Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект:
(наименование)
Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-3)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Окно					
		1,1					
1		1 1203-0101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичем-по классам	м3 кладки	21,48	37278,77	800748
		Раздел 2 Двери					
		2					
2		2 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,2	5802,58	35976
3		3 2109-0203-0109	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	6,2	22172,4	137469
4		4 1203-0101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом дверных проемов	м3 кладки	2,16	37278,7	80522
5		5 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,95	4340,34	12804
6		6 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,95	56528,28	166758
7		7 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,83	2822,82	33394
8		8 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,83	10552,68	124838
9		9 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	12	321,84	3862
10		10 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	4737,96	28428
11		11 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30	720,47	21614
12		12 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,35	3983,57	41230
13		13 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,35	56528,28	585067
14		14 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	7878,6	39393
15		15 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	7662,6	38313
16		16 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ-перегородки в санузлах	м2	12	3699,92	44399
17		17 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12	15907,32	190888
18		18 2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;	м2	-8,4	4271,4	-35880
19		19 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0084	3070409,76	25791
20		20 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	12,2	3452,13	42116

21	21 2109-0202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,2	28535,76	348136
	Раздел 3 ПОЛЫ					
22	22 1108-0201-0107	Кирпичные столбики под лаги. Кладка -примен	м3 кладки	3,15	37346,35	117641
23	23 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	920	2203,19	2026936
24	24 1106-0301-0410	Полы Армирование	т	2,81304	28972,93	81502
25	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,81304	270372,6	760568
26	26 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамических на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24	4180,17	100324
	Раздел 4 Внутренняя отделка					
27	27 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм-после закладки кирпичем	м2	362,4	3948,1	1430790
28	28 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-зашивка проемов	м2 стен (за вычетом проемов)	39,6	2965,3	117426
29	29 1110-0401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	8,65	5161,04	44643
30	30 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами	м откоса	664,76	2205,12	1465874
31	31 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами-обшивка с двух сторон	м откоса	25,2	2167,9	54631
32	32 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство в актовом зале	м2	97,2	8159,91	793143
33	33 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	689,985	750,54	517862
	Раздел 5 Отделка фасада					
34	34 1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1071,2	810,62	868341
35	35 2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,158	36000,72	41689
36	36 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	228	3491,83	796138
37	37 1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	240	2980,5	715320
38	38 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	17,0834	24459,18	417846
	Раздел 7 Входная группа					
39	39 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	44	4445,57	195605
40	40 1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	6,8	11896,03	80893
41	41 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,5	5652	172386
42	42 1115-0107-0105	Стены Облицовка гладкая на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	12,3	6407,97	78818
43	43 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	43,8	253,29	11094

44	44 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,8	2272,74	99546
45	45 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм-финиш	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,8	1924,86	84309
46	46 1115-0212-0304	Стены. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	43,8	1369,79	59997
47	47 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	323,58	14173
48	48 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	23,8	253,24	6027
49	49 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,8	2272,73	54091
50	50 1115-0212-0304	Потолки Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	23,8	1369,87	32603
51	51 1115-0402-0203	Потолки. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	23,8	323,53	7700
	Раздел 8 Разные работы					
52	52 1203-0101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом-заделка форточных проемов	м3 кладки	1,9	37279,47	70831
53	53 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (переход)	м3	1,43	58222,38	83258
54	54 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями . Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	м ограждения	31,9	1786,93	57003
55	55 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	31,9	1405,67	44841
56	56 2900-0000-0001(пл)	Перила из нержавеющей стали	м	31,9	19447,56	620377

Всего	14890092
Временные здания и сооружения (1,5 %)	178 681
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	331 513
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	308 006
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	15 708 292
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	14 137 463
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	13 548 545
НДС (12 %)	1 625 825
Всего по акту с учетом НДС	**15 174 370**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Көктем С»

_____ Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нурканов К.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Кажтем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект :
(наименование)
Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-2-1)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1		1 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	90	410,73	36966
2		2 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление шлаком -демонта ktpp1=0,5; ktpm1=0,6;	м3 утеплителя	18	4282,33	77082
3		3 1204-0101-0101	Перекрытия по стальным балкам Разборка	м2 перекрытия	90	4563,57	410721
4		4 1109-0102-0104	Дымовая труба Демонтаж ktpp1=0,5; ktpm1=0,6;	т конструкций	0,7	31514,29	22060
			Раздел 2 Перекрытие и кровля				
5		5 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	11	13234,45	145579
6		6 2104-0108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	87,12	7956,36	693158
7		7 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,004	710250	2841
8		8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,81	34039,76	333930
9		9 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,27	17148,14	244704
10		10 1107-0512-0109	Плиты карниза массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2301,55	25317
11		11 2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,9	80560,44	153065
12		12 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	95,14	789,16	75081
13		13 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701К=35,000;	м2 стяжки	3329,9	18,31	60982
14		14 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	95,14	481,37	45798
15		15 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,9	3711,76	73864
			Раздел 4 Полы				
			4.1 Тип 1				
16		16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6	982,5	3537
17		17 1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,6	2361,39	8501

18	18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6	982,5	3537
19	19 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	21,6	101,11	2184
20	20 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамических на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,6	4269,17	15369
	4.2 Тип 2					
21	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	982,83	5897
22	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	36	101	3636
23	23 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	6	3417,33	20504
	4.3 Тип 3					
24	24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67,96	982,59	66777
25	25 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101К=6,000;	м2 стяжки	407,76	101,06	41208
26	26 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных полах	т арматуры	0,12	365658,33	43879
	Раздел 5 Проемы ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ					
27	27 1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	1	5561	5561
28	28 1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	2	6904	13808
29	29 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,21	4947,62	1039
30	30 2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,21	45877,32	9635
31	31 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,68	4548,21	7641
32	32 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	30238,92	50801
33	33 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,4	4060	5684
34	34 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,4	26789,4	37505
35	35 1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с распахивающимися полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	4,48	6534,15	29273
36	36 2109-0403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 22*22ГОСТ 31174-2003	шт.	1	283535,64	283536
37	37 1109-0403-0104	Блоки оконные металлические. Монтаж	м2	1,72	17102,33	29416
38	38 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные	т	0,25	743342,4	185836
	Раздел 6 Внутренняя отделка					
39	39 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	77,56	1165,77	90417
40	40 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	77,56	468,15	36310

41	41 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,47	1602,61	47229
42	42 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	127,68	161,98	20681
43	43 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	11,86	5810,62	68914
44	44 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,98	4503,69	13421
	Раздел 7 Наружняя отделка					
45	45 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	19,66	3491,81	68649
46	46 1212-0102-0101	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	173,02	323,82	56028
	Раздел 8 Дымовая труба					
47	47 1109-0102-0104	Дымовая труба. Монтаж	т конструкций	0,7	55477,14	38834
48	48 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09	237780,36	21400
49	49 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,245	261379,44	64038
50	50 2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	13377,96	200669
51	51 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3592	10776
52	52 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,3	51220,08	66586
53	53 2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH49 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	16357,68	49073

Всего	4128937
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	91 927
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	85 408
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 355 819**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	3 920 237
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	3 756 933
НДС (12 %)	450 832
Всего по акту с учетом НДС	**4 207 765**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов Ю.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С" (организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС" (организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области (наименование, адрес)
Объект : (наименование)

Заказ 201СУБ
Заказ 16

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-2-2)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Т-1-трубопровод подпитывающей воды				
1		1 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2408	1204
2		2 2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,5	640,44	321
3		3 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	5438	48942
4		4 2301-0301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	1900,8	1901
5		5 2301-0301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	8	2628,72	21030
6		6 1116-0401-0305	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	17	9537,35	162135
7		7 2301-0301-0191	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 132 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 8731-74	м	17	5727,24	97363
8		8 1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	16297,75	65191
9		9 1118-0501-0207	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 125 мм. Установка	вставка	1	36547	36547
10		10 1118-1001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	1	40670	40670
11		11 1116-0601-0103	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	18443	36886
12		12 2304-1001-1104	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч66р (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	19744,56	39489
13		13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 , 100 мм. Установка	шт.	7	6493	45451
14		14 2304-0201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	37153,08	222918
15		15 2304-0201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	56511	56511
16		16 1116-0601-0101	Вентили проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3590	3590
17		17 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2174,04	2174
18		18 2302-0201-5208	Опора скользящая 133-1ГОСТ 30732-2006	шт.	7	5788,8	40522

19	19 2302-0201-5206	Опора подвесная 89-1 ГОСТ 30732-2006	шт.	2	4929,12	9858
20	20 2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	3	209,52	629
	Раздел 2 Т-2 -трубопровод обратной воды					
21	21 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	2404	6010
22	22 2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,5	640,44	1602
23	23 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5438	21752
24	24 2301-0301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	1900,8	1901
25	25 2301-0301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3	2628,72	7886
26	26 1116-0401-0305	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	11,5	9537,39	109680
27	27 2301-0301-0191	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 8731-74	м	11,5	5727,24	65864
28	28 1118-0501-0207	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 125 мм. Установка	вставка	1	36547	36547
29	29 1118-1001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	1	40670	40670
30	30 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 , 100 мм. Установка	шт.	3	6493	19479
31	31 2304-0201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	37153,08	74306
32	32 2304-0201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	56511	56511
33	33 1116-0601-0101	Вентили проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3590,5	7181
34	34 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2174,04	2174
35	35 2304-0601-1404	Вентили стальные пламбируемые , Т 200 °С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32921,64	32922
36	36 2302-0201-5208	Опора скользящая 133-1ГОСТ 30732-2006	шт.	6	5788,8	34733
37	37 2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	3	209,52	629
	Раздел 3 Трубопровод подпитывающей воды					
38	38 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2403,5	24035
39	39 2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10	640,44	6404
40	40 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1158	1158
41	41 2304-1010-3303	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	116473,68	116474
42	42 1116-0601-0101	Клапаны обратные и вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3590,67	10772
43	43 2304-1001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч36р (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3912,84	3913

44	44 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2174,04	4348
	Раздел 4 В1з.В1.2-Водопровод после ВПУ					
45	45 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2403,67	7211
46	46 2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3	640,44	1921
47	47 1116-0601-0101	Вентили проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3590,5	7181
48	48 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2174,04	4348
49	49 1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8133	8133
	Раздел 5 Трубопровод дренажный					
50	50 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2403,5	4807
51	51 1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3412,08	40945
52	52 1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6372	25488
53	53 2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2	640,44	1281
54	54 2301-0301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12	1408,32	16900
55	55 2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4	3697,92	14792
56	56 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	3590,8	17954
57	57 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2174,04	10870
58	58 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3629,5	7259
59	59 2304-0502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4351,32	8703
	Раздел 6 Трубопровод атмосферный					
60	60 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2403,5	4807
61	61 2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 18мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2	654,48	1309
62	62 1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3412,13	27297
63	63 2301-0301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8	1408,32	11267
64	64 1116-0601-0101	Вентили, из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3590,67	10772
65	65 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	919,08	2757

66	66 1116-0601-0102	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3629,5	7259
67	67 2304-1001-0406	Клапан предохранительный 17с128нж для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4997,16	9994
68	68 1118-0201-0301	Декомпрессионная емкость, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	44674	44674
69	69 5104-0108-0306(об)	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos-декомпресионная емкость	шт.	1	349821	349821
	Раздел 7 Оборудование					
70	70 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	33026	66052
71	71 5102-0602-0101(об)	Насосы циркуляционные модели IL 80/170-11\2, типа WILO	шт.	1	659762	659762
72	72 5102-0602-0114(об)	Насосы циркуляционные модели TOP-S 40/15-3, типа WILO	шт.	1	299733	299733
73	73 1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	431623	431623
	Раздел 8 Нестандартное оборудование					
74	74 1117-0701-0103	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	бак	1	62833	62833
75	75 1118-0701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125мм. Установка	шт.	1	116142	116142
76	76 2106-0106-0301	Металический мусоросборник с тележкой для угля и золы	комплект	2	86369,76	172740
	Раздел 9 Трубопроводная арматура					
77	77 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3590,47	53857
78	78 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	919,08	2757
79	79 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	2174,04	23914
80	80 1116-0601-0101	Вентили проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3590	3590
81	81 2304-0601-1404	Вентили стальные пламбируемые, Т 200 °С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32921,64	32922
82	82 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3629,5	7259
83	83 2304-0502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4351,32	8703
84	84 1116-0601-0103	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 100 мм. Установка	шт.	10	6493	64930
85	85 1116-0601-0101	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3590	3590
86	86 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	17543,52	140348
87	87 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч41бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	25092,72	50185
88	88 2304-1001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3912,84	3913
89	89 1116-0601-0103	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	6494	12988
90	90 2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	24742,8	49486
91	91 1116-0601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2	5986,5	11973

92	92 2304-1001-0901	Клапан предохранительный 17с28нж для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	18160,2	36320
93	93 1118-1001-0108	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	2	40669	81338
94	94 2304-1013-0110	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 125, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	66563,64	133127
95	95 2305-1206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	50987,88	203952
96	96 2305-1206-1412	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	88134,48	176269
		Раздел 10 Контрольно-измерительные приборы				
97	97 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	5768,86	40382
98	98 1118-1101-0102	Манометры Установка	комплект	15	5248,13	78722
99	99 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3590,47	53857
100	100 2304-0905-1810	Кран пробковый конусный натяжной 116346к муфтовый, материал корпуса - латунь, привод – ручной, Т от -40 до +50 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1595,16	23927
		Раздел 11 Трубопровод				
101	101 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 18 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2403,5	4807
102	102 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	219,24	438
103	103 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2403,72	43267
104	104 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	450,36	8106
105	105 1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3412,2	68244
106	106 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1032,48	20650
107	107 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5439	10878
108	108 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1470,96	2942
109	109 1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 89мм. Прокладка	м трубопровода	11	5438,27	59821
110	110 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	2010,96	22121
111	111 1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6372	25488
112	112 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2670,84	10683
113	113 1116-0401-0305	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 134мм. Прокладка	м трубопровода	28,5	9537,33	271814
114	114 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,5	3646,08	103913
115	115 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0184	345079,44	6349

116	116 2302-0201-5201	Опора скользящая 32-Т	шт.	5	4538,16	22691
117	117 2302-0201-5206	Опора скользящая 89-1	шт.	2	4929,12	9858
118	118 2302-0201-5208	Опора скользящая 133-1-	шт.	13	5788,8	75254
		Раздел 12 Теплоизоляционные работы				
119	119 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	123,52	1233,83	152403
120	120 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,97	104109,26	517423
121	121 1126-0101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	4,97	212367,2	1055465

Всего	7867842
Временные здания и сооружения (1,5 %)	78 702
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	146 019
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	135 665
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	8 228 228
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	7 405 405
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	7 096 921
НДС (12 %)	851 631
Всего по акту с учетом НДС	7 948 552

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 12 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-2-3)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Отопление				
1		1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	2,4	1825,83	4382
2		2 1118-0301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 45 мм. Установка	м труб нитки регистра	2,6	1513,85	3936
3		3 1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	19,8	2503,03	49560
4		4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	4	424	1696
5		5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	5	3590,8	17954
6		6 2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13948,2	55793
7		7 2304-0902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13790,52	13791
8		8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1710,67	2566
9		9 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1953,23	78129
10		10 1118-0701-0201	Воздухосборники, наружный диаметр 15 мм. Установка	шт.	2	6313	12626
11		11 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7	1412,57	9888

Всего	**250321**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 573
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 178**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**264 076**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	237 668
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	227 768
НДС (12 %)	27 332
Всего по акту с учетом НДС	**255 100**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Көктем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект :
(наименование)
Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-2-4)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Магистральный трубопровод В1				
1		1 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	8	3216,25	25730
2		2 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3025	9075
3		3 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	3590,8	17954
4		4 2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4791,96	14376
5		5 2304-0902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6451,92	6452
6		6 2304-1003-0401	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 15, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	18707,76	18708
7		7 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	18702	18702
8		8 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	988	988
9		9 2303-0301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	1	6782,4	6782
10		10 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8	265,68	2125
11		11 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3	349,92	1050
			Раздел 2 Магистральный трубопровод ТЭ				
12		12 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	3	3216,33	9649
13		13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3590	3590
14		14 2304-0902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4791,96	4792

15	15 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	265,68	797
16	16 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1	65771	65771

Всего	206541
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	4 598
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4 272
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	217 889
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	196 100
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	187 931
НДС (12 %)	22 552
Всего по акту с учетом НДС	210 483

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

_____ Нурмаганбетов Д.З.

ТОО "Астана Коктем С"

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.Т.

"Стройальянс НС"

15	15 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3	265,68	797
16	16 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1	65771	65771

Всего	**206541**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	4 598
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 272**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**217 889**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	196 100
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	187 931
НДС (12 %)	22 552
Всего по акту с учетом НДС	**210 483**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Көктем С»

_____ Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Коктем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 14 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-2-5)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	581,93	8729
2	2	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	25,92	389
3	3	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	430,69	6891
4	4	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	286079,04	4577
5	5	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5756	5756
6	6	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА96-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1058,4	1058

Всего	**27400**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**567**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**28 906**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	26 015
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	24 931
НДС (12 %)	2 992
Всего по акту с учетом НДС	**27 923**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»
_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
_____Нурмаков К. Т.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 201СУБ
Заказ 16

Заказчик:
Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)
Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Енбекская средняя школа-сад" в с.Енбек Аккольского района Акмолинской области
(наименование, адрес)
Объект :
(наименование)
Дополнительное соглашение к договору №300 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1)

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтажные работы				
			1.1 Кровля котельной				
1		1 1203-0101-0106	Стены деревянные бревенчатые неоштукатуренные. Разборка	м2 стен	28,8	2492,64	71788
2		2 1203-0101-0105	Стены каркасно-обшивные. Удаление засыпного утеплителя	м2 стен	28,8	1487,01	42826
3		3 1216-0101-0102	Трубопроводы отоп диаметром 76 мм. Разборка	м	73	1317,63	96187
			Раздел 2 Строительные работы				
4		4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45	238,67	10740
5		5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,65	3034,72	8042
6		6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16	1201,75	19228
7		7 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,65	11942,64	31648
8		8 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	16,4	11973,35	196363
9		9 2104-0303-0103	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,68	44069,4	338453
10		10 2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,68	45254,16	76027
11		11 2104-0302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,68	0	0
12		12 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	66960	96422
13		13 2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1	364242,96	36424
			2.4 Предупредительные знаки				
14		14 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	8046	8046
15		15 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	21765,24	6530
16		16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	24158,33	2899

17	17 2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,05	2339,28	2456
18	18 2401-0201-0329	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	3984,12	7968
		Раздел 3 Монтажные работы				
		3.1 Наружные сети				
19	19 1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	2086500	20865
20	20 1124-0101-0103	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,073	3330452,05	243123
21	21 2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	882,36	3529
22	22 1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	4457000	13371
23	23 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3629,5	7259
24	24 2304-0902-1036	Краны шаровые стальные 11с67п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8739,36	34957
25	25 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21	136,38	2864
26	26 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,5	105098,46	683140
27	27 1126-0101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	6,5	189314,15	1230542
		3.2 Внутренние сети				
28	28 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	51	4405,76	224694
29	29 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,5	136,24	1703
30	30 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,4	105098,57	147138
31	31 1126-0101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	1,4	189314,29	265040

Всего	**3930272**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47 163
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	87 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 299**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 146 238**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	3 731 615
С учетом субподрядного коэфициента 0,9583434213	3 576 169
НДС (12 %)	429 140
Всего по акту в учетом НДС	**4 005 309**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Курсанов К.Т.