Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Казахская национальная консерватория им Курмангазы" Министерства культуры и спорта РК,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Алмалинский район, проспект Абылай хана, дом № 86, тел.: (727) 261-12-54** — **010340002088**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест",080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., ул.Асанбая Аскарова, дом № 297, тел.: (+77262) 52-14-35** — **060940001596**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №69 от 16.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
331	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Согласно справки №2 о стоимости вып-ых работ и затрат за август 2020 г по объекту "Капитальный ремонт корпусов А,Б и органного зала РГУ "Казахская национальная консерватория им Курмангазы"			работа	1	54 228 531,00	54 228 531,00	5 810 199,75
				Итого	1	x	54 228 531,00	5 810 199,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Бекбердиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) ректор / подпись / Нурсеитов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан г.Алматы,Алмалинский район,пр.Абылай хана, 86 БИН 010340002088 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК тел.8(727)2611254; +77473933578

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест" Жамбылская область,г.Тараз,Асанбая Аскарова,297 БИН 060940001596 БИК HSBKKZKX ИИК KZ36601016100004115 2 АО"Народный Банк Казахстана" тел.8(7262)521435

Договор: Договор №69 от 16.06.2020 года

Объект: Капитальный ремонт корпусов А, Б, органного зала РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы"

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт корпусов А,Б,органного зала РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы"	142 806 131	142 806 131	127 505 476	15 300 656	-	54 228 531	48 418 332	5 810 199	
2	Итого	142 806 131	142 806 131	127 505 476	15 300 656	-	54 228 531	79 087 143	9 490 457	-
3	в том числе НДС 12%	15 300 657	15 300 657				5 810 200			
4	Удержание 5% гарантии качества	7 140 307	7 140 307				2 711 427			
5	Удержание аванса 30%	42 841 839	42 841 839				16 268 559			
6	Итого к оплате :	92 823 985	92 823 985				35 248 545			

Заказчик:

РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Ректор _____ Жудебаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест

Ген.директор _____ Бекбердиев Н.К.

Рук. СПО № 35 Камалбеков Н.О.

Глав. Инженер Кабиден А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» ноября 2015 года № 630.

Заказчик: **РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан г.Алматы,Алмалинский район,пр.Абылай хана, 86 БИН 010340002088 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК тел.8(727)2611254; +77473933578**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест" Жамбылская область,г.Тараз,Асанбая Аскарова,297 БИН 060940001596 БИК HSBKKZKX ИИК KZ366010161000041152 АО"Народный Банк Казахстана" тел.8(7262)521435**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт корпусов А, Б, органного зала РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы" Министерство культуры и спорта РК, расположенного по адресу, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай Хана 86**

(наименование, адрес)

Объект: **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **16.06.2020**

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

на 2-1-1 Акт выполненных работ Ремонтно-строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1 /по основной смете/									
		Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	850	253,24 253,24	0 0	215258 215258	0 0	0	180817 31686	427761
2	Е12-130103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки	500	5673,83 5415,99	257,84 122,21	2836915 2707993	128922 61106	0	1993751 386453	5217119
		Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3052173,25
		Раздел: 2. УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН									
3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15	214736		3221040		3221040	257683	3478723 3221040
		Итого по разделу: 2. УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН									
		Раздел: 3. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
4	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	2585	927,64 589,24	67,1 21,34	2397959 1523191	173452 55173	701316	1136422 282751	3817132 2397959,2
		Итого по разделу: 3. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
		Раздел: 4. Конструкция крыши									
5	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	9,19	100358,08 28798,88	1314 619,65	922291 264662	12076 5695	645553	243321 93249	1258860
6	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка + (с антисептированием)	м3 древесины в конструкции	11,03	101364,03 27829,43	1790,36 747,49	1118045 306959	19748 8245	791339	283683 112138	1513866

Рук. СПО и ЭЗ. Канибеков Б.О.

Глав. Инженер Кабиден. А.

7	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		20,23	9020,26	72,8	182480	1473	159685	19790	218451
		м3 древесины в конструкции			1053,98	32,95	21322	667		16182	
8	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,282	289934,4	1666,2	81762	470	0	74163	168398
			т		288268,2	730,27	81292	206		12474	
9	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,282	249466		70349		70349		75977
			т							5628	
10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз		31,709	98,66	2,95	3128	93	1353	1168	4641
			м2		53,06	0,34	1682	11		344	
11	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		470,74	314,82	3,38	148199	1589	127802	17575	179036
		м2 обработанной поверхности			39,95	1,53	18808	720		13262	
12	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		713,24	292,28	16,17	208468	11534	128740	65353	295726
		м2 изолируемой поверхности			95,61	3,98	68195	2841		21906	
13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		713,24	7784,66	126,15	5552334	89972	3814322	1539624	7659314
			м2 кровли		2310,64	35,7	1648039	25465		567357	
14	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		9	20914,91	1341,03	188234	12069	92726	79751	289424
			слуховое окно		9271,04	574,75	83439	5173		21439	
15	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		4,527	14019		63464		63464		68541
			м2							5077	
16	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		44,1	373,37	20,21	16466	891	10725	4663	22819
		м2 изолируемой поверхности			109,95	4,98	4849	220		1690	
17	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		43,65	2754,72	157,68	120244	6883	12973	94149	231544
			м2 кровли		2299,83	44,63	100387	1948		17151	
18	С121-100101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011		48,276	4052		195614		195614		211264
			м2							15649	
19	Е12-080101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам		9	14079,54	0,55	126716	5	123071	2623	139686
			шт.		404,46	0,29	3640	3		10347	
20	Е11-100301-0201	Окна слуховые. Установка элементов обшивки поворотных щитов		10,8	598,17	51,22	6460	553	1334	4334	11658
			м2 щитов		423,41	22,47	4573	243		864	
21	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,279	54154		15109		15109		16318

Рук. СКО и ЗЗ. Канибеков Ю.О.

Глав. Инженер Кабиден. А.

			м3							1209	
		Итого по разделу: 4. Конструкция крыши									9019362,79
		СМЕТА 2-1-1 /по корректировочной смете,протокола №1,2/									
		Раздел: 5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
22	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи /цокольный этаж/		60,55	2120,63	248,39	128404	15040	0	86665	232275
		м2 перегородок			1872,24	115,67	113364	7004		17206	
23	Е11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка /1-ый этаж/		422,32	609,84	202,94	257548	85706	0	182233	474964
			м2		406,9	106,8	171842	45102		35182	
24	Е11-460401-0504	Перегородки из гипсокартонных листов однослойные.Разборка /1-ый этаж/		989,74	1167,79	105,17	1155809	104089	0	929457	2252088
			м2		1062,62	55,34	1051720	54776		166821	
		Итого по разделу: 5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1541761,55
		Раздел: 6. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
25	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		150	1740,71	35,21	261107	5282	36435	199369	497314
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1462,6	14,21	219390	2132		36838	
26	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		315	431		135765		135765		146626
			м2							10861	
27	С121-060902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм		188,295	193		36341		36341		39248
			м							2907	
28	С121-060902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм		307,56	253		77813		77813		84038
			м							6225	
29	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		15,45	18212		281375		281375		303885
			м3							22510	
30	Е11-060101-0119	Фундаменты:ленточные бетонные. Устройство		5,6	6726,84	1699,15	37670	9515	6816	21416	63814
			м3		3810,53	392,05	21339	2195		4727	
31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		5,684	12747		72454		72454		78250
			м3							5796	
		Итого по разделу: 6. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									902524,95
		Раздел: 7. ФАСАД									
32	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		650	1275,98	40,96	829388	26625	173856	521112	1458540
		м2 оштукатуриваемой поверхности			967,55	34,59	628907	22484		108040	
33	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		1600	791,57	2,42	1266513	3865	324340	874419	2812207

Рук. СМО и ПЗ. Камалбеков Ю.

Глав. Инженер Кабиден. А.

		м2 вертикальной проекции			586,44	1,2	938308	1928		171275	
		Итого по разделу: 7. ФАСАД									2095901,52
		Раздел: 8. КРОВЛЯ									
34	Е11-061601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг		1,277	27836,34	4778,81	35547	6103	0	28298	68952
			т		23057,52	1293,63	29444	1652		5108	
35	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/4Вр1 150х150/		1,277	230810		294744		294744		318324
			т							23580	
36	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике		1387	6746,37	24,91	9357220	34554	9013383	230300	10354522
			м2		222,99	7,63	309283	10578		767002	
37	Е11-120101-0506	Планка снегодержателя для кровли. Установка		212,56	997,14	30,35	211952	6451	67283	128714	367919
			м		650,26	7,94	138219	1688		27253	
38	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли		212,56	950		201932		201932		218087
			м							16155	
		Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ									10101395,72
		ИТОГО:					32332117	756964	20899052	8943170	44577312
							10676105	317255		3302025	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		534 928				
		Итого с временными									45 112 240
		Зимние удорожания			1,35 %		609 015				
		Итого с зимними удорожаниями									45 721 255
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		914 425				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46 635 680
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1			1						46 635 680
		Понижающий коэффициент 0,900000000271875			0,90						41 972 112
		НДС			12 %		5 036 653				
		Итого с НДС									47 008 766

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест", БИН 060940001596
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекбердиев Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан БИН 010340002088
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ректор Жудебаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рук. СПО и ЭЗ. Канибеков Ю.О.

Глав. Инженер. Кабиден. А.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Нурахмет Т.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КостСтандарт»:

Кекенов Р.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Глав. Инженер Кабиден. А.

Рук. СПО и ЭЗ. Канибеков Ж.О

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 176

Заказчик: **РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан г.Алматы,Алмалинский район,пр.Абылай хана, 86 БИН 010340002088 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 РГУ"Комитет Казначейства министерства финансов РК тел.8(727)2611254; +77473933578**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест" Жамбылская область,г.Тараз,Асанбая Аскарова,297 БИН 060940001596 БИК ISBKKZKX ИИК KZ366010161000041152 АО"Народный Банк Казахстана" тел.8(7262)521435**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт корпусов А, Б, органного зала РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы" Министерство культуры и спорта РК, расположенного по адресу, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай Хана 86**

(наименование, адрес)

Объект: **Органный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **16.06.2020**

Акт приемки выполненных работ №4

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

на 2-1-1 Акт выполненных работ. Ремонтно-строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-3-1 /по основной смете/*									
1	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	560,4	129,96	3,56	72830	1995	0	51757	134554
					126,4	1,87	70835	1050		9967	
		СМЕТА 2-3-1 /по корректировочной смете,протокола №1,2/*									
2	Е12-070101-0207	Полы из керамических и керамогранитных плиток. Разборка покрытия /гардероб/	м2	56,52	965,88	39,44	54591	2229	0	38546	100588
					926,44	20,75	52362	1173		7451	
3	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия /гардероб/	м2	62,08	129,96	3,56	8068	221	0	5734	14906
					126,4	1,87	7847	116		1104	
4	Е12-070101-0207	Полы из керамических и керамогранитных плиток. Разборка покрытия /лестница/	м2	6,54	965,88	39,44	6317	258	0	4460	11639
					926,44	20,75	6059	136		862	
5	Е12-070101-0207	Полы из керамических и керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	114	965,88	39,44	110110	4496	0	77746	202885
					926,44	20,75	105614	2366		15028	
6	Е12-080101-0401	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	37,8	101,03	0,04	3819	2	0	2748	7093
					100,99	0	3817	0		525	

Рук. СКО и ЭЗ. Канибеков К.О.

Глав. Инженер Кабиден. А.

7	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,24	3168,79	17,69	95824	535	56315	35985	142354
					1288,82	4,65	38974	141		10545	
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	325,85	98,66	2,95	32149	961	13899	12007	47688
					53,06	0,34	17289	112		3532	
9	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	325,85	171,32	4,19	55826	1366	34250	14099	75520
					62,02	0,69	20210	224		5594	
10	Е12-090101-0401	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	66,6	2518,76	133,87	167749	8916	0	116753	307263
					2384,89	49,89	158834	3323		22760	
11	Е11-060101-0120	Ступени,пандус железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	5,41	9221,61	2558,6	49889	13842	8700	27528	83610
					5054,94	536,61	27347	2903		6193	
12	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	78,9	30128,39	4102,41	2377130	323680	177957	1714253	4418694
					23770,5	3388,14	1875492	267324		327311	
13	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	80,478	9955		801158		801158	64093	865251
14	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	18,9	4387,72	49,12	82928	928	4809	61952	156471
					4084,13	13,25	77190	250		11590	
15	С122-010104-0202	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	18,9	7882		148970		148970	11918	160887
16	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	24	914,07	26,95	21938	647	1863	18100	43241
					809,5	10,25	19428	246		3203	
17	С121-100103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24	2843		68232		68232	5459	73691
		ИТОГО:					4157528	360076	1316153	2181668	6846334
							2481298	279364		507135	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		82 156				
		Итого с временными									6 928 490
		Зимние удорожания			1,35 %		93 535				

Рук. СХО и ГЗ. Калибеков К.О.

Глав. Инженер Кабиден. А.

		Итого с зимними удорожаниями									**7 022 025**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**140 440**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 162 465**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1			**1**						**7 162 465**
		Понижающий коэффициент 0,900000000271875			**0,90**						**6 446 219**
		НДС			**12 %**		**773 546**				
		Итого с НДС									**7 219 765**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест" БИН 060940001596
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бекбердиев Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КостСтандарт»:

Принял (Заказчик)

РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан БИН 010340002088
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ректор Жудебаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нурахмет Д.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кекенов Р.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Глав. Инженер Кабидан А.

Рук. СХО и ЭЗ.
Канибеков К.О.