Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Курашасай» (2-очередь.) г.Актобе

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	210296/00	21.06.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Курашасай» (2-очередь.) г.Актобе	22 017 171,40	19 658 188,75	19 658 188,75	19 658 188,75					2 358 982,65	22 017 171,40
Итого за отч. м-ц: август 2021г.	11 766 592,89	10 505 886,51	10 505 886,51	10 505 886,51	243 398				1 260 706,38	11 766 592,89

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
И.О. руководителя Кусмухамбетов Ж.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам Инжиниринг" БИН 060440000193
№18017223 от 17.09.2018г.
Ведущий специалист Бурамбаева И.Н _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ25VJE00063379 от 12.03.2021г.
Технадзор Ерниязов А.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Курашасай» (2-очередь.) г.Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №210296/00 от 21.06.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1										
		Наружные сети электроснабжения.										
		Отдел 1. Участок №1										
		РАЗДЕЛ 1. Промежуточная опора 6 шт.										
3	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	**Траверсы одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз ТМ 2001 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	6		14968,00	--	89808	--	89808	--	96993
		СП - 8%				--	--	--	--		7185	
4	2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	**Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-21017**	шт	6		1204,00	--	7224	--	7224	--	7802
		СП - 8%				--	--	--	--		578	
5	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт	18		1832,00	--	32976	--	32976	--	35614
		СП - 8%				--	--	--	--		2638	
6	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Изоляторы . Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,0864		6924,72	--	598	--	--	479	1163
		НР - 80%; СП - 8%				6924,72	--	598	--		86	
7	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт	18		47,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
8	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	36		503,00	--	18108	--	18108	--	19557
		СП - 8%				--	--	--	--		1449	
9	прайс лист	**Зажим плашечный CD 150**	шт	6		1938,91	--	11633	--	11633	--	12564
		СП - 8%				--	--	--	--		931	
10	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,0446		5314,80	--	237	--	--	190	461
		НР - 80%; СП - 8%				5314,80	--	237	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**									175067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					--			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					--			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160595		
		- Накладные расходы	Тенге							668	
		- Сметная прибыль	Тенге							12968	
		РАЗДЕЛ 2.Анкерная опора АЖ-20-1 2 шт									
13	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2	11889,34	7122,24	2378	1424	--	1066	3720
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	953	379		276	
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,2	37973,00	--	7595	--	7595	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
15	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	комплект	2	1660,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
16	прайс лист	**Траверса ТМ 2002**	шт	2	9161,79	--	18324	--	18324	--	19789
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
17	прайс лист	**Траверса ТМ 2003**	шт	2	3264,91	--	6530	--	6530	--	7052
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
18	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м3	2	567,24	3,97	1134	8	110	733	2016
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	1016	2		149	
19	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017**	шт	2	1487,00	--	2974	--	2974	--	3212
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
20	прайс лист	**Стяжка СМ1**	шт	4	2631,96	--	10528	--	10528	--	11370
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
21	2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	**Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	4	177,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
22	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт	2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
23	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
24	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,0226	6924,72	--	156	--	--	125	304
		НР - 80%; СП - 8%			6924,72	--	156	--		23	
25	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
26	прайс лист	**Подвесной изолятор SML 70/20**	шт	12	7741,07	--	92893	--	92893	--	100324
		СП - 8%			--	--	--	--		7431	
27	прайс лист	**Анкерный зажим DN-70**	шт	12	1979,89	--	23759	--	23759	--	25659
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
28	прайс лист	**Зажим плашечный CD 150**	шт	6	1938,91	--	11633	--	11633	--	12564
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
29	прайс лист	**Соединитель UU 7-16**	шт	12	1047,32	--	12568	--	12568	--	13573

		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
30	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,08142	5314,80	--	433	--	--	346	841
		НР - 80%; СП - 8%			5314,80	--	433	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								219210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2558				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1432			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					381			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						196711		
		- Накладные расходы	Тенге							2270	
		- Сметная прибыль	Тенге							16238	
		РАЗДЕЛ 3. Угловая анкерная опора УАЖ-20-1 1 шт									
33	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,15	11889,34	7122,24	1783	1068	--	800	2790
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	715	285		207	
34	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,15	37973,00	--	5696	--	5696	--	6152
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
35	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	комплект	2	1660,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
36	прайс лист	**Траверса ТМ 2005**	шт	1	16078,66	--	16079	--	16079	--	17365
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
37	прайс лист	**Траверса ТМ 2006**	шт	1	1903,39	--	1903	--	1903	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
38	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м3	2	567,24	3,97	1134	8	110	733	2016
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	1016	2		149	
39	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017**	шт	2	1487,00	--	2974	--	2974	--	3212
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
40	прайс лист	**Стяжка СМ1**	шт	3	2631,96	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
41	2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	**Болт Б5 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	2	177,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
42	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт	3	1832,00	--	5496	--	5496	--	5936
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
43	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
44	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,0339	6924,72	--	235	--	--	188	456
		НР - 80%; СП - 8%			6924,72	--	235	--		34	
45	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	6	503,00	--	3018	--	3018	--	3259
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
46	прайс лист	**Соединитель UU 7-16**	шт	6	1047,32	--	6284	--	6284	--	6787

		СП - 8%			--	--	--	--		503	
47	прайс лист	**Подвесной изолятор SML 70/20**	шт	6	7741,07	--	46446	--	46446	--	50162
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	
48	прайс лист	**Анкерный зажим DN-70**	шт	6	1979,89	--	11879	--	11879	--	12830
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
49	прайс лист	**Зажим плашечный CD 150**	шт	5	754,07	--	3770	--	3770	--	4072
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								129740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					286			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115367		
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							1720	
		- Сметная прибыль	Тенге							9610	
		РАЗДЕЛ 4. Разъединитель									
50	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	2	11709,35	1014,54	23419	2029	287	17678	44384
		НР - 80%; СП - 8%			10551,24	497,28	21102	995		3288	
51	1308-0103-0603 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой. Монтаж оборудования**	шт	2	13160,88	716,76	26322	1434	3384	15862	45559
		НР - 72%; СП - 8%			10752,00	263,34	21504	527		3375	
52	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
53	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	2	13232,00	--	26464	--	26464	--	28581
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
54	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	2	3299,00	--	6598	--	6598	--	7126
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
55	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	4	11729,00	--	46916	--	46916	--	50669
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
56	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	4	2898,00	--	11592	--	11592	--	12519
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		927	
57	2404-0207-5916 РСНБ РК 2015	**Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	6	2999,00	--	17994	--	17994	--	19434
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
58	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	2	3801,00	--	7602	--	7602	--	8210
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
59	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,067712	709915,73	16665,60	48070	1128	42209	3684	55894
		НР - 72%; СП - 8%			69888,00	5679,36	4732	385		4140	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,033856	255067,00	--	8636	--	8636	--	9326
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,001851	230016,00 --	-- --	426 --	-- --	426	-- 34	460
62	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба накладная КМ3 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт	0,06	3574,00 --	-- --	214 --	-- --	214	-- 17	232
63	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	10	2096,00 --	-- --	20960 --	-- --	20960	-- 1677	22637
64	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	8	2196,00 --	-- --	17568 --	-- --	17568	-- 1405	18973
65	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м3	12	567,24 507,78	3,97 0,98	6807 6093	48 12	660	4396 896	12099
66	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	12	1487,00 --	-- --	17844 --	-- --	17844	-- 1428	19272
67	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт	4	1832,00 --	-- --	7328 --	-- --	7328	-- 586	7914
68	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт	4	47,00 --	-- --	188 --	-- --	188	-- 15	203
69	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,0452	6924,72 6924,72	-- --	313 313	-- --	--	250 45	608
70	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт	0,04	1810,00 --	-- --	72 --	-- --	72	-- 6	78
71	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	6	180,00 --	-- --	1080 --	-- --	1080	-- 86	1166
72	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	1169,00 --	-- --	2338 --	-- --	2338	-- 187	2525
73	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	6	9377,86 4478,16	4667,94 1438,08	56267 26869	28008 8628	1391	28398 6773	91438
74	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	6	10623,00 --	-- --	63738 --	-- --	63738	-- --	63738
75	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	6	573,00 --	-- --	3438 --	-- --	3438	-- 275	3713
76	2404-0207-1805 РСНБ РК 2015	Наконечники и кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм 7-8 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	53,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
77	2306-1003-0102 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 для ошиновки ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,00126	1205506,00 --	-- --	1519 --	-- --	1519	-- 122	1640
78	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 для ошиновки	км	0,002	605014,00	--	1210	--	1210	--	1307

		СП - 8%			--	--	--	--		97	
79	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0020602	526699,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
80	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
81	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	**Тенге**								721906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80301				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						259529		
		- Оборудование	Тенге						243398		
		- Накладные расходы	Тенге							70017	
		- Сметная прибыль	Тенге							35445	
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ 0,4									
		Промежуточная опора П23-41 шт									
84	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м3	26,65	567,24	3,97	15117	106	1466	9762	26869
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	13532	26		1990	
85	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-2017**	шт	26	1487,00	--	38662	--	38662	--	41755
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
86	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	**Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017**	м	123	326,00	--	40098	--	40098	--	43306
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
87	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт	123	130,00	--	15990	--	15990	--	17269
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
88	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	41	1512,00	--	61992	--	61992	--	66951
		СП - 8%			--	--	--	--		4959	
89	прайс лист	**Кронштейн анкерный СА 16**	шт	41	167,57	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
90	прайс лист	**Зажим наятжной DN 1**	шт	41	624,75	--	25615	--	25615	--	27664
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
91	прайс лист	**Зажим Р 616R**	шт	82	589,23	--	48317	--	48317	--	52182
		СП - 8%			--	--	--	--		3865	
92	прайс лист	**Зажим для ЗП 6 Р 71**	шт	41	1307,79	--	53619	--	53619	--	57909
		СП - 8%			--	--	--	--		4290	
93	прайс лист	**Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35**	шт	41	754,07	--	30917	--	30917	--	33390
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
94	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	82	48,00	--	3936	--	3936	--	4251
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
95	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	1,01728	5314,80	--	5407	--	--	4325	10511
		НР - 80%; СП - 8%			5314,80	--	5407	--		779	

		Подвеска светильников и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
96	прайс лист	Кронштейн КС2	шт	14	4407,86	--	61710	--	61710	--	66647
		СП - 8%			--	--	--	--		4937	
97	2404-0207-0736 РСНБ РК 2015	Хомут Х-16, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	14	2096,00	--	29344	--	29344	--	31692
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
98	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10,5	567,24	3,97	5956	42	578	3846	10586
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	5332	10		784	
99	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	10,5	327,86	--	3443	--	3443	--	3718
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
100	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий	шт	14	9134,75	3960,04	127887	55441	23306	49637	191726
		НР - 72%; СП - 8%			3510,00	1414,32	49140	19800		14202	
102	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	63	612,29	31,42	38574	1979	10347	19269	62471
		НР - 72%; СП - 8%			416,64	8,16	26248	514		4627	
103	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2	1000 м	0,06426	53081,00	--	3411	--	3411	--	3684
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
104	прайс лист	Зажим плашечный CD 35	шт	27	754,07	--	20360	--	20360	--	21989
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
105	прайс лист	Плашечный зажим Р 72	шт	27	2344,18	--	63293	--	63293	--	68356
		СП - 8%			--	--	--	--		5063	
106	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	27	402,00	--	10854	--	10854	--	11722
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
107	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	27	130,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
108	прайс лист	Зажим Р4	шт	27	668,46	--	18048	--	18048	--	19492
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
109	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	27	4098,21	--	110652	--	110652	--	119504
		СП - 8%			--	--	--	--		8852	
		Промежуточная опора ПП23-2шт									
112	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,6	567,24	3,97	340	2	32	220	605
		НР - 80%; СП - 8%			507,78	0,98	305	1		45	
113	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	0,6	327,86	--	197	--	197	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
114	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	4	326,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
115	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	130,00	--	520	--	520	--	562

		СП - 8%			--	--	--	--		42	
116	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71	шт	2	1307,79	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
117	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35	шт	2	754,07	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		Дополнительная линейная арматура для СИП 2х16									
118	прайс лист	Зажим Р4	шт	2	668,46	--	1337	--	1337	--	1444
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
119	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35	шт	2	754,07	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
120	прайс лист	Плашечный зажим Р 72	шт	2	2344,18	--	4688	--	4688	--	5063
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
121	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	2	326,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
122	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
123	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
124	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,01728	5314,80	--	5407	--	--	4325	10511
		НР - 80%; СП - 8%			5314,80	--	5407	--		779	
		Переходная угловая анкерная опора ПУА 23-2 шт									
127	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	11889,34	7122,24	3567	2137	--	1599	5579
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	1430	569		413	
128	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	37973,00	--	11392	--	11392	--	12303
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
129	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	8214,00	--	32856	--	32856	--	35484
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
130	прайс лист	Стяжка Г11	шт	6	3547,23	--	21283	--	21283	--	22986
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
131	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,3	567,24	3,97	737	5	69	476	1311
		НР - 80%; СП - 8%			507,78	0,98	660	1		97	
132	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	1,3	327,86	--	426	--	426	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
133	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-2017	шт	8	1487,00	--	11896	--	11896	--	12848
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
134	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	8	326,00	--	2608	--	2608	--	2817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
135	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3	шт	4	1387,93	--	5552	--	5552	--	5996
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
136	прайс лист	Зажим натяжной РА1500	шт	8	2392,45	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	

137	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71 *СП - 8%*	шт	4	1307,79	--	5231	--	5231	--	5650
					--	--	--	--		418	
138	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	4	754,07	--	3016	--	3016	--	3258
					--	--	--	--		241	
		Дополнительная линейная арматура для СИП 2х16									
139	прайс лист	Зажим Р4 *СП - 8%*	шт	2	668,46	--	1337	--	1337	--	1444
					--	--	--	--		107	
140	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07	--	1508	--	1508	--	1629
					--	--	--	--		121	
141	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	2	2344,18	--	4688	--	4688	--	5063
					--	--	--	--		375	
142	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2	326,00	--	652	--	652	--	704
					--	--	--	--		52	
143	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	130,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
144	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800 *СП - 8%*	шт	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
					--	--	--	--		656	
145	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,91728	5314,80	--	4875	--	--	3900	9477
					5314,80	--	4875	--		702	
		Ответвительная анкерная опора АО 23									
148	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,2	11889,34	7122,24	2378	1424	--	1066	3720
					4767,10	1896,78	953	379		276	
149	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,2	37973,00	--	7595	--	7595	--	8202
					--	--	--	--		608	
150	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	8214,00	--	16428	--	16428	--	17742
					--	--	--	--		1314	
151	прайс лист	Стяжка Г11 *СП - 8%*	шт	4	3547,23	--	14189	--	14189	--	15324
					--	--	--	--		1135	
152	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 80%; СП - 8%*	м	3	567,24	3,97	1702	12	160	1099	3025
					507,78	0,98	1523	3		224	
153	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	3	327,86	--	984	--	984	--	1062
					--	--	--	--		79	
154	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	8	326,00	--	2608	--	2608	--	2817
					--	--	--	--		209	
155	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	8	130,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
156	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
157	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3 *СП - 8%*	шт	2	1387,93	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	

158	прайс лист	Зажим натяжной РА1500 *СП - 8%*	шт	2	2392,45 --	--	4785 --	--	4785	-- 383	5168
159	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71 *СП - 8%*	шт	2	1307,79 --	--	2616 --	--	2616	-- 209	2825
160	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	4	754,07 --	--	3016 --	--	3016	-- 241	3258
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
161	прайс лист	Кронштейн КС2 *СП - 8%*	шт	1	4407,86 --	--	4408 --	--	4408	-- 353	4760
162	2404-0207-0736 РСНБ РК 2015	Хомут Х-16, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	2096,00 --	--	2096 --	--	2096	-- 168	2264
163	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,75	567,24 507,78	3,97 0,98	425 381	3 1	41	275 56	756
164	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	0,75	327,86 --	--	246 --	--	246	-- 20	266
165	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	9134,75 3510,00	3960,04 1414,32	9135 3510	3960 1414	1665	3546 1014	13695
167	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	4,5	612,29 416,64	31,42 8,16	2755 1875	141 37	739	1376 331	4462
168	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2 *СП - 8%*	1000 м	0,00459	53081,00 --	--	244 --	--	244	-- 19	263
169	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	1	754,07 --	--	754 --	--	754	-- 60	814
170	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	1	2344,18 --	--	2344 --	--	2344	-- 188	2532
171	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	1	402,00 --	--	402 --	--	402	-- 32	434
172	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	1	130,00 --	--	130 --	--	130	-- 10	140
173	прайс лист	Зажим Р4 *СП - 8%*	шт	1	668,46 --	--	668 --	--	668	-- 53	722
		Концевая опора А 23									
176	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,6	11889,34 4767,10	7122,24 1896,78	7134 2860	4273 1138	--	3199 827	11159
177	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,6	37973,00 --	--	22784 --	--	22784	-- 1823	24607

178	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	6	8214,00	--	49284	--	49284	--	53227
					--	--	--	--		3943	
179	прайс лист	Стяжка Г11 *СП - 8%*	шт	12	3547,23	--	42567	--	42567	--	45972
					--	--	--	--		3405	
180	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 80%; СП - 8%*	м	3,9	567,24	3,97	2212	15	208	1429	3932
					507,78	0,98	1980	4		291	
181	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	3,9	327,86	--	1279	--	1279	--	1381
					--	--	--	--		102	
182	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	18	326,00	--	5868	--	5868	--	6337
					--	--	--	--		469	
183	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	18	130,00	--	2340	--	2340	--	2527
					--	--	--	--		187	
184	прайс лист	Кронштейн анкерный CSr10.3 *СП - 8%*	шт	12	1387,93	--	16655	--	16655	--	17988
					--	--	--	--		1332	
185	прайс лист	Кронштейн анкерный СА 16 *СП - 8%*	шт	6	167,57	--	1005	--	1005	--	1086
					--	--	--	--		80	
186	прайс лист	Зажим натяжной РА1500 *СП - 8%*	шт	12	2392,45	--	28709	--	28709	--	31006
					--	--	--	--		2297	
187	прайс лист	Зажим наятжной DN 1 *СП - 8%*	шт	6	624,75	--	3749	--	3749	--	4048
					--	--	--	--		300	
188	прайс лист	Зажим Р 616R *СП - 8%*	шт	12	589,23	--	7071	--	7071	--	7636
					--	--	--	--		566	
189	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71 *СП - 8%*	шт	6	1307,79	--	7847	--	7847	--	8474
					--	--	--	--		628	
190	прайс лист	Зажим Р 70 *СП - 8%*	шт	30	990,86	--	29726	--	29726	--	32104
					--	--	--	--		2378	
191	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	18	754,07	--	13573	--	13573	--	14659
					--	--	--	--		1086	
192	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	12	48,00	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--		46	
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
197	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	9134,75	3960,04	27404	11880	4994	10637	41084
					3510,00	1414,32	10530	4243		3043	
199	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	13,5	612,29	31,42	8266	424	2217	4129	13387
					416,64	8,16	5625	110		992	
200	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2 *СП - 8%*	1000 м	0,01377	53081,00	--	731	--	731	--	789
					--	--	--	--		58	
201	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	6	754,07	--	4524	--	4524	--	4886
					--	--	--	--		362	
202	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	6	2344,18	--	14065	--	14065	--	15190
					--	--	--	--		1125	

203	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	402,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
204	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	130,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
205	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	6	4098,21	--	24589	--	24589	--	26556
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
206	прайс лист	Зажим Р4	шт	6	668,46	--	4011	--	4011	--	4332
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
		Угловая анкерная опора УА 23									
209	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,6	11889,34	7122,24	7134	4273	--	3199	11159
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	2860	1138		827	
210	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	37973,00	--	22784	--	22784	--	24607
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
211	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	8	8214,00	--	65712	--	65712	--	70969
		СП - 8%			--	--	--	--		5257	
212	прайс лист	Стяжка Г11	шт	12	3547,23	--	42567	--	42567	--	45972
		СП - 8%			--	--	--	--		3405	
213	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	567,24	3,97	2269	16	213	1465	4033
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	2031	4		299	
214	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	4	327,86	--	1311	--	1311	--	1416
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
215	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	16	326,00	--	5216	--	5216	--	5633
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
216	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	16	130,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
217	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3	шт	8	1387,93	--	11103	--	11103	--	11992
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
218	прайс лист	Зажим натяжной PA1500	шт	8	2392,45	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
219	прайс лист	Зажим Р 616R	шт	4	589,23	--	2357	--	2357	--	2545
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
220	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71	шт	4	1307,79	--	5231	--	5231	--	5650
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
221	прайс лист	Зажим Р 70	шт	20	990,86	--	19817	--	19817	--	21403
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
222	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35	шт	8	754,07	--	6033	--	6033	--	6515
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
223	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Дополнительная линейная арматура для СИП 2х16									
224	прайс лист	Зажим Р4	шт	2	668,46	--	1337	--	1337	--	1444

		СП - 8%			--	--	--	--		107	
225	прайс лист	**Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35**	шт	2	754,07	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
226	прайс лист	**Плашечный зажим Р 72**	шт	2	2344,18	--	4688	--	4688	--	5063
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
227	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	**Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017**	м	2	326,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
228	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
229	прайс лист	**Промежуточная подвеска ES 800**	шт	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
230	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,91728	5314,80	--	4875	--	--	3900	9477
		НР - 80%; СП - 8%			5314,80	--	4875	--		702	
		Заземление опор и изоляция									
231	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	м заземление	180	456,75	150,16	82215	27029	37301	20523	110957
		НР - 80%; СП - 8%			99,36	43,16	17885	7769		8219	
232	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	375	624,44	23,12	234165	8670	157140	51154	308145
		НР - 80%; СП - 8%			182,28	7,18	68355	2693		22826	
233	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	190,4	168,89	2,41	32157	459	19904	8174	43557
		НР - 69%; СП - 8%			61,95	0,27	11795	51		3226	
234	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2	190,4	129,09	2,41	24579	459	12326	8174	35373
		НР - 69%; СП - 8%			61,95	0,27	11795	51		2620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге								2436175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				261170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1651049		
		- Накладные расходы	Тенге							204254	
		- Сметная прибыль	Тенге							180457	

Отдел 2. Участок №2

РАЗДЕЛ 8. ВЛ 0,4

Промежуточная опора П23 7 шт

272	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные. Установка**	опора	7	7095,44	3120,62	49668	21844	--	28773	84717
		НР - 80%; СП - 8%			3577,14	1560,96	25040	10927		6275	
273	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт	7	29737,00	--	208159	--	208159	--	224812
		СП - 8%			--	--	--	--		16653	

274	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,55	567,24	3,97	2581	18	243	1667	4587
		НР - 80%; СП - 8%			507,78	0,98	2310	4		340	
275	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	4,55	327,86	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
276	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	21	326,00	--	6846	--	6846	--	7394
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
277	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	21	130,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
278	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт	7	1512,00	--	10584	--	10584	--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
279	прайс лист	Кронштейн анкерный СА 16	шт	7	167,57	--	1173	--	1173	--	1267
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
280	прайс лист	Зажим наятжной DN 1	шт	7	624,75	--	4373	--	4373	--	4723
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
281	прайс лист	Зажим Р 616R	шт	14	589,23	--	8249	--	8249	--	8909
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
282	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71	шт	7	1307,79	--	9155	--	9155	--	9887
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
283	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35	шт	7	754,07	--	5278	--	5278	--	5701
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
284	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт	14	48,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
285	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,93728	5314,80	--	4981	--	--	3985	9684
		НР - 80%; СП - 8%			5314,80	--	4981	--		717	
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
292	прайс лист	Светильники светодиодные СКУ-80	шт	4	45535,71	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
293	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	18	612,29	31,42	11021	566	2956	5505	17849
		НР - 72%; СП - 8%			416,64	8,16	7500	147		1322	
294	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2	1000 м	0,01836	53081,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
295	прайс лист	Зажим плашечный CD 35	шт	7	754,07	--	5278	--	5278	--	5701
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
296	прайс лист	Плашечный зажим Р 72	шт	7	2344,18	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
297	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	7	402,00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
298	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	7	130,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
299	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	7	4098,21	--	28687	--	28687	--	30982

		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
		Ответвительная опора АО23-1 шт									
300	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14601,90 6990,62	7213,60 3609,60	14602 6991	7214 3610	--	8480 1847	24929
301	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	40611,00 --	-- --	81222 --	-- --	81222	-- 6498	87720
302	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,1	11889,34 4767,10	7122,24 1896,78	1189 477	712 190	--	533 138	1860
303	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,1	37973,00 --	-- --	3797 --	-- --	3797	-- 304	4101
304	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	8214,00 --	-- --	8214 --	-- --	8214	-- 657	8871
305	прайс лист	Стяжка Г11 *СП - 8%*	шт	2	3547,23 --	-- --	7094 --	-- --	7094	-- 568	7662
306	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 80%; СП - 8%*	м	1,5	567,24 507,78	3,97 0,98	851 762	6 1	80	549 112	1512
307	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	1,5	327,86 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
308	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	4	326,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
309	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	130,00 --	-- --	520 --	-- --	520	-- 42	562
310	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	1	1512,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
311	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3 *СП - 8%*	шт	1	1387,93 --	-- --	1388 --	-- --	1388	-- 111	1499
312	прайс лист	Зажим натяжной РА1500 *СП - 8%*	шт	1	2392,45 --	-- --	2392 --	-- --	2392	-- 191	2584
313	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71 *СП - 8%*	шт	1	1307,79 --	-- --	1308 --	-- --	1308	-- 105	1412
314	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
		Дополнительная линейная арматура для СИП 2х16									
315	прайс лист	Зажим Р4 *СП - 8%*	шт	1	668,46 --	-- --	668 --	-- --	668	-- 53	722
316	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	1	754,07 --	-- --	754 --	-- --	754	-- 60	814
317	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	1	2344,18 --	-- --	2344 --	-- --	2344	-- 188	2532

318	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	1	326,00 --	-- --	326 --	-- --	326	-- 26	352
319	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	1	130,00 --	-- --	130 --	-- --	130	-- 10	140
320	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800 *СП - 8%*	шт	1	4098,21 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- 328	4426
321	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,85728	5314,80 5314,80	-- --	4556 4556	-- --	--	3645 656	8857
		Концевая опора А 23 - 2 шт									
322	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14601,90 6990,62	7213,60 3609,60	29204 13981	14427 7219	--	16960 3693	49857
323	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	4	40611,00 --	-- --	162444 --	-- --	162444	-- 12996	175440
324	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,2	11889,34 4767,10	7122,24 1896,78	2378 953	1424 379	--	1066 276	3720
325	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,2	37973,00 --	-- --	7595 --	-- --	7595	-- 608	8202
326	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	8214,00 --	-- --	16428 --	-- --	16428	-- 1314	17742
327	прайс лист	Стяжка Г11 *СП - 8%*	шт	4	3547,23 --	-- --	14189 --	-- --	14189	-- 1135	15324
328	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 80%; СП - 8%*	м	1,3	567,24 507,78	3,97 0,98	737 660	5 1	69	476 97	1311
329	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	1,3	327,86 --	-- --	426 --	-- --	426	-- 34	460
330	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	6	326,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112
331	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	6	130,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842
332	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3 *СП - 8%*	шт	4	1387,93 --	-- --	5552 --	-- --	5552	-- 444	5996
333	прайс лист	Кронштейн анкерный СА 16 *СП - 8%*	шт	2	167,57 --	-- --	335 --	-- --	335	-- 27	362
334	прайс лист	Зажим натяжной РА1500 *СП - 8%*	шт	2	2392,45 --	-- --	4785 --	-- --	4785	-- 383	5168
335	прайс лист	Зажим наятжной DN 1 *СП - 8%*	шт	2	624,75 --	-- --	1250 --	-- --	1250	-- 100	1349
336	прайс лист	Зажим Р 616R	шт	4	589,23	--	2357	--	2357	--	2545

		СП - 8%			--	--	--	--		189	
337	прайс лист	**Зажим для ЗП 6 Р 71**	шт	2	1307,79	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
338	прайс лист	**Зажим Р 70**	шт	10	990,86	--	9909	--	9909	--	10701
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
339	прайс лист	**Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35**	шт	6	754,07	--	4524	--	4524	--	4886
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
340	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017**	шт	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
347	прайс лист	**Светильники светодиодные СКУ-80**	шт	1	45535,71	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
348	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	4,5	612,29	31,42	2755	141	739	1376	4462
		НР - 72%; СП - 8%			416,64	8,16	1875	37		331	
349	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2**	1000 м	0,00459	53081,00	--	244	--	244	--	263
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
350	прайс лист	**Зажим плашечный CD 35**	шт	1	754,07	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
351	прайс лист	**Плашечный зажим Р 72**	шт	1	2344,18	--	2344	--	2344	--	2532
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
352	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017**	м	1	402,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
353	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017**	шт	1	130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
354	прайс лист	**Промежуточная подвеска ES 800**	шт	1	4098,21	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		Угловая анкерная опора УА 23 - 2 шт									
355	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	22531,10	11612,42	45062	23225	795	26133	76890
		НР - 80%; СП - 8%			10521,00	5811,84	21042	11624		5696	
356	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт	6	40611,00	--	243666	--	243666	--	263159
		СП - 8%			--	--	--	--		19493	
357	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,3	11889,34	7122,24	3567	2137	--	1599	5579
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	1430	569		413	
358	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,3	37973,00	--	11392	--	11392	--	12303
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
359	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт	4	8214,00	--	32856	--	32856	--	35484
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
360	прайс лист	**Стяжка Г11**	шт	6	3547,23	--	21283	--	21283	--	22986
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	

361	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	567,24 --	3,97 --	1134 --	8 --	107	733 52	2016
362	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	2	507,78 --	0,98 --	1016 --	2 --	107	149 209	2016
363	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	8	327,86 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 83	708
364	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	8	326,00 --	-- --	2608 --	-- --	2608	-- 444	2817
365	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3 *СП - 8%*	шт	4	130,00 --	-- --	1040 --	-- --	1040	-- 766	1123
366	прайс лист	Зажим натяжной PA1500 *СП - 8%*	шт	4	1387,93 --	-- --	5552 --	-- --	5552	-- 94	5996
367	прайс лист	Зажим Р 616R *СП - 8%*	шт	2	2392,45 --	-- --	9570 --	-- --	9570	-- 209	10335
368	прайс лист	Зажим Р 71 *СП - 8%*	шт	2	589,23 --	-- --	1178 --	-- --	1178	-- 793	1273
369	прайс лист	Зажим Р 70 *СП - 8%*	шт	10	1307,79 --	-- --	2616 --	-- --	2616	-- 793	2825
370	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	4	990,86 --	-- --	9909 --	-- --	9909	-- 241	10701
371	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	754,07 --	-- --	3016 --	-- --	3016	-- 15	3258
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1			48,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 3643	207
378	прайс лист	Светильники светодиодные СКУ-80 *СП - 8%*	шт	1	45535,71 --	-- --	45536 --	-- --	45536	-- 1376	49179
379	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	4,5	612,29 416,64	31,42 8,16	2755 1875	141 37	739	331	4462
380	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2 *СП - 8%*	1000 м	0,00459	53081,00 --	-- --	244 --	-- --	244	-- 19	263
381	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
382	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	2	2344,18 --	-- --	4688 --	-- --	4688	-- 375	5063
383	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2	402,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
384	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	130,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
385	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800 *СП - 8%*	шт	2	4098,21 --	-- --	8196 --	-- --	8196	-- 656	8852
		Угловая промежуточная опора УА 23-2 шт									

386	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14601,90 6990,62	7213,60 3609,60	29204 13981	14427 7219	--	16960 3693	49857
387	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	4	40611,00 --	-- --	162444 --	-- --	162444	-- 12996	175440
388	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,2	11889,34 4767,10	7122,24 1896,78	2378 953	1424 379	--	1066 276	3720
389	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,2	37973,00 --	-- --	7595 --	-- --	7595	-- 608	8202
390	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	8214,00 --	-- --	16428 --	-- --	16428	-- 1314	17742
391	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,6	567,24 507,78	3,97 0,98	340 305	2 1	32	220 45	605
392	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	0,6	327,86 --	-- --	197 --	-- --	197	-- 16	212
393	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	4	326,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
394	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	130,00 --	-- --	520 --	-- --	520	-- 42	562
395	прайс лист	Кронштейн анкерный CSr10.3 *СП - 8%*	шт	2	1387,93 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
396	прайс лист	Зажим Р 71 *СП - 8%*	шт	2	1307,79 --	-- --	2616 --	-- --	2616	-- 209	2825
397	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
398	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	48,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207
		Дополнительная линейная арматура для СИП 2х16									
399	прайс лист	Зажим Р4 *СП - 8%*	шт	2	668,46 --	-- --	1337 --	-- --	1337	-- 107	1444
400	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
401	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	2	2344,18 --	-- --	4688 --	-- --	4688	-- 375	5063
402	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2	326,00 --	-- --	652 --	-- --	652	-- 52	704
403	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	130,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
404	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800 *СП - 8%*	шт	2	4098,21 --	-- --	8196 --	-- --	8196	-- 656	8852

405	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,91728	5314,80 5314,80	-- --	4875 4875	-- --	--	3900 702	9477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8:	Тенге								2010615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87723			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42346			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1528596		
		- Накладные расходы	Тенге							125005	
		- Сметная прибыль	Тенге							148934	
		РАЗДЕЛ 9. Заземление опор и гидроизоляция									
406	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 80%; СП - 8%*	м	135	624,44 182,28	23,12 7,18	84299 24608	3121 969	56570	18416 8217	110932
407	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	36,8	168,89 61,95	2,41 0,27	6215 2280	89 10	3847	1580 624	8419
408	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	36,8	129,09 61,95	2,41 0,27	4751 2280	89 10	2382	1580 506	6837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	Тенге								126188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29167				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3299			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					989			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62800		
		- Накладные расходы	Тенге							21575	
		- Сметная прибыль	Тенге							9347	
		РАЗДЕЛ 10. Провода и кабели									
409	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Провода ВЛ 10-0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,858	120443,50 42785,64	24210,96 9996,52	103341 36710	20773 8577	45858	36230 11166	150736
410	2306-1201-0320 РСНБ РК 2015	Провод семонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,48348	1032929,00 --	-- --	499401 --	-- --	499401	-- 39952	539353
411	прайс лист	СИП 2 2х16 *СП - 8%*	м	384	134,79 --	-- --	51759 --	-- --	51759	-- 4141	55900
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10:	Тенге								745988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20773			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97617		
		- Накладные расходы	Тенге							36230	

		- Сметная прибыль	Тенге								55258	
		Отдел 3. Участок №3										
		РАЗДЕЛ 11. ВЛ 0,4										
		Промежуточная опора П23 19 шт										
412	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	19	7095,44 3577,14	3120,62 1560,96	134813 67966	59292 29658	--	78099 17033	229945
413	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	19	29737,00 --	-- --	565003 --	-- --	565003	-- 45200	610203
414	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 80%; СП - 8%*	м	12,35	567,24 507,78	3,97 0,98	7005 6271	49 12	659	4524 922	12452
415	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	12,35	327,86 --	-- --	4049 --	-- --	4049	-- 324	4373
416	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	57	326,00 --	-- --	18582 --	-- --	18582	-- 1487	20069
417	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	57	130,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- 593	8003
418	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	19	1512,00 --	-- --	28728 --	-- --	28728	-- 2298	31026
419	прайс лист	Кронштейн анкерный СА 16 *СП - 8%*	шт	19	167,57 --	-- --	3184 --	-- --	3184	-- 255	3439
420	прайс лист	Зажим натяжной DN 1 *СП - 8%*	шт	19	624,75 --	-- --	11870 --	-- --	11870	-- 950	12820
421	прайс лист	Зажим Р 616R *СП - 8%*	шт	38	589,23 --	-- --	22391 --	-- --	22391	-- 1791	24182
422	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71 *СП - 8%*	шт	19	1307,79 --	-- --	24848 --	-- --	24848	-- 1988	26836
423	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	19	754,07 --	-- --	14327 --	-- --	14327	-- 1146	15474
424	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	38	48,00 --	-- --	1824 --	-- --	1824	-- 146	1970
425	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,9958	5314,80 5314,80	-- --	5292 5292	-- --	--	4234 762	10289
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1										
432	прайс лист	Светильники светодиодные СКУ-80 *СП - 8%*	шт	8	45535,71 --	-- --	364286 --	-- --	364286	-- 29143	393429
433	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	36	612,29 416,64	31,42 8,16	22042 14999	1131 294	5913	11011 2644	35698
434	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2	1000 м	0,03672	53081,00	--	1949	--	1949	--	2105

		СП - 8%			--	--	--	--		156	
435	прайс лист	Зажим плашечный CD 35	шт	18	754,07	--	13573	--	13573	--	14659
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
436	прайс лист	Плашечный зажим P 72	шт	18	2344,18	--	42195	--	42195	--	45571
		СП - 8%			--	--	--	--		3376	
437	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	18	402,00	--	7236	--	7236	--	7815
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
438	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	18	130,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
439	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	18	4098,21	--	73768	--	73768	--	79669
		СП - 8%			--	--	--	--		5901	
		Ответвительная опора АО23-1 шт									
440	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14601,90	7213,60	14602	7214	--	8480	24929
		НР - 80%; СП - 8%			6990,62	3609,60	6991	3610		1847	
441	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	2	40611,00	--	81222	--	81222	--	87720
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
442	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	11889,34	7122,24	1189	712	--	533	1860
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	477	190		138	
443	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	37973,00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
444	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8214,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
445	прайс лист	Стяжка Г11	шт	2	3547,23	--	7094	--	7094	--	7662
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
446	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	567,24	3,97	851	6	80	549	1512
		НР - 80%; СП - 8%			507,78	0,98	762	1		112	
447	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	1,5	327,86	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
448	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	4	326,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
449	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	130,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
450	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
451	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3	шт	1	1387,93	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
452	прайс лист	Зажим натяжной PA1500	шт	1	2392,45	--	2392	--	2392	--	2584
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
453	прайс лист	Зажим для ЗП 6 Р 71	шт	1	1307,79	--	1308	--	1308	--	1412

		СП - 8%				--	--	--	--		105	
454	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35	шт	2	754,07	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
461	прайс лист	Светильники светодиодные СКУ-80	шт	0	45535,71	--	0	--	0	--	0
		СП - 8%			--	--	--	--		0	
462	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4,5	612,29	31,42	2755	141	739	1376	4462
		НР - 72%; СП - 8%			416,64	8,16	1875	37		331	
463	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2	1000 м	0,00459	53081,00	--	244	--	244	--	263
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
464	прайс лист	Зажим плашечный CD 35	шт	1	754,07	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
465	прайс лист	Плашечный зажим Р 72	шт	1	2344,18	--	2344	--	2344	--	2532
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
466	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	1	402,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
467	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	130,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
468	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	1	4098,21	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		Концевая опора А 23 - 2 шт									
469	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14601,90	7213,60	29204	14427	--	16960	49857
		НР - 80%; СП - 8%			6990,62	3609,60	13981	7219		3693	
470	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	4	40611,00	--	162444	--	162444	--	175440
		СП - 8%			--	--	--	--		12996	
471	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	11889,34	7122,24	2378	1424	--	1066	3720
		НР - 80%; СП - 8%			4767,10	1896,78	953	379		276	
472	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	37973,00	--	7595	--	7595	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
473	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	8214,00	--	16428	--	16428	--	17742
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
474	прайс лист	Стяжка Г11	шт	4	3547,23	--	14189	--	14189	--	15324
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
475	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,3	567,24	3,97	737	5	69	476	1311
		НР - 80%; СП - 8%			507,78	0,98	660	1		97	
476	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6	м	1,3	327,86	--	426	--	426	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

477	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	6	326,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112
478	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	6	130,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842
479	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3 *СП - 8%*	шт	4	1387,93 --	-- --	5552 --	-- --	5552	-- 444	5996
480	прайс лист	Кронштейн анкерный CA 16 *СП - 8%*	шт	2	167,57 --	-- --	335 --	-- --	335	-- 27	362
481	прайс лист	Зажим натяжной PA1500 *СП - 8%*	шт	2	2392,45 --	-- --	4785 --	-- --	4785	-- 383	5168
482	прайс лист	Зажим наятжной DN 1 *СП - 8%*	шт	2	624,75 --	-- --	1250 --	-- --	1250	-- 100	1349
483	прайс лист	Зажим P 616R *СП - 8%*	шт	4	589,23 --	-- --	2357 --	-- --	2357	-- 189	2545
484	прайс лист	Зажим для ЗП 6 P 71 *СП - 8%*	шт	2	1307,79 --	-- --	2616 --	-- --	2616	-- 209	2825
485	прайс лист	Зажим P 70 *СП - 8%*	шт	10	990,86 --	-- --	9909 --	-- --	9909	-- 793	10701
486	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	6	754,07 --	-- --	4524 --	-- --	4524	-- 362	4886
487	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	48,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
493	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	9134,75 3510,00	3960,04 1414,32	9135 3510	3960 1414	1665	3546 1014	13695
494	прайс лист	Светильники светодиодные СКУ-80 *СП - 8%*	шт	1	45535,71 --	-- --	45536 --	-- --	45536	-- 3643	49179
495	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	4,5	612,29 416,64	31,42 8,16	2755 1875	141 37	739	1376 331	4462
496	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2 *СП - 8%*	1000 м	0,00459	53081,00 --	-- --	244 --	-- --	244	-- 19	263
497	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
498	прайс лист	Плашечный зажим P 72 *СП - 8%*	шт	2	2344,18 --	-- --	4688 --	-- --	4688	-- 375	5063
499	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2	402,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
500	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	130,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
501	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800 *СП - 8%*	шт	2	4098,21 --	-- --	8196 --	-- --	8196	-- 656	8852

		Угловая анкерная опора УА 23 - 1 шт									
502	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	22531,10 10521,00	11612,42 5811,84	22531 10521	11612 5812	398	13066 2848	38445
503	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	3	40611,00 --	-- --	121833 --	-- --	121833	-- 9747	131580
504	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,15	11889,34 4767,10	7122,24 1896,78	1783 715	1068 285	--	800 207	2790
505	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетоны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,15	37973,00 --	-- --	5696 --	-- --	5696	-- 456	6152
506	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	2	8214,00 --	-- --	16428 --	-- --	16428	-- 1314	17742
507	прайс лист	Стяжка Г11 *СП - 8%*	шт	3	3547,23 --	-- --	10642 --	-- --	10642	-- 851	11493
508	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	567,24 507,78	3,97 0,98	567 508	4 1	53	366 75	1008
509	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	1	327,86 --	-- --	328 --	-- --	328	-- 26	354
510	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	4	326,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
511	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	130,00 --	-- --	520 --	-- --	520	-- 42	562
512	прайс лист	Кронштейн анкерный CSт10.3 *СП - 8%*	шт	2	1387,93 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
513	прайс лист	Зажим натяжной PA1500 *СП - 8%*	шт	2	2392,45 --	-- --	4785 --	-- --	4785	-- 383	5168
514	прайс лист	Зажим Р 616R *СП - 8%*	шт	1	589,23 --	-- --	589 --	-- --	589	-- 47	636
515	прайс лист	Зажим Р 71 *СП - 8%*	шт	1	1307,79 --	-- --	1308 --	-- --	1308	-- 105	1412
516	прайс лист	Зажим Р 70 *СП - 8%*	шт	5	990,86 --	-- --	4954 --	-- --	4954	-- 396	5351
517	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
518	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	48,00 --	-- --	96 --	-- --	96	-- 8	104
		Подвеска светильника и доп. линейная арматура для СИП 2-2х1									
525	прайс лист	Светильники светодиодные СКУ-80 *СП - 8%*	шт	1	45535,71 --	-- --	45536 --	-- --	45536	-- 3643	49179
526	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4,5	612,29	31,42	2755	141	739	1376	4462

		НР - 72%; СП - 8%										
527	2306-1601-1501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение до 2,5 мм2 *СП - 8%*	1000 м	0,00459	416,64 53081,00 --	8,16 -- --	1875 244 --	37 -- --	244 --	331 -- 19	263
528	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	1	754,07 --	-- --	754 --	-- --	754	-- 60	814
529	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	1	2344,18 --	-- --	2344 --	-- --	2344	-- 188	2532
530	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	1	402,00 --	-- --	402 --	-- --	402	-- 32	434
531	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	1	130,00 --	-- --	130 --	-- --	130	-- 10	140
532	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800 *СП - 8%*	шт	1	4098,21 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- 328	4426
		Переходная промежуточная опора УА 23-2 шт									
533	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	7095,44 3577,14	3120,62 1560,96	14191 7154	6241 3122	--	8221 1793	24205
534	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	40611,00 --	-- --	81222 --	-- --	81222	-- 6498	87720
535	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 80%; СП - 8%*	м	0,6	567,24 507,78	3,97 0,98	340 305	2 1	32	220 45	605
536	прайс лист	Заземляющий проводник ЗП 6 *СП - 8%*	м	0,6	327,86 --	-- --	197 --	-- --	197	-- 16	212
537	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	4	326,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
538	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	4	130,00 --	-- --	520 --	-- --	520	-- 42	562
539	прайс лист	Зажим Р 71 *СП - 8%*	шт	2	1307,79 --	-- --	2616 --	-- --	2616	-- 209	2825
540	прайс лист	Плашечный зажим для ЗП 6 CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
		Дополнительная линейная арматура для СИП 2х16									
541	прайс лист	Зажим Р4 *СП - 8%*	шт	2	668,46 --	-- --	1337 --	-- --	1337	-- 107	1444
542	прайс лист	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	2	754,07 --	-- --	1508 --	-- --	1508	-- 121	1629
543	прайс лист	Плашечный зажим Р 72 *СП - 8%*	шт	2	2344,18 --	-- --	4688 --	-- --	4688	-- 375	5063
544	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2	326,00 --	-- --	652 --	-- --	652	-- 52	704
545	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт	2	130,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
546	прайс лист	Промежуточная подвеска ES 800	шт	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852

		СП - 8%				--	--	--	--		656	
547	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,91728	5314,80	--	4875	--	--	3900	9477
		НР - 80%; СП - 8%			5314,80	--	4875	--		702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:	Тенге								2584577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1964228		
		- Накладные расходы	Тенге							160181	
		- Сметная прибыль	Тенге							191450	
		РАЗДЕЛ 12. Заземление опор и гидроизоляция									
548	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	225	624,44	23,12	140499	5202	94284	30693	184887
		НР - 80%; СП - 8%			182,28	7,18	41013	1616		13695	
549	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	48	168,89	2,41	8107	116	5018	2061	10981
		НР - 69%; СП - 8%			61,95	0,27	2974	13		813	
550	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2	48	129,09	2,41	6196	116	3107	2061	8918
		НР - 69%; СП - 8%			61,95	0,27	2974	13		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12:	Тенге								204785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5433			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1641			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102409		
		- Накладные расходы	Тенге							34814	
		- Сметная прибыль	Тенге							15169	
		РАЗДЕЛ 13. Провода и кабели									
551	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	**Провода ВЛ 10-0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,266	120443,50	24210,96	152481	30651	67665	53458	222414
		НР - 80%; СП - 8%			42785,64	9996,52	54167	12656		16475	
552	2306-1201-0320 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,64566	1032929,00	--	666921	--	666921	--	720275
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		53354	
553	прайс лист	**СИП 2 2х16**	м	633	134,79	--	85322	--	85322	--	92148
		СП - 8%			--	--	--	--		6826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13:	Тенге								1034837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54167				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12656			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						152987		

- Накладные расходы	Тенге							53458	
- Сметная прибыль	Тенге							76655	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10389089**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				780962				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					413358			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169489			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6291888		
- Оборудование	Тенге						243398		
- Перевозка грузов	Тенге								
- Накладные расходы	Тенге							673963	
- Сметная прибыль	Тенге							751533	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	243 496,59	
Итого по гл 8	243 496,59	
Итого по главам 1-8	10 632 585,67	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	271 157,80	
Итого по главу 9	271 157,80	
Итого по главу 1-9	10 903 743,46	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	213 206,91	
Итого по сметному расчету	11 116 950,37	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	11 673 198,10	
Договорная сумма скидка 10%	10 505 886,51	
НДС 12%	1 260 706,38	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**11 766 592,89**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
И.О. руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг" БИН 080440000193
№18017223 от 17.09.2018г.
Ведущий специалист Бурамбаева И.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" БИН 110140013314
№ аттестата KZ25VJE00063379 от 12.03.2021г.
Технадзор Ерниязов А.М.