Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" 10 2020 года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Бегельдинова, 10**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **23.10.2020г. ТОО «Астана-Көктем С», директор Нурмаганбетов Д.З., г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **23.10.2020г. ТОО "Инжиниринг-ст.", эксперт Ахметов Е.С., аттестат №KZ40VJE00026831 от 29.05.2017г., №KZ56VJE00026834 от 29.05.2017г., №KZ83VJE00026833 от 29.05.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **23.10.2020г. ТОО «БартИман», эксперт Авхадов Х.А. аттестат №KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, II уровень ответственности, технически несложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Акмолинская область, Аккольский район село Новорыбинка, улица Стрельцова, 8,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком

на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **уведомления о начале строительно-монтажных работ №KZ76REA00172549 от 15.05.2020г., ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «ПГС Компания», проект б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Qazstroyexpertiza», 31.03.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	410	410	410	410
Этажность:					
Литер «А»	этаж	3	3	3	3
Литер «А1»		2	2	2	2
Литер «А2»		1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание переменной этажности, сложной в плане конфигурации состоящее из трех блоков соединенных переходами в единый строительный объем:
- трехэтажной части (литре «А») общими размерами 50,10х13,0м и высотой Н=10,50м;
- двухэтажной части (литер «А1») общими размерами 25,0х18,50м и высотой Н=8,50м;
- одноэтажной части (литер «А2») общими размерами 33,10х15,80 м и высотой Н=3,50м.
За относительную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа. За время эксплуатации капитальные ремонты не проводились. Год постройки – 1980.

Теплоснабжение – центральное. Водоснабжение – от поселковой сети. Водоотведение – в канализационный септик.
Электроснабжение – централизованное. Автоматической пожарной сигнализацией здание не оборудовано. Конструктивное решение здания – бескаркасная (стеновая) схема с продольными и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен (в вертикальной плоскости) и дисками перекрытий и покрытий (в горизонтальной плоскости). *Фундаменты* – ленточные из сборного железобетона. *Стены* – наружные и внутренние из обыкновенного глиняного кирпича, силикатного кирпича и из крупных железобетонных блоков. Толщина наружных стен – 640 мм. *Перегородки* – кирпичные, толщиной 120 мм. *Перекрытия и покрытие* – сборные железобетонные многопустотные плиты. *Покрытие спортивного зала здания литер «А1»* – сборные железобетонные ребристые плиты по сборным железобетонным балкам. *Лестницы* – двухмаршевые из отдельных железобетонных ступеней по металлическим балкам. *Крыша* – плоская совмещенная с конструкцией покрытия. *Кровля* – мягкая рулонная из рубероида на битумной мастике. *Водосток* – наружный неорганизованный. *Окна* – деревянные с раздельными переплетами и двойным остеклением. *Заполнение оконных проемов в спортивном зале, лестничных клетках* – стеклоблоки. *Двери* – деревянные с глухими полотнами. *Полы* – мозаичные, линолеумные, дощатые и керамическая плитка. *Наружная отделка* – декоративная штукатурка. *Внутренняя отделка* – улучшенная штукатурка, известковая и масляная окраска, облицовка керамической плиткой. Уровень ответственности – II. Степень огнестойкости конструкций – I. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д». Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 116489,397 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 100926,031 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 645,601 тысяч

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 104,840,457 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 91505,765 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 600,265 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы»
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель
Государственного учреждения
«Отдел образования Аккольского района"
Акмолинской области
Ашимов К.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «Инжиниринг –ст.»
Ахметов Е.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «БартИман»
Авхадов Х.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
ТОО «Астана-Көктем С»
Нурмаганбетов Д.З._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Декларация о соответствии

"23" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Астана-Көктем С», г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нурмаганбетова Д.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы по адресу: Акмолинская область, село Новорыбинка, улица Стрельцова, 8,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел образования Аккольского района" , Руководитель Ашимов Келешек Куандыкович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Стройальянс НС», ТОО «МБР Энерго», ТОО «Эксклюзив старт», ТОО "National Stroy Holding"**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПГС Компания», проект б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Qazstroyexpertiza», 31.03.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	410	410	410	410
Этажность:					
Литер «А»	этаж	3	3	3	3
Литер «А1»		2	2	2	2
Литер «А2»		1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание переменной этажности, сложной в плане конфигурации состоящее из трех блоков соединенных переходами в единый строительный объем:
- трехэтажной части (литре «А») общими размерами 50,10х13,0м и высотой Н=10,50м;
- двухэтажной части (литер «А1») общими размерами 25,0х18,50м и высотой Н=8,50м;
- одноэтажной части (литер «А2») общими размерами 33,10х15,80 м и высотой Н=3,50м.

За относительную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа. За время эксплуатации капитальные ремонты не проводились. Год постройки – 1980. Теплоснабжение – центральное. Водоснабжение – от поселковой сети. Водоотведение – в канализационный септик. Электроснабжение – централизованное. Автоматической пожарной сигнализацией здание не оборудовано. Конструктивное решение здания – бескаркасная (стеновая) схема с продольными и поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен (в вертикальной плоскости) и дисками перекрытий и покрытий (в горизонтальной плоскости). *Фундаменты* – ленточные из сборного железобетона. *Стены* – наружные и внутренние из обыкновенного глиняного кирпича, силикатного кирпича и из крупных железобетонных блоков. Толщина наружных стен – 640 мм. *Перегородки* – кирпичные, толщиной 120 мм. *Перекрытия и покрытие* – сборные железобетонные многопустотные плиты. *Покрытие спортивного зала здания литер «А1»* – сборные железобетонные ребристые плиты по сборным железобетонным балкам. *Лестницы* – двухмаршевые из отдельных железобетонных ступеней по металлическим балкам. *Крыша* – плоская совмещенная с конструкцией покрытия. *Кровля*

– мягкая рулонная из рубероида на битумной мастике. *Водосток* – наружный неорганизованный. *Окна* – деревянные с раздельными переплетами и двойным остеклением. *Заполнение оконных проемов в спортивном зале, лестничных клетках* – стеклоблоки. *Двери* – деревянные с глухими полотнами. *Полы* – мозаичные, линолеумные, дощатые и керамическая плитка. *Наружная отделка* – декоративная штукатурка. *Внутренняя отделка* – улучшенная штукатурка, известковая и масляная окраска, облицовка керамической плиткой. Уровень ответственности – II. Степень огнестойкости конструкций – I. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д». Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;,

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы по адресу: Акмолинская область, село Новорыбинка, улица Стрельцова, 8** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Астана-Көктем С»
Нурмаганбетов Д.З.
_____
«____» октября 2020г.
Место печати (при наличии)

ТОО "Астана Көктем С"

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» октября 2020г.

Авторский надзор ТОО «БартИман» - директор Лоновенко Виктор Викторович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта Авхадова Х.А. , аттестат №KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 118 от 13.05.2020г.
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы по адресу: Акмолинская область, село Новорыбинка, улица Стрельцова, 8,**,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел образования Аккольского района", Руководитель Ашимов Келешек Куандыкович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)ТОО «Астана-Көктем С», лицензия ГСЛ № 0000360 от 22.10.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Нурмаганбетова Д.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями:
ТОО «Стройальянс НС» в лице директора Нуржанова К.Т.(ГСЛ №13003617 от 04.03.2013г.),
ТОО «МБР Энерго» в лице директора Мурат Б.Р.(ГСЛ № 17003064 от 21.02.2017г.),
ТОО «Эксклюзив старт» в лице директора Бакиргалиева Д. С. (ГСЛ №20007671 от 02.06.2020г.),
ТОО "National Stroy Holding" в лице директора Жаксыбаева А.С. (ГСЛ №15009948 от 27.05.2015г.)
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 ;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 5 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)_
ТОО «ПГС Компания», проект б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)_ТОО «Qazstroyexpertiza», 31.03.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация _ТОО «БартИман»- директор Лоновенко В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
Авхадов Х.А. аттестат №KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____
подпись,дата М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» октября 2020 г.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг-ст." Акмолинская область, г.Кокшетау, 8 МАРТА, 61, директор Шварцкоп Александр Викторович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Ахметова Е.С., аттестат №KZ40VJE00026831 от 29.05.2017г., №KZ56VJE00026834 от 29.05.2017г., №KZ83VJE00026833 от 29.05.2017г.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №112 от 05.05.2020г.

№ договора и дата

по объекту Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы по адресу: Акмолинская область, село Новорыбинка, улица Стрельцова, 8,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел образования Аккольского района", Руководитель Ашимов Келешек Куандыкович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Астана-Кектем С», лицензия ГСЛ № 0000360 от 22.10.2012г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Нурмаганбетова Д.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: ТОО «Стройальянс НС» в лице директора Нуржанова К.Т.(ГСЛ №13003617 от 04.03.2013г.),
ТОО «МБР Энерго» в лице директора Мурат Б.Р.(ГСЛ № 17003064 от 21.02.2017г.),
ТОО «Эксклюзив старт» в лице директора Бакиргалиева Д. С. (ГСЛ №20007671 от 02.06.2020г.),
ТОО "National Stroy Holding" в лице директора Жаксыбаева А.С. (ГСЛ №15009948 от 27.05.2015 года)

наименование организации, № лицензии и дата получения

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 116489,397 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ100926,031 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 645,601 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 104,840,457 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ91505,765 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 600,265 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ПГС Компания», проект б/н
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «Qazstroyexpertiza», 31.03.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Инжиниринг-ст.»

Шварцкоп А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

эксперт Ахметов Е.С., аттестат №KZ40VJE00026831 от 29.05.2017г., №KZ56VJE00026834 от 29.05.2017г., №KZ83VJE00026833 от 29.05.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата
М.П.

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Субподрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах / *шт.*	136	946,62	37,17	128740	5055	74483	1,2873	175,0728
				909,45	17,24	123685	2344	59,1	0,0215	2,924
2	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие / *м2*	557,73	332,65	12,92	185530	7204	107652	0,4611	257,1693
				319,74	6,86	178326	3826	59,1	0,0093	5,18689
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие / *м2*	148,525	658,54	–	97810	–	57806	0,9497	141,05419
				658,54	–	97810	–	59,1	–	–
4	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах / *шт.*	85	1434,46	75,15	121929	6388	69945	1,9603	166,6255
				1359,31	33,06	115541	2810	59,1	0,0397	3,3745
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие / *м2*	165,48	249,32	–	41257	–	24383	0,3628	60,03614
				249,32	–	41257	–	59,1	–	–
11	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих / *м2 проемов*	1,35	2488,15	137,04	3359	185	1024	1,58953	2,14587
				1202,96	65,19	1624	88	59,8	0,08238	0,11121
12	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих / *м2 проемов*	46,08	1814,91	136,35	83631	6283	24192	1,0741	49,49453
				812,93	65	37460	2995	59,8	0,08238	3,79607
13	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых / *м2 проемов*	29,7	1770,07	139,56	52571	4145	13793	0,93898	27,88771
				710,67	65,93	21107	1958	59,8	0,08363	2,48381
		Раздел 2 Монтаж								
		2.1 Окна								
14	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 / *м2*	1,35	13980,92		18874				
15	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 / *м2*	29,7	20538,14		609983				
16	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 / *м2*	46,08	16312,35		751673				
17	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых / *м2 проемов*	453,7	1770,07	139,55	803081	63314	210700	0,93898	426,01523
				710,67	65,93	322430	29911	59,8	0,08363	37,94293
18	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 / *м2*	453,7	21739,9		9863393				
22	22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	148,977	440,56		65633				

		м2							
23 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	148,977	839,69	37,91	125094	5648	37705	0,52348	77,98648
	м2 оштукатуриваемой поверхности		431,03	30,82	64214	4591	54,8	0,04163	6,20191
24 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	148,977	298,16	2,39	44419	356	16911	0,26565	39,57574
	м2 окрашиваемой поверхности		206,01	1,13	30691	169	54,8	0,00138	0,20559
25 21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	120	1080,62		129674				
	шт								
Раздел 4 Внутренняя отделка									
	4								
43 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4079,82	1004,88	20,97	4099725	85561	794742	0,4255	1735,96341
	м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,29	1379726	70533	54,8	0,02338	95,38619
44 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2466,34	838,44	24,51	2067881	60446	618375	0,5175	1276,33095
	м2 оштукатуриваемой поверхности		437,37	20,16	1078704	49718	54,8	0,02725	67,20777
45 22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (Стены 0,11*4079,82=448,7802)	448,7802	187,88		84317				
	кг								
46 22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (потолок 0,11*2466,34=271,2974)	271,2974	187,88		50971				
	кг								
Раздел 15 Перегородки									
93 11-080201-0903	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	8	2069,25	147,5	16554	1180	3600	1,1845	9,476
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		851,5	34,38	6812	275	50,8	0,04125	0,33
94 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (перегородка в варочном цехе)	26,66	23004,35	136,46	613296	3638	20216	1,58953	42,37687
	м2 проемов		1203,04	65	32073	1733	59,8	0,08238	2,19625
95 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки в варочном цехе	3,4	17188,53	3080,59	58441	10474	31009	21,241	72,2194
	м3 кладки		14107,94	1323,82	47967	4501	59,1	1,535	5,219
96 11-080201-0903	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	12	2069,58	147,58	24835	1771	5401	1,1845	14,214
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		851,58	34,33	10219	412	50,8	0,04125	0,495
97 11-100402-0603	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	69	3591,65	26,58	247824	1834	40895	1,24971	86,22999
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		981,59	9,51	67730	656	59,8	0,00975	0,67275
98 11-100402-0603	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	71	3091,2	26,59	219475	1888	42080	1,24971	88,72941
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		981,59	9,51	69693	675	59,8	0,00975	0,69225
Раздел 19 Спортзал									
19.0 Подраздел без наименования									
105 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	16,0302	7697,97	1461,49	123400	23428	31287	3,726	59,72853
	м3 подстилающего слоя		2632,34	572,48	42197	9177	60,9	0,6875	11,02076
113 11-060601-0114	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство (закладка под окнами)	3,3	32261,82	2997,88	106464	9893	13761	10,58	34,914
	м3		7902,12	695,76	26077	2296	48,5	0,83425	2,75303
Раздел 26 Кабинет, техкабинет, актовый зал, спортзал									
134 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	169,066	1004,88	20,97	169891	3546	32933	0,4255	71,93758
	м2 оштукатуриваемой поверхности		338,18	17,28	57175	2922	54,8	0,02338	3,95276
135 22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (Стены 0,11*169,066=18,6	18,6	187,88		3495				
	кг								

Всего прямые затраты	**21013220**	4915
		252
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 852 518	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 237	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 590	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 858 465	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 272 893	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 286 113	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	838 300	
Итого, тенге	24 124 413	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 929 953	
Всего	**26 054 366**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	312 652	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	316 404	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**26 683 422**	
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	24 015 080	
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	18 651 095	
НДС (12 %)	2 238 131	
Всего по акту с учетом НДС	**20 889 226**	

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

_____Нурмагамбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.

Расценки и коэффициенты верны!
начальник ОДО
Оринбаева Р.С.

Начальник ПТО
Аллиев С.Т.

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-3-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: за единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Отопление								
25	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж / шт.	177	780,19 / 749,08	31,11 / 16,52	138093 / 132587	5506 / 2924	80087 / 59,1	1,1 / 0,0224	194,7 / 3,9648
26	12-160101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном / м трубопровода	105,21	326,8 / 258,89	63,84 / 23,33	34383 / 27238	6717 / 2455	17549 / 59,1	0,351 / 0,0214	36,92871 / 2,25149
		Раздел 5 Вентиляция								
37	29-000000-0005(вл)Зонт 2000*1250*400 / шт		1	21429		21429				

Всего прямые затраты	**193905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 857
Накладные расходы I уровня, тенге	97 636
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	291 541
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	10 495
Итого, тенге	302 036
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 163
Всего	**326 199**

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 914
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	3 961
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**334 074**
	С учетом генподрядного коэфициента 0,9	300 667
	С учетом субподрядного коэффициента 0,77664095747697	233 510
	НДС (12 %)	28 021
	Всего по акту с учетом НДС	**261 531**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

Нурмагамбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нурмашев К.

Расценки и коэффициенты верны!
начальник СПО
Оринбаева Р.С.
Нач ПТО Алишев С.Т.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-4-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
1	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж / шт.	482	43,06 / 42,65	0,42 / 0,22	20756 / 20555	201 / 107	12211 / 59,1	0,0632 / 0,0003	30,4624 / 0,1446
2	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж / шт.	264	39,41 / 39,41	– / –	10404 / 10403	– / –	6148 / 59,1	0,0584 / –	15,4176 / –
3	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж / м	4144	65,19 / 65,05	0,14 / 0,07	270130 / 269554	576 / 306	159487 / 59,1	0,0964 / 0,0001	399,4816 / 0,4144
4	12-170101-0706	Электросчетчики. Демонтаж / шт.	7	190,71 / 189,71	1 / 0,57	1335 / 1328	7 / 4	787 / 59,1	0,2572 / 0,0007	1,8004 / 0,0049
	Раздел 9 Кабели									
79	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами / м	444	305,46	11,43	135623	5077	34416	0,22	97,68
80	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020; / м	204	178,96 / 69,46	2,15	79 458 / 14 170	953	42,8	0,0022	0,9768
81	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020; / м	248,88	39,86		9 920				
82	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах / м кабеля	444	195,72	89,23	86 900	39619	21474	0,1	44,4
83	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах / м	1607,83	83,27 / 260,14	29,73 / 1,66	36 973 / 450 410	13200 / 2671	42,8 / 89967	0,0378 / 0,16	16,7832 / 257,2528
84	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 / м борозд	1607,83	130,15 / 184	0,59 / 76,86	209262 / 295 843	941 / 123584	42,8 / 115121	0,0006 / 0,1348	0,9647 / 216,73548
85	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 / м3 заделки	0,16078	107,14 / 83076,25	33,81 / 715,26	172259 / 13 357	54358 / 115	50,8 / 4326	0,0406 / 75,22	65,2779 / 12,09387
88	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; / км	1,64001	52624,7 / 127652,95	335,86	8 461 / 209 352	54	50,8	0,4	0,06431

Всего прямые затраты 1 518 200 — 1075

85

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 808 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 171 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 69 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге 538 096

Накладные расходы I уровня, тенге	443 937
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 962 137
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	70 637
Итого, тенге	2 032 774
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 622
Всего	**2 195 396**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	26 661
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 248 402**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	2 023 562
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	1 571 581
НДС (12 %)	188 590
Всего по акту с учетом НДС	**1 760 171**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____ Нурмагибетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.

Расценки и коэффициенты верны
Начальник СДО
Оринбаева Р.С.

Начальник ПТО

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский рйон
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-4-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электрооборудование и электроосвещение								
5	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу / шт.	1	7864 / 2575	1797 / 585	7864 / 2575	1797 / 585	1352 / 42,8	3 / 0,6	3 / 0,6
6	23-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А / шт.	1	5747,93		5748				
7	23-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001 / шт.	3	1363,08		4089				
8	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании / шт.	1	809 / 747	56 / 19	809 / 747	56 / 19	328 / 42,8	0,87 / 0,02	0,87 / 0,02
9	23-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 / шт.	1	17487		17487				
10	13-080304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене / шт.	5	4767,8 / 1716,41	916,2 / 273	23839 / 8582	4581 / 1365	4257 / 42,8	2 / 0,28	10 / 1,4
11	23-051207-1300	Шкаф распределительный типа Herz ПР-8-1207 / шт.	1	1		1				
12	51-080401-0770(об)	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012 ПР-8-1207 / шт.	1	28799		28 799				
13	23-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / шт.	1	3251,65		3 252				
14	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / шт.	1	3746,27		3 746				
15	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / шт.	1	3818,54		3 819				
16	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / шт.	1	3746,27		3746				
17	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне / шт.	36	1759,72 / 823,39	22,78 / –	63 350 / 29642	820 / –	12687 / 42,8	1 / –	36 / –
18	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне / шт.	7	2927,14 / 1646,86	83,43 / 19,43	20 490 / 11 528	584 / 136	4992 / 42,8	2 / 0,02	14 / 0,14
19	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне / шт.	3	3233,67 / 1792,33	84,33 / 19,67	9 701 / 5377	253 / 59	2327 / 42,8	2 / 0,02	6 / 0,06
20	29-000000-0000(пл)	Выключатель автоматический ВА57-35-250А / шт	3	1		3				

21	23-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5717,9		5 718				
		шт.								
22	23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5796,44		5 796				
		шт.								
23	23-070204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6061,64		6 062				
		шт.								
24	23-070204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6061,64		6 062				
		шт.								
25	23-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6061,64		6 062				
		шт.								
26	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	419,35		839				
		шт.								
27	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	419,35		1 258				
		шт.								
28	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1288,39		1 288				
		шт.								
29	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	13	419,35		5 452				
		шт.								
30	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1373,05		1 373				
		шт.								
31	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	419,35		3 774				
		шт.								
32	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1342,45		1342				
		шт.								
33	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	419,35		2935				
		шт.								
34	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1288,39		1288				
		шт.								
35	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1759,64	22,82	19356	251	3876	1	11
		шт.		823,36	–	9057	–	42,8	–	–
36	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	2990,29		20932				
		шт.								
37	29-000000-0001(пл)	Защитный бокс ЩРВ-П- 6	2	1		2				
		шт								
38	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2990,29		11961				
		шт.								
39	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	988,5	113,5	1977	227	768	1	2
		шт.		858	39	1716	78	42,8	0,04	0,08
40	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823,72		13647				
		шт.								
41	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4549	686	9098	1372	1636	2	4
		шт.		1716,5	195	3433	390	42,8	0,2	0,4
42	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3765,84		7532				
		шт.								
43	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2928	84	5856	168	1427	2	4
		шт.		1647	19,5	3294	39	42,8	0,02	0,04
44	29-000000-0002(пл)	Выключатель автоматический ВА57-35-34-80А	1	12067		12067				
		шт								
45	29-000000-0003(пл)	Выключатель автоматический ВА57-35-34-63А	1	12067		12067				
		шт								
	Раздел 5 Провода, кабели и трубы									
62	23-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,28738	92026,65		26447				
		км								
63	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1169	202972,07		226700				
		км								
64	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,51	276711,2		141123				
		км								

	Раздел 9 Кабели									
83	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	1895	280,13	1,66	530852	3147	106035	0,16	303,2
		м		130,15	0,58	246638	1108	42,8	0,0006	1,137
84	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	1895	184	76,86	348684	145658	135683	0,1348	255,446
		м борозд		107,14	33,81	203026	64067	50,8	0,0406	76,937
85	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,1895	83081,79	712,4	15744	135	5098	75,22	14,25419
		м3 заделки		52627,97	332,45	9973	63	50,8	0,4	0,0758
		Всего прямые затраты				**1650037**				**664**
										81
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				535 588				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				159 049				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 909				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				926 601				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				28 799				
		Накладные расходы I уровня, тенге				280 466				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 930 503				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				69 498				
		Итого, тенге				2 000 001				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				160 000				
		Всего				**2 160 001**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				25 533				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)				25 840				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**2 211 374**				
		С учетом генподрядного коэфициента 0,9				1 990 237				
		С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697				1 545 698				
		НДС (12 %)				185 484				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 731 182**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Капитал С»

Турмагамбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Строительные НС"

Нурмашов К.

Расценки и коэффициенты верны!
Начальник СДО
Оринбаева Р.С.
нач. ПТО

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
6	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий / *м2 кровли*	495,07	117,78 / 117,48	0,3 / –	58309 / 58159	150 / –	34372 / 59,1	0,1741 / –	86,19169 / –
7	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия / *м2*	571,42	238,66 / 226,72	11,94 / 6,34	136377 / 129552	6825 / 3625	78708 / 59,1	0,336 / 0,0086	191,99712 / 4,91421
8	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия / *м2*	1096,4	78,66 / 76,86	1,8 / 0,96	86243 / 84264	1979 / 1051	50421 / 59,1	0,1139 / 0,0013	124,87996 / 1,42532
9	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия / *м2*	1480,2	535,34 / 515,34	20 / 10,62	792409 / 762807	29602 / 15721	460110 / 59,1	0,6987 / 0,0144	1034,21574 / 21,31488
10	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия / *м2*	33,5	1208,66 / 820,18	388,48 / 173,16	40490 / 27476	13014 / 5801	19667 / 59,1	1,112 / 0,21	37,252 / 7,035
	Раздел 2 Монтаж									
	2.1 Окна									
19	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м / *п/м*	297,05	834,86 / 179,74	4,01 / 1,93	247996 / 53391	1192 / 574	32271 / 59,8	0,24369 / 0,00238	72,38811 / 0,70698
20	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 / *м*	297,05	972,05		288747				
21	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 / *шт.*	272	59,24		16113				
26	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях / *м2 проемов*	151,2	10043,15 / 848,88	63,49 / 26,81	1518525 / 128351	9600 / 4053	79178 / 59,8	1,1216 / 0,03163	169,58592 / 4,78246
27	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 / *шт.*	80	5039,72		403178				
28	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88 / *м*	408	257,72		105150				
29	21-130211-0501	Петля накладная / *шт.*	160	280,78		44925				
30	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков металлических утепленных / *м2 проемов*	19,04	38527,1 / 821,69	410,56 / 109,3	733556 / 15645	7817 / 2081	10600 / 59,8	1,03385 / 0,12625	19,6845 / 2,4038
31	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей / *м2 проемов*	6	1978,5 / 647,17	144,5 / 69,33	11871 / 3883	867 / 416	2571 / 59,8	0,85503 / 0,08813	5,13018 / 0,52878
32	21-090202-1001	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 / *м2*	6	37801,18		226807				
33	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами / *м откоса*	827,65	450,8 / 286,43	4,02 / 1,54	373101 / 237067	3327 / 1271	142526 / 59,8	0,36467 / 0,00158	301,81913 / 1,30769
34	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо / *м3 изоляции*	18,62213	22649,88	726,93	421789	13537	94552	10,8905	202,80431

35	11-260201-0201	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе		8858,87	322,68	164971	6009	55,3	0,3875	7,21608
		м3 изоляции	6,68363	6460,86	684,36	43182	4574	22427	8,1765	54,6487
36	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014		5776,5	291,46	38608	1948	55,3	0,35	2,33927
		м3	6,68363	12807,93		85603				
	Раздел 5 Полы 1 этаж									
	5.1 Тип пола 1									
48	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	276,102	620,88	23,42	171426	6465	49275	0,4094	113,03616
		м2 стяжки		281,34	11,71	77678	3233	60,9	0,01588	4,3845
	5.2 Тип пола 2									
50	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	276,102	620,88	23,42	171426	6465	49275	0,4094	113,03616
		м2 стяжки		281,34	11,71	77678	3233	60,9	0,01588	4,3845
	5.3 Тип пола 3									
	5.5 Тип пола 5									
	Раздел 6 Полы 2 этаж									
	6.1 Тип пола 1									
59	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	100	620,88	23,42	62088	2342	17847	0,4094	40,94
		м2 стяжки		281,34	11,71	28134	1171	60,9	0,01588	1,588
	6.2 Тип пола 2									
62	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	100	620,88	23,42	62088	2342	17847	0,4094	40,94
		м2 стяжки		281,34	11,71	28134	1171	60,9	0,01588	1,588
	6.3 Тип пола 3									
	Раздел 7 Полы 3 этаж									
	7.1 Тип пола 1									
67	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	100	620,88	23,42	62088	2342	17847	0,4094	40,94
		м2 стяжки		281,34	11,71	28134	1171	60,9	0,01588	1,588
	7.2 Тип пола 2									
	7.3 Тип пола 3									

Всего прямые затраты	**6163487**	**2649**
		68
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 943 932	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 440	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 529	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 107 115	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 179 494	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 342 981	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	264 347	
Итого, тенге	7 607 328	
Сметная прибыль (8 %), тенге	608 586	
Всего	**8 215 914**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	98 591	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	99 774	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**8 414 278**	
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	7 572 850	
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	5 881 386	
НДС (12 %)	705 766	
Всего по акту с учетом НДС	**6 587 152**	

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

_____ Нурмагинбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Строймальянс НС"

_____ Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
Начальник СДО
Оринбаева Р.С.
нач. ПТО

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С" Заказ 16
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за Сентябрь 2020 года

(локальная смета 2-3-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка / *кВт*	248,25	14288,82 / 608,23	124,13 / 60,51	3547200 / 150994	30816 / 15021	100273 / 60,4	0,7843 / 0,07575	194,70248 / 18,80494
2	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98 / *10шт.*	16,3	150,96		2461				
3	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 / *шт.*	163	227,55		37091				
4	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка / *м трубопровода*	246	1397,15 / 322,72	16,32 / 6,39	343698 / 79389	4014 / 1572	48900 / 60,4	0,38755 / 0,00738	95,3373 / 1,81548
5	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка / *м трубопровода*	911	1866,33 / 322,72	16,32 / 6,39	1700228 / 293998	14864 / 5821	181091 / 60,4	0,38755 / 0,00738	353,05805 / 6,72318
6	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ / *кг*	280	511,02		143086				
7	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2*	240,88	66,38 / 31,25	1,3 / 0,21	15990 / 7528	312 / 50	4107 / 54,2	0,03393 / 0,00025	8,17306 / 0,06022
8	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / *м2*	240,88	62,57 / 19,24	1,02 / 0,21	15073 / 4635	246 / 50	2539 / 54,2	0,0245 / 0,00025	5,90156 / 0,06022
		Всего прямые затраты				**5804827**				657 / 27
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				536 544				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				50 252				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 514				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 218 031				
		Накладные расходы I уровня, тенге				336 910				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 141 737				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				221 102				
		Итого, тенге				6 362 840				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				509 027				
		Всего				**6 871 866**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				82 462				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)				83 452				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**7 037 780**				
		С учетом генподрядного коэфициента 0,9				6 334 002				
		С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697				4 919 245				
		НДС (12 %)				590 309				
		Всего по акту с учетом НДС				**5 509 554**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Астана Кектем С"

Нурмуганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.

нач. ПТО

Расценки и коэффициенты верны!
Начальник ОДО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтаж								
		2.1 Окна								
37	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов / м2	165,53	3335,98	0	552205	–	254405	3,234	535,32402
				2600,53	0	430465	0	59,1	–	–
38	12-120102-0801	Откосы Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов / м2	165,53	177,32	11,51	29352	1905	5415	0,073	12,08369
				54,52	0,83	9025	138	59,1	0,001	0,16553
39	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м / м	283,45	798,87	1,82	226440	516	51319	0,4141	117,37665
				305,43	0,92	86573	261	59,1	0,0012	0,34014
		Раздел 4 Внутренняя отделка								
40	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону / м2 поверхности облицовки	264,4	4329,99	16,16	1144849	4274	266022	2,3	608,12
				1828,02	7,99	483328	2113	54,8	0,01075	2,8423
41	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям / м2 окрашиваемой поверхности	3079,82	298,16	2,39	918268	7350	349611	0,26565	818,15418
				206,01	1,13	634487	3490	54,8	0,00138	4,25015
42	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям / м2 окрашиваемой поверхности	1569,07	332,43	2,39	521611	3744	200354	0,299	469,15193
				231,88	1,13	363832	1778	54,8	0,00138	2,16532
47	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство в актовом и обеденном зале / м2	244,8	3614,12	115,29	884737	28222	135966	1,17875	288,558
				958,86	54,68	234728	13385	54,8	0,06675	16,3404
		Раздел 5 Полы 1 этаж								
		5.1 Тип пола 1								
48	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / м2 стяжки	120,038	620,89	23,43	74530	2812	21423	0,4094	49,14356
				281,34	11,71	33771	1406	60,9	0,01588	1,9062
49	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях / м2 покрытия	396,14	3890,62	108,52	1541231	42988	179814	0,92115	364,90436
				705,77	39,58	279582	15679	60,9	0,04788	18,96718
		5.2 Тип пола 2								
50	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / м2 стяжки	148,798	620,88	23,42	92386	3485	26555	0,4094	60,9179
				281,34	11,71	41863	1742	60,9	0,01588	2,36291
51	11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство / м2 покрытия	424,9	1072,09	128,62	455530	54652	163679	0,69	293,181
				528,66	103,88	224629	44138	60,9	0,14	59,486
52	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" / м2 покрытия	424,9	1827,4	17,14	776464	7283	83905	0,4393	186,65857
				315,82	8,43	134193	3582	60,9	0,01063	4,51669

5.3 Тип пола 3									
53 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	338,46	620,88	23,42	210143	7926	60404	0,4094	138,56552
	м2 стяжки		281,34	11,71	95222	3963	60,9	0,01588	5,37474
54 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	146,52	1085,16	70,82	158998	10377	42469	0,4784	70,09517
	м2 изолируемой поверхности		466,21	9,74	68309	1427	60,9	0,01225	1,79487
55 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	338,46	715,91	34,89	242308	11808	59127	0,28865	97,69648
	м2 изолируемой поверхности		281,29	5,56	95207	1881	60,9	0,007	2,36922
56 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	338,46	620,88	23,42	210143	7926	60404	0,4094	138,56552
	м2 стяжки		281,34	11,71	95222	3963	60,9	0,01588	5,37474
57 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	338,46	3016,03	61,28	1020805	20740	195912	1,219	412,58274
	м2 покрытия		922,6	27,86	312263	9431	60,9	0,03675	12,43841
5.5 Тип пола 5									
58 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	146,52	620,88	23,42	90972	3431	26149	0,4094	59,98529
	м2 стяжки		281,34	11,71	41222	1716	60,9	0,01588	2,32674
Раздел 6 Полы 2 этаж									
6.1 Тип пола 1									
59 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	164,4	620,88	23,42	102073	3850	29340	0,4094	67,30536
	м2 стяжки		281,34	11,71	46252	1925	60,9	0,01588	2,61067
60 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	528,8	86,24	4	45605	2113	1744	0,00506	2,67573
	м2 стяжки		3,48	1,94	1839	1024	60,9	0,00263	1,39074
61 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	264,4	3890,62	108,52	1028681	28692	120016	0,92115	243,55206
	м2 покрытия		705,77	39,58	186605	10465	60,9	0,04788	12,65947
6.2 Тип пола 2									
62 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	271,6	620,88	23,42	168631	6360	48472	0,4094	111,19304
	м2 стяжки		281,34	11,71	76412	3180	60,9	0,01588	4,31301
63 11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	371,6	1072,09	128,62	398388	47797	143147	0,69	256,404
	м2 покрытия		528,67	103,88	196452	38600	60,9	0,14	52,024
64 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	371,6	1827,4	17,14	679061	6369	73380	0,4393	163,24388
	м2 покрытия		315,82	8,43	117359	3133	60,9	0,01063	3,95011
6.3 Тип пола 3									
65 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	218,7	620,89	23,42	135788	5122	39031	0,4094	89,53578
	м2 стяжки		281,34	11,71	61529	2561	60,9	0,01588	3,47296
66 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	22	3015,95	61,23	66351	1347	12734	1,219	26,818
	м2 покрытия		922,59	27,86	20297	613	60,9	0,03675	0,8085
Раздел 7 Полы 3 этаж									
7.1 Тип пола 1									
67 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	60	620,87	23,42	37252	1405	10708	0,4094	24,564
	м2 стяжки		281,33	11,72	16880	703	60,9	0,01588	0,9528
68 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	320	86,24	4	27598	1279	1055	0,00506	1,6192
	м2 стяжки		3,48	1,94	1113	620	60,9	0,00263	0,8416
69 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	160	3890,63	108,52	622500	17363	72626	0,92115	147,384
	м2 покрытия		705,77	39,58	112923	6332	60,9	0,04788	7,6608
7.2 Тип пола 2									
70 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	299,9	620,88	23,42	186203	7023	53523	0,4094	122,77906
	м2 стяжки		281,34	11,71	84374	3512	60,9	0,01588	4,76241
71 11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	299,9	1072,09	128,62	321519	38574	115526	0,69	206,931
	м2 покрытия		528,66	103,87	158546	31152	60,9	0,14	41,986
72 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	299,9	1827,4	17,14	548037	5140	59222	0,4393	131,74607

	м2 покрытия								
			315,82	8,43	94715	2529	60,9	0,01063	3,18794
7.3 Тип пола 3									
73 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	102,5	620,88	23,41	63640	2400	18293	0,4094	41,9635
			281,34	11,71	28837	1200	60,9	0,01588	1,6277
74 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	102,5	3016,03	61,28	309143	6281	59331	1,219	124,9475
			922,6	27,87	94567	2857	60,9	0,03675	3,76688
75 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство *м плинтусов*	1373	383,71	0,66	526835	911	73325	0,10339	141,95447
			87,38	0,31	119974	429	60,9	0,00038	0,52174
76 11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство *м*	365	2547,99	9,99	930016	3645	46376	0,2645	96,5425
			205,12	3,51	74870	1281	60,9	0,00413	1,50745
77 11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство *м2 покрытия*	38,8	1536,75	28,53	59626	1107	9078	0,49565	19,23122
			370,21	13,97	14364	542	60,9	0,01763	0,68404
Раздел 8 Мягкая кровля									
78 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	495,07	538,54	87,8	266614	43468	58288	0,27945	138,34731
			188,56	20,19	93351	9997	56,4	0,02425	12,00545
79 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ktpp1=10; ktpm1=10; kэкс1=10; kмат1=10; *м2 стяжки*	495,07	161,53	10,31	79971	5105	2393	0,009	4,45563
			6,07	2,5	3006	1237	56,4	0,003	1,48521
80 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ktpp1=25; ktpm1=25; kэкс1=25; kмат1=25; *м2 стяжки*	495,07	403,84	25,78	199928	12762	5983	0,0225	11,13908
			15,18	6,25	7516	3092	56,4	0,0075	3,71303
81 11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в стяжке на кровле (100*100*6-1680,3кг/кв) *т арматуры*	0,926	43487,04	0	40269	–	23743	55,66	51,54116
			43165,23	0	39971	–	59,4	–	–
82 21-050309-0115	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	495,07	481,31		238282				
83 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *м2 кровли*	495,07	855,81	11,69	423685	5789	36939	0,1587	78,56761
			129,09	3,2	63911	1583	56,4	0,00363	1,7971
84 11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков *м примыканий*	101	1483,83	43,53	149867	4397	12259	0,26565	26,83065
			211,14	4,07	21325	411	56,4	0,0045	0,4545
Раздел 9 Крыльцо №1,№2,№3,№4									
88 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	266,8	1931,75	78,35	515392	20905	103405	0,8349	222,75132
			600,22	36,19	160140	9655	60,9	0,04713	12,57428
Раздел 10 Фасад									
89 11-150402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная *м2 фасада*	1087,52	250,81	2,78	272760	3025	95272	0,21505	233,87118
			158,61	1,25	172496	1358	54,8	0,0015	1,63128
Раздел 15 Перегородки									
99 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (перегородки в санузлах) *м2 проемов*	30,6	23004,31	136,44	703932	4175	23204	1,58953	48,63962
			1203,04	65	36813	1989	59,8	0,08238	2,52083
Раздел 19 Спортзал									
19.0 Подраздел без наименования									
106 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000; *м2 стяжки*	879,12	86,24	4	75817	3513	2898	0,00506	4,44835
			3,48	1,94	3057	1702	60,9	0,00263	2,31209
107 11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки *м2 покрытия*	25,677	334,81	0,47	8597	12	162	0,01311	0,33663
			10,28	0,19	264	5	60,3	0,0002	0,00514
108 11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	25,677	1072,09	128,6	27528	3302	9891	0,69	17,71713

	м2 покрытия		528,68	103,87	13575	2667	60,9	0,14	3,59478
Раздел 21 Фасад									
114 11-150212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм *м2*	821	865,6	5,12	710654	4202	254687	0,657	539,397
115 11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *м2*	750	563,85 4545,62	2,24 186,55	462921 3409217	1837 139915	54,8 1015484	0,00269 2,59038	2,20849 1942,785
116 11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	1087	2321,39 570,22	149,37 1,55	1741046 619832	112027 1684	54,8 206723	0,17938 0,50025	134,535 543,77175
			373,64	0,73	406143	792	50,8	0,00088	0,95656
Раздел 23 Крыльцо центральный вход									
121 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	310	620,88	23,42	192474	7260	55325	0,4094	126,914
122 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	720	281,34 86,24	11,71 4	87215 62094	3630 2877	60,9 2374	0,01588 0,00506	4,9228 3,6432
123 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,6882	3,48 11326,65	1,94 1105,78	2504 7795	1394 761	60,9 3563	0,00263 13,34	1,8936 9,18059
124 21-050309-0102	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	310	10220,87 517,29	453,36	7034 160360	312	48,5	0,475	0,3269
Раздел 24 Столовая									
125 11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	27	4626,33	854,44	124911	23070	45078	3,4385	92,8395
126 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	155,7	2429,22 620,88	312,26 23,42	65589 96671	8431 3646	60,9 27787	0,375 0,4094	10,125 63,74358
127 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	311,4	281,34 86,24	11,71 3,99	43805 26856	1823 1244	60,9 1027	0,01588 0,00506	2,47252 1,57568
128 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,34565	3,48 11326,49	1,94 1105,16	1083 3915	603 382	60,9 1789	0,00263 13,34	0,81898 4,61097
129 21-050309-0102	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	155,7	10221,32 517,29	451,32	3533 80542	156	48,5	0,475	0,16418
Раздел 25 Входная группа									
130 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	12,17	22200	136,32	270174	1659	6389	1,0741	13,0718
131 11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	2,4	812,9 34372,08	65 157,08	9893 82493	791 377	59,8 1237	0,08238 1,058	1,00256 2,5392
			790,42	71,25	1897	171	59,8	0,09088	0,21811
Раздел 26 Кабинет, техкабинет, актовый зал, спортзал									
132 11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство *м2 покрытия*	70	1072,07	128,61	75045	9003	26965	0,69	48,3
133 11-110101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство *м2 стяжки*	160	528,66 381,38	103,87 14,89	37006 61020	7271 2383	60,9 5895	0,14 0,08384	9,8 13,4144
134 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,997	56,58 1004,51	3,93 21,03	9052 2006	628 42	60,9 389	0,00488 0,4255	0,7808 0,84972
135 22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (Стены 0,11*171,05=18,6 *кг*	0,21693	338,01 187,88	17,53	675 41	35	54,8	0,02338	0,04669
	Всего прямые затраты				**24 396 661,00**				**10987**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 666 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	711 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	396 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 018 842
Накладные расходы I уровня, тенге	5 199 009
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 595 676
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 065 444
Итого, тенге	30 661 120
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 452 890
Всего	**33 114 010**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	397 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	402 137
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**33 913 515**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	30 522 163
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	23 704 762
НДС (12 %)	2 844 571
Всего по акту с учетом НДС	**26 549 333**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Жектем С»

_____Нурмагамбетов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
Начальник ОДО
Оринбаева Р.С.

нач. ПТО

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-2-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	355,237	277,96	1,95	98740	693	52468	0,3466	123,12514
		м трубопроводов		249,18	0,74	88517	262	59,1	0,001	0,35524
2	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	70	505,4	2,23	35378	156	20865	0,688	48,16
		м трубопровода с фасонными частями		503,17	1,19	35222	83	59,1	0,0016	0,112
3	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	60	628,28	4,45	37697	267	22205	0,853	51,18
		м трубопровода с фасонными частями		623,83	2,37	37430	142	59,1	0,0032	0,192
5	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	10	474,9	4	4749	40	2795	0,6384	6,384
		прибор		470,9	2,1	4709	21	59,1	0,0029	0,029
	Раздел 2 Водопровод В1									
7	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	60	2015,82	384,77	120949	23086	63232	1,886	113,16
		м трубопровода		1618,6	126,2	97116	7572	60,4	0,1705	10,23
8	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	65	1519,88	237,43	98792	15433	53051	1,4835	96,4275
		м трубопровода		1273,17	78,09	82756	5076	60,4	0,10525	6,84125
9	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	60	1184,45	139,23	71067	8354	39223	1,2075	72,45
		м трубопровода		1036,3	46	62178	2760	60,4	0,06175	3,705
10	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	53,94	83,9		4526				
		м								
11	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	58,435	110,82		6476				
		м								
12	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	53,94	181,98		9816				
		м								
13	23-020501-0603	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	30	739,63		22189				
		шт.								
14	23-021104-0407	Хомуты для крепления труб	90	395,76		35618				
		шт.								
15	23-040902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	10	1253,84		12538				
		шт.								
16	23-030102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	3	1092,81		3278				
		шт.								
17	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	0,6	4085	71,67	2451	43	365	1,196	0,7176

	м трубопровода								
			985	23,33	591	14	60,4	0,02763	0,01658
18 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1447,67	31,33	4343	94	994	0,63595	1,90785
	м трубопровода								
			537,33	11,33	1612	34	60,4	0,01325	0,03975
Раздел 3 Водомерный узел									
19 11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	0,5	1328	16	664	8	98	0,38755	0,19378
	м трубопровода								
			322	4	161	2	60,4	0,00738	0,00369
20 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	0,5	1866	16	933	8	98	0,38755	0,19378
	м трубопровода								
			322	4	161	2	60,4	0,00738	0,00369
21 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,5	2294	28	1147	14	129	0,49795	0,24898
	м трубопровода								
			414	12	207	6	60,4	0,0135	0,00675
22 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	511,02		511				
	кг								
23 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	418	22	418	22	238	0,4715	0,4715
	счетчик (водомер)								
			384	10	384	10	60,4	0,0125	0,0125
24 23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	5455,59		5456				
	шт.								
25 11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	18123	204	18123	204	541	1,0465	1,0465
	фильтр								
			842	54	842	54	60,4	0,0625	0,0625
26 23-041013-1504	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	1	12341,08		12341				
	шт.								
27 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2303	–	2303	–	131	0,253	0,253
	комплект								
			217	–	217	–	60,4	–	–
28 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1730	119	1730	119	815	1,6905	1,6905
	шт.								
			1328	21	1328	21	60,4	0,025	0,025
29 23-040302-0106	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120 °С, PN 10, DN 50, типа Genebre ГОСТ 9698-86	1	7736,35		7736				
	шт.								
30 23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	765,66		766				
	шт.								
31 23-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2078,5		4157				
	шт.								
32 23-020103-2007	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	19214,42		19214				
	шт.								
33 23-021199-9915	Фланцы стальные свободные 1-50-10	1	555		555				
	шт.								
34 23-020401-3102	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	2	357,05		714				
	шт.								
Раздел 5 Канализация К1,К3									
38 11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	1,8	12198,89	201,11	21958	362	2088	2,277	4,0986
	м трубопровода								
			1875	45,56	3375	82	60,4	0,05275	0,09495
39 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	70	579,59	1,04	40571	73	24384	0,6716	47,012
	м трубопровода								
			576,39	0,34	40347	24	60,4	0,00038	0,0266
40 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	60	560,02	2,55	33601	153	20059	0,644	38,64
	м трубопровода								
			552,7	0,8	33162	48	60,4	0,00088	0,0528
41 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	18	560	2,56	10080	46	6018	0,644	11,592
	м трубопровода								

42 23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 м	71,4	552,67 263,7	0,83	9948 18828	15	60,4	0,00088	0,01584
43 23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 м	61,2	802,85		49134				
44 23-010506-0111	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160x4,9 ГОСТ 22689-2014 м	18,36	1681,28		30868				
45 23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	12	70,26		843				
46 23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 шт.	4	217,02		868				
47 23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 шт.	24	71,17		1708				
48 23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 шт.	3	217,02		651				
49 23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 шт.	20	112,33		2247				
50 23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 шт.	10	368,46		3685				
51 23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 шт.	7	132,37		927				
52 23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 шт.	4	388,04		1552				
53 23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 шт.	5	316,7		1584				
54 23-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013 шт.	2	169,12		338				
55 23-020403-1400	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 160Kx110K шт.	1	1105		1105				
56 23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 шт.	1	441,99		442				
57 23-020403-1800	Заглушка полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 350K-ПНД шт.	15	1895		28425				
58 23-020403-1800	Заглушка полипропиленовая PP-R ГОСТ 32414-2013 311K-ПНД шт.	1	1754		1754				
59 21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,00046	181074,39		83				
60 21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,0304	181074,39		5505				
61 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0186	173664,91		3230				
69 23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 комплект	4	4029,14		16117				
Раздел 7 ВК вкл									
70 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным Установка комплект	3	2737,33	142,33	8212	427	3936	2,553	7,659
			2102	70,33	6306	211	60,4	0,08875	0,26625
71 23-030102-0420	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 комплект	3	10855		32565				

72 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	2152,33	71,67	6457	215	3447	2,2425	6,7275
	комплект		1867,33	35	5602	105	60,4	0,04375	0,13125
73 23-030102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 Детский (прим)	3	3553,83		10661				
	шт.								
74 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	1315	177	1315	177	625	1,1385	1,1385
	комплект		948	86	948	86	60,4	0,10625	0,10625
75 23-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	1	6756,16		6756				
	шт.								
76 11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	7764	363	7764	363	4545	9,0505	9,0505
	комплект		7362	163	7362	163	60,4	0,19	0,19
77 51-040106-0118(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	35906		35906				
	шт.								

Всего прямые затраты	**1031115**	**644**
		23
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 481	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 357	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 793	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 371	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	35 906	
Накладные расходы I уровня, тенге	322 350	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 353 465	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	48 725	
Итого, тенге	1 402 190	
Сметная прибыль (8 %), тенге	112 175	
Всего	**1 514 365**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 690	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	17 903	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 549 958**	
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	1 394 962	
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	1 083 385	
НДС (12 %)	130 006	
Всего по акту с учетом НДС	**1 213 391**	

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.

Расценки и коэффициенты верны!
Начальник ОДО
Оринбаева Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С" Заказ 16
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-3-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
7	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1004,94	66,39	1,3	66714	1307	17135	0,03393	34,09761
		м2		31,25	0,21	31405	210	54,2	0,00025	0,25124
8	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2250,76	62,58	1,03	140853	2308	23729	0,0245	55,14362
		м2		19,24	0,21	43313	468	54,2	0,00025	0,56269
	Раздел 2 Тепловой узел									
9	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1	1447	31	1447	31	331	0,63595	0,63595
		м трубопровода		537	11	537	11	60,4	0,01325	0,01325
10	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	2	1700	37,5	3400	75	786	0,7544	1,5088
		м трубопровода		637,5	13	1275	26	60,4	0,0155	0,031
11	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	2	1919,5	54,5	3839	109	874	0,83375	1,6675
		м трубопровода		704,5	19	1409	38	60,4	0,02213	0,04426
12	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	2617,67	54,33	7853	163	1311	0,83375	2,50125
		м трубопровода		704,67	18,67	2114	56	60,4	0,02213	0,06639
13	11-160301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	3	1346,33	17	4039	51	499	0,32315	0,96945
		м трубопровода		269	6,33	807	19	60,4	0,00738	0,02214
14	23-040902-6403	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	14	14072,13		197010				
		шт.								
15	23-040902-6406	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 50, PN 25, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	14	31423,76		439933				
		шт.								
16	23-040902-6400	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	2	60092		120184				
		шт.								
17	11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	2	28362,5	459	56725	918	1933	1,8745	3,749
		фильтр		1507,5	93	3015	186	60,4	0,0975	0,195
18	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2302,75	–	9211	–	525	0,253	1,012
		комплект		217,25	–	869	–	60,4	–	–

19 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	326	–	1304	–	701	0,3565	1,426
	комплект		290	–	1160	–	60,4	–	–
20 11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	15239	371	15239	371	7322	14,95	14,95
	насос		12022	101	12022	101	60,4	0,1	0,1
21 51-020604-0200(об)	Насосы циркуляционные модели UPS, типа Grundfos прим USPD 65-180/6	1	263380		263380	120799			
	шт.								
22 23-040902-3126	Краи шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	2	1563,02		3126				
	шт.								
23 11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	12282,5	423	24565	846	4058	4,117	8,234
	шт.		3310,5	49	6621	98	60,4	0,05	0,1
24 23-051205-0100	Грязевики для тепловых пунктов 16-80 Т.34.04	2	18425		36850				
	шт.								
Раздел 4 Отопление Вкл									
26 12-160101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	39,79	326,82	63,86	13004	2541	6636	0,351	13,96629
	м трубопровода		258,88	23,32	10301	928	59,1	0,0214	0,85151
27 11-160401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	290	3748,6	54,36	1087095	15763	126716	0,83375	241,7875
	м трубопровода		704,65	18,78	204349	5446	60,4	0,02213	6,4177
28 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	98	66,39	1,3	6506	127	1671	0,03393	3,32514
	м2		31,26	0,2	3063	20	54,2	0,00025	0,0245
29 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	98	62,57	1,02	6132	100	1033	0,0245	2,401
	м2		19,24	0,2	1886	20	54,2	0,00025	0,0245
30 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 с обшивкой стальными листами	4,553	69591,48	1422,36	316850	6476	47806	21,6775	98,69766
	м3 изоляции		18320,89	666,15	83415	3033	55,3	0,8	3,6424
31 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	34231,25	263	136925	1052	5783	2,99	11,96
	шт.		2348,5	45,25	9394	181	60,4	0,05	0,2
32 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	290	61,84	2,46	17933	712	10156	0,05762	16,7098
	м трубопровода		57,98	–	16814	–	60,4	–	–
Раздел 5 Вентиляция Вкл									
34 29-000000-0002(пз)I	Обратный клапан д315	2	6250		12500				
	шт								
37 29-000000-0005(пз)I	Зонт 2000*1250*400	-1	21429		-21429				
	шт								
38 11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	1	20526	197	20526	197	1347	2,852	2,852
	зонт		2185	45	2185	45	60,4	0,05	0,05
39 11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	1,232	6821,43	39,77	8404	49	920	1,6215	1,99769
	м2 поверхности воздуховодов		1227,27	9,74	1512	12	60,4	0,01063	0,0131
	Всего прямые затраты				**3000118**				**520**
									13

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 145 285
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	384 179
Накладные расходы I уровня, тенге	261 272
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 261 398
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	117 410
Итого, тенге	3 378 808

Сметная прибыль (8 %), тенге	270 305
Всего	**3 649 113**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 631
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	39 095
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 726 839**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	3 354 155
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	2 604 974
НДС (12 %)	312 597
Всего по акту с учетом НДС	**2 917 571**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

_____ Нурмухаметов Д.У.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.

Расценки и коэффициенты верны!
Инженер ПТО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г

Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

Генподрядчик ТОО "Астана Кектеу С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 10 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-4-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г

№ п/п по п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единицы измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Осветительная арматура								
46	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) / шт.	434	3521,16 / 1089,94	749,21 / 483,42	1528185 / 473034	325158 / 209605	292255 / 42,8	1,27 / 0,6378	551,18 / 276,8052
47	13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) / шт.	60	1509,57 / 823,88	510,28 / 334,88	90574 / 49433	30617 / 20093	29757 / 42,8	0,96 / 0,4438	57,6 / 26,628
48	13-080305-0510	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования / шт.	20	869,75 / 703,75	106 / 21,85	17395 / 14075	2120 / 437	6211 / 42,8	0,82 / 0,0224	16,4 / 0,448
49	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 / шт.	2	3962,32		7925				
50	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 / 10шт.	0,2	520,14		104				
51	23-080304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 / шт.	20	2095,32		41906				
52	23-070102-1504	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 / шт.	12	3510,7		42128				
		Раздел 4 Установочные материалы								
53	13-080305-0102	Выключатель однокланишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке / шт.	140	263,17 / 248,89	2,21 / 0,79	36844 / 34844	310 / 110	14960 / 42,8	0,29 / 0,0008	40,6 / 0,112
54	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке / шт.	25	263,2 / 248,88	2,24 / 0,76	6580 / 6222	56 / 19	2671 / 42,8	0,29 / 0,0008	7,25 / 0,02
55	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке / шт.	99	314,42 / 291,8	2,22 / 0,78	31128 / 28888	220 / 77	12397 / 42,8	0,34 / 0,0008	33,66 / 0,0792
56	23-070218-1501	Выключатель однокланишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 / шт.	140	201,05		28147				
57	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 / шт.	25	229,62		5741				
58	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 / шт.	36	340,73		12266				

59	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011 шт.	63	401,6		25301				
60	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК шт.	264	24,5		6468				
61	23-070202-0301	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм шт.	164	579,44		95028				
	Раздел 5 Провода, кабели и трубы									
62	23-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,09614	92026,65		8847				
63	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,0553	202972,07		417168				
64	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0714	276711,2		19757				
65	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0153	513501,99		7857				
66	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,051	730684,99		37265				
67	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0867	1933671,41		167649				
68	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0459	302830,94		13900				
69	23-060144-0206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,02993	174718,59		5229				
	Раздел 8 Светильники Вкл									
73	29-000000-0060(пл) Луч 4*8 LED шт	409	7661		3133349					
74	29-000000-0062(пл)' Луч 220 С-123 шт	7	4667		32669					
75	29-000000-0061(пл)' Луч 4*8 LED 1,3 IP65 шт	13	10903		141739					
76	29-000000-0063(пл)' GALAD Кастор LED 25 шт	19	18291		347529					
77	29-000000-0064(пл)' GALAD Вектор LED 20-4000 шт	34	20128		684352					
78	29-000000-0065(пл)' GALAD Арклайн Стандарт LED 36 шт	12	17231		206772					
	Раздел 9 Кабели Вкл									
83	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах м	2597,17	280,13	1,66	727557	4314	145326	0,16	415,5472
				130,15	0,58	338027	1519	42,8	0,0006	1,5583
84	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 м борозд	2153,17	184	76,86	396188	165502	154168	0,1348	290,24732
				107,14	33,81	230686	72795	50,8	0,0406	87,4187
85	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 м3 заделки	0,21532	83090,28	715,21	17891	154	5793	75,22	16,19637
				52628,65	334,39	11332	72	50,8	0,4	0,08613
86	11-460302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм шт.	264	737,03	333,04	194576	87922	70507	0,5083	134,1912
				403,99	121,74	106654	32140	50,8	0,1462	38,5968
87	11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм шт.	264	503,05	215,26	132806	56829	51294	0,3621	95,5944
				287,79	94,68	75977	24996	50,8	0,1137	30,0168
88	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,66825	127652,95		85304				
89	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0,0816	2992654,02		244201				

90 11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	80	124,75	124,75	9980	9980	1986	–	–
	м3 грунта		–	42,01	–	3361	59,1	0,03761	3,0088
91 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	80	210,78	94,19	16862	7535	4210	0,11	8,8
	м кабеля		91,6	31,35	7328	2508	42,8	0,04	3,2
92 23-060131-1040	Кабели силовые АВВГ 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020,	0,0816	2318095,18		189157				
	км								

Всего прямые затраты	**9214324**	**1667**
		468
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 376 500	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	690 717	
- в т ч. зарплата машинистов, тенге	367 932	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 147 112	
Накладные расходы I уровня, тенге	791 535	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 005 864	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	360 211	
Итого, тенге	10 366 075	
Сметная прибыль (8 %), тенге	829 286	
Всего	**11 195 361**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	134 344	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	135 956	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**11 465 661**	
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	10 319 095	
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	8 014 232	
НДС (12 %)	961 708	
Всего по акту с учетом НДС	**8 975 940**	

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

Бурмаганбетов Д.З

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.

Расценки и коэффициенты верны!

Начальник СДО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п и з/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Внутренняя отделка								
41	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1000	298,16	2,39	298156	2387	113517	0,26565	265,65
		м2 окрашиваемой поверхности		206,01	1,13	206014	1133	54,8	0,00138	1,38
42	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	897,27	332,43	2,39	298281	2141	114573	0,299	268,28373
		м2 окрашиваемой поверхности		231,88	1,13	208057	1017	54,8	0,00138	1,23823
		Раздел 9 Крыльцо №1,№2,№3,№4								
85	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02054	334128,53	1071,08	6863	22	1786	227,7	4,67696
		т		178870,5	389,48	3674	8	48,5	0,45	0,00924
86	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,13805	58812,02	19579,86	8119	2703	3272	41,285	5,69939
		т конструкций		32814,2	6106,48	4530	843	60,9	5,51	0,76066
87	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,13805	304465,42		42031				
		т								
		Раздел 10 Фасад								
89	11-150402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	483,83	250,81	2,78	121349	1346	42386	0,21505	104,04764
		м2 фасада		158,61	1,25	76742	604	54,8	0,0015	0,72575
		Раздел 11 Отмостка								
90	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	266,8	213,06	27,52	56844	7343	10715	0,07832	20,89578
		м2 площади уплотнения		56,79	9,16	15152	2443	60,9	0,011	2,9348
91	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	266,8	1033,25	2,48	275671	661	21552	0,1656	44,18208
		м2 покрытия		133,16	0,8	35528	213	60,3	0,00088	0,23478
92	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	266,8	165,16	–	44066	–	3452	0,02668	7,11822
		м2 покрытия		21,45	–	5724	–	60,3	–	–
		Раздел 21 Фасад вкл								
116	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	484	570,22	1,55	275987	750	92046	0,50025	242,121
		м2 вертикальной проекции		373,64	0,73	180840	353	50,8	0,00088	0,42592
		Всего прямые затраты				**1427367**				**963**
										8

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	736 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	673 753
Накладные расходы I уровня, тенге	403 299
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 830 666
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	65 904
Итого, тенге	1 896 570
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 726
Всего	**2 048 296**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	24 580
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	24 875
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 097 751**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	1 887 976
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	1 466 279
НДС (12 %)	175 954
Всего по акту с учетом НДС	**1 642 233**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем-С»

_____ Нурмаганбетов Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
Начальник СДО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 12 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-2-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка / *м трубопроводов*	14,763	278,06	1,96	4105	29	2181	0,3466	5,11686
				249,2	0,75	3679	11	59,1	0,001	0,01476
4	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж / *прибор*	14	382	3,64	5348	51	3146	0,513	7,182
				378,36	1,93	5297	27	59,1	0,0026	0,0364
6	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж / *прибор*	3	767,67	11	2303	33	1352	1,026	3,078
				756,67	5,67	2270	17	59,1	0,0079	0,0237
		Раздел 4 Водопровод ТЗ								
35	11-170201-0103	Смесители. Установка / *шт.*	17	698,47	0,12	11874	2	6883	0,805	13,685
				670,35	–	11396	–	60,4	–	–
36	23-030102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 / *шт.*	14	3484,55		48784				
37	23-030102-1234	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 / *шт.*	3	4322,57		12968				
		Раздел 5 Канализация К1,К3								
62	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды / *комплект*	14	1765,93	64,93	24723	909	12334	1,7135	23,989
				1426,86	31,79	19976	445	60,4	0,04	0,56
63	23-030102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 / *шт.*	14	3553,83		49754				
64	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 / *шт.*	5	547,14		2736				
65	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка / *комплект*	10	2737,1	142,2	27371	1422	13120	2,553	25,53
				2102,1	70,1	21021	701	60,4	0,08875	0,8875
66	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 / *комплект*	10	13318,02		133180				
67	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка / *комплект*	3	1840	54	5520	162	2755	1,794	5,382
				1494	26,67	4482	80	60,4	0,03375	0,10125
68	23-030102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96 / *шт.*	3	2291,98		6876				

Всего прямые затраты 335542

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	264 813
Накладные расходы I уровня, тенге	41 770
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	377 313
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	13 583
Итого, тенге	390 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 272
Всего	**422 167**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 066
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	5 127
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**432 360**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	389 124
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	302 209
НДС (12 %)	36 265
Всего по акту с учетом НДС	**338 475**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана Кектем С»

Турмагамбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
Магазинщик СДО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Коктем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-4-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Провода, кабели и трубы								
69	23-060144-0206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,00067	174718,59		117				
		км								
		Раздел 6 Заземление								
70	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	5	355,6	16,2	1778	81	287	0,16	0,8
		м		130,2	3,8	651	19	42,8	0,0038	0,019
71	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	12	473,92	19,58	5687	235	777	0,18	2,16
		м		146,42	4,92	1757	59	42,8	0,005	0,06
72	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	3	3104	135,33	9312	406	987	0,9	2,7
		шт.		732	37	2196	111	42,8	0,038	0,114
		Всего прямые затраты				**16894**				**6**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 568

Накладные расходы I уровня, тенге	2 050
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 945
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	682
Итого, тенге	19 627
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 570
Всего	**21 196**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	254
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)	257
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**21 707**
С учетом генподрядного коэфициента 0,9	19 537
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697	15 173
НДС (12 %)	1 821
Всего по акту с учетом НДС	**16 994**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

Нурмагамбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
начальник СМО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 14 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п а /и/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 18 Разные работы вкл								
		18.1 Перила								
100	12-090101-0501	Перила. Разборка. (прим)	42,5	363,44	0,8	15446	34	8164	0,473	20,1025
		м решетки		325,04	–	13814	–	59,1	–	–
101	29-000000-0001(п.	Перила из нержавеющей стали kстм=0,817;	42,5	13860		589050				
		п/м								
		18.2 Обшивка радиаторов OSB плитами в спортзале								
102	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (под окнами)	9,45	21365,71	1788,47	201906	16901	19383	5,037	47,59965
		м3 кладки		3621,16	416,4	34220	3935	50,8	0,5	4,725
103	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	20	419		8380				
		т								
104	41-010101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	20	437,45		8749				
		т								
		Раздел 19 Спортзал вкл								
		19.0 Подраздел без наименования								
105	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	20,5698	7698,03	1461,46	158347	30062	40147	3,726	76,64307
		м3 подстилающего слоя		2632,35	572,49	54147	11776	60,9	0,6875	14,14174
107	11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	120,843	334,83	0,47	40462	57	764	0,01311	1,58425
		м2 покрытия		10,29	0,19	1244	23	60,3	0,0002	0,02417
108	11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	120,843	1072,06	128,62	129553	15543	46551	0,69	83,38167
		м2 покрытия		528,66	103,88	63885	12553	60,9	0,14	16,91802
109	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	146,52	232,51	1,02	34067	149	20656	0,322	47,17944
		м2 покрытия		231,49	–	33918	–	60,9	0,01025	1,50183
110	29-000000-0011(п.	Спортивный линолеум Gymfit 60, толщина 6 ммК=1,020; kстм=0,817;	149,4504	7689		1149124				
		м.кв.								
111	29-000000-0012(п.	Сварочный шнур kстм=0,817;	140	140		19600				
		п/м								
112	29-000000-0013(п.	Клей для ПВХ покрытий kстм=0,817;	80	1313		105040				
		кг								
		Раздел 22 Лестница пожарная вкл								
117	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,3	56766,67	22183,33	17030	6655	6092	33,235	9,9705
		т конструкций		27036,67	6306,67	8111	1892	60,9	6,5575	1,96725
118	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3	299951,71		89986				
		т								
119	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,5	66,4	1,28	830	16	213	0,03393	0,42413
		м2		31,28	0,16	391	2	54,2	0,00025	0,00313
120	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	12,5	80,08	1,68	1001	21	100	0,0184	0,23

	м2	14,48	0,32	181	4	54,2	0,00038	0,00475
Всего прямые затраты				**2568571**				**287**
								39
в том числе								
- зарплата рабочих-строителей, тенге				209 911				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				69 438				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 185				
- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 272 093				
- перевозка грузов, тенге				17 129				
Накладные расходы I уровня, тенге				142 070				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 710 641				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				97 583				
Итого, тенге				2 808 224				
Сметная прибыль (8 %), тенге				224 658				
Всего				**3 032 882**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)				36 395				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)				36 831				
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**3 106 108**				
С учетом генподрядного коэфициента 0,9				2 795 497				
С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697				2 171 098				
НДС (12 %)				260 532				
Всего по акту с учетом НДС				**2 431 630**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Коктем С»

_____ Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

_____ Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
начальник ОДО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-3-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Вентиляция Вкл									
33	29-000000-0001(пз)ИП Эко-Климат	Вентилятор Ровен (улитка3, 2,2 кВт, кухня) / шт	1	142857		142857				
34	29-000000-0002(пз)ИП Эко-Климат	Обратный клапан д315 / шт	1	6250		6250				
35	29-000000-0003(пз)ИП Эко-Климат	Обратный клапан д100 / шт	1	4464		4464				
36	29-000000-0004(пз)ИП Эко-Климат	Анемостаты д125 / шт	2	1250		2500				
37	29-000000-0005(пз)ИП Эко-Климат	Зонт 2000*1250*400 / шт	1	21429		21429				
39	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка / м2 поверхности воздуховодов	48,768	6821,52 / 1227,24	40,7 / 10,13	332672 / 59850	1985 / 494	36448 / 60,4	1,6215 / 0,01063	79,07731 / 0,5184
		Всего прямые затраты				**510172**				79 / 1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 850				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				494				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				448 337				
		Накладные расходы I уровня, тенге				36 448				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				546 620				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				19 678				
		Итого, тенге				566 298				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				45 304				
		Всего				**611 602**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				7 339				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)				7 427				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				626 368				
		С учетом генподрядного коэфициента 0,9				563 731				
		С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697				437 817				
		НДС (12 %)				52 538				
		Всего по акту с учетом НДС				**490 355**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана Кектем С»

Нурмаганбетов Д.Т.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нурманова Б.

Расценки и коэффициенты верны!
Начальник СКО
Оринбаева Р.С.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астана Кектем С"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 16

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт Новорыбинской средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Аккольский район
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Дополнительное соглашение к договору №301 от 11.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 за Сентябрь 2020 года
(локальная смета 2-2-2)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Канализация К1,К3								
59	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) / т	0,01034	181074,39		1872				
		Раздел 7 ВК_вкл								
76	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка / комплект	3	7764,33	363,67	23293	1091	13636	9,0505	27,1515
				7362	163,33	22086	490	60,4	0,19	0,57
78	51-040106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 / шт.	3	28103		84309				
		Всего прямые затраты				**109474**				27 / 1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 086				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 091				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				490				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 988				
		инженерное оборудование (поставан подрядчика), тенге				84 309				
		Накладные расходы I уровня, тенге				13 636				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				123 110				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 431				
		Итого, тенге				127 542				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 203				
		Всего				**137 744**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				521				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2 %)				527				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**138 792**				
		С учетом генподрядного коэфициента 0,9				124 913				
		С учетом субподрядного коэфициента 0,77664095747697				97 013				
		НДС (12 %)				11 642				
		Всего по акту с учетом НДС				**108 655**				

Генподрядчик:
Директор ТОО «Астана-Кектем С»

Нурмаганбетов Д.З

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.

Расценки и коэффициент верны!
Начальник ОЭО
Оринбаева Р.С.