Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухэтажного 12 квартирного жилого дома в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№92 от 23.08 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухэтажного 12 квартирного жилого дома в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО	12769364,16	11401218							1368146,16	12769364,16

Заказчик: Руководитель ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____
Кайржанов Мейрам Муратович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, _____

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры двухэтажного 12 квартирного жилого дома в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №92 от 23.08 2021г.

Акт выполненных работ №1
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземная прокладка Г1									
1	**Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,08**	**892557,22**	**356279,49**	**71405**	**28502**	**907**	**49847**	**130952**
		НР - 99%; СП - 8%			**524952,00**	**104427,88**	**41996**	**8354**		**9700**	
2	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**80**	**972,00**	**--**	**77760**	**--**	**77760**	**--**	**83981**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6221**	
3	**С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**659,00**	**--**	**2636**	**--**	**2636**	**--**	**2847**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
4	**С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**1091,00**	**--**	**1091**	**--**	**1091**	**--**	**1178**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87**	
5	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12**	**537,00**	**--**	**6444**	**--**	**6444**	**--**	**6960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**516**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,1	80,07	1,64	729	15	492	155	954
					24,37	0,25	222	2		71	
7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	9,1	90,44	2,31	823	21	423	263	1173
					41,68	0,25	379	2		87	
8	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	10	632,93	20,00	6329	200	381	3506	10622
					574,80	--	5748	--		787	
		Земляные работы под газопровод									
9	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,92	207,78	207,78	9126	9126	--	1571	11553
					--	49,70	--	2183		856	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,78	1859,09	--	1450	--	--	1044	2694
					1859,09	--	1450	--		200	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,5	34,34	34,34	498	498	--	125	673
					--	11,99	--	174		50	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,6	808,70	--	4529	--	--	3261	8413
					808,70	--	4529	--		623	
		Подземная прокладка трубопровода-Г 3									
13	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,086	296316,70	82023,76	25483	7054	187	19952	49070
					212115,00	22223,05	18242	1911		3635	
14	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	86,86	557,00	--	48381	--	48381	--	52252
					--	--	--	--		3870	
15	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,086	695815,04	224894,54	59840	19341	939	47118	115515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			460005,00	93412,93	39560	8034		8557	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	3	1379,51	905,89	4139	2718	--	2108	6746
					473,62	236,14	1421	708		500	
17	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	706,00	--	2118	--	2118	--	2287
					--	--	--	--		169	
18	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты в траншее НР - 72%, СП - 8%	км кабеля	0,086	27036,61	18739,51	2325	1612	--	766	3339
					8297,10	4078,61	714	351		247	
19	СПрайс СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ" СП - 8%	м	86	16,29	--	1401	--	1401	--	1513
					--	--	--	--		112	
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,086	90122,04	62465,04	7750	5372	--	2554	11129
					27657,00	13595,36	2379	1169		824	
21	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,086	130367,00	--	11212	--	11212	--	12108
					--	--	--	--		897	
22	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%, СП - 8%	стык	3	1098,75	37,00	3296	111	167	1841	5548
					1005,90	--	3018	--		411	
23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	339349,63	104571,75	1357	418	19	1023	2571
					229890,00	28485,08	920	114		190	
24	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба-Футляр полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11- 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	4,04	2496,00	--	10084	--	10084	--	10891
					--	--	--	--		807	
		Опознавательный знак-1шт									
25	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака НР - 91%, СП - 8%	шт	1	2636,35	--	2636	--	1003	1486	4452
					1632,96	--	1633	--		330	
26	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,324	35207,61	1132,82	11407	367	9386	1579	14025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	1654	81		1039	
27	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор СП - 8%	т	0,008	448959,00 --	-- --	3592 --	-- --	3592	-- 287	3879
28	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные СП - 8%	шт.	1	2650,00 --	-- --	2650 --	-- --	2650	-- 212	2862
				Выход газопровода из земли Д 57 -2ШТ							
29	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	778549,15 491400,00	233789,19 75978,13	779 491	234 76	54	562 107	1447
30	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1	4341,00 --	-- --	4341 --	-- --	4341	-- 347	4688
31	Е11-220601-1305 1122-0601-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	349674,41 81717,60	43532,94 15380,04	350 82	44 15	224	96 36	481
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1379,51 473,62	905,89 236,14	1380 474	906 236	--	703 167	2249
33	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	4468,00 --	-- --	4468 --	-- --	4468	-- 357	4825
34	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	659,00 --	-- --	659 --	-- --	659	-- 53	712
35	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	0,7557	575,00 --	-- --	435 --	-- --	435	-- 35	469
36	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	32762,76	1318,69	7404	298	6429	674	8725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	677	64		646	
37	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж козырька. Установка над шахтами	зонт	1	5083,48	45,38	5083	45	4439	600	6138
		НР - 98%; СП - 8%			598,88	13,06	599	13		455	
38	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266,00	--	29266	--	29266	--	31607
		СП - 8%			--	--	--	--		2341	
		Ограждение задвижки 1,25х1,25м 1шт									
39	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 и по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	5	3964,42	941,57	19822	4708	1901	17572	40385
		НР - 118%; СП - 8%			2642,55	335,70	13213	1678		2992	
40	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7295,81	4123,48	7296	4123	333	4052	12255
		НР - 99%; СП - 8%			2840,13	1252,67	2840	1253		908	
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,61	11070,78	1687,48	6753	1029	5228	853	8215
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	496	422		609	
42	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	972,00	--	6998	--	6998	--	7558
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
43	С121-020101-0401 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	21306,00	--	4261	--	4261	--	4602
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
44	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,006241	540085,00	--	3371	--	3371	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
45	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	5,4	1460,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	90,44	2,31	18	--	10	6	26
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	8	--		2	
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	160,14	3,28	32	1	21	7	42
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	10	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1									
48	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	426,3	166,02 6,31	159,71 46,84	70774 2691	68082 19968	--	16315 6967	94055
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,6	1859,09 1859,09	-- --	25284 25284	-- --	--	18204 3479	46967
50	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	71,9	808,70 808,70	-- --	58146 58146	-- --	--	41865 8001	108012
51	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	309,4	34,34 --	34,34 11,99	10626 --	10626 3708	--	2670 1064	14360
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
52	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,095	296916,70 212115,00	82623,76 22223,05	28207 20151	7849 2111	207	22039 4020	54266
53	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	95,95	547,00 --	-- --	52485 --	-- --	52485	-- 4199	56683
54	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм . Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,095	57006,84 53663,00	-- --	5416 5098	-- --	318	5047 837	11300
55	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1170,03 970,64	26,30 12,44	1170 971	26 12	173	973 171	2315
56	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	23909,00 --	-- --	23909 --	-- --	23909	-- 1913	25822
57	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	1369,00 --	-- --	4107 --	-- --	4107	-- 329	4436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	1379,51	905,89	8277	5435	--	4216	13492
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	2842	1417		999	
59	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	778,00	--	2334	--	2334	--	2521
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
60	С123-020303-1903 2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	688,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
61	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2623,00	--	2623	--	2623	--	2833
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
62	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х4 мм-57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1263,00	--	1263	--	1263	--	1364
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
63	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4271,73	2291,12	8543	4582	287	4997	14624
		НР - 99%; СП - 8%			1836,90	687,03	3674	1374		1083	
64	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	448335,94	147960,06	4483	1480	128	3250	8352
		НР - 99%; СП - 8%			287508,00	40768,32	2875	408		619	
65	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	4153,00	--	41945	--	41945	--	45301
		СП - 8%			--	--	--	--		3356	
66	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	778549,15	233789,19	156	47	11	112	289
		НР - 99%; СП - 8%			491400,00	75978,13	98	15		21	
67	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4341,00	--	868	--	868	--	938
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2249574,63	209911,43	450	42	346	68	560
		НР - 99%; СП - 8%			308480,00	36550,40	62	7		41	
69	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,095	21228,64	18739,51	2017	1780	--	449	2663
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	236	387		197	
70	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,005225	233339,00	--	1219	--	1219	--	1317
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1									
71	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	220,9	166,02	159,71	36673	35279	--	8454	48738
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	1395	10347		3610	
72	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,1	1859,09	--	13200	--	--	9504	24519
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	13200	--		1816	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	51,5	808,70	--	41648	--	--	29987	77366
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	41648	--		5731	
74	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	131,8	34,34	34,34	4526	4526	--	1137	6117
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1580		453	
		ТРУБОПРОВОДЫ К1									
75	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	448335,94	147960,06	25555	8434	733	18525	47606
		НР - 99%; СП - 8%			287508,00	40768,32	16388	2324		3526	
76	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,57	2204,00	--	126884	--	126884	--	137035
		СП - 8%			--	--	--	--		10151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	339349,63	104571,75	5430	1673	79	4093	10284
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	3678	456		762	
78	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	1033,00	--	16693	--	16693	--	18029
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
		КОЛОДЦЫ К1									
79	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство круглых колодцев изсборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,39	23111,73	8985,07	124572	48430	24471	69867	209995
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	51671	18902		15555	
80	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11959,00	--	59795	--	59795	--	64579
		СП - 8%			--	--	--	--		4784	
81	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10209,00	--	20418	--	20418	--	22051
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
82	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13067,00	--	52268	--	52268	--	56449
		СП - 8%			--	--	--	--		4181	
83	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7812,00	--	39060	--	39060	--	42185
		СП - 8%			--	--	--	--		3125	
84	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4799,00	--	23995	--	23995	--	25915
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
85	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4827,00	--	24135	--	24135	--	26066
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
86	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18079,00	--	90395	--	90395	--	97627
		СП - 8%			--	--	--	--		7232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,6	853,03	19,94	50840	1189	34173	14533	70603
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	15478	148		5230	
88	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Отмостка из бетона В7,5	м3	2,75	29133,51	1132,82	80117	3115	62961	13400	100999
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	14041	685		7481	
				СЕПТИК							
89	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	243,73	166,02	159,71	40464	38925	--	9328	53775
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	1539	11416		3983	
90	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,77	1859,09	--	14445	--	--	10400	26833
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	14445	--		1988	
91	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,48	808,70	--	5240	--	--	3773	9735
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	5240	--		721	
92	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	188,22	34,34	34,34	6464	6464	--	1624	8735
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	2256		647	
93	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,16	3432,86	994,98	7415	2149	3655	2262	10451
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	1611	821		774	
94	СПРАЙС СТПРАЙС	Септик, изготовленный из армированного стеклопластика V 40м3	шт.	1	6747321,43	--	6747321	--	6747321	--	7287107
		СП - 8%			--	--	--	--		539786	
				НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ							
95	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1867,00	--	1867	--	1867	--	2016
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
96	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	3	54,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	10 ШТ.	0,3	245,00 --	-- --	74 --	-- --	74	-- 6	79
98	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ *НР - 80%; СП - 8%*	КОМПЛЕКТ	1	10908,12 9772,14	973,10 460,28	10908 9772	973 460	163	8186 1528	20622
99	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	79440	-- --	79440
100	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ *НР - 80%; СП - 8%*	КМ ЛИНИИ	0,029	111386,76 51784,50	56843,98 18834,16	3230 1502	1648 546	80	1638 389	5258
101	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	Т	0,005655	985313,00 --	-- --	5572 --	-- --	5572	-- 446	6018
					УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП						
102	С124-040207-1908 2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ2(ПРИМЕН) *СП - 8%*	ШТ.	1	1425,00 --	-- --	1425 --	-- --	1425	-- 114	1539
103	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	ШТ.	1	1220,00 --	-- --	1220 --	-- --	1220	-- 98	1318
104	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА *НР - 72%; СП - 8%*	М	1,2	470,49 156,65	61,11 16,62	565 188	73 20	304	150 57	771
105	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	1	1780,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	1922
106	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	ШТ.	2	54,00 --	-- --	108 --	-- --	108	-- 9	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.	0,2	245,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
108	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	6	165,00 --	-- --	990 --	-- --	990	-- 79	1069
		КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-63/6/0,4КВА									
		КТП									
109	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	12393,02 3246,00	6438,02 3127,40	12393 3246	6438 3127	2709	5099 1399	18891
110	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	34874,07 15342,80	8906,78 3020,42	34874 15343	8907 3020	10624	14691 3965	53530
111	51-080102-0406 5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	804541,00 --	-- --	804541 --	-- --	804541	-- --	804541
112	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376,00 --	-- --	535376 --	-- --	535376	-- --	535376
113	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3345,81 1052,25	1799,66 661,16	6692 2105	3599 1322	988	4044 859	11594
114	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,3	11070,78 812,60	1687,48 691,20	3321 244	506 207	2571	420 299	4040
115	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,3	6302,88 812,60	1687,48 691,20	1891 244	506 207	1141	420 185	2495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 д62 мм. Монтаж в подливке пола СП - 8%	м	0,796	31978,00 --	-- --	25454 --	-- --	25454	-- 2036	27491
117	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	18	482,60 180,75	61,11 16,62	8687 3254	1100 299	4333	2558 900	12144
118	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	29	480,40 192,80	22,65 5,74	13932 5591	657 167	7684	4146 1446	19523
119	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1234,38 1124,91	88,10 30,22	1234 1125	88 30	21	832 165	2231
120	С123-070501-0303 2307-0501-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 2AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	шт.	1	20081,00 --	-- --	20081 --	-- --	20081	-- 1606	21687
					ОГРАЖДЕНИЕ КТП						
121	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2м по металическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	14	3964,42 2642,55	941,57 335,70	55502 36996	13182 4700	5324	49201 8376	113079
122	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	10314,52 10150,05	102,67 37,76	10315 10150	103 38	62	12022 1787	24123
123	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,26838	259039,00 --	-- --	69521 --	-- --	69521	-- 5562	75083
124	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,0238	256353,00 --	-- --	6101 --	-- --	6101	-- 488	6589
125	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,19892	241307,00 --	-- --	48001 --	-- --	48001	-- 3840	51841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	29,87	1460,00 --	-- --	43610 --	-- --	43610	-- 3489	47099
127	Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР - 72%; СП - 8%	м2	26	890,04 783,76	0,26 0,12	23141 20378	7 3	2756	14674 3025	40841
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ									
128	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4	1549,24 1549,24	-- --	9915 9915	-- --	--	7139 1364	18418
129	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4	808,70 808,70	-- --	5176 5176	-- --	--	3727 712	9614
130	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	1,28	2047,00 --	-- --	2620 --	-- --	2620	-- 210	2830
131	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м	32	307,87 136,84	154,14 45,34	9852 4379	4933 1451	540	4197 1124	15173
132	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок) -1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,038	2279669,00 --	-- --	86627 --	-- --	86627	-- 6930	93558
133	Ц13-080401-0101 1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	22645,88 9952,00	-- --	45292 19904	-- --	25388	14331 4770	64392
134	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	2	9092,00 --	-- --	18184 --	-- --	18184	-- 1455	19639
135	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,038	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	807 95	712 155	--	180 79	1065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	м	38	32,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
137	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0125	296916,70	82623,76	3711	1033	27	2900	7140
		НР - 99%; СП - 8%			212115,00	22223,05	2651	278		529	
138	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12,5	547,00	--	6838	--	6838	--	7385
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11937386**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				597470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121215			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8129133		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1419357		
		- Накладные расходы	Тенге							630971	
		- Сметная прибыль	Тенге							779115	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								0

СТОИМОСТЬ СМР:	10518029
ОБОРУДОВАНИЕ	1419357
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	157770
ИТОГО	10675799
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3%	352301
ИТОГО	11028101
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	220562
ИТОГО	11248663
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	10123801,18
НДС, 12%	1214856,16
ИТОГО ПО АКТУ	11338657,34

Заказчик: Руководитель ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кайржанов Мейрам Муратович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО «Инженер+» Бисембаев Алмасбек Шамарданович

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «MEGA PROM AKSAI» Хабибуллин Еркебулан Алтаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)