"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

1аксу
Форма

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"

Субодрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Объект :Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа № 8 г. Аксу, Павлодарской области"
Смета: корректировочная смета № 6 (Пожарная сигнализация)

Договор подряда № 1 от 15 июня 2021г.

АКТ №4
приемки выполненных работ
от 28 декабря 2021г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	500	2659,64	1,92	1329820	960	33860	789950	2289352	

					2590	–	1295000	–	–	169582	
2	2 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	500	1933		966500		966500	–	1043820
					–		–		–	77320	
3	3 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	30	1334,5	0,72	40035	22	1163	23699	68833
					1295	–	38850	–	–	5099	
4	4 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	30	1002		30060		30060	–	32465
					–		–		–	2405	
5	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	42	2659,64	1,92	111705	81	2844	66356	192306
					2590	–	108780	–	–	14245	

6	6 2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	42	1762		74004		74004	–	79924
					–		–		–	5920	
7	7 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	1304,76	131,31	54800	5515	2963	34417	96354
					1102,9	35,22	46322	1479	–	7137	
8	8 2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	42	1624		68208		68208	–	73665
					–		–		–	5457	
9	9 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	52622,35	1,92	157867	6	1681	95270	273388
					52060	–	156180	–	–	20251	
10	10 2308-0303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	3	32784		98352		98352	–	106220

					–		–		–	7868	
11	11 1310-0701-0601										
		Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	46	739,05	4,18	33996	192	484	20362	58707
					724,35	1,3	33320	60	–	4349	
12	12 2900-0000-0001(пл)	Акустический модуль	шт	42	5500		231000		231000	–	249480
					–		–		–	18480	
13	13 2900-0000-0002(пл)	Блок речевого оповещения	шт	1	18000		18000		18000	–	19440
					–		–		–	1440	
14	14 2308-0304-0641										
		Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1046		3138		3138	–	3389
					–		–		–	251	
15	15 1311-0401-0201										
		Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1514,72	430,72	1515	431	–	968	2682
					1084	207,2	1084	207	–	199	
16	16 2900-0000-0003(пл)	Микрофон	шт	1	20000		20000		20000	–	21600

					–		–		–	1600		
17	17 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	2400	73,77	0,78	177048	1872	24504	108674	308580	
					62,78	0,11	150672	264	–	22858		
18	18 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,6	44127		70603		70603	–	76251	Казахстан
					–		–		–	5648		
19	19 2306-0408-0518	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,5	км	0,4	147018		58807		58807	–	63512	Казахстан
					–		–		–	4705		
20	20 2306-0408-0520	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5	км	0,4	182899		73160		73160	–	79013	Казахстан
					–		–		–	5853		

21	21 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	1000	451,21	0,69	451210	690	99400	214183	718624	
					351,12	–	351120	–	–	53231		
22	22 2306-1623-0206	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	км	1	138933		138933		138933	–	150048	Казахстан
					–		–		–	11115		
23	23 1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	16	4064,74	72,98	65036	1168	25788	23481	95598	
					2380	25,9	38080	414	–	7081		
24	24 2306-1701-0611	Бокс кабельный	шт.	16	22857		365712		365712	–	394969	Казахстан
					–		–		–	29257		

25	25 1308-0105-0101										
		Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2932,41	–	11730	–	1370	7459	20724
					2590	–	10360	–	–	1535	
26	26 2308-0306-0210										
		Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6917		27668		27668	–	29881
					–		–		–	2213	
27	27 1308-0206-0101										
		Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	800	226,43	2,16	181144	1728	13256	119699	324910
					207,7	0,11	166160	88	–	24067	
28	28 2306-1710-0104										
		Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	800	74		59200		59200	–	63936
					–		–		–	4736	

Итого	**6.937.671**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2.395.928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12.665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2.512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2.510.658
- накладные расходы, тенге	1.504.518
в т.ч. зарплата, тенге	135.407
- сметная прибыль (8 %), тенге	513.902

Всего	**6.937.671**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138.753**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7.076.424**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф= 1,050)	**7.430.245**
НДС (12 %)	891.629
Всего по акту	**8.321.874**

СДАЛ:

Директор
ТОО "ВЕК-ТЕМИР Құрылыс"

Кусаинов А.Р.

ПРИНЯЛ:

Директор
ТОО "Промжилстройкомплекс"

Овцынов В.В.