Заказчик : ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	142	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области	6 311 947,33	5 635 667,26	5 635 667,26	5 635 667,26					676 280,07	6 311 947,33
Итого за отч. м-ц: май 2021г.	6 311 947,33	5 635 667,26	5 635 667,26	5 635 667,26					676 280,07	6 311 947,33

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района
Управления образования Актюбинской области"
Руководитель Нурсултанова Г.Б._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ГенПроСтройИнвест"
Дошниязов С.А._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй-мах"
Технадзор Тасименов Б.А._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор №142 от 26.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 7. Фасад									
66	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	**Панели фасадные сайдинговые МП СК-14х226**	м2	310,9	9629,00	--	2993656,10	--	2993656,10	--	3233148,59
		СП - 8%			--	--	--	--	--	239492,49	
67	С121-100102-0203 2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Планка начальная сайдинга ПНС 10х20х3000 мм**	м	114	455,00	--	51870,00	--	51870,00	--	56019,60
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4149,60	
68	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Планка завершающая сайдинга ПЗ 65х3000 мм**	м	74,5	619,00	--	46115,50	--	46115,50	--	49804,74
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3689,24	
69	С121-100102-0204 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Планка стыковочная сайдинга ПСТС 60х3000 мм**	м	177,1	619,00	--	109624,69	--	109624,69	--	118394,89
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8769,99	
70	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РНСБ РК 2015	**Планка угла наружного ПУНС-75х75х3000 мм**	м	34,8	556,00	--	19348,80	--	19348,80	--	20896,70
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1547,90	

71	С121-100102-0205 2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего ПУВС-75х75х3000 мм	м	7,2	556,00	–	4003,20	–	4003,20	–	4323,46
		СП - 8%			–	–	–	–	–	320,26	

Локальная смета №7-1 Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	129	1494,67	569,40	192812,98	73452,89	–	171224,61	393160,60
		НР - 118%; СП - 8%			925,27	199,58	119360,09	25745,52		29123,01	

РАЗДЕЛ 2. Ограждение

		Ограждение ОГМ-1 43 шт									
3	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,193	264607,00	–	580283,15	–	580283,15	–	626705,80
		СП - 8%			–	–	–	–	–	46422,65	
4	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Ограждение ОГМ-1)	т	2,1414	513048,00	–	1098641,00	–	1098641,00	–	1186532,27
		СП - 8%			–	–	–	–	–	87891,28	
		Калитка К-1 3шт									
6	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения (Калитка К-1)	т	0,17571	513048,00	–	90147,66	–	90147,66	–	97359,48
		СП - 8%			–	–	–	–	–	7211,81	
		Ворота В-1 1шт									
8	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,29264	513048,00	–	150138,37	–	150138,37	–	162149,44
		СП - 8%			–	–	–	–	–	12011,07	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 948 495,57**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				119 360,09				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73 452,89			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25 745,52			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 143 828,47		
		- Накладные расходы	Тенге							171 224,61	
		- Сметная прибыль	Тенге							440 629,30	
		Итого	Тенге					5 948 495,57			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					71 381,95			
		Итого	Тенге					6 019 877,52			
		Зимнее удоражание 1,98%	Тенге					119 193,57			
		Итого	Тенге					6 139 071,09			
		Непредвиденные работы 2%	Тенге					122 781,42			
		Итого	Тенге					6 261 852,51			

	Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге				5 635 667,26			
	НДС, 12%	Тенге				676 280,07			
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				6 311 947,33			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

_____ **Нурсултанова Г.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____ **Аликулов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ **Дошниязов С.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	142	26.04.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области	11 402 192,14	4 544 861,44	4 544 861,44	4 544 861,44					545 383,37	5 090 244,81
Итого за отч. м-ц. июнь 2021г.	11 402 192,14	4 544 861,44	4 544 861,44	4 544 861,44					545 383,37	5 090 244,81

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"
Руководитель Нурсултанова Г.Б. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ТенгриСтройИнвест"
Дошниязов С.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах"
Технадзор Тасименов Б.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор №142 от 26.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы кровли									
1	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**559**	**223,75**	**1,51**	**125076,25**	**844,09**	**--**	**89447,16**	**231685,28**
		НР - 72%; СП - 8%			**222,24**	**--**	**124232,16**	**--**		**17161,87**	
2	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**559**	**139,81**	**18,23**	**78153,79**	**10190,57**	**--**	**50974,09**	**139458,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**121,58**	**5,07**	**67963,22**	**2834,13**		**10330,23**	
3	**Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**559**	**241,95**	**16,64**	**135250,05**	**9301,76**	**--**	**92546,25**	**246020,01**
		НР - 72%; СП - 8%			**225,31**	**4,63**	**125948,29**	**2588,17**		**18223,70**	
4	**Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**559**	**64,67**	**10,70**	**36150,53**	**5981,30**	**--**	**22921,24**	**63797,51**
		НР - 72%; СП - 8%			**53,97**	**2,98**	**30169,23**	**1665,82**		**4725,74**	
5	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Разборка утеплителя керамзитового**	**м3 утеплителя**	**52,56**	**1489,55**	**651,62**	**78290,75**	**34249,15**	**--**	**47772,04**	**136147,81**
		НР - 92%; СП - 8%			**837,93**	**150,01**	**44041,60**	**7884,53**		**10085,02**	
6	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**93,1832**	**1656,69**	**--**	**154375,68**	**--**	**--**	**111150,49**	**286768,26**
		НР - 72%; СП - 8%			**1656,69**	**--**	**154375,68**	**--**		**21242,09**	

7	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	93,1832	430,00	--	40068,78	--		--	43274,28
					--	--	--	--		3205,50	
8	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	93,1832	213,00	--	19848,02	--		--	21435,86
					--	--	--	--		1587,84	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы кровли									
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	16,597	106200,21	1577,56	1762604,89	26182,76	13669848,35	341881,79	2272845,60
		НР - 90%; СП - 8%			22288,96	598,83	369929,87	9938,78		168358,93	
18	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	56,3	3665,78	24,59	206383,41	1384,42	172952,25	29349,08	254591,09
		НР - 90%; СП - 8%			569,21	10,01	32046,52	563,56		18858,60	
19	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	36,4	3665,78	24,59	133434,39	895,08	111819,93	18975,25	164602,41
		НР - 90%; СП - 8%			569,21	10,01	20719,24	364,36		12192,77	
22	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка карниза профнастилом	м2 потолков	56,3	256,18	3,41	14422,93	191,98	575,95	12366,52	28932,61
		НР - 90%; СП - 8%			242,54	1,52	13655,00	85,58		2143,16	
24	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,5	30010,88	3022,95	465168,64	46855,73	291525,89	126259,40	638742,28
		НР - 93%; СП - 8%			8179,81	579,08	126787,06	8975,74		47314,24	
		Слуховое окно - 2 шт									
27	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17865,52	941,46	35731,04	1882,92	20940,88	12279,56	51851,45
		НР - 90%; СП - 8%			6453,62	368,36	12907,24	736,72		3840,85	
28	Е12-080101-1404 1208-0101-1404 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	м2	6,6	344,84	3,50	2275,94	23,10	1358,81	651,40	3161,54
		НР - 72%; СП - 8%			135,46	1,62	894,04	10,69		234,19	
		Огнезащита									
31	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	519,4	351,26	2,99	182444,44	1553,01	164261,97	15543,05	213826,49
		НР - 90%; СП - 8%			32,02	1,23	16631,19	638,86		15839,00	
32	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,69126	10105,74	64,39	168677,53	1074,75	153513,93	13076,32	196294,16
		НР - 90%; СП - 8%			844,08	26,39	14088,76	440,48		14540,31	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 797 140,58**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 154 389,09**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**140 610,61**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**36 727,43**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14 586 797,96**		
	- Накладные расходы	Тенге							**985 193,62**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**369 884,05**	
	Итого	Тенге					**4 797 140,58**			
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					**57 565,69**			
	Итого	Тенге					**4 854 706,27**			
	Зимнее удораживание 1,98%	Тенге					**96 123,18**			
	Итого	Тенге					**4 950 829,45**			
	Непредвиденные работы 2%	Тенге					**99 016,59**			
	Итого	Тенге					**5 049 846,04**			
	Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге					**4 544 861,44**			
	НДС, 12%	Тенге					**545 383,37**			
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**5 090 244,81**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

_____**Нурсултанова Г.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй-мах"

_____**Тасименов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____**Аликулов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____**Дошниязов С.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	142	4.26.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области	27 735 042,27	14 583 901,90	14 583 901,90	14 583 901,90					1 749 948,23	16 332 850,13
Итого за отч. м-ц: июль 2021г.	27 735 042,27	14 583 901,90	14 583 901,90	14 583 901,90					1 749 948,23	16 332 850,13

Заказчик: ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"
Руководитель Нурсултанова Г.Б._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ТенгриСтройИнвест"
Дошниязов С.А._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй-мах"
Технадзор Тасименов Б.А._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения "Основная средняя школа им. 30 летия КазССР" по ул. Курманиязова Шакиза, №11 с. Шенгельши, Кумжарганский с/о., Мугалжарского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор №142 от 26.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы кровли									
9	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	438	715,26	30,66	313284,55	13429,08	216472,15	78434,31	423056,36
		НР - 92%; СП - 8%			190,37	4,27	83382,50	1872,18		31337,51	
10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	438	885,70	60,85	387936,48	26651,75	140836,43	207900,28	643503,70
		НР - 92%; СП - 8%			503,31	12,63	220448,33	5530,24		47666,94	
11	С121-110101-0109 2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	70,08	29273,00	--	2051451,84	--	2051451,84	--	2215567,99
		СП - 8%			--	--	--	--	--	164116,15	
12	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	438	4794,52	41,16	2099999,76	18028,08	1827662,00	246570,87	2534296,28
		НР - 94%; СП - 8%			580,61	18,27	254307,18	8002,26		187725,65	
14	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	559	7020,21	116,81	3924297,39	65296,79	2824582,92	966373,26	5281924,30
		НР - 92%; СП - 8%			1850,48	28,60	1034418,32	15987,40		391253,65	
15	С121-100102-0104 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	27,6	1010,00	--	27876,00	--	27876,00	--	30106,08
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2230,08	

16	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,3	1070,00	--	43121,00	--	43121,00	--	46570,68
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3449,68	
17	С121-100102-0303 2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	2	1782,00	--	3564,00	--	3564,00	--	3849,12
		СП - 8%			--	--	--	--	--	285,12	
20	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка фронтона профнастилом	м2 потолков	36,4	256,18	3,41	9324,95	124,12	372,37	7995,41	18705,99
		НР - 90%; СП - 8%			242,54	1,52	8828,46	55,33		1385,63	
21	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,4	1326,00	--	48266,40	--	48266,40	--	52127,71
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3861,31	
23	С121-100103-0102 2110-0103-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,3	1147,00	--	64576,10	--	64576,10	--	69742,19
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5166,09	
25	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для карниза, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	858,00	--	34320,00	--	34320,00	--	37065,60
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2745,60	
26	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для карниза, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	858,00	--	34320,00	--	34320,00	--	37065,60
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2745,60	
		Слуховое окно - 2 шт									
29	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,6	5995,83	116,81	39572,48	770,95	28231,06	9898,45	53428,61
		НР - 92%; СП - 8%			1601,58	28,60	10570,43	188,76		3957,67	
30	Е11-100113-0206 1110-0113-0206 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки высотой до 1,2 м. Устройство	м2	1,19	6106,46	93,84	7266,69	111,67	4126,41	2761,05	10829,95
		НР - 90%; СП - 8%			2545,04	32,97	3028,60	39,23		802,22	
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
55	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	13	1139,16	48,81	14809,08	634,53	--	10415,71	27242,78
		НР - 72%; СП - 8%			1090,34	22,45	14174,42	291,85		2017,98	
56	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	5,72	775,90	--	4438,15	--	--	3195,47	8244,30
		НР - 72%; СП - 8%			775,90	--	4438,15	--		610,69	

57	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,88	3991,55	194,64	71368,91	3480,16	42168,01	24501,20	103539,72
		НР - 90%; СП - 8%			1438,51	84,06	25720,56	1502,99		7669,61	
58	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,44	18615,00	--	250185,60	--	250185,60	--	270200,45
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20014,85	
59	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,96	14961,00	--	59245,56	--	59245,56	--	63985,20
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4739,64	
60	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,48	21288,00	--	10218,24	--	10218,24	--	11035,70
		СП - 8%			--	--	--	--	--	817,46	
61	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 изм. И доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,3	1042,54	5,60	14908,32	80,08	11611,94	2927,28	19262,45
		НР - 90%; СП - 8%			224,92	2,53	3216,36	36,18	--	1426,85	
62	С121-090205-0206 2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подопокнные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	14,3	2324,00	--	33233,20	--	33233,20	--	35891,86
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2658,66	

Локальная смета №2-1-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

Демонтажные работы

1	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	84	30,91	8,44	2596,44	708,96	--	2139,50	5114,81
		НР - 98%; СП - 8%			22,47	3,52	1887,48	295,68	--	378,87	
2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопровода	91	580,38	4,70	52814,58	427,70	4806,13	34361,31	94149,96
		НР - 72%; СП - 8%			522,87	1,57	47581,17	142,87		6974,07	

РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой узел

32	С123-040502-0602 2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	1	1550,00	--	1550,00	--	1550,00	--	1674,00
		СП - 8%			--	--	--	--	--	124,00	

Локальная смета №2-1-3 Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

2	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная парель ВРУ-1-26-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	171684,00	--	171684,00	--	--	--	171684,00
		СП - 8%			--	--	--	--	171684,00	--	
		Щит освещения ЩО-1									
4	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP 40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4104,00	--	4104,00	--	4104,00	--	4432,32
		СП - 8%			--	--	--	--	--	328,32	
6	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
		СП - 8%			--	--	--	--	--	104,80	
7	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	429,00	--	1287,00	--	1287,00	--	1389,96
		СП - 8%			--	--	--	--	--	102,96	
8	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	4474,00	--	17896,00	--	17896,00	--	19327,68
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1431,68	
		Щит освещения ЩО-2									
10	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP 40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4104,00	--	4104,00	--	4104,00	--	4432,32
		СП - 8%			--	--	--	--	--	328,32	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	2436,37	21,67	19490,96	173,36	10629,59	6255,36	27806,03
		НР - 72%; СП - 8%			1086,00	--	8688,00	--	--	2059,71	
12	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
		СП - 8%			--	--	--	--	--	104,80	
13	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	429,00	--	1287,00	--	1287,00	--	1389,96
		СП - 8%			--	--	--	--	--	102,96	
14	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	4474,00	--	17896,00	--	17896,00	--	19327,68
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1431,68	

16	51-080401-0722 5108-0401-0722 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3027-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	80088,00	--	80088,00	--	--	--	80088,00
		СП - 8%			--	--	--	--	80088,00	--	
		Щит освещения ЩАО									
18	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9-1 38 УХЛ3 IP 31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4907,00	--	4907,00	--	4907,00	--	5299,56
		СП - 8%			--	--	--	--	--	392,56	
20	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1310,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
		СП - 8%			--	--	--	--	--	104,80	
21	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	429,00	--	2145,00	--	2145,00	--	2316,60
		СП - 8%			--	--	--	--	--	171,60	
		ЯТП-0,25									
23	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	10753,00	--	10753,00	--	10753,00	--	11613,24
		СП - 8%			--	--	--	--	--	860,24	
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные материалы									
24	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и разеток У196	шт	84	35,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
		СП - 8%			--	--	--	--	--	235,20	
25	С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки рапределительная для скрытой линии с кабельными вводами, степеньзащиты IP44,У-195	шт	40	275,00	--	11000,00	--	11000,00	--	11880,00
		СП - 8%			--	--	--	--	--	880,00	
26	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	34	348,50	3,22	11849,00	109,48	440,03	8161,88	21611,75
		НР - 72%; СП - 8%			332,34	1,07	11299,56	36,38	--	1600,87	
27	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	34	306,00	--	10404,00	--	10404,00	--	11236,32
		СП - 8%			--	--	--	--	--	832,32	
28	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	51	414,63	3,22	21146,13	164,22	1110,58	14346,87	38332,44
		НР - 72%; СП - 8%			389,64	1,07	19871,64	54,57	--	2839,44	
29	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	51	423,00	--	21573,00	--	21573,00	--	23298,84
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1725,84	

30	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт	4	580,56	10,80	2322,24	43,20	32,91	1626,48	4264,62
		НР - 72%; СП - 8%			561,54	3,21	2246,16	12,84	--	315,90	
31	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, наминальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	1	188,00	--	188,00	--	188,00	--	203,04
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15,04	
32	С123-070219-0104 2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, наминальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	3	188,00	--	564,00	--	564,00	--	609,12
		СП - 8%			--	--	--	--	--	45,12	
		РАЗДЕЛ 3. Электросветовое оборудование									
34	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО12-2х25-012 ГОСТ 17677-82	шт	56	3264,00	--	182784,00	--	182784,00	--	197406,72
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14622,72	
35	С123-070102-1302 2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО12-2х25-012 ГОСТ 17677-82	шт	22	2251,00	--	49522,00	--	49522,00	--	53483,76
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3961,76	
37	С123-070101-0749 2307-0101-0749 РСНБ РК 2015	Светильник, тип НПО1101 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	1	1759,00	--	1759,00	--	1759,00	--	1899,72
		СП - 8%			--	--	--	--	--	140,72	
38	С123-070101-1802 2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильник, тип НПО1101 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	3	1050,00	--	3150,00	--	3150,00	--	3402,00
		СП - 8%			--	--	--	--	--	252,00	
39	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные ЛБ-28, цоколь G13, мощность 28 Вт ГОСТ 6825-91	шт	112	507,00	--	56784,00	--	56784,00	--	61326,72
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4542,72	
40	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные ЛБ-18, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт	44	145,00	--	6380,00	--	6380,00	--	6890,40
		СП - 8%			--	--	--	--	--	510,40	
41	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 28 Вт	шт	4	738,00	--	2952,00	--	2952,00	--	3188,16
		СП - 8%			--	--	--	--	--	236,16	
42	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--	--	336,00	

43	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт	0,1	802,00	--	80,20	--	80,20	--	86,62
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6,42	
44	С123-070219-0305 2307-0219-0305 РСНБ РК 2015	Стартер для люминесцентных ламп 80С-220-2	шт	156	139,00	--	21684,00	--	21684,00	--	23418,72
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1734,72	
		РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода									
45	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	57	371,13	14,12	21154,41	804,84	6956,98	9763,83	33391,70
		НР - 72%; СП - 8%			234,96	2,95	13392,72	168,15	--	2473,46	
46	С123-010501-1502 2307-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57	121,00	--	6897,00	--	6897,00	--	7448,76
		СП - 8%			--	--	--	--	--	551,76	
47	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	40	336,59	27,19	13463,60	1087,60	4259,47	6098,69	21127,27
		НР - 72%; СП - 8%			202,92	8,84	8116,80	353,60	--	1564,98	
48	С123-010501-1504 2307-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	192,00	--	7680,00	--	7680,00	--	8294,40
		СП - 8%			--	--	--	--	--	614,40	
49	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм². Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	114	331,50	136,87	37791,00	15603,18	7577,01	14125,97	56070,33
		НР - 72%; СП - 8%			128,16	43,94	14610,24	5009,16	--	4153,36	
50	С123-060144-0904 2307-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1023846,00	--	40953,84	--	40953,84	--	44230,15
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3276,31	
51	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	714828,00	--	52897,27	--	52897,27	--	57129,05
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4231,78	
52	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	680	328,51	2,41	223386,80	1638,80	78350,55	84054,53	332036,63
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	0,80	116198,40	544,00	--	24595,31	
53	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	426160,00	--	8523,20	--	8523,20	--	9205,06
		СП - 8%			--	--	--	--	--	681,86	

54	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	176323,00	--	70529,20	--	70529,20	--	76171,54
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5642,34	
55	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	277766,00	--	72219,16	--	72219,16	--	77996,69
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5777,53	
		Заземление ВРУ-0,4 кВ									
56	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм². Монтаж оборудования	м	20	236,22	22,79	4724,40	455,80	1278,20	2237,90	7519,29
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	2990,40	117,80	--	556,98	
57	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 32 мм. Монтаж оборудования	шт	4	1253,96	153,99	5015,84	615,96	1409,49	2261,12	7859,11
		НР - 72%; СП - 8%			747,60	37,51	2990,40	150,04	--	582,16	
58	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм². Монтаж строительным основаниям	м	3	272,56	25,58	817,68	76,74	164,22	429,71	1347,18
		НР - 72%; СП - 8%			192,24	6,70	576,72	20,10	--	99,79	
59	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	253878,00	--	6397,73	--	6397,73	--	6909,54
		СП - 8%			--	--	--	--	--	511,82	
60	С121-050304-0126 2105-0304-0126 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный кркруглый из углеродистой обыкновенный и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07584	208233,00	--	15792,39	--	15792,39	--	17055,78
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1263,39	
61	С123-070222-0210 2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 3000 мм ГОСТ 434-78	шт	1	18018,00	--	18018,00	--	18018,00	--	19459,44
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1441,44	
62	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	3,9	225872,00	--	880900,80	--	880900,80	--	951372,86
		СП - 8%			--	--	--	--	--	70472,06	
63	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	20	331,50	136,87	6630,00	2737,40	1329,30	2478,24	9836,90
		НР - 72%; СП - 8%			128,16	43,94	2563,20	878,80	--	728,66	

64	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	138829,00	--	2776,58	--	2776,58	--	2998,71
		СП - 8%			--	--	--	--	--	222,13	
65	С123-070202-0203 2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Коробки с шиной дополнительного урванивания потенциалов, ШДУП ГОСТ 15015 У4**	шт	1	1092,00	--	1092,00	--	1092,00	--	1179,36
		СП - 8%			--	--	--	--	--	87,36	

Локальная смета №7-1. Генеральный план

РАЗДЕЛ 2. Ограждение

1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограда металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка (без учета ворот и калиток)**	м оград	122	2775,07	949,00	338558,54	115778,00	34641,91	269889,01	657123,35
		НР - 118%; СП - 8%			1542,12	332,63	188138,64	40580,86	--	48675,80	
		Калитка К-1 3шт									
2	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт	3	724,47	27,34	2173,41	82,02	125,40	2333,14	4867,08
		НР - 118%; СП - 8%			655,33	3,75	1965,99	11,25	--	360,52	
		Ворота В-1 1шт									
3	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт	1	30052,82	4381,98	30052,82	4381,98	5663,63	25470,97	59965,70
		НР - 118%; СП - 8%			20007,20	1578,37	20007,20	1578,37	--	4441,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 964 219,13				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273 496,45			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41 290,41			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9 545 717,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2 047 007,79	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 114 173,51	
		Итого	Тенге					15 392 379,17			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					184 708,55			
		Итого	Тенге					15 577 087,72			

	Зимнее удоражание 1,98%	Тенге					308 426,34			
	Итого	Тенге					15 885 514,05			
	Непредвиденные работы 2%	Тенге					317 710,28			
	Итого	Тенге					16 203 224,33			
	Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге					14 582 901,90			
	НДС, 12%	Тенге					1 749 948,23			
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					16 332 850,13			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

_____ **Нурсултанова Г.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____ **Аликулов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ **Дошниязов С.А.**