Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

81

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.К.Либнехта,19

(полное наименование, бизнес идентифихационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.08.2021г.
за август 2021 года
на Электроснабжение 04-19-ЭС

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Ответвление от существующей опоры											
1	2	2900-0000-0001(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ2	шт	1	6696		6696		6696	–	7232
						–		–		–	536	
2	4	2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	1	982		982		982	–	1061
						–		–		–	79	
3	6	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	1,2	871		1045		1045	–	1129
						–		–		–	84	

4	7	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202	4404	4404	–	4756
						–	–	–	352	
5	8	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6	шт.	2	54	108	108	–	117
						–	–	–	9	
6	9	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода	шт	1	256	256	256	–	276
						–	–	–	20	
7	10	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165	990	990	–	1069
						–	–	–	79	

Раздел 2 Опоры электропередач 10кВ

2.1 Промежуточные опоры П10-1

8	12	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	359	49653	17825427	17825427	–	19251461

						–	–	–	1426034	
9	13	2900-0000-0006(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ1	шт	124	9821	1217804	1217804	–	1315228
						–	–	–	97424	
10	16	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт	48	54	2592	2592	–	2799
						–	–	–	207	
		2.2 Анкерные (концевые)опоры А10-1								
11	20	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	44	49653	2184732	2184732	–	2359511
						–	–	–	174779	
		2.3 Угловые промежуточные опоры УП10-1								
12	39	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	14	49653	695142	695142	–	750753
						–	–	–	55611	
13	49	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	0,0052	871	5	5	–	5
						–	–	–	–	
		2.4 Угловые анкерные опоры УА10-1								
14	56	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	49653	148959	148959	–	160876
						–	–	–	11917	

2.5 Угловая ответвительная анкерная опора УОА10-1

15	78	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт. марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49653	297918	297918	- 321751
						-	-	-	23833

Итого	**24 178 024**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 387 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 790 964
Всего	**24 178 024**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	580 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	717 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	509 526
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**25 985 814**
Понижающий коэффициент К=0,9	23387232,60
НДС (12 %)	2 806 467,91
Итого	**26 193 700,51**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "[illegible]"
БИН [illegible]

Директор Абдулдин А А

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647

Руководитель А Т Алышов

Технадзор
ТОО "Музтау"
БИН 050840001510
Заместитель директора Султанов У С