"SANA-2015". Версия 19.1.2Д от 21.02.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 17" акимата города Сарани ГУ "Отдел образования города Сарани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Алматыгорсвет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капиальный ремонт кровли здания КГУ "Школа - гимназия № 17" акимата города Сарани ГУ "Отдел образовния города Сарани"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Школа-гимназия № 17" акимата города Сарани ГУ "Отдел образования города Сарани"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 22.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020 год

на Капитальный ремонт кровли здания

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2081	603,17	0,48	1255198	991	–	903029	2330885

				602,69	–	1254207	–	–	172658	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2081	160,57	19,28	334155	40128	–	220529	599059
					141,29	5,89	294027	12263	–	44375	
3	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	36,7	156,4	0,25	5740	9	–	4126	10655
					156,16	–	5731	–	–	789	
4	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	2081	231,25	12,16	481222	25298	–	333832	880258
					219,09	3,72	455924	7731	–	65204	
5	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	132	1043,93	671,11	137799	88587	–	92964	249224
					372,82	224,02	49212	29571	–	18461	
6	1107-0106-0207	Панели карнизные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	37	3091,73	1306,16	114394	48328	–	90128	220884
					1785,57	278,76	66066	10314	–	16362	
7	1146-0401-0105	Демонтаж кирпичной кладки парапетов и карнизов НР = 84 %	м3	53,37	8019,77	2196,81	428015	117244	–	305268	791946
					5822,95	986,38	310771	52643	–	58663	

10 1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР = 72 %	окно	6	2884,33	1,67	17306	10	–	12453	32140
				2882,67	–	17296	–	–	2381	
	Раздел 2 Монтажные работы									
11 1108-0201-1205	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из камней /парапет/, толщиной стен 640 мм. Кладка с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	83	20765,04	1920,96	1723498	159440	998878	557259	2463218
				6809,4	409,92	565180	34023	–	182461	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,74518	320114,6	2204,84	238543	1643	189198	44843	306057
				64014,06	692,45	47702	516	–	22671	
13 1107-0107-0101	Крепежные элементы арматурные (продухи). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,8236	477714,91	12595,92	393446	10374	189855	229328	672596
				234600,53	1370,81	193217	1129	–	49822	
14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,83	78,88	2,36	2274	68	969	859	3384
				42,91	0,28	1237	8	–	251	

15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	57,66	75,06	1,65	4328	95	2787	1007	5762
					25,08	0,24	1446	14	–	427	
16	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	71	1413,1	53,42	100330	3793	8716	86956	202269
					1236,92	12,82	87821	910	–	14983	
17	2305-0306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	71	3776		268096		268096		289544
18	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм x 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	4,26	6886		29334		29334		31681
19	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /парапет внутри/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,7	1158,03	72,24	196518	12259	54430	111606	332774
					765,05	57,03	129829	9678	–	24650	
20	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	169,7	99,49	0,74	16883	126	1410	12326	31546
					90,44	0,36	15347	61	–	2337	

26 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	68,05	97457,47	1014,61	6631981	69044	4978223	1454486	8733384
				23287,49	461,16	1584714	31382	–	646917	
27 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	68,05	8800,66	56,28	598885	3830	537040	53715	704808
				852,53	24,51	58015	1668	–	52208	
28 1110-0115-0201										
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2299,49	306,35	2,61	704453	6002	624164	69214	835560
				32,31	1,14	74287	2617	–	61893	
29 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1979,82	328,15	12,63	649669	25013	471593	146217	859557
				77,31	2,96	153063	5869	–	63671	
36 1112-0101-0902	Водосточная система. Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	38	847,95	11,45	32222	435	20462	10541	46184
				298,03	3,5	11325	133	–	3421	

37 2110-0302-0201

Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	38	1636	62168	62168	–	67141 4973

Итого	**20 700 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 376 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	612 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 437 323
Накладные расходы, тенге	4 740 686
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 533 373
Всего	**20 700 516**
Временные здания и сооружения	249 554
Непредвиденные работы и затраты	**418 978**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**21 369 048**
С учетом ценовой скидки (10%)	**19 232 143**
НДС (12 %)	2 307 857
Итого	**21 540 000**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыгорсвет" БИН 940540000200

Руководитель **Романов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:ТОО "Фото Стиль" БИН:180240000110

Эксперт **Капашев Б.Г.**

Принял (Заказчик)

КГУ "Школа-гимназия № 17 акимата города Сарани ГУ "Отдел обра города Сарани" БИН 000240002240

Руководитель **Максименко Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "НИКА-К" БИН 081240018472

Директор **М. Кравцова**