Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 17" акимата города Сарани ГУ "Отдел образования города Сарани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Алматыгорсвет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Школа - гимназия № 17" акимата города Сарани ГУ "Отдел образовния города Сарани"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Школа-гимназия № 17" акимата города Сарани ГУ "Отдел образования города Сарани"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 22.07.2020

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2020 год
на Капитальный ремонт кровли здания

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 2 Монтажные работы									
30 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2285,2	2828,6	98,73	6463907	225629	1967171	3985276	11285118
				1869,03	26,57	4271107	60715	–	835935	
31 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	2527,4312	2069		5229255		5229255		5647595
32 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,3	2007		62819		62819		67845
33 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	127,06	1534		194910		194910		210503
34 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,56265	109286,41	1535,59	61490	864	5386	38295	107768
				98178,26	462,1	55240	260	–	7983	
35 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	341	849		289509		289509		312670

36 1112-0101-0902	Водосточная система. Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	329,7	847,91	11,43	279557	3769	177532	91451	400689
37 2110-0302-0201				298,02	3,48	98256	1147	–	29681	
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	329,7	1636		539389		539389		582540
38 1208-0101-2701	Трубы водосточные. Установка НР = 72 %	м	222	398,31	3,46	88424	768	78	63323	163887
39 2110-0302-0202				394,5	1,67	87578	370	–	12140	
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=1,145;	м	254,19	2120		538883		538883		581994
40 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	воронка	24	1849,63	26,58	44391	638	6707	36606	87477
41 2110-0302-0204				1543,58	12,79	37046	307	–	6480	
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	29	4208		122032		122032		131795
42 1208-0101-2703	Колено трубы. Устройство колен с земли, лестниц и подмостей НР = 72 %	шт.	48	687,4	2,13	32995	102	13	23709	61240
				685	1,02	32880	49	–	4536	

43 2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	24	1474		35376		35376		38206
44 2110-0302-0203	Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	24	1474		35376		35376		38206
45 1109-0701-0119	Ограждение. Изготовление ограждения для кровли НР = 69 %	т конструкций	1,12935	167119,14	13451,1	188736	15191	5728	117844	331106
				148596,1	2630,72	167817	2971	–	24526	
46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7161	212656		152283		152283		164466
47 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41325	276265		114167		114167		123300
48 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	56,11	78,86	2,33	4425	131	1887	1670	6583
				42,9	0,25	2407	14	–	488	
49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	112,22	75,06	1,66	8423	186	5424	1960	11214

50 1112-0101-1201				25,07	0,25	2813	28	–	831	
	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	341	97,47	23,52	33236	8019	2382	22925	60654
57 1208-0101-1701				66,96	6,11	22835	2084	–	4493	
	Вентиляционные каналы. Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 %	м2	60,48	655,54	3,16	39647	191	7039	23409	68100
58 2110-0105-0308				536	1,59	32417	96	–	5044	
	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	60,48	2200		133056		133056		143700
59 1109-0302-0301										
	Металлокаркас зонтов Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,05878	86499,56	21260,32	91584	22510	2433	50051	152966
60 2105-0201-0502				62941,31	5569,62	66641	5897	–	11331	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,05878	253792		268710		268710		290207
61 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	54,1	78,85	2,33	4266	126	1819	1611	6347
				42,9	0,26	2321	14	–	470	

62 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	108,2	75,06	1,65	8122	179	5230	1891	10814
				25,07	0,26	2713	28	–	801	
63 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	3,02	856,62	52,32	2587	158	894	1445	4355
				508,28	11,92	1535	36	–	323	
64 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,11	11683		36334		36334		39241
65 1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	10243,33	161,17	61460	967	48712	11804	79125
				1963,5	44	11781	264	–	5861	
	Раздел 3 Прочие работы									
70 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	88,29	536		47323		–		51109
71 4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	88,29	866		76459		–		82576
								–	6117	
	Итого					**21 343 396**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 895 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	279 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 990 534
- перевозка грузов, тенге	123 782
Накладные расходы, тенге	4 473 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 580 995
Всего	**21 343 396**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	256 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**431 990**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**22 031 507**
С учетом ценовой скидки	**19 828 356**
НДС (12 %)	2 379 403
Итого	**22 207 759**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыгорсвет" БИН 940540000200

Руководитель **Романов М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:ТОО "Фото Стиль" БИН:180240000110

Эксперт **Капашев Б.Г.**

Принял (Заказчик)

КГУ "Школа-гимназия № 17 акимата города Сарани ГУ "Отдел образ

Руководитель **Максименко Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "НИКА-К" БИН 081240018472

Директор **М. Кравцова**