Заказчик ТОО "Мейір-М"

Генподрядчик ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, р районе пересечения трассы Астана-Караганды и ул. №103, 1-я очередь строительства

Наименование объекта - блок А

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	69,63	9,24	9,24	644	644	203	--	--
		м3		--	3,00	--	209	97	0,01	1
2	E0101-16-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	1288,16	27,22	26,47	35065	34099	9814	0,01	7
		м3		0,75	7,10	966	9151	97	0,03	32
3	C010334-A6	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км**	1914,83	11,90	--	22786	--	--	--	--
		т		2,38	--	4557	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			58495	34742			7
			Тенге			5523	9360			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				14884			
	Транспортные расходы -		Тенге			22786				
		Накладные расходы -	Тенге			10017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				16386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				16386			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
4	Е0105-1-2	Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	66,69	5201,26	3564,38	346872	237709	93928	3,49	233
		м3		603,00	621,72	40214	41463	115	1,82	121
5	С143014-6 Изм. и доп. вып. 25	Сван квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	725	1054,00	--	764150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	144	400,95	187,20	57737	26957	46948	1,21	174
		1свая		213,75	69,75	30780	10044	115	0,34	49
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,82	531,00	--	18489	--	22742	3,24	113
		м3		531,00	--	18489	--	123	--	--
8	С143008-21 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	34,82	779,00	--	27125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	34,82	392,17	66,01	13655	2298	8068	1,35	47
		м3		195,75	24,93	6816	868	105	0,12	4
10	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	35,5164	4367,00	--	155100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	107,18	5691,67	196,62	610033	21074	38997	1,79	192
		м3		272,25	74,27	29180	7960	105	0,36	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,688	63237,00	--	233218	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,7165	63237,00	--	298257	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,873	63271,00	--	118507	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,252	63560,00	--	16017	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0655	63237,00	--	4142	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18624	63237,00	--	11777	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2975	63271,00	--	18823	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,46053	60419,00	--	27825	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00864	63560,00	--	549	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0458	63560,00	--	2911	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

Лестница /Лм-1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0129-160-2	Устройство монолитных бетонных лестниц	34,5	11189,00	19,05	386020	657	177911	15,70	542
		м3		4770,00	4,84	164565	167	108	0,02	1
23	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06	63560,00	--	3814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0968	63116,00	--	6110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,474	60419,00	--	89058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,849	63058,00	--	305768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,382	41200,00	--	15738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	261,2	423,40	7,69	110592	2009	117895	1,74	454
		м		319,50	2,90	83453	757	140	0,01	4
29	С130807-26 Изм. и доп. вып. 26	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,50 мм	26,12	2737,00	--	71490	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3713779	290703			1755
			Тенге			373498	61259			218
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3256268				
	Материалы -		Тенге			121533				
	Всего заработная плата -		Тенге				270025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1152514				
	Местные материалы -		Тенге			1483242				
		Накладные расходы -	Тенге			328578				164
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				49287			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3799937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1595
		Сметная заработная плата -	Тенге				319312			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71490				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4289				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75780				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			386020				
	Материалы -		Тенге			47124				
	Всего заработная плата -		Тенге				164732			
	Местные материалы -		Тенге			173674				
		Накладные расходы -	Тенге			177911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33836				
	ВСЕГО. Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			597767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				191419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4473483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2226
		Сметная заработная плата -	Тенге				510730			

РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка

Цокольный этаж

30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15	5585,60	335,84	83784	5038	14616	4,54	68
		м3		699,75	126,00	10496	1890	118	0,61	9
31	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,33	885,72	34,73	2064	81	654	1,43	3
		м2		225,00	13,01	524	30	118	0,06	--

Первый этаж

32	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	58,3	1001,71	372,83	58400	21736	50460	3,72	217
		м3		594,00	139,50	34630	8133	118	0,68	40
33	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-75	53,636	5819,00	--	312108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1049,4	15,00	--	15741	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,115	50800,00	--	5842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20	885,72	34,73	17714	695	5617	1,43	29
		м2		225,00	13,01	4500	260	118	0,06	1
37	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,04	64237,00	--	2569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кирпичная кладка 2 этажа								
38	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	35,1	1001,71	372,83	35160	13086	30380	3,72	131
		м3		594,00	139,50	20849	4896	118	0,68	24
39	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-75	32,292	5819,00	--	187907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	631,8	15,00	--	9477	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,084	50800,00	--	4267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4 м	1,9	5515,62	337,41	10480	641	1786	4,38	8
		м3		670,50	126,00	1274	239	118	0,62	1
43	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	170	885,72	34,73	150572	5904	47745	1,43	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		225,00	13,01	38250	2212	118	0,06	11
44	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,132	64237,00	--	8479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кирпичная кладка 3-9 этаж								
45	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1020,05	1001,71	372,83	1021794	380305	882884	3,72	3795
		м3		594,00	139,50	605910	142297	118	0,68	694
46	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-75	938,446	5819,00	--	5460817	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	18360,9	15,00	--	275414	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматуриая из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	2,058	50800,00	--	104546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4 м	45,5	5515,62	337,41	250961	15352	42764	4,38	199
		м3		670,50	126,00	30508	5733	118	0,62	28
50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	595	885,72	34,73	527001	20664	167107	1,43	851
		м2		225,00	13,01	133875	7741	118	0,06	38
51	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,36	64237,00	--	87362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Технический этаж								
52	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	51	1001,71	372,83	51087	19014	44142	3,72	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		594,00	139,50	30294	7114	118	0,68	35
53	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-75	46,92	5819,00	--	273027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143002-435 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	918	15,00	--	13770	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,068	50800,00	--	3454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	157,5	885,72	34,73	139500	5470	44234	1,43	225
		м2		225,00	13,01	35438	2049	118	0,06	10
57	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,102	64237,00	--	6552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9119851	487987			5959
			Тенге			946548	182595			890
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9119851				
	Материалы -		Тенге			557668				
	Всего заработная плата -		Тенге				1129143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223073				
	Местные материалы -		Тенге			6904576				
		Накладные расходы -	Тенге			1332389				666
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				199858			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			627134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11079375				7515
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1329002			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11079375				7515
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1329002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12892125	813433			7720
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1325569	253215			1142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12434614				
	Материалы -		Тенге			679200				
	Всего заработная плата -		Тенге				1414052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1375587				
	Местные материалы -		Тенге			8387818				
	Транспортные расходы -		Тенге			22786				
		Накладные расходы -	Тенге			1670984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			846336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14951934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9155
		Сметная заработная плата -	Тенге				1664700			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71490				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4289				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75780				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			386020				
	Материалы -		Тенге			47124				
	Всего заработная плата -		Тенге				164732			
	Местные материалы -		Тенге			173674				
		Накладные расходы -	Тенге			177911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33836				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			597767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				191419			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15625481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9786
		Сметная заработная плата -	Тенге				1856118			

Заказчик

ТОО "Мейір-М" _____ Газезов Ж.М.

ЖСК "Денсаулык-Бакыт" _____ Арежанова Г.С.

Авторский надзор

ТОО "MG-Build" _____ Мадыбаев Е.К.

Генподрядчик

ТОО "Мейір-М" _____ Газезов Ж.М.

Технический надзор

ТОО "СК ПромТехСервис" _____ Ашакапов Г.К.