Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18** — **060240009123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №105 от 08.12.2020

Номер документа	Дата составления
6	03.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Электроснабжение»			работа	1,00	6 037 058,00	6 037 058,00
				Итого	1	x	6 037 058,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ишказар К.Б.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.03.2021

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		105	08.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Электроснабжение	15 622 746,99	5 390 230,36							646 827,64	6 037 058,00
Итого к оплате										**6 037 058,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240009123
Руководитель
_____ **Отарбаев М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт
_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
_____ **Югай С.К.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№105** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **4-1 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		109	37,75	37,75	4115	4115	0	2963	7644	
				м3 грунта		0	15,57	0	1697		566		
2	2	Е11-010104-0408 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		109	93,21	93,21	10160	10160	0	7315	18873	
				м3 грунта		0	38,45	0	4191		1398		
3	3	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком**		109	1049,76	0	114424	0	0	82385	212554	
				м3 грунта		1049,76	0	114424	0		15745		
4	4	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		109	1670		182030		182030		196592	Казахстан
				м3							14562		
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		109	185,46	83,19	20215	9067	0	14555	37552	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	11148	4624		2782		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									473215	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
6	6	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**		80,496603	325,98	180,53	26240	14532	178	8302	37306	
				м		143,25	56,81	11531	4573		2763		
7	7	С123-010405-0303	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**		81,301569	2207		179433		179433		193787	Казахстан
				м							14355		
8	8	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		80,496603	509,22	222,45	40991	17906	3572	14049	59443	
				м кабеля		242,4	79,62	19512	6409		4403		
9	9	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		756,993307	420,16	180,13	318058	136356	34906	105693	457651	
				м кабеля		193,92	65,55	146796	49618		33900		
10	10	С123-060137-0736	**Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**		0,8374899	4343999		3638055		3638055		3929100	Казахстан
				км							291044		
11	11	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**		6	49529,14	36546,38	297175	219278	329	55849	381266	
				шт.		12928	14567,28	77568	87404		28242		
12	12	С123-061703-6008	**Муфты концевые, внутренней установки, типа 3ПКВтпг-HF-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**		6	16423		98538		98538		106421	Казахстан
				шт.							7883		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									5164974	

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
			ИТОГО:					4929434	411415	4137041	291111	5638189	
								380979	158516		417643		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,2 %		124040					
			Итого с временными									5762229	
			Зимние удорожания			1,9 %		109482					
			Итого с зимними удорожаниями									5871711	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117434					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5989145	
			НДС			12 %		718697					
			Итого с НДС									6707842	
			Скидка по договору			10%						670784	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									6 037 058	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель_____ Отарбаев М.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Катстройгрупп-Т"

Директор_____ Ишназаров Б.Р.

Технадзор: ТОО "МузТау"_____ Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект"_____ Казбеков Г.А.