Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ №105 от 08.12.2020 года	

Номер документа	Дата составления
29	**12.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Электроснабжение»			работа	1,00	1 944 337,33	1 944 337,33
				Итого	1	x	1 944 337,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2021

М.П.

Форма по приложе
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 го

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **22 Ноябрь 2021г**

(ресурсный ме

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		105	08.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к опл
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области. Наружные сети электроснабжения		38 874 064,32	1 736 015,47	1 736 015,47	1 736 015,47					208 321,86	1 944 337,3
ИТОГО по справке		**38 874 064,32**	**1 736 015,47**	**1 736 015,47**	**1 736 015,47**					**208 321,86**	**1 944 337,3**

М.П.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района" БИН 06021000009123
Руководитель
Искаков Ж. Ш.

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт
Боскамбаев Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
Югай С.К.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развит
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№105** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на 4-1 монтажно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком**		23,616	1049,76	0	24791	0	0	17850	46052	
				м3 грунта		1049,76	0	24791	0		3411		
2	2	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		23,616	185,46	83,19	4380	1965	0	3154	8136	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	2415	1002		603		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									54188	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
3	3	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**		10	49529,14	36546,38	495291	365464	548	93082	635443	
				шт.		12928	14567,28	129280	145673		47070		
4	4	С123-061703-6008	**Муфты концевые, внутренней установки, типа 3ПКВтпнг-HF-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**		10	16423		164230		164230		177368	Казахстан
				шт.							13138		
5	5	Ц13-080301-1401 Изм. и доп. вып. 17	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**		115	1559,32	32,5	179322	3738	7600	120948	324292	
				шт.		1460,73	3,53	167984	406		24022		
6	6	С123-061702-1110	**Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-185 ГОСТ 23469.0-81**		1,15	133411		153423		153423		165696	Казахстан
				100 шт.							12274		
7	7	Ц13-080201-2606 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**		5	25780,32	613,83	128902	3069	4632	87264	233459	
				шт.		24240	274,75	121200	1374		17293		
8	8	С123-061703-6103	**Муфты соединительные, термоусаживающие типа 3ПСтБнг-HP-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, на с болтовыми наконечниками со срывными головками напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**		5	20790		103950		103950		112266	Казахстан
				шт.							8316		
9	9	С121-110403-7001	**Сигнальная лента**		6,3502	16500		104778		104778		113161	Казахстан
				рулон							8382		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									1761685	
			ИТОГО:					1359067	374236	539161	322298	1815874,50	
								445670	148455		134509		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**2,2 %**		**39949,24**					
			Итого с временными									**1855823,74**	
			Зимние удорожания			**1,9 %**		**35260,65**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1891084,39**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37821,69**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1928906,08**	
			НДС			**12 %**		**231468,73**					
			Итого с НДС									**2160374,81**	
			Скидка по договору									**216037,48**	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									**1944337,33**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ *Искаков Ж.Ш.*

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ *Ишназаров Б.Р.*

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ *Боскымбаев Д.Б.*

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ *Югай С.К.*