Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"
адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка
Наим. объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка
Договор №90 от 27.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за декабрь 2021 г
(по ресурсному методу)
№ 6 от "20" декабря 2021 г

за декабрь 2021 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Нанменование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1											
1	17	1205-0101-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2(2,7х3,8=10,26м2)	м2	10,26	-2973,10	-99,61	-30504	-1022	-15386	-10414	-44191
			НР - 72%; СП - 8%			-1373,88	-35,87	-14096	-368		-3273	
2	18	1205-0101-0904 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	25,84	-3135,70	-99,57	-81026	-2573	-38750	-29253	-119102
			НР - 72%; СП - 8%			-1536,49	-35,87	-39703	-927		-8822	
3	34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	1,68	-2800,74	-192,17	-4706	-323	-2506	-1818	-7047
			НР - 90%; СП - 8%			-1116,88	-85,30	-1877	-143		-522	
4	35	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-1, ОК-2	м2	1,68	-18483,00	--	-31052	--	-31052	--	-33536
			СП - 8%			--	--	--	--		-2484	
5	40	СТ2900-0000-0000	Сетка москитная	м2	2,76	-3196,00	--	-8821	--	-8821	--	-9526
			СП - 8%			--	--	--	--		-706	
6	48	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,18	1622,91	86,10	6784	360	1975	4137	11794
			НР - 90%; СП - 8%			1064,38	35,21	4449	147		874	

7	52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2 1,62	-11914,00	--	-19301	--	-19301	--	1000010 -20845
			СП - 8%			--	--	--	--		-1544	
8	53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
9	66	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	218	-2947,59	-23,61	-642575	-5147	-554398	-80264	-780665
			НР - 94%; СП - 8%			-380,87	-10,81	-83030	-2357		-57827	
10	70	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	42,51	-2947,59	-23,60	-125302	-1004	-108107	-15651	-152230
			НР - 94%; СП - 8%			-380,87	-10,81	-16191	-460		-11276	
11	84	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	40	-769,18	-3,88	-30767	-155	-9066	-17292	-51904
			НР - 80%; СП - 8%			-538,65	-1,73	-21546	-69		-3845	
12	86	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	28,4	-243,82	-2,52	-6924	-72	-4553	-2185	-9838
			НР - 94%; СП - 8%			-80,96	-0,89	-2299	-25		-729	
13	88	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	28	-372,57	-2,46	-10432	-69	-8114	-2143	-13581
			НР - 94%; СП - 8%			-80,32	-1,11	-2249	-31		-1006	
14	94	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112	1044,40	20,98	116972	2350	15579	79804	212519
			НР - 80%; СП - 8%			884,31	6,36	99043	712		15742	
15	108	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка гипсокартоном ГКЛ-12,5	м2 потолков	490,91	-1231,48	-16,72	-604545	-8208	-243664	-320658	-999219
			НР - 90%; СП - 8%			-718,41	-7,36	-352673	-3613		-74016	
16	110	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка(стропила, диагональная нога, мауэрлат)	м3 древесины в конструкции	1,9925	84790,56	1568,13	168945	3125	121916	40576	226283
			НР - 90%; СП - 8%			22034,83	592,27	43904	1180		16762	
17	112	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, затяжка, накладка, опорный брус, пробка антисепт., связь ветровая)	м3 древесины в конструкции	4,159	86812,63	1171,93	361055	4874	261265	87262	484182
			НР - 90%; СП - 8%			22821,85	490,90	94916	2042		35865	

Исключаемые в связи с расценкой

АКТ 4

18	5	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	425	-1008,13	-13,38	-428455	-5686	-157271	-241202	-723229
			НР - 90%; СП - 8%			-624,70	-5,89	-265498	-2504		-53573	

АКТ 5

19	1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3 113,16	-2360,81 -887,44	-13,17 -2,95	-267149 -100422	-1491 -333	-165236	-92695 -28788	-388632
					Локальная смета 2-1-2							
20	3	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	30573,00 28539,00	819,00 80,00	30573 28539	819 80	1215	17457 3842	51873
21	4	5102-1402-0102 РСНБ РК 2015	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 100/25 HL, Q 2,7 м3/ч, H 29 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	63212,00 --	-- --	63212 --	-- --	 63212	-- --	63212
22	5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	1335,67 1312,33	16,78 0,11	12045 11788	139 1	118	11553 1888	25485
23	6	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	8,91	179,00 --	-- --	1595 --	-- --	1595	-- 128	1723
24	7	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1441,44 1416,61	20,11 0,17	25974 25471	332 3	171	24964 4075	55013
25	8	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	17,82	273,00 --	-- --	4865 --	-- --	4865	-- 389	5254
26	9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	1573,00 1545,67	23,67 0,33	9443 9268	131 1	44	9084 1482	20010
27	10	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	5,94	440,00 --	-- --	2614 --	-- --	2614	-- 209	2823
28	12	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1204,00 --	-- --	2408 --	-- --	2408	-- 193	2601
29	13	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1437,00 --	-- --	1437 --	-- --	1437	-- 115	1552
30	14	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	Страниц - 26 5	3415,60	41,20	17345	172	14717	2468	21399

			НР - 98%; СП - 8%			543,20	15,20	2456	63		1585	
31	19	1116-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4 5	83,60	1,20	412	6	2	396	1000010 873
			НР - 98%; СП - 8%			79,60	--	404	--		65	
32	20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,3	542,00	--	1247	--	1247	--	1347
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
33	21	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	13,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
34	22	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	22,00	--	132	--	132	--	143
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
35	23	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	36,00	--	72	--	72	--	78
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
36	24	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	19,00	--	57	--	57	--	62
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
37	25	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
38	26	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	14,00	--	28	--	28	--	30
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
39	27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	1441,40	20,00	7214	92	47	6934	15280
			НР - 98%; СП - 8%			1416,60	0,00	7075	1		1132	
40	28	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	4,95	199,00	--	985	--	985	--	1064
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
41	30	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,4	542,00	--	217	--	217	--	234
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
42	31	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	30,00	--	30	--	30	--	32
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
43	32	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	22,00	--	132	--	132	--	143
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
44	33	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	Страниц - 26 4	1031,25	1,50	4123	5	1071	2988	7680

			НР - 98%; СП - 8%			761,00	0,75	3047	2		569	
45	34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5 22	1817,64	3,86	39984	72	23856	15758	1000010 60201
			НР - 98%; СП - 8%			729,64	1,09	16056	24		4459	
46	35	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2126,00	129,00	2117	109	302	1699	4120
			НР - 98%; СП - 8%			1696,00	27,00	1706	27		305	
47	36	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9643,00	--	9643	--	9643	--	10414
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
48	37	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1560,00	--	3120	--	3120	--	3370
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
49	38	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
50	39	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79,00	--	79	--	79	--	85
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
51	40	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
52	48	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	385,00	--	2695	--	2695	--	2911
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
53	49	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
54	50	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	168,00	--	840	--	840	--	907
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
55	51	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
56	52	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	782,00	--	2346	--	2346	--	2534
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
57	53	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
58	63	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04	72775,00	28975,00	2861	1037	361	1256	4446
			НР - 69%; СП - 8%			35125,00	8575,00	1463	357		329	

59	64	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приложенные с ограждениями	т	6 0,04	550840,00	--	22034	--	22034	--	23797
			СП - 8%			--	--	--	--		1763	
60	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,32	79,31	2,16	183	4	122	40	241
			НР - 60%; СП - 8%			24,57	0,00	57	1		18	
			Локальная смета 2-1-3									
61	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	75	-1427,96	-21,28	-107097	-1596	-76715	-28757	-146722
			НР - 98%; СП - 8%			-383,81	-7,44	-28786	-558		-10868	
62	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	-1566,48	-21,28	-62659	-851	-46455	-15338	-84237
			НР - 98%; СП - 8%			-383,83	-7,45	-15353	-298		-6240	
63	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	-1610,12	-21,28	-40252	-532	-30125	-9585	-53825
			НР - 98%; СП - 8%			-383,80	-7,44	-9595	-186		-3987	
64	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	-2062,05	-21,28	-12991	-134	-10439	-2416	-16639
			НР - 98%; СП - 8%			-383,82	-7,43	-2418	-47		-1233	
65	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	117,5	83,92	1,25	9913	185	153	9384	20840
			НР - 98%; СП - 8%			81,95	--	9575	--		1544	
66	8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка крана Маевского	шт.	21	440,48	--	9321	--	5883	3369	13705
			НР - 98%; СП - 8%			167,14	--	3438	--		1015	
67	9	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	21	486,05	0,62	10416	18	1485	8743	20692
			НР - 98%; СП - 8%			434,71	0,29	8913	8		1533	
68	11	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	746,00	--	27602	--	27602	--	29810
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	
69	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61	88,81	2,75	5507	181	2893	1691	7774
			НР - 69%; СП - 8%			42,04	0,27	2433	18		576	
70	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	122	78,77	1,94	9512	228	6142	2190	12639
			НР - 69%; СП - 8%			24,57	0,27	3142	32		936	
71	15	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	16	914,50	--	14632	--	--	10535	27180
			НР - 72%; СП - 8%			914,50	--	14632	--		2013	

72	16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
73	17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1996,75	46,50	8012	188	4936	2891	11775
			НР - 98%; СП - 8%			728,50	15,50	2888	63		872	
74	18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	801,00	46,50	3206	189	106	2915	6610
			НР - 98%; СП - 8%			728,50	15,50	2911	63		490	
75	19	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	715,00	--	1430	--	1430	--	1544
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
76	20	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	316,00	--	632	--	632	--	683
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
77	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	84,13	1,25	672	10	5	644	1421
			НР - 98%; СП - 8%			82,00	--	657	--		105	
78	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2179,13	132,00	17318	980	2232	14028	33854
			НР - 98%; СП - 8%			1746,50	28,13	14106	209		2508	
79	23	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9784,00	--	39136	--	39136	--	42267
			СП - 8%			--	--	--	--		3131	
80	24	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8853,00	--	35412	--	35412	--	38245
			СП - 8%			--	--	--	--		2833	
81	25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2147,00	100,00	4267	185	558	3478	8365
			НР - 98%; СП - 8%			1746,50	14,00	3524	26		620	
82	26	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7830,00	--	15660	--	15660	--	16913
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
83	27	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2443,00	--	14658	--	14658	--	15831
			СП - 8%			--	--	--	--		1173	
84	37	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2510,54	--	5021	--	4431	579	6048
			НР - 98%; СП - 8%			295,23	--	590	--		448	

85	38	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8 4	2140,45 388,09	--	8562 1552	--	7010	1521 807	10890
86	40	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж крана трехходового(13 учтены с манометром) *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	922,80 853,60	65,60 0,20	1629 1491	131 --	7	910 203	2742
87	41	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1353,00 --	--	2706 --	--	2706	-- 216	2922
88	43	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2	1148,00 --	--	2296 --	--	2296	-- 184	2480
			Локальная смета 2-1-4									
89	21	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	1662,46 697,32	835,81 535,98	31011 14918	13937 8937	2156	17176 3855	52042
90	22	СТ2900-0000-0000	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 1x18 *СП - 8%*	шт	4	18750,00 --	--	75000 --	--	75000	-- 6000	81000
91	24	СТ2900-0000-0000	Светильники светодиодные RKL LED 29 1x22, 220 В *СП - 8%*	шт	8	13393,00 --	--	107144 --	--	107144	-- 8572	115716
92	25	СТ2900-0000-0000	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x40 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт	5	15179,00 --	--	75895 --	--	75895	-- 6072	81967
93	26	СТ2900-0000-0000	Светильники аварийного освещения, DC-505, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт	5	4464,00 --	--	22320 --	--	22320	-- 1786	24106
			Локальная смета 6-1-1									
94	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,8	-184,18 -7,53	-176,52 -44,49	-2889 -165	-2722 -685	-2	-612 -280	-3782
95	4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(лишний грунт) *СП - 8%*	т	25,28	-223,00 --	--	-5637 --	--		-- -451	-6088
96	13	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	-19408,00 --	--	-19408 --	--	-19408	-- -1553	-20961
97	14	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	8	-599,00 --	--	-4792 --	--	-4792	-- -383	-5175
98	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,26	-80,77 -38,46	--	-22 -8	-3 --	-11	-6 -2	-30

99	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза скоб	м2	0,52	-73,08	--	-38	-3	-24	-8	-50
			НР - 69%; СП - 8%			-21,15	--	-11	--		-4	
100	17	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	5,5	-162,00	--	-891	--	-891	--	-962
			СП - 8%			--	--	--	--		-71	
101	18	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	7	-8567,29	-1371,14	-57501	-16689	-8202	-41057	-106443
			НР - 93%; СП - 8%			-5294,57	-632,71	-32610	-11537		-7885	
102	19	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками (крышка)	м2 щитов	0,33	-2678,79	-54,55	-856	-151	-592	-139	-1075
			НР - 99%; СП - 8%			-315,15	-24,24	-113	-28		-80	
103	20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	-274743,00	--	-247	--	-247	--	-267
			СП - 8%			--	--	--	--		-20	
104	21	2113-0816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,2	-1331,00	--	-266	--	-266	--	-287
			СП - 8%			--	--	--	--		-21	
105	22	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны крышки	м2	0,8	-4191,25	-11,25	-3252	-9	-2491	-681	-4247
			НР - 90%; СП - 8%			-798,75	-5,00	-752	-4		-315	
106	23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	-5408,24	-1453,18	-2582	-1347	-960	-960	-3826
			НР - 93%; СП - 8%			-711,61	-606,74	-275	-758		-283	
107	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,534	-26681,65	-1041,20	-14249	-556	-13142	-597	-16034
			НР - 91%; СП - 8%			-1031,84	-198,50	-551	-106		-1188	
			Дополнительно к смете 2-1-1									
108	1	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	373	4457,74	13,97	1662736	5210	1401211	232859	2047243
			НР - 90%; СП - 8%			687,17	6,48	256315	2417		151648	
109	2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	146,71422	11427,76	16,47	1676615	2416	1524470	138248	1960052
			НР - 92%; СП - 8%			1020,55	3,68	149729	540		145189	
110	3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски силикатной	м2	472,5	135,99	--	64256	--	--	46264	119362
			НР - 72%; СП - 8%			135,99	--	64256	--		8842	
111	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	472,5	174,34	--	82378	--	--	69197	163701
			НР - 84%; СП - 8%			174,34	--	82378	--		12126	
112	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,2513	30441,80	2518,56	281626	23300	226286	33928	340798
			НР - 93%; СП - 8%			3463,32	480,04	32040	4441		25244	

113	6	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка панелей из ПВХ	м2	7,72	10 2531,96	3,07	19547	24	11964	6803	28458
			НР - 90%; СП - 8%			979,18	--	7559	--		2108	
114	7	СТ2900-0000-0000	Панели из ПВХ *СП - 8%*	м2	7,72	13000,00 --	-- --	100360 --	-- --	100360	-- 8029	108389
115	8	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,58	2421,51	42,21	3826	67	742	2099	6399
			НР - 69%; СП - 8%			1909,20	16,41	3017	26		474	
116	9	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	1,58	52009,00 --	-- --	82174 --	-- --	82174	-- 6574	88748
117	10	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	1	9212,00 --	-- --	9212 --	-- --	9212	-- 737	9949
118	11	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,05	3408,18	156,98	41069	1892	29457	9489	54602
			НР - 90%; СП - 8%			806,67	68,26	9720	822		4045	
119	12	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%* Тип пола 1	м2	12,05	26295,00 --	-- --	316855 --	-- --	316855	-- 25348	342203
120	13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,25	247,08	34,67	556	78	323	171	786
			НР - 94%; СП - 8%			69,08	12,00	155	27		58	
121	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=0,080	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.80 мм	м3 подстилающего слоя	0,18	28847,33	8,38	5193	2	4556	597	6252
			НР - 94%; СП - 8%			3527,17	--	635	--		463	
122	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,25	840,37	31,34	1891	71	1089	718	2818
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	731	33		209	
123	16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* Тип пола 2	м2 покрытия	2,25	4270,59 1156,83	81,60 34,97	9609 2603	184 79	6822	2521 970	13100
124	17	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,56	247,08	34,67	2609	366	1514	805	3687
			НР - 94%; СП - 8%			69,08	12,00	729	127		273	
125	18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.80 мм	м3 подстилающего слоя	0,8448	28847,01	8,37	24370	7	21383	2801	29345
			НР - 94%; СП - 8%			3527,13	--	2980	--		2174	

126	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* Тип пола 4	м2 стяжки	10,56	840,37 325,06	31,33 14,50	8874 3433	331 153	5110	3371 980	10225
127	20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	0,83	247,26 69,11	34,76 12,05	205 57	29 10	119	63 21	290
128	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.80 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,0664	28846,63 3527,11	8,20 --	1915 234	1 --	1680	220 171	2306
129	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,83	840,39 325,08	31,31 14,51	698 270	26 12	402	265 77	1039
130	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	0,83	1512,27 636,27	96,56 12,46	1255 528	80 10	647	506 141	1902
131	24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	0,83	960,18 383,94	47,79 7,13	797 319	40 6	438	305 88	1190
132	25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,83	4399,06 1156,83	81,56 35,00	3651 960	68 29	2623	930 366	4948
133	26	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат" /ковролин/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	249,95	12461,02 380,33	19,56 8,96	3114633 95063	4890 2240	3014680	91464 256488	3462585
134	27	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 9 мм *СП - 8%*	м2	40	1179,00 --	-- --	47160 --	-- --	47160	-- 3773	50933
135	28	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 /декоративный уголок/ *СП - 8%*	т	0,016981	4356622,00 --	-- --	37406 --	-- --	37406	-- 2992	40398
136	29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,04	4399,06 1156,83	81,56 35,00	13373 3517	248 106	9608	3406 1342	18121
137	30	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ламинат сцены/ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	4,5	3949,65 791,87	12,71 4,51	17773 3563	57 20	14153	3225 1680	22679

138	31	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,29	2279,20	24,71	12057	131	6596	4840	18249
			НР - 90%; СП - 8%			1007,61	9,01	5330	48		1352	
139	32	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,71	2173,04	11,21	23273	120	13161	9031	34889
			НР - 90%; СП - 8%			932,99	3,98	9992	43		2584	
140	33	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	214,4	97,91	0,85	20992	182	1801	15273	39167
			НР - 80%; СП - 8%			88,66	0,39	19009	83		2901	
141	34	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство крыльца, бетон В7,5	м3	3,72	26031,22	1402,00	96836	5215	87832	4385	109319
			НР - 91%; СП - 8%			1018,45	277,00	3789	1030		8098	
142	35	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	12,08	2261,19	209,07	27315	2526	8642	15762	46523
			НР - 94%; СП - 8%			1336,64	51,41	16147	621		3446	
143	36	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,08	1593,00	--	19243	--	19243	--	20783
			СП - 8%			--	--	--	--		1539	
144	37	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ /пластиковые перегородки/	м2	7,92	2403,73	2,56	19038	20	12274	6069	27115
			НР - 90%; СП - 8%			851,46	--	6744	--		2009	
145	38	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /пластиковые перегородки/	м2	7,92	24998,00	--	197984	--	197984	--	213823
			СП - 8%			--	--	--	--		15839	
			Дополнительно к смете 2-1-2									
146	39	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,65	12743,42	1650,49	8283	1073	1190	4156	13434
			НР - 69%; СП - 8%			9261,53	4,09	6020	3		995	
147	40	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,65	276977,00	--	180035	--	180035	--	194438
			СП - 8%			--	--	--	--		14403	
148	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,55	88,80	2,75	1558	48	772	512	2236
			НР - 69%; СП - 8%			42,03	0,27	738	5		166	
149	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,1	78,77	1,95	2765	68	1835	602	3636
			НР - 69%; СП - 8%			24,57	0,27	862	10		269	

150	43	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	13							1000010
					3,8	1895,36	21,28	7202	81	5662	1457	9352
			НР - 98%; СП - 8%			383,82	7,43	1459	28		693	
	Дополнительно к смете 2-1-3											
151	44	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	6424,00	--	282656	--	282656	--	305268
			СП - 8%			--	--	--	--		22612	
152	45	1118-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14. Установка	котел	1	116735,30	7135,76	116735	7136	23840	86768	219784
			НР - 98%; СП - 8%			85758,62	2780,62	85759	2781		16280	
153	46	5104-0103-5608 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа Zboyler /КСВм-60кВт (с горизонт. колодцами)/	комплект	1	994207,00	--	994207	--		--	994207
						--	--	--	--	994207	--	
154	47	Коммерческое предлодение ТОО "Автоматические котлы"	Комплект дымохода модульный прямой 210х150, Оц0,50+AISI 304 0,50 (КОНДЕНСАТ)	шт	1	120938,00	--	120938	--		--	120938
						--	--	--	--	120938	--	
	Дополнительно к смете 2-1-4											
155	48	Коммерческое предлодение ТОО "ART-КОКШЕ"	Изготовление и монтаж световых букв и логотипа	шт	1	526500,00	--	526500	--		--	526500
						--	--	--	--	526500	--	

АКТ №1. Замена позиций

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТ №1. Замена позиций										
	смета 2-1-1										
	Кладка										
156	21	12-030101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом(восстановление кладки)	5	-37419,18	-1533,85	-187096	-7669	-23394	-6,28	-31
			м3 кладки		-6072,76	-425,47	-30364	-2127	-72	--	--
			Накладные расходы -		*-4678,73*		*-23394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-4678,73*				*-23394*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-3367,83*		*-16839*				
			Сметная стоимость				*-227329*				
	Проемы										
	Окна										

157	34	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	27	14 -2800,77	-192,17	-75621	-5189	-29213	-1,18	-32
			м2 проемов		-1116,89	-85,3	-30156	-2303	-90	--	--
			Накладные расходы -		*-1081,97*		*-29213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-1081,97*				*-29213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-310,62*		*-8387*				
			Сметная стоимость				*-113221*				
158	35	2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-1, ОК-2**	27	-18483	--	-499041	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-1478,64*		*-39923*				
			Сметная стоимость				*-538964*				
					Полы						
159	89	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру наружных стен**	19,5	-16060,29	-1854,32	-313176	-36159	-76720	-3,96	-77
			м3 изоляции		-3611,84	-573,64	-70431	-11186	-94	--	--
			Накладные расходы -		*-3934,35*		*-76720*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 94%		*-3934,35*				*-76720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-1599,57*		*-31192*				
			Сметная стоимость				*-421087*				
					Кровля						
160	110	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка(стропила, диагональная нога, мауэрлат)**	0,108	-84790,56	-1568,13	-9157	-169	-2199	-25,42	-3
			м3 древесины в конструкции		-22034,83	-592,27	-2380	-64	-90	--	--
			Накладные расходы -		*-20364,39*		*-2199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-20364,39*				*-2199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-8412,4*		*-909*				
			Сметная стоимость				*-12265*				
161	112	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, затяжка, накладка, опорный брус, пробка антисепт., связь ветровая)**	0,18	-86812,79	-1171,93	-15626	-211	-3777	-25,88	-5
			м3 древесины в конструкции		-22821,77	-490,9	-4108	-88	-90	--	--
			Накладные расходы -		*-20981,41*		*-3777*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-20981,41*				*-3777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-8623,54*		*-1552*				
			Сметная стоимость				*-20955*				
162	113	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	14,695	-10102,55	-63,97	-148457	-940	-11389	-0,9	-13
			м3 древесины в конструкции		-835,11	-26,06	-12272	-383	-90	--	--
			Накладные расходы -		*-775,05*		*-11389*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-775,05*				*-11389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-870,21*		*-12788*				
			Сметная стоимость				*-172634*				
163	116	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита настилов(101,5_2=203 м2)**	203	-350,83	-2,97	-71219	-603	-6003	-0,03	-7
			м2 обработанной поверхности		-31,65	-1,21	-6425	-246	-90	--	--
			Накладные расходы -		*-29,57*		*-6003*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-29,57*				*-6003*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-30,43*		*-6178*				
			Сметная стоимость				*-83400*				

164	117	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки разреженной	432,95	-350,88	-2,97	-151913	-1286	-12804	-0,03	-14	
			м2 обработанной поверхности		-31,65	-1,21	-13703	-524	-90	--	--	
			Накладные расходы -		*-29,57*		*-12804*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-29,57*				*-12804*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-30,44*		*-13177*					
			Сметная стоимость				*-177894*					
165	118	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки	504	-403,76	-14,32	-203495	-7217	-36584	-0,08	-40	
			м2 изолируемой поверхности		-75,74	-3,16	-38173	-1593	-92	--	--	
			Накладные расходы -		*-72,59*		*-36584*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 92%		*-72,59*				*-36584*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-38,11*		*-19206*					
			Сметная стоимость				*-259286*					
166	119	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	700	-9791,53	-116,12	-6854071	-81284	-1197263	-1,97	-1377	
			м2 кровли		-1830,81	-28,29	-1281570	-19803	-92	--	--	
			Накладные расходы -		*-1710,38*		*-1197263*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 92%		*-1710,38*				*-1197263*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-920,15*		*-644107*					
			Сметная стоимость				*-8695441*					
167	120	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	70	-1152	--	-80640	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-92,16*		*-6451*					
			Сметная стоимость				*-87091*					
168	121	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	20	-823	--	-16460	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-65,84*		*-1317*					
			Сметная стоимость				*-17777*					
169	122	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15	-1394	--	-20910	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-111,52*		*-1673*					
			Сметная стоимость				*-22583*					
170	126	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	-17790,18	-935,99	-35580	-1872	-12147	-6,99	-14	
			слуховое окно		-6383,63	-364,5	-12767	-729	-90	--	--	
			Накладные расходы -		*-6073,32*		*-12147*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*-6073,32*				*-12147*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-1909,08*		*-3818*					
			Сметная стоимость				*-51545*					
171	127	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	6,4	-5155,97	-116,09	-32998	-743	-9496	-1,7	-11	
			м2 кровли		-1584,55	-28,28	-10141	-181	-92	--	--	
			Накладные расходы -		*-1483,8*		*9496*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 92%		*-1483,8*				*-9496*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-531,18*		*-3400*					
			Сметная стоимость				*-45894*					

172	1	5900-0000-0000	Кресло зрительное металлическое с текстильной обивкой(Омега-скамья 2-х местная)	90	-14396	--	-1295640	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Сметная стоимость				*-1295640*					
	смета 6-1-1											
173	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	43,6	-186,18	-177,39	-8117	-7734	-1499	-0,01	-1	
			м3 грунта		-8,79	-38,97	-383	-1699	-72	--	--	
			Накладные расходы -		*-34,38*		*-1499*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-34,38*				*-1499*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-17,64*		*-769*					
			Сметная стоимость				*-10385*					
174	2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	-2000,78	--	-3601	--	-2593	-2,27	-4	
			м3 грунта		-2000,78	--	-3601	--	-72			
			Накладные расходы -		*-1440,56*		*-2593*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-1440,56*				*-2593*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-275,31*		*-496*					
			Сметная стоимость				*-6690*					
175	5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	40,86	-26,24	-26,24	-1072	-1072	-265	--	--	
			м3 грунта		--	-9,01	--	-368	-72	--	--	
			Накладные расходы -		*-6,49*		*-265*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-6,49*				*-265*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-2,62*		*-107*					
			Сметная стоимость				*-1444*					
176	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	40,86	-131,92	-62,8	-5390	-2566	-2876	-0,11	-4	
			м3 уплотненного грунта		-69,12	-28,63	-2824	-1170	-72	--	--	
			Накладные расходы -		*-70,38*		*2876*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-70,38*				*2876*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-16,18*		*661*					
			Сметная стоимость				*-8927*					
177	7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,54	-645,17	--	-2929	--	-2109	-0,89	-4	
			м3 грунта		-645,17	--	-2929	--	-72	--	--	
			Накладные расходы -		*-464,52*		*-2109*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-464,52*				*-2109*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-88,77*		*-403*					
			Сметная стоимость				*-5441*					
178	8	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2,93	-57331,34	-8204,44	-167981	-24039	-50853	-13,9	-41	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		-14442,1	-3089,08	-42315	-9051	-99	--	--	
			Накладные расходы -		*-17355,87*		*-50853*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 99%		*-17355,87*				*-50853*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-5974,98*		*-17507*					
			Сметная стоимость				*-236340*					
179	9	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	Страниц - 26 -26827	--	-26827	--	--	--	--	

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-2146,16*		*-2146*				
			Сметная стоимость				*-28973*				
180	10	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	-23567	--	-70701	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-1885,36*		*-5656*				
			Сметная стоимость				*-76357*				
181	11	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	-23368	--	-23368	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-1869,44*		*-1869*				
			Сметная стоимость				*-25237*				
182	12	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	-3255	--	-3255	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-260,4*		*-260*				
			Сметная стоимость				*-3515*				
	Дополнительные работы										
183	1	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	125	-138,46	-18,09	-17308	-2261	-11285	-0,15	-19
			м2 кровли		-120,37	-5,02	-15046	-628	-72	--	--
			Накладные расходы -		*-90,28*		*-11285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-90,28*				*-11285*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-18,3*		*-2287*				
			Сметная стоимость				*-30881*				
184	2	12-040101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной(отбивка и разборка дранки)	515,8	-774,17	-69,71	-399315	-35957	-274230	-0,8	-412
			м2 подшивки		-704,46	-33,96	-363359	-17517	-72	--	--
			Накладные расходы -		*-531,66*		*-274230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-531,66*				*-274230*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-104,47*		*-53884*				
			Сметная стоимость				*-727429*				
185	3	11-100101-0104 РСНБ РК 2015	Балки пролетом 9 м, объемом более 0,5 м3. Установка	26	-13363,6	-2164,38	-347454	-56274	-163581	-6,17	-160
			конструкция		-6077,45	-761,2	-158014	-19791	-92	-0,59	-15
			Накладные расходы -		*-6291,56*		*-163581*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 92%		*-6291,56*				*-163581*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-1572,41*		*-40883*				
			Сметная стоимость				*-551917*				
186	4	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки /гидроизоляция/	600	-436,76	-14,32	-262057	-8592	-43553	-0,08	-48
			м2 изолируемой поверхности		-75,74	-3,16	-45444	-1896	-92	--	--
			Накладные расходы -		*-72,59*		*-43553*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 92%		*-72,59*				*-43553*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-40,75*		*-24449*				
			Сметная стоимость				*-330059*				
187	5	12-080101-0706 РСНБ РК 2015	Элементы фермы. Усиление парными накладками на гвоздях /пластина/	92	-1058	--	-97336	--	-73413	-0,78	-72
			пара		-867,36	--	-79797	--	-92	--	--
			Накладные расходы -		*-797,97*		*-73413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 92%		*-797,97*				*-73413*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-148,48*		*-13660*				
			Сметная стоимость				*-184409*				

			Покрытие									
188	6	21-110101-0121 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012 /ПЖ-120 (110-130)/	68,4	18 -31428	--	-2149675	--	--	--	--	1000010
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-2514,24*		*-171974*					
			Сметная стоимость				*-2321649*					
189	7	21-110202-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011 /Плита Р-125 (82)/	34,8	-22111	--	-769463	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-1768,88*		*-61557*					
			Сметная стоимость				*-831020*					
			Электросиловое оборудование									
190	8	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32,126	-192,86	-192,86	-6196	-6196	-1602	--	--	
			м3 грунта		--	-69,24	--	-2224	-72	-0,05	-2	
			Накладные расходы -		*-49,85*		*-1602*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-49,85*				*-1602*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-19,42*		*-624*					
			Сметная стоимость				*-8421*					
191	9	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,994	-2000,38	--	-1988	--	-1432	-2,27	-2	
			м3 грунта		-2000,38	--	-1988	--	-72	--	--	
			Накладные расходы -		*-1440,27*		*-1432*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-1440,27*				*-1432*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-275,25*		*-274*					
			Сметная стоимость				*-3693*					
192	10	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	276	-464,71	-399,25	-128260	-110193	-39286	-0,06	-17	
			м кабеля		-65,46	-132,24	-18067	-36497	-42,8	-0,1	-28	
			Накладные расходы -		*-142,34*		*-39286*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-142,34*				*-39286*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-48,56*		*-13404*					
			Сметная стоимость				*-180950*					
193	11	13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	276	-233,8	-109,26	-64530	-30156	-21449	-0,07	-19	
			м кабеля		-76,37	-31,57	-21078	-8712	-42,8	-0,03	-8	
			Накладные расходы -		*-77,71*		*-21449*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-77,71*				*-21449*			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-24,92*		*-6878*					
			Сметная стоимость				*-92857*					
194	12	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,276	-806987	--	-222728	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*-64558,96*		*-17818*					
			Сметная стоимость				*-240546*					
195	13	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	11,04	-13,22	-13,22	-146	-146	-39	--	--	
			м3 грунта		--	-4,96	--	-55	-72	--	--	
			Накладные расходы -		*-3,57*		*-39*					

			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-3,57*				*-39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-1,34*		*-15*				
			Сметная стоимость				*-200*				
196	14	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	16,56	-1338	--	-22157	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-107,04*		*-1773*				
			Сметная стоимость				*-23930*				
197	15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,276	-25770,37	-18493,87	-7113	-5104	-2157	-6,3	-2
			км кабеля		-7276,5	-3576,55	-2008	-987	-42,8	-2,71	-1
			Накладные расходы -		*-7814,2*		*-2157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-7814,2*				*-2157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-2686,77*		*-742*				
			Сметная стоимость				*-10011*				
198	16	21-130809-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Лента бутиловая ПСУЛ /ЛСЭ/	276	-86	--	-23736	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-6,88*		*-1899*				
			Сметная стоимость				*-25635*				
199	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,656	-708,59	--	-1173	--	-845	-0,97	-2
			м3 грунта		-708,59	--	-1173	--	-72	--	--
			Накладные расходы -		*-510,18*		*-845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-510.18*				*-845*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-97,5*		*-161*				
			Сметная стоимость				*-2179*				
200	18	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31,464	-30,61	-30,61	-963	-963	-238	--	--
			м3 грунта		--	-10,51	--	-331	-72	-0,01	--
			Накладные расходы -		*-7,57*		*-238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-7,57*				*-238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-3,05*		*-96*				
			Сметная стоимость				*-1297*				
201	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31,464	-131,91	-62,79	-4150	-1976	-2215	-0,11	-3
			м3 уплотненного грунта		-69,12	-28,64	-2175	-901	-72	-0,03	-1
			Накладные расходы -		*-70,39*		*-2215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-70,39*				*-2215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-16,18*		*-509*				
			Сметная стоимость				*-6874*				
202	20	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	-21542,17	-2836,41	-21542	-2836	-3077	-3	-3
			шт.		-3399	-874,5	-3399	-875	-42,8	-0,66	-1
			Накладные расходы -		*-3076,92*		*-3077*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-3076,92*				*-3077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-1969,53*		*-1970*				
			Сметная стоимость				*-26588*				

203	21	51-080401-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012 /ШР-11-73702-22 УХЛ4/	1 шт.	20 -142790	-- --	-142790 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-11423,2*		*-11423*					
			Сметная стоимость				*-154213*					
204	22	13-080205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	1 шт.	-2713,88 -1376,34	-1040,13 -344,5	-2714 -1376	-1040 -345	-1239 -42,8	-1,13 -0,26	-1 --
			Накладные расходы -		*-1239*		*-1239*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-1239*				*-1239*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-316,23*		*-316*					
			Сметная стоимость				*-4269*					
205	23	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт.	-11757 --	-- --	-11757 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-940,56*		*-941*					
			Сметная стоимость				*-12698*					
206	24	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1 шт.	-1087,29 -985,71	-80,01 -26,5	-1087 -986	-80 -27	-729 -42,8	-0,87 -0,02	-1 --
			Накладные расходы -		*-728,79*		*-729*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-728,79*				*-729*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-145,29*		*-145*					
			Сметная стоимость				*-1961*					
207	25	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1 шт.	-48652 --	-- --	-48652 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-3892,16*		*-3892*					
			Сметная стоимость				*-52544*					
208	26	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	4 шт.	-1141,09 -1133	-- --	-4564 -4532	-- --	-3263 -42,8	-1 --	-4 --
			Накладные расходы -		*-815,76*		*-3263*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 72%		*-815,76*				*-3263*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-156,55*		*-626*					
			Сметная стоимость				*-8453*					
209	27	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3 шт.	-1522 --	-- --	-4566 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-121,76*		*-365*					
			Сметная стоимость				*-4931*					
210	28	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	-1522 --	-- --	-1522 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-121,76*		*-122*					
			Сметная стоимость				*-1644*					

		Шифр норм		Единица		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			АКТ №1									
			Локальная смета 2-1-1									
			Кладка									
211	21	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом(восстановление кладки)	м3 кладки	5	37419,15	1533,85	187096	7669	149063	23394	227329
			НР - 72%; СП - 8%			6072,74	425,47	30364	2127		16839	
			Проемы									
			Окна									
212	34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	27	2800,74	192,17	75621	5189	40276	29213	113221
			НР - 90%; СП - 8%			1116,88	85,30	30156	2303		8387	
213	35	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-1, ОК-2	м2	27	18483,00	--	499041	--	499041	--	538964
			СП - 8%			--	--	--	--		39923	
			Полы									
214	89	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру наружных стен	м3 изоляции	19,5	16060,26	1854,31	313176	36159	206586	76720	421087
			НР - 94%; СП - 8%			3611,85	573,64	70431	11186		31192	
			Кровля									
215	110	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка(стропила, диагональная нога, мауэрлат)	м3 древесины в конструкции	0,108	84790,56	1568,13	9157	169	6608	2199	12265
			НР - 90%; СП - 8%			22034,83	592,27	2380	64		909	
216	112	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, затяжка, накладка, опорный брус, пробка антисепт., связь ветровая)	м3 древесины в конструкции	0,18	86812,63	1171,93	15626	211	11307	3777	20955
			НР - 90%; СП - 8%			22821,85	490,90	4108	88		1552	
217	113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,6949	10102,55	63,97	148456	940	135244	11389	172634
			НР - 90%; СП - 8%			835,12	26,06	12272	383		12788	
218	116	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита настилов(101,5_2=203 м2)	м2 обработанной поверхности	203	350,83	2,97	71219	603	64191	6003	83400
			НР - 90%; СП - 8%			31,65	1,21	6425	246		6178	
219	117	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки разреженной	м2 обработанной поверхности	Страниц - 26 432,95	350,88	2,97	151913	1286	136924	12804	177894

			НР - 90%; СП - 8%			31,65	1,21	13703	524		13177	
220	120	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22							1000010
					70	1152,00	--	80640	--	80640	--	87091
			СП - 8%			--	--	--	--		6451	
221	121	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	823,00	--	16460	--	16460	--	17777
			СП - 8%			--	--	--	--		1317	
222	122	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1394,00	--	20910	--	20910	--	22583
			СП - 8%			--	--	--	--		1673	
223	126	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17790,50	936,00	35580	1872	20941	12147	51545
			НР - 90%; СП - 8%			6383,50	364,50	12767	729		3818	
224	127	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,4	5155,94	116,09	32998	743	22114	9496	45894
			НР - 92%; СП - 8%			1584,53	28,28	10141	181		3400	
			Локальная смета 2-1-5									
225	1	5900-0000-0000	Кресло зрительное металлическое с текстильной обивкой(Омега-скамья 2-х местная)	шт	90	14396,00	--	1295640	--		--	1295640
						--	--	--	--	1295640	--	
			Локальная смета 6-1-1									
226	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	43,6	186,17	186,17	8117	7734	--	1499	10385
			НР - 72%; СП - 8%			8,78	38,97	383	1699		769	
227	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,8	2000,56	--	3601	--	--	2593	6690
			НР - 72%; СП - 8%			2000,56	--	3601	--		496	
228	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,86	26,24	26,24	1072	1072	--	265	1444
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,01	--	368		107	
229	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,86	131,91	62,80	5390	2566	--	2876	8927
			НР - 72%; СП - 8%			69,11	28,63	2824	1170		661	
230	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,54	645,15	--	2929	--	--	2109	5441
			НР - 72%; СП - 8%			645,15	--	2929	--		403	
231	8	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,93	57331,40	8204,44	167981	24039	101627	50853	236340

			НР - 99%; СП - 8%			14441,98	3089,08	42315	9051		17507	
232	9	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23							1000010
					1	26827,00	--	26827	--	26827	--	28973
			СП - 8%			--	--	--	--		2146	
233	10	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23567,00	--	70701	--	70701	--	76357
			СП - 8%			--	--	--	--		5656	
234	11	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23368,00	--	23368	--	23368	--	25237
			СП - 8%			--	--	--	--		1869	
235	12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3255,00	--	3255	--	3255	--	3515
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
					Дополнительные работы							
236	1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	125	138,46	18,09	17308	2261	--	11285	30880
			НР - 72%; СП - 8%			120,37	5,02	15046	628		2287	
237	2	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной(отбивка и разборка дранки)	м2 подшивки	515,8	774,17	69,71	399315	35957	--	274230	727429
			НР - 72%; СП - 8%			704,46	33,96	363359	17517		53884	
238	3	1110-0101-0104 РСНБ РК 2015	Балки пролетом 9 м, объемом более 0,5 м3. Установка	конструкция	26	13363,60	2164,38	347454	56274	133166	163581	551917
			НР - 92%; СП - 8%			6077,45	761,20	158014	19791		40883	
239	4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки /гидроизоляция/	м2 изолируемой поверхности	600	436,76	14,32	262057	8592	208021	43553	330058
			НР - 92%; СП - 8%			75,74	3,16	45444	1896		24449	
240	5	1208-0101-0706 РСНБ РК 2015	Элементы фермы. Усиление парными накладками на гвоздях /пластина/	пара	92	1058,00	--	97336	--	17539	73413	184409
			НР - 92%; СП - 8%			867,36	--	79797	--		13660	
					Покрытие							
241	6	2111-0101-0121 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012 /ПЖ-120 (110-130)/	м3	68,4	31428,00	--	2149675	--	2149675	--	2321649
			СП - 8%			--	--	--	--		171974	
242	7	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011 /Плита Р-125 (82)/	м3	34,8	22111,00	--	769463	--	769463	--	831020
			СП - 8%			--	--	--	--		61557	
243	118	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки	м2 изолируемой поверхности	504	403,76	14,32	203495	7217	158105	36584	259286
			НР - 92%; СП - 8%			75,74	3,16	38173	1593		19206	
244	119	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	Страниц - 26 700	9791,53	116,12	6854071	81284	5491217	1197263	8695441
			НР - 92%; СП - 8%			1830,81	28,29	1281570	19803		644107	

245	8	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	24 32,1264	192,86	192,86	6196	6196	--	1602	8421
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,24	--	2225		624	
246	9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9936	2000,38	--	1988	--	--	1431	3692
			НР - 72%; СП - 8%			2000,38	--	1988	--		273	
247	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	276	464,71	399,25	128260	110193	--	39286	180950
			НР - 72%; СП - 8%			65,46	132,24	18067	36497		13404	
248	11	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	276	233,80	109,26	64530	30156	13296	21449	92857
			НР - 72%; СП - 8%			76,37	31,57	21078	8712		6878	
249	12	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,276	806987,00	--	222728	--	222728	--	240547
			СП - 8%			--	--	--	--		17818	
250	13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,04	13,22	13,22	146	146	--	39	200
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,96	--	55		15	
251	14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,56	1338,00	--	22157	--	22157	--	23930
			СП - 8%			--	--	--	--		1773	
252	15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,276	25770,37	18493,87	7113	5104	--	2157	10011
			НР - 72%; СП - 8%			7276,50	3576,55	2008	987		742	
253	16	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Лента бутиловая ПСУЛ /ЛСЭ/	м	276	86,00	--	23736	--	23736	--	25635
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	
254	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,656	708,59	--	1173	--	--	845	2180
			НР - 72%; СП - 8%			708,59	--	1173	--		161	
255	18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,464	30,61	30,61	963	963	--	238	1297
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,51	--	331		96	
256	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,464	131,91	62,79	4150	1976	--	2215	6874
			НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	2175	901		509	
257	20	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	Страниц - 26 1	21542,17	2836,41	21542	2836	15307	3077	26589
			НР - 72%; СП - 8%			3399,00	874,50	3399	875		1970	

258	21	5108-0401-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012 /ШР-11-73702-22 УХЛ4/	шт.	25 1	142790,00 --	-- --	142790 --	-- --	 142790	-- --	1000010 142790
259	22	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2544,46 1376,34	1040,13 344,50	2544 1376	1040 345	128	1239 303	4086
260	23	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	11757,00 --	-- --	11757 --	-- --	11757	-- 941	12698
261	24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1087,29 985,71	80,01 26,50	1087 986	80 27	21	729 145	1961
262	25	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	48652,00 --	-- --	48652 --	-- --	48652	-- 3892	52544
263	26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1141,09 1133,00	-- --	4564 4532	-- --	32	3263 626	8454
264	27	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1522,00 --	-- --	4566 --	-- --	4566	-- 365	4931
265	28	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1522,00 --	-- --	1522 --	-- --	1522	-- 122	1644

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**19224277**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			815265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				116445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				22770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8150130		
		- Перевозка грузов	Тенге			-5637				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					994207		
		- Накладные расходы	Тенге						2863102	
		- Сметная прибыль	Тенге						2047455	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**19224277**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			815265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				116445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				22770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8150130		
		- Перевозка грузов	Тенге			-5637				
		- Оборудование	Тенге					994207		
		- Накладные расходы	Тенге						2863102	
		- Сметная прибыль	Тенге						2047455	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.:	Тенге		19 224 277					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге		528 672					
		ИТОГО с временными:	Тенге		19 752 949					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,541%	Тенге	Страниц - 26	476 660					
		ИТОГО с зимними:	Тенге		20 229 609					

за декабрь 2021 г

		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		405 055				
		ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2021 года:	Тенге		20 657 817				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=59423,71478/76406,746:			15 331 080,16				
		НДС (12%):	Тенге		1 839 729,62				
		ИТОГО С НДС (12%):	Тенге		17 170 809,78				

Заказчик:
ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Құттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Колорит Строй"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор Жауханов Ф.Б.

М.п.

Субподрядчик:

ИП "Бокенбаев Ж.А."

Директор Бокенбаев Ж.А.

М.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Есиль-Строй-Эспертиза"

Эксперт технического надзора Муртазин Н.С.

М.п.

		с НДС	без НДС
1528611			
1528611	АКТ1	16423103,00	14663485
	АКТ2	2699959,00	2410677
	АКТ3	13668709,00	12204204
	АКТ4	7629090,00	6811687
	АКТ5	1832044,00	1635753
	АКТ6	17170809,78	
	всего	59423714,78	

Приложение 2 к перечню некоторых приказов в сфере строительной деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2021 г.

Заказчик: 150100, Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области, БИН 990440005326, и.о. директора Құттыбай Мәдениет Мақатұлы, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Саумаколь, ул. Акана сере, 31

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

-Декларации о соответствии от «28» декабря 2021 года ТОО «КолоритСтрой», БИН 030240006675 директор Кусаинов Акынбек Архарович, Акмолинская область г.Кокшетау, ул. Абая дом 159

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

-Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «30» декабря 2021 года ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», БИН 040140001355, эксперт технического надзора Муртазин Нурлан Сейтжанович, аттестат №KZ15VJE00022431 от 03.02.2017 г., аттестат №KZ42VJE00022430 от 03.02.2017 г., аттестат №KZ85VJE00022432 от 03.02.2017 г., действующего на основании договора №84 от 30.06.2021 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

-Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «30» декабря 2021 года, ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.», БИН 070140002507 директор Жауханов Фазыл Бауржанович, действующего на основании договора №83 от 14.07.2021 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка» Объект II (нормального) уровня ответственности, находящегося по адресу:

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность,

Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Казанский сельский округ, с. Казанка,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2020 года №6-49-1

наименование органа, вынесшего решение

2) талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ93REA00233838 от 28.07.2021г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц.", Директор Жауханов Фазыл Бауржанович, лицензия № 14015527 от 15.10.2014г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области №

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июль 2021 год;

месяц, год

окончание работ – декабрь 2021 год.

месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц – 3;

фактически, месяц – 5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (пропускная способность)	чел./сутки	180		180	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

Дом культуры имеет следующие показателей:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	515,8	515,8
Число этажей	этаж	1 этажа	1 этажа
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	2613,0	2613,0
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание клуба вместимостью 180 мест 1975 года постройки, одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 31,6х22,5м. Высота этажа 4,0 м. В здании на отметке 0.000 расположены тамбур, электрощитовая, фойе, два техпомещения, два кабинета, гардероб, зрительный зал; на отметке +2.300 - служебное помещение с наружной лестницей.

Технические показатели здания:

Площадь застройки 607,7 м2

Общая площадь здания – 515,8 м2

Строительный объем здания - 2613,0 м3

Конструктивная схема здания – безкаркасное. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих наружных и внутренних стен с балками покрытия.

Уровень ответственности здания – II

Степень огнестойкости – II.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 2.1.

Фундаменты – ленточные из бутового камня. Наружные стены – из бутового камня толщиной 600мм. Внутренние стены - из кирпича. Покрытие – деревянный накат по металлическим двутавровым балкам. Крыша –четырехскатная, стропильная, деревянная, с наружным неорганизованным водостоком.

Перегородки из газоблочного кирпича на цементном растворе марки М50, армированная сеткой с ячейкой 50х50 мм через 3 ряда кладки. Деревянные балки перекрытия с шагом 1200мм, сплошной настил из досок по брускам, пароизоляция и утепление перекрытия минераловатными плитами толщиной 200мм; Чердачная стропильная крыша из деревянных элементов. Покрытия кровли из металлочерепицы с полимерным покрытием. Оконные блоки из ПВХ профилей. Полы с покрытием из керамогранитных плит, линолеума утепление пола по периметру наружных стен шириной 1,5 м толщиной 200 мм из керамзита. Сцена с покрытием из досок по деревянному каркасу на кирпичных столбиках;

Внутренняя отделка помещений: потолки – шпатлевка сухими смесями, влагостойкая водоэмульсионная окраска, подвесные потолки типа Армстронг стены – ГКЛ, шпатлевка сухими смесями, масляная окраска по огрунтованной поверхности, улучшенная водоэмульсионная окраска; наружная отделка штукатурка с покраской.

Цоколь – фасадные плитки на цементно-песчаном растворе, стены, колонны – цементно-песчаная штукатурка.

Теплоснабжения - автономная котельная. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы биметаллические секционные. Для удаления воздушных скоплений из системы отопления в верхних точках радиато

ров предусмотрены воздушные краны конструкции Маевского. В верхних точках системы отопления предусмотрены краны для спуска воздуха, в нижних - сливные краны для опорожнения системы. На тепловом узле установлены запорные и контрольно-регулирующая арматура.

Здание сельского клуба оборудована системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и бытовой канализацией.

По степени надежности обеспечения электроэнергией дом культуры относится к III ей категории электроснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 76406746 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 68373569,60 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3205776 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 59423714,78 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 56078764,78 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3344950 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: Құттыбай Мәдениет Мақатұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт Муртазин Нурлан Сейтжанович, №KZ15VJE00022431 от 03.02.2017 г., №KZ42VJE00022430 от 03.02.2017 г. №KZ85VJE00022432 от 03.02.2017г. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация директор ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» Бекенов С.Д. _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) организация директор ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.» Жауханов Фазыл Баурыржанович _____.

(наименование организаций) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _Кусаинов Акынбек Архарович_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)