Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240009123

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940000576

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №105 от 08 декабря 2020 года

Номер документа	Дата составления
22	30.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Электроснабжение»			работа	1,00	21 306 980,00	21 306 980,00
				Итого	1	x	21 306 980,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 22 сентябрь 2021г

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		105	08.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные		
В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области. Наружные сети электроснабжения	36 929 726,99	19 024 089	19 024 089	19 024 089					2 282 891	21 306 980
ИТОГО по справке	**36 929 726,99**	**19 024 089**	**19 024 089**	**19 024 089**					**2 282 891**	**21 306 980**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 050240009123
Руководитель
Искаков Ж.Ш.

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт
Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
Югай С.К.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№105** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **4-1 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		327,5	291,62	279,2	95504	91438	35	68763	177408	
				м3 грунта		12,31	86,82	4032	28433		13141		
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		32,9	4140,58	0	136225	0	0	98082	253051	
				м3 грунта		4140,58	0	136225	0		18745		
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		240,72	621		149487				161446	
				т							11959		
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) для перемещении грунта до 10 м		328	53,87	53,87	17668	[illegible]	0	12721	32820	[illegible]
				м3 грунта		0	22,22	0	7288		2431		[illegible]
5	5	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		328	92,18	92,18	30235	30235	0	21769	56165	
				м3 грунта		0	38,02	0	12471		4160		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком		109	1049,76	0	114424	0	0	82385	212554	
				м3 грунта		1049,76	0	114424	0		15745		
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		109	1670		182030		182030		196592	Казахстан
				м3							14562		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		277	185,46	83,19	51373	23043	0	36989	95431	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	28330	11750		7069		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1185467	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
9	9	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		182	325,98	180,53	59329	32856	401	18772	84348	
				м		143,25	56,81	26072	10340		6248		
10	10	С123-010405-0303	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)		183,82	2207		405691		405691		438146	Казахстан
				м							32455		
11	11	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		182	509,22	222,45	92678	40485	8076	31764	134398	
				м кабеля		242,4	79,62	44117	14490		9955		
12	12	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2583	420,16	180,13	1085272	465271	119105	360645	1561590	
				м кабеля		193,92	65,55	500895	169307		115673		
13	13	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		2,765	4343999		12011157		12011157		12972050	Казахстан
				км							960893		
14	14	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		32	49529,14	36546,38	1584932	1169484	1752	297861	2033417	
				шт.		12928	14567,28	413696	466153		150623		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-061703-6008	Муфты концевые, внутренней установки, типа ЗПКВтпиг-HF-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86										
					32	16423		525536		525536		567579	Казахстан
				шт.							42043		
16	16	Ц13-080301-1401 Изм. и доп. вып. 17	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме										
					115	1559,32	32,5	179322	3738	7600	120948	324292	
				шт.		1460,73	3,53	167984	406		24022		
17	17	С123-061702-1110	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-185 ГОСТ 23469.0-81										
					1,15	133411		153423		153423		165696	Казахстан
				100 шт.							12274		
18	18	Ц13-080201-2606 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой										
					5	25780,32	613,83	128902	3069	4632	87264	233459	
				шт.		24240	274,75	121200	1374		17293		
19	19	С123-061703-6103	Муфты соединительные, термоусаживающие типа ЗПСтБиг-НР-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, на с болтовыми наконечниками со срывными головками напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86										
					5	20790		103950		103950		112266	Казахстан
				шт.							8316		
20	20	С121-110403-7001	Сигнальная лента		4,8549	16500		80106		80106		86514	Казахстан
				рулон							6408		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									18713755	
			ИТОГО:					17187244	1877287	13603494	1237963	19899222	
								1556975	722012		1474015		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,2 %		437783					
			Итого с временными									20337006	
			Зимние удорожания			1,9 %		386403					
			Итого с зимними удорожаниями									20723409	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		414468					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21137877	
			НДС			12 %		2536545					
			Итого с НДС									23674422	
			Скидка по договору									2367442	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									21306980	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ *Искаков Ж. Ш.*

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ *Ишкизаров Б.Р.*

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ *Боскымбаев Д.Б.*

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ *Югай С.К.*