Наименование объекта:"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров газоснабжение в г.Казалинск Казалинского района

Подрядчик: ТОО "МФК Туран"
Адрес: РК, г.Кызылорда ул.Едильбаева 58
ИИК: KZ578560000000054451
БИН:011240008006
АО "Банк Центр Кредит"
БИК:KCJBKZKX

4

Форма 3КС

Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№84	01.10.2018 г				
		№84/2	30.03.2019г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года.тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров (газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района	тенге	**676 128 926,23**					**211 000 000,00**		**211 000 000,00**	**211 000 000,00**
	Итого к оплате:		**676 128 926,23**							**211 000 000,00**	

Заказчик:_____**М.Әбсұлтанов**
КГУ "Казалинский районный отделстроительства архитектуры и градостроительства"

Подрядчик:_____**Ж.К.Жусупов**
Директор ТОО "МФК Туран"

Технадзор:_____**А.Нурмаханов**
ТОО "Каймар Инжиниринг"

Заказчик: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МФК-Туран"
Договор: №84 от 01 .10.2018 г.Доп.сглашение № 84/2 от30.03.2019 г

Форма 2

Объект:Обеспечение инфраструктурой жилых домов,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость ,тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРПШ-2 РАЗДЕЛ. Земляные работы								
1	Е11-010101-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32099,34	186,29	177,53	5 979 786	5 698 596		1 100 340	7 646 536
		м3		8,76	38,85	281 190	1 247 059	72	566410,06	
2	Е11-010205-0302-1102-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	992,76	1 353,66		1 343 860			967 579	2 496 353
		м3		1 353,66		1 343 860		72	184915,07	107 509
3	Е11-010104-04051101РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов до 5 м	30965,7	15,81	15,81	489 568	489 568		131 765	671 040
		м3			5,91	0	183 007	72	49706,64	
4	Е11-010205-05011101-0205-0501РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную	2126,4	643,39		1 368 104	0		985 035	2 541 391
		м3		643,39		1 368 104	0	72	188251,18	
5	Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30965,7	131,75	62,84	4 079 731	1 945 885		2 172 900	6 752 842
		м3		68,90	28,56	2 133 537	884 380	72	500210,50	
6	Е11-010102-0308-1101-0102-0308РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающего грунта в насыпь)	45,8	184,21	176,62	8 437	8 089		1 709	10 958
		м3		7,50	44,34	344	2 031	72	811,70	
7	С341-020101-1006-4102-0101-1006РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5т	75,57	369,00		27 885	0		0	30 116
		т				0	0		2230,83	

8	Е11-010102-0602-1101-0102-0602РСНБ РК	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3	45,8	17,80	15,27	815	699		271	1 173,6
					2,53	5,70	116	261	72	86,93	
9	Е11-010205-05011101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3	9,16	706,64		6 473	0		4 660	12 024
					706,64		6 473	0	72	890,66	
10	Е11-010104-04021101-0104-0402РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунтов до 5 м.Группа грунтов 2	м3	36,64	30,63	30,63	1 122	1 122		276	1 510,7
						10,48	0	384	72	111,90	
11	Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,64	131,75	62,84	4 827	2 302		2 571	7 990
					68,90	28,56	2 524	1 046	72	591,87	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				20 171 934,08				
	РАЗДЕЛ. Трубопроводы.Устроиство основания под трубопроводы										
12	Е11-230101-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устроиство песчаного основания под трубопроводы	м3	637,92	4 157,41	148,72	2 652 095	94 871		561 932	3 471 150
					851,70	38,08	543 316	24 292	99	257122,19	
13	Е11-0100205-0501-1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы на 0,1(0,1 включена в укладку)	м3	744,24	643,39		478 837			344 762	889 487
					643,39		478 837		72	65887,91	
14	Е11-22050-0107-1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 250 мм(225*13,4)Укладка	км	0,263	490 326,65	188 998,65	128 956	49 707		92 200	238 848
					301 328,00	52 783,24	79 249	13 882	99	17692,47	
16	Е11-22050-0106-1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 200 мм(160*9,5)Укладка	км	1,332	475 170,82	170 364,78	632 928	226 926		445 174	1 164 350
					291 148,00	46 442,84	387 809	61 862	99	86248,15	
18	Е11-22050-0104-1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 125мм(110*6,6)Укладка	км	0,263	490 326,65	188 998,65	128 956	49 707	128 956	92 200	238 848
					301 328,00	52 783,24	79 249	13 882	99	17692,47	
20	Е11-22050-0103-1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм(90*5,4)Укладка	км	1,6	296 662,85	92 640,53	471 397	147 206		355 004	892 513
					200 790,00	24 880,08	319 055	39 534	99	66112,09	
22	Е11-22050-0103-0102-0501-0102РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(63*3,8)Укладка	км	6	259 840,08	73 132,92	1 559 040	438 798		1 215 768	2 996 793
					185 265,00	19 409,80	1 111 590	116 459	99	221984,70	

24	Е11-22050-0103-0102-0501-0102РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(32*2,3)Укладка	1,425	259 840,08	73 132,92	370 272	104 214		288 745	711 738
		км		185 265,00	19 409,80	264 003	27 659	99	52721,37	
26	Ц13-390201-0515-1339-0201-0515РСНБ РК	Трубопровод, диам 299 мм,толщина стенки до 14 ммУльтразвуковая дефектоскпия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон	28	2 715,91	73,50	76 045	2 058		42 905	128 466
		стык		2 512,00		70 336	0	61	9516,04	
27	Ц13-390201-0511-1339-0201-0511РСНБ РК 2015	Трубопровод, диам149 мм,толщина стенки до 14 мм(160*9,5)Ультразвуковая дефектоскпия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон	119	1 395,33	49,00	166 044	5 831		91 173	277 795
		стык		1 256,00		149 464	0	61	20577,38	
28	Ц13-390201-0507-1339-0201-0507РСНБ РК 2015	Трубопровод, диам114 мм,толщина стенки до 8 мм(110*6,6)Ультразвуковая дефектоскпия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон	46	971,52	33,32	44 690	1 533		24 670	74 909
		стык		879,20		40 443	0	61	5548,82	
29	Ц13-390201-0504-1339-0201-0504РСНБ РК 2015	Трубопровод, диам89 мм,толщина стенки до 8 мм(90*5,4)Ультразвуковая дефектоскпия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон	140	703,25	23,52	98 455	3 293		53 631	164 253
		стык		628,00		87 920	0	61	12166,90	
30	Ц13-390201-0502-1339-0201-0502РСНБ РК 2015	Трубопровод, диам65 мм,толщина стенки до 8 мм(63*3,8)Ультразвуковая дефектоскпия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон	442	561,99	19,60	248 400	8 663		135 457	414 565
		стык		502,40		222 061	0	61	30708,53	
31	Ц13-390201-0501-1339-0201-0501РСНБ РК 2015	Трубопровод, диам36 мм,толщина стенки до 8 мм(32*2,3)Ультразвуковая дефектоскпия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон	120	418,87	14,70	50 264	1 764		27 582	84 074
		стык		376,80		45 216	0	61	6227,69	
32	Е11-25012-6-0101-1125-0126-0101РСНБ РК 2015	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	10,607	693 867,16	581 990,37	7 359 848,97	6 173 171,85	124 523,97	2 129 982,21	10 249 017,67
		км		100 137,00	120 532,35	1 062 153,16	1 278 486,64	91,00	759 186,49	
33	Е11-25012-6-0101-1125-0127-0101РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диам.110 мм	10,607	948 686,77	774 349,00	10 062 720,57	8 213 519,84		3 288 515,16	14 419 334,59
		км		172 000,00	168 695,10	1 824 404,00	1 789 348,93	91,00	1 068 098,86	
67	Праис лист	Муфта SDR11 Д 225 мм	18	17 914,46		322 460	0	322 460	0	348 257
		шт				0	0		25796,82	
68	Праис лист	Муфта SDR11 Д160 мм	23	7 786,07		179 080	0	179 080	0	193 406
		шт				0	0		14326,37	
69	Праис лист	Муфта SDR11 Д 110 мм	20	3 639,99		72 800	0	72 800	0	78 624

		шт				0	0		5823,98		
70	Праис лист	Муфта SDR11 Д90 мм	44	3 276,64		144 172	0	144 172	0	155 706	
		шт				0	0		11533,77		
71	Праис лист	Муфта SDR11 Д63 мм	85	1 596,14		135 672	0	135 672	0	146 526	
		шт				0	0		10853,75		
72	Праис лист	Муфта SDR11 Д32 мм	285	1 005,71		286 627	0	286 627	0	309 558	
		шт				0	0		22930,19		
165	Прайс лист	Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-219	213	10 046,43		2 139 890	0	2 139 890	0	2 311 081	
		шт				0	0		171191,17		
167	Прайс лист	Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-160	521	10 046,43		5 234 190	0	5 234 190	0	5 652 925	
		шт				0	0		418735,20		
169	Прайс лист	Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-114	642	6 204,46		3 983 263	0	3 983 263	0	4 301 924	
		шт				0	0		318661,07		
171	Прайс лист	Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-63	1764	6 204,46		10 944 667	0	10 944 667	0	11 820 241	
		шт				0	0		875573,40		
173	С123-010201-0158-2301-0201-0158РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д76 мм ,толщина стенки 3,0 мм	257,526	1 333,00		343 282	0	343 282	0	370 744,73	
		м				0	0		27462,57		
193	С123-040901-01032304-0901-0103РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220,корпус из черного чугуна DN 32 мм	285	13 288,00		3 787 080	0	3 787 080	0	4 090 046,40	
		шт				0	0		302966,40		
195	С123-020103-03052302-0103-0305РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN16 DN 32 мм	570	1 005,00		572 850	0	572 850	0	618 678,00	
		шт				0	0		45828,00		
197	С123-010201-01202301-0201-0120РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д32 мм ,толщина стенки 3,0 ммГОСТ 10705-8	299,25	503,00		150 523	0	150 523	0	162 564,57	
		м				0	0		12041,82		

199	Прайс лист	Заглушка 32*3 ГОСТ 17375-2001	285	1 641,56		467 845	0	467 845	0	505 272
		шт				0	0		37427,57	
30	Е11-220801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Фасонные части,полиэтиленовые отводы.Установка	30	1 214,77	800,76	36 443	24 023		18 421	60 277
		шт		414,00	206,23	12 420	6 187	99	5413,22	
39	Е11-220801-0202-1122-0801-0202РСНБ РК 2015	Фасонные части,полиэтиленовые отводы.Установка	27	1 790,11	1 179,11	48 333	31 836		24 452	78 198
		шт		611,00	303,78	16 497	8 202	99	5413,22	
40	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 225*13,4	3	40 273,46		120 820,38	0	120 820,38	0	130 486,01
		шт				0,00	0		9665,63	
41	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 160*9,5	1	17 713,31		17 713,31	0	17 713,31	0	19 130,38
		шт				0,00	0		1417,07	
42	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 160*9,5-110*6,6	1	21 937,26		21 937,26	0	21 937,26	0	23 692,24
		шт				0,00	0		1754,98	
43	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 160*9,5-90*5,4	1	21 736,12		21 736,12	0	21 736,12	0	23 475,01
		шт				0	0		1738,89	
44	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 160*9,5-63*3,8	1	19 465,18		19 465,18	0	19 465,18	0	21 022,39
		шт				0	0		1557,21	
45	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 110*6,6-90*5,4	2	9 018,87		18 037,74	0	18 037,74	0	19 480,76
		шт				0	0		1443,02	
46	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 110*6,6-63*3,8	5	7 727,68		38 638,40	0	38 638,40	0	41 729,47
		шт				0	0		3091,07	
47	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 90*5,4	3	4 762,48		14 287,44	0	14 287,44	0	15 430,44
		шт				0	0		1143,00	
48	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 90*5,4	6	7 850,96		47 105,76	0	47 105,76	0	50 874,22
		шт				0	0		3768,46	
49	Прайс лист	Тройник ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 63*3,8	4	1 946,52		7 786,08	0	7 786,08	0	8 408,97
		шт				0	0		622,89	
50	Е11-220801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Фасонные части,полиэтиленовые переходы.Установка	22	1 214,77	800,76	26 724,94	17 617		13 509	43 452,18

			шт		414,00	206,23	9 108,00	4 537	99,00	3218,67	
51	Прайс лист	Переход ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 225*20,5-160*14,6	2								
			шт		20 723,93		41 447,86	0	41 447,86	0	44 763,69
							0	0		3315,83	
52	Прайс лист	Переход ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 225*13,4*110*6,6	2								
			шт		20 697,97		41 395,94	0	41 395,94	0	44 707,62
							0	0		3311,68	
53	Прайс лист	Переход ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 160*9,5-90*5,4	2								
			шт		9 103,21		18 206,42	0	18 206,42	0	19 662,93
							0	0		1456,51	
54	Прайс лист	Переход ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 160*9,5-63*3,8	1								
			шт		9 103,21		9 103,21	0	9 103,21	0	9 831,47
							0	0		728,26	
55	Прайс лист	Переход ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 110*6,6-90,5,4	4								
			шт		4 048,76		16 195,04	0	16 195,04	0	17 490,64
							0	0		1295,60	
56	Прайс лист	Переход ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 90*5,4-63*3,8	11								
			шт		2 984,66		32 831,26	0	32 831,26	0	35 457,76
							0	0		2626,50	
		Установка седловых отводов									
57	Е11-220801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Фасонные части,полиэтиленовые седловые отводы.Установка	265								
			шт		1 214,77	800,76	321 914,05	212 201,40		162 717	523 401,75
					414,00	206,23	109 710,00	54 650,95	99,00	38770,36	
58	Прайс лист	Седловой отвод ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 90*8,2-32*3	66								
			шт		8 175,38		539 575,08	0	539 575,08	0	582 741,06
							0	0		43165,98	
59	Прайс лист	Седловой отвод ПЭ100 SDSR 17 ГАЗ 63*5,8-32*3	199								
			шт		8 246,75		1 641 103,25	0	1 641 103,25	0	1 772 391,51
							0	0		131288,26	
		Установка ПЭ заглушек									
60	Е11-220801-0201-1122-0801-	Фасонные части, полиэтиленовые заглушки.Установка	29								
			шт		1 214,77	800,76	35 228,33	23 222,04		17 807	57 277,92
					414,00	206,23	12 006,00	5 980,67	99,00	4242,79	
61	Прайс лист	Заглушка ПЭ100 SDR 17 ГАЗ 63*3,8	29								
			шт		1 641,56		47 605,24	0	47 605,24	0	51 413,67
							0	0		3808,43	
62	Ц13-100904-0101-1310-0904-	Укладка сигнальной ленты	10,193								
			км		25 763,87	18 512,57	262 611,13	188 698,63		79 386	369 357,02
					7 251,30	3 565,78	73 912,50	36 346,00	72,00	27359,78	
64	Ц13-08020-0201-1308-0201РСНБ	Кабель до 35 кВ ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий ,масса 1 м до 1 кг	10,193		281,73	144,98	2 871,67	1 477,78		1 169	327 293,85

		м		119,68	39,61	1 219,90	403,74	72,00	323253,15		
РАЗДЕЛ 4. Установка ПЭ футляров											
73	Е11-220501-0110-1122-0501-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 400 мм.Укладка футляра	0,011	765 389,77	313 397,77	8 419,29	3 447,38		5 864	15 426,48
		км		451 992,00	86 529,04	4 971,91	951,82	99,00	1142,70	
74	С123-010502-0825-2301-0502-0825РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 400*36,3	11,11	25 992,00		288 771,12	0	288 771,12	0	311 872,81
		м				0	0		23101,69	
75	Е11-220110-0101-1125-0110-0101РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350 мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	11	7 122,67	5 746,21	78 349,37	63 208,31		22 648	109 077,51
		м		1 038,36	1 224,21	11 421,96	13 466,31	91,00	8079,81	
76	Е11-07051-0106-1107-0516-	Устроиство герметизации стыков	0,508	338,35	176,35	171,88	89,59		122	317,07
		м		162,00	41,02	82,30	20,84	118,00	23,49	
77	С121-100502-1901-2110-0502-	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	1	1 364,00		1 364,00	0	1 364,00	0	1 473,12
		шт				0	0		109,12	
78	Е11-220501-01207-1122-0501-0107РСНБ РК	Трубопроводы из п/э труб диаметром 250 мм.Укладка футляра	0,0033	493 663,69	191 553,65	1 629,09	632,13		1 157	3 008,85
		км		301 328,00	52 783,24	994,38	174,18	99,00	222,88	
79	С123-010502-0615-2301-0502-	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 250*14,8	3,333	7 237,00		24 120,92	0	24 120,92	0	26 050,59
		м				0	0		1929,67	
80	Е11-220501-0109-1122-0501-0109РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350(315*28,6) мм.Укладка футляра	0,053	687 656,22	267 222,22	36 445,78	14 162,78		25 943	67 380,38
		км		420 434,00	74 009,68	22 283,00	3 922,51	99,00	4991,14	
81	С123-010502-0823-2301-0502-0823 РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 315*28,6	81,81	16 946,00	267 222,22	1 386 352,26	21 861 450	1 386 352,26	0	1 497 260,44
		м				0	0		110908,18	
82	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	53	7 122,67	5 746,21	377 501,51	304 549,13		109 124	525 555,27
		м		1 038,36	1 224,21	55 033,08	64 883,13	91,00	38930,01	
83	Е11-07051-0106-1107-0516-0106РСНБ РК 2015	Устроиство герметизации стыков	4,572	338,35	176,35	1 546,94	806,27		1 095	2 853,60
		м		162,00	41,02	740,66	187,54	118,00	211,38	
84	С121-100502-1901-2110-0502-1901РСНБ РК	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	9	1 364,00		12 276,00	0	12 276,00	0	13 258,08

		шт				0	0		982,08		
85	Е11-220501-0106-1122-0501-0106РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 200 мм.Укладка	0,0243	462 294,82	170 364,78	11 233,76	4 139,86	19,00	8 121	20 903,60
		км		291 148,00	46 442,84	7 074,90	1 128,56	99,00	1548,41	
86	С123-010502-0613-2301-0502-0613РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 200*11,9	24,543	4 657,00		114 296,75	0	114 296,75	0	123 440,49
		м				0	0		9143,74	
87	Е11-250109-0101-1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диам.500 мм.Прокладка бестраншейным способом горизонтального бурения	28	30 182,10	19 812,37	845 098,80	554 746	845 098,80	331 343	1 270 557,08
		м		8 704,35	4 299,69	243 722	120 391	91	94115,34	
88	С123-010502-0823-2301-0502-0823РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 315*28,6	28,28	16 946,00		479 232,88	0	479 232,88	0	517 571,51
		м				0	0		38338,63	
89	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	28	7 122,67	5 746,21	199 434,76	160 893,88		57 650	277 651,84
		м		1 038,36	1 224,21	29 074,08	34 277,88	91,00	20566,80	
90	Е11-220501-0107-1122-0501-0107РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром250(225*20,5) мм.Укладка футляра	0,081	493 663,69	191 553,65	39 986,76	15 515,85		28 396	73 853,58
		км		301 328,00	52 783,24	24 407,57	4 275,44	99,00	5470,64	
91	С123-010502-0820-2301-0502-0820 РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 225*20,5	81,81	8 690,00		710 928,90	0	710 928,90	0	767 803,21
		м				0	0		56874,31	
92	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	81	7 122,67	5 746,21	576 936,27	465 443,01		166 774	803 207,11
		м		1 038,36	1 224,21	84 107,16	99 161,01	91,00	59496,81	
93	Е11-07051-0106-1107-0516-0106РСНБ РК 2015	Устроиство герметизации стыков	4,064	338,35	176,35	1 375,05	716,69		974	2 536,53
		м		162,00	41,02	658,37	166,71	118,00	187,89	
94	С121-100502-1901-2110-0502-1901РСНБ РК	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	8	1 364,00		10 912,00	0	10 912,00	0	11 784,96
		шт				0	0		872,96	
95	Е11-220501-0106-1122-0501-0106РСНБ РК	Трубопроводы из п/э труб диаметром200(3ложемент) мм.Укладка	0,0243	462 294,82	170 364,78	11 233,76	4 139,86		8 121	20 903,60
		км		291 148,00	46 442,84	7 074,90	1 128,56	99,00	1548,41	

96	С123-010502-0611-2301-0502-0611	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 160*9,5	24,543	2 914,00		71 518,30	0	71 518,30	0	77 239,76
		м				0	0		5721,46	
97	Е11-220501-0105-1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 150 мм.Укладка футляра	0,12	382 715,62	131 169,30	45 925,87	15 740,32		34 102	86 430,37
		км		251 446,00	35 609,96	30 173,52	4 273,20	99,00	6402,25	
98	С123-010502-0816-2301-0502-	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 140*12,7	121,2	3 349,00		405 898,80	0	405 898,80	0	438 370,70
		м				0	0		32471,90	
99	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	120	7 122,67	5 746,21	854 720,40	689 545,20		247 073	1 189 936,46
		м		1 038,36	1 224,21	124 603,20	146 905,20	91,00	88143,42	
100	Е11-07051-0106-1107-0516-	Устроиство герметизации стыков	8,128	338,35	176,35	2 750,11	1 433,37		1 947	5 073,06
		м		162,00	41,02	1 316,74	333,41	118,00	375,78	
101	С121-100502-1901-2110-0502-	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	16	1 364,00		21 824,00	0	21 824,00	0	23 569,92
		шт				0	0		1745,92	
102	Е11-220501-0104-1122-0501-	Трубопроводы из п/э труб диаметром125 мм (ложемент) .Укладка	0,036	352 284,15	107 923,83	12 682,23	3 885,26		9 735	24 210,81
		км		244 260,00	28 893,40	8 793,36	1 040,16	99,00	1793,39	
103	С123-010502-0608-2301-0502-0608	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 110*6,6	36,36	1 420,00		51 631,20	0	51 631,20	0	55 761,70
		м				0	0		4130,50	
104	Е11-220501-0104-1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 125 мм.Укладка футляра	0,214	352 284,15	107 923,83	75 388,81	23 095,70		57 870	143 919,82
		км		244 260,00	28 893,40	52 271,64	6 183,19	99,00	10660,73	
105	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 110*10	216,14	2 070,00		447 409,80	0	447 409,80	0	483 202,58
		м				0	0		35792,78	
106	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	214	7 122,67	5 746,21	1 524 251,38	1 229 688,94		440 613	2 122 053,37
		м		1 038,36	1 224,21	222 209,04	261 980,94	91,00	157189,11	
107	Е11-07051-0106-	Устроиство герметизации стыков	16,764	338,35	176,35	5 672,10	2 956,33		4 016	10 463,19
		м		162,00	41,02	2 715,77	687,66	118,00	775,05	
108	С121-100502-1901-2110-0502-	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	33	1 364,00		45 012,00	0	45 012,00	0	48 612,96
		шт				0	0		3600,96	
109	Е11-220501-0104-1122-0501-	Трубопроводы из п/э труб диаметром125 мм(ложемент) Укладка	0,0642	352 284,15	107 923,83	22 616,64	6 928,71		17 361	43 175,95
		км		244 260,00	28 893,40	15 681,49	1 854,96	99,00	3198,22	

110	С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 90*5,4	м	64,842	953,00		61 794,43	0	61 794,43	0	66 737,98
							0	0		4943,55	
111	Е11-220301-0103-1122-0301-0103РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные ,диаметр 100 мм.Укладка кожуха для защиты кабеля	км	0,006	435 219,20	97 344,44	2 611,32	584,07		2 114	5 103,53
					322 110,00	33 811,84	1 932,66	202,87	99,00	378,04	
112	С123-010201-0188-2301-0188 РСНБ РК2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108 мм толщина стенки 5,0 мм	м	6,024	3 135,00		18 885,24	0	18 885,24	0	20 396,06
							0	0		1510,82	
113	Е11-220301-0101-1122-0301-0101РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные ,диаметр 50 мм.Укладка кожуха для защиты кабеля	км	0,006	374 564,51	61 215,69	2 247,39	367,29		1 915	4 494,86
					301 829,00	20 481,92	1 810,97	122,89	99,00	332,95	
114	С123-010201-0104-2301-0104РСНБ РК2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 20 мм толщина стенки 2,5мм	м	6,024	394,00		2 373,46	0	2 373,46	0	2 563,34
							0	0		189,88	
115	Е11-090601-0102-0601-0102РСНБ РК 2015	Конструкции из листовой стали.Монтаж	т	0,009396	48 486,90	2 415,54	455,58	22,70		277	791,70
					42 406,00	393,20	398,45	3,69	69,00	58,64	
116	С121-060405-14032106-0405-1403РСНБ	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием тонколистовой стали	т	0,009396	584 784,00		5 494,63	0	5 494,63	0	5 934,20
							0	0		439,57	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				83 194 934				
	РАЗДЕЛ 5. Установка арматуры										
125	Праис лист	Шаровый кран SDR 11 д 160	шт	2	172 437,53		344 875,06	0,00	344 875,06	0	372 465,06
							0,00	0,00		27590,00	
127	С123-010502-0817-2301-0502-0817РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11Д 160*14,6	м	3	4 396,00		13 188,00	0,00	13 188,00	0	14 243,04
							0,00	0,00		1055,04	
129	Перечень	Заглушка РЕ 100 SDR 11 д110	шт	2	4 691,11		9 382,22	0,00	9 382,22	0	10 132,80
							0,00	0,00		750,58	
131	Перечень	Муфта РЕ 100 SDR 11 д160	шт	4	7 812,86		31 251,44	0,00	31 251,44	0	33 751,55
							0,00	0,00		2500,11	
133	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	т	0,079	343 444,00		27 132,08	0,00	27 132,08	0	29 302,65
							0,00	0,00		2170,57	

135	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	м	3	1 181,00		3 543,00	0,00	3 543,00	0	3 826,44
							0,00	0,00		283,44	
139	Прайс лист	Шаровый кран SDR 11 д 110	шт	1	78 860,93		78 860,93	0,00	78 860,93	0	85 169,80
							0,00	0,00		6308,87	
141	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11Д 110*10	м	1,5	2 070,00		3 105,00	0,00	3 105,00	0	3 353,40
							0,00	0,00		248,40	
143	Перечень	Заглушка РЕ 100 SDR 11 д110	шт	1	4 691,11		4 691,11	0,00	4 691,11	0	5 066,40
							0,00	0,00		375,29	
145	Перечень	Муфта РЕ 100 SDR 11 д110	шт	2	3 639,99		7 279,98	0,00	7 279,98	0	7 862,38
							0,00	0,00		582,40	
149	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	м	1,5	1 181,00		1 771,50	0,00	1 771,50	0	1 913,22
							0,00	0,00		141,72	
153	Прайс лист	Шаровый кран SDR 11 д 90	шт	9	51 924,12		467 317,08	0,00	467 317,08	0	504 702,44
							0,00	0,00		37385,36	
155	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11Д 110*10	м	13,5	2 070,00		27 945,00	0,00	27 945,00	0	30 180,60
							0,00	0,00		2235,60	
157	Перечень	Заглушка РЕ 100 SDR 11 д110	шт	9	4 691,11		42 219,99	0,00	42 219,99	0	45 597,59
							0,00	0,00		3377,60	
159	Перечень	Муфта РЕ 100 SDR 11 д90	шт	18	3 276,64		58 979,52	0,00	58 979,52	0	63 697,89
							0,00	0,00		4718,37	
161	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	т	0,3555	343 444,00		122 094,34	0,00	122 094,34	0	131 861,89
							0,00	0,00		9767,55	
163	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	м	13,5	1 181,00		15 943,50	0,00	15 943,50	0	17 218,98
							0,00	0,00		1275,48	
167	Прайс лист	Шаровый кран SDR 11 д 63	шт	25	45 279,00		1 131 975,00	0,00	1 131 975,00	0	1 222 533,00
							0,00	0,00		90558,00	
168	Е11-2200501-0105-1122-0501-0105РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.150 мм.Укладка защитная оболочка	км	0,0375	293 530,85	92 640,53	11 007,41	3 474,02	11 007,41	8 378	20 936,24
					200 790,00	24 880,08	7 529,63	933,00	99,00	1550,83	
169	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11Д 110*10		37,5	2 070,00		77 625,00	0,00	77 625,00	0	83 835,00

		м				0,00	0,00		6210,00		
170	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Установка п/э заглушек	25	1 214,77	800,76	30 369,25	20 019,00	30 369,25	15 351	49 377,52	
		шт		414,00	206,23	10 350,00	5 155,75	99,00	3657,58		
171	Перечень	Заглушка РЕ 100 SDR 11 д110	25	4 691,11		117 277,75	0,00	117 277,75	0	126 659,96	
		шт				0,00	0,00		9382,21		
172	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Установка муфт	50	1 214,77	800,76	60 738,50	40 038,00	60 738,50	30 701	98 755,05	
		шт		414,00	206,23	20 700,00	10 311,50	99,00	7315,16		
173	Перечень	Муфта РЕ 100 SDR 11 д90	50	1 596,14		79 807,00	0,00	79 807,00	0	86 191,57	
		шт				0,00	0,00		6384,57		
174	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК 2015	Устроиство контрольной трубки	25	6 610,14	1 878,77	165 253,50	46 969,25	165 253,50	87 218	272 669,24	
		шт		2 885,22	638,74	72 130,50	15 968,50	99,00	20197,73		
175	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	0,9875	343 444,00		339 150,95	0,00	339 150,95	0	366 283,03	
		т				0,00	0,00		27132,08		
176	Е11-220301-0201-1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам.32 мм	0,0375	593 695,06	181 327,24	22 263,56	6 799,77	22 263,56	17 712	43 173,57	
		км		400 848,00	76 241,92	15 031,80	2 859,07	99,00	3198,04		
177	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	37,5	1 181,00		44 287,50	0,00	44 287,50	0	47 830,50	
		м				0,00	0,00		3543,00		
178	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	1	26 807,41	1 657,49	26 807,41	1 657,49	26 807,41	3 941	33 208,40	
		м3		4 013,10	317,79	4 013,10	317,79	91,00	2459,88		
179	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2	29 333,95	1 657,49	58 667,90	3 314,98	58 667,90	7 882	71 874,13	
		м3		4 013,10	317,79	8 026,20	635,58	91,00	5324,01		
180	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	2,72	26 807,41	1 657,49	72 916,16	4 508,37	72 916,16	10 720	90 326,85	
		м3		4 013,10	317,79	10 915,63	864,39	91,00	6690,88		
181	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,44	29 333,95	1 657,49	159 576,69	9 016,75	159 576,69	21 440	195 497,63	
		м3		4 013,10	317,79	21 831,26	1 728,78	91,00	14481,30		

182	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК 2015	Устроиство контрольной трубки	68	6 201,14	1 878,77	421 677,52	127 756,36	421 677,52	237 233	711 623,37
		шт		2 885,22	638,74	196 194,96	43 434,32	99,00	52712,86	
183	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	2,686	343 444,00		922 490,58	0,00	922 490,58	0	996 289,83
		т				0,00	0,00		73799,25	
		Установка опозновательных столбов								
184	Е11-270902-0101-1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Установка знаков на металлических стойках	37	4 036,14	690,43	149 337,18	25 545,91	149 337,18	125 012	296 297,17
		шт		2 912,00	216,43	107 744,00	8 007,91	108,00	21947,93	
185	С123-0102-01-0143-2301-0201-0143 РСНБ РК2015	Трубы э/сварные прямошовные со снятой фаской 57*3 мм	92,5	987,00		91 297,50	0,00	91 297,50	0	98 601,30
		м				0,00	0,00	108,00	7303,80	
186	С121-0602-09-0202-2106-0209-0201 РСНБ РК2015	Конструкции стальные	0,02479	496 892,00		12 317,95	0,00	12 317,95	0	13 303,39
		т				0,00	0,00	108,00	985,44	
187	Е11-061501-0319-1106-1501-0319 РСНБ РК2015	Стоимость цементного раствора на замоноличивание марки М150	1,85	12 153,46	980,32	22 483,90	1 813,59	22 483,90	3 345	27 894,81
		м3		1 531,62	455,09	2 833,50	841,92	91,00	2066,28	
188	Е11-080101-0307-1108-0101-1406РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности,кладки,кирпичу	33,3	822,33	19,15	27 383,59	637,70	27 383,59	7 099	37 241,22
		м2		227,05	2,18	7 560,77	72,59	93,00	2758,61	
189	Е11-130301-14061113-0301-1406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ - 115 за 2 раза	0,81807	82,64	1,56	67,61	1,28		12	86,13
		м2		21,30	0,22	17,42	0,18	69,00	6,38	
190	С124-010107-0501-2401-0107-501	Опозновательный знак	0,37	110 596,00		40 920,52	0,00		0	44 194,16
		100 шт				0,00	0,00		3273,64	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			6 395 029				
		РАЗДЕЛ. Земляные работы(ГРПШ-1)								
1	Е11-010101-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2000	186,29	177,53	372 580	355 060		68 558	476 429
		м3		8,76	38,85	17 520	77 700	72	35291,07	

2	Е11-010205-0302-1102-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100	1 353,66		135 366			97 464	251 456
		м3		1 353,66		135 366		72	18626,36	10 829
3	Е11-010104-04051101РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов до 5 м	1000	15,81	15,81	15 810	15 810		4 255	21 670
		м3			5,91	0	5 910	72	1605,22	
5	Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9375,52	131,75	62,84	1 235 225	589 158		657 891	2 044 566
		м3		68,90	28,56	645 973	267 765	72	151449,30	
6	Е11-010102-0602-1101-0102-0602РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	13,01	14,65	12,53	191	163		63	274,1
		м3		2,07	4,68	27	61	72	20,31	
7	С341-020101-1006-4102-0101-1006РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5т	129,0795	224,00		28 914	0		0	31 227
		т				0	0		2313,10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2 825 622,36				
11	С123-010502-0614-2301-0502-0614РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-225*13,4	21,21	5 889,00		124 906	0		0	134 898
		м3				0	0		9992,46	
12	Е11-22050-0106-1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 200 мм(160*9,5)Укладка	0,583	475 170,82	170 364,78	277 025	99 323		194 847	509 622
		км		291 148,00	46 442,84	169 739	27 076	99	37749,75	
13	С123-010502-0611-2301-0502-0611РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-160*9,5	670,64	2 914,00		1 954 245	0		0	2 110 585
		м				0	0		156339,60	
14	Е11-22050-0104-1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 125мм(110*6,6)Укладка	0,574	357 330,15	107 923,83	205 108	61 948		155 222	389 156
		км		244 260,00	28 893,40	140 205	16 585	99	28826,37	
15	С123-010502-0608-2301-0502-0608РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-110*6,6	661,55	1 420,00		939 401	0		0	1 014 553
		м				0	0		75152,08	
16	Е11-22050-0103-1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм(90*5,4)Укладка	2,721	296 662,85	92 640,53	807 220	252 075		607 908	1 528 338
		км		200 790,00	24 880,08	546 350	67 699	99	113210,19	

17	С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-90*5,4	2869,41	953,00		2 734 548	0		0	2 953 312
		м				0	0		218763,82	
18	Е11-22050-0103-0102-0501-0102РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(63*3,8)Укладка	6,129	259 840,08	73 132,92	1 592 560	448 232		1 241 907	3 061 225
		км		185 265,00	19 409,80	1 135 489	118 963	99	226757,37	
19	С123-010502-0605-2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-63*3,8	6406,43	471,00		3 017 429	0		0	3 258 823
		м				0	0		241394,28	
20	Е11-220501-0102-1122-0501-0102РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(32*2,3)Укладка	1,325	259 840,08	73 132,92	344 288	96 901		268 482	661 792
		км		185 265,00	19 409,80	245 476	25 718	99	49021,62	
21	С123-010502-0605-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100	1338,25	127,00		169 958	0		0	183 554
		м				0	0		13596,62	
22	Ц13-390201-0515-1339-0201-0515РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметр 299 мм,толщ.стенки до 14 мм(225*13,4)Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	1	2 715,91	73 132,92	2 716	73 133		1 532	4 588
		стык		2 512,00		2 512	0	61	339,86	
23	Ц13-390201-0511-1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметр 194 мм,толщ.стенки до 14 мм(160*9,5)Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	63	1 395,33	73 132,92	87 906	4 607 374		48 268	147 068
		стык		1 256,00		79 128	0	61	10893,93	
24	Ц13-390201-0507-1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметр 114 мм,толщ.стенки до 8 мм(160*9,5)Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	53	971,52	33,32	51 491	1 766		28 425	86 308
		стык		879,20		46 598	0	61	6393,20	
25	Ц13-390201-0504-1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметр 89 мм,толщ.стенки до 8 мм(90*5,4)Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	240	703,25	23,52	168 780	5 645		91 939	281 577
		стык		628,00		150 720	0	61	20857,57	
26	Ц13-390201-0502-1339-0201-0502РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметр 65 мм,толщ.стенки до 8 мм(63*3,8)Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	536	561,99	19,60	301 227	10 506		164 265	502 731
		стык		502,40		269 286	0	61	37239,36	
27	Е11-250126-0101-1125-0101РСНБ РК 2015	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	11,849	693 867,16	581 990,37	8 221 632	6 896 004		2 379 387	11 449 101
		км		100 137,00	120 532,35	1 186 523	1 428 188	91	848081,52	

28	Е11-250127-0101-1127-0101РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок трубопровода диам.110 мм	11,849	948 686,77	774 349,00	11 240 990	9 175 261		3 673 576	16 107 730
		км		172 000,00	168 695,10	2 038 028	1 998 868	91	1193165,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**44 384 958,86**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**			**156 972 478,81**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**							
				СМР	**оборудование, мебель и инвентарь**	**прочих затрат**	**всего**			
		Всего	**тенге**	**156 972 478,81**			**156 972 478,81**			
		Сметная заработная плата	тенге			32 340 103,61	**32 340 103,61**			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**156 972 478,81**	-		**156 972 478,81**			
		Временные зданияи сооружения 1,3%	тенге	2 040 642,22			**2 040 642,22**			
						287 730,55				
		ИТОГО :	**тенге**	**159 013 121,03**	-		**159 013 121,03**			
		Удорожание строительства в зимнее время - 2,07%	тенге	3 291 571,61			**3 291 571,61**			
						1 514 122,94				
		Сдо	тенге			2 478 045,27	**2 478 045,27**			
		Смп	тенге			2 845 163,09	**2 845 163,09**			
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-			
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50%	тенге			22 394 186,9	**22 394 186,92**			
		ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г	**тенге**	**162 304 692,64**	-	**22 394 186,92**	**184 698 879,55**			
		ИТОГО:	**тенге**	**162 304 692,64**	-	**22 394 186,92**	**184 698 879,55**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**3 246 093,85**	-	**447 883,74**	**3 693 977,59**			
		ИТОГО:	**тенге**	**165 550 786,49**	-	**22 842 070,65**	**188 392 857,14**			
		НДС 12% (2017 год)	тенге			22 607 142,86	**22 607 142,86**			
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**165 550 786,49**	-	**45 449 213,51**	**211 000 000,00**			
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**165 550 786,49**	-	**45 449 213,51**	**211 000 000,00**			

Заказчик:_____**М .Әбсұлтанов**
КГУ "Казалинский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"

Подрядчик:_____**Ж.К.Жусупов**
Директор ТОО "МФК Туран"

Технадзор:_____**А.Нурмаханов**
ТОО "Каймар Инжиниринг"