**Наименование объекта:"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров газоснабжение в г.Казалинск Казалинского района**

**Форма 3КС**

Подрядчик: ТОО "МФК Туран"
Адрес: РК, г.Кызылорда ул.Едильбаева 58
ИИК: KZ578560000000054451
БИН:011240008006
АО "Банк Центр Кредит"
БИК:KCJBKZKX

Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №84 | 01.10.2018 г | | | | |
| | | №84/2 | 30.03.2019г. | | | | |

| Специ-фика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм | Стоимость единицы работ, тенге | Аванс, тенге | | | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года.тенге | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | кол-во | сумма, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров (газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района | тенге | **676 128 926,23** | | | | **422 000 000,00** | **473 352 000,00** | | **51 352 000,00** | **473 352 000,00** |
| | Итого к оплате: | | **676 128 926,23** | | | | | | | **51 352 000,00** | |

**Заказчик:**_____**М.Әбсұлтанов**
**КГУ "Казалинский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"**

**Подрядчик:**_____**Ж.К.Жусупов**
**Директор ТОО "МФК Туран"**

**Технадзор:**_____**А.Нурмаханов**
**ТОО "Каймар Инжиниринг"**

**Заказчик:** КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

**Подрядчик:** ТОО "МФК-Туран"

Форма 2

**Договор:** №84 от 01 .10.2018 г.Доп.сглашение № 84/2 от30.03.2019 г

**Объект:Обеспечение инфраструктурой жилых домов,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района**

# АКТ

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость ,тенге | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | материалы | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование ,мебель,инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 198 | Праис лист | Контейнер балласт КВГ-Номинал 63(60 кг) | 2 323,00 | 6 204,46 | | 14 412 960,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 565 998 |
| | | шт | | | | 0,00 | | | 1 153 038 | |
| 206 | Е11-220801-0201-1122-0801-0201РСНБ | Фасонные части полиэтиленовые : отводы,колени,патрубки,переходы .Установка | 685,29 | 1 214,77 | 800,76 | 832 469,73 | 548 752,82 | 832 469,73 | 420 787 | 1 408 338,23 |
| | | шт | | 414,00 | 206,23 | 283 710,06 | 141 327,36 | 99,00 | 155081,45 | |
| 210 | Е11-090601-01021109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки ,решетки,затворы из полосовой и тонколиствовой стали .Монтаж | 1,1301455 | 48 486,90 | 2 415,54 | 54 797 | 2 729,91 | 54 797,25 | 33 375 | 95 226 |
| | | м3 | | 42 406,00 | 393,20 | 47 925 | 444,37 | 69 | 7053,77 | |
| 211 | С121-060405-14032106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием тонколистовой стали, с отверстиями и без отверстий | 1,1301455 | 584 784,00 | | 660 891 | 0,00 | 660 891,01 | 0 | 713 762 |
| | | т | | | | 0 | 0,00 | | 52871,28 | |
| 212 | Е11-090501-03011109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 530 | 119,74 | 0,74 | 63 462 | 392 | | 43 637 | 115 667 |
| | | болт | | 119,00 | 0,33 | 63 070 | 173 | 99 | 8567,97 | |
| 213 | С121-130201-0302-1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные лдиаметром резьбы М8 | 77,115 | 218,00 | | 16 811 | 0,00 | 16 811,07 | 0 | 18 156 |
| | | кг | | | | 0 | 0,00 | | 1344,89 | |
| 214 | Е11-060701-0301-1106-0701-0301РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | 26,5 | 6 126,92 | 1 375,28 | 162 363 | 36 445 | | 52 770 | 232 344 |
| | | м3 | | 1 738,14 | 450,13 | 46 061 | 11 928 | 91 | 17210,68 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Е11-220601-0901-1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 | Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.57 мм(2 слоя) | км | 0,053 | 557 634,28 | 127,47 | 29 555 | 6,76 | 22 396 | 7 082 | 39 567,9 |
| | | | | | 134 946,00 | 32,64 | 7 152 | 1,73 | 99 | 2930,96 | |
| 216 | С121-100502-1901-2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емк.750 мл | шт | 265 | 1 364,00 | | 361 460 | 0,00 | 361 460,00 | 0 | 390 377 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | | 28916,80 | |
| 217 | Е11-130301-0406-1113-0301-0406РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические .Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 384,33647 | 163,96 | 4,42 | 63 016 | 1 698,77 | 33 313 | 19 439 | 89 050,8 |
| | | | | | 72,86 | 0,44 | 28 003 | 167,26 | 69 | 6596,31 | |
| 218 | Е11-130301-1406-1113-0301-1406РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 384,33647 | 165,28 | 3,13 | 63 523 | 1 202,97 | 33 313 | 11 413 | 80 930,6 |
| | | | | | 42,60 | 0,44 | 16 373 | 167,26 | 69 | 5994,90 | |
| 219 | Е11-220901-0201-1122-0901-0201РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны стальные диам.50 мм Установка крана | шт | 265 | 1 333,43 | 73,95 | 353 359 | 19 596,75 | 45 108 | 294 330 | 699 504,6 |
| | | | | | 1 089,26 | 32,64 | 288 654 | 8 649,60 | 99 | 51815,14 | |
| 220 | С123-040901-0103-2304-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые фланцевые из серого чугуна д 32,типа FAF ГОСТ 21345-2005 PN16 | шт | 265 | 13 288,00 | | 3 521 320 | 0,00 | 3 521 320,00 | 0 | 3 803 026 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | | 281705,60 | |
| 221 | Е11-221201-0101-1122-1201-0101РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм .Приварка | фланец | 530 | 468,54 | 31,32 | 248 326 | 16 599,60 | 11 249 | 218 275 | 503 929,7 |
| | | | | | 416,00 | 32,64 | 220 480 | 17 299,20 | 99 | 37328,31 | |
| 222 | С123-020103-0305-2302-0103-0305РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали д32 | шт | 530 | 1 005,00 | | 532 650 | 0,00 | 532 650,00 | 0 | 575 262 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | | 42612,00 | |
| 223 | Ц13-120101-0204-1312-0101-0204РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5Мпа ,диам.труб наружный 32 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках | м | 265 | 1 786,86 | 885,89 | 473 517,90 | 234 760,85 | 4 064,15 | 180 109,64 | 705 917,67 |
| | | | | | 885,63 | 228,56 | 234 691,95 | 60 568,40 | 61 | 52290,13 | |
| 224 | С123-010201-01202301-0201-01205РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д32мм толщина стенки 3,0 мм | м | 278,25 | 503,00 | | 139 960 | 0,00 | 139 959,75 | 0 | 151 156,53 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | | 11196,78 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Е11-220801-0105-1122-0801-0105РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм .Установка | т | 0,0265 | 1 218 868,89 | 450 105,43 | 32 300,03 | 11 927,79 | 9 599,72 | 13 868,76 | 49 862,29 |
| | | | | | 406 510,00 | 122 125,72 | 10 772,52 | 3 236,33 | 99 | | |
| | | | | | | | | | | 3693,50 | |
| 226 | Прайс лист | Заглушка 32*3 ГОСТ 17375-2001 | шт | 265 | 22 994,64 | | 6 093 580 | 0,00 | 6 093 579,60 | 0 | 6 581 066,03 |
| | | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 487486,43 | |
| 227 | Е11-130301-0406-1113-0301-0406РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические .Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 26,64 | 81,98 | 2,21 | 2 184 | 58,87 | 1 155 | 674 | 3 086,2 |
| | | | | | 36,43 | 0,22 | 970 | 5,80 | 69 | 228,61 | |
| 228 | Е11-130301-1406-1113-0301-1406РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 26,64 | 165,28 | 3,13 | 4 403 | 83,38 | 3 185 | 791 | 5 609,6 |
| | | | | | 42,60 | 0,44 | 1 135 | 11,59 | 69 | 415,53 | |
| 34 | Е11-250108-0101-1125-0108-0101РСНБ РК 2015 | Трубопроводы газонефтепродуктов диам.350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями | пересечение | 50 | 255 826,09 | 124 606,10 | 12 791 304,50 | 6 230 305,00 | 5 824 763,00 | 4 768 669 | 20 341 473,72 |
| | | | | | 72 384,00 | 32 421,92 | 3 619 200,00 | 1 621 096,00 | 91,00 | 2781499,86 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | | | 52 169 312 | | | | |
| | Минус ранее выполненные работы | | | | | | | | | | |
| 7 | С341-020102-1006-4102-0102-1006РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т | т | 13,0005 | -224,00 | | -2 912 | 0 | | 0 | -599 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | 2313,10 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | | | -599 | | | | |
| 5 | Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 8375,52 | -131,75 | -62,84 | -1 103 475 | -526 318 | | -587 720 | -1 826 491 |
| | | | | | -68,90 | -28,56 | -577 073 | -239 205 | 72 | -135295,60 | |
| 7 | С341-020101-1006-4102-0101-1006РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5т | т | 13,0005 | -224,00 | | -2 912 | 0 | | 0 | -3 145 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | -232,97 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | | | -1 830 234,75 | | | | |
| 12 | Е11-22050-0106-1122-0501-0106 РСНБ РК | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 200 мм(160*9,5)Укладка | км | 0,3 | -475 170,82 | -170 364,78 | -142 551 | -51 109 | | -100 264 | -205 066 |
| | | | | | -291 148,00 | -46 442,84 | -87 344 | -13 933 | 99 | 37749,75 | |
| 13 | С123-010502-0611-2301-0502-0611РСНБ РК | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-160*9,5 | | 670,64 | -2 914,00 | | -1 954 245 | 0 | | 0 | -1 797 905 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | 0 | 0 | | 156339,60 | | |
| 14 | Е11-22050-0104-1122-0501-0104 РСНБ РК | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 125мм(110*6,6)Укладка | 0,574 | -357 330,15 | -107 923,83 | -205 108 | -61 948 | | -155 222 | -331 503 |
| | | км | | -244 260,00 | -28 893,40 | -140 205 | -16 585 | 99 | 28826,37 | |
| 15 | С123-010502-0608-2301-0502-0608РСНБ РК | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-110*6,6 | 661,55 | -1 420,00 | | -939 401 | 0 | | 0 | -864 249 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | 75152,08 | |
| 16 | Е11-22050-0103-1122-0501-0103 РСНБ РК | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм(90*5,4)Укладка | 2,721 | -296 662,85 | -92 640,53 | -807 220 | -252 075 | | -607 908 | -1 301 917 |
| | | км | | -200 790,00 | -24 880,08 | -546 350 | -67 699 | 99 | 113210,19 | |
| 17 | С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-90*5,4 | 2869,41 | -953,00 | | -2 734 548 | 0 | | 0 | -2 515 784 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | 218763,82 | |
| 18 | Е11-22050-0103-0102-0501-0102РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(63*3,8)Укладка | 2,829 | -259 840,08 | -73 132,92 | -735 088 | -206 893 | | -573 235 | -1 081 565 |
| | | км | | -185 265,00 | -19 409,80 | -524 115 | -54 910 | 99 | 226757,37 | |
| 19 | С123-010502-0605-2301-0502-0605 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-63*3,8 | 6406,43 | -471,00 | | -3 017 429 | 0 | | 0 | -2 776 034 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | 241394,28 | |
| 20 | Е11-220501-0102-1122-0501-0102РСНБ РК | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(32*2,3)Укладка | 0,725 | -259 840,08 | -73 132,92 | -188 384 | -53 021 | | -146 905 | -286 268 |
| | | км | | -185 265,00 | -19 409,80 | -134 317 | -14 072 | 99 | 49021,62 | |
| 21 | С123-010502-0605-2301-0602-0602 РСНБ РК | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-32*2 | 1338,25 | -127,00 | | -169 958 | 0 | | 0 | -156 361 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | 13596,62 | |
| 22 | Е11-22050-0103-0102-0501-0102РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(63*3,8)Укладка | 1,058 | -259 840,08 | -73 132,92 | -274 911 | -77 375 | | -214 380 | -528 435 |
| | | км | | -185 265,00 | -19 409,80 | -196 010 | -20 536 | 99 | -39143,30 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | **-11 845 087,40** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ** | **Тенге** | | | **38 493 391** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **СМР** | **оборудование, мебель и инвентарь** | **прочих затрат** | **всего** | | | |
| | | **Всего** | **тенге** | **38 493 391** | | | **38 493 391** | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | 7 409 787 | **7 409 787** | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | **38 493 391** | - | | **38 493 391** | | | |
| | | Временные зданияи сооружения 1,3% | тенге | 500 414 | | | **500 414** | | | |
| | | | | | | 70 558 | | | | |
| | | **ИТОГО :** | **тенге** | **38 993 805** | - | | **38 993 805** | | | |
| | | Удорожание строительства в зимнее время - 2,07% | тенге | 807 172 | | | **807 172** | | | |
| | | | | | | 371 299 | | | | |
| | | Сдо | тенге | | | 569 877 | **569 877** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смп | тенге | | | 654 304 | 654 304 | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | тенге | | | - | - | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | тенге | | | - | - | | | |
| | | на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50% | тенге | | | 5 150 003 | 5 150 003 | | | |
| | | **ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г** | **тенге** | **39 800 977** | **-** | **5 150 003** | **44 950 980** | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **39 800 977** | **-** | **5 150 003** | **44 950 980** | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **тенге** | **796 020** | **-** | **103 000** | **899 020** | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **40 596 996** | **-** | **5 253 003** | **45 850 000** | | | |
| | | НДС 12% (2017 год) | тенге | | | 5 502 000 | 5 502 000 | | | |
| | | **ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %** | **тенге** | **40 596 996** | **-** | **10 755 003** | **51 352 000** | | | |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | **тенге** | **40 596 996** | **-** | **10 755 003** | **51 352 000** | | | |

**Заказчик:**_____**М .Әбсұлтанов**
**Руководитель КГУ "Казалинский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"**

**Подрядчик:**_____**Ж.К.Жусупов**
**Директор ТОО "МФК Туран"**

**Технадзор:**_____**А.Нурмаханов**
**ТОО "Каймар Инжиниринг"**