Наименование объекта:"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров газоснабжение в г.Казалинск Казалинского района

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "МФК Туран"
Адрес: РК, г.Кызылорда ул.Едильбаева 58
ИИК: KZ578560000000054451
БИН:011240008006
АО "Банк Центр Кредит"
БИК:KCJBKZKX

4

Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№84	01.10.2018 г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года,тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров (газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района	тенге	221 033 373,01				200 939 429,60	221 033 373,01		20 093 943,41	221 033 373,01
	Итого к оплате:		221 033 373,01							20 093 943,41	

Заказчик:_____ Б.Т.Тиыштыков
КГУ "Казалинский районный отделстроительства архитектуры и градостроительства"
БИН 180140038055

Методист:_____М.Ниязов
КГУ "Казалинский районный отделстроительства архитектуры и градостроительства"
БИН 180140038055

Авторский надзор:_____Д.Нурмаханов
ТОО "КАТЭК"
ИИН 600601303116

Подрядчик:_____ Ж.Даулетбаев
Директор ТОО "МФК Туран"
БИН 011240008006

Технадзор: _____А.Нурмаханов
ТОО "Каймар Инжиниринг"
БИН 110840006327
Аттестат № KZ 27VJE00024155

Заказчик: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МФК-Туран"
Договор: №84 от 01 .10.2018 г
Объект:Обеспечение инфраструктурой жилых домов,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района

Форма 2

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость ,тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. Земляные работы								
1	Е11-010101-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8334,94	186,29	177,53	1 552 716	1 479 702		285 715	1 985 506
		м3		8,76	38,85	73 014	323 812	72	147074,48	
2	Е11-010205-0302-1102-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	210,045	1 353,66		284 330			204 717	528 171
		м3		1 353,66		284 330		72	39123,74	
3	Е11-010104-04051101РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов до 5 м	8375,52	15,81	15,81	132 417	132 417		35 640	181 501
		м3			5,91	0	49 499	72	13444,52	
5	Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8375,52	131,75	62,84	1 103 475	526 318		587 720	1 826 491
		м3		68,90	28,56	577 073	239 205	72	135295,60	
6	Е11-010102-0601-1101-0102-0601РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	29,11	14,65	12,53	426	365		141	613
		м3		2,07	4,68	60	136	72	45,43	

7	С341-020102-1006-4102-0102-1006РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т	54,5	224,00		12 208	0		0		13 185
		т				0	0		976,64		
8	Е11-230101-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	269,1	4 157,41	148,72	1 118 759	40 021		237 045		1 464 269
		м3		851,70	38,08	229 192	10 247	99	108464,35		
194	Прайс лист	Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-160	295	10 046,43		2 963 697	0	2 963 697	0		3 200 792,60
		шт				0	0		237095,75		
196	Прайс лист	Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-114	1070	6 204,46		6 638 772	0	6 638 772	0		7 169 874
		шт				0	0		531101,78		
63	Прайс лист	Лента сигнальная с металлической проволокой	10193	44,64		455 016	0		0		491 417
		м				0	0		36401,24		
11	С123-0010502-0824-2301-0502-0824РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 355*32,2	81,27	20 463,00		1 663 015	0		0		1 796 056
		м				0	0		133041,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			18 657 874					
		ЗА МИНУСОМ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ :									
4	Е11-010205-0501-1101-0205-0501РСНБ РК 2015	Траншеи лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную	3769,65	-643,39		-2 425 355	0		-1 746 256		-4 505 340
		м3		-643,39		-2 425 355	0	72	-333728,86		
15	С123-010502-0608-2301-0502-0608РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-110*6,6	500	-1 420,00		-710 000	0		0		-766 800
		м				0	0		-56800,00		
17	С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-90*5,4	1200	-953,00		-1 143 600	0		0		-1 235 088
		м				0	0		-91488,00		
19	С123-010502-0605-2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-63*3,8	5000	-471,00		-2 355 000	0		0		-2 543 400
		м				0	0		-188400,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			-9 050 628					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			9 607 246					
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ 1,3%	Тенге			9 732 140					
		Удорожание стр-ва в зимнее время 2,07%	Тенге			201 455					
		На доп.оплату в зонах эколог. бедствия	Тенге			7 655 640,50					
		ИТОГО	Тенге			17 589 236,18					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			351 784,72					
		ИТОГО с налогами, сборами,обязательными платежами	Тенге			17 941 020,90					

Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 152 922,51				
ИТОГО С НДС	Тенге			20 093 943,41				

Заказчик:_____ Б.Т.Тиыштыков
Руководитель
КГУ "Казалинский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"
БИН 180140038055

Подрядчик:_____ Ж.Даулетбаев
Директор
ТОО "МФК Туран"
БИН 011240008006

Методист:_____ М.Ниязов
КГУ "Казалинский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"

Технадзор: _____ А.Нурмаханов
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"
БИН 110840006327
Аттестат № KZ 27VJE00024155

Авторский надзор:_____ Д.Нурмаханов
ТОО "КАТЭК"
ИИН 600601303116