СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "МФК-Туран"
Договор: №84 от 01 .10.2018 г

Форма 2

Объект:Обеспечение инфраструктурой жилых домов,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение инфраструктурой жилых домов ,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района	**952 868 884,80**	**на 2018 год**	108 457 138,00	108 457 138,00	108 457 138,00	-		108 457 138,00		112 576 235,01
		221 033 373,01								
		на 2019 год								
		731 835 511,79								
Всего:	952 868 884,80	952 868 884,80	**108 457 138,00**	**108 457 138,00**	**108 457 138,00**	-	-	108 457 138,00	-	**844 411 746,80**

Заказчик:_____ Б.Т.Биышбаков
КГУ "Казалинский районный отдел строительства архитектуры и градостроительства"

Подрядчик:_____ Ж.К.Даулетбаев
ТОО "МФК Туран"

Техн.надз:_____ А.Нурмаханов
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

Заказчик: КГУ " Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "МФК-Туран"

Договор: №84 от 01.10.2018 г

Форма 2

Объект:Обеспечение инфраструктурой жилых домов,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость ,тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. Земляные работы								
1	Е11-010101-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5334,94	186,29	177,53	993 846	947 112		182 877	1 270 861
		м3		8,76	38,85	46 734	207 262	72	94137,88	
2	Е11-010205-0302-1102-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	165,045	1 353,66		223 415			160 859	415 015
		м3		1 353,66		223 415		72	30741,88	17 873
3	Е11-010104-04051101РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов до 5 м	4875,52	15,81	15,81	77 082	77 082		20 746	105 655
		м3			5,91	0	28 814	72	7826,26	
4	Е11-010205-0501-1101-0205-0501РСНБ РК 2015	Траншеи лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную	6230,35	643,39		4 008 545	0		2 886 152	7 446 273
		м3		643,39		4 008 545	0	72	551575,78	
5	Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4575,52	131,75	62,84	602 825	287 526		321 070	997 806
		м3		68,90	28,56	315 253	130 677	72	73911,56	
6	Е11-010102-0601-1101-0102-0601РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	18,11	14,65	12,53	265	227		88	382
		м3		2,07	4,68	37	85	72	28,27	
7	С341-020102-1006-4102-0102-1006РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т	32,3	224,00		7 235	0		0	7 814
		т				0	0		578,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10 243 806				
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
8	Е11-230101-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	155	4 157,41	148,72	644 399	23 052		136 537	843 410
		м3		851,70	38,08	132 014	5 902	99	62474,82	

9	Е11-0100205-0501-1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы на 0,1(0,1 включена в укладку)	120	643,39		77 207			55 589	143 419
		м3		643,39		77 207		72	10623,66	
12	Е11-22050-0106-1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 200 мм(160*9,5)Укладка	0,283	475 170,82	170 364,78	134 473	48 213		94 583	247 381
		км		291 148,00	46 442,84	82 395	13 143	99	18324,49	
13	С123-010502-0611-2301-0502-0611РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-160*9,5	670,64	2 914,00		1 954 245	0	1 954 245	0	2 110 585
		м				0	0		156339,60	
14	Е11-22050-0104-1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 125мм(110*6,6)Укладка	0,574	357 330,15	107 923,83	205 108	61 948	205 108	155 222	389 156
		км		244 260,00	28 893,40	140 205	16 585	99	28826,37	
15	С123-010502-0608-2301-0502-0608РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-110*6,6	661,55	1 420,00		939 401	0		0	1 014 553
		м				0	0		75152,08	
16	Е11-22050-0103-1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм(90*5,4)Укладка	0,5	296 662,85	92 640,53	148 331	46 320		111 707	280 841
		км		200 790,00	24 880,08	100 395	12 440	99	20803,05	
17	С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-90*5,4	2869,41	953,00		2 734 548	0		0	2 953 312
		м				0	0		218763,82	
18	Е11-22050-0103-0102-0501-0102РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(63*3,8)Укладка	0,5	259 840,08	73 132,92	129 920	36 566		101 314	249 733
		км		185 265,00	19 409,80	92 633	9 705	99	18498,73	
19	С123-010502-0605-2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-63*3,8	6406,43	471,00		3 017 429	0		0	3 258 823
		м				0	0		241394,28	
20	Е11-220501-0102-1122-0501-0102РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм(32*2,3)Укладка	0,65	259 840,08	73 132,92	168 896	47 536		131 708	324 653
		км		185 265,00	19 409,80	120 422	12 616	99	24048,34	
21	С123-010502-0605-2301-0602-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-32*2	1338,25	127,00		169 958	0		0	183 554
		м				0	0		13596,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11999419,11				
11	С123-010502-0614-2301-0502-0614РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-225*13,4	331,28	5 889,00		1 950 908	0	1 950 908	0	2 106 981
		м3				0	0		156072,63	
17	С123-010502-0611-2301-0502-0611РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-160*9,5	1427,13	2 914,00		4 158 657	0	4 158 657	0	4 491 349
		м				0	0		332692,55	

19	С123-010502-0608-2301-0502-0608РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-110*6,6	550,45	1 420,00		781 639	0	781 639	0	844 170
		м				0	0		62531,12	
21	С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-90*5,4	1679,63	953,00		1 600 687	0	1 600 687	0	1 728 742
		м				0	0		128054,99	
23	С123-010502-0605-2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-63*3,8	5285,33	471,00		2 489 390	0	2 489 390	0	2 688 542
		м				0	0		199151,23	
25	С123-010502-0605-2301-0602-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-32*2	1439,25	127,00		182 785	0	182 785	0	197 408
		м				0	0		14622,78	
13	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-110*10	983,65	2 070,00		2 036 156	0	2 036 156	0	2 199 048
		м				0	0		162892,44	
43	С123-01040502-1012-2301-0405-1012РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR17-400*23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от1,8мм до 2,6 мм	68,1	36 960,00		2 516 976	0	2 516 976	0	2 718 334
		м				0	0		201358,08	
47	С123-0105-010502-0828-2301-0502-0820РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR11-560*50,8	67,67	50 927,00		3 446 230	0	3 446 230	0	3 721 928
		м				0	0		275698,41	
51	С123-0105-010502-0820-2301-0502-0820РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR11-225*20,5	28,28	8 690,00		245 753	0	245 753	0	265 413
		м				0	0		19660,26	
53	С123-0105-010502-0817-2301-0502-0817РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR11-160*14,6	36,36	4 396,00		159 839	0	159 839	0	172 626
		м				0	0		12787,08	
57	С123-0105-010502-0820-2301-0502-0820РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливаРЕ100 ГАЗ SDR11-225*20,5	91,312	8 690,00		793 501	0	793 501	0	856 981
		м				0	0		63480,10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			21 991 523				
	РАЗДЕЛ 3. Монтаж фитингов									
30	Е11-220801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Фасонные части,полиэтиленовые отводы.Установка	7	1 214,77	800,76	8 503	5 605		4 298	13 826
		шт		414,00	206,23	2 898	1 444	99	1024,13	
31	Прайс лист	Отвод 90ПЭ100 ГАЗ д 160*9,5	1	10 783,71		10 784	0	10 784	0	11 646

32	Прайс лист	Отвод 90ПЭ100 ГАЗ д 110*6,6	1	5 807,12	5 807	0	5 807	0	6 272
		шт			0	0		464,57	
33	Прайс лист	Отвод 90ПЭ100 ГАЗ д 90*5,4	6	3 120,92	18 726	0	18 726	0	20 224
		шт			0	0		1498,04	
34	Прайс лист	Отвод 30 ПЭ100 ГАЗ д 90*5,4	2	16 499,98	33 000	0	33 000	0	35 639,96
		шт			0	0		2640,00	
35	Прайс лист	Отвод 90 ПЭ100 ГАЗ д 63*3,8	23	2 043,85	47 009	0	47 009	0	50 769,23
		шт			0	0		3760,68	
36	Прайс лист	Отвод 60 ПЭ100 ГАЗ д 63*3,8	2	14 735,14	29 470	0	29 470	0	31 827,90
		шт			0	0		2357,62	
37	Прайс лист	Отвод 45 ПЭ100 ГАЗ д 63*3,8	1	2 063,31	2 063,31	0	2 063,31	0	2 228,37
		шт			0,00	0		165,06	
38	Прайс лист	Отвод 30 ПЭ100 ГАЗ д 63*3,8	1	14 735,14	14 735,14	0	14 735,14	0	15 913,95
		шт			0,00	0		1178,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			188 347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			44 098 442			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ 1,3%	Тенге			44 671 721			
		Удорожание стр-ва в зимнее время 2,07%	Тенге			39 322 876			
		На доп.оплату в зонах эколог. бедствия	Тенге			10 614 500			
		ИТОГО	Тенге			94 609 097			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 892 182			
		ИТОГО с налогами, сборами,обязательными платежами	Тенге			96 501 279			
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			11 580 154			
		ИТОГО С НДС	Тенге			108 081 433			

Заказчик:
Руководитель КГУ"Отдел строительства
архитектуры и градостроительства Казалинского района
_____ Б.Б.Тиыштыков

Подрядчик:
Директор
ТОО "МФК Туран" _____ Ж.А.Даулетбаев

Технадзор
ТОО "Каймар Инжиниринг" _____ А.Нурмаханов