Наименование объекта:"Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров газоснабжение в г.Казалинск Казалинского района

Форма 3КС

Утверждена
Приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК №656 от "19" сентября 2018 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года.тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью180 гектаров (газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района	тенге	**370 000 000,00**					**370 000 000,00**		**370 000 000,00**	**370 000 000,00**
	Итого к оплате:		**370 000 000,00**							**370 000 000,00**	

Подрядчик:_____ Ж.К.Жусупов
Директор ТОО "МФК Туран"

Субподрядчик:_____ У.Ж.Даулетбай
Директор ТОО "Курылыс Даулет"

Подрядчик: ТОО "МФК-Туран"
Субподрядчик ТОО "Курылыс Даулет"
Договор: без договора

Форма 2

Объект:Обеспечение инфраструктурой жилых домов,подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость ,тенге			Накладные расходы	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование,мебель,инвентарь	Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ. Земляные работы										
7	С341-020102-1006-4102-0102-1006РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т	44	224,00		9 856	0		0	12 169
		т				0	0		2313,10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			12 169				
РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы										
8	Е11-230101-0101-1123-	Устроиство песчаного основания под трубопроводы	500	4 157,41	148,72	2 078 705	74 360		440 441	2 816 692
		м3		851,70	38,08	425 850	19 040	99	297545,71	
9	Е11-0100205-0501-1101-0205-0501 РСНБ РК	Присыпка трубы на 0,1(0,1 включена в укладку)	1861,24	643,39		1 197 503			862 202	2 212 200
		м3		643,39		1 197 503		72	152494,02	
10	Е11-22050-0107-1122-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 250	0,01	514 195,69	191 553,65	5 142	1 916		3 506	9 339
		км		301 328,00	52 783,24	3 013	528	99	691,81	
29	Е11-250108-0101-1125-0101РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диам.350мм Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами,кабельными	177	255 826,09	124 606,10	45 281 218	22 055 280		16 881 090	64 044 737
		пересечение		72 384,00	32 421,92	12 811 968	5 738 680	91	1882429,20	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			69 082 967				
РАЗДЕЛ 3. Монтаж фитингов										
64	Ц13-08020-0201-1308-0201РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий ,масса 1 м до 1 кг	20182,807	281,73	144,98	5 686 102,22	2 926 103,36		2 314 742	8 324 097,28
		м		119,68	39,61	2 415 478,34	799 440,99	72,00	323253,15	
117	Е11-130301-04061113-0301-0406РСНБ РК	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,272484	81,98	2,21	22,34	0,60		7	31,57
		м2		36,43	0,22	9,93	0,06	69,00	2,34	
118	Е11-130301-14061113-0301-1406РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ - 115 за 2 раза	0,310068	165,28	3,13	51,25	0,97		9	65,30
		м2		42,60	0,44	13,21	0,13	69,00	4,84	
119	Е11-090501-0301-1109-0501-0301РСНБ РК	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	2	119,74	0,74	239,48	1,48		165	436,48

		болт		119,00	0,33	238,00	0,65	69,00	32,33		
120	С121-130201-0302-2113-0201-0302РСНБ РК	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диам.резьбы М8	0,051	218,00		11,12	0,00	11,12	0	12,01
		кг				0,00	0,00		0,89	
121	Е11-220601-0303-1122-0601-0303РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозиинной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,006	1 443 762,18	32 983,60	8 662,57	197,90	8 662,57	1 286	10 744,86
		км		215 865,00	695,68	1 295,19	4,17	99,00	795,92	
122	Ц13-080206-22031308-0206-2203РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке ,суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	6	99,05	3,20	594,30	19,20	594,30	323	990,69
		м		73,71	1,06	442,26	6,36	72,00	73,38	
123	Ц13-080201-1502-1308-0201-1502 РСНБ РК	Проходы кабелей .Заделка при прокладке кабелей	6	11,55		69,30	0,00	69,30	47	125,60
		м		10,88		65,28	0,00	72,00	9,30	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			8 336 492				
	РАЗДЕЛ 5. Установка арматуры									
124	Е11-220901-0204-1122-0901-0204РСНБ РК	Установка кранов диам.160 мм	2	6 972,16	2 417,76	13 944,32	4 835,52	13 944,32	9 198	24 993,85
		шт		3 980,38	665,14	7 960,76	1 330,28	99,00	1851,40	
126	Е11-2200501-0105-1122-0501-0105РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.150 мм.Укладка защитная оболочка	0,003	391 067,62	131 169,30	1 173,20	393,51	1 173,20	853	2 187,82
		км		251 446,00	35 609,96	754,34	106,83	99,00	162,06	
128	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК	Установка п/э заглушек	2	1 214,77	800,76	2 429,54	1 601,52	2 429,54	1 228	3 950,21
		шт		414,00	206,23	828,00	412,46	99,00	292,61	
130	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК	Установка муфт	4	1 214,77	800,76	4 859,08	3 203,04	4 859,08	2 456	7 900,40
		шт		414,00	206,23	1 656,00	824,92	99,00	585,21	
132	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК	Устроиство контрольной трубки	2	6 201,14	1 878,77	12 402,28	3 757,54	12 402,28	6 977	20 930,10
		шт		2 885,22	638,74	5 770,44	1 277,48	99,00	1550,38	
134	Е11-220301-0201	Укладка стальных труб диам.32 мм	0,003	593 695,06	181 327,24	1 781,09	543,98	1 781,09	1 417	3 453,88
		км		400 848,00	76 241,92	1 202,54	228,73	99,00	255,84	
136	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	0,08	26 807,41	1 657,49	2 144,59	132,60	2 144,59	315	2 656,67
		м3		4 013,10	317,79	321,05	25,42	91,00	196,79	
137	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,16	29 333,95	1 657,49	4 693,43	265,20	4 693,43	631	5 749,93
		м3		4 013,10	317,79	642,10	50,85	91,00	425,92	
138	Е11-220901-0204-1122-0901-0204РСНБ РК	Установка кранов диам.110 мм	1	6 972,16	2 417,76	6 972,16	2 417,76	6 972,16	4 599	12 496,92
		шт		3 980,38	665,14	3 980,38	665,14	99,00	925,70	

140	Е11-2200501-0105-1122-0501-0105РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.150 мм.Укладка защитная оболочка	0,0015	382 715,62	131 169,30	574,07	196,75	574,07	426	1 080,38
		км		251 446,00	35 609,96	377,17	53,41	99,00	80,03	
142	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК	Установка п/э заглушек	1	1 214,77	800,76	1 214,77	800,76	1 214,77	614	1 975,10
		шт		414,00	206,23	414,00	206,23	99,00	146,30	
144	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК	Установка муфт	2	1 214,77	800,76	2 429,54	1 601,52	2 429,54	1 228	3 950,21
		шт		414,00	206,23	828,00	412,46	99,00	292,61	
146	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК	Устроиство контрольной трубки	1	6 610,14	1 878,77	6 610,14	1 878,77	6 610,14	3 489	10 906,77
		шт		2 885,22	638,74	2 885,22	638,74	99,00	807,91	
147	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	0,0395	343 444,00		13 566,04	0,00	13 566,04	0	14 651,32
		т				0,00	0,00		1085,28	
148	Е11-220301-0201-1122-0301-0201 РСНБ РК	Укладка стальных труб диам.32 мм	0,0015	593 695,06	181 327,24	890,54	271,99	890,54	708	1 726,94
		км		400 848,00	76 241,92	601,27	114,36	99,00	127,92	
150	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	0,04	26 807,41	1 657,49	1 072,30	66,30	1 072,30	158	1 328,34
		м3		4 013,10	317,79	160,52	12,71	91,00	98,40	
151	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,08	29 333,95	1 657,49	2 346,72	132,60	2 346,72	315	2 874,96
		м3		4 013,10	317,79	321,05	25,42	91,00	212,96	
152	Е11-220901-0204-1122-0901-0204РСНБ РК	Установка кранов диам.90 мм	9	6 972,16	2 417,76	62 749,44	21 759,84	62 749,44	41 392	112 472,30
		шт		3 980,38	665,14	35 823,42	5 986,26	99,00	8331,28	
154	Е11-2200501-0105-1122-0501-0105РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.150 мм.Укладка защитная оболочка	0,0135	391 067,62	131 169,30	5 279,41	1 770,79	5 279,41	3 837	9 845,19
		км		251 446,00	35 609,96	3 394,52	480,73	99,00	729,27	
156	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК	Установка п/э заглушек	9	1 214,77	800,76	10 932,93	7 206,84	10 932,93	5 526	17 775,91
		шт		414,00	206,23	3 726,00	1 856,07	99,00	1316,73	
158	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК	Установка муфт	18	1 214,77	800,76	21 865,86	14 413,68	21 865,86	11 052	35 551,82
		шт		414,00	206,23	7 452,00	3 712,14	99,00	2633,46	
160	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК	Устроиство контрольной трубки	9	6 201,14	1 878,77	55 810,26	16 908,93	55 810,26	31 398	94 185,44
		шт		2 885,22	638,74	25 966,98	5 748,66	99,00	6976,70	
162	Е11-220301-0201-1122-0301-0201 РСНБ РК	Укладка стальных труб диам.32 мм	0,0135	593 695,06	181 327,24	8 014,88	2 447,92	8 014,88	6 376	15 542,49
		км		400 848,00	76 241,92	5 411,45	1 029,27	99,00	1151,30	
164	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	0,36	26 807,41	1 657,49	9 650,67	596,70	9 650,67	1 419	11 955,03
		м3		4 013,10	317,79	1 444,72	114,40	91,00	885,56	

165	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,72	29 333,95	1 657,49	21 120,44	1 193,39	21 120,44	2 838	25 874,68
		м3		4 013,10	317,79	2 889,43	228,81	91,00	1916,64	
166	Е11-220901-0202-1122-0901-0202РСНБ РК	Установка кранов диам.63 мм	25	2 511,20	123,25	62 780,00	3 081,25	62 780,00	52 493	124 495,13
		шт		2 066,54	54,40	51 663,50	1 360,00	99,00	9221,86	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			570 512				
	РАЗДЕЛ Балластировка труб									
191	Е11-25012-0101-1125-0125-0101РСНБ РК	Трубопровод диаметром до 500 мм.Балластировка железобетонными грузами(утяжилителями)	14	22 261,82	13 492,18	311 665,48	188 890,52	311 665,48	81 362	424 469,64
		шт		3 585,40	2 800,94	50 195,60	39 213,16	91,00	31442,19	
192	Прайс лист	Контейнер балласт КБГ-Номинал 219 (200 кг)	14	10 046,43		140 650,02	0,00	140 650,02	0	151 902,02
		шт				0,00	0,00		11252,00	
193	Е11-25012-0101-1125-0125-0101РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм.Балластировка железобетонными грузами(утяжилителями)	295	22 261,82	13 492,18	6 567 236,90	3 980 193,10	6 567 236,90	1 714 413	8 944 181,74
		шт		3 585,40	2 800,94	1 057 693,00	826 277,30	91,00	662531,87	
195	Е11-250125-0101-1125-0125-0101РСНБ РК	Трубопровод диаметром до 500 мм.Балластировка железобетонными грузами(утяжилителями)	1070	22 261,82	13 492,18	23 820 147,40	14 436 632,60	23 820 147,40	6 218 379	32 441 608,34
		шт		3 585,40	2 800,94	3 836 378,00	2 997 005,80	91,00	2403081,68	
197	Е11-250125-0101-1125-0125-0101РСНБ РК	Трубопровод диаметром до 500 мм.Балластировка железобетонными грузами(утяжилителями)	2323	22 261,82	13 492,18	51 714 207,86	31 342 334,14	51 714 207,86	13 500 276	70 431 641,29
		шт		3 585,40	2 800,94	8 328 884,20	6 506 583,62	91,00	5217157,71	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			112 393 803				
	РАЗДЕЛ Узел выхода из грунта дим.32/32 мм									
199	Е11-220301-0202-1122-0301-0202РСНБ РК	Трубы водопровдные стальные диам.75 мм Укладка с испытанием	0,2385	611 032,65	195 349,36	145 731,29	46 590,82	3 253,69	114 217	280 743,65
		км		402 041,00	81 691,64	95 886,78	19 483,46	99,00	20795,83	
200	С123-220601-10081122-0601-1008РСНБ РК2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д76 мм толщина стенки 3,0 мсм	239,454	1 333,00		319 192,18	0,00	319 192,18	0	344 727,55
		м				0,00	0,00		25535,37	
201	Е11-260601-1008-1122-0601-108РСНБ РК2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозиинной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1,2385	4 203 720,95	668 343,24	5 206 308,40	827 743,10	5 206 308,40	353 955	5 645 923,43
		км		91 714,30	196 965,88	113 588,16	243 942,24	99,00	85659,93	
202	Е11-220501-0102-1122-0501-102РСНБ РК2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.65 мм.Укладка	0,06625	257 813,92	72 548,92	17 080,17	4 806,37	17 080,17	13 424	32 944,62
		км		185 265,00	19 409,80	12 273,81	1 285,90	99,00	2440,34	
203	С123-1502-06052301-0502-0605РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ 63*3,8 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	66,9125	471,00		31 515,79	0,00	31 515,79	0	34 037,05
		м				0,00	0,00		2521,26	

204	Е11-220501-0102-1122-0501-102РСНБ РК2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50 мм.Укладка	км	0,371	243 140,38	64 085,38	90 205,08	23 775,68	90 205,08	72 082	175 270,39
					179 055,00	17 199,52	66 429,41	6 381,02	99,00	12982,99	
205	С123-0105-2РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ 32*2 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	м	374,71	127,00		47 588,17	0,00	47 588,17	0	51 395,67
							0,00	0,00		3807,50	
206	Е11-220801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК2015	Фасонные части полиэтиленовые : отводы,колени,патрубки,переходы .Установка	шт	2060	1 214,77	800,76	2 502 426,20	1 649 565,60	2 502 426,20	1 264 897	3 922 404,71
					414,00	206,23	852 840,00	424 833,80	99,00	155081,45	
206	С123-0105-2РСНБ РК2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ 32*2 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	м	674,71	127,00		85 688,17	0,00	85 688,17	0	89 495,67
							0,00	0,00		3807,50	
207	Праис лист	Отвод 90 ПЭ 32	шт	265	901,88		238 998,20	0,00	238 998,20	0	258 118,14
							0,00	0,00		19119,94	
208	Праис лист	Переходник ПЭ/сталь 32/32 РЕ100	шт	265	1 459,89		386 870,85	0,00	386 870,85	0	417 820,58
							0,00	0,00		30949,73	
209	Праис лист	Муфта РЕ10 ГАЗ Д32	шт	530	1 005,71		533 026,30	0,00	533 026,30	0	575 668,21
							0,00	0,00		42641,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			11 828 550				
		Защитный футляр для 110 мм ПЭ дл.28 м подземного газопровода кожух (методом ГНБ)									
80	Е11-250109-01011125-0109-0101РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм(225) Прокладка безтраншейная способом горизонтального бурения	м	235	30 182,10	19 812,37	7 092 793,50	4 655 906,95	3 253,69	2 780 914	9 991 351,63
					8 704,35	4 299,69	2 045 522,25	1 010 427,15	91,00	117644,18	
81	С123-010502-0614-2301-0502	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топливад 225*13,4	м	35,35	5 889,00		208 176,15	0,00	208 176,15	0	224 830,24
							0,00	0,00		16654,09	
82	Е11-250110-01011125-0110-0101РСНБ РК	Трубопровод диаметром 300 мм.Протаскивание плетей через кожух	м	35	7 122,67	5 746,21	249 293,45	201 117,35	3 253,69	72 063	347 064,80
					1 038,36	1 224,21	36 342,60	42 847,35	91,00	25708,50	
83	Е11-220501-0109-1122-0501-0109РСНБ РК2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.350 (315*28,6)мм.Укладка футляра	км	0,081	687 656,22	267 222,22	55 700,15	21 645,00	55 700,15	39 649	102 977,56
					420 434,00	74 009,68	34 055,15	5 994,78	99,00	7627,97	
85	Е11-250110-01011125-0110-0101РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм.Протаскивание плетей через кожух	м	281	7 122,67	5 746,21	2 001 470,27	1 614 685,01	3 253,69	578 562	2 639 528,85
					1 038,36	1 224,21	291 779,16	344 003,01	91,00	59496,81	
86	Е11-070516-01061107-0516-0106РСНБ РК 2015	Устроиство герметизации стыков	м	3,048	338,35	176,35	1 031,29	537,51	3 253,69	730	1 902,40
					162,00	41,02	493,78	125,03	118,00	140,92	
87	С121-100502-19012110-0502-1901РСНБ РК	Пена монтажная для герметизации стыков ,баллончик емк. 750 мл		86	1 364,00		117 304,00	0,00	117 304,00	0	117 958,72

		шт				0,00	0,00		654,72	
88	Е11-220501-0106-1122-0501-0106РСНБ РК2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.200 (ложемент)мм.Укладка	0,0243	462 294,82	170 364,79	11 233,76	4 139,86	11 233,76	8 121	20 903,60
		км		291 148,00	46 442,84	7 074,90	1 128,56	99,00	1548,41	
89	С123-010502-0613-2301-00502-0613	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива д 200*11,9	24,543	4 657,00		114 296,75	0,00	114 296,75	0	123 440,49
		м				0,00	0,00		9143,74	
90	Е11-220501-0107-1122-0501-0107РСНБ РК2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.250 (225*20,5)мм.Укладка футляра	0,035	493 663,69	191 553,65	17 278,23	6 704,38	17 278,23	12 270	31 912,03
		км		301 328,00	52 783,24	10 546,48	1 847,41	99,00	2363,85	
91	С123-010502-0820-2301-00502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива д 225*20,5	35,35	8 690,00		307 191,50	0,00	307 191,50	0	331 766,82
		м				0,00	0,00		24575,32	
92	Е11-250110-01011125-0110-0101РСНБ РК	Трубопровод диаметром 350 мм.Протаскивание плетей через кожух	35	7 122,67	5 746,21	249 293,45	201 117,35	3 253,69	72 063	347 064,80
		м		1 038,36	1 224,21	36 342,60	42 847,35	91,00	25708,50	
98	С123-010502-0816-2301-00502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива д 140*12,7	74,74	3 349,00		250 304,26	0,00	250 304,26	0	270 328,60
		м				0,00	0,00		20024,34	
99	Е11-250110-01011125-0110-0101РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм.Протаскивание плетей через кожух	74	7 122,67	5 746,21	527 077,58	425 219,54	3 253,69	152 361	733 794,15
		м		1 038,36	1 224,21	76 838,64	90 591,54	91,00	54355,11	
50	Е11-250204-01011125-0204-0101РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 300 мм(225) Прокладка безтраншейная способом горизонтального бурения	1348	29 961,24	19 406,82	40 387 751,52	26 160 393,36	3 253,69	16 130 744	56 612 413,36
		м		8 704,35	4 445,57	11 733 463,80	5 992 628,36	91,00	93917,97	
52	Е11-250205-01031125-0205-0103РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм.Протаскивание плетей через кожух	28	3 772,87	2 665,48	105 640,36	74 633,44	3 253,69	38 862	156 062,65
		м		895,84	629,36	25 083,52	17 622,08	91,00	11560,19	
2	Праис лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1-СГ-ЭК	2	2 855 562,50		5 711 125,00	0,00	5 711 125,00	0	5 711 125,00
		шт				0,00	0,00		5711125,00	
4	С123-0421-15032304-0201-1503РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30 с 41 нж клиновые литые с выдвижным шпинделем PN16 DN100	2	97 047,00		194 094,00	0,00	194 094,00	0	209 621,52
		шт				0,00	0,00		15527,52	
6	С123-0201-03-03102302-103-0310РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16 DN100	4	2 716,00		10 864,00	0,00	10 864,00	0	11 733,12
		шт				0,00	0,00		869,12	
2	Праис лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1-СГ-ЭК	1	2 855 562,50		2 855 562,50	0,00	2 855 562,50	0	2 855 562,50
		шт				0,00	0,00		2855562,50	

4	С123-0421-15032304-0201-1503РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30 с 41 нж клиновые литые с выдвижным шпенделем PN16 DN100	5	97 047,00		485 235,00	0,00	485 235,00	0	500 762,52
		шт				0,00	0,00		15527,52	
6	С123-0201-03-03102302-103-0310РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16 DN100	4	2 716,00		10 864,00	0,00	10 864,00	0	11 733,12
		шт				0,00	0,00		869,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			81 353 838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			283 578 331				
		Сметная заработная плата	Тенге							
				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего			
		Всего	тенге	275 011 644	8 566 688		283 578 331			
		Сметная заработная плата	тенге			44 043 479	44 043 479			
		ИТОГО ПО АКТУ:		275 011 644	8 566 688		283 578 331			
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	3 575 151			3 575 151			
						504 096				
		ИТОГО :	тенге	278 586 795	8 566 688		287 153 483			
		Удорожание строительства в зимнее время - 2,07%	тенге	5 766 747			5 766 747			
						2 652 703				
		Сдо	тенге			3 425 827	3 425 827			
		Смп	тенге			3 933 357	3 933 357			
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-			
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50%	тенге			30 959 323	30 959 323			
		ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г	тенге	284 353 542	8 566 688	30 959 323	323 879 552			
		ИТОГО:	тенге	284 353 542	8 566 688	30 959 323	323 879 552			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	5 687 071	171 334	619 186	6 477 591			
		ИТОГО:	тенге	290 040 613	8 738 021	31 578 509	330 357 143			
		НДС 12% (2017 год)	тенге			39 642 857	39 642 857			
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	тенге	290 040 613	8 738 021	71 221 367	370 000 000			
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	тенге	290 040 613	8 738 021	71 221 367	370 000 000			

Подрядчик: _____ **Ж.К.Жусупов**
Директор ТОО "МФК Туран"

Субподрядчик: _____ **У.Ж.Даулетбай**
Директор ТОО "Курылыс Даулет"