Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 8

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Стены

1	28 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - обшивка вытяжных воздуховодов ГКЛВ 12,5мм НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	56	2383,88	17,73	133497	993	72000	54790	203350
					1080,43	6,68	60504	374	–	15063	
	1.2 Балки Б1, Б2										
2	37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	59,832	90,14	2,99	5393	179	2230	2073	8063
					49,87	0,33	2984	20	–	597	
3	38 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - обшивка балок ГКЛВ 12,5мм НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	21,6	2383,98	17,78	51494	384	27773	21133	78437
					1080,42	6,67	23337	144	–	5810	
	1.3 Усиление проемов ПРМ1-ПРМ5										

4	44 1126-0201-0505										
		Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,67	14731,34	1074,63	9870	720	–	7209	18445
					13656,72	501,49	9150	336	–	1366	
5	45 2111-0102-0105										
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,683	23018		15721		15721	–	16979 Казахстан
					–		–		–	1258	
6	46 1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,8	3172,63	42,72	72336	974	34847	29575	110064
					1601,54	19,91	36515	454	–	8153	
	1.4 Конструкции лифта										
7	52 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	3,3048	148,27	3,33	490	11	311	117	656
					50,84	0,61	168	2	–	49	

8	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,377	148,15	3,63	204	5	129	48	272
					50,84	–	70	–	–	20	
9	66 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1835,5	57,5	3671	115	1105	2922	7120
					1225,5	12,5	2451	25	–	527	
10	71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,498	146,59	2,01	73	1	47	17	97
					50,2	–	25	–	–	7	
11	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	4,185	147,91	3,35	619	14	393	148	828
					50,66	0,48	212	2	–	61	

12	78 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж - крышки люка МКЛ1 НР = 69 %	т конструкций	0,03413	127805,45	1904,48	4362	65	399	2703	7630
					114210,37	556,69	3898	19	–	565	
13	79 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т - крышка люка МКЛ1	т	0,03413	497837		16991		16991	–	18350
					–		–		–	1359	
14	80 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	388076		39		39	–	42
					–		–		–	3	
15	81 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,922	156,18	4,34	144	4	86	37	195
					58,57	–	54	–	–	14	

16	82 1109-0304-0101										
		Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0325	85353,85	31876,92	2774	1036	384	1163	4252
					41661,54	10184,62	1354	331	–	315	
17	83 2106-0208-0501										
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка СТ1	т	0,0325	581945		18913		18913	–	20426
					–		–		–	1513	
18	84 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,8775	157,26	4,56	138	4	83	35	187
					58,12	–	51	–	–	14	
	1.5 Ограждение ПД-2 и поручень МД-2 лестн.клетки по оси Б										
19	85 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - М2 - М3 НР = 91 %	т	0,028	927357,14	1642,86	25966	46	18333	6922	35519
					270964,29	714,29	7587	20	–	2631	
20	86 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	37,75	3596,64	103,89	135773	3922	56517	90880	244785

				1995,6	44,58	75334	1683	–	18132	
21	87 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,083	581945		48301		48301	–	52165
					–		–		–	3864	
22	88 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,015	156,22	3,98	471	12	283	123	642
					58,37	0,66	176	2	–	48	
23	89 1115-0403-0305	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву - поручня НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,77	1853,67	3,14	8842	15	602	6586	16662
					1724,32	1,68	8225	8	–	1234	
	Раздел 3 Кровля										
24	100 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	856	755,98	32,53	647120	27842	427940	179983	893271
					223,53	5,02	191338	4296	–	66168	

25	101 1112-0101-1303											
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	740	984,25	64,8	728346	47950	243131	412376	1231980	
					590,9	14,82	437265	10970	–	91258		
26	102 2111-0102-0105											
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	148	23018		3406664		3406664	–	3679197	Казахстан
					–		–		–	272533		
27	103 1112-0101-1701											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	740	702,14	126,62	519582	93699	238322	193936	770599	
					253,46	31,4	187561	23239	–	57081		

28	104 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 30мм НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	740	298,35	28,09	220776	20789	189564	14549	254151	
					14,09	7,29	10423	5391	–	18826		
29	108 2110-0102-0101										
		Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	69	2012		138828		138828	–	149934	Казахстан
					–		–		–	11106		
30	109 2110-0102-0102										
		Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	69	1173		80937		80937	–	87412	Казахстан
					–		–		–	6475		

31	110 2110-0102-0109										
		Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	163	1543		251509		251509	–	271630 Казахстан
					–		–		–	20121	
32	111 2110-0102-0110										
		Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	163	1544		251672		251672	–	271806 Казахстан
					–		–		–	20134	
	3.1 Кровля в осях 1-13 и А-Б										
33	116 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	930	101,62	11,75	94503	10928	–	80093	188564
					89,87	3,75	83575	3483	–	13968	
34	117 2110-0404-0204										
		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	1023	89		91047		91047	–	98331 Казахстан

					–		–		–	7284		
35	118 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	930	4971,11	123,36	4623132	114724	2487534	1887933	7031950	
					2172,98	33,58	2020874	31227	–	520885		
36	121 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1385		124650		124650	–	134622	Казахстан
					–		–		–	9972		
37	122 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	125	763		95375		95375	–	103005	Казахстан
					–		–		–	7630		
38	123 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 перекрытия	1035,68	686,38	3,59	710865	3719	564362	129993	908127	
					137,86	1,6	142784	1653	–	67269		

3.2 Кровля в осях 2-5 и В-Е

39	135 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1385		27700		27700	–	29916	Казахстан
					–		–		–	2216		
40	136 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	763		30520		30520	–	32962	Казахстан
					–		–		–	2442		
41	137 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 перекрытия	339,36	686,37	3,59	232928	1218	184924	42595	297565	
					137,87	1,6	46786	542	–	22042		
42	138 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,673	8955,44	71,33	86626	690	76348	8899	103167	
					991,21	31,01	9588	300	–	7642		

43	139 1110-0115-0201										
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	339,36	312,33	3,3	105991	1121	92126	11909	127332
					37,55	1,44	12744	488	–	9432	
	3.3 Кровля в осях 1-2 и В-Г										
44	140 1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,455	92945,05	1756,04	42290	799	29592	10997	57550
					26151,65	703,3	11899	320	–	4263	
45	141 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,386	99194,3	1282,38	38289	495	27337	9614	51735
					27090,67	582,9	10457	225	–	3832	
46	142 1110-0114-0402										
		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,299	89916,39	1635,45	26885	489	20251	5716	35209
					20551,84	688,96	6145	206	–	2608	
47	143 1110-0102-0205										
		Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	3,9	3854,62	30,51	15033	119	7962	6308	23048
					1782,56	14,62	6952	57	–	1707	

48	144 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	45	101,62	11,76	4573	529	–	3875	9124	
					89,87	3,73	4044	168	–	676		
49	145 2110-0404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	49,5	89		4406		4406	–	4758	Казахстан
					–		–		–	352		
50	146 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	45	627,53	11,98	28239	539	19396	6171	37163	
					184,53	5,93	8304	267	–	2753		
51	147 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	45	864,51	26,47	38903	1191	3453	31918	76487	
					761,31	9,64	34259	434	–	5666		

52	148 2110-0104-0510											
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	51,75	2004		103707		103707	–	112004	Казахстан
					–		–		–	8297		
53	149 1110-0116-0202											
		Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 перекрытия	48,9	686,38	3,58	33564	175	26647	6138	42878	
					137,87	1,6	6742	78	–	3176		
54	150 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,14	8955,26	71,05	10209	81	8998	1049	12159	
					991,23	30,7	1130	35	–	901		
55	151 1110-0115-0201											
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	48,9	312,31	3,29	15272	161	13275	1715	18346	
					37,55	1,43	1836	70	–	1359		

3.5 Кровля машинного отделения

56	164	1110-0105-0101									
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,793	92944,51	1756,62	73705	1393	51573	19166	100301
					26152,59	702,4	20739	557	–	7430	
57	165	1110-0102-0401									
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,669	99191,33	1282,51	66359	858	47377	16663	89664
					27091,18	582,96	18124	390	–	6642	
58	166	1110-0114-0402									
		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,435	89912,64	1634,48	39112	711	29461	8315	51221
					20551,72	687,36	8940	299	–	3794	
59	167	1110-0102-0205									
		Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,2	3854,44	30,56	27752	220	14697	11646	42550
					1782,64	14,58	12835	105	–	3152	
60	168	1112-0101-1503									
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	110	101,62	11,75	11178	1293	–	9472	22302
					89,86	3,74	9885	411	–	1652	

61	169 2110-0404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	121	89		10769		10769	–	11631	Казахстан
					–		–		–	862		
62	170 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	110	4971,1	123,35	546821	13569	294224	223304	831735	
					2172,98	33,58	239028	3694	–	61610		
63	171 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050;	м3	0,8064	50378		40625		40625	–	43875	Казахстан
					–		–		–	3250		

64	172 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050;	м3	0,063	54841		3455		3455	–	3731	Казахстан
					–		–		–	276		
65	173 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 перекрытия	117,2	686,38	3,59	80444	421	63865	14711	102767	
					137,87	1,6	16158	187	–	7612		
66	174 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,897	8955,19	71,69	16988	136	14972	1745	20232	
					991,04	31,1	1880	59	–	1499		
67	175 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	117,2	312,32	3,3	36604	387	31816	4112	43973	
					37,55	1,43	4401	168	–	3257		

3.10 Вентшахты

68	204 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	251,8	723,91	33,22	182280	8364	–	160118	369790
					690,69	8,09	173916	2038	–	27392	
69	205 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	12,59	23018		289797		289797	–	312981 Казахстан
					–		–		–	23184	
70	206 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	50	700,98	126,62	35049	6331	16045	13104	52005
					253,46	31,4	12673	1570	–	3852	
71	207 1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	32,26	2491,63	7,07	80380	228	67612	11385	99106
					388,72	3,41	12540	110	–	7341	

3.11 Фановый стояк (5шт.)

72	208 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка - фанового стояка НР = 98 %	м трубопровода	15	1794,53	4,2	26918	63	13862	12752	42844
					866,2	1,27	12993	19	–	3174	
73	209 2302-0601-0104	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 150	шт.	5	996		4980		4980	–	5378
					–		–		–	398	
74	210 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	12,5	723,92	33,2	9049	415	–	7949	18358
					690,72	8,08	8634	101	–	1360	
75	211 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	0,625	23018		14386		14386	–	15537 Казахстан
					–		–		–	1151	

76	212 1110-0102-0208										
		Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	12,5	2491,68	7,04	31146	88	26199	4411	38402
					388,72	3,36	4859	42	–	2845	
77	213 1120-0701-0303										
		Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	4522,2	54,2	22611	271	18928	3423	28117
					682,4	16,2	3412	81	–	2083	
78	214 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=5,000;	кг	2,6	537		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
79	215 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - креплений НР = 69 %	м2	0,07	71,43	–	5	–	2	2	8
					42,86	–	3	–	–	1	
80	216 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,07	157,14	–	11	–	7	3	15

					57,14	–	4	–	–	1	
	3.12 Ограждение ОГ1										
81	217 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	168	113,67	28,79	19096	4836	1174	13233	34915
					77,89	7,73	13086	1298	–	2586	
82	218 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,07734	540073		581842		581842	–	628389
					–		–		–	46547	
83	219 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0918	388076		35625		35625	–	38475
					–		–		–	2850	
84	220 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	29,088	156,49	4,23	4552	123	2733	1183	6194
					58,31	0,62	1696	18	–	459	
	Раздел 5 Проемы										
	5.3 Дверные блоки наружные										
85	261 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	20,58	2912,88	62,63	59947	1289	8782	34783	102308
					2423,52	25,95	49876	534	–	7578	

86	262 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (с замками)	м2	18,48	44259		817906		817906	–	883338
					–		–		–	65432	
87	263 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемым и полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (с замком)	м2	2,1	33108		69527		69527	–	75089
					–		–		–	5562	
88	264 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	6598		46186		46186	–	49881
					–		–		–	3695	
	5.4 Дверные блоки внутренние										
89	266 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	61,15	2509,45	232,64	153453	14226	67737	70281	241633
					1169,09	107,93	71490	6600	–	17899	

90	269	2109-0202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	61,15	28032		1714157		1714157	–	1851290
						–		–		–	137133	
		5.5 Перегородки из поливинилхлорида										
91	279	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	90,4	2668,85	3,25	241264	294	135873	94587	362719
						1162,58	–	105097	–	–	26868	
92	280	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	90,4	13923		1258639		1258639	–	1359330
						–		–		–	100691	
		Раздел 6 Полы										
93	281	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1799	285,45	2,75	513531	4949	335799	164198	731947
						96,04	1,05	172783	1896	–	54218	

94	282 1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,056	24205,42	9,08	146588	55	121196	23817	184037
					4183,78	–	25337	–	–	13632	
95	283 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	75,7	248,01	39,31	18774	2976	9591	6848	27672
					81,99	14,24	6207	1078	–	2050	
	6.2 Тип 2										
96	287 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	120,71	3524	91,31	425382	11022	248674	160456	632705
					1372,6	41,52	165686	5012	–	46867	
97	288 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	120,71	815,78	35,72	98473	4312	47609	45711	155719
					385,65	17,21	46552	2077	–	11535	
98	289 1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	120,71	1643,25	106,21	198357	12821	94410	87342	308555

					754,92	14,84	91126	1791	–	22856		
99	290	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	120,71	1035,61	52,54	125008	6342	63684	52643	191863
						455,49	8,46	54982	1021	–	14212	
	6.4 Тип 4											
100	294	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	23,96	165,86	4,47	3974	107	354	3336	7895
						146,62	1,5	3513	36	–	585	
101	295	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,96	1185,85	118,82	28413	2847	16196	9793	41262
						391,07	43,74	9370	1048	–	3056	
102	296	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до толщ.20мм НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-23,96	238,77	10,48	-5721	-251	-4930	-623	-6852
						22,54	5,13	-540	-123	–	-508	
	6.6 Тип 6											

103	301 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	144,99	815,78	35,73	118280	5180	57184	54906	187041
					385,65	17,21	55916	2495	–	13855	
104	302 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	144,99	1643,24	106,21	238254	15400	113399	104910	370617
					754,91	14,84	109455	2151	–	27453	
105	303 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	144,99	1035,59	52,53	150150	7617	76492	63232	230453
					455,49	8,46	66041	1227	–	17071	

Раздел 7 Внутренняя отделка

106	311 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1518	1333,11	9,06	2023664	13752	659529	1083846	3356111
					889,58	2,91	1350383	4424	–	248601	

107	314 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3824	1421,4	70,36	5435428	269060	1637030	3004202	9114800
					922,94	59,08	3529338	225914	–	675170	
108	315 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	4227,2	1499,61	14,6	6339148	61704	2820986	2780842	9849589
					817,67	4,64	3456458	19595	–	729599	
109	317 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	961,64	1178,26	69,56	1133063	66889	321316	641023	1916013
					774,57	58,67	744858	56421	–	141927	
110	319 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1041	4878,63	24,51	5078649	25519	2153633	2329412	8000706

					2785,3	11,78	2899497	12268	–	592645	
111	320 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,51	3362,3	26,01	220264	1704	74433	115732	362876
					2200,08	8,21	144127	538	–	26880	
	7.1 Отделка машинного помещения										
112	322 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	76,8	1333,1	9,05	102382	695	33367	54835	169794
					889,58	2,92	68320	224	–	12577	
113	324 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,24	1178,26	69,56	239470	14137	67909	135478	404944
					774,57	58,67	157424	11924	–	29996	
	Раздел 8 Наружная отделка										
114	329 1115-0108-1802	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	1034	2889,5	21,68	2987741	22416	1295031	1339334	4673241

					1615,37	3,75	1670294	3874	–	346166		
115	330 1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1034	3011,29	4,08	3113675	4218	2799752	248797	3631470	
					299,52	1,25	309705	1291	–	268998		
116	331 1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	1034	802,28	3,33	829554	3447	359625	374218	1300074	
					451,14	1,25	466482	1291	–	96302		
117	333 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя - цоколя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	135,94	723,9	33,21	98407	4515	–	86443	199638	
					690,69	8,09	93892	1100	–	14788		
118	334 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	6,8	23018		156522		156522	–	169044	Казахстан
					–		–		–	12522		
119	338 2110-0102-0104	Планка торцевая, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 - нащельник	м	160,3	981		157254		157254	–	169834	Казахстан

					–		–		–	12580	
	8.1 Машинное помещение и венткамера										
120	339 1115-0108-1802										
		Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	118,1	2889,5	21,68	341250	2560	147915	152974	533762
					1615,37	3,74	190775	442	–	39538	
121	340 1115-0108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	118,1	3011,3	4,08	355634	482	319779	28416	414774
					299,52	1,24	35373	147	–	30724	
122	341 1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	118,1	802,29	3,34	94750	394	41076	42742	148491
					451,14	1,24	53280	147	–	10999	
123	343 1106-1701-0401										
		Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя - машинного помещения и венткамеры НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	93,08	723,9	33,22	67381	3092	–	59189	136696
					690,69	8,1	64289	754	–	10126	

124	344 2111-0102-0105										
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	9,308	23018		214252		214252	–	231392 Казахстан
					–		–		–	17140	
125	346 1108-0701-0102										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (см.л.АС-48 прим.) НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1679,4	883,85	49,8	1484343	83637	472374	900766	2575918
					552,78	23,96	928332	40234	–	190809	
	Раздел 9 Разные работы										
	9.1 Вход №1										
126	348 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,54	6118,52	2144,44	3304	1158	1621	940	4584
					972,22	900	525	486	–	340	
127	349 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,92	29276,03	2450,68	85486	7156	64452	13969	107411
					4752,74	504,45	13878	1473	–	7956	

128	350	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,111	244717		27164		27164	–	29337
						–		–		–	2173	
129	351	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - хомут	т	0,00857	227683		1951		1951	–	2107
						–		–		–	156	
130	352	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН118-3 НР = 91 %	т	0,021	927333,33	1619,05	19474	34	13750	5191	26638
						270952,38	666,67	5690	14	–	1973	
131	353	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,41	30575,61	15575,61	12536	6386	2909	3442	17256
						7904,88	4260,98	3241	1747	–	1278	
132	354	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - стойки СТ1	т	0,41	502230		205914		205914	–	222387

					–		–		–	16473	
133	355 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,638	65305,64	34213,17	41665	21828	3164	14672	60844
					26133,23	7195,92	16673	4591	–	4507	
134	356 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,638	276447		176373		176373	–	190483
					–		–		–	14110	
135	357 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,95	90,16	2,95	1438	47	595	553	2150
					49,91	0,38	796	6	–	159	
136	358 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,226	156,45	4,24	2695	73	1618	701	3668
					58,28	0,7	1004	12	–	272	

137	359	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - под мон.площадку НР = 91 %	м3	0,46	22367,39	1356,52	10289	624	9017	713	11882
						1408,7	293,48	648	135	–	880	
138	360	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - площадка НР = 91 %	м3	0,7	25095,71	2084,29	17567	1459	14546	1723	20833
						2231,43	472,86	1562	331	–	1543	
139	361	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0282	244717		6901		6901	–	7453
						–		–		–	552	
140	362	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН118-3 НР = 91 %	т	0,021	927333,33	1619,05	19474	34	13750	5191	26638
						270952,38	666,67	5690	14	–	1973	
141	363	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - МН548 НР = 91 %	т	0,084	735750	1630,95	61803	137	54999	6120	73357
						79369,05	690,48	6667	58	–	5434	

142	364 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,4	909,95	24,69	17653	479	11144	5666	25185	
					310,82	3,25	6030	63	–	1866		
143	365 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - прим. из металлочерепицы НР = 92 %	м2 кровли	20,4	864,56	26,47	17637	540	1566	14469	34674	
					761,32	9,61	15531	196	–	2568		
144	366 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	23,46	2116		49641		49641	–	53612	Казахстан
					–		–		–	3971		
145	367 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,6	1714		7884		7884	–	8515	Казахстан
					–		–		–	631		

146	368 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,6	981		4513		4513	–	4874	Казахстан
					–		–		–	361		
147	369 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,2	686		6311		6311	–	6816	Казахстан
					–		–		–	505		
148	370 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,6	1543		7098		7098	–	7666	Казахстан
					–		–		–	568		
149	371 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,6	1544		7102		7102	–	7670	Казахстан
					–		–		–	568		
150	377 1115-0108-1808	Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	20,7	802,27	3,33	16607	69	7199	7492	26027	
					451,16	1,26	9339	26	–	1928		

151	379 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,2	247,69	39,23	1288	204	658	471	1900
					81,92	14,42	426	75	–	141	
152	380 1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,416	24204,33	9,62	10069	4	8325	1636	12641
					4182,69	–	1740	–	–	936	
153	381 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,2	815,58	35,77	4241	186	2050	1968	6706
					385,58	17,12	2005	89	–	497	
	9.2 Вход №2										
154	384 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,47	6121,28	2146,81	2877	1009	1411	818	3991
					972,34	900	457	423	–	296	
155	385 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,54	29275,98	2450,79	74361	6225	56064	12151	93433
					4752,76	504,33	12072	1281	–	6921	

156	386	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10064	244717		24628		24628	–	26598
						–		–		–	1970	
157	387	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - хомут	т	0,00806	227683		1835		1835	–	1982
						–		–		–	147	
158	388	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН118-3 НР = 91 %	т	0,021	927333,33	1619,05	19474	34	13750	5191	26638
						270952,38	666,67	5690	14	–	1973	
159	389	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,41	30575,61	15575,61	12536	6386	2909	3442	17256
						7904,88	4260,98	3241	1747	–	1278	
160	390	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - стойки СТ1	т	0,41	502230		205914		205914	–	222387

					–		–		–	16473	
161	391 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5	65306	34214	32653	17107	2479	11499	47684
					26134	7196	13067	3598	–	3532	
162	392 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5	276447		138224		138224	–	149282
					–		–		–	11058	
163	393 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,5	90,08	2,96	1126	37	466	433	1684
					49,84	0,32	623	4	–	125	
164	394 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	13,5	156,44	4,22	2112	57	1268	549	2874
					58,3	0,59	787	8	–	213	

165	395 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - под мон.площадку НР = 91 %	м3	0,34	22367,65	1355,88	7605	461	6665	527	8783
					1408,82	294,12	479	100	–	651	
166	396 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - площадка НР = 91 %	м3	0,47	25093,62	2080,85	11794	978	9767	1157	13987
					2231,91	472,34	1049	222	–	1036	
167	397 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02561	244717		6267		6267	–	6768
					–		–		–	501	
168	398 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН118-3 НР = 91 %	т	0,021	927333,33	1619,05	19474	34	13750	5191	26638
					270952,38	666,67	5690	14	–	1973	
169	399 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - МН548 НР = 91 %	т	0,084	735750	1630,95	61803	137	54999	6120	73357
					79369,05	690,48	6667	58	–	5434	

170	400 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,92	909,93	24,65	15396	417	9720	4942	21965	
					310,82	3,25	5259	55	–	1627		
171	401 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - прим. из металлочерепицы НР = 92 %	м2 кровли	17,2	864,48	26,45	14869	455	1319	12200	29235	
					761,34	9,65	13095	166	–	2166		
172	402 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,78	2116		41854		41854	–	45202	Казахстан
					–		–		–	3348		
173	403 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1714		6856		6856	–	7404	Казахстан
					–		–		–	548		

174	404 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	981		3924		3924	–	4238 Казахстан
					–		–		–	314	
175	405 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	686		5488		5488	–	5927. Казахстан
					–		–		–	439	
176	406 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1543		6172		6172	–	6666 Казахстан
					–		–		–	494	
177	407 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1544		6176		6176	–	6670 Казахстан
					–		–		–	494	
178	413 1115-0108-1808	Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	17,9	802,23	3,35	14360	60	6225	6478	22505
					451,12	1,23	8075	22	–	1667	

179	415 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,2	247,69	39,23	1288	204	658	471	1900
					81,92	14,42	426	75	–	141	
180	416 1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,416	24204,33	9,62	10069	4	8325	1636	12641
					4182,69	–	1740	–	–	936	
181	417 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,2	815,58	35,77	4241	186	2050	1968	6706
					385,58	17,12	2005	89	–	497	
	9.3 Вход №3										
182	420 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,47	6121,28	2146,81	2877	1009	1411	818	3991
					972,34	900	457	423	–	296	
183	421 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,67	29276,02	2450,68	107443	8994	81007	17558	135001
					4752,59	504,63	17442	1852	–	10000	

184	422 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,138	244717		33771		33771	–	36473
					–		–		–	2702	
185	423 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - хомут	т	0,011	227683		2505		2505	–	2705
					–		–		–	200	
186	424 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН118-3 НР = 91 %	т	0,021	927333,33	1619,05	19474	34	13750	5191	26638
					270952,38	666,67	5690	14	–	1973	
187	427 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5	65306	34214	32653	17107	2479	11499	47684
					26134	7196	13067	3598	–	3532	

188	428 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5	276447		138224		138224	–	149282
					–		–		–	11058	
189	429 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,5	90,08	2,96	1126	37	466	433	1684
					49,84	0,32	623	4	–	125	
190	430 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,5	156,44	4,22	2112	57	1268	549	2874
					58,3	0,59	787	8	–	213	
191	431 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - под мон.площадку НР = 91 %	м3	0,87	22366,67	1357,47	19459	1181	17053	1347	22470
					1408,05	293,1	1225	255	–	1664	
192	432 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - стенки НР = 91 %	м3	0,76	26438,16	1659,21	20093	1261	16109	2733	24652
					3582,89	368,42	2723	280	–	1826	

193	433	1106-0101-0115									
		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - площадка НР = 91 %	м3	1,43	25095,8	2084,62	35887	2981	29715	3518	42557
					2231,47	472,03	3191	675	–	3152	
194	434	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306	244717		7488		7488	–	8087
						–		–		–	599
195	435	1106-0301-0407									
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН118-3 и М2 НР = 91 %	т	0,02516	927344,99	1629,57	23332	41	16474	6220	31916
					270945,95	715,42	6817	18	–	2364	
196	436	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - МН548 НР = 91 %	т	0,0567	735767,2	1640,21	41718	93	37125	4130	49516
						79365,08	687,83	4500	39	–	3668
197	437	1108-0101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,4	909,92	24,63	22202	601	14016	7128	31676

				310,86	3,24	7585	79	–	2346		
198	438 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - прим. из металлочерепицы НР = 92 %	м2 кровли	17,2	864,48	26,45	14869	455	1319	12200	29235
				761,34	9,65	13095	166	–	2166		
199	439 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,78	2116		41854		41854	–	45202 Казахстан
					–		–		–	3348	
200	440 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1714		6856		6856	–	7404 Казахстан
					–		–		–	548	
201	441 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	981		3924		3924	–	4238 Казахстан
					–		–		–	314	

202	442 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	686		5488		5488	–	5927 Казахстан
					–		–		–	439	
203	443 2110-0102-0109										
		Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1543		6172		6172	–	6666 Казахстан
					–		–		–	494	
204	444 2110-0102-0110										
		Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1544		6176		6176	–	6670 Казахстан
					–		–		–	494	
205	449 1109-0304-0101										
		Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,061	85344,26	31885,25	5206	1945	719	2183	7980
					41672,13	10196,72	2542	622	–	591	

206	450 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,061	581945		35499		35499	–	38339
					–		–		–	2840	
207	451 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,647	156,65	4,25	258	7	155	68	352
					58,29	1,21	96	2	–	26	
208	453 1115-0108-1808	Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	17,9	802,23	3,35	14360	60	6225	6478	22505
					451,12	1,23	8075	22	–	1667	
209	455 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,2	247,69	39,23	1288	204	658	471	1900
					81,92	14,42	426	75	–	141	
210	456 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,416	24204,33	9,62	10069	4	8325	1636	12641
					4182,69	–	1740	–	–	936	

211	457 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,2	815,58	35,77	4241	186	2050	1968	6706
					385,58	17,12	2005	89	–	497	
	9.4 Вход №4										
212	462 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,6	194,06	183,91	4968	4708	–	1022	6469
					10,16	45,31	260	1160	–	479	
213	463 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25,8	18,22	18,22	470	470	–	130	648
					–	7,02	–	181	–	48	
214	464 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,8	156,94	74,96	4049	1934	–	2154	6699
					81,98	33,99	2115	877	–	496	

215	465 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,47	5563,83	1717,02	2615	807	1411	684	3563
					844,68	719,15	397	338	–	264	
216	466 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,8	29275,83	2450,83	140524	11764	105947	22964	176567
					4752,71	504,58	22813	2422	–	13079	
217	467 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,176	244717		43070		43070	–	46516
					–		–		–	3446	
218	468 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	227683		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237	
219	469 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,021	927333,33	1619,05	19474	34	13750	5191	26638
					270952,38	666,67	5690	14	–	1973	

220	470 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,19	22368,07	1357,14	26618	1615	23327	1844	30739
					1408,4	294,12	1676	350	–	2277	
221	471 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - мон.площадки НР = 91 %	м3	2,08	24387,98	1667,31	50727	3468	43223	4389	59525
					1940,38	378,37	4036	787	–	4409	
222	472 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	244717		11012		11012	–	11893
					–		–		–	881	
223	473 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН1 и М2 НР = 91 %	т	0,024	891708,33	1333,33	21401	32	15714	5159	28685
					235625	583,33	5655	14	–	2125	
224	474 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - МН2 НР = 91 %	т	0,091	735758,24	1626,37	66954	148	59583	6630	79471
					79373,63	692,31	7223	63	–	5887	
225	475 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,7	26436,47	1658,82	44942	2820	36030	6113	55139

					3583,53	368,24	6092	626	–	4084	
226	476 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	32	864,44	19,72	27662	631	18381	8122	38647
					270,31	2,59	8650	83	–	2863	
227	477 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,9	5563,42	1715,82	43951	13555	23721	11494	59881
					844,94	719,49	6675	5684	–	4436	
228	478 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - пандуса НР = 91 %	м3	28	24387,68	1667,04	682855	46677	581848	59075	801284
					1940,36	378,14	54330	10588	–	59354	
229	479 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,51878	244717		371671		371671	–	401405
					–		–		–	29734	

230	480	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01572	227683		3579		3579	–	3865
						–		–		–	286	
231	481	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - М2 НР = 91 %	т	0,0364	891703,3	1318,68	32458	48	23833	7823	43503
						235631,87	549,45	8577	20	–	3222	
232	482	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	114,9	864,46	19,72	99326	2266	66003	29160	138765
						270,3	2,59	31057	298	–	10279	
233	483	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,393	26422,39	12458,02	10384	4896	2787	2788	14226
						6872,77	3407,12	2701	1339	–	1054	
234	484	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,393	276479		108656		108656	–	117348

					–		–		–	8692	
235	485 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - полоса стальн 8мм НР = 118 %	т стальных элементов	0,017	761058,82	6235,29	12938	106	11819	1222	15293
					59588,24	1352,94	1013	23	–	1133	
236	486 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5	30208	10126	15104	5063	2103	6472	23302
					15876	2882	7938	1441	–	1726	
237	487 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5	276447		138224		138224	–	149282
					–		–		–	11058	
238	488 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,5	83,04	2,4	1038	30	466	377	1528
					43,36	0,32	542	4	–	113	
239	489 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	13,5	147,93	3,33	1997	45	1268	476	2671

					50,67	0,44	684	6	–	198		
240	490 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - прим. из металлочерепицы НР = 92 %	м2 кровли	17,2	864,48	26,45	14869	455	1319	12200	29235	
					761,34	9,65	13095	166	–	2166		
241	491 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,78	2116		41854		41854	–	45202	Казахстан
					–		–		–	3348		
242	492 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1714		6856		6856	–	7404	Казахстан
					–		–		–	548		
243	493 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	981		3924		3924	–	4238	Казахстан
					–		–		–	314		

244	494 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	686		5488		5488	–	5927 Казахстан
					–		–		–	439	
245	495 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1543		6172		6172	–	6666 Казахстан
					–		–		–	494	
246	496 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1544		6176		6176	–	6670 Казахстан
					–		–		–	494	
247	502 1115-0108-1808	Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	17,9	802,23	3,35	14360	60	6225	6478	22505
					451,12	1,23	8075	22	–	1667	
248	505 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	614,76	3,79	7623	47	5951	1318	9656
					131,05	1,77	1625	22	–	715	

249	506 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,2	247,69	39,23	1288	204	658	471	1900
					81,92	14,42	426	75	–	141	
250	507 1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,416	24204,33	9,62	10069	4	8325	1636	12641
					4182,69	–	1740	–	–	936	
251	508 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,2	815,58	35,77	4241	186	2050	1968	6706
					385,58	17,12	2005	89	–	497	
252	511 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ограждения ОГ1 НР = 69 %	т конструкций	0,061	73524,59	25491,8	4485	1555	719	1869	6862
					36245,9	8163,93	2211	498	–	508	
253	512 2106-0801-0301										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061	553066		33737		33737	–	36436

					–		–		–	2699	
254	513 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,647	147,54	3,04	243	5	155	57	324
					50,39	–	83	–	–	24	
255	514 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ограждение пандуса НР = 69 %	т конструкций	0,42602	73536,45	25512,89	31328	10869	5020	13050	47928
					36240,08	8154,55	15439	3474	–	3550	
256	515 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42602	553066		235617		235617	–	254466
					–		–		–	18849	
257	516 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	14,7	147,89	3,33	2174	49	1380	520	2910

					50,68	0,54	745	8	–	216	
258	517 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	56	797,46	28,57	44658	1600	24278	18378	68079
					335,36	13,77	18780	771	–	5043	
	9.5 Вход №5										
259	521 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	4	1205	1000,5	4820	4002	–	1776	7124
					204,5	412,25	818	1649	–	528	
260	522 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	29723,33	1425	17834	855	13314	3512	23054
					6108,33	323,33	3665	194	–	1708	
261	523 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,288	909,98	24,77	4812	131	3037	1545	6866
					310,89	3,21	1644	17	–	509	

262	524	1109-0302-0112									
		Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,125	30568	15576	3821	1947	886	1049	5260
					7904	4264	988	533	–	390	
263	525	2105-0206-0803									
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,117	276479		32348		32348	–	34936
					–		–		–	2588	
264	526	2105-0106-2403									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	294757		2063		2063	–	2228
					–		–		–	165	
265	527	1109-0302-0301									
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,326	102294,48	26769,94	33348	8727	770	18040	55499
					73162,58	7036,81	23851	2294	–	4111	

266	528 2105-0206-0803										
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,326	276479		90132		90132	–	97343
					–		–		–	7211	
267	529 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - по периметру площадки НР = 69 %	т конструкций	0,0141	35177,3	12624,11	496	178	61	212	765
					18226,95	3546,1	257	50	–	57	
268	530 2105-0201-0501										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0141	265930		3750		3750	–	4050
					–		–		–	300	
269	531 1109-0304-0301										
		Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж - площадки входа НР = 69 % .	т конструкций	0,10362	58666,28	15913,92	6079	1649	1139	2532	9300

					31760,28	3647,94	3291	378	–	689	
270	532 2105-0101-0402										
		Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,10362	270790		28059		28059	–	30304 Казахстан
					–		–		–	2245	
271	533 1109-0302-0301										
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - ступеней НР = 69 %	т конструкций	0,175	102308,57	26777,14	17904	4686	415	9685	29796
					73160	7045,71	12803	1233	–	2207	
272	534 2105-0201-0501										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,018	265930		4787		4787	–	5170
					–		–		–	383	

273	535 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0112	280017		3136		3136	–	3387 Казахстан
					–		–		–	251	
274	536 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,284	386		110		110	–	119 Казахстан
					–		–		–	9	
275	537 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18,577	90,11	2,96	1674	55	692	644	2503
					49,9	0,32	927	6	–	185	
276	538 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,063	156,56	4,29	3141	86	1885	816	4274
					58,32	0,6	1170	12	–	317	
277	539 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД1 НР = 91 %	т	0,01	735800	1600	7358	16	6548	728	8733

					79400	600	794	6	–	647	
278	540 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03964	102270,43	26740,67	4054	1060	94	2194	6748
					73158,43	7038,35	2900	279	–	500	
279	541 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03846	301332		11589		11589	–	12516
					–		–		–	927	
280	542 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00118	227683		269		269	–	291
					–		–		–	22	
281	543 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,011	89,02	2,97	90	3	37	35	135
					49,46	–	50	–	–	10	

282	544 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,092	157,51	4,58	172	5	103	44	233
					58,61	–	64	–	–	17	
283	545 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 - дюбель	шт.	8	118		944		944	–	1020
					–		–		–	76	
284	551 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	3,96	773,23	96,21	3062	381	311	2988	6534
					598,48	40,91	2370	162	–	484	
285	552 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11655	581945		67826		67826	–	73252
					–		–		–	5426	
286	553 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,147	156,66	4,45	493	14	296	128	671

					58,15	0,64	183	2	–	50	
	9.6 Вход №6										
287	555 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	22365,45	1356,36	12301	746	10781	851	14204
					1407,27	292,73	774	161	–	1052	
288	556 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - площадка НР = 91 %	м3	0,73	25095,89	2083,56	18320	1521	15170	1796	21725
					2231,51	472,6	1629	345	–	1609	
289	557 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02918	244717		7141		7141	–	7712
					–		–		–	571	
290	558 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - МН-2 НР = 91 %	т	0,02772	683802,31	1659,45	18955	46	18150	708	21236
					27380,95	685,43	759	19	–	1573	
291	560 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04044	102349,16	26755,69	4139	1082	98	2238	6887

					73170,13	7022,75	2959	284	–	510	
292	561 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03926	301332		11830		11830	–	12776
					–		–		–	946	
293	562 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00118	227683		269		269	–	291
					–		–		–	22	
	9.7 Вход №7										
294	571 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	22367,65	1355,88	7605	461	6665	527	8783
					1408,82	294,12	479	100	–	651	
295	572 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - площадка НР = 91 %	м3	0,43	25097,67	2083,72	10792	896	8936	1058	12798
					2232,56	472,09	960	203	–	948	
296	573 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02499	244717		6115		6115	–	6604

									–	489	
297	574	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - МН-2 НР = 91 %	т	0,02394	683751,04	1629,07	16369	39	15675	611	18338
						27360,07	668,34	655	16	–	1358	
298	575	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	3,1	165,81	4,19	514	13	46	432	1022
						146,77	1,61	455	5	–	76	
			Раздел 10 Демонтажные работы									
			10.1 Демонтаж кровли									
299	595	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	890	426,84	41,57	379885	36993	–	255114	685799
						385,27	12,85	342892	11433	–	50800	
			10.2 Демонтажные работы к планам реконструкции									
300	606	1111-0101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит - РАЗБОРКА НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	202,76	1585,18	187,05	321411	37927	–	279096	648548
						1398,13	66,22	283484	13427	–	48041	
			10.4 Демонтаж крыльца входа № 2									

301	648 1107-0105-0324									
		Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Наибольшая масса монтажных элементов до 5 т - ДЕМОНТАЖ НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	3146	1285	3146	1285	–	2538	6139
					1861	290	1861	290	–	455	
302	649 1108-0201-0303										
		Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - РАЗБОРКА НР = 93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки	1,42	10191,55	2507,75	14472	3561	–	10865	27364
					7683,8	543,66	10911	772	–	2027	
303	650 1146-0401-0104										
		Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,5	11486	3336	5743	1668	–	4049	10575
					8150	1490	4075	745	–	783	
304	651 1111-0101-1701										
		Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит - РАЗБОРКА НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	3,8	1585,26	187,11	6024	711	–	5231	12155

					1398,16	66,32	5313	252	–	900	
305	652 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка - разборка подоконной части для устройства дверных проемов НР = 84 %	м3	2,9	19762,41	7371,03	57311	21376	–	38198	103150
					12391,38	3289,31	35935	9539	–	7641	
	10.6 Пробивка отверстий для воздуховодов раздела "ОВ"										
306	662 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	237,764	97		23063		–	–	24908
					–		–		–	1845	
307	663 4102-0103-1008										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	237,764	171		40658		–	–	43911
					–		–		–	3253	

Итого	**84 155 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 493 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 401 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	606 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 662 760
- перевозка грузов, тенге	63 721
- накладные расходы, тенге	19 299 706
в т.ч. зарплата, тенге	1 736 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 233 709

Всего	**84 155 047**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	1 009 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 060 991
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**87 225 899**
с понижающим коэффициентом 0,95	82864604,05
НДС (12 %)	9943752,49
Всего по акту с учетом НДС	92808356,54

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расценки соотв. пед

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар
расценки соотв. пед

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 9

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-2)

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Повысительная насосная установка холодной воды

1	3 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	5280,33	111	15841	333	10260	5219	22745
					1749,33	26	5248	78	–	1685	
2	4 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27037		81111		81111	–	87600
					–		–		–	6489	
3	5 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5282		5282		5282	–	5705
					–		–		–	423	
4	6 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17111	204	17111	204	15785	1166	19739

					1122	68	1122	68	–	1462
5	7 2304-0905-1806									
		Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526		1526		1526	–	1648
					–		–		–	122
6	8 1118-1101-0102									
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2491	–	2491	–	2195	290	3003
					296	–	296	–	–	222
	Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
7	19 2302-0401-1207	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75	шт.	15	630		9450		9450	–	10206
					–		–		–	756
8	20 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	226	15		3390		3390	–	3661
					–		–		–	271

9	21 2302-0401-2407	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75	шт.	5	751	3755	3755	–	4055
					–	–	–	300	
10	22 2302-0401-1111	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x20	шт.	15	111	1665	1665	–	1798
					–	–	–	133	
11	23 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	4	33	132	132	–	143
					–	–	–	11	
12	24 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	15	40	600	600	–	648
					–	–	–	48	
13	25 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	134	26	3484	3484	–	3763
					–	–	–	279	
14	26 2302-0401-1113	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x32	шт.	15	130	1950	1950	–	2106

					–		–		–	156	
15	27 2302-0401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	19	33		627		627	–	677
					–		–		–	50	
16	28 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	25	17		425		425	–	459
					–		–		–	34	
17	29 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	343	83,85	1,06	28760	365	230	27602	60871
					82,11	–	28165	–	–	4509	
18	30 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	95	84,68	1,06	8045	101	143	7645	16945
					82,12	–	7801	–	–	1255	

Раздел 3 Обвязка циркуляционного насоса горячей воды Т4

19	33 2304-0905-1205	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6952		20856		20856	–	22524
					–		–		–	1668	
20	34 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5282		5282		5282	–	5705
					–		–		–	423	
21	35 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17111	204	17111	204	15785	1166	19739
					1122	68	1122	68	–	1462	
22	36 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526		1526		1526	–	1648

						–		–		–	122
23	37 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2491	–	2491	–	2195	290	3003
					296	–	296	–	–	222	
24	38 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	1	451	–	451	–	62	381	899
					389	–	389	–	–	67	
25	39 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715		1715		1715	–	1852
					–		–		–	137	

Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4

26	50 2304-0905-1202	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	418	1760		735680		735680	–	794534
					–		–		–	58854	
27	51 2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	5	188		940		940	–	1015
					–		–		–	75	

28	52 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	9	111	999	999	–	1079
					–	–	–	80	
29	53 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47	188	188	–	203
					–	–	–	15	
30	54 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	7	29	203	203	–	219
					–	–	–	16	
31	55 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	412	15	6180	6180	–	6674
					–	–	–	494	
32	56 2302-0401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	3	246	738	738	–	797
					–	–	–	59	
33	57 2302-0401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	4	138	552	552	–	596
					–	–	–	44	

34	58 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	12	78	936	936	–	1011
					–	–	–	75	
35	59 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	10	40	400	400	–	432
					–	–	–	32	
36	60 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	180	26	4680	4680	–	5054
					–	–	–	374	
37	61 2302-0401-1107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20	шт.	3	75	225	225	–	243
					–	–	–	18	
38	62 2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	4	60	240	240	–	259
					–	–	–	19	
39	63 2302-0401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	12	33	396	396	–	428

						–		–		–	32
40	64	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	10	17		170		170	–	184
						–		–		–	14
41	65	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	619	83,85	1,06	51903	659	415	49812	109852
						82,11	–	50829	–	–	8137	
		Раздел 5 Канализация К1										
42	80	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	8668,5	33,5	17337	67	16079	1200	20020
						595,5	16,5	1191	33	–	1483	

Итого	**1 243 742**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	958 452
- накладные расходы, тенге	94 771
в т.ч. зарплата, тенге	8 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 127

Всего	**1 243 742**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	14 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	30 460
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 289 127**
с понижающим коэффициентом 0,95	1224670,65
НДС (12 %)	146960,48
Всего по акту с учетом НДС	1371631,13

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расценки соотв. пд

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (расценки соотв. пд)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE00019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 10

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1 2304-1009-0302	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	59113	236452	236452	–	255368
					–	–	–	18916	
2	2 2304-1009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	55088	110176	110176	–	118990
					–	–	–	8814	
3	3 2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	13235	52940	52940	–	57175
					–	–	–	4235	
4	4 2304-1006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	10187	20374	20374	–	22004
					–	–	–	1630	

5	5 2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	101	6901	697001	697001	–	752761
					–	–	–	55760	
6	6 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	шт.	101	5800	585800	585800	–	632664
					–	–	–	46864	
7	7 2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	101	4585	463085	463085	–	500132
					–	–	–	37047	

8	8 2304-0902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, T от -30 °C до 200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	6203		74436		74436	–	80391
					–		–		–	5955	
9	9 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	91,195	1085,91	82,75	99030	7546	26589	67143	179467
					711,61	39,67	64895	3618	–	13294	
10	10 2305-1001-0845	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	9584		86256		86256	–	93156
					–		–		–	6900	

11	11 2305-1001-0846	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	11270	101430	101430	–	109544	Казахстан
					–	–	–	8114		
12	12 2305-1001-0847	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15	12955	194325	194325	–	209871	Казахстан
					–	–	–	15546		

13	13 2305-1001-0848	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28	14641	409948	409948	–	442744	Казахстан
					–	–	–	32796		
14	14 2305-1001-0849	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14	16222	227108	227108	–	245277	Казахстан
					–	–	–	18169		

15	15 2305-1001-0850	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15	17908	268620	268620	–	290110	Казахстан
					–	–	–	21490		
16	16 2305-1001-0851	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	19595	19595	19595	–	21163	Казахстан
					–	–	–	1568		

17	17 2305-1001-0852									
		Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21491	21491	21491	–	23210	Казахстан
					–	–	–	1719		
18	18 2305-1001-0853									
		Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	23177	92708	92708	–	100125	Казахстан
					–	–	–	7417		

19	19 2305-1001-0854									
		Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	22882	68646	68646	–	74138	Казахстан
					–	–	–	5492		
20	20 2305-1001-0860									
		Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37521	37521	37521	–	40523	Казахстан
					–	–	–	3002		

21	21 2305-1001-0867										
		Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	53611		53611		53611	–	57900	Казахстан
					–		–		–	4289		
22	29 1121-0101-0206											
		Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1150	221,24	2,46	254425	2833	5809	177119	466068	
					213,72	0,19	245783	215	–	34524		
23	30 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1150	59		67850		67850	–	73278	Казахстан
					–		–		–	5428		
24	31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1208,4	86,34	1,1	104331	1326	808	100153	220843	

						84,57	–	102197	–	–	16359	
		1.1 Узел учета тепловой энергии										
25	32	1311-0203-0104										
			Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях - тепловычислитель НР = 75 %	шт.	1	4098	296	4098	296	424	2640	7277
						3378	142	3378	142	–	539	
26	33	2900-0000-0003(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	компл.	1	77678,57		77679		77679	–	83893
						–		–		–	6214	
27	34	1311-0203-0104										
			Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях - расходомер НР = 75 %	шт.	2	4098	296	8196	592	848	5281	14555
						3378	142,5	6756	285	–	1078	
28	35	2900-0000-0001(пл)	Расходомер Питерфлоу Ду32	компл.	2	129464,29		258929		258929	–	279643
						–		–		–	20714	
29	36	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	17295,5	1982,5	34591	3965	2762	17692	56466

						13932	570	27864	1140	–	4183	
30	37	2900-0000-0002(пл)	Блок питания расходомера	компл.	2	11160,71		22321		22321	–	24107
						–		–		–	1786	
31	38	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1385,5	–	2771	–	–	2078	5237
						1385,5	–	2771	–	–	388	
32	39	2900-0000-0004(пл)	Преобразователь температуры Pt100	компл.	2	11160,71		22321		22321	–	24107
						–		–		–	1786	
33	40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00336	1011607,14	508928,57	3399	1710	63	2094	5932
						483928,57	145535,71	1626	489	–	439	
34	41	2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	513		2052		2052	–	2216
						–		–		–	164	

35	42 2302-1205-0203	Гильза нержавеющая монтажная DN 25 для труб	шт.	2	222		444		444	–	480	
					–		–		–	36		
36	43 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,26	2276,92	34,62	592	9	454	129	779	
					496,15	11,54	129	3	–	58		
37	44 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	–	6744	
					–		–		–	500		
38	45 2306-0408-0502	Провод для монтажа марки КСПВ 4х0,4-КММ4х0,35	км	0,003	30237		91		91	–	98	Казахстан
					–		–		–	7		
39	46 2306-0408-0501	Провод для монтажа марки КСПВ 2х0,4-КММ2х0,25	км	0,006	16715		100		100	–	108	Казахстан
					–		–		–	8		

1.2 Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

40	47	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1385	–	1385	–	–	1039	2618
						1385	–	1385	–	–	194	
41	48	2900-0000-0005(пл)	Погодный регулятор температуры РТ2010-04	шт	1	148214,29		148214		148214	–	160071
						–		–		–	11857	
42	49	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1385,33	–	4156	–	–	3117	7855
						1385,33	–	4156	–	–	582	
43	50	2900-0000-0006(пл)	Датчик температуры наружного воздуха	шт	1	8482		8482		8482	–	9161
						–		–		–	679	
44	51	2900-0000-0007(пл)	Датчик температуры погружной	шт	2	9821,43		19643		19643	–	21214
						–		–		–	1571	
45	52	2304-0902-3607	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12608		100864		100864	–	108933

					–		–		–	8069	
46	53 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2500	–	5000	–	4390	598	6046
					305	–	610	–	–	448	
47	54 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	462,33	–	1387	–	186	1177	2769
					400,33	–	1201	–	–	205	
48	55 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715		5145		5145	–	5557
					–		–		–	412	
49	56 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C	шт.	2	3055		6110		6110	–	6599
					–		–		–	489	
50	57 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка - д-65мм НР = 98 %	шт.	1	54198	210	54198	210	50635	3317	62116
					3353	32	3353	32	–	4601	
51	58 2304-0905-1202	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1760		1760		1760	–	1901

					–		–		–	141	
52	59 1312-1101-0905										
		Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,1;	шт.	1	7380	99	7380	99	443	4171	12475
					6838	–	6838	–	–	924	
53	60 5800-0000-0008(пл)(об)	Регулирующий клапан отопления КЗР Ду 32мм с э/пр	шт	1	227678,57		227679		–	–	227679
					–		–		227679	–	
54	61 5800-0000-0009(пл)(об)	Реле давления РМ/12	шт	1	11160,71		11161		–	–	11161
					–		–		11161	–	
55	62 2304-0905-1212										
		Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3274		6548		6548	–	7072
					–		–		–	524	

56	63 2304-0905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1162		13944		13944	–	15060
					–		–		–	1116	
57	64 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	7	2499,71	–	17498	–	15365	2090	21155
					304,71	–	2133	–	–	1567	
58	65 1306-0301-0505	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	т	0,188	670808,51	12436,17	126112	2338	3560	73511	215593
					639436,17	1574,47	120214	296	–	15970	
59	66 5800-0000-0010(пл)(об)	Скоростной теплообменник отопления ТР2-37	шт	2	230803,57		461607		–	–	461607
					–		–		461607	–	
60	67 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	21289,5	296,5	42579	593	39167	2961	49183
					1409,5	101	2819	202	–	3643	

61	68 2304-0902-3604	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6309		12618		12618	–	13627
					–		–		–	1009	
62	69 2304-1001-7004	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90 °С PN 40, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3201		6402		6402	–	6914
					–		–		–	512	
63	70 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	20633	425	41266	850	7396	32625	79802
					16510	135,5	33020	271	–	5911	
64	71 2900-0000-0011(пл)	Насос циркуляционный G=12м3/ч Н-12м Greenpro	шт	2	111607,14		223214		223214	–	241071
					–		–		–	17857	

65	72 1312-1101-0104	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % ktpp1=1,1;	шт.	1	4340	–	4340	–	66	2607	7503
					4274	–	4274	–	–	556	
66	73 2900-0000-0007(пл)	Клапан регулирующий с эл/приводом ГВС КЗР Ду-25мм	шт	1	200892,86		200893		200893	–	216964
					–		–		–	16071	
67	74 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16541	145	16541	145	15427	991	18935
					969	42	969	42	–	1403	
68	75 2900-0000-0017(пл)	Клапан соленоидный д-25мм	шт	1	34375		34375		34375	–	37125
					–		–		–	2750	
69	76 2304-0905-1214	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8168		16336		16336	–	17643

					–		–		–	1307	
70	77 2304-1004-1702	Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1	12783		12783		12783	–	13806
					–		–		–	1023	
71	78 1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	4997	631	4997	631	74	4421	10171
					4292	219	4292	219	–	753	
72	79 2900-0000-0013(пл)	Бак расширительный мембранный 200л Wester	шт	1	84821,43		84821		84821	–	91607
					–		–		–	6786	
73	80 1306-0301-0505	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,109	670798,17	12431,19	73117	1355	2063	42621	124997
					639440,37	1577,98	69699	172	–	9259	
74	81 5800-0000-0014(пл)(об)	Скоростной теплообменник 1-й ступени ТР2-25	шт	1	156250		156250		–	–	156250
					–		–		156250	–	
75	82 5800-0000-0015(пл)(об)	Скоростной теплообменник 2-й ступени ТР2-21	шт	1	136607,14		136607		–	–	136607

					–		–		136607	–	
76	83 2304-0103-0303										
		Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	15672		15672		15672	–	16926
					–		–		–	1254	
77	84 2304-0902-3606										
		Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходн ые типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8924		107088		107088	–	115655
					–		–		–	8567	
78	85 2304-1001-0104										
		Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	9686		19372		19372	–	20922
					–		–		–	1550	
79	86 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	3	13703,67	148,67	41111	446	37759	2991	47630

					968,67	48,67	2906	146	–	3528	
80	87 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	20633	425	41266	850	7396	32625	79802
					16510	135,5	33020	271	–	5911	
81	88 2900-0000-0019(пл)	Насос циркуляционный GR 25-8 G=5м3/ч H=4м Greenpro	шт	2	31250		62500		62500	–	67500
					–		–		–	5000	
82	89 2304-1001-7003	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90 °С PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	1933		3866		3866	–	4175
					–		–		–	309	
83	90 2304-0905-1212	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3274		13096		13096	–	14144
					–		–		–	1048	

84	91 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1385,5	–	2771	–	–	2078	5237
					1385,5	–	2771	–	–	388	
85	92 2900-0000-0007(пл)	Датчик температуры погружной	шт	2	9821,43		19643		19643	–	21214
					–		–		–	1571	
86	93 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12,5	2846,16	40,24	35577	503	25676	9388	48562
					751,84	14,56	9398	182	–	3597	
87	94 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,5	3380,12	48,24	28731	410	20740	7571	39206
					891,88	17,06	7581	145	–	2904	
88	95 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка - 25мм НР = 98 %	м трубопровода	4,5	1255,78	40,22	5651	181	2087	3379	9752
					751,78	14,44	3383	65	–	722	

89	96 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка - 32мм НР = 98 %	м трубопровода	1	1392	40	1392	40	600	752	2316
					752	15	752	15	–	172	
90	97 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	17,2	86,34	1,1	1485	19	11	1426	3144
					84,59	–	1455	–	–	233	
91	98 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	9,6	87,29	1,15	838	11	15	796	1765
					84,58	–	812	–	–	131	
92	99 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	680		1360		1360	–	1469
					–		–		–	109	

93	100 2302-0103-0305									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1063		6378		6378	–	6888
					–		–		–	510	
94	101 2302-0103-0307										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1561		12488		12488	–	13487
					–		–		–	999	
95	102 2302-0103-0308										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2021		16168		16168	–	17461
					–		–		–	1293	
96	103 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0046	1011521,74	508695,65	4653	2340	86	2867	8122
					484130,43	145434,78	2227	669	–	602	

97	104 2302-0101-1011								
		Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 4 мм - 32 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	392	2352	2352	–	2540
					–	–	–	188	
98	105 2302-0101-2301								
		Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	22	62	1364	1364	–	1473
					–	–	–	109	

99	106 2302-0101-2302							
	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	82	164	164	–	177
				–	–	–	13	
100	107 2302-0101-2303							
	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	4	105	420	420	–	454
				–	–	–	34	

101	108	2302-0101-2304									
		Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	4	134		536		536	–	579
					–		–		–	43	
		1.3 Демонтажные работы									
102	109	1118-0801-0101									
		Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. - ДЕМОНТАЖ НР = 98 % ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;	узел	1	5479	410	5479	410	–	5131	11459
					5069	167	5069	167	–	849	

103	110 1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. - ДЕМОНТАЖ НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	45,5	165,89	7,43	7548	338	–	7191	15918
					158,46	2,81	7210	128	–	1179	
104	111 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,292	97		28		–	–	30
					–		–		–	2	
105	112 4102-0103-1008										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,292	171		50		–	–	54
					–		–		–	4	

Итого	**8 745 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	786 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 735 072
- оборудование, тенге	993 304
- перевозка грузов, тенге	78
- накладные расходы, тенге	625 770

в т.ч. зарплата, тенге	56 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	574 236
Всего	**8 745 452**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	93 026
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	189 853
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 028 331**
с понижающим коэффициентом 0,95	8576914,45
НДС (12 %)	1029229,73
Всего по акту с учетом НДС	9606144,18

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
(копия соотв. по)

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (копия соотв. по)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 11

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-5)

на Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтажные работы

1	1 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	луч	48	2352,27	0,19	112909	9	3148	79021	207284
					2286,5	–	109752	–	–	15354	
2	2 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7107	1,5	14214	3	261	10044	26199
					6975	–	13950	–	–	1941	
3	3 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2932,33	–	8797	–	1027	5594	15542
					2590	–	7770	–	–	1151	
4	12 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	145	293,68	–	42584	–	4298	27566	75762
					264,04	–	38286	–	–	5612	
5	13 1308-0304-0502	Блок резисторов. Установка НР = 72 %	шт.	44	1719,64	239,93	75664	10557	5927	45598	130963
					1345	94,34	59180	4151	–	9701	

6	14 1310-0105-0403	Кабель. Прокладка по плоскому кабель-каналу НР = 72 %	м кабеля	3555	46,69	5,86	165966	20824	7030	103750	291293
					38,85	1,68	138112	5985	–	21577	
7	15 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	19	346,21	14,05	6578	267	1069	3822	11232
					275,89	3,47	5242	66	–	832	
8	16 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1200	226,43	2,17	271715	2599	19879	179544	487360
					207,7	0,11	249237	130	–	36101	
9	17 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства - прозвонка НР = 72 %	пара	266	169,26	–	45022	–	241	32242	83445
					168,35	–	44781	–	–	6181	

1.1 Материалы, не учтенные ценником:

10	18 2308-0303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	2	32784	65568	65568	–	70813
					–	–	–	5245	
11	19 2308-0306-0307	Блок питания БИРП 12/2,5	шт.	2	8509	17018	17018	–	18379
					–	–	–	1361	
12	20 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7А/ч	шт.	3	3915	11745	11745	–	12685
					–	–	–	940	
13	21 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	277	1419	393063	393063	–	424508
					–	–	–	31445	
14	22 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	16	1076	17216	17216	–	18593
					–	–	–	1377	
15	23 2308-0301-0503	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	2	3266	6532	6532	–	7055
					–	–	–	523	
16	24 2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	2	221	442	442	–	477
					–	–	–	35	

17	25 2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	2	2009	4018	4018	–	4339	
					–	–	–	321		
18	26 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1635	13080	13080	–	14126	
					–	–	–	1046		
19	27 2308-0303-0901	Приборы управления оповещением модели Рокот	шт.	1	9139	9139	9139	–	9870	
					–	–	–	731		
20	28 2308-0303-0903	Приборы управления оповещением для модели Рокот-Акустическая система АС-2-2	шт.	85	5268	447780	447780	–	483602	
					–	–	–	35822		
21	29 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	145	161	23345	23345	–	25213	
					–	–	–	1868		
22	30 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	48	2112	2112	–	2281	
					–	–	–	169		
23	31 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 4х0,5	км	0,345	44127	15224	15224	–	16442	Казахстан

					–	–	–	1218	
24	32 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 2х0,5	км	2,27	23748	53908	53908	–	58221 Казахстан
					–	–	–	4313	
25	33 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,80 - КСПВ 2х0,8	км	0,94	91752	86247	86247	–	93147
					–	–	–	6900	
26	34 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	19	71	1349	1349	–	1457
					–	–	–	108	
27	35 2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	1200	57	68400	68400	–	73872
					–	–	–	5472	

Раздел 2 Строительные работы

28	36 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм - в перекрытиях НР = 72 %	отверстие	5	795,8	352,8	3979	1764	33	2420	6911
					436,4	235,8	2182	1179	–	512	
29	37 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (огбъем: 121+8=129шт.) НР = 72 %	отверстие	129	60,35	0,84	7785	108	–	5527	14377
					59,51	–	7677	–	–	1065	
30	38 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен - до толщины 380мм (объем: 8*2=16шт.) НР = 72 %	отверстие	16	58,06	0,81	929	13	–	660	1716
					57,25	–	916	–	–	127	

Раздел 3 Демонтажные работы

31	39	1310-0701-0101									
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей - ДЕМОНТАЖ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	9454	1	9454	1	–	6806	17561
					9453	–	9453	–	–	1301	
32	40	1310-0701-0303									
		Устройство ультразвуковое блок питания и контроля - ДЕМОНТАЖ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2093	–	2093	–	–	1507	3888
					2093	–	2093	–	–	288	
33	41	1308-0105-0101									
		Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 - ДЕМОНТАЖ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	777	–	777	–	–	559	1443
					777	–	777	–	–	107	

34	42 1310-0701-0202										
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. ДЕМОНТАЖ оборудования - дымовой НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	91	777,57	0,57	70759	52	–	50909	131401
					777	–	70707	–	–	9733	
35	43 1310-0701-0203										
		Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. ДЕМОНТАЖ оборудования - ручной НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	1002,14	0,71	7015	5	–	5047	13027
					1001,43	–	7010	–	–	965	

36	44 1310-0701-0302										
		Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. ДЕМОНТАЖ оборудования - комбинированный уличный НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	2092,89	0,33	18836	3	–	13560	34988
					2092,56	–	18833	–	–	2592	
37	45 1310-0105-0403										
		Кабель. Прокладка по плоскому кабель-каналу - ДЕМОНТАЖ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м кабеля	1100	13,41	1,76	14754	1933	–	9631	26336
					11,66	0,51	12821	556	–	1951	
38	46 1308-0206-0101										
		Короба пластмассовые шириной до 40 мм. ДЕМОНТАЖ оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	400	62,96	0,65	25184	260	–	17955	46590
					62,31	0,03	24924	13	–	3451	

Итого **2 962 398**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 823 703

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 398
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 279 099
- накладные расходы, тенге	601 762
в т.ч. зарплата, тенге	54 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	219 436
Всего	**2 962 398**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	35 549
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	72 550
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 070 497**
с понижающим коэффициентом 0,95	2916972,15
НДС (12 %)	350036,66
Всего по акту с учетом НДС	3267008,81

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расценки соотв. псд

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (расценки соотв. псд)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 12

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-9)

на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	5900-0000-0037(пл) (М3)	функциональная кровать медицинская четырехсекционная SAFINA	шт	58	442000		25636000		–	–	25636000	
						–		–		25636000	–		

2	20 5900-0000-0057(пл) (М3)	Анализатор для определения газов крови и электролитов в комплекте с принадлежностями OPTI CCA-TS-2	шт	1	8034821,43	8034821	–	–	8034821
					–	–	8034821	–	

Итого	**33 670 821**
в том числе	
- оборудование, тенге	33 670 821
Всего	**33 670 821**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**33 670 821**
с понижающим коэффициентом 0,95	31987279,95
НДС (12 %)	3838473,59
Всего по акту с учетом НДС	35825753,54

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расценки соотв. пр

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (расценки соотв. пр)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 13

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 4-1-1)

на Наружное электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	5108-0101-0108(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2234070		4468140		–	–	4468140	Казахстан
						–		–		4468140	–		
2	3	5108-0401-1002(об)	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-31 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	307366		614732		–	–	614732	Казахстан
						–		–		614732	–		
3	4	5108-0401-1102(об)	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-72 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	689132		689132		–	–	689132	Казахстан
						–		–		689132	–		

Раздел 2 Монтажные работы

4	5 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	133,3	476,8	399,1	63557	53200	–	22519	92962
					77,7	156,94	10357	20920	–	6886	
5	6 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	318,1	140,27	114,37	44620	36381	–	16232	65720
					25,9	44,97	8239	14306	–	4868	
6	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	99,8	341,88	153,26	34120	15295	4608	13625	51565
					142,45	47,16	14217	4707	–	3820	
7	8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	112	319,64	144,92	35800	16231	5065	14054	53842
					129,5	44,79	14504	5016	–	3988	

8	9 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	28,2	294,68	121,03	8310	3413	1245	3370	12614
					129,5	36,45	3652	1028	–	934	
9	10 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	99,8	598,81	320	59761	31936	4562	24341	90830
					233,1	105,65	23263	10544	–	6728	
10	11 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	112	729,74	373,76	81731	41861	5060	34808	125862
					310,8	120,85	34810	13535	–	9323	

11	12 1308-0201-0804										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	28,2	633,4	318,97	17862	8995	1198	7586	27484
					271,95	101,67	7669	2867	–	2036	
12	13 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	29,5	341,42	153,25	10072	4521	1349	4028	15228
					142,44	47,19	4202	1392	–	1128	
13	14 1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	16	319,63	144,88	5114	2318	724	2007	7691
					129,5	44,75	2072	716	–	570	

14	15 1308-0201-0801									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	9,5	293,68	121,05	2790	1150	410	1135	4239
					129,47	36,42	1230	346	–	314	
15	16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	12,8	341,41	153,2	4370	1961	586	1747	6606
					142,42	47,19	1823	604	–	489	
16	17 1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	54	319,57	144,91	17257	7825	2439	6777	25957
					129,5	44,8	6993	2419	–	1923	

17	18 1308-0201-0801										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	3,2	293,13	120,94	938	387	137	382	1426
					129,38	36,25	414	116	–	106	
18	19 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	29,5	341,42	153,25	10072	4521	1349	4028	15228
					142,44	47,19	4202	1392	–	1128	
19	20 1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	16	319,63	144,88	5114	2318	724	2007	7691
					129,5	44,75	2072	716	–	570	

20	21 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	9,5	293,68	121,05	2790	1150	410	1135	4239
					129,47	36,42	1230	346	–	314	
21	22 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами - 32мм НР = 72 %	м	24	452,38	31,96	10857	767	1362	6464	18707
					363,67	10,42	8728	250	–	1386	
22	23 1308-0206-1905	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам - 90мм НР = 72 %	м	39	409,77	40,74	15981	1589	2165	9192	27187
					313,51	13,82	12227	539	–	2014	

2.1 Материалы, не учтенные ценником:

23	46 2306-0137-0677	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	4758305	1141993	1141993	–	1233352	Казахстан
					–	–	–	91359		
24	47 2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	837006	200881	200881	–	216951	Казахстан
					–	–	–	16070		
25	48 2306-0137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	536827	29525	29525	–	31887	Казахстан
					–	–	–	2362		
26	49 2306-0137-0601	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	257483	18024	18024	–	19466	Казахстан
					–	–	–	1442		
27	50 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,055	248929	13691	13691	–	14786	Казахстан
					–	–	–	1095		
28	51 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 (для вводов)	м	44	1046	46024	46024	–	49706	
					–	–	–	3682		

29	52 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	24	140	3360	3360	–	3629
					–	–	–	269	
30	53 2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 90, толщина стенки 2,2 мм	м	39	550	21450	21450	–	23166
					–	–	–	1716	
31	54 2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16332	65328	65328	–	70554
					–	–	–	5226	
32	55 2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,36	1092	393	393	–	424
					–	–	–	31	

33	56 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,632	1884	48291	48291	–	52154	Казахстан
					–	–	–	3863		
34	57 2307-0207-0401	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	537	3222	3222	–	3480	
					–	–	–	258		
35	58 2307-0205-0102	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А-РПС-1	шт.	2	9152	18304	18304	–	19768	
					–	–	–	1464		
36	59 2307-0503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3183	19098	19098	–	20626	
					–	–	–	1528		
37	60 2307-0207-0403	Вставка плавкая модели ПН2-400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	6	1801	10806	10806	–	11670	
					–	–	–	864		
38	61 2307-0205-0115	Рубильник разрывной ВР-32-37 Ф-А70220-400А	шт.	2	16209	32418	32418	–	35011	

					–	–	–	2593	
39	62 2307-0503-0119	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3326	19956	19956	–	21552
					–	–	–	1596	
40	63 2307-0501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	21993	87972	87972	–	95010
					–	–	–	7038	
41	64 2307-0201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	19137	76548	76548	–	82672
					–	–	–	6124	

42	65 2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	4	41117	164468	164468	–	177625	Казахстан
					–	–	–	13157		
43	66 2308-0306-0307	Блок питания БИРП 12/2,0	шт.	4	8509	34036	34036	–	36759	
					–	–	–	2723		
44	67 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	296	1184	1184	–	1279	
					–	–	–	95		

45	68 2308-0101-0101	Антенны	шт.	4	5855		23420		23420	–	25294
					–		–		–	1874	

Раздел 3 Строительные работы

46	69 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,824	257,52	244,27	15921	15102	–	3200	20651
					13,25	58,65	819	3626	–	1530	
47	70 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,632	348,39	335,67	8930	8604	3	1875	11669
					12,6	88,99	323	2281	–	864	

48	71 4102-0103-1005										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	49,9824	116		5798		–	–	6262
					–		–		–	464	
49	72 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25,632	20,68	17,56	530	450	3	181	768
					3	6,79	77	174	–	57	
50	73 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,46	1612,2	–	3966	–	–	2856	7368
					1612,2	–	3966	–	–	546	
51	74 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,644	18,2	18,2	1140	1140	–	317	1574

					–	7,02	–	440	–	117		
52	75 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,64	840,85	–	1379	–	–	993	2562	-
					840,85	–	1379	–	–	190		
53	76 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,18	1256438,89	–	226159	–	192643	25472	271761	-
					186200	–	33516	–	–	20130		

Итого	**8 996 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 306 434
- оборудование, тенге	5 772 004
- перевозка грузов, тенге	5 798
- накладные расходы, тенге	210 331
в т.ч. зарплата, тенге	18 929
- сметная прибыль (8 %), тенге	238 852
Всего	**8 996 518**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	38 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	78 970

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 114 182**
с понижающим коэффициентом 0,95	8658472,90
НДС (12 %)	1039016,75
Всего по акту с учетом НДС	9697489,65

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расценки соотв. год

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (расценки соотв. год)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 14

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 4-1-1А)

на Наружное электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0080(пл)(об)	Дизельный генератор, модель Grand Power GTS - 44 , мощность 35,2 кВт с доставкой (вес 2350кг)	шт	1	5 350 000		5 350 000		–	–	5 350 000	

	–	–	5 350 000	–

Итого	**5 350 000**
в том числе	
- оборудование, тенге	5 350 000
Всего	**5 350 000**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**5 350 000**
с понижающим коэффициентом 0,95	5082500,00
НДС (12 %)	609900,00
Всего по акту с учетом НДС	5692400,00

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**
расценки соотв. пед

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар** (расценки соотв. пед)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпеисов С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Расценки проверены:
Квадратьева Е.В
07.12.2021г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 15

приемки выполненных работ за ноябрь от 21.11.2021 года

(локальная смета 6-1-1)

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Наружный водопровод

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	232,443	194,06	183,9	45107	42746	–	9285	58743
					10,16	45,32	2361	10535	–	4351	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	25,543	3115,88	–	79589	–	–	57304	147844
					3115,88	–	79589	–	–	10951	
3	3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,543	203,85	194,81	5207	4976	3	1135	6849
					8,93	52,77	228	1348	–	507	

4	4 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	49,80885	127		6326		–	–	6832
					–		–		–	506	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25,543	20,71	17,58	529	449	3	181	767
					3,01	6,81	77	174	–	57	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	220,82085	18,2	18,2	4020	4020	–	1117	5548
					–	7,03	–	1552	–	411	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,62215	840,81	–	9772	–	–	7036	18153
					840,81	–	9772	–	–	1345	

8	8 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	220,82085	187,17	89,25	41330	19709	–	22001	68397	
					97,91	40,47	21621	8936	–	5066		
	1.2 Водопровод В1											
9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,782	3244,11	157,69	5781	281	3693	1869	8262	
					1014,03	45,45	1807	81	–	612		
10	10 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0385	305168,83	83428,57	11749	3212	40	9292	22724	
					220701,3	23090,91	8497	889	–	1683		
11	11 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	38,885	770		29941		29941	–	32336	Казахстан
					–		–		–	2395		
12	12 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	304857,14	83428,57	1067	292	3	844	2064	

					220571,43	23142,86	772	81	–	153	
13	13 2900-0000-0014(пл)	Труба ТВЭЛ ПЭКС-ХВС SDR 17-75x4,5/140 с кабель-каналом	м	3,5	13329,64		46654		46654	–	50386
					–		–		–	3732	
14	14 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1408	915	1408	915	–	732	2311
					493	246	493	246	–	171	
15	15 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	1	943		943		943	–	1018
					–		–		–	75	
16	16 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99	задвижка или клапан	1	1210	27	1210	27	173	1013	2401
					1010	13	1010	13	–	178	
17	17 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27037		27037		27037	–	29200

						–		–		–	2163	
18	18 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957	
					–		–		–	219		
19	19 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка - футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0115	574782,61	215565,22	6610	2479	9	4797	12320	
					358434,78	62869,57	4122	723	–	913		
20	20 2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,5	5731		65907		65907	–	71180	Казахстан
					–		–		–	5273		
21	21 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр - 75мм НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	11,5	1371,57	7,48	15773	86	3118	12468	30500	
					1092,96	2,17	12569	25	–	2259		
22	22 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью - д-250мм (к-0,31) НР = 99 %	футляр	2	16060,5	1002	32121	2004	11436	18534	54707	
					9340,5	20	18681	40	–	4052		

23	23 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм - д-75мм НР = 98 %	сальник	3	5358	–	16074	–	7649	8257	26277
					2808,33	–	8425	–	–	1946	
24	24 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	4857	2318	4857	2318	628	2600	8054
					1911	715	1911	715	–	597	
25	25 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,042	59571,43	–	2502	–	157	2322	5210
					55833,33	–	2345	–	–	386	
26	26 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,057	61000	33175,44	3477	1891	–	2041	5959
					27824,56	14807,02	1586	844	–	441	
27	27 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315	–	7315	–	3733	3510	11691
					3582	–	3582	–	–	866	

28	28 2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 - гильза	м	0,4	9815		3926		3926	–	4240	Казахстан
					–		–		–	314		
	1.3 Водомерный узел											
29	29 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	29953	1106	29953	1106	13258	15578	49173	
					15589	307	15589	307	–	3642		
30	30 2301-0103-0206	сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1861		1861		1861	–	2010	Казахстан
					–		–		–	149		
31	31 2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	597		299		299	–	323	Казахстан

					–	–	–	24		
32	32 5101-0101-1001(об)	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738	183738	–	–	183738	
					–	–	183738	–		
33	33 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369	2738	2738	–	2957	
					–	–	–	219		
34	34 2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093	76093	76093	–	82180	Казахстан
					–	–	–	6087		
35	35 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350	40350	40350	–	43578	Казахстан
					–	–	–	3228		
36	36 2302-0401-3703	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	1	1190	1190	1190	–	1285	
					–	–	–	95		

37	37 2304-0902-1025	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16661	33322	33322	–	35988	
					–	–	–	2666		
38	38 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369	5476	5476	–	5914	
					–	–	–	438		
39	39 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2179	2179	–	2353	Казахстан
					–	–	–	174		
40	40 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	818	818	818	–	883	
					–	–	–	65		
41	41 2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2672	5344	5344	–	5772	
					–	–	–	428		

42	42 2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392	784	784	–	847
					–	–	–	63	
43	43 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565	1130	1130	–	1220
					–	–	–	90	

44	44 2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
45	45 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	2	943		1886		1886	–	2037
					–		–		–	151	
46	46 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - 50мм НР = 98 %	сальник	2	2895,5	–	5791	–	1507	4198	10788
					2142	–	4284	–	–	799	
47	47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	82	2	41	1	18	15	60
					44	–	22	–	–	4	

48	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	146	2	73	1	47	17	97
					50	–	25	–	–	7	
	1.5 Разборка и восстановление покрытия										
					–		–		–	156	
49	62 1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3246,11	1033,89	5843	1861	3733	704	7071
					138,33	223,89	249	403	–	524	
50	63 1127-0403-0101	Основании из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	18	815,17	246,17	14673	4431	9652	1996	18003
					32,78	69,89	590	1258	–	1334	

<u>Раздел 2 Наружная канализация</u>

2.1 Земляные работы

51	68 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	733,714	194,06	183,9	142381	134928	–	29310	185426
					10,16	45,33	7453	33256	–	13735	
52	69 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка вручную (2м до конструкций) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,686	3115,88	–	64455	–	–	46408	119732
					3115,88	–	64455	–	–	8869	
53	70 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,686	203,86	194,82	4217	4030	2	919	5547
					8,94	52,79	185	1092	–	411	

54	71 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	40,3377	127		5123		–	–	5533
					–		–		–	410	
55	72 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20,686	20,69	17,6	428	364	2	145	619
					3	6,77	62	140	–	46	
56	73 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	689,328	18,21	18,21	12550	12550	–	3489	17322
					–	7,03	–	4846	–	1283	
57	74 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,686	840,78	–	30845	–	–	22208	57297
					840,78	–	30845	–	–	4244	
58	75 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	689,328	187,16	89,25	129016	61523	–	68680	213512

					97,91	40,47	67493	27896	–	15816		
	2.2 Канализация К1											
59	76	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,7	3243,9	157,66	24978	1214	15957	8074	35696
						1013,9	45,32	7807	349	–	2644	
60	77	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,065	454553,85	149430,77	29546	9713	390	21978	55646
						299123,08	42415,38	19443	2757	–	4122	
61	78	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные двухслойные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	65,65	2056		134976		134976	–	145774
						–		–		–	10798	
62	79	2302-0310-0202	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160	шт.	15	361		5415		5415	–	5848
						–		–		–	433	

63	80 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	550220	194000	27511	9700	494	19881	51183	
					346340	55300	17317	2765	–	3791		
64	81 2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные двухслойные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	50,5	2884		145642		145642	–	157293	Казахстан
					–		–		–	11651		
65	82 2302-0310-0203	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 200	шт.	12	361		4332		4332	–	4679	
					–		–		–	347		
66	83 1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР = 99 %	врезка	1	22158	–	22158	–	2118	19840	45358	
					20040	–	20040	–	–	3360		

2.4 Колодцы д-1500мм (7шт.)

67	86 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	9,75	32433,74	7077,44	316229	69005	135202	138248	490835	
					11489,44	2833,03	112022	27622	–	36358		
68	92 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,294	32302,72	2149,66	9497	632	7065	1801	12202	
					6122,45	465,99	1800	137	–	904		
69	93 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	23132		161924		161924	–	174878	Казахстан
					–		–		–	12954		
70	94 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,123	581945		71579		71579	–	77305	
					–		–		–	5726		

Итого	**3 016 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	549 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396 464
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 096 392
- оборудование, тенге	183 738
- перевозка грузов, тенге	11 449
- накладные расходы, тенге	569 827
в т.ч. зарплата, тенге	51 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	210 012
Всего	**3 016 859**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	33 998
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	69 387
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 120 244**
с понижающим коэффициентом 0,95	2964231,80
НДС (12 %)	355707,82
Всего по акту с учетом НДС	3319939,62

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расценки соотв. пед

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (расценки соотв пед)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 16

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 6-1-1А)

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел. ДОБАВИТЬ.											
		2.3 Станция очистки сточных вод											
1	1	5800-0000-0211(пл)(об)	Станция очистки сточных вод Лотос - Р-35 (вес 3,3т) (в комплекте с блоком УФ, накопительной емкостью, корпусом КНС)	компл	1	28095089,29		28095089,29		–	–	28095089,29	
						–		–		28095089,29	–		

Итого	**28 095 089,29**
в том числе	
- оборудование, тенге	28 095 089,29
Всего	**28 095 089,29**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**28 095 089,29**
с понижающим коэффициентом 0,95	26690334,83
НДС (12 %)	3 202 840,18
Всего по акту с учетом НДС	29 893 175,01

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

расценки соотв. пд и нормативам.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар (расценки соотв. пд)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 17

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 6-2-1)

на Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	145,888	152,92	144,86	22309	21134	–	4596	29057
					8,05	35,71	1175	5209	–	2152	
2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,269	203,72	194,78	7796	7454	–	1701	10257
					8,94	52,78	342	2020	–	760	
3	3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	66,97075	116		7769		–	–	8391
					–		–		–	622	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	38,269	20,56	17,56	787	672	–	270	1142
					3,01	6,79	115	260	–	85	

5	5 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	145,888	18,21	18,21	2656	2656	–	739	3667
					–	7,03	–	1026	–	272	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	145,888	156,94	74,97	22896	10937	–	12181	37883
					81,97	33,99	11959	4959	–	2806	
	Раздел 2 Тепловая сеть										
	2.1 Надземная прокладка										
7	7 1124-0101-0402										
		Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	930615,38	367230,77	6049	2387	76	4264	11138
					551692,31	110923,08	3586	721	–	825	
8	8 2301-0201-0158										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,565	1365		8961		8961	–	9678 Казахстан

					–		–		–	717	
9	9 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	627		2508		2508	–	2709
					–		–		–	201	
10	10 1312-1001-0502	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали НР = 61 %	врезка	2	12972,5	129	25945	258	577	15317	44563
					12555	–	25110	–	–	3301	
11	11 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике - изолом в 2 слоя НР = 76 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 поверхности покрытия изоляции	0,78	2506,41	51,28	1955	40	1101	625	2786

					1043,59	11,54	814	9	–	206		
12	12 1126-0101-1001											
		Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,12	37808,33	1508,33	4537	181	1370	2334	7421	
					24883,33	708,33	2986	85	–	550		
13	13 2111-0102-0103											
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,149	15336		2285		2285	–	2468	Казахстан
					–		–		–	183		
14	14 1126-0301-0601											
		Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,22	1790,37	102,8	5765	331	87	4097	10651	
					1660,56	13,66	5347	44	–	789		

15	15 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,025	325052		8126		8126	–	8776	Казахстан
					–		–		–	650		
	2.2 Подземная прокладка											
16	16 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	25,6	3243,95	157,7	83045	4037	53053	26844	118680	
					1013,87	45,31	25955	1160	–	8791		
17	17 1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,07362	785099,16	278552,02	57799	20507	530	42202	108001	
					499348	79679,43	36762	5866	–	8000		
18	18 2301-0402-0205	Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	73,62	5697		419413		419413	–	452966	Казахстан

					–		–		–	33553	
19	19 2302-0201-6103										
		Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	6351		101616		101616	–	109745
					–		–		–	8129	
20	20 1124-0108-0202										
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	13968,75	3455,25	55875	13821	674	45173	109132
					10345	1062,25	41380	4249	–	8084	
21	21 2302-0201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	22239		88956		88956	–	96072
					–		–		–	7116	
22	22 2302-1104-3405										
		Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 76х219	комплект	4	27827		111308		111308	–	120213

					–		–		–	8905	
23	23 1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,07362	563528,93	467617,5	41487	34426	599	11630	57366
					87775,06	85819,07	6462	6318	–	4249	
	2.3 Прокладка по зданию										
24	24 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	918800	362200	9188	3622	101	6486	16928
					546500	108700	5465	1087	–	1254	
25	25 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	10,1	552		5575		5575	–	6021
					–		–		–	446	
26	26 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	82	2	82	2	37	30	121
					43	–	43	–	–	9	

27	27 1113-0301-1421											
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1	248	6	248	6	204	27	297	
					38	1	38	1	–	22		
28	28 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	10	617,2	67,3	6172	673	2661	2403	9261	
					283,8	32,4	2838	324	–	686		
29	29 2111-0403-0310											
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	11	370		4070		4070	–	4396	Казахстан

					–		–		–	326		
	Раздел 3 Дренажный колодец ДК											
	3.1 1											
30	30 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,72	54900	11031,94	39528	7943	17989	16489	60498	
					18883,33	4250	13596	3060	–	4481		
31	31 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7298		14596		14596	–	15764	Казахстан
					–		–		–	1168		
32	32 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867	Казахстан
					–		–		–	583		
33	33 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760	Казахстан

					–	–	–	204		
34	34 2104-0302-0105									
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818	10818	10818	–	11683	Казахстан
					–	–	–	865		
35	35 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10136	10136	10136	–	10947	Казахстан
					–	–	–	811		
36	36 2106-0208-0501									
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка	т	0,0129	581945	7507	7507	–	8108	
					–	–	–	601		
37	37 2303-0101-0303									
		Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132	23132	23132	–	24983	Казахстан
					–	–	–	1851		

38	38 1124-0106-0101										
		Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5367	2898,5	10734	5797	283	6146	18230
					2327	777	4654	1554	–	1350	
39	39 2304-1001-0103	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от - 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	8824		17648		17648	–	19060
					–		–		–	1412	
40	40 2302-0103-0306										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1302		2604		2604	–	2812
					–		–		–	208	

Раздел 4 Смотровой колодец СК

41	41 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,17	38594,12	10676,47	6561	1815	1940	3473	10837	
					16505,88	4129,41	2806	702	–	803		
42	42 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760	Казахстан
					–		–		–	204		
43	43 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3642		3642		3642	–	3933	Казахстан
					–		–		–	291		
44	44 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818		10818		10818	–	11683	Казахстан
					–		–		–	865		
45	45 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983	Казахстан

					–		–		–	1851	
	Раздел 5 Узел трубопроводов УТ1										
46	46 2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходн ые типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10081		20162		20162	–	21775
					–		–		–	1613	
47	47 2304-0601-1111	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, T 400 °C, PN 63, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	22606		45212		45212	–	48829
					–		–		–	3617	
48	48 2302-1205-0201	Гильза монтажная DN 16 для труб	шт.	2	53		106		106	–	114
					–		–		–	8	
49	49 2302-1104-0101	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2	573		1146		1146	–	1238
					–		–		–	92	
50	50 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка HP = 98 %	комплект	2	2491	–	4982	–	4390	580	6007
					296	–	592	–	–	445	

51	51 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	450,5	–	901	–	124	761	1795
					388,5	–	777	–	–	133	
52	52 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715		3430		3430	–	3704
					–		–		–	274	

Раздел 6 Узел трубопроводов УТ2

53	53 1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	13969,5	3456	27939	6912	337	22587	54568
					10345	1062,5	20690	2125	–	4042	
54	54 2302-0201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25920		51840		51840	–	55987
					–		–		–	4147	

55	55 2304-0908-0202	Краны шаровые Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	53437		106874		106874	–	115424
					–		–		–	8550	
56	56 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,00268	759701,49	275373,13	2036	738	15	1478	3795
					478731,34	78358,21	1283	210	–	281	
57	57 2301-0402-0201	Труба Ст 32х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2,68	4020		10774		10774	–	11636
					–		–		–	862	

58	58 1124-0108-0201										
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	13352	3364	26704	6728	281	21515	52077
					9847,5	1018,5	19695	2037	–	3858	
59	59 2302-0201-5801										
		Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - металлическая заглушка изоляции	шт.	2	18074		36148		36148	–	39040
					–		–		–	2892	

<u>Раздел 7 Герметизированные вводы</u>

7.1 Герметизированный ввод д-76мм (2шт.)

60	60 1124-0101-0109	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0014	2337142,86	1084285,71	3272	1518	101	2007	5701	
					1180714,29	267142,86	1653	374	–	422		
61	61 2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1,4	18816		26342		26342	–	28449	Казахстан
					–		–		–	2107		
62	62 2113-0804-1401	Шнур полиэтиленовый - Вилатерм К=2,000;	м	28,2	16		451		451	–	487	
					–		–		–	36		
63	63 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,768	21253,91	1085,94	16323	834	14549	1019	18729	
					1223,96	234,38	940	180	–	1387		
64	64 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,248	3858,87	1008,06	957	250	515	270	1325	
					774,19	395,16	192	98	–	98		

Раздел 8 Демонтажные работы

		8									
65	65 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм - ДЕМОНТАЖ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0468	545192,31	217307,69	25515	10170	–	18213	47226
					327884,62	65213,68	15345	3052	–	3498	
66	66 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,187	97		18		–	–	19
					–		–		–	1	
67	67 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,187	171		32		–	–	35
					–		–		–	3	

Итого **2 154 654**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 252 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 165 849

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 293 326
- перевозка грузов, тенге	7 819
- накладные расходы, тенге	275 457
в т.ч. зарплата, тенге	24 792
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 603
Всего	**2 154 654**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	25 856
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52 768
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 233 278**
с понижающим коэффициентом 0,95	2121614,10
НДС (12 %)	254593,69
Всего по акту с учетом НДС	2376207,79

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**
расценки соответ. псд

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар** (расценки соотв. псд)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпеисов С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 22

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 18

приемки выполненных работ за ноябрь от 21.11.2021 года

(локальная смета 6-2-2)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство монолитного ж.б. лотка ЛК1										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,3	21912,26	1085,47	116135	5753	103892	7038	133027	
						1224,53	234,72	6490	1244	–	9854		

2	5 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	4,84	10937,81	2740,5	52939	13264	20157	27870	87274
					4032,64	847,31	19518	4101	–	6465	
3	6 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,84	78231		378638		378638	–	408929 Казахстан
					–		–		–	30291	
7	7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	148,8	864,46	19,72	128632	2934	85477	37764	179708
					270,3	2,59	40221	385	–	13312	

Итого	**808 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	588 164
- накладные расходы, тенге	72 672
в т.ч. зарплата, тенге	6 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 922

Всего	**808 938**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	9 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 811
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**838 456**
с понижающим коэффициентом 0,95	796533,20
НДС (12 %)	95583,98
Всего по акту с учетом НДС	892117,18

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя Сатабаев А.Т.
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руис. окс. **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров** расценки соотв.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар** расценки соотв. пр

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпейсов С.К.**

Расценки проверены:
Кондратьева Е.В.
07.12.2021.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 19

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 7-1-1)

на Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0104-0702											
			Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3495	1,1	1,1	3851	3851	–	1071	5316	
						–	0,43	–	1487	–	394		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	533,94	32,63	32,63	17421	17421	–	4843	24045	
						–	12,6	–	6727	–	1781		
3	3	1101-0104-0114											
			Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	533,94	25,82	25,82	13788	13788	–	3833	19031	
						–	9,97	–	5324	–	1410		

4	4 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	485,4	18,21	18,21	8837	8837	–	2457	12198
					–	7,03	–	3412	–	904	
5	5 1101-0104-0411										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	485,4	8,05	8,05	3907	3907	–	1086	5392
					–	3,11	–	1509	–	399	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,69	272,34	262,33	2639	2542	1	555	3450

					9,91	69,66	96	675	–	256	
7	7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	16,9575	116		1967		–	–	2124
					–		–		–	157	
8	8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	485,4	81,28	69,02	39451	33500	1456	8758	52066
					9,26	15,8	4495	7669	–	3857	
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	485,4	75,74	75,74	36764	36764	–	9986	50490
					–	28,57	–	13870	–	3740	

10	10 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - до 5 проходов НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 уплотненного грунта	485,4	28,92	28,92	14036	14036	–	2965	18361
					–	8,48	–	4118	–	1360	

Итого	**192 473**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 457
- перевозка грузов, тенге	1 967
- накладные расходы, тенге	35 554
в т.ч. зарплата, тенге	3 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 258
Всего	**192 473**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 310
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 714
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**199 497**

с понижающим коэффициентом 0,95	189522,15
НДС (12 %)	22742,66
Всего по акту с учетом НДС	212264,81

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 20

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 7-1-2)

на Покрытие

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Покрытие

1.1 Тип 1

1	1 1127-0403-0103										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2690	661,43	163,12	1779254	438786	1263996	217787	2156804
					28,43	46,54	76472	125183	–	159763	
2	2 1127-0403-0104										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - до толщ. 10см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-2690	205,31	48,89	-552297	-131503	-420794	-41375	-641166
					–	14,24	–	-38310	–	-47494	

3	3 1127-0403-0102										
		Основания из щебня фракции 20-30 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2690	816,7	247,64	2196923	666165	1442521	292365	2688431
					32,8	67,83	88237	182471	–	199143	
4	4 1127-0403-0104										
		Основания из щебня фракции 20-30 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - до толщ. 10см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-2690	213,13	48,89	-573311	-131503	-441808	-41375	-663861
					–	14,24	–	-38310	–	-49175	

5	5 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,152	157426,5	1764,52	338782	3798	334984	2087	368139
					–	897,77	–	1932	–	27270	
6	6 1127-0602-0306										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2690	1731,98	124,86	4659017	335878	4206092	212854	5261621
					43,51	29,75	117047	80040	–	389750	
7	7 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2690	1900,9	125,09	5113414	336495	4659872	213127	5752664
					43,51	29,85	117047	80293	–	426123	

8	8 1127-0602-0401											
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 - до толщ.50мм НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	2690	432,98	0,04	1164727	116	1163984	677	1258636	
					0,23	–	627	–	–	93232		
9	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	468	2005,33	31,21	938494	14604	576320	381340	1425421	
					742,67	11,8	347570	5523	–	105587		
10	10 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,124	42579		856860		856860	–	925409	Казахстан
					–		–		–	68549		
	1.2 Тип 2											
11	11 1127-0401-0102											
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	108	4437,94	1069,62	479295	115517	348864	43294	564396	
					138,1	233,08	14914	25173	–	41807		

12	12 1127-0403-0101										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	540	789	246,12	426061	132905	275443	59888	524825
					32,8	69,89	17713	37739	–	38876	
13	13 1127-0403-0104										
		Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-540	204,75	48,89	-110563	-26398	-84165	-8305	-128377
					–	14,24	–	-7690	–	-9509	
14	14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,431	157426,5	1763,98	67851	761	67090	418	73731

					–	898,55	–	387	–	5462	
15	15 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	540	1900,9	125,09	1026484	67549	935439	42784	1154809
					43,51	29,85	23496	16119	–	85541	
16	16 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 - до 5см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	540	432,99	0,04	233812	23	233663	136	252664
					0,23	–	126	–	–	18716	
17	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	176	2005,33	31,21	352938	5493	216735	143410	536056
					742,67	11,8	130710	2077	–	39708	

18	18 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,816	35583		100202		100202	–	108218	Казахстан
					–		–		–	8016		
	Раздел 2 Демонтажные работы											
19	22 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	26,904	2823,41	1228,44	75961	33050	–	61185	148118	
					1594,97	510,78	42911	13742	–	10972		
20	23 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т - ДЕМОНТАЖ НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	17	2627,24	1790,59	44663	30440	–	25579	75861	
					836,65	438,47	14223	7454	–	5619		
21	24 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	81,5112	97		7907		–	–	8540	
					–		–		–	633		
22	25 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	81,5112	171		13938		–	–	15053	
					–		–		–	1115		

Итого **21 865 992**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	991 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 892 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	493 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 735 298
- перевозка грузов, тенге	21 845
- накладные расходы, тенге	1 605 876
в т.ч. зарплата, тенге	144 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 619 704
Всего	**21 865 992**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	262 392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	535 507
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**22 663 891**
с понижающим коэффициентом 0,95	21530696,45
НДС (12 %)	2583683,57
Всего по акту с учетом НДС	24114380,02

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**
расценки соотв. сод.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар** (расценки соотв. код)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____**Нурпеисов С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____**Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 21

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 7-1-5)

на Ограждение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	109	978,22	800,45	106626	87249	–	39828	158170
					177,77	329,72	19377	35940	–	11716	
2	2 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=109,000;	м3 грунта	31,61	272,32	262,35	8608	8293	3	1808	11249
					9,87	69,57	312	2199	–	833	
3	3 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	55,3175	127		7025		–	–	7587
					–		–		–	562	
4	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	31,61	20,66	17,56	653	555	3	222	945
					3,01	6,77	95	214	–	70	

5	5 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,84	272,32	262,35	11666	11239	4	2450	15245
					9,87	69,56	423	2980	–	1129	
6	6 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	74,97	127		9521		–	–	10283
					–		–		–	762	
7	7 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	130,56	152,93	144,87	19966	18914	–	4114	26006
					8,06	35,71	1052	4662	–	1926	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	42,84	20,66	17,55	885	752	4	302	1282
					3,01	6,77	129	290	–	95	

9	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,176	18,21	18,21	1278	1278	–	355	1764
					–	7,03	–	493	–	131	
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,544	840,8	–	14751	–	–	10621	27402
					840,8	–	14751	–	–	2030	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70,176	156,93	74,97	11013	5261	–	5859	18222
					81,97	34	5752	2386	–	1350	
	Раздел 2 Фундаменты и ростверк										
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=109,000;	м3 основания	2,725	5563,3	1715,96	15160	4676	8182	3964	20654
					844,77	719,27	2302	1960	–	1530	

13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=109,000;	м3	2,725	24141,28	1085,87	65785	2959	59489	3619	74956
					1224,59	234,86	3337	640	–	5552	
14	14 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - ФМ1 НР = 91 % К=109,000;	м3	26,16	28161,74	1139,79	736711	29817	567943	132616	938873
					5311,58	259,21	138951	6781	–	69546	
15	15 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	14,28	5563,31	1715,9	79444	24503	42876	20776	108238
					844,89	719,54	12065	10275	–	8018	
16	16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,2	24140,69	1085,49	246235	11072	222674	13544	280561
					1224,41	234,8	12489	2395	–	20782	
17	17 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - ростверка НР = 91 %	м3	27,54	27689,94	1960,75	762581	53999	594765	113692	946375
					4132,79	403,74	113817	11119	–	70102	

18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	227683		9768		9768	–	10549
					–		–		–	781	
19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4348	222265		96641		96641	–	104372 Казахстан
					–		–		–	7731	
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	133,333	864,45	19,72	115260	2629	76591	33838	161026
					270,3	2,59	36040	345	–	11928	

Раздел 3 Ограждение металлическое: секций-214шт, ворот-3шт и калитка-1шт

21	23 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,2497	26424,94	12460,71	138723	65415	37223	37244	190044

				6873,73	3408,19	36085	17892	–	14077		
23	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	141,7419	148,02	3,39	20980	480	13315	5009	28068
				50,69	0,52	7185	74	–	2079		
24	30 1109-0304-0101	Монтаж ограждения из сварной решетки НР = 69 %	т конструкций	6,7437	73545,68	25515,67	495970	172070	79504	206569	758742
				36240,64	8152,65	244396	54979	–	56203		
25	31 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (с воротами и калиткой с петлями)	т	6,7437	540073		3642090		3642090	–	3933457
				–		–		–	291367		

Итого	**7 834 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	501 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 451 075
- перевозка грузов, тенге	16 546
- накладные расходы, тенге	636 430
в т.ч. зарплата, тенге	57 278
- сметная прибыль (8 %), тенге	580 300

Всего	**7 834 070**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	94 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	191 860
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**8 119 939**
с понижающим коэффициентом 0,95	7713942,05
НДС (12 %)	925673,05
Всего по акту с учетом НДС	8639615,10

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров
расширен соотв. под

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар расширен соотв. под

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 22

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 7-1-5А)

на Ограждение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

					Стоимость единицы	Выполнено работ			

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,2497	502230		2636557		2636557	–	2847482	
						–		–		–	210925		

Итого	**2 847 482**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 636 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	210 925
Всего	**2 847 482**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	34 170

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	69 736
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 951 388**
с понижающим коэффициентом 0,95	2803818,60
НДС (12 %)	336458,23
Всего по акту с учетом НДС	3140276,83

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руис. ОКС. _____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров** расценки соотв. пр

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар** расценки соотв. пр

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE00190024)
_____ **Нурпеисов С.К.**

Расценки проверены:
Инж. Подгорбатова Е.
07.12.2021г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 23

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-3А)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

						строительных		строительных	машин	инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	5	1573,4	22,6	7867	113	112	7492	16588	
						1528,4	0,6	7642	3	–	1229		
2	2	2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные К=0,990;	м	4,95	607		3005		3005	–	3245	
						–		–		–	240		
3	3	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	1471,9	20	14719	200	157	14079	31102	
						1436,2	0,4	14362	4	–	2304		
4	4	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные К=0,990;	м	9,9	359		3554		3554	–	3838	

				–		–		–	284	
5	5 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	394,6	1242,8	14,65	490407	5779	4292	470792	1038095
					1217,27	0,16	480336	64	–	76896	
6	6 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные К=0,990;	м	390,654	150		58598		58598	–	63286
					–		–		–	4688	
7	7 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	380,6	1166,7	12,36	444045	4703	4831	425869	939507
					1141,65	0,13	434511	49	–	69593	
8	8 2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные К=0,990;	м	376,794	170		64055		64055	–	69179

					–		–		–	5124	
9	9 1116-0501-0701	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98	м трубопровода	433,2	500,68	2,33	216895	1008	7389	204342	454936
					481,3	0,03	208498	14	–	33699	
10	10 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные К=0,990;	м	428,868	167		71621		71621	–	77351
					–		–		–	5730	

Итого	**2 697 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 145 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	217 614
- накладные расходы, тенге	1 122 574
в т.ч. зарплата, тенге	101 032
- сметная прибыль (8 %), тенге	199 787

Всего	**2 697 127**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	32 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	66 054
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 795 547**
с понижающим коэффициентом 0,95	2655769,65
НДС (12 %)	318692,36
Всего по акту с учетом НДС	2974462,01

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров расценки соотв. псд

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар расценки соотв. псд

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 24

приемки выполненных работ за декабрь от 07.12.2021 года

(локальная смета 2-1-1А)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1226,5	2205		2704433		2704433	–	2920788	Казахстан
					–		–		–	216355		
2	2 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	74,4	627,54	11,98	46689	891	32068	10203	61443	
					184,54	5,93	13730	441	–	4551		
3	3 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	74,4	312,34	3,31	23238	246	20198	2611	27917	
					37,55	1,44	2794	107	–	2068		

Итого	**3 010 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	548

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 756 699
- накладные расходы, тенге	12 814
в т.ч. зарплата, тенге	1 153
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 974
Всего	**3 010 148**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	36 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	73 720
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 119 990**
с понижающим коэффициентом 0,95	2963990,50
НДС (12 %)	355678,86
Всего по акту с учетом НДС	3319669,36

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**
расшифр. соотв. под и нумерам.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар** (расшифр соотв. под)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпеисов С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**