СПРАВКА б/н

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
31 декабря 2021 года

Заказчик: Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б

Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"

Объект:Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32
Договор № 47/21

Сумма договора, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		сумма выплаченного аванса, тенге	сумма удержанного аванса, тенге		сумма удержанного резерва, 5%		сумма подлежащая оплате, тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	стоимость выполненных работ за отчетный период		общая сумма удержанного аванса с начала строительства	общая сумма удержанного аванса за отчетный период	с начала строительства	за отчетный период	
902 475 423,36	902 475 423,36	902 475 423,36	0,00	0,00	0,00	45 123 771,17	45 123 771,17	45 123 771,17

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область
г.Павлодар, площадь Победы 5б

Руководитель _____ Сатиев К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

региона

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 25

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
		1.3 Усиление проемов ПРМ1-ПРМ5											
1	39	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	-0,721	295095,7	34977,81	-212764	-25219	-16730	-150264	-392070	

2	40 2105-0204-0702				236914,01	11194,17	-170815	-8071	–	-29042			
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	-0,591	303060		-179108		-179108	–	-193437		
					–		–		–	-14329			
3	41 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	-0,10327	280017		-28917		-28917	–	-31230	Казахстан	
					–		–		–	-2313			
4	42 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,02648	259316		-6867		-6867	–	-7416		
					–		–		–	-549			
5	43 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	-4	19762,75	7371,25	-79051	-29485	–	-52687	-142277		
					12391,5	3289,25	-49566	-13157	–	-10539			

6	44 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	-0,67	14731,34	1074,63	-9870	-720	–	-7209	-18445		
7	45 2111-0102-0105				13656,72	501,49	-9150	-336	–	-1366			
8	46 1115-0207-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-0,683	23018 –		-15721 –		-15721 –	– -1258	-16979	Казахстан	
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-22,8	3172,63	42,72	-72336	-974	-34847	-29575	-110064		
9	**Раздел 3 Кровля** 101 1112-0101-1303				1601,54	19,91	-36515	-454	–	-8153			
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	400	984,25	64,8	393700	25919	131422	222905	665933		
					590,9	14,82	236359	5929	–	49328			

10	102 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	80	23018 –		1841440 –		1841440 –	– 147315	1988755	Казахстан
11	103 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	400	702,14 253,46	126,62 31,41	280855 101384	50648 12562	128823 –	104830 30855	416540	
12	104 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 30мм НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	400	298,35 14,09	28,09 7,29	119338 5634	11237 2914	102467 –	7864 10176	137378	
13	106 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву - карниза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	153,6	1074,82 895	3,97 1,92	165092 137472	610 295	27010 –	110214 22024	297330	

14	107 1115-0403-0311	Потолки. Окраока улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску - карниза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	147,42	660,93 465,29	1,95 0,94	97434 68593	287 139	28554 –	54986 12194	164614		
		3.4 Кровля в осях 4-6 и А											
15	157 2110-0404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	27,5	89 –		2448 –		2448 –	– 196	2644	Казахстан	
16	158 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	25	627,52 184,52	11,96 5,96	15688 4613	299 149	10776 –	3429 1529	20646		
17	159 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	25	864,52 761,32	26,48 9,68	21613 19033	662 242	1918 –	17733 3148	42494		

18	160 2110-0104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	28,75	2004 –		57615 –		57615 –	– 4609	62224	Казахстан
19	161 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 перекрытия	30	686,4 137,87	3,6 1,6	20592 4136	108 48	16348 –	3766 1949	26307	
20	162 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,17	8955,56 991,45	70,94 31,62	10478 1160	83 37	9235 –	1077 924	12479	
21	163 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	30	312,37 37,57	3,33 1,43	9371 1127	100 43	8144 –	1053 834	11258	
	3.6 Слуховое окно (4шт.)											
22	176 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	4	19350,5 7579,25	1051,75 432,5	77402 30317	4207 1730	42878 –	28842 8500	114744	

23	177 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4,000;	шт.	8	397 –		3176 –		3176 –	– 254	3430		
24	178 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=4,000;	шт.	4	827 –		3308 –		3308 –	– 265	3573		
25	179 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % К=4,000;	м2 изолируемой поверхности	26,8	173,36 89,85	15,52 3,77	4646 2408	416 101	1822 –	2308 556	7510		
26	180 2110-0404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=4,400;	м2	29,48	89 –		2624 –		2624 –	– 210	2834	Казахстан	
27	181 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=4,000;	м2 кровли	26,8	4971,12 2172,99	123,36 33,58	133226 58236	3306 900	71684 –	54405 15010	202641		

28	182	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,304	50378		15315		15315	–	16540	Казахстан
						–		–		–	1225		
29	183	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР = 90 % К=4,000;	м2 перекрытия	26,8	686,38	3,58	18395	96	14604	3363	23499	
						137,87	1,57	3695	42	–	1741		
30	184	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м2 обработанной поверхности	26,8	312,31	3,32	8370	89	7275	940	10055	
						37,54	1,42	1006	38	–	745		
31	185	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	0,976	8954,92	70,7	8740	69	7704	897	10408	
						990,78	30,74	967	30	–	771		
		3.7 Стремянка деревянная (4шт.)											
32	186	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка - устройство стремянки НР = 90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	1,02	99195,1	1283,33	101179	1309	72237	25404	136710	
						27091,18	582,35	27633	594	–	10127		

33	187	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	1,02	8955,88 991,18	70,59 31,37	9135 1011	72 32	8052 –	939 806	10880
		3.8 Узел 16 (5шт.)										
34	188	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - воротника НР = 92 % К=5,000;	м2 покрытия	0,59	3025,42 1211,86	16,95 5,08	1785 715	10 3	1060 –	661 196	2642
35	189	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - фартука НР = 92 % К=5,000;	м2 покрытия	3,405	3026,43 1211,75	17,33 4,41	10305 4126	59 15	6120 –	3810 1129	15244
36	190	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - обжимное кольцо К=5,000;	т	0,0045	293658 –		1321 –		1321 –	– 106	1427

37	191 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	т	0,00095	388076 –		369 –		369 –	–	399		
38	192 2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90 (вес 1250кг/м3) К=5,000;	кг	1,915	1319 –		2526 –		2526 –	– 30	2728		
	3.9 Узел 15												
39	193 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,763	3026,24 1211,63	17,22 4,2	14414 5771	82 20	8561 –	5328 1579	21321		
40	194 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0098	293658 –		2878 –		2878 –	– 230	3108		
41	195 2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	35707		821		821	–	887	Казахстан	

42	196 1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	1,23	101,63	4,07	125	5	29	84	226	
					73,98	1,63	91	2	–	17		
43	197 2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10	338		3380		3380	–	3650	Казахстан
					–		–		–	270		
44	198 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	15787		2210		2210	–	2387	Казахстан
					–		–		–	177		
	3.10 Вентшахты											
45	199 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2033,74	71,66	77282	2723	20996	63902	152479	
					1409,55	15,55	53563	591	–	11295		
46	200 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,936	78231		151455		151455	–	163571	Казахстан
					–		–		–	12116		
	3.13 Водосточная система											

47	221 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	воронка	11	6097,64 1795,45	33,64 16,18	67074 19750	370 178	46954 –	19529 6928	93531		
48	222 2110-0302-0107	Держатель воронки водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	11	758 –		8338 –		8338 –	– 667	9005	Казахстан	
49	223 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	178	375,7 346,56	14,32 4,39	66874 61687	2549 782	2638 –	57471 9948	134293		
50	224 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	178	1512 –		269136 –		269136 –	– 21531	290667	Казахстан	
51	225 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	280	758 –		212240 –		212240 –	– 16979	229219	Казахстан	

52	226 1208-0101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек НР = 72 %	м труб	80,3	974,02 575,49	398,53 191,66	78214 46212	32002 15390	– –	44353 9805	132372		
53	227 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	80,3	2005 –		161002 –		161002 –	– 12880	173882	Казахстан	
54	228 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	1839 –		40458 –		40458 –	– 3237	43695	Казахстан	
55	229 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	33	1010 –		33330 –		33330 –	– 2666	35996	Казахстан	

56	230	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм - сливное	шт.	11	1839 –		20229 –		20229 –	– 1618	21847	Казахстан
57	231	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Мн1 НР = 91 %	т	0,133	927345,86 270962,41	1631,58 684,21	123337 36038	217 91	87082 –	32877 12497	168711	
			Раздел 4 Лестничная клетка. Ограждение 4										
58	232	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - М1 и М2 НР = 91 %	т	0,0081	927530,86 270987,65	1728,4 740,74	7513 2195	14 6	5304 –	2003 761	10277	
59	233	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка - ПД-1 НР = 118 %	м ограждения	4,9	3596,33 1995,51	103,88 44,49	17622 9778	509 218	7335 –	11795 2353	31770	
60	234	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03334	581945 –		19402 –		19402 –	– 1552	20954	
61	235	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	29,5	3596,61	103,9	106100	3065	44165	71018	191287	

62	236	2106-0208-0501				1995,59	44,58	58870	1315	–	14169	
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1582	581945			92064		92064	–	99429
63	237	1113-0301-1406			–			–		–	7365	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,17158	156,43	4,25	809	22	486	210	1101	
64	238	1115-0403-0305			58,2	0,77	301	4	–	82		
		Окраска улучшенная масляными составами по дереву - поручней НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,66	1887,98	3,28	6910	12	587	5053	12920	
					1724,32	1,37	6311	5	–	957		
		Раздел 5 Проемы										
		5.1 Оконные блоки										
65	239	1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-~~откидных~~) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	-10,5	2694,86	213,05	-28296	-2237	-12144	-13481	-45119	
					1325,24	101,33	-13915	-1064	–	-3342		

66	244 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	-6,5	26680,16 – –	-173421 – –	-173421 – –	– -13874	-187295
67	245 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	-4	26680,16 – –	-106721 – –	-106721 – –	– -8538	-115259
68	249 2105-0308-1202	Москитная сетка	м2	99,6	1348 – –	134261 – –	134261 – –	– 10741	145002

69	250	2404-0207-0716	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса - блокиратор тросовый	шт.	128	2135 –		273280 –		273280 –	– 21862	295142
70	251	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	146,5	1796 266,53	11,97 5,8	263114 39046	1754 850	222314 –	35906 23922	322942
71	252	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	30,75	1232,29 264,16	6,11 2,99	37893 8123	188 92	29582 –	7394 3623	48910
72	253	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	4,8	1464 –		7027 –		7027 –	– 562	7589
73	254	2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	25,95	2101 –		54521 –		54521 –	– 4362	58883
74	255	2109-0205-0207	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	131,4	2754 –		361876 –		361876 –	– 28950	390826

75	256	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	15,1	3696 –		55810 –		55810 –	– 4465	60275
76	257	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	188	111 –		20868 –		20868 –	– 1669	22537
			5.2 Оконные откосы									
77	258	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство - /прим./ откосы из ПВХ НР = 80 %	м	425,1	834,85 508,25	6,81 1,39	354895 216059	2894 590	135942 –	173319 42257	570471
78	259	2110-0406-0301	Пластик рулонный	1000 м2	0,16903	373194 –		63081 –		63081 –	– 5046	68127 Казахстан
79	260	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из пластика. Установка на внешние углы откосов оконных проемов НР = 90 %	м уголка	425,1	496,41 381,81	0,76 0,28	211025 162308	324 117	48393 –	146183 28577	385785
			5.4 Дверные блоки внутренние									

80	265 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	189,21	1790,87 1101,31	217,14 101,28	338850 208379	41086 19164	89385 –	204789 43491	587130
81	266 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	183,29	2509,46 1169,09	232,65 107,92	459959 214283	42642 19781	203034 –	210658 53649	724266
82	267 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,403	1823,98 1263	94,62 41,73	6207 4298	322 142	1587 –	3996 816	11019
83	268 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	27,72	32649 –		905030 –		905030 –	– 72402	977432

84	269	2109-0202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	183,29	28032 –	5137985 –	5137985 –	– 411039	5549024
85	270	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	26281 –	88304 –	88304 –	– 7064	95368
86	271	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,82	26281 –	231798 –	231798 –	– 18544	250342
87	272	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	111,51	25111	2800128	2800128	–	3024138

88	273 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	37,8	24691 –		933320 –		933320 –	–	224010	1007986
89	274 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемым и полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,403	33108 –		112667 –		112667 –	– 74666		121680
90	275 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397 –		1588 –		1588 –	– 9013		1715
91	276 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827 –		3308 –		3308 –	– 265		3573
92	277 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	701,7	93,05 89,39	1,35 0,65	65293 62725	944 454	1624 –	56861 9772		131926
93	278 2109-0105-0506	Наличники дверные из жесткого поливинилхлорида К=1,120;	м	785,904	484 –		380378 –		380378 –	– 30430		410808

5.5 Перегородки из поливинилхлорида

94	279	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	170,774	2668,84 1162,58	3,26 –	455769 198538	556 –	256675 –	178684 50756	685209
95	280	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	170,774	13923 –		2377686 –		2377686 –	– 190215	2567901

Раздел 6 Полы

6.3 Тип 3

96	291	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	507,96	3524 1372,58	91,31 41,52	1790052 697223	46382 21093	1046447 –	675217 197222	2662491

6.6 Тип 6

97	300	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	144,99	3523,99	91,31	510944	13239	298693	192731	759969

Раздел 7 Внутренняя отделка					1372,59	41,53	199012	6021	–	56294			
98	313	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону - по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,96	58,06	0,92	1391	22	164	973	2553	
						50,29	0,46	1205	11	–	189		
99	314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	328,71	1421,4	70,36	467228	23128	140719	258240	783505	
						922,94	59,08	303381	19419	–	58037		
100	315	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	225,51	1499,61	14,59	338177	3291	150493	148350	525449	
						817,67	4,63	184393	1045	–	38922		
101	316	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5452,71	598,13	1,61	3261408	8800	939378	1854000	5524641	

102	318	1115-0401-0201				424,23	0,78	2313230	4270	–	409233	
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	83,16	114,45 105,17	0,94 0,46	9518 8746	78 38	694 –	7027 1324	17869	
103	319	1115-0107-0101										
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	37,48	4878,63 2785,3	24,52 11,77	182851 104393	919 441	77539 –	83867 21337	288055	
104	321	1115-0403-0310										
		Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,51	593,74 424,24	1,62 0,78	38896 27792	106 51	10998 –	22274 4894	66064	
		7.1 Отделка машинного помещения										
105	323	1115-0401-0202										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону - по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,8	58,11 50,3	0,95 0,46	4463 3863	73 35	527 –	3118 606	8187	

106	325	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	203,24	114,44 105,17	0,94 0,46	23259 21374	191 94	1694 –	17174 3235	43668
		Раздел 8 Наружная отделка										
107	326	1115-0108-1902										
		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	150,35	1523,65 508,25	6,8 1,39	229081 76416	1023 209	151642 –	61300 23230	313611
		8.1 Машинное помещение и венткамера										
108	345	1115-0207-0101										
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,08	2966,33 1601,55	42,71 19,89	276106 149072	3975 1851	123059 –	120738 31748	428592
		Раздел 9 Разные работы										
109	347	1115-0403-1004	9									
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	980,8	1,3	9808	13	1267	6827	17966

	9.1 Вход №1												
110	372 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	14,77	2668,86 1162,56	3,25 –	39419 17171	48 –	22200 –	15454 4390	59263
111	373 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,77	13923 –		205643 –		205643 –	– 16451	222094
112	374 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,73	2509,52 1169,23	232,6 108,06	6851 3192	635 295	3024 –	3138 799	10788
113	375 2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	34665 –		94635 –		94635 –	– 7571	102206

114	382	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,2	3523,65 1372,5	91,15 41,54	18323 7137	474 216	10712 –	6912 2019	27254
115	383	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство - покрытие площадки входа НР = 94 %	м2 покрытия	7	3524 1372,57	91,29 41,57	24668 9608	639 291	14421 –	9305 2718	36691
		9.2 Вход №2										
116	408	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	14,77	2668,86 1162,56	3,25 –	39419 17171	48 –	22200 –	15454 4390	59263
117	409	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,77	13923 –		205643 –		205643 –	– 16451	222094
		9.3 Вход №3										

118	445	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	14,77	2668,86 1162,56	3,25 –	39419 17171	48 –	22200 –	15454 4390	59263
119	446	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,77	13923 –		205643 –		205643 –	– 16451	222094
120	447	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,73	2509,52 1169,23	232,6 108,06	6851 3192	635 295	3024 –	3138 799	10788
121	448	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	34665 –		94635 –		94635 –	– 7571	102206

122	458	1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,2	3523,65 1372,5	91,15 41,54	18323 7137	474 216	10712 –	6912 2019	27254
123	459	1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство - покрытие площадки входа НР = 94 %	м2 покрытия	10,3	3524,17 1372,62	91,36 41,55	36299 14138	941 428	21220 –	13692 3999	53990
124	460	1115-0206-0202										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7,2	974,17 505	11,39 3,61	7014 3636	82 26	3296 –	2930 796	10740
125	461	1115-0402-0401										
		Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	614,58 130,97	3,75 1,81	4425 943	27 13	3455 –	765 415	5605
9.4 Вход №4												

126	497	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	14,77	2668,86 1162,56	3,25 –	39419 17171	48 –	22200 –	15454 4390	59263
127	498	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,77	13923 –		205643 –		205643 –	– 16451	222094
128	519	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,3	1242,01 791,24	30,06 26,01	40117 25557	971 840	13589 –	21118 4899	66134
129	520	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,3	758,58 162,76	3,28 1,55	24502 5257	106 50	19139 –	4246 2300	31048
			9.5 Вход №5									
130	546	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	2,99	1282,94 701	6,69 1,67	3836 2096	20 5	1720 –	1681 441	5958

131	547	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	2,99	2725 –		8148 –		8148 –	– 652	8800
132	548	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресошайбой 4,2х32 мм	шт.	27	2 –		54 –		54 –	– 4	58
133	549	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	3,6	506 –		1822 –		1822 –	– 146	1968
134	550	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	1,3	179 –		233 –		233 –	– 19	252
135	554	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,6	3491,07 1372,68	91,43 41,61	19550 7687	512 233	11351 –	7445 2160	29155
			9.6 Вход №6									
136	563	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,011	89,02 49,46	2,97 –	90 50	3 –	37 –	35 10	135

137	564 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,092	157,51 58,61	4,58 –	172 64	5 –	103 –	44 17	233
138	565 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 - дюбель	шт.	8	118 –		944 –		944 –	– 76	1020
139	566 1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	3,875	1282,84 700,9	6,71 1,55	4971 2716	26 6	2229 –	2178 572	7721
	567 2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	3,875	2725 –		10559 –		10559 –	– 845	11404
	568 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	35	2 –		70 –		70 –	– 6	76
569	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	2,5	506 –		1265 –		1265 –	– 101	1366

143	570	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	3,1	179		555		555	–	599
		9.7 Вход №7				–		–		–	44	
144	576	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,16	974,14	11,21	1130	13	531	472	1730
						505,17	3,45	586	4	–	128	
145	577	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,16	613,79	3,45	712	4	556	123	902
						131,03	1,72	152	2	–	67	

Итого	
в том числе	**36 852 995**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 305 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 534 881
- накладные расходы, тенге	5 550 581
в т.ч. зарплата, тенге	499 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 777 281

Всего	**36 852 995**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	442 236
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	902 545
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**38 197 776**

с понижающим коэффициентом 0,95	36287886,74
НДС (12 %)	4354546,41
Всего по акту с учетом НДС	40642433,15

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор.ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурлеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинокой помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 26

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-2)

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	18 2304-0905-1202	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	306	1760 –		538560 –		538560 –	– 43085	581645		
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование											
2	81 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	59	3533,51 2830,51	173,8 85,2	208477 167000	10254 5027	31223 –	168586 30165	407228		
3	82 2303-0102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	59	7713 –		455067 –		455067 –	– 36405	491472	Казахстан	
4	83 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	59	7716 –		455244 –		455244 –	– 36420	491664	Казахстан	

5	84	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	59	1729		102011		102011	–	110172	
						–		–		–	8161		
6	85	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды HP = 98 %	комплект	70	2826,36	87,33	197845	6113	14964	176153	403918	
						2525,26	42,57	176768	2980	–	29920		
7	86	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	70	5319		372330		372330	–	402116	Казахстан
						–		–		–	29786		
8	87	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,4	5800		8120		8120	–	8770	
						–		–		–	650		
9	88	1117-0201-0103	Смесители. Установка HP = 98 %	шт.	70	936,47	0,11	65553	8	2090	62186	137958	
						906,5	–	63455	–	–	10219		

10	89 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	70	6758		473060		473060	–	510905	
					–		–		–	37845		
11	90 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	46	1455,54	52,93	66955	2435	16268	48446	124633	
12	91 2303-0102-1801				1048,96	25,72	48252	1183	–	9232		
		Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ, размер 500х400х410 мм	шт.	46	7142		328532		328532	–	354815	Казахстан
13	92 2302-1104-0403				–		–		–	26283		
		Кронштейны для крепления к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,92	5800		5336		5336	–	5763	
14	93 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %			–		–		–	427		
			шт.	46	936,48	0,13	43078	6	1373	40865	90658	

15	94 2303-0102-3303	Смеситель для раковин с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	46	906,5 3040	–	41699 139840	–	– 139840	6715 –	151027	
16	95 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	4	– 2414	65,75	– 9656	263	– 1312	11187 8046	19118	
17	96 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	2020,25 4530	32,25	8081 18120	129	– 18120	1416 –	19570	Казахстан
18	97 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	50	– 1746,4	216,18	– 87320	10809	– 12408	1450 67978	167722	
19	98 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	1282,06 7968	105,24	64103 398400	5262	– 398400	12424 –	430272	Казахстан

						–		–		–	31872			
20	99	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	50	936,46	0,12	46823	6	1492	44419	98541		
						906,5	–	45325	–	–	7299			
21	100	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	8703		435150		435150	–	469962	Казахстан	
						–		–		–	34812			
22	101	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	73	4137,49	46,63	302037	3404	5655	288350	637618		
						4013,4	17,22	292978	1257	–	47231			
23	102	5104-0106-0101(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	73	32588		2378924		–	–	2378924	Казахстан	
						–		–		2378924	–			

24	103 1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	48	10469,33 3211,6	27,4 12,96	502528 154157	1315 622	347056 –	151683 52337	706548
25	104 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	453	264 –		119592 –		119592 –	– 9567	129159
26	105 1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях - жироуловитель НР = 75 %	шт.	2	2155 2098	– –	4310 4196	– –	114 –	3147 597	8054
27	106 2900-0000-0210(пл)	Жироуловитель горизонтальный под мойку ЖУ-1,0-80л	шт	2	30669,64 –		61339 –		61339 –	– 4907	66246
	Раздел 7 Противопожарное оборудование										
28	107 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	6	1807,67	27,83	10846	167	112	10422	22969

						1761,17	11,33	10567	68	–	1701	
29	108 2308-0307-0109	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК - ШП-04 размером 850x1400x300	шт.	6	24334		146004		146004	–	157684
					–		–		–	11680	
30	109 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	18296,33	115,83	109778	695	102090	7081	126208
					1165,5	38,83	6993	233	–	9349	
31	110 2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	10530		63180		63180	–	68234
					–		–		–	5054	

Итого	
в том числе	**9 779 573**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 083 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 656 042
- оборудование, тенге	2 378 924
- накладные расходы, тенге	1 077 362
в т.ч. зарплата, тенге	96 962
- сметная прибыль (8 %), тенге	548 196
Всего	**9 779 573**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	88 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	181 245

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**10 049 626**
с понижающим коэффициентом 0,95	9547144,70
НДС (12 %)	1145657,36
Всего по акту с учетом НДС	10692802,06

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурлеисов С.К.
Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 27

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентарь	прибыль		

Раздел 2 Вентиляция

2.1 П1

1	113	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	59533	3103	59533	3103	5441	50828	119190	
						50989	876	50989	876	–	8829		
2	116	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,3	5457,67	41,51	39841	303	29008	10436	54299	
						1442,47	16,3	10530	119	–	4022		
3	117	1120-0101-0510	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15	32870,2	38,73	493053	581	468353	23859	558265	
						1607,93	15,13	24119	227	–	41353		

4	118	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	24048,75	41,46	115434	199	106382	8752	134121
						1844,38	16,25	8853	78	–	9935	
5	120	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка - переход с 600х350мм на 300х200мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,44	5084,09	38,64	2237	17	1742	474	2928
						1086,36	13,64	478	6	–	217	
6	121	1120-0101-0511	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка - переход с 600х350мм на 300х200мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,44	32450	34,09	14278	15	13732	525	15987

7	122	1120-0101-0510				1206,82	11,36	531	5	–	1184		
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка - переход 300х200мм на 200х200мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,27	32866,67	37,04	8874	10	8430	429	10047	
8	123	1120-0101-0503				1607,41	14,81	434	4	–	744		
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход с 200х200мм на 200х100мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,21	24047,62	42,86	5050	9	4654	383	5868	
9	125	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	18,73	1842,86 655 –	19,05	387 12268 –	4 –	– 12268 –	435 – 981	13249	Казахстан

10	126	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	5	1521,6	43,4	7608	217	1183	6150	14859	
						1241,6	13,6	6208	68	–	1101		
11	128	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	5	1762,6	88,8	8813	444	1016	7273	17373	
						1470,6	13,6	7353	68	–	1287		
12	129	2305-0305-0311	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм - воздухораспределитель 595х595мм	шт.	5	14176		70880		70880	–	76550	Казахстан
						–		–		–	5670		
13	130	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1491	52	1491	52	126	1300	3014	
						1313	14	1313	14	–	223		

14	131	2305-0306-1855	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 300 мм	шт.	1	3457 –		3457 –		3457 –	– 277	3734	Казахстан
15	132	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1658 1313	31 14	1658 1313	31 14	314 –	1300 237	3195	
16	133	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	15,5	1159,23 1036	91,23 38,06	17968 16058	1414 590	496 –	10155 2250	30373	
17	134	2900-0000-0093(пл)	Трубка медная д-12мм	м	15,5	1120,54 –		17368 –		17368 –	– 1389	18757	
18	135	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	15,5	617,16	67,29	9566	1043	4124	3725	14354	

19	136	2111-0403-0302				283,81	32,39	4399	502	–	1063		
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	17,05	221		3768		3768	–	4069	Казахстан
20	137	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,3	83,01	2,33	606	17	272	220	892	
						43,42	0,27	317	2	–	66		

21	138	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,3	249,04	6,16	1818	45	1495	196	2175	
						38,08	0,82	278	6	–	161		
22	139	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	39163,33	1743,33	11749	523	3761	5863	19021	
						24883,33	830	7465	249	–	1409		
23	140	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,462	19634		9071		9071	–	9797	Казахстан
						–		–		–	726		

24	141	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,6	527,71	27,08	5066	260	1414	2622	8303	
						353,33	6,04	3392	58	–	615		
25	142	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01104	373194		4120		4120	–	4450	Казахстан
						–		–		–	330		
26	143	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5635	87	5635	87	525	4936	11417	
						5023	14	5023	14	–	846		
27	144	2305-0308-0713	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	20669		20669		20669	–	22323	Казахстан
						–		–		–	1654		

2.2 П2

28	145	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	59533	3103	59533	3103	5441	50828	119190
						50989	876	50989	876	–	8829	
29	148	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,3	5457,67	41,51	39841	303	29008	10436	54299
						1442,47	16,3	10530	119	–	4022	
30	149	1120-0101-0510	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	30	32870,13	38,67	986104	1160	936706	47718	1116528
						1607,93	15,13	48238	454	–	82706	

31	150 1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,05	24049,14	41,48	97399	168	89761	7385	113167
					1844,44	16,3	7470	66	–	8383	
32	151 1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,2	24048,75	41,56	76956	133	70921	5835	89414
					1844,38	16,25	5902	52	–	6623	
33	152 1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,2	24048,81	41,43	101005	174	93085	7658	117356
					1844,29	16,19	7746	68	–	8693	

34	155	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка - переход 700х400мм на 300х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,96	5084,38	38,54	4881	37	3802	1035	6389
						1085,42	14,58	1042	14	–	473	
35	156	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 300х200 на 250х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,285	24052,63	42,11	6855	12	6317	519	7964
						1845,61	14,04	526	4	–	590	
36	157	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 250х200 на 200х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,255	24043,14	39,22	6131	10	5651	465	7124

						1843,14	15,69	470	4	–	528		
37	158	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 200x200 на 200x150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,225	24048,89	44,44	5411	10	4986	411	6288	
						1844,44	17,78	415	4	–	466		
38	159	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 200x150 на 150x150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,195	24046,15	41,03	4689	8	4321	357	5450	
						1846,15	20,51	360	4	–	404		
39	161	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	42,816	655		28044		28044	–	30288	Казахстан
						–		–		–	2244		

40	162 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	14	1521,64	43,57	21303	610	3311	17221	41606	
					1241,57	13,57	17382	190	–	3082		
41	163 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х100 мм	шт.	14	8013		112182		112182	–	121157	Казахстан
					–		–		–	8975		
42	164 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	15	1491,2	52,2	22368	783	1884	19507	45225	
					1313,4	13,6	19701	204	–	3350		
43	165 2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	14	2358		33012		33012	–	35653	Казахстан
					–		–		–	2641		

44	166	2305-0306-1855	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 300 мм	шт.	1	3457 –		3457 –		3457 –	– 277	3734	Казахстан
45	167	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	12,5	1159,28 1036	91,28 38,08	14491 12950	1141 476	400 –	8190 1814	24495	
46	168	2900-0000-0093(пл)	Трубка медная д-12мм	м	12,5	1120,54 –		14007 –		14007 –	– 1121	15128	
47	169	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12,5	617,04 283,76	67,28 32,4	7713 3547	841 405	3325 –	3004 857	11574	

48	170 2111-0403-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	17,05	221 –		3768 –		3768 –	– 301	4069	Казахстан
49	171 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,3	83,01 43,42	2,33 0,27	606 317	17 2	272 –	220 66	892	

50	172 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэко1=2; кмат1=2;	м2	7,3	249,04	6,16	1818	45	1495	196	2175	
					38,08	0,82	278	6	–	161		
51	173 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	39163,33	1743,33	11749	523	3761	5863	19021	
					24883,33	830	7465	249	–	1409		
52	174 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,462	19634		9071		9071	–	9797	Казахстан
					–		–		–	726		

53	175 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Сбертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,6	527,71 353,33	27,08 6,04	5066 3392	260 58	1414 –	2622 615	8303	
54	176 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01104	373194 –		4120 –		4120 –	– 330	4450	Казахстан
55	177 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5635 5023	87 14	5635 5023	87 14	525 –	4936 846	11417	
56	178 2305-0308-0713	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный, размерами 300 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	20669 –		20669 –		20669 –	– 1654	22323	Казахстан
	2.3 ПЗ											

57	179	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	59533	3103	59533	3103	5441	50828	119190
						50989	876	50989	876	–	8829	
58	182	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,36	5457,37	41,45	51081	388	37192	13381	69619
						1442,41	16,35	13501	153	–	5157	
59	183	1120-0101-0510	Воздуховоды клаоса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,64	32870,12	38,66	875660	1030	831795	42373	991476
						1607,92	15,13	42835	403	–	73443	

60	184	1120-0101-0503										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,6	24049,09	41,52	158724	274	146277	12035	184420
					1844,39	16,36	12173	108	–	13661	
61	185	1120-0101-0503										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,94	24048,99	41,25	142851	245	131650	10831	165977
					1844,44	16,16	10956	96	–	12295	
62	187	1120-0101-0503										
		Воздуховоды класса Н ~~(нормальные)~~ из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	24048,86	41,43	84171	145	77571	6382	97797
					1844,29	16,29	6455	57	–	7244	

63	189	1120-0101-0511									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка - переход 600х300 на 400х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,9	32451,11	34,44	29206	31	28090	1073	32701
					1205,56	11,11	1085	10	–	2422	
64	190	1120-0101-0510									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка - переход 400х200 на 300х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,33	32872,73	39,39	10848	13	10304	525	12283
					1609,09	15,15	531	5	–	910	
65	191	1120-0101-0503									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 300х200 на 250х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,285	24052,63	42,11	6855	12	6317	519	7964

					1845,61	14,04	526	4	–	590	
66	192	1120-0101-0503									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 250х200 на 250х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,255	24043,14	39,22	6131	10	5651	465	7124
					1843,14	15,69	470	4	–	528	
67	193	1120-0101-0503									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 250х150 на 200х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,225	24048,89	44,44	5411	10	4986	411	6288
					1844,44	17,78	415	4	–	466	

68	194	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 200х150 на 150х100 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,18	24038,89	38,89	4327	7	3988	327	5026	
						1844,44	11,11	332	2	–	372		
69	195	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	64,224	655		42067		42067	–	45432	Казахстан
						–		–		–	3365		
70	196	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	23	1521,61	43,57	34997	1002	5439	28292	68352	
						1241,57	13,61	28556	313	–	5063		
71	197	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х100 мм	шт.	23	8013		184299		184299	–	199043	Казахстан

						–		–		–	14744		
72	198	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	24	1491,21	52,21	35789	1253	3015	31210	72359	
						1313,38	13,58	31521	326	–	5360		
73	199	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	23	2358		54234		54234	–	58573	Казахстан
						–		–		–	4339		
74	200	2305-0306-1857	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	4401		4401		4401	–	4753	Казахстан
						–		–		–	352		
75	201	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	19,5	1159,28	91,28	22606	1780	624	12776	38213	
						1036	38,1	20202	743	–	2831		
76	202	2900-0000-0093(пл)	Трубка медная д-12мм	м	19,5	1120,54		21851		21851	–	23599	

77	203 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	19,5	– 617,13	– 67,28	– 12034	– 1312	– 5188	1748 4685	18057	
78	204 2111-0403-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	21,45	283,79 221	32,36	5534 4740	631	– 4740	1338 –	5119	Казахстан
79	205 1113-0301-0406	Поверхности металличеокие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,9	– 82,92	2,36	– 738	21	– 331	379 268	1086	

80	206	1113-0301-1421				43,37	0,22	386	2	–	80		
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,9	249,1	6,18	2217	55	1823	239	2652		
81	207	1126-0101-0901				38,09	0,79	339	7	–	196		
		Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	39162,5	1745	15665	698	5014	7817	25361		
82	208	2111-0103-0104				24882,5	830	9953	332	–	1879		
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,616	19634		12095		12095	–	13063	Казахстан	
					–		–		–	968			

83	209 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	10,1	528,02 353,37	27,23 6,04	5333 3569	275 61	1489 –	2759 647	8739	
84	210 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01162	373194 –		4337 –		4337 –	– 347	4684	Казахстан
85	211 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5635 5023	87 14	5635 5023	87 14	525 –	4936 846	11417	
86	212 2305-0308-0722	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	21827 –		21827 –		21827 –	– 1746	23573	Казахстан

2.4 П4

87	213	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	59533	3103	59533	3103	5441	50828	119190
						50989	876	50989	876	–	8829	
88	216	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5712,5	44,17	41130	318	28809	11859	57228
						1667,08	13,61	12003	98	–	4239	
89	217	1120-0101-0510	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	32870,17	38,67	197221	232	187341	9544	223306
						1608	15,17	9648	91	–	16541	

90	218	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	24049,17	41,55	202013	349	186171	15317	234716
						1844,4	16,31	15493	137	–	17386	
91	221	1120-0101-0510	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка - переход 500х250 на 250х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,72	32870,83	38,89	23667	28	22481	1146	26798
						1608,33	15,28	1158	11	–	1985	
92	222	1120-0101-0503	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 200х150 на 150х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,195	24046,15	41,03	4689	8	4321	357	5450
						1846,15	20,51	360	4	–	404	

93	224	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	33,45	655		21910		21910	–	23663	Казахстан
						–		–		–	1753		
94	225	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	11	1521,55	43,55	16737	479	2601	13531	32689	
						1241,55	13,64	13657	150	–	2421		
95	226	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 150х100 мм	шт.	11	8013		88143		88143	–	95194	Казахстан
						–		–		–	7051		
96	227	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1491,08	52,17	17893	626	1507	15605	36178	
						1313,33	13,58	15760	163	–	2680		

97	228	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	11	2358 –		25938 –		25938 –	– 2075	28013	Казахстан
98	229	2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм x 200 мм	шт.	1	3138 –		3138 –		3138 –	– 251	3389	Казахстан
99	230	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	12,5	1159,28 1036	91,28 38,08	14491 12950	1141 476	400 –	8190 1814	24495	
100	231	2900-0000-0093(пл)	Трубка медная д-12мм	м	12,5	1120,54 –		14007 –		14007 –	– 1121	15128	
101	232	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12,5	617,04 283,76	67,28 32,4	7713 3547	841 405	3325 –	3004 857	11574	

102	233	2111-0403-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	13,75	221 –		3039 –		3039 –	– 243	3282	Казахстан
103	234	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,4	82,97 43,38	2,3 0,27	614 321	17 2	276 –	223 67	904	

104	235 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,4	249,05	6,22	1843	46	1515	199	2205	
					38,11	0,81	282	6	–	163		
105	236 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	39163,33	1743,33	11749	523	3761	5863	19021	
					24883,33	830	7465	249	–	1409		
106	237 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,462	19634		9071		9071	–	9797	Казахстан
					–		–		–	726		

107	238 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,6	527,71	27,08	5066	260	1414	2622	8303	
					353,33	6,04	3392	58	–	615		
108	239 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01104	373194		4120		4120	–	4450	Казахстан
					–		–		–	330		
109	240 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	5635,5	88	11271	176	1049	9872	22834	
					5023	13,5	10046	27	–	1691		
110	241 2305-0308-0704	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	15293		15293		15293	–	16516	Казахстан
					–		–		–	1223		

111	242 2305-0308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	14241		14241		14241	–	15380	Казахстан
					–		–		–	1139		
	2.5 В1											
112	243 1120-2601-0901	Камеры воздушные , производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	8968	430	8968	430	1155	7385	17661	
					7383	153	7383	153	–	1308		
113	246 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	30	5457,43	41,5	163723	1245	119206	42885	223137	
					1442,4	16,27	43272	488	–	16529		

114	247 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	5130,5	41,5	20522	166	13688	6598	29290
					1667	16,25	6668	65	–	2170	
115	248 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка - переход 600х350мм на 300х200мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,87	5083,91	37,93	4423	33	3446	938	5790
					1085,06	14,94	944	13	–	429	
116	249 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 300х200мм на 200х200мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5133,33	44,44	1386	12	924	445	1977

117	250	1120-0101-0303				1666,67	14,81	450	4	–	146		
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка - переход 200х200мм на 150х150мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,21	5133,33	42,86	1078	9	719	347	1539	
						1666,67	19,05	350	4	–	114		
118	251	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	21,408	655		14022		14022	–	15144	Казахстан
						–		–		–	1122		
119	252	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	10	1491,2	52,2	14912	522	1256	13005	30150	
						1313,4	13,6	13134	136	–	2233		
120	253	2305-0306-1903	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	5	2578		12890		12890	–	13921	Казахстан
						–		–		–	1031		

121	254	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	5	2343		11715		11715	–	12652	Казахстан
						–		–		–	937		
122	255	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	83,5	2,5	167	5	75	60	245	
						43,5	–	87	–	–	18		
123	256	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2	249	6	498	12	410	54	596	
						38	1	76	2	–	44		
124	257	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	68810	2020	27524	808	7181	15142	46079	

						48837,5	972,5	19535	389	–	3413		
125	258	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,413	35815		14792		14792	–	15975	Казахстан
						–		–		–	1183		
126	259	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,3	528,7	27,39	1216	63	340	629	1993	
						353,48	6,09	813	14	–	148		
127	260	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,00265	373194		989		989	–	1068	Казахстан
						–		–		–	79		
128	261	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6794	53	6794	53	5762	973	8388	
						979	14	979	14	–	621		

2.6 ВЕ

129	262	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	125	3224,22	67,07	403028	8384	17615	371154	836117
						3016,23	13,6	377029	1700	–	61935	
130	264	1120-0101-0302	Воздуховоды клаоса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка - перехода 140х140 на д-140мм и отвода 140х140 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,489	5295,29	52,29	140267	1385	90652	47803	203116
						1820,76	20,73	48230	549	–	15046	
131	265	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	80,36	5295,25	52,3	425526	4203	275008	145019	616189
						1820,74	20,71	146315	1664	–	45644	

132	266	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	139	1659,46	31,67	230665	4402	43704	180760	444339
						1313,37	13,6	182559	1890	–	32914	
133	267	1120-0701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	16023	167	16023	167	13771	2088	19560
						2085	46	2085	46	–	1449	
134	268	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	8521	54	8521	54	7488	973	10254
						979	14	979	14	–	760	
135	269	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,9	83,33	2,56	325	10	146	118	478

					43,33	0,51	169	2	–	35	
136	270 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,9	248,97	6,15	971	24	798	105	1162
					38,21	0,77	149	3	–	86	
137	271 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,16	39156,25	1743,75	6265	279	2005	3127	10143
					24881,25	831,25	3981	133	–	751	
138	272 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,2464	19634		4838		4838	–	5225 Казахстан
					–		–		–	387	

139	273	1126-0301-0701										
			Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,04	528,17	27,38	2662	138	743	1377	4362
						353,37	6,15	1781	31	–	323	
140	274	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,0058	373194		2165		2165	–	2338 Казахстан
						–		–		–	173	
141	275	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной воздуховодов НР = 93 %	м стыка	99,8	477,05	0,08	47610	8	30401	16001	68700
						172,35	0,04	17201	4	–	5089	

Итого	**~~9 244 317~~**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 629 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 105
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 298 562
- накладные расходы, тенге	1 571 110
в т.ч. зарплата, тенге	141 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	684 766
Всего	**9 244 317**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	110 932
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	226 397
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 581 646**
с понижающим коэффициентом 0,95	9102563,70
НДС (12 %)	1092307,64
Всего по акту с учетом НДС	10194871,34

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурлеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 28

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-4)

Основание: на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудование

1	1 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26938 5380	3449 1290	26938 5380	3449 1290	18109 –	4802 2539	34279
2	2 5800-0000-0110(пл)(об)	Устройство АВР 500А, с вводными автоматическими выключателями с током расцепителя 500А, с прибором учета электроэнергии	компл	1	1711600 –		1711600 –		– 1711600	– –	1711600
3	3 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26938 5380	3449 1290	26938 5380	3449 1290	18109 –	4802 2539	34279
4	4 5800-0000-0110(пл)(об)	Устройство АВР 50А, с вводными автоматическими выключателями с током расцепителя 50А, с управлением пуска ДГУ	компл	1	456800 –		456800 –		– 456800	– –	456800

5	5 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26938 5380	3449 1290	26938 5380	3449 1290	18109 –	4802 2539	34279	
6	6 5108-0401-0762(об)	Пункт распределительный ПР 11-7124-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	338514 –		338514 –		– 338514	– –	338514	Казахстан
7	7 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770 2690	84 32	3770 2690	84 32	996 –	1960 458	6188	
8	8 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442 –		6442 –		6442 –	– 515	6957	
9	9 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	10	1357,7 1345	– –	13577 13450	– –	127 –	9684 1861	25122	

10	10 2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1797 –		1797 –		1797 –	– 144	1941
11	11 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1513 –		3026 –		3026 –	– 242	3268
12	12 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1396 –		5584 –		5584 –	– 447	6031
13	13 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	458 –		1374 –		1374 –	– 110	1484
14	14 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26938 5380	3449 1290	26938 5380	3449 1290	18109 –	4802 2539	34279

15	15 5108-0401-0741(об)	Пункт распределительный ПР 11-3068-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	157928 –		157928 –		– 157928	– –	157928	Казахстан
16	16 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770 2690	84 32	3770 2690	84 32	996 –	1960 458	6188	
17	17 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442 –		6442 –		6442 –	– 515	6957	
18	18 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	11	1357,64 1345	– –	14934 14795	– –	139 –	10652 2047	27633	
19	19 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1797 –		1797 –		1797 –	– 144	1941	
20	20 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3856 –		38560 –		38560 –	– 3085	41645	

21	21 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770 2690	84 32	3770 2690	84 32	996 –	1960 458	6188
22	22 2307-0201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394 –		8394 –		8394 –	– 672	9066
23	23 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	17	1357,71 1345	– –	23081 22865	– –	216 –	16463 3164	42708
24	24 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1797 –		1797 –		1797 –	– 144	1941
25	25 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	458 –		1374 –		1374 –	– 110	1484
26	26 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	3856		50128		50128	–	54138

27	27 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Уотановка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3770,5 –	84 –	7541 –	168 –	1993 –	3919 4010	12377
28	28 2307-0201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2690 –	31,5 –	5380 –	63 –	– –	917 –	18131
29	29 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	34	1357,68 1345	– –	46161 45730	– –	431 –	32926 6327	85414
30	30 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	2	1797 –		3594 –		3594 –	– 288	3882
31	31 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	32	3856 –		123392 –		123392 –	– 9871	133263

32	32 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770 2690	84 32	3770 2690	84 32	996 –	1960 458	6188
33	33 2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106 –		6106 –		6106 –	– 488	6594
34	34 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	8	1357,63 1345	– –	10861 10760	– –	101 –	7747 1489	20097
35	35 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1797 –		1797 –		1797 –	– 144	1941
36	36 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856 –		26992 –		26992 –	– 2159	29151
37	37 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5128	86	5128	86	1007	2928	8700

38	38 2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4035 11655 –	32	4035 11655 –	32	– 11655 –	644 – 932	12587
39	39 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	20	1357,7 1345	– –	27154 26900	– –	254 –	19368 3722	50244
40	40 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1797 –		1797 –		1797 –	– 144	1941
41	41 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	19	3856 –		73264 –		73264 –	– 5861	79125
42	42 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3770,5 2690	84 31,5	7541 5380	168 63	1993 –	3919 917	12377

43	43 2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 К=2,000;	шт.	2	6106 –		12212 –		12212 –	– 977	13189
44	44 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	14	1357,64 1345	– –	19007 18830	– –	177 –	13558 2605	35170
45	45 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	2	1797 –		3594 –		3594 –	– 288	3882
46	46 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	8	3856 –		30848 –		30848 –	– 2468	33316
47	47 2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	4	4126 –		16504 –		16504 –	– 1320	17824

48	48 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	3770,25 2690	84 31,5	15081 10760	336 126	3985 –	7838 1834	24753
49	49 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 К=4,000;	шт.	4	6442 –		25768 –		25768 –	– 2061	27829
50	50 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=4,000;	шт.	48	1357,69 1345	– –	65169 64560	– –	609 –	46483 8932	120584
51	51 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	4	1797 –		7188 –		7188 –	– 575	7763
52	52 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	16	458 –		7328 –		7328 –	– 586	7914

53	53 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=4,000;	шт.	28	3856 –		107968 –		107968 –	– 8637	116605
54	54 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	6	3770,17 2690	83,83 31,5	22621 16140	503 189	5978 –	11757 2750	37128
55	55 2307-0201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 К=6,000;	шт.	6	8394 –		50364 –		50364 –	– 4029	54393
56	56 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=6,000;	шт.	90	1357,68 1345	– –	122191 121050	– –	1141 –	87156 16748	226095
57	57 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=6,000:	шт.	6	1797 –		10782 –		10782 –	– 863	11645

58	58 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ IEC 61009-12014 К=6,000;	шт.	24	458 –		10992 –		10992 –	– 879	11871
59	59 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=6,000;	шт.	60	3856 –		231360 –		231360 –	– 18509	249869
60	60 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3770,5 2690	84 31,5	7541 5380	168 63	1993 –	3919 917	12377
61	61 2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5200 –		10400 –		10400 –	– 832	11232
62	62 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	20	1357,7 1345	– –	27154 26900	– –	254 –	19368 3722	50244

63	63 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	2	1396 –		2792 –		2792 –	– 223	3015
64	64 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	18	458 –		8244 –		8244 –	– 660	8904
65	65 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770 2690	84 32	3770 2690	84 32	996 –	1960 458	6188
66	66 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 - КМПн-4	шт.	1	970 –		970 –		970 –	– 78	1048
67	67 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1358 1345	– –	1358 1345	– –	13 –	968 186	2512
68	68 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1396 –		1396 –		1396 –	– 112	1508

69	69 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12762 2690	926 315	12762 2690	926 315	9146 –	2164 1194	16120	
70	70 5108-0401-0217(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 - ЯУО-9601-3474	шт.	1	158710 –		158710 –		– 158710	– –	158710	Казахстан
71	71 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2773 2690	83 31,5	5546 5380	166 63	– –	3919 757	10222	
72	72 5800-0000-0212(пл)(об)	Плита электрическая 4-комфорочная Мечта 12-06-03СБ 5,3кВт	шт	2	63700 –		127400 –		– 127400	– –	127400	
73	73 1308-0305-0402	**Раздел 2 Оборудование светотехническое** Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	56	2387,32	852,88	133690	47761	11362	75618	226053	

74	74 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	189	1331,55 1823,46 1022,2	543,89 598,36 390,21	74567 344633 193196	30458 113090 73750	– 38347 –	16745 192201 42947	579781
75	75 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	35	1823,49 1022,2	598,37 390,23	63822 35777	20943 13658	7102 –	35593 7953	107368
76	76 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	132	1823,44 1022,2	598,36 390,21	240694 134930	78983 51508	26781 –	134235 29994	404923
77	77 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	10	2024,2 1318,1	557,4 378,4	20242 13181	5574 3784	1487 –	12215 2597	35054
78	78 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	1304,71 1102,88	131,29 35,24	22180 18749	2232 599	1199 –	13931 2889	39000

79	81 2307-0106-0810	Светильники офисные светодиодные марки мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	189	19194 –	3627666 –	3627666 –	– 290213	3917879	Казахстан
80	82 2307-0106-0810	Светильники офисные светодиодные марки мощность 40 Вт, IP65, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014	шт.	35	19194 –	671790 –	671790 –	– 53743	725533	Казахстан
81	83 2307-0106-0906	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.2, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук СТ РК 2595-2014	шт.	132	15890 –	2097480 –	2097480 –	– 167798	2265278	
82	84 2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм	шт.	10	99639 –	996390 –	996390 –	– 79711	1076101	Казахстан

83	85	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	4476 –		22380 –		22380 –	– 1790	24170
84	86	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	4476 –		22380 –		22380 –	– 1790	24170
85	87	2308-0304-0111	Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1825 –		31025 –		31025 –	– 2482	33507
			Раздел 4 Электроустановочные изделия									
86	88	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	221	406,15 390,05	3,2 1,26	89759 86201	707 278	2851 –	62265 12162	164186
87	89	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	53	406,15 390,06	3,19 1,25	21526 20673	169 66	684 –	14932 2917	39375

88	90	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1032,13 914,63	15,63 3,13	8257 7317	125 25	815 –	5286 1083	14626
89	91	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	14	406,14 390,07	3,21 1,21	5686 5461	45 17	180 –	3944 770	10400
90	92	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	59	485,66 457,31	3,2 1,27	28654 26981	189 75	1484 –	19480 3851	51985
91	93	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	182	497,97 484,2	3,97 1,26	90630 88124	722 229	1784 –	63614 12340	166584
92	94	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	1028,51 914,6	17,17 3,78	74053 65851	1236 272	6966 –	47609 9733	131395

93	95	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	497,5 484	4 1	995 968	8 2	19 –	698 135	1828
94	96	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1526,2 1345	163,2 63	7631 6725	816 315	90 –	5069 1016	13716
95	97	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	221	285 –		62985 –	62985 –	– 5039		68024
96	98	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	53	303 –		16059 –	16059 –	– 1285		17344

97	99	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	396 –	3168 –	3168 –	– 253	3421
98	100	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	330 –	4620 –	4620 –	– 370	4990
99	101	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	59	525 –	30975 –	30975 –	– 2478	33453

100	102 2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	182	430 –	78260 –	78260 –	– 6261	84521
101	103 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	72	296 –	21312 –	21312 –	– 1705	23017
102	104 2307-0220-1905	Розетка силовая стационарная типа TH-123, 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	2	1319 –	2638 –	2638 –	– 211	2849

103	105 2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	12838 –	64190 –	64190 –	– 5135	69325
104	106 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм - К215	шт.	333	26 –	8658 –	8658 –	– 693	9351
105	107 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica - КМ216	шт.	254	479 –	121666 –	121666 –	– 9733	131399
106	108 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм - КМ234	шт.	8	778 –	6224 –	6224 –	– 498	6722

Раздел 5 Металлические изделия

107	109	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из отали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	634,4 175,53	22,73 6,93	9516 2633	341 104	6542 –	1971 919	12406	
108	110	2307-0405-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20° (вес 10,3кг)	шт.	10	8116 –		81160 –		81160 –	– 6493	87653	Казахстан
			Раздел 6 Кабели										
109	111	1308-0201-0806	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	10	1079,6 427,4	605,4 201,9	10796 4274	6054 2019	468 –	4531 1226	16553	
110	112	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	10	788,3 336,7	404,8 130,3	7883 3367	4048 1303	468 –	3362 900	12145	

111	113 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	20	294,75 129,5	121,05 36,4	5895 2590	2421 728	884 –	2389 663	8947	
112	115 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	400	319,64 129,5	144,92 44,79	127855 51800	57969 17914	18086 –	50194 14244	192293	
113	117 2306-0145-2032	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	43408889 –		434089 –		434089 –	– 34727	468816	Казахстан
114	118 2306-0145-1024	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	21159864 –		211599 –		211599 –	– 16928	228527	Казахстан

115	119	2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	4690925 – –	117273 – –	117273 – 9382	–	126655	Казахстан
116	121	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1155267 – –	28882 – –	28882 – 2311	–	31193	Казахстан
117	122	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	799269 – –	183832 – –	183832 – 14707	–	198539	Казахстан
118	123	2306-0145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	497892 – –	4979 – –	4979 – 398	–	5377	Казахстан

119	124	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	516958 –	12924 –	12924 –	– 1034	13958	Казахстан
120	125	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	420153 –	126046 –	126046 –	– 10084	136130	Казахстан
121	128	2306-0146-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	2248149 –	44963 –	44963 –	– 3597	48560	Казахстан
122	129	2306-0146-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1455828 –	43675 –	43675 –	– 3494	47169	Казахстан

123	130	2306-0146-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, о низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1064099 –		31923 –		31923 –	– 2554	34477	Казахстан
124	131	2306-0146-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	605837 –		181751 –		181751 –	– 14540	196291	Казахстан
125	134	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами (крепление провода)	кг	203,58	809 –		164696 –		164696 –	– 13176	177872	
			Раздел 7 Трубы										
126	135	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	285	204,64 175,56	8,93 3,46	58323 50035	2546 986	5742 –	36735 7605	102663	
127	136	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	470	232,63 200,64	11,37 4,4	109336 94301	5345 2069	9690 –	69386 14298	193020	

128	137	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	415	194 –		80510 –		80510 –	– 6441	86951
129	138	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	55	140 –		7700 –		7700 –	– 616	8316
130	139	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	285	90 –		25650 –		25650 –	– 2052	27702
			Раздел 3 Схема отключения вентиляции при пожаре									
131	140	1308-0303-1007	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	9196 5380	188 63	9196 5380	188 63	3628 –	3919 1049	14164
132	141	2307-0208-0617	Контакторы электромагнитные с катушкой управления переменным током, 250 А, 3р, 400 В	шт.	1	57654 –		57654 –		57654 –	– 4612	62266
133	142	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6644 3699	101 32	6644 3699	101 32	2844 –	2686 746	10076

134	143	2307-0209-0201	Пускатель магнитный, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	6704		6704		6704	–	7240
						–		–		–	536	
135	144	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	216,2	14,03	10386	421	1689	6034	17734
						275,87	3,47	8276	104	–	1314	
136	145	2301-1205-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	90		2700		2700	–	2916
						–		–		–	216	
137	146	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	319,63	144,93	9589	4348	1356	3765	14422
						129,5	44,8	3885	1344	–	1068	
138	147	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	420153		12605		12605	–	13613
						–		–		–	1008	

139	148	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2289 1295	880 346	2289 1295	880 346	114 –	1182 278	3749		
140	149	2307-0208-1101	Контактор малогабаритный , 10А 220/380V, IP20 - приставка контактная для КМ2	шт.	1	2150 –		2150 –		2150 –	– 172	2322		
141	150	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1	637 155	358 117	637 155	358 117	124 –	196 67	900		
142	151	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	153811 –		154 –		154 –	– 12	166	Казахстан	
			Раздел 9 Демонтажные работы											
143	158	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм - под выключатели и розетки НР = 72 %	шт.	173	768,46 438,5	329,96 147,24	132944 75861	57083 25473	– –	72960 16472	222376		
			Итого					**18 285 645**						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 543 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233 872
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 480 014
- оборудование, тенге	2 950 952
- накладные расходы, тенге	1 279 744
в т.ч. зарплата, тенге	115 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 338 780
Всего	18 285 645
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	184 016
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	375 553
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	18 845 214
с понижающим коэффициентом 0,95	17 902 953,06
НДС (12 %)	2 148 354,37
Всего по акту с учетом НДС	20 051 307,43

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE00019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 29

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-5)

на Охранно-пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтажные работы

1	4 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования - дымовой НР = 72 %	шт.	277	2659,63	1,92	736718	532	18756	516550	1353529
					2590	–	717430	–	–	100261	
2	5 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования - ручной НР = 72 %	шт.	16	3411,38	2,25	54582	36	1138	38454	100479
					3338	–	53408	–	–	7443	
3	6 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1426,5	–	2853	–	263	1865	5095
					1295	–	2590	–	–	377	
4	7 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1426,5	–	2853	–	263	1865	5095

5	8 1310-1001-0507	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка НР = 72 %	комплект	2	1295 984,5	– 2,5	2590 1969	– 5	– –	377 1414	3654
6	9 1310-0701-0302				982	–	1964	–	–	271	
		Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования - комбинированный уличный НР = 72 %	шт.	8	7040,13	1,13	56321	9	512	40176	104217
7	10 1310-0701-0302				6975	–	55800	–	–	7720	
		Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования - прибор речевого оповещения НР = 72 %	шт.	1	7040	1	7040	1	64	5022	13027
8	11 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	85	6975 2582,61	– –	6975 219522	– –	– 17222	965 145656	394392
					2380	–	202300	–	–	29214	
	Итого						**1 979 488**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 043 057				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 218
- накладные расходы, тенге	751 002
в т.ч. зарплата, тенге	67 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 628
Всего	**1 979 488**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	23 754
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	48 478
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 051 720**
с понижающим коэффициентом 0,95	1949134,00
НДС (12 %)	233896,08
Всего по акту с учетом НДС	2183030,08

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 30

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-6)

на Система связи

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Система экстренной связи МГН											
1	1	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1357,5	–	2715	–	25	1937	5024	
						1345	–	2690	–	–	372		
2	2	2900-0000-0422(пл)	Контроллер ПКК-2.02Т	шт	2	50330,36		100661					

					1345	–	2690	–	–	372	
2	2 2900-0000-0422(пл)	Контроллер ПКК-2.02Т	шт	2	50330,36		100661		100661	–	108714
					–		–		–	8053	
3	3 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7107	2	7107	2	130	4255	12271
					6975	–	6975	–	–	909	
4	4 2308-0306-0313	Блок питания VIZIT, 220V 50Hz - БПД 18/12-1-1	шт.	1	13323		13323		13323	–	14389
					–		–		–	1066	
5	5 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2932	–	2932	–	342	1865	5181
					2590	–	2590	–	–	384	
6	6 2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7А/ч	шт.	1	3915		3915		3915	–	4228
					–		–		–	313	
7	7 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1652,5	319,5	3305	639	76	2046	5779
					1295	126	2590	252	–	428	

8	8 2900-0000-0424(пл)	Свето-звуковая коридорная лампа КЛ-7.1Т "Hostcall-T"	шт	2	19821,43		39643		39643	–	42814
9	9 1310-0104-0206				–		–		–	3171	
		Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2168	–	8672	–	–	6244	16109
10	10 2308-0504-0808				2168	–	8672	–	–	1193	
		Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка - кнопка вызова	шт.	2	4748		9496		9496	–	10256
11	11 2308-0504-0808				–		–		–	760	
		Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка - кнопка сброса	шт.	2	4748		9496		9496	–	10256
12	12 1310-0101-0112				–		–		–	760	
		Оборудование станции - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях НР = 61 %	рамка	4	76	–	304	–	–	185	528
13	13 2900-0000-0425(пл)				76	–	304	–	–	39	
		Рамка одинарная для кнопок вызова и сброса "Hostcall-T"	шт	4	584,82		2339		2339	–	2526

					–		–		–	187		
14	14 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	30	627,2	69,43	18816	2083	4952	7549	28474	
					392,7	19,8	11781	594	–	2109		
15	15 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	44127		1324		1324	–	1430	Казахстан
					–		–		–	106		
16	16 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	20	627,25	69,45	12545	1389	3302	5033	18984	
					392,7	19,8	7854	396	–	1406		
17	17 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСПВ нг(А)-LS 2х0,80	км	0,02	91752		1835		1835	–	1982	
					–		–		–	147		
	Раздел 2 Беспроводная система экстренной связи											
18	18 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	58	2168	–	125744	–	–	90536	233582	
					2168	–	125744	–	–	17302		
19	19 2900-0000-0120(пл)	Кнопка вызова медсестры Y-B12	шт	58	6517,86		378036		378036	–	408279	
					–		–		–	30243		
20	20 2900-0000-0121(пл)	Наручный пейджер медсестры Y-650	шт	10	62232,14		622321		622321	–	672107	

						–		–		–	49786	
21	21 2900-0000-0122(пл)	Усилитель сигнала Y-Q4	шт	2	56250		112500		112500	–	121500
					–		–		–	9000	
22	22 1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством. Монтаж оборудования НР = 72 %	номер	1	8963	991	8963	991	232	5778	15920
					7740	285	7740	285	–	1179	
23	23 2900-0000-0123(пл)	Пульт приема вызовов медсестры Y-60C	шт	1	294642,86		294643		294643	–	318214
					–		–		–	23571	
		Раздел 3 Система контроля доступа									
24	24 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1358	–	1358	–	13	968	2512
					1345	–	1345	–	–	186	
25	25 2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 - БВД-411CBL	шт.	1	8674		8674		8674	–	9368
					–		–		–	694	
26	26 2900-0000-0127(пл)	Монитор VIZIT M430C	шт	1	7071,43		7071		7071	–	7637
					–		–		–	566	

27	27 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка HP = 72 %	шт.	3	1357,67	–	4073	–	38	2905	7536
					1345	–	4035	–	–	558	
28	28 2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40-ML400	шт.	3	12956		38868		38868	–	41977
					–		–		–	3109	
29	29 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	1	7107	2	7107	2	130	4255	12271
					6975	–	6975	–	–	909	
30	30 2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)- БПД18/12-1-1	шт.	1	21428		21428		21428	–	23142
					–		–		–	1714	
31	31 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка HP = 72 %	шт.	3	1357,67	–	4073	–	38	2905	7536
					1345	–	4035	–	–	558	

32	32 2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	3	2009		6027		6027	–	6509	
					–		–		–	482		
33	33 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	3	994	–	2982	–	–	1819	5185	
					994	–	2982	–	–	384		
34	34 2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748		14244		14244	–	15384	
					–		–		–	1140		
35	35 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	95	627,24	69,44	59588	6597	15684	23905	90172	
					392,71	19,81	37307	1882	–	6679		
36	36 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 4х0,5	км	0,095	44127		4192		4192	–	4527	Казахстан
					–		–		–	335		

Раздел 4 Система часофикации

37	37	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4357	–	4357	–	22	2644	7561	
						4335	–	4335	–	–	560		
38	38	2900-0000-0420(пл)	Первичные часы "Standing"	шт	1	91303,57		91304		91304	–	98608	
						–		–		–	7304		
39	39	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	6	2403	–	14418	–	138	8711	24979	
						2380	–	14280	–	–	1850		
40	40	2900-0000-0421(пл)	Вторичные часы "Standing 114"	шт	6	36973,21		221839		221839	–	239586	
						–		–		–	17747		
41	41	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	65	627,25	69,45	40771	4514	10731	16357	61698	
						392,71	19,82	25526	1288	–	4570		
42	42	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,065	107401		6981		6981	–	7539	Казахстан
						–		–		–	558		
43	43	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	6	670,83	–	4025	–	65	2416	6956	

						660	–	3960	–	–	515	
44	44	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	161		966		966	–	1043
						–		–		–	77	
			Раздел 5 Материалы									
45	45	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	210	226,43	2,17	47550	455	3479	31420	85288
						207,7	0,11	43616	23	–	6318	
46	46	2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	210	46		9660		9660	–	10433
						–		–		–	773	
47	47	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	7	204,71	9	1433	63	141	902	2522
						175,57	3,43	1229	24	–	187	
48	48	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	7	71		497		497	–	537
						–		–		–	40	
			Раздел 6 Схема отключения системы контроля доступа									
49	49	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	6018	101	6018	101	3451	1799	8442
						2466	32	2466	32	–	625	

50	50 2307-0209-0201	Пускатель магнитный , закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 - 10А	шт.	1	6704 –		6704 –		6704 –	– 536	7240
51	51 1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	6018 2466	101 32	6018 2466	101 32	3451 –	1799 625	8442
52	52 2307-0209-0201	Пускатель магнитный , закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 - 10А	шт.	1	6704 –		6704 –		6704 –	– 536	7240
53	53 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	30	204,67 175,57	8,93 3,47	6140 5267	268 104	605 –	3867 801	10808
54	54 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	90 –		2700 –		2700 –	– 216	2916
55	55 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	319,63 129,5	144,93 44,8	9589 3885	4348 1344	1356 –	3765 1068	14422

56	56 2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	420153		12605		12605	–	13613	Казахстан
					–		–		–	1008		
57	57 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2289	880	2289	880	114	1182	3749	
					1295	346	1295	346	–	278		
58	58 2307-0208-0114	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ- ПКЛ-1104	шт.	1	2606		2606		2606	–	2814	
					–		–		–	208		
59	59 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1	637	358	637	358	124	196	900	
					155	117	155	117	–	67		
60	60 2306-0146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	288893		288893		288893	–	312004	Казахстан
					–		–		–	23111		

Раздел 7 Строительные работы

61	61 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства - прозвонка НР = 72 %	пара	23	169,26	–	3893	–	21	2788	7215
					168,35	–	3872	–	–	534	
62	62 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (объем: 13+4+7=24шт.) НР = 72 %	отверстие	24	60,33	0,83	1448	20	–	1028	2674
					59,5	–	1428	–	–	198	
63	63 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен - до толщины 380мм и 510мм (объем: 4*2+7*3=29шт.) НР = 72 %	отверстие	29	58,03	0,79	1683	23	–	1195	3108
					57,24	–	1660	–	–	230	

Итого	**3 244 640**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	349 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 390 155
- накладные расходы, тенге	242 254
в т.ч. зарплата, тенге	21 803

- сметная прибыль (8 %), тенге	240 338
Всего	**3 244 640**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	38 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	79 463
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 363 039**
с понижающим коэффициентом 0,95	3194887,05
НДС (12 %)	383386,45
Всего по акту с учетом НДС	3578273,50

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 31

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-8)

на Внутренняя система кислородопровода

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Монтажные работы											
1	1	1334-0113-0308	Рампа для кислорода трехбалонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	26047	–	26047	–	154	15795	45189	
						25893	–	25893	–	–	3347		

1	1 1334-0113-0308	Рампа для кислорода трехбалонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	26047	–	26047	–	154	15795	45189
		Змеевик. Снятие и установка в аппарат НР = 61 %	шт.	3	7142,33	2,33	21427	7	–	13066	37252
					7140	–	21420	–	–	2759	
3	3 1312-1305-0101	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	55	4396,16	122,98	241789	6764	21350	131956	403645
					3885	48,13	213675	2647	–	29900	
4	4 1312-0604-0301	Коробка соединительная для пневматических линий. Монтаж оборудования - коробка клапанов отключения НР = 61 %	шт.	2	2792	7,5	5584	15	389	3160	9444
					2590	–	5180	–	–	700	
5	5 1334-0113-0310	Регулятор вакуумный. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	3	2466	–	7398	–	–	4513	12864
					2466	–	7398	–	–	953	

6	6 1312-0102-1502	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление [illegible], диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	50	2345,56	1106,46	117278	55323	701	46221	176579
					1225,08	290,36	61254	14518	–	13080	
7	7 1312-0101-0604	Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 57х3,5 мм. Изготовление на монтажной площадке НР = 61 %	шт.	10	3857,7	2562,7	38577	25627	–	17742	60825
					1295	1613,5	12950	16135	–	4506	
8	8 1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	535	1159,28	91,29	620215	48838	17117	350518	1048392
					1036	38,05	554260	20359	–	77659	

9	9 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	400	226,43	2,17	90571	866	6626	59848	162453
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]	
	[illegible]	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	135	256,87	2,44	34678	329	2695	22802	62078
					234,47	0,11	31654	15	–	4598	
11	11 1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м трубопровода	535	882,55	623,55	472165	333600	–	165493	688671
					259	248,1	138565	132735	–	51013	
	1.1 Материалы, не учтенные ценником:										
12	17 2301-0201-0942	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	50	6747		337350		337350	–	364338
					–		–		–	26988	
13	18 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	10	416		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	

14	19	2302-0101-2501	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки [illegible], наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	10	5710 –	57100 –	57100 –	– 4568	61668
15	20	2900-0000-0091(пл)	Труба медная метрическая отожженная д-18х1мм	м	15	1823,66 –	27355 –	27355 –	– 2188	29543
16	21	2900-0000-0092(пл)	Труба медная метрическая отожженная д-16х1мм	м	120	1522,82 –	182738 –	182738 –	– 14619	197357
17	22	2900-0000-0093(пл)	Труба медная метрическая отожженная д-12х1мм	м	95	1120,54 –	106451 –	106451 –	– 8516	114967
18	23	2900-0000-0094(пл)	Труба медная метрическая отожженная д-10х1мм	м	305	911,83 –	278108 –	278108 –	– 22249	300357
19	24	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	20	416 –	8320 –	8320 –	– 666	8986
20	25	2302-1203-0300	Отвод 90° DN 10 и 12мм для медных труб и труб из нержавеющей стали	шт.	100	399	39900	39900	–	43092

						–	–	–	3192
21	26 2302-1203-0301	Отвод 90° DN 16 для медных труб и труб из							
						–	–	–	–
22	27 2302-1203-0302	Отвод 90° DN 18 для медных труб и труб из нержавеющей стали	шт.	9	615	5535	5535	–	5978
						–	–	–	443
23	28 2302-1203-0400	Тройник равнопроходной диаметром до 16мм для медных труб и труб из нержавеющей стали - 10мм и 12мм	шт.	54	399	21546	21546	–	23270
						–	–	–	1724
24	29 2302-1203-0401	Тройник равнопроходной DN 16 для медных труб и труб из нержавеющей стали	шт.	16	741	11856	11856	–	12804
						–	–	–	948
25	30 2302-1203-0402	Тройник равнопроходной DN 18 для медных труб и труб из нержавеющей стали	шт.	2	887	1774	1774	–	1916
						–	–	–	142
26	31 2900-0000-0101(пл)	Припой по меди	шт	156	535,71	83571	83571	–	90257
						–	–	–	6686

27	32 2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 25 мм	м	400	104		41600		41600	–	44928
					–		–		–	3328	
		мм x 40 мм	м	135	280		37800		37800	–	40824
					–		–		–	3024	
29	34 2113-0703-1002	Спирт	т	0,05	1387080		69354		69354	–	74902 Казахстан
					–		–		–	5548	

Раздел 2 Строительные работы

30	35 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	3	978	800,33	2934	2401	–	1096	4352
					177,67	329,67	533	989	–	322	
31	36 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,129	26434,11	12472,87	3410	1609	914	916	4672
					6875,97	3410,85	887	440	–	346	
32	37 2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,129	4080		526		526	–	568
					–		–		–	42	

33	38 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	25933,33	1138,33	15560	683	11690	3041	20089	
					5211,67	228,33	3127	155	–	1488		
		мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	617,13	67,3	24685	2692	10641	9612	37041	
					283,8	32,38	11352	1295	–	2744		
35	40 2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 К=1,100;	м	44	597		26268		26268	–	28369	Казахстан
					–		–		–	2101		

Итого	**4 239 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 171 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	478 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 430 037
- накладные расходы, тенге	845 779
в т.ч. зарплата, тенге	76 120
- сметная прибыль (8 %), тенге	314 070

Всего	**4 239 927**
Здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	50 879
[illegible] (2,42 %)	103 828
[illegible] 0,95	[illegible]
НДС (12 %)	4174911,80
Всего по акту с учетом НДС	500989,42 4675901,22

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 32

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-9)

на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Технологическое оборудование												

1	1 1334-0106-0205	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	71	11506,87	–	816988	–	1908	497199	1419322
2	2 5900-0000-0029(пл) (ПЗ)	Облучатель-рециркулятор	шт		11480 170267,86	–	815080 –	–	– –	105135 –	–
3	3 1334-0115-0101	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	58	65535 16575	–	– 961350	–	– –	– 586424	1671596
4	4 5900-0000-0037(пл) (ПЗ)	Функциональная кровать медицинская четырехсекционная SAFINA	шт		16575 442000	–	961350 –	–	– –	123822 –	–
5	6 5900-0000-0059(пл) (ПЗ)	Монитор пациента ICARD с принадлежностями	шт		65535 2187500	–	– –	–	– –	– –	–
6	8 5900-0000-0051(пл) (ПЗ)	Шприцевой насос-перфузор DS3000	шт		65535 725446,43	–	– –	–	– –	– –	–

7	9 1334-0113-0201	Аппарат кислородной терапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	58	65535 11480 11480	– – –	665840 665840	– –	– –	406162 85760	1157762
8	10 5900-0000-0052(пл) (ПЗ)	Пульсоксиметры OXY 500dr	шт	58	49017,86 –		2843036 –		– 2843036	–	2843036
9	11 5900-0000-0055(пл) (ПЗ)	Вентилятор интенсивной терапии Savina 300	шт	5	24107142,86 –		120535714 –		– 120535714	– –	120535714
10	13 5900-0000-0054(пл) (ПЗ)	Отсасыватель медицинский В-40	шт		763000 65535 11480	– – –	665840	–	–	406162	1157762
11	14 1334-0113-0201	Аппарат кислородной терапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	58							
12	15 5900-0000-0053(пл) (ПЗ)	Увлажнитель кислорода семкостью увлажняющей 200 мл	шт	58	98000 –		5684000 –		– 5684000	– –	5684000
13	16 1334-0114-0103	Кардиомонитор. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	28903 28900	– –	57806 57800	– –	6 –	35258 7445	100509

14	17 1334-0114-0117	Блок дополнительный к системе кардиомониторной. Монтаж оборудования - дефибрилятор HP = 61 %	комплект	2	41442 41440	–	82884 82880	–	4 –	50557 10675	144116
15	18 5900-0000-0056(пл) (ПЗ)	Дефибрилятор-монитор Cardiolife TEC-5621	шт	2	4026785,71 –		8053571 –		– 8053571	– –	8053571
16	19 1334-0113-0101	Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий. Монтаж оборудования HP = 61 %	комплект	1	55728 55728	–	55728 55728	–	– –	33994 7178	96900
17	20 5900-0000-0057(пл) (ПЗ)	Анализатор для определения газов крови и электролитов в комплекте с принадлежностями OPTI CCA-TS-2	шт		8034821,43 65535		– –		– –	– –	–
18	21 1334-0107-0303	Аппарат рентгеновский диагностический, тип РУМ-24, разборный. Монтаж оборудования HP = 61 %	комплект	1	377214 376300	–	377214 376300	–	914 –	229543 48541	655298
19	22 5900-0000-0058(пл) (ПЗ)	Мобильный рентген аппарат AGFA DR-100e в комплекте с цифровым детектором	шт		66071428,57		–		–	–	–

20	23 1334-0103-0302	Бронхоэзофагоскоп Мезрина. Монтаж оборудования HP = 61 %	комплект	1	65535 10902 10899	–	10902	–	3	6648 1404	18954
21	24 5900-0000-0059(пл) (ПЗ)	Эндоскопическая видеоинформационная система в комплекте с бронхоскопом EXP-3500HD	шт		27820000 65535	–	–	–	–	–	–
22	25 1334-0103-0303	Ларингостробоскоп электронный. Монтаж оборудования HP = 61 %	комплект	2	10902 10899	–	21804 21798	–	6	13297 2808	37909
23	26 5900-0000-0060(пл) (ПЗ)	Ларингоскоп	шт		1140000 65535	–	–	–	–	–	–
24	27 1334-0113-0201	Аппарат кислородной терапии. Монтаж оборудования HP = 61 %	комплект	5	11480 11480	–	57400 57400	–	–	35014 7393	99807
25	28 5900-0000-0105(пл) (ПЗ)	Консоль палатная RN07-DN3	шт	5	686794,64 –	–	3433973 –	–	–	–	3433973
26	29 5900-0000-0021(пл) (ПЗ)	Штативы	шт		20000 65535	–	–	–	3433973	–	–
27	30 5900-0000-0023(пл) (ПЗ)	Мешок Амбу	шт		39285,71 65535	–	–	–	–	–	–
Итого								**147 110 229**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 770 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 841
- оборудование, тенге	140 550 294
- накладные расходы, тенге	2 300 258
в т.ч. зарплата, тенге	207 023
- сметная прибыль (8 %), тенге	485 921
Всего	**147 110 229**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	78 719
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	160 655
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	
с понижающим коэффициентом 0,95	**147 349 603**
НДС (12 %)	139982122,85
Всего по акту с учетом НДС	16797854,74
	156779977,59

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

Заказчик : **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 33
приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года
(локальная смета 2-3-1)
на Кислородная станция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1318-0302-0101	Газификатор холодный криогенный, тип ГХК-3/1,6-200. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	345124	200833	345124	200833	21531	114240	496113	
						122760	64518	122760	64518	–	36749		

Итого **496 113**
в том числе

	122760	64518	122760	64518	–	36749

Итого	**496 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 531
- накладные расходы, тенге	114 240
в т.ч. зарплата, тенге	10 282
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 749
Всего	**496 113**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	5 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 150
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**514 216**
с понижающим коэффициентом 0,95	488505,20
НДС (12 %)	58620,62
Всего по акту с учетом НДС	547125,82

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709450705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE00019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 34

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-3-2)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фундаменты											
		2.1 ФМ1											
1		12 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,635	26337,61	630,58	43062	1031	34985	6746	53793	
						4309,48	224,46	7046	367	–	3985		

1	12 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,635	26337,61	630,58	43062	1031	34985	6746	53793
					4309,48	224,46	7046	367	–	3985	
2	13 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05147	244717		12596		12596	–	13604
					–		–		–	1008	
3	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00106	227683		241		241	–	260
					–		–		–	19	
4	15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0105	891714,29	1333,33	9363	14	6875	2257	12550
					235619,05	571,43	2474	6	–	930	
5	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,652	864,25	19,61	2292	52	1523	673	3202
					270,36	2,64	717	7	–	237	

2.2 ФМ2

6	18 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	8,93	26437,4	1496,64	236086	13365	190293	32211	289761
					3631,35	332,47	32428	2969	–	21464	
7	19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19846	244717		48567		48567	–	52452
					–		–		–	3885	
8	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	227683		574		574	–	620
					–		–		–	46	
9	21 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01176	891751,7	1360,54	10487	16	7700	2527	14055
					235629,25	510,2	2771	6	–	1041	
10	22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,38	864,5	19,78	6380	146	4239	1873	8913
					270,33	2,57	1995	19	–	660	
	Итого						**449 210**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	307 593
- накладные расходы, тенге	46 287
в т.ч. зарплата, тенге	4 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 275
Всего	**449 210**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	5 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11 001
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**465 602**
с понижающим коэффициентом 0,95	442321,90
НДС (12 %)	53078,63
Всего по акту с учетом НДС	495400,53

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам срганизации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

Заказчик: Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 35

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 4-1-1)

на Наружное электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Монтажные работы										
1	24	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования - 40х40х4мм НР = 72 %	шт.	4	3538,75	180,5	14155	722	8919	3422	18983	

1	24 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования - 40х40х4мм НР = 72 %	шт.	4	3538,75	180,5	14155	722	8919	3422	18983
					1128,5	59,75	4514	239	–	1406	
2	25 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	28	634,39	22,71	17763	636	12211	3679	23157
					175,57	6,93	4916	194	–	1715	
3	26 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	6468,06	268,44	103489	4295	79130	15533	128544
					1254	94,38	20064	1510	–	9522	
4	27 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования - 63х6мм НР = 72 %	м	80	1162,96	22,7	93037	1816	77176	10511	111832
					175,56	6,93	14045	554	–	8284	
5	28 1308-0201-0906	Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - полосы 40х4 НР = 72 %	м кабеля	7	1289,29	752,14	9025	5265	315	3762	13810
					492,14	254,29	3445	1780	–	1023	

6	29 1308-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2126	197,83	12756	1187	3799	5913	20163
					1295	73,67	7770	442	–	1494	
7	30 1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	1699	3	3398	6	452	2117	5956
					1470	–	2940	–	–	441	
8	31 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3869,5	395,33	23217	2372	5305	11826	37846
					2590	147,5	15540	885	–	2803	
9	32 1308-0103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2126	197,83	12756	1187	3799	5913	20163
					1295	73,67	7770	442	–	1494	
10	33 1308-0303-0102	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	1722,5	5,5	3445	11	494	2117	6007
					1470	–	2940	–	–	445	

11	34	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3869,5 2590	395,33 147,5	23217 15540	2372 885	5305 –	11826 2803	37846
12	35	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	4	1275,75 1170,25	80 31,5	5103 4681	320 126	102 –	3461 685	9249
13	36	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	12761 2690	925,25 314,5	51044 10760	3701 1258	36583 –	8653 4776	64473
14	37	1391-0815-020115020107-01	Программирование устройств сбора и передачи данных, количество подключенных счетчиков от 1 до 10 НР = 0	шт.	4	8823,5 8823,5	– –	35294 35294	– –	– –	– 2824	38118
15	38	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	7107 6975	1,5 –	28428 27900	6 –	522 –	17019 3636	49083

16	39 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	497,75	3,75	1991	15	39	1398	3660
					484,25	1,25	1937	5	–	271	
17	40 1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	4	25841,75	3424,5	103367	13698	17149	46639	162006
					18130	984,25	72520	3937	–	12000	
18	41 1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	37751,5	24390,75	151006	97563	1643	61736	229761
					12950	8486	51800	33944	–	17019	
19	42 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	11	1137,45	–	12512	–	5817	4820	18719
					608,64	–	6695	–	–	1387	
20	43 1337-0102-0108	Оборудование массой до 3 т. Монтаж на открытой площадке - дизель-генератора НР = 61 %	шт.	1	228485	38006	228485	38006	38745	99962	354723
					151734	12138	151734	12138	–	26276	

1308-0101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	63886	29218	127772	58436	1996	63960	207071
				33670	10746,5	67340	21493	–	15339	
1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене - ЩО НР = 72 %	шт.	3	25109	2849,67	75327	8549	54673	10958	93188
				4035	1038	12105	3114	–	6903	
Раздел 4 Демонтажные работы										
1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. - ДЕМОНТАЖ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	13838,5	6068,5	27677	12137	–	14388	45430
				7770	2221,5	15540	4443	–	3365	
1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. - ДЕМОНТАЖ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	2065,67	855	6197	2565	–	3288	10244
				1210,67	311,33	3632	934	–	759	

Итого	**1 710 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	561 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	254 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 323
- материалы, изделия и конструкции, тенге	354 174
- накладные расходы, тенге	412 901
в т.ч. зарплата, тенге	37 161
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 670
Всего	**1 710 032**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	20 520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	41 879
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 772 431**
с понижающим коэффициентом 0,95	1683809,45
НДС (12 %)	202057,13
Всего по акту с учетом НДС	1885866,58

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE00019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 36

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 6-1-1)

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружный водопровод										
			1.5 Разборка и восстановление покрытия										
1	58	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,8	2823,33	1228,33	5082	2211	–	4093	9909	

- перевозка грузов, тенге	1 103
- накладные расходы, тенге	104 800
в т.ч. зарплата, тенге	9 432
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 918
Всего	**363 398**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 900
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**376 659**
с понижающим коэффициентом 0,95	357825,61
НДС (12 %)	42939,07
Всего по акту с учетом НДС	400764,68

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 37

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 6-2-2А)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, маоса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2194,67	1247,57	65840	37427	–	49382	124440	

1	1 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2194,67	1247,57	65840	37427	–	49382	124440	
					947,1	447,87	28413	13436	–	9218		
2	2 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12	21024		252288		252288	–	272471	Казахстан
					–		–		–	20183		
3	3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,76	21254,17	1085,42	122424	6252	109119	7649	140479	
					1224,48	234,9	7053	1353	–	10406		
4	4 1107-0102-0104	Плиты площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	7522,75	1278,92	90273	15347	53078	31079	131060	
					1820,67	374,17	21848	4490	–	9708		
5	5 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	57,6	6161		354874		354874	–	383264	Казахстан
					–		–		–	28390		

Итого **1 051 714**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 314

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	769 359
- накладные расходы, тенге	88 110
в т.ч. зарплата, тенге	7 930
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 905
Всего	**1 051 714**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	12 621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 757
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 090 092**
с понижающим коэффициентом 0,95	1035587,40
НДС (12 %)	124270,49
Всего по акту с учетом НДС	1159857,89

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 38

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-8А)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	2900-0000-0095(пл)	Рампа разрядная газовая РРГ-01	шт	1	1780000		1780000		1780000	–	1922400	
						–		–		–	142400		
2	2	2900-0000-0096(пл)	Змеевик рамповый ЗР	шт	3	92000		276000		276000	–	298080	
						–		–		–	22080		

2	2 2900-0000-0096(пл)	Змеевик рамповый ЗР	шт	3	92000		276000		276000	–	298080
					–		–		–	22080	
3	3 1312-1305-0101	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	13	4396,15	122,92	57150	1598	5047	31190	95407
					3885	48,15	50505	626	–	7067	
4	4 2900-0000-0097(пл)	Система клапанная медицинокуая СКМ-0,1	шт	68	208000		14144000		14144000	–	15275520
					–		–		–	1131520	
5	5 2900-0000-0099(пл)	Поэтажная коробка газовоя ПКГМ	шт	2	730000		1460000		1460000	–	1576800
					–		–		–	116800	
6	6 2900-0000-0100(пл)	Регулятор сетевой кислородный MR-400	шт	3	1160000		3480000		3480000	–	3758400
					–		–		–	278400	

Итого	**22 926 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 145 047
- накладные расходы, тенге	31 190
в т.ч. зарплата, тенге	2 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 698 267
Всего	**22 926 607**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	275 119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	561 482
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**23 763 208**
с понижающим коэффициентом 0,95	22575047,60
НДС (12 %)	2709005,71
Всего по акту с учетом НДС	25284053,31

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.
Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Терайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 39

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-1Г)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	345,7095	5308,95	162,61	1835354	56216	1369103	409052	2423959	
						1186,07	72,68	410036	25126	–	179553		

Итого	**2 423 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 369 103
- накладные расходы, тенге	409 052
в т.ч. зарплата, тенге	22 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 553
Всего	**2 423 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	29 088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	59 364
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 512 410**
с понижающим коэффициентом 0,95	2386789,82
НДС (12 %)	286414,78
Всего по акту с учетом НДС	2673204,60

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **А.Т. Сатабаев**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т. Мушкенов**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурлеисов С.К.**

Прилсжение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик : **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 40

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 7-1-4)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. на Малые формы

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	8601-0307-0103	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	234615	8275	234615	8275	210985	12944	267364	
						15355	2521	15355	2521	–	19805		
2	2	2305-1203-0108	Баки круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3	шт.	2	28192		56384		56384	–	60895	
						–		–		–	4511		

–	–	–	4511	

Итого	**328 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 355
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 369
- накладные расходы, тенге	12 944
в т.ч. зарплата, тенге	1 165
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 316
Всего	**328 259**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 939
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 039
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**340 237**
с понижающим коэффициентом 0,95	323225,15
НДС (12 %)	38787,02
Всего по акту с учетом НДС	362012,17

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJI:00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 41

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 7-1-5 А)

Основание: Ограждение.

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5833	502230		292951		292951	–	316387	
						–		–		–	23436		
Итого								**316 387**					

Итого	**316 387**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 436
Всего	**316 387**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 797
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 748
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**327 932**
с понижающим коэффициентом 0,95	311535,40
НДС (12 %)	37384,25
Всего по акту с учетом НДС	348919,65

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Сатабаев А.Т.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.
Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 42

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная омета 7-1-5)

на Ограждение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	21 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,23	1242,01	30,04	184103	4453	62364	96914	303498
					791,24	26,01	117286	3856	–	22481	
2	22 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная - фасадная акриловая краска НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,23	273,37	1,4	40522	208	24230	12944	57743
					108,51	0,65	16084	96	–	4277	
	Раздел 3 Ограждение металлическое: секций-214шт, ворот-3шт и калитка-1шт										
3	23 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5833	26423,8	12461,85	15413	7269	4135	4139	21116
					6872,96	3409,91	4009	1989	–	1564	
4	25 1113-0301-1406	Поверхности металличеокие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,7491	147,94	3,37	2330	53	1479	556	3117
					50,67	0,51	798	8	–	231	
5	26 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	33,25	39995,76	2507,82	1329859	83385	968782	275073	1733327

						8351,64	543,91	277692	18085	–	128395	
6	27 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - фартука НР = 92 % К=109,000;	м2 покрытия	54,5	2865,06	13,83	156146	754	97968	53005	225883	
					1053,65	3,49	57424	190	–	16732		
7	28 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - костыль из полосы 4х40мм К=109,000;	т	0,0654	293658		19205		19205	–	20741	
					–		–		–	1536		
8	29 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=109,000;	м3	0,218	16743		3650		3650	–	3942	Казахстан
					–		–		–	292		
9	30 1109-0304-0101	Монтаж ограждения из сварной решетки НР = 69 %	т конструкций	0,7493	73544,64	25514,48	55107	19118	8834	22951	84303	
					36240,49	8151,61	27155	6108	–	6245		

10	31 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (с воротами и калиткой с петлями)	т	0,7493	540073		404677		404677	–	437051
					–		–		–	32374	
11	32 2109-0404-0311	Замок ГОСТ 5089-2011 - для ворот (примеч. см. ГП-18)	шт.	2	1681		3362		3362	–	3631
					–		–		–	269	
12	33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	202,311	148,01	3,38	29944	684	19004	7148	40059
					50,69	0,51	10256	104	–	2967	

Итого	**2 934 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	510 704
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 617 690
- накладные расходы, тенге	472 730
в т.ч. зарплата, тенге	42 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 363

Всего	**2 934 411**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	35 213
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	71 865
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 041 489**

с понижающим коэффициентом 0,95	2889414,55
НДС (12 %)	346729,75
Всего по акту с учетом НДС	3236144,30

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.
Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 43

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

(локальная смета 2-1-1Б)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить.													

1	1 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4	2391,5	210,25	9566	841	4496	4166	14831
					1057,25	100	4229	400	–	1099	
2	2 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие . kстм=1,04;	м2	4	28368,08	113472	113472	–	122550		
					–	–	–	9078			

Итого **137 381**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге 117 968
- накладные расходы, тенге 4 166

в т.ч. зарплата, тенге	375
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 177
Всего	**137 381**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 649
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 365
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**142 395**
с понижающим коэффициентом 0,95	135275,25
НДС (12 %)	16233,03
Всего по акту с учетом НДС	151508,28

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-Эк"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 44
приемки выполненных работ за декабрь от 20.12.2021 года
(локальная смета 2-1-4А)
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
	1	2307-0102-1701	Светильник специльный бактерицидный ОБН01-150-001 Barki 2x30 Вт G 13 IP20 без лампы Ардатов 115023001	шт.	56	39627		2219095		2219095	–	2396622	
						–		–		–	177528		
	2	2307-0104-0102	Лампы бактерицидные с УФ излучениеим TIBERAU UVC T 8 30W G13	шт.	112	226		25312		25312	–	27337	
						–		–		–	2025		
		Итого по разделу 1						**2 423 959**					
		в том числе											
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 244 407					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						179 553					

Всего	**2 423 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	29 088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	59 364
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 512 410**
с понижающим коэффициентом 0,95	2386789,82
НДС (12 %)	286414,78
Всего по акту с учетом НДС	2673204,60

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Бокаев А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Руководитель отдела КС
_____ Мухенов А.Т

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 46

приемки выполненных работ за декабрь от 30.12.2021 года

(локальная смета 2-1-9)

на Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Технологическое оборудование											
1	5	1334-0114-0103	Кардиомонитор. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	10	28902,9	–	289029	–	29	176290	502545	

					28900	–	289000	–	–	37226		
2	6 5900-0000-0059(пл) (ПЗ)	Монитор пациента ICARD с принадлежностями	шт	10	2187500		21875000		–	–	21875000	
					–		–		21875000	–		
3	7 1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	50	18325,36	325,36	916268	16268	18000	541857	1574775	
					17640	125,8	882000	6290	–	116650		
4	8 5900-0000-0051(пл) (МЗ)	Шприцевой насос модель DS-3000	шт	50	725446,43		36272322		–	–	36272322	
					–		–		36272322	–		
5	12 1334-0201-0517	Полуавтомат для отсоса раствора. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	5	21928	805,2	109640	4026	14	65376	189017	
					21120	314,6	105600	1573	–	14001		
6	13 5900-0000-0054(пл) (МЗ)	Отсасыватель медицинский В-40	шт	5	763000		3815000		–	–	3815000	
					–		–		3815000	–		

Итого **64 228 659**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 276 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 863
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 043
- оборудование, тенге	61 962 322
- накладные расходы, тенге	783 523
в т.ч. зарплата, тенге	70 517

- сметная прибыль (8 %), тенге	167 877
Всего	**64 228 659**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	27 196
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	55 503
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**64 311 358**
с понижающим коэффициентом 0,95	61095789,42
НДС (12 %)	7331494,73
Всего по акту с учетом НДС	68427284,15

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Мушкенов

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ Бокаев С.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

20070-015

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 47

приемки выполненных работ за декабрь от 24.12.2021 года

Локальная смета № 2-1-5А

Охранно-пожарная сигнализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Исключить из акта № 11 за ноябрь 2020 г.											
		Раздел 1 Исключить											
1	26	**2308-0301-0503**	**Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701 К=-1,000;**	**шт.**	**-2**	3266		-6532		-6532	–	-7055	
						–		–		–	-523		
2	28	**2308-0304-0313**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 К=-1,000;**	**шт.**	**-8**	1635		-13080		-13080	–	-14126	
						–		–		–	-1046		
		Раздел 2 Добавить.											

3	1 2308-0301-0501	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-703	шт.	2	3266	6532	6532	–	7055
					–	–	–	523	
4	2 2308-0304-0311	Оповещатели модели Марс 12 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1635	13080	13080	–	14126
					–	–	–	1046	

Итого по разделу 2	**0**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	**0**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**0**
с понижающим коэффициентом 0,95	0,00
НДС (12 %)	0,00
Всего по акту с учетом НДС	0,00

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.
Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJE00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 48

приемки выполненных работ за декабрь от 30.12.2021 года

(локальная смета 2-1-1Г)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 84 %	м2 покрытия	0,298731	5306,95	162,61	1586	49	1183	353	2095	

	1186,07	72,68	354	22	–	155

Итого	**2 095**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 183
- накладные расходы, тенге	353
в т.ч. зарплата, тенге	32
- сметная прибыль (8 %), тенге	155
Всего	**2 095**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	51
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 171**
с понижающим коэффициентом 0,95	2062,45
НДС (12 %)	247,49
Всего по акту с учетом НДС	2309,94

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ53VJF00050362)
_____ **Бокаев С.К.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Руководитель ОКС
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **А.Т.Мушкенов**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпеисов С.К.**