ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1
от 17 августа 2021 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан д.77 НП 63**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

ДОГОВОР № 47/21

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн .работы	Из них экономия от сов. пр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32	135 515 246,89	135 515 246,89	135 515 246,89					135 515 246,89		135 515 246,89	
НДС (12%)	16 261 829,63	16 261 829,63	16 261 829,63					16 261 829,63		16 261 829,63	
ИТОГО по актам	**151 777 076,52**	**151 777 076,52**	**151 777 076,52**					**151 777 076,52**		**151 777 076,52**	
Удержание аванса 30%		**45 533 122,96**	**45 533 122,96**					**45 533 122,96**		**45 533 122,96**	
5 % на сдачу объекта		7 588 853,83	7 588 853,83					7 588 853,83		7 588 853,83	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**98 655 099,73**	**98 655 099,73**					**98 655 099,73**		**98 655 099,73**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область
г.Павлодар, площадь Победы 5б

БИН 140340017022
Руководитель _____ Сатиев К.К.

Технический надзор

ТОО "Бестау - С"
С объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
_____ Джансагимов Н.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование отанции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 17.08.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Стены

1	1 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	122	680,06	297,8	82967	36332	23286	36850	129402	
					191,39	64,59	23349	7880	–	9585		
2	2 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	3,091	65900		203697		203697	–	219993	Казахстан
					–		–		–	16296		
3	3 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - 380мм НР = 93 %	м3 кладки	18,1	31679,23	1948,23	573394	35263	408122	128453	757995	
					7182,82	448,23	130009	8113	–	56148		
4	4 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2532	77219,59	2760,66	19552	699	–	17739	40274	
					74458,93	872,83	18853	221	–	2983		
5	5 2105-0309-0302	Сетки арматурные оварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2532	259250		65642		65642	–	70893	
					–		–		–	5251		
6	6 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	19,3	29284,3	3284,04	565187	63382	410570	97632	715845	

					4727,2	712,23	91235	13746	–	53026	
7	7 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,257	77217,9	2758,75	19845	709	–	18006	40879
					74459,14	875,49	19136	225	–	3028	
8	8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,257	259250		66627		66627	–	71957
					–		–		–	5330	
9	9 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	803,9	5433,48	144,11	4367976	115847	2456719	1695025	6548041
					2233,37	33,83	1795410	27198	–	485040	
10	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4309	227683		325792		325792	–	351855
					–		–		–	26063	
11	11 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стены чердака 380мм НР = 93 %	м3 кладки	33,9	31679,23	1948,26	1073926	66046	764382	240584	1419671

					7182,83	448,23	243498	15195	–	105161	
12	12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,4754	77219,18	2759,78	36710	1312	–	33307	75618
					74459,4	875,05	35398	416	–	5601	
13	13 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4754	259250		123247		123247	–	133107
					–		–		–	9860	
14	14 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стены чердака 380мм НР = 93 %	м3 кладки	7,56	31310,98	1948,28	236711	14729	170464	51064	310797
					6814,55	448,28	51518	3389	–	23022	
15	15 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1061	77219,6	2761,55	8193	293	–	7433	16876
					74458,06	876,53	7900	93	–	1250	
16	16 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1061	259250		27506		27506	–	29706
					–		–		–	2200	

17	17 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м - стен чердака НР = 93 %	м3 кладки	16,3	29284,23	3284,05	477333	53530	346750	82457	604573
					4727,18	712,27	77053	11610	–	44783	
18	18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,2175	77218,39	2758,62	16795	600	–	15238	34596
					74459,77	873,56	16195	190	–	2563	
19	19 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2175	259250		56387		56387	–	60898
					–		–		–	4511	
20	20 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	36,12	33760,47	2686,96	1219428	97053	868057	256091	1593561
					7040,92	582,75	254318	21049	–	118042	
21	21 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,53583	77220,39	2760,2	41377	1479	–	37540	85230
					74460,18	873,41	39898	468	–	6313	

22	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,53583	259250		138914		138914	–	150027
					–		–		–	11113	
23	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - закладка оконных проемов толщ.510мм НР = 84 %	м3	11,53	38094,28	17,95	439227	207	271348	140844	626477
					14542,24	–	167672	–	–	46406	
24	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - закладка оконных проемов - толщ.640мм НР = 84 %	м3	1	38094	18	38094	18	23534	12215	54334
					14542	–	14542	–	–	4025	

25	25 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - закладка дверных проемов толщ.380мм НР = 84 %	м3	14,74	38094,17	17,91	561508	264	346892	180056	800889
					14542,2	–	214352	–	–	59325	
26	26 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - закладка дверных проемов толщ.120мм НР = 84 %	м3	1,14	38093,86	17,54	43427	20	26829	13926	61941
					14542,11	–	16578	–	–	4588	
27	27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - устройство подпорной стенки толщ.120мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,4	4936,25	135	11847	324	6842	4424	17573
					1950,42	31,67	4681	76	–	1302	
	1.1 Кирпичная колонна										
28	29 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,2	40122,19	3302,81	128391	10569	83396	34281	175686

					10758,13	760,94	34426	2435	–	13014		
29	30 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,785	284099,36	34980,89	223018	27460	9581	163603	417551	
					236913,38	11194,9	185977	8788	–	30930		
30	31 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,155	293658		45517		45517	–	49158	
					–		–		–	3641		
31	32 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,127	264336		33571		33571	–	36257	Казахстан
					–		–		–	2686		

32	33	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,503	259316		130436		130436	–	140871
						–		–		–	10435	
33	34	1115-0207-0105	Колонны. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,946	6563,72	49,7	222812	1687	55932	132790	384050
						4866,35	23,42	165193	795	–	28448	
		1.2 Балки Б1, Б2										
34	35	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,216	65308,21	34214,35	144723	75819	10993	50961	211339
						26133,12	7195,4	57911	15945	–	15655	

35	36	2106-0801-0102									
			Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - балки Б1 и Б2	т	2,216	473431		1049123		1049123	–	1133053
						–		–		–	83930	
		1.3 Усиление проемов ПРМ1-ПРМ5										
36	39	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,721	295095,7	34977,81	212764	25219	16730	150264	392070
						236914,01	11194,17	170815	8071	–	29042	
37	40	2105-0204-0702										
			Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,591	303060		179108		179108	–	193437
						–		–		–	14329	

38	41	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,10327	280017		28917		28917	–	31230	Казахстан
						–		–		–	2313		
39	42	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02648	259316		6867		6867	–	7416	
						–		–		–	549		
40	43	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	4	19762,75	7371,25	79051	29485	–	52687	142277	
						12391,5	3289,25	49566	13157	–	10539		
		1.4 Конструкции лифта											
41	47	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,4	31459,13	1948,26	830521	51434	599181	178317	1089545	
						6814,62	448,22	179906	11833	–	80707		
42	48	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,3699	336469,32	2760,21	124460	1021	95897	25915	162405	

					74457,96	875,91	27542	324	–	12030	
43	49	1146-0303-0104	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 - бетонные пробки для установки закладных деталей /АС-66 прим.п.4/ НР = 84 %	м3 заделки	0,7	96220	1164,29	67354	815	24746	35434	111011
						59704,29	557,14	41793	390	–	8223	
44	50	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0364	891703,3	1318,68	32458	48	23833	7823	43503
						235631,87	549,45	8577	20	–	3222	
45	51	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,086	725093,02	1313,95	62358	113	56309	5445	73227
						69023,26	546,51	5936	47	–	5424	
46	53	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,1	6119,09	2144,55	6731	2359	3303	1914	9337
						971,82	899,09	1069	989	–	692	
47	54	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	23657,27	7,27	26023	8	22013	3762	32168

					3638,18	–	4002	–	–	2383		
48	55 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство - приямок Пр-1 НР = 91 %	м3	10,5	27760	2226,57	291480	23379	224121	46555	365078	
					4188,57	683,71	43980	7179	–	27043		
49	56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	217102		66216		66216	–	71513	Казахстан
					–		–		–	5297		
50	57 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,368	222265		81794		81794	–	88338	Казахстан
					–		–		–	6544		
51	58 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	221070		336		336	–	363	
					–		–		–	27		

52	59 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	227683		5692		5692	–	6147
					–		–		–	455	
53	60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,632	909,92	24,65	25143	681	15873	8071	35871
					310,84	3,22	8589	89	–	2657	
54	61 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,265	832,67	87,94	4384	463	2587	1416	6264
					253,37	32,67	1334	172	–	464	
55	62 1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 - до толщ.50мм НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	5,265	731,24	25,26	3850	133	3416	344	4530

					57,17	12,35	301	65	–	336	
56	63 1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,051	57313,73	29745,1	2923	1517	238	1022	4261
					22901,96	6137,25	1168	313	–	316	
57	64 2106-0405-1701	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,051	501569		25580		25580	–	27626
					–		–		–	2046	
58	67 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ОП-3	м3	0,04	41963		1679		1679	–	1813 Казахстан
					–		–		–	134	

	68 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство - МП1 НР = 91 %	м3	0,2	36815	3260	7363	652	4624	2023	10137	
					10435	680	2087	136	–	751		
60	69 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	217102		4993		4993	–	5392	Казахстан
					–		–		–	399		
61	70 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - РМ1 НР = 91 %	т	0,01844	735791,76	1626,9	13568	30	12074	1343	16104	
					79392,62	650,76	1464	12	–	1193		
62	72 1109-0301-0610	Пути подвесные и монорельсы для тельферов криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	7,38	15035,23	7986,99	110960	58944	5355	46571	170133	
					6322,63	2822,9	46661	20833	–	12602		

	73 2106-0408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,155	493580		76505		76505	–	82625	
					–		–		–	6120		
64	75 1106-0701-0104	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м - опорная подушка ОП2 НР = 91 %	м3	0,08	43162,5	5687,5	3453	455	1971	1017	4828	
					12837,5	1137,5	1027	91	–	358		
65	76 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	222265		1111		1111	–	1200	Казахстан
					–		–		–	89		
66	77 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,013	735769,23	1615,38	9565	21	8512	947	11353	
					79384,62	692,31	1032	9	–	841		

Раздел 2 Перекрытие

2

	90 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	3114,54	940,77	40489	12230	18055	15067	60000	
					784,92	197,31	10204	2565	–	4444		
68	91 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	4143,16	1110,4	103579	27760	52033	34805	149455	
					951,44	228,4	23786	5710	–	11071		
69	92 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	66,11	6291		415898		415898	–	449170	Казахстан
					–		–		–	33272		
70	93 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	226,106	6161		1393039		1393039	–	1504482	Казахстан
					–		–		–	111443		

Раздел 3 Кровля

71	94	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапета НР = 93 %	м3 кладки	69,5	31679,22	1948,26	2201706	135404	1567096	493233	2910534
						7182,82	448,23	499206	31152	–	215595	
72	95	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,935	77218,18	2759,36	72199	2580	–	65505	148720
						74458,82	873,8	69619	817	–	11016	
73	96	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,935	259250		242399		242399	–	261791
						–		–		–	19392	
74	97	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - фронтона НР = 93 %	м3 кладки	2,6	31679,23	1948,46	82366	5066	58625	18452	108883
						7182,69	448,46	18675	1166	–	8065	
75	98	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0271	77232,47	2767,53	2093	75	–	1899	4311
						74464,94	885,61	2018	24	–	319	

76	99 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0271	259250		7026		7026	–	7588
					–		–		–	562	
77	105 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - столбики из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	1,74	36673,56	3135,06	63812	5455	41645	16642	86890
					9604,6	679,89	16712	1183	–	6436	
	3.1 Кровля в осях 1-13 и А-Б										
78	112 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,216	92944,59	1756,9	484799	9164	339226	126068	659736
					26152,03	703,03	136409	3667	–	48869	
79	113 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,897	99193,71	1282,94	1378495	17829	984181	346125	1862590
					27091,1	582,72	376485	8098	–	137970	
80	114 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,205	89914,51	1634,95	288176	5240	217068	61262	377393

81	115 1110-0102-0205				20551,64	686,74	65868	2201	–	27955		
		Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	105,68	3854,4	30,51	407333	3224	215720	170936	624531	
					1782,64	14,57	188389	1540	–	46262		
82	119 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050;	м3	0,84	50378		42318		42318	–	45703	Казахстан
					–		–		–	3385		
83	120 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050;	м3	0,7455	54841		40884		40884	–	44155	Казахстан
					–		–		–	3271		
84	124 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	22,318	8955,28	71,24	199864	1590	176153	20532	238028	
					991,17	31,01	22121	692	–	17632		

	125	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита - карниза и обрешетки НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1035,68	312,33	3,31	323473	3423	281158	36344	388602
						37,55	1,44	38892	1490	–	28785	
		3.2 Кровля в осях 2-5 и В-Е										
86	126	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,375	92944,84	1757,05	220744	4173	154460	57403	300399
						26152	703,16	62111	1670	–	22252	
87	127	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,054	99193,76	1282,95	600519	7767	428742	150784	811407
						27091,18	582,76	164010	3528	–	60104	
88	128	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,244	89914,79	1635,05	111854	2034	84254	23779	146484
						20551,45	687,3	25566	855	–	10851	
89	129	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	39,36	3854,4	30,49	151709	1200	80344	63664	232603

					1782,65	14,56	70165	573	–	17230		
90	130	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	300	101,62	11,75	30485	3525	–	25838	60829
						89,87	3,75	26960	1125	–	4506	
91	131	2110-0404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 К=1,100;	м2	330	89		29370		29370	–	31720 Казахстан
						–		–		–	2350	
92	132	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	300	4971,11	123,36	1491333	37007	802431	609011	2268372
						2172,98	33,58	651895	10073	–	168028	

93	133	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=1,050;	м3	2,4192	50378		121874		121874	–	131624	Казахстан
						–		–		–	9750		
94	134	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	54841		10968		10968	–	11845	Казахстан
						–		–		–	877		
			3.4 Кровля в осях 4-6 и А										
95	152	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,343	92944,61	1758,02	31880	603	22307	8290	43384	
						26151,6	702,62	8970	241	–	3214		
96	153	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,123	99170,73	1276,42	12198	157	8709	3064	16483	
						27089,43	585,37	3332	72	–	1221		
97	154	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,704	89911,93	1633,52	63298	1150	47680	13456	82894	

						20551,14	686,08	14468	483	–	6140	
98	155	1110-0102-0205										
			Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	5	3854,4	30,4	19272	152	10207	8087	29548
						1782,6	14,6	8913	73	–	2189	
99	156	1112-0101-1503										
			Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемо й поверхност и	25	101,6	11,72	2540	293	–	2153	5068
						89,88	3,72	2247	93	–	375	
		3.10 Вентшахты										
100	201	1109-0302-0301										
			Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР = 69 %	т конструкций	0,09544	100356,24	26770,75	9578	2555	40	5281	16048
						73166,39	7030,6	6983	671	–	1189	
101	202	2105-0301-3201										
			Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09544	222265		21213		21213	–	22910 Казахстан

						–		–		–	1697	
102	203	1108-0201-0109										
			Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	29,563	33760,48	2686,94	998061	79434	710476	209602	1304276
						7040,93	582,76	208151	17228	–	96613	
			Раздел 5 Проемы									
			5.1 Оконные блоки									
103	239	1110-0501-0108										
			Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	114,216	2694,88	213,09	307798	24338	132101	146634	490787
						1325,2	101,28	151359	11568	–	36355	
104	240	1110-0501-0105										
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	35,048	3152,79	214,05	110499	7502	52526	48580	171805
						1440,05	100,06	50471	3507	–	12726	

	241	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	53,538	2391,61	210,32	128042	11260	60177	55766	198513
						1057,29	100,06	56605	5357	–	14705	
106	242	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,4178	3757,45	213,14	27872	1581	13775	11924	42980
						1687,29	98,82	12516	733	–	3184	
107	243	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	3,838	3494,53	206,1	13412	791	5752	6523	21530
						1789,73	98,75	6869	379	–	1595	

		244 2109-0201-0604								
			Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	114,216	26680,16	3047301	3047301	–	3291085
						–	–	–	243784	
109	245	2109-0201-0604								
			Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	87,702	26680,16	2339903	2339903	–	2527095

					–	–	–	187192	
110	246 2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 - раздаточное окно	м2	0,884	27277	24113	24113	–	26042
					–	–	–	1929	
111	247 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	7,418	30967,04	229714	229714	–	248091
					–	–	–	18377	

		2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	3,838	17391,92		66750		66750	–	72090
						–		–		–	5340	
	Раздел 6 Полы											
	6.1 Тип 1											
113	285	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство HP = 94 %	м2 стяжки	253,42	829,24	34,9	210145	8844	104556	95040	329600
						381,76	17,21	96745	4361	–	24415	
114	286	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до толщ.50мм HP = 94 % ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	253,42	681,19	36,36	172627	9214	156435	10627	197914
						27,54	17,07	6978	4327	–	14660	
	6.3 Тип 3											

			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	507,96	815,78	35,72	414382	18145	200340	192360	655281
						385,65	17,21	195897	8741	–	48539	
116	293	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.25мм НР = 94 %	м2 стяжки	507,96	109,16	6,06	55451	3078	49952	3634	63812
						4,77	2,84	2421	1445	–	4727	
		6.5 Тип 5										
117	298	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	206,75	829,24	34,9	171445	7216	85301	77537	268901
						381,76	17,21	78928	3558	–	19919	
118	299	1111-0101-1104										
			Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до толщ.50мм НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	206,75	681,19	36,36	140836	7518	127625	8670	161466

					27,54	17,07	5693	3530	–	11960	
	6.7 Тип 7										
119	305 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	460,31	815,78	35,72	375511	16443	181547	174315	593812
					385,66	17,21	177521	7921	–	43986	
120	306 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.25мм НР = 94 %	м2 стяжки	460,31	109,16	6,06	50249	2789	45266	3294	57826
					4,77	2,85	2194	1310	–	4283	
	6.8 Тип 8										
121	307 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	75,71	165,87	4,45	12558	337	1120	10543	24949
					146,63	1,52	11101	115	–	1848	
122	308 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	75,71	1185,88	118,82	89783	8996	51179	30948	130389
					391,07	43,79	29608	3315	–	9658	

			Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до толщ.20мм НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-75,71	238,78	10,49	-18078	-794	-15578	-1970	-21652
						22,53	5,15	-1706	-390	–	-1604	
124	310	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	75,71	815,78	35,73	61763	2705	29860	28671	97669
						385,66	17,21	29198	1303	–	7235	
			Раздел 7 Внутренняя отделка									
125	314	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1300	1421,4	70,36	1847818	91469	556522	1021303	3098651
						922,94	59,08	1199827	76802	–	229530	

126	316	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1000	1499,61	14,6	1499609	14597	667341	657846	2330051
						817,67	4,64	817671	4636	–	172596	
127	317	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	1178,26	69,56	235652	13911	66827	133318	398488
						774,57	58,67	154914	11734	–	29518	
			Раздел 10 Демонтажные работы									
			10.1 Демонтаж кровли									
128	594	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	250	158,14	0,23	39534	57	–	28423	73394
						157,91	–	39477	–	–	5437	
129	595	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	250	426,84	41,56	106709	10391	–	71662	192641

					385,27	12,85	96318	3212	–	14270	
130	596	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1200	161,93	19,13	194321	22952	–	128532	348681
						142,81	5,96	171369	7148	–	25828	
131	597	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	1200	233,64	12,06	280370	14470	–	194693	513068
						221,58	3,76	265900	4507	–	38005	
132	598	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	1200	74,62	11,23	89548	13472	–	57796	159132
						63,4	3,5	76076	4196	–	11788	
133	599	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1200	262,36	1,59	314828	1913	–	225299	583337
						260,76	–	312915	–	–	43210	

133	600 1112-0101-1201									
		Кровли. Ограждение перилами - ДЕМОНТАЖ НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	30	66,9	20,17	2007	605	–	1439	3722
					46,73	5,4	1402	162	–	276	
135	601 1107-0512-0111										
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. - ДЕМОНТАЖ парапетных плит 750x400x50 НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	40	1184,98	57,33	47399	2293	–	53812	109308
					1127,65	12,43	45106	497	–	8097	
136	602 1107-0504-0108										
		Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2 - ДЕМОНТАЖ плит перекрытия НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8	2771,5	1414	22172	11312	–	15745	40950
					1357,5	310,38	10860	2483	–	3033	

		Стены. Устройство карнизов - РАЗБОРКА НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	20	1450,5	24,4	29010	488	–	25880	59281
					1426,1	11,65	28522	233	–	4391	
138	604 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	26,64	11488,1	3337,31	306043	88906	–	215721	563505
					8150,79	1489,26	217137	39674	–	41741	
	10.2 Демонтажные работы к планам реконструкции										
139	605 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	277,6	129,52	–	35955	–	–	25888	66790
					129,52	–	35955	–	–	4947	
140	606 1111-0101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит - РАЗБОРКА НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	304,14	1585,17	187,05	482114	56889	–	418642	972816
					1398,12	66,22	425225	20139	–	72060	
141	607 1111-0101-3101	Покрытия из мраморных плит. - РАЗБОРКА НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	14	1706,93	111,29	23897	1558	–	21641	49181

					1595,64	48,79	22339	683	–	3643	
142	608 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	447,3	34,19	–	15295	–	–	11012	28412
					34,19	–	15295	–	–	2105	
143	609 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	141	34,19	–	4821	–	–	3471	8955
					34,19	–	4821	–	–	663	
144	610 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	470	106,09	2,79	49863	1309	–	35436	92123
					103,31	1,41	48554	662	–	6824	
145	611 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная - РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	10,2	426,86	41,57	4354	424	–	2924	7860
					385,29	12,84	3930	131	–	582	
146	612 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	131	788,25	30,86	103261	4043	–	72909	190264
					757,39	15,61	99218	2045	–	14094	

147	613 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	267,8	103,16	2,57	27626	689	–	19645	51053
					100,59	1,3	26937	348	–	3782	
148	614 1203-0101-0104	Сцена каркасно-обшивная. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	30,7	643,78	141,76	19764	4352	–	12270	34597
					502,02	53,09	15412	1630	–	2563	
149	615 1203-0101-0101	Сцена каркасно-обшивная. Разборка дощатой обшивки НР = 72 %	м2 стен	30,7	126,78	22,21	3892	682	–	2496	6899
					104,56	8,34	3210	256	–	511	
150	616 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	30,7	106,12	2,8	3258	86	–	2315	6019
					103,32	1,4	3172	43	–	446	
151	617 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	109,7	323,18	18,43	35453	2022	–	24807	65081
					304,75	9,33	33431	1023	–	4821	

	618	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	109,7	69,56	–	7631	–	–	5494	14175
						69,56	–	7631	–	–	1050	
153	619	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	109,7	129,33	–	14188	–	–	10215	26355
						129,33	–	14188	–	–	1952	
154	620	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	150,6	741,63	55,1	111690	8298	–	77156	203954
						686,53	25,03	103392	3769	–	15108	
155	621	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	344	106,12	–	36505	–	–	26284	67812
						106,12	–	36505	–	–	5023	
156	622	1213-0102-0101	Плитка полистирольная. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	20,2	106,14	–	2144	–	–	1544	3983
						106,14	–	2144	–	–	295	

157 623 1115-0108-1401

		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит - РАЗБОРКА подвесного потолка Армстронг НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	136,8	1322,75	140,23	180952	19183	–	136808	343181
					1182,52	67,55	161769	9241	–	25421	
158	624 1110-0103-0103										
		Перегородки дощатые однослойные, забранные в обвязки - РАЗБОРКА НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,2	928,33	78,04	9469	796	–	8095	18969
					850,29	31,47	8673	321	–	1405	
159	625 1107-0519-0102										
		Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород - РАЗБОРКА НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	18,5	1270,05	72,7	23496	1345	–	26819	54340
					1197,35	31,19	22151	577	–	4025	

			Перегородки стальные сетчатые - ДЕМОНТАЖ перегородок решетчатых НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	37,6	417,53	18,11	15699	681	–	10551	28350
						399,41	7,29	15018	274	–	2100	
161	627	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	74	1336,66	57,08	98913	4224	–	69582	181975
						1279,58	26,38	94689	1952	–	13480	
162	628	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	194,6	462,12	19,93	89929	3878	–	63369	165562
						442,19	10,08	86051	1962	–	12264	
163	629	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	194,6	910,76	–	177234	–	–	127608	329229
						910,76	–	177234	–	–	24387	

164	630 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - РАЗБОРКА НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	27	1230,59	170,44	33226	4602	–	27731	65834
					1060,15	81,04	28624	2188	–	4877	
165	631 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м - РАЗБОРКА НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	п/м	18,9	216,19	4,87	4086	92	–	3635	8339
					211,32	2,38	3994	45	–	618	
166	632 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	74	1995,14	115,2	147640	8525	–	102902	270585
					1879,93	51,41	139115	3804	–	20043	

167	633	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	135,7	341,76	–	46377	–	–	33391	86149
						341,76	–	46377	–	–	6381	
168	634	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж фрамуг НР = 72 %	шт.	8	1336,75	57,13	10694	457	–	7523	19674
						1279,63	26,38	10237	211	–	1457	
169	635	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах - РАЗБОРКА НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	6,2	1604,52	41,45	9948	257	–	6759	18044
						1563,06	16,94	9691	105	–	1337	
170	636	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг - РАЗБОРКА обрамления ступеней из уголка НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т стальных элементов	0,112	35526,79	5303,57	3979	594	–	4147	8776
						30223,21	1151,79	3385	129	–	650	

171	637	1109-0306-0103									
		Перегородки стальные сетчатые - ДЕМОНТАЖ металлической решетки окна НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	34,7	417,52	18,1	14488	628	–	9738	26164
					399,42	7,29	13860	253	–	1938	
172	638	1146-0401-0104									
		Стены кирпичные. Разборка - перегородок НР = 84 %	м3	99,3	11488,09	3337,29	1140767	331393	–	804096	2100452
					8150,8	1489,25	809374	147883	–	155589	
173	639	1107-0503-0110									
		Перемычки, масса до 0,3 т - ДЕМОНТАЖ НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	52	391,37	238,25	20351	12389	–	12566	35550
					153,12	51,67	7962	2687	–	2633	
174	640	1146-0302-0103									
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	1	19762	7371	19762	7371	–	13171	35568
					12391	3289	12391	3289	–	2635	
175	641	1146-0201-0601									
		Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	5,53	38657,69	17,9	213777	99	133260	67551	303834

					14542,13	–	80418	–	–	22506	
176	642	1107-0202-0108									
			Плиты покрытия - ДЕМОНТАЖ НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	3456,5	1369,25	13826	5477	–	11804	27680
						2087,25	413,5	8349	1654	–	2050	
177	643	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка - в ж.б. плите перекрытия НР = 84 % т.ч.п.3.9: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3	0,94	67091,49	36487,23	63066	34298	–	37021	108094
						30604,26	16281,91	28768	15305	–	8007	
			10.3 Демонтаж крыльца входа №1									
178	644	1146-0401-1002										
			Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе. Разборка - покрытия ступеней НР = 84 %	м2 покрытия	10,1	383,96	13,37	3878	135	–	3195	7639
						370,59	5,94	3743	60	–	566	
179	645	1111-0101-1701										
			Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит - РАЗБОРКА НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	20,9	1585,17	187,03	33130	3909	–	28769	66851

						1398,13	66,22	29221	1384	–	4952	
180	646	1146-0401-0102	Ступени и плита бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	4,2	17735,71	8241,67	74490	34615	–	46470	130637
						9494,05	3677,86	39875	15447	–	9677	
181	647	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	3,5	11488,29	3337,43	40209	11681	–	28342	74035
						8150,86	1489,14	28528	5212	–	5484	
			10.5 Разборка пола для устройства приямка шахты лифта									
182	653	1111-0101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит - РАЗБОРКА НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	13,2	1585,08	186,97	20923	2468	–	18169	42219
						1398,11	66,21	18455	874	–	3127	
183	654	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 84 %	м3	1,58	15722,15	6558,86	24841	10363	–	16046	44158
						9163,29	2926,58	14478	4624	–	3271	
184	655	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,74	2986,05	–	76861	–	–	55340	142777
						2986,05	–	76861	–	–	10576	

185	656	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,74	339,39	327,93	8736	8441	3	1822	11403
						11,34	86,99	292	2239	–	845	
186	657	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	50,193	116		5822		–	–	6288
						–		–		–	466	
187	658	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25,74	25,52	21,95	657	565	3	221	948
						3,46	8,47	89	218	–	70	
188	659	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка - в ж.б. перекрытиях НР = 84 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3	0,858	67092,07	36487,18	57565	31306	–	33792	98666
						30604,9	16282,05	26259	13970	–	7309	

10.6 Пробивка отверстий для воздуховодов раздела "ОВ"

189	660 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,322	19763,98	7372,67	6364	2374	–	4241	11453
					12391,3	3288,82	3990	1059	–	848	
190	661 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка - в ж.б. перекрытиях НР = 84 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3	0,092	67097,83	36489,13	6173	3357	–	3624	10581
					30608,7	16282,61	2816	1498	–	784	
191	662 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	356,645	97		34595		–	–	37363
					–		–		–	2768	
192	663 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	356,645	171		60986		–	–	65865
					–		–		–	4879	

Итого	61 228 386
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 248 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 212 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	784 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 189 007
- перевозка грузов, тенге	101 403
- накладные расходы, тенге	12 942 283
в т.ч. зарплата, тенге	1 164 804
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 535 436
Всего	**61 228 386**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	734 741
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 499 508
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**63 462 634,30**
с понижающим коэффициентом 0,95	60 289 502,58
НДС (12 %)	7 234 740,31
Всего по акту с учетом НДС	67 524 242,89

Заказчик:

И.о.заместителя руководитель
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров расчеты соотв. код
Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар расчеты соотв. код

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:

ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
_____ Джансагимов Н.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 17.08.2021 года

(локальная смета 2-1-2)

на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1													

1	9 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	95	2499,44	695,49	237447	66072	1800	183749	454892
					1785	188,67	169575	17924	–	33696	
2	10 2301-0601-0108	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные К=0,974;	м	92,53	2201		203659		203659	–	219952
					–		–		–	16293	
3	11 2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 75	шт.	32	194		6208		6208	–	6705
					–		–		–	497	
4	12 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	1627,5	20,22	29295	364	213	28149	62040
					1595,44	0,28	28718	5	–	4596	
5	13 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	17,82	376		6700		6700	–	7236

					–		–		–	536	
6	14 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	115	1490,17	17,1	171369	1967	1251	164806	363069
					1462,18	0,16	168151	18	–	26894	
7	15 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	113,85	221		25161		25161	–	27174
					–		–		–	2013	
8	16 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	230	1380,53	14,24	317523	3276	2696	305342	672694
					1354,57	0,1	311551	22	–	49829	
9	17 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	227,7	142		32333		32333	–	34920

					–		–		–	2587	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3, Т4										
10	40 1116-0501-0205										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1960,17	27,5	11761	165	135	11235	24836
					1910,17	0,5	11461	3	–	1840	
11	41 2301-0601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные К=0,990;	м	5,94	955		5673		5673	–	6127
					–		–		–	454	
12	42 1116-0501-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	35	1802,86	23,94	63100	838	552	60489	133476
					1763,14	0,37	61710	13	–	9887	
13	43 2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные К=0,990;	м	34,65	621		21518		21518	–	23239
					–		–		–	1721	

14	44 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб HP = 98 %	м трубопровода	78	1627,53	20,24	126947	1579	924	121975	268836
					1595,44	0,26	124444	20	–	19914	
15	45 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	77,22	376		29035		29035	–	31358
					–		–		–	2323	
16	46 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб HP = 98 %	м трубопровода	124	1490,18	17,12	184782	2123	1348	177703	391484
					1462,19	0,15	181311	19	–	28999	
17	47 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	122,76	221		27130		27130	–	29300
					–		–		–	2170	

18	48 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	376	1380,53	14,24	519081	5354	4409	499167	1099708	
					1354,57	0,1	509318	36	–	81460		
19	49 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	372,24	142		52858		52858	–	57087	
					–		–		–	4229		
	Раздел 5 Канализация К1											
20	66 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	448	762	3,32	341378	1487	2457	331132	726311	
					753,2	1,02	337434	456	–	53801		
21	67 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	447,104	1077		481531		481531	–	520053	Казахстан

					–		–		–	38522		
22	68 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	789,22	1,36	134168	232	404	130935	286311	
					785,48	0,44	133532	75	–	21208		
23	69 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	169,66	254		43094		43094	–	46542	Казахстан
					–		–		–	3448		
24	70 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 - прочистка	шт.	6	111		666		666	–	719	
					–		–		–	53		
25	71 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	22	553		12166		12166	–	13139	
					–		–		–	973		
26	72 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1873		18730		18730	–	20228	
					–		–		–	1498		

27	73 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	110	363	39930	39930	–	43124	
					–	–	–	3194		
28	74 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	75	2415	181125	181125	–	195615	
					–	–	–	14490		
29	75 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x50, PN 10	шт.	26	2415	62790	62790	–	67813	
					–	–	–	5023		
30	76 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 10	шт.	87	987	85869	85869	–	92739	
					–	–	–	6870		
31	77 2302-0301-0330	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x50, PN 16	шт.	50	2987	149350	149350	–	161298	Казахстан
					–	–	–	11948		
32	78 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	150	122	18300	18300	–	19764	
					–	–	–	1464		

33	79	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	75	38		2850		2850	–	3078
						–		–		–	228	
		Раздел 8 Демонтажные работы										
34	111	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1129	17	2258	34	–	1614	4182
						1112	8,5	2224	17	–	310	
35	112	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	561,67	5,5	3370	33	–	2415	6248
						556,17	2,83	3337	17	–	463	
36	113	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм - РАЗБОРКА НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	19,3	302,64	1,35	5841	26	–	5707	12472
						301,3	0,41	5815	8	–	924	
37	114	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	40,7	390,76	3,02	15904	123	1265	10483	28498
						356,66	1,08	14516	44	–	2111	

38	115 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	5,5	914,55	6,91	5030	38	–	3608	9329
					907,64	3,45	4992	19	–	691	
39	116 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	13,2	854,7	7,35	11282	97	810	7497	20281
					785,98	2,8	10375	37	–	1502	
40	117 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,375	97		36		–	–	39
					–		–		–	3	
41	118 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,375	171		64		–	–	69
					–		–		–	5	

Итого	**6 191 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 078 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 524 940
- перевозка грузов, тенге	100
- накладные раоходы, тенге	2 046 006

в т.ч. зарплата, тенге	184 140
- сметная прибыль (8 %), тенге	458 667

Всего	**6 191 985**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	74 304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	151 644
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 417 933**
с понижающим коэффициентом 0,95	6097036,36
НДС (12 %)	731644,36
Всего по акту с учетом НДС	6828680,72

Заказчик:

И.о.заместителя руководитель
ГУ "Управления строительства Павлодарской области"
_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпеисов С.К.**

Авторский надзор:

ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
_____ **Джансагимов Н.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарокая область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 17.08.2021 года

(локальная смета 2-1-4)

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 6 Кабели

1	114	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	355	445,75	206,28	158242	73231	16052	65955	242133	
						194,25	63,79	68959	22645	–	17936		
2	116	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	11310	353,56	2,4	3998771	27137	1702396	1641534	6091529	
						200,64	0,94	2269238	10671	–	451224		
3	120	2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	2993649		1167523		1167523	–	1260925	Казахстан
						–		–		–	93402		
4	126	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,7	321249		2473617		2473617	–	2671506	Казахстан

										–	197889	
5	127	2306-0145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	228474		137084		137084	–	148051	Казахстан
						–		–		–	10967	
6	132	2306-0146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,2	494383		1087643		1087643	–	1174654	Казахстан
						–		–		–	87011	
7	133	2306-0146-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	354626		70925		70925	–	76599	Казахстан
						–		–		–	5674	
		Раздел 9 Демонтажные работы										
8	152	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	57,95	0,65	1159	13	–	830	2148	

						57,3	0,35	1146	7	–	159	
9	153	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	52,95	–	1059	–	–	762	1967
						52,95	–	1059	–	–	146	
10	154	1217-0101-0704	Демонтаж - световое табло НР = 72 %	шт.	7	98,71	0,71	691	5	–	495	1281
						98	0,29	686	2	–	95	
11	155	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж - АПВ 2х2,5мм2 НР = 72 %	м	500	87,65	0,21	43824	107	–	31515	81366
						87,43	0,11	43717	54	–	6027	
12	156	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж - АВВГ 4х16мм2 НР = 72 %	м	350	87,65	0,21	30677	75	–	22061	56957
						87,43	0,11	30602	38	–	4219	
13	157	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж - КСПВ 2х0,75мм2 НР = 72 %	м	150	87,65	0,21	13147	32	–	9454	24409
						87,43	0,11	13115	16	–	1808	
14	158	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм - под выключатели и розетки НР = 72 %	шт.	160	768,46	329,96	122953	52793	–	67478	205665
						438,5	147,24	70160	23559	–	15234	

Итого **12 039 190**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 498 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 153 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 992

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 655 240
- накладные расходы, тенге	1 840 084
в т.ч. зарплата, тенге	165 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	891 791

Всего	**12 039 190**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	144 470
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	294 845
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**12 478 505**
с понижающим коэффициентом 0,95	11854579,75
НДС (12 %)	1422549,57
Всего по акту с учетом НДС	13277129,32

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 081240009707
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:

ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
_____ Джансагимов Н.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Кислородная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 4

приемки выполненных работ за август от 17.08.2021 года

(локальная смета 2-3-1)

Кислородная станция

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2 5800-0000-1030(пл)(об)	Газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200М (с доставкой)	шт	1	53571428,57	53571429	–	–	53571429
					–	–	53571429	–	

Итого	**53 571 429**
в том числе	
- оборудование, тенге	53 571 429
Всего	**53 571 429**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**53 571 429**
с понижающим коэффициентом 0,95	50892857,55
НДС (12 %)	6107142,91
Всего по акту с учетом НДС	57000000,46

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж Досанов

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ Мукаев Б.К.

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ Нурпеисов С.К.

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
_____ Джансагимов Н.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение " Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и переоборудование станции скорой и неотложной медицинской помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы, расположенной по адресу: город Экибастуз, улица С.Торайгырова, строение 32

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47/21

Акт № 5

приемки выполненных работ за август от 17.08.2021 года

(локальная смета 2-1-7)

на Лифтовое оборудование

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	893885	19884	893885	19884	62725	497073	1502235
					811276	3597	811276	3597	–	111277	
2	2 1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта - до 2 остановок НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-10	43835,9	333,6	-438359	-3336	-52245	-233796	-725927
					38277,8	49,4	-382778	-494	–	-53772	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-46 976
- оборудование, тенге	6 518 310
- накладные расходы, тенге	80 973
в т.ч. зарплата, тенге	7 288
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 209
Всего	**6 710 127**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 302
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 698
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 717 127**
с понижающим коэффициентом 0,95	6381270,65
НДС (12 %)	765752,48
Всего по акту с учетом НДС	7147023,13

Заказчик:

И.о.заместителя руководителя
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС
_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ **Т.Ж Досанов**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор
_____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор:

ТОО "Бестау - С"
с объемами выполненных работ согласен.
БИН 061240009707
(№ аттестата KZ48VJE0019024)
_____ **Нурпеисов С.К.**

Авторский надзор:
ИП "Модулор-ЭК"
ИИН 630709400705
Эксперт авторского надзора
_____ **Джансагимов Н.К.**