Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Предприятие тепловодоснабжения",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Холмецкого ,20, тел.: +8 (7102) 72-15-55	991040002825
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2	051040005224
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №131-юр от 25.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
49	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана.1 очередь строительства			услуга	1	91 057 031.63	91 057 031.63	9 756 110.53
				Итого	1	x	91 057 031.63	9 756 110.53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: АО "Предприятие тепловодоснабжения"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Наименование строительства: "Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана". 1 очередь строительства

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№131-юр	25.06.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 235 246 783.01**									
за 2020 год	**318 826 204.13**	**81 300 921.10**							**9 756 110.53**	**91 057 031.63**

Заказчик: **Мырзалиев А.Ж.**

Генподрядчик: **Джакипбеков А.Р.**

Заказчик: АО "Предприятие тепловодоснабжения" 99000
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В
Наименование стройки "Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана". 1 очередь строительства
Наименование объекта Тепловые сети. ТМ-9. Граница проектирования от ЖТЭЦ до ПНС-9. Общестроительные работы

Акт приемки выполненных работ №23
за август месяц 2020г.
2-2-1
на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ										
		Опоры ОП-1, 18шт										
42	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	49.13244		162.80	157.46	7999	7736	--	1004	9723
		НР - 72%, СП - 8%				5.35	23.03	263	1132		720	
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	1.51956		1849.85	--	2811	--	--	2024	5222
		НР - 72%, СП - 8%				1849.85	--	2811	--		387	
44	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)**	м3	29.6856		17.55	17.55	521	521	--	144	718
		НР - 72%, СП - 8%				--	6.72	--	200		53	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	5.93712		804.04	--	4774	--	--	3437	8868
		НР - 72%, СП - 8%				804.04	--	4774	--		657	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойное уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	23.74848		148.40	69.99	3524	1662	--	1897	5855
		НР - 72%, СП - 8%				78.41	32.51	1862	772		434	
47	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	20.9664		119.79	116.34	2512	2439	--	353	3094
		Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы				3.46	19.93	73	418		229	
		НР - 72%, СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Вывоз излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	36.6912	178.00 --	-- --	6531 --	-- --	99000	-- 522	7054
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3.6	18082.13 1170.18	1166.96 224.56	65096 4213	4201 808	56682	4569 5573	75238
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	28.44	23797.03 4120.88	639.43 214.23	676788 117198	18185 6093	541405	112194 63119	852101
		НР - 91%; СП - 8%	т	0.34362	212808.00 --	-- --	73125 --	-- --	73125	-- 5850	78975
50	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	т	0.58752	212808.00 --	-- --	125029 --	-- --	125029	-- 10002	135031
		НР - 91%; СП - 8%	т	0.07128	201119.00 --	-- --	14336 --	-- --	14336	-- 1147	15483
51	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-1 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.315	230785.32 66033.00	1298.32 525.43	72697 20800	409 166	51488	19079 7342	99118
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4.32	71.72 24.25	1.74 0.25	310 105	8 1	197	73 31	413
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-2 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	м2	72.36	854.17 258.39	22.10 2.48	61808 18697	1599 179	41512	17555 6349	85711
		СП - 8%									
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные МП1-7 весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%									
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
		НР - 93%; СП - 8%									
		Опоры ОП-2, 9шт									
57	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4.53016	162.80 5.35	157.46 23.03	738 24	713 104	--	93 66	896
		НР - 72%; СП - 8%									
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0.7178	1849.85 1849.85	-- --	1328 1328	-- --	--	956 183	2467
		НР - 72%; СП - 8%	м3	13.8492	17.55 --	17.55 6.72	243 --	243 93	--	67 25	335
59	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3								99000
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2.768	804.04	--	2226	--	--	1602	4134
		НР - 72%; СП - 8%			804.04	--	2226	--		306	
61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	м3	11.07936	148.40	69.99	1644	775	--	885	2731
		НР - 72%; СП - 8%			78.41	32.51	869	360		202	
62	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы	м3	9.969	119.79	116.34	1194	1160	--	168	1471
		НР - 72%; СП - 8%			3.46	19.93	34	199		109	
63	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Вывоз разработанного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	17.4384	178.00	--	3104	--		--	3352
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	1.8	18082.13	1166.96	32548	2101	28341	2285	37619
		НР - 91%; СП - 8%			1170.18	224.56	2106	404		2787	
65	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	18	23797.03	639.43	428347	11510	342661	71009	539304
		НР - 91%; СП - 8%			4120.88	214.23	74176	3856		39948	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-1 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.168	212808.00	--	35752	--	35752	--	38612
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-2 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3644	212808.00	--	77547	--	77547	--	83751
		СП - 8%			--	--	--	--		6204	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0488	201119.00	--	9815	--	9815	--	10600
		НР - 91%; СП - 8%			--	--	--	--		785	
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные МН-7 весом до 20 кг. Установка	т	0.16	230785.32	1298.32	36926	208	26153	9691	50346
		НР - 91%; СП - 8%			66033.00	525.43	10565	84		3729	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2.16	71.72	1.74	155	4	99	37	207
		НР - 69%; СП - 8%			24.25	0.25	52	1		15	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34.02	854.17	22.10	29059	752	19517	8253	40297
		НР - 93%; СП - 8%			258.39	2.48	8790	84		2985	
		Неподвижные опоры Н16 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30.4192	162.80 5.35	157.46 23.03	4952 163	4790 701	--	622 446	6020
128	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР - 72%; СП - 8%	м3	0.9408	1849.85 1849.85	-- --	1740 1740	-- --	--	1253 239	3233
129	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка) НР - 72%; СП - 8%	м3	41.88	17.55 --	17.55 6.72	735 --	735 281	--	203 75	1013
130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	8.176	804.04 804.04	-- --	6574 6574	-- --	--	4733 905	12212
131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	33.704	148.40 78.41	69.99 32.51	5002 2643	2359 1096	--	2692 615	8309
132	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы НР - 72%; СП - 8%	м3	20.98	119.79 3.46	116.34 19.93	2513 73	2441 418	--	353 229	3096
133	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Вывоз разработанного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км СП - 8%	т	36.84	178.00 --	-- --	6558 --	-- --		-- 525	7082
134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	1.3	19409.15 1170.18	1166.96 224.56	25232 1521	1517 292	22194	1650 2151	29032
135	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	16.3	21964.79 3063.06	451.09 135.32	358026 49928	7353 2206	300745	47442 32437	437905
136	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-1 из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.01846	233600.00 --	-- --	4312 --	-- --	4312	-- 345	4657
137	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-2 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.31734	212808.00 --	-- --	67532 --	-- --	67532	-- 5403	72935
138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-3 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.5948	212808.00	--	126578	--	126578	--	136704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10126	
139	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-4 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.06464	212808.00	--	13756	--	13756	--	14856
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01592	201119.00	--	3202	--	3202	--	3458
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36.42	854.17	22.10	31109	805	20894	8836	43140
		НР - 93%; СП - 8%			258.39	2.48	9410	90		3196	
		Неподвижные опоры Н15 (1шт)									
142	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24.69232	162.80	157.46	4020	3888	--	505	4886
		НР - 72%; СП - 8%			5.35	23.03	132	569		362	
143	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0.76368	1849.85	--	1413	--	--	1017	2624
		НР - 72%; СП - 8%			1849.85	--	1413	--		194	
144	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	м3	47.166	17.55	17.55	828	828	--	228	1141
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.72	--	317		84	
145	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13.4332	804.04	--	10801	--	--	7777	20064
		НР - 72%; СП - 8%			804.04	--	10801	--		1486	
146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	м3	43.7328	148.40	69.99	6490	3061	--	3493	10781
		НР - 72%; СП - 8%			78.41	32.51	3429	1422		799	
148	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Вывоз разработанного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	44.5075	178.00	--	7922	--		--	8556
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5	м3	1	19409.15	1166.96	19409	1167	17072	1269	22333
		НР - 91%; СП - 8%			1170.18	224.56	1170	225		1654	
150	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11	21964.79	451.09	241613	4962	202957	32016	295519
		НР - 91%; СП - 8%			3063.06	135.32	33694	1489		21890	
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-1 из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01846	233600.00	--	4312	--	4312	--	4657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
152	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-2 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.28136	212808.00	--	59876	--	59876	--	64666
		СП - 8%			--	--	--	--		4790	
153	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-3 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.44658	212808.00	--	95036	--	95036	--	102639
		СП - 8%			--	--	--	--		7603	
154	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные С-4 из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.05738	212808.00	--	12211	--	12211	--	13188
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01568	201119.00	--	3154	--	3154	--	3406
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
156	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50.25	854.17	22.10	42922	1111	28827	12191	59522
		НР - 93% СП - 80%			258.39	2.48	12984	124		4409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2946311	89242	2426317	383655	3596360
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				406639	24183	--	266394	
	Материалы		Тенге				2946311				
	Всего заработная плата		Тенге				1700743				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					430822			
	Транспортные расходы		Тенге				725572				
		Накладные расходы	Тенге				24115				
		Сметная прибыль	Тенге				383651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3596359				
		Сметная заработная плата	Тенге								457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					430822			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3596359				
		Сметная заработная плата	Тенге								457
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					430822			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3596360
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				406639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2426317		
		- Перевозка грузов	Тенге				24115				
		- Накладные расходы	Тенге							383655	
		- Сметная прибыль	Тенге							266394	
		В т.ч. оборудование	Тенге								0
		В т.ч. СМР	Тенге								3 596 360
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			1.04%					37 402
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 633 762
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78%	Тенге			3.78%					137 356
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								3 771 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			2.00%					75 422
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3 846 541
		Итого в ценах 2019г. (100%)	Тенге			1.0498961					4 038 468
		Итого в текущих ценах	Тенге								4 038 468
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**			**0.90**					**4 038 468**
		НДС 12%	Тенге			12.00%					**3 634 621.31**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								436 154.56
											4 070 775.87

99000

Заказчик:
Директор
_____Мырзалиев А.Ж.

Авторский надзор:
_____Алиакпаров К.А.

Подрядчик:
Директор
_____Джакипбеков А.Р.

Технический надзор объекта:
_____Аймакан Ж.А.

Заказчик: АО "Предприятие тепловодоснабжения"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки "Реконструкция и модернизация тепловых сетей города Жезказгана". 1 очередь строительства
Наименование объекта Тепловые сети. ТМ-9. Граница проектирования от ЖТЭЦ до ПНС-9. Тепломеханические решения

30020

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №24
за август месяц 2020г.
2-2-2
на Тепломеханические решения ТМ-9

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Протяженность теплотрассы L-4019,7х2=8039,4м: надземная прокладка ф630х8.0мм-7508м, в футляре ф1020х14.0-159,7х2=319,4м, подземно-212м										
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и тепловая изоляция										
		Прокладка трубопроводов										
1	1124-0101-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	км трубопровода	0.49		3987287.60	1510966.72	1953771	740374	135020	1289435	3502662
		НР - 99%, СП - 80%				2200770.00	457310.63	1078377	224082		259456	
2	2301-0402-0315 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	490.4		105822.00	--	51895109	--	51895109	--	56046718
		СП - 80%				--	--	--	--		4151609	
		Фасонные части										
7	2302-0201-0915 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 630х9-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	8		476219.00	--	3809752	--	3809752	--	4114532
		СП - 80%				--	--	--	--		304780	
13	2302-0201-0915 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 630х9-74°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2		476219.00	--	952438	--	952438	--	1028633
		СП - 80%				--	--	--	--		76195	
14	2302-0201-0915 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 630х9-49°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2		476219.00	--	952438	--	952438	--	1028633
		СП - 80%				--	--	--	--		76195	
15	2302-0201-0915 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 630х9-20°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2		476219.00	--	952438	--	952438	--	1028633
		СП - 80%				--	--	--	--		76195	
21	2302-0201-4915 РСНБ РК 2015 прим.	**Неподвижная опора Ст 630-1000х50-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4		698238.00	--	2792952	--	2792952	--	3016388
		СП - 80%				--	--	--	--		223436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0201-5515 РСНБ РК 2015 прим.	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	157852.00	--	315704	--	315704	--	340960
		СП - 8%			--	--	--	--		25256	
23	2302-0201-5215 РСНБ РК 2015 прим.	Опора скользящая 630-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	54	43373.00	--	2342142	--	2342142	--	2529513
		СП - 8%			--	--	--	--		187371	
24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.764	667176.05	436114.26	509723	333191	9581	251488	822108
		НР - 99%, СП - 8%			218522.15	113976.03	166951	87078		60897	
25	2302-0201-2815 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 630-50-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	270413.00	--	540826	--	540826	--	584092
		СП - 8%			--	--	--	--		43266	
26	СТ ТОО "КТЗ"	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст-630х8/775-DN219х6-ППУ-ОЦ, Н-840 с накладкой 6х65.5 (редуктор в комплекте)	шт.	2	959287.50	--	1918575	--	1918575	--	2072061
		СП - 8%			--	--	--	--		153486	
31	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015	**Контроль качества сварных соединений** Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (680х8)	стык	72	3218.49	130.68	231731	9409	16402	125611	385930
		НР - 61%, СП - 8%			2860.00	--	205920	--		28587	
32	1339-0101-0383 РСНБ РК 2015	**Зачистка сварного шва** Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 80 мкм (V3)	стык	72	2962.30	485.10	213286	34927	--	108799	347851
		НР - 61%, СП - 8%			2477.20	--	178358	--		25767	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						69380884	1117901	66633377	1775333	76848714
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1629607	311160	--	5692496	
	Материалы		Тенге				445017				
	Всего заработная плата		Тенге				16402				
		Накладные расходы	Тенге					384278			
		Сметная прибыль	Тенге				234410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч				54354				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				733781				
		Сметная заработная плата	Тенге					384278			317
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68935867				
	Материалы		Тенге				144600				
	Всего заработная плата		Тенге					1556488			
	Стоимость материалов и конструкций						66472374				
		Накладные расходы					1540923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5638143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76114934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1193
		Сметная заработная плата	Тенге					1556488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76848714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1509
		Сметная заработная плата	Тенге					1940767			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76848714**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1629607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1117901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					311160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66633377		
		- Накладные расходы	Тенге							1775333	
		- Сметная прибыль	Тенге							5692496	
		В т.ч. оборудование	Тенге								**0**
		В т.ч. СМР	Тенге								**76 848 714**
		Временные здания и сооружения 1.04%	Тенге			1.04%					799 227
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								77 647 941
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3.78%	Тенге			3.78%					2 935 092
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								80 583 033
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			2.00%					1 611 661
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								82 194 693
		Итого в ценах 2019г. (100%)	Тенге			1.0498961					86 295 888
		Итого в текущих ценах	Тенге								86 295 888
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**			**0.90**					**77 666 299.78**
		НДС, 12%	Тенге			12.00%					9 319 955.97
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**86 986 255.76**

Заказчик:
Директор
Мырзалиев А.Ж.

Авторский надзор:
Аймакпаров К.А.

Подрядчик:
Директор
Джакимбеков А.Р.

Технический надзор объекта:
Алимжан Ж.А.