ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

799007153 68

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-000440015597-20211018-61087502
1.1. Номер учетной системы: 00000000035
2. Дата выписки: 18.10.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 07.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 000440015597
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: г. Алматы улица Байтурсынова 1А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0069980
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Наименование | Качество | Объем поставки | Код бюджета | Регистрация | СП | Подпись

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ25551A127006436KZT
14. БИК: KSNVKZKA
15. Наименование банка: АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в г.Алматы

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060640007336
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: г.Алматы, ул.Байзакова, 221
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Акт выслан на портал

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 000440015597
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
25.3 Адрес отправки: г. Алматы улица Байтурсынова 1А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060640007336
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
26.3 Адрес доставки: г.Алматы, ул.Байзакова, 221
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 21Д0060Р
27.4. Дата 04.08.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 33
32.2 Дата 07.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 Кд-11 до ТК 2 КД-11/3 юг для ТОО "Алматинские тепловые сети"			Работа	1	33550446.43	33550446.43			33550446.43	12%	4026053.57	37576500.00			1	
							Всего по счету:	33550446.43		0.00	33550446.43		4026053.57	37576500.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

MbcrWvUVBmYzQVAZw5kvapWFQTFp8scqqT43rkMGC
5e9fuQ2MqSeoNyshY7UJw/3
RKot4zIP4/Oy0nMQOJbxZw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Копбаев Кайдар Ходжагапарович

К оплате: 26 303 550,00 тг

26 303 550,00

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, ул.Байзакова, 221** — **060640007336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1",г. Алматы улица Байтурсынова 1А, тел.: 316-47-19** — **000440015597**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21Д0060Р от 04.08.2021

Номер документа	Дата составления
33	07.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 Кд-11 до ТК 2 КД-11/3 юг для ТОО "Алматинские тепловые сети"			Работа	1	37 576 500,00	37 576 500,00	4 026 053,57
				Итого	1	x	37 576 500,00	4 026 053,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Копбаев К.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Техдиректор / _____ / Шаграев К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2021

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1-1"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 Кд-11 до ТК 2 КД-11/3 юг для ТОО "Алматинские тепловые сети"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 07 октября 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21Д0060Р	04.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	73 928 956,00	33 550 446,43							4 026 053,57	37 576 500,00

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336

Финансовый директор _____ **Байчигасова Э.Ю.**

Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1" БИН 000440015597

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт технического надзора: ТОО "Қабылан эксперт"

Директор _____ **Кузьменко С.Н**

Эксперт Авторского надзора ТОО "Камила"

Директор _____ **Юсупова М.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 Кд-11 до ТК 2 Кд-11/3юг. ЛОТ-8**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция тепловых сетей. ЛОТ-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21Д0060Р от 04.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		201	320,52	306,09	64424	61524	80	13733	84410	
				м3 грунта		14,03	80,87	2819	16255		6253		
2	2	E11-010205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		6	5032,05	0	30192	0	0	21738	56085	
				м3 грунта		5032,05	0	30192	0		4154		
3	3	C3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		363	38		13794				14898	
				т·км							1104		
4	5	C3414-104-0401	**Грунт для обратной засыпки. Погрузка**		2771,726062	288		798257				862118	
				т							63861		
5	6	C3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		2771,726062	38		105326				113752	
				т·км							8426		
6	7	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		316,7686[illegible]	1162,36	0	368199	0	0	265103	683966	
				м3 грунта		1162,36	0	368199	0		50664		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1267,074771	40,83 0	40,83 18,93	51736 0	51736 23987	0	17271 5521	74527	
8	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1267,074771	216,6 124,39	92,21 51,6	274447 157609	116838 65382	0	160554 34800	469801	
9	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17	4438,9 1539,38	195,71 68,79	75461 26170	3327 1169	45965	27066 8202	110729	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2470286	
			Раздел: 2. Канал КЛ (лист 2)										
10	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,26	17944,2 1857,74	1219,12 356,38	381494 39495	25918 7577	316080	42836 33946	458276	
11	12	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	42,5	14962,65 6120,87	3165,45 1285,68	635913 260137	134532 54641	241244	371439 80588	1087939	
12	13	С1225-203-0203	Лотки (Л11-8, Л11g-8) каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,82	73080		352246		352246	28180	380425	Казахстан
13	14	С1225-202-1106	Плита (П11-8, П11g-8) перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	м3	5,9	58513		345227		345227	27618	372845	Казахстан
14	15	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП6), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,35	49408		66701		66701	5336	72037	Казахстан
15	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	278,4546	863,14 509,08	37,12 20,89	240345 141756	10336 5817	88253	138718 30325	409388	
16	19	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	278,4546	1919,21 996,19	91,42 18,01	534413 277395	25455 5014	231563	265464 63990	863867	
17	20	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	278,4546	1182,9 601,07	45,89 10,27	329383 167372	12779 2861	149232	160018 39152	528554	
18	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	278,4546	863,14 509,08	37,12 20,89	240345 141756	10336 5817	88253	138718 30325	409388	
19	22	Е11-110101-1102 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.	м2 стяжки	278,4546	45,75 3,15	3,13 1,73	-12740 -876	-871 -481	-10993	-1275 -1121	-15137	
20	23	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	583,2495	164,24 90,59	2,77 0,4	95793 52834	1613 231	41347	36615 10703	143001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Каналы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		117	1003,76	21,18	117440	2478	66968	45061	175501	
				м2 поверхности		410,2	3,93	47994	459		13000		
22	25	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике		13,56	5246,05	68,43	71136	928	51526	17374	95591	
				м деформационных швов		1377,77	14,9	18683	202		7081		
23	26	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		0,82	34011,22	3661,87	27889	3003	14728	10459	41417	
				м3		12388,53	1628,43	10159	1335		3068		
24	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0108	275482		2975		2975		3213	Казахстан
				т							238		
25	28	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,72	17944,2	1219,12	12920	878	10704	1451	15520	
				м3		1857,74	356,38	1338	257		1150		
26	29	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		5,76	32648,48	697,57	188055	4018	100926	99357	310405	
				м3 конструкции		14429,09	189,05	83112	1089		22993		
27	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,38476	275482		105994		105994		114474	Казахстан
				т							8480		
28	31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг (гильза). Установка		0,04116	106404,8	1645,2	4380	68	0	3955	9001	
				т		104759,6	833,88	4312	34		667		
29	32	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,4	4074		9778		9778		10560	Казахстан
				м							782		
30	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,96	1003,76	21,18	25054	529	14287	9613	37440	
				м2 поверхности		410,2	3,93	10239	98		2773		
			Итого по разделу: 2. Канал КЛ (лист 2)									5523705	
			Раздел: 3. Камера УТ1 (листы 4-6)										
31	35	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		29,58	34490,3	3661,87	1020223	108318	545452	377306	1509331	
				м3		12388,53	1628,43	366453	48169		111802		
32	39	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки С1 арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,0764	29198,22	1151,06	31429	1239	310	27658	63814	
				т		27759,16	477,22	29880	514		4727		
33	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		70,756	1003,76	[illegible],18	71022	1498	40499	27251	106135	
				м2 поверхности		410,2	3,93	29024	278		7862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	42	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,6	54838,09 26169	2043,87 620,62	142579 68039	5314 1614	69226	63384 16477	222440	
35	43	С1214-210-0101	Петля НП23. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00824	277977		2291		2291	183	2474	Казахстан
36	44	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	275482		5950		5950	476	6426	Казахстан
37	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06836	277977		19003		19003	1520	20523	Казахстан
38	46	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетка (С-1) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т	0,24296	29198,22 27759,16	1151,06 477,22	7094 6744	280 116	70	6243 1067	14404	
39	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03744	275482		10314		10314	825	11139	Казахстан
40	48	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20552	264048		54267		54267	4341	58609	Казахстан
41	49	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,92	9867,22 3915,15	4692,56 826,76	9078 3602	4317 761	1159	5148 1138	15364	
42	50	С1225-202-1106	Плита (П22д-12) перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	м3	0,92	58513		53832		53832	4307	58139	Казахстан
43	51	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	17917,79 8752,62	8768,7 3898,99	2508 1225	1228 546	56	2090 368	4966	
44	52	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2252		4504		4504	360	4864	Казахстан
45	53	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3995		7990		7990	639	8629	Казахстан
46	54	Е12-160101-0902	Лестницы (стремянка) в тепловых камерах со стенами бетонными. Установка	т	0,0938	671215,38 74114,7	11555,61 6309,9	62960 6952	1084 592	54924	5432 5471	73863	
47	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,345	112,49 65,81	2,77 0,4	264 154	6 1	103	107 30	401	
48	56	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	2,345	183,05 76,93	3,98 0,78	429 180	9 2	239	126 44	599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	57	С1244-202-0112	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	2	78617		157234		157234	12579	169813	Казахстан
50	58	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование люков. Устройство	м3	0,12	3213,1 1595,17	1324,85 400,21	386 191	159 48	35	218 48	652	
51	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг МС-1 Установка	т	0,04	359272,8 357627,6	1645,2 833,88	14371 14305	66 33	0	13048 2194	29612	
52	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	112,49 65,81	2,77 0,4	112 66	3 0	44	46 13	171	
53	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	1	183,05 76,93	3,98 0,78	183 77	4 1	102	54 19	256	
54	74	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,12574	250828,14 180451,26	65132,55 26247,65	31539 22690	8190 3300	659	17933 3958	53430	
55	75	С1241-102-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	36668		22001		22001	1760	23761	Казахстан
56	76	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	13420		6710		6710	537	7247	Казахстан
57	77	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098	297907		2919		2919	234	3153	Казахстан
58	78	С1214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0081	327394		2652		2652	212	2864	
59	79	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,14	36819,9 14637,98	5202,6 1428,47	41975 16687	5931 1628	19356	16667 4691	63333	
60	80	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07104	275482		19570		19570	1566	21136	Казахстан
61	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	277977		3152		3152	252	3404	Казахстан
62	82	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Обрамление проемов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3039	312767,41 247390	61241,08 3959,01	95050 75182	18611 1203	1257	52706 11820	159576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	83	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	264048		29309		29309	2345	31654	Казахстан
64	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1929	277977		53622		53622	4290	57912	Казахстан
65	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5975	112,49 65,81	2,77 0,4	855 500	21 3	334	347 96	1298	
66	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	7,5975	183,05 76,93	3,98 0,78	1391 585	30 6	776	407 144	1942	
			Итого по разделу: 3. Камера УТ1 (листы 4-6)									2813334	
			Раздел: 7. Теплоизоляционные конструкции (ТС лист 1.3)										
67	159	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	4,3	336,13 25,47	3,49 0,78	1445 110	15 3	1321	78 122	1645	
68	160	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	1680537,55 390115	38042,87 353,83	25208 5852	571 5	18786	5798 2481	33487	
69	161	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1083064,89 386309	35972,93 196,57	5415 1932	180 1	3304	1913 586	7915	
70	162	Е11-260101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,57	86984,34 37758,44	2016,66 1081,13	49581 21522	1150 616	26909	16825 5313	71719	
			Итого по разделу: 7. Теплоизоляционные конструкции (ТС лист 1.3)									114766	
			Раздел: 8. Канальная прокладка тепловых сетей (ТС.СО)										
71	165	Е11-240101-0205 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,219	1882222,93 1190252,8	664354,33 224724,84	412207 260665	145494 49215	6048	306781 57519	776507	
72	167	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	1471780,58 952465,8	466172,66 227431,52	6623 4286	2098 1023	239	5256 950	12830	
73	168	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	4528		20458		20458	1637	22094	Казахстан
74	169	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1268078,88 885663,9	350977,78 183702,89	2536 1771	702 367	63	2117 372	5026	
75	170	С1241-102-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,8	3374		6775		6775		7317	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							542		
76	171	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1080781,91 758524,8	307612,05 160961,55	6485 4551	1846 966	88	5462 956	12902	
77	172	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2679		16074		16074	1286	17360	Казахстан
78	173	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1017543,95 726201,3	278809,73 147590,07	12211 8714	3346 1771	150	10381 1807	24398	
79	174	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	1659		19988		19988	1599	21587	Казахстан
80	175	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	993705,86 724046,4	259238,68 137744,49	4969 3620	1296 689	52	4266 739	9973	
81	176	С1241-102-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	723		3629		3629	290	3920	
82	177	С1242-202-1204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	475207		950414		950414	76033	1026447	Казахстан
83	178	С1242-202-0609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	741085		1482170		1482170	118574	1600744	Казахстан
84	179	С1242-202-0608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	381350		762700		762700	61016	823716	Казахстан
85	180	С1242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	177782		1066692		1066692	85335	1152027	Казахстан
86	181	С1242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	76764		153528		153528	12282	165810	Казахстан
87	182	С1242-202-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	51258		102516		102516	8201	110717	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	183	С1242-202-0802	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 20	шт.	2	24051		48102		48102	3848	51950	Казахстан
89	186	С1261-301-0310	Штуцеры	шт.	19	573		10887		10887	871	11758	
90	187	С1241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	8	80003		640024		640024	51202	691226	Казахстан
91	190	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642		3284		3284	263	3547	Казахстан
92	191	С1241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	2	1628		3256		3256	260	3516	
93	192	С1241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	2	407		814		814	65	879	
94	198	С1241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	1	3482		3482		3482	279	3761	Казахстан
95	199	С1241-412-0103	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	1	3204		3204		3204	256	3460	
96	200	С1241-213-0214	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	2	6179		12358		12358	989	13347	Казахстан
97	201	С1241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 159, PN 16	шт.	2	2849		5698		5698	456	6154	Казахстан
98	202	С1241-213-0211	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 133, PN 16	шт.	2	2313		4626		4626	370	4996	Казахстан
99	203	С1241-213-0208	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 89, PN 16	шт.	4	929		3716		3716	297	4013	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Канальная прокладка тепловых сетей (ТС.СО)									6591982	
			Раздел: 9. Узлы пересечения с коммуникациями										
100	209	Е11-221501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	10,2	8906,2 2170,74	1466,39 623,3	90843 22142	14957 6358	53745	28214 9525	128582	
101	210	Е11-221501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,5 м2		6,3	11306,58	1538,95	71231	9695	45167	20338	98895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м короба		2598,31	662,62	16369	4174		7326		
102	211	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 2 слоя		0,3	7006,35	218,46	2102	66	864	832	3169	
				м2		3908,52	111,52	1173	33		235		
103	212	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		5,9	1919,21	91,42	11323	539	4906	5625	18304	
				м2 изолируемой поверхности		996,19	18,01	5878	106		1356		
104	213	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		5,9	1182,9	45,89	6979	271	3162	3391	11199	
				м2 изолируемой поверхности		601,07	10,27	3546	61		830		
105	215	С1216-201-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50		0,0004	151618		61		61		66	Казахстан
				т							5		
106	216	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		4,5	310		1395		1395		1507	Казахстан
				м							112		
107	217	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка		0,0434	1974451,3	808966,13	85691	35109	3447	61087	158520	
				км трубопровода		1086069,6	335672,85	47135	14568		11742		
108	218	С1241-102-0242	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		43,5736	21211		924240		924240		998179	Казахстан
				м							73939		
109	219	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0434	4733419,55	328900,25	205430	14274	161671	32590	257062	
				км трубопровода		679371	79126,88	29485	3434		19042		
110	220	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка		0,0053	1487632,7	606347,48	7884	3214	377	5559	14519	
				км трубопровода		810242,4	249227,05	4294	1321		1075		
111	221	С1241-102-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		5,3212	10906		58033		58033		62676	Казахстан
				м							4643		
112	222	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0053	3291906,38	256179,61	17447	1358	13285	3098	22188	
				км трубопровода		529034	61303,86	2804	325		1644		
113	223	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка		0,0053	728685,04	132216,98	3862	701	78	3373	7814	
				км трубопровода		581823	61084,33	3084	324		579		
114	224	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,3212	2679		14255		14255		15396	Казахстан
				м							1140		
115	225	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0053	1680537,55	38042,87	8907	202	6638	2049	11832	
				км трубопровода		390115	353,83	2068	2		876		
			Итого по разделу: 9. Узлы пересечения с комм кациями									1809907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Система ОДК (СОДК.СО)										
116	226	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	114,81 95,15	0,99 0,47	4593 3806	40 19	747	2754 588	7934	
117	227	С1243-122-0302	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	292556		11936		11936	955	12891	Казахстан
118	228	Е11-240108-0504 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2	1021,5 1009,86	0,73 0,4	2043 2020	1 1	22	2000 323	4367	
119	229	С1245-403-0201	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	1	11531		11531		11531	922	12453	
120	230	С1245-403-0207	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	1	16795		16795		16795	1344	18139	
121	231	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	32567,44 4061,86	796,64 431,67	65135 8124	1593 863	55418	8897 5923	79955	
122	232	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	337,76 304,48	14,05 6,68	6755 6090	281 134	385	4481 899	12135	
123	233	С1241-207-0306	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	20	148		2960		2960	237	3197	
			Итого по разделу: 10. Система ОДК (СОДК.СО)									151071	
			Раздел: 11. Демонтажные работы (Дефектный акт)										
124	234	Е11-460401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	8	109662,87 53051,57	56611,3 31234,97	877303 424413	452890 249880	0	566406 115497	1559205	
125	235	Е12-160101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	23,35	887,63 715,35	154,53 73,83	20726 16703	3608 1724	414	13268 2720	36714	
126	236	Е12-160101-2403	Задвижки, узлы тепловых камер. Демонтаж	задвижка	27	3482,92 3120,15	362,77 196,57	94039 84244	9795 5307	0	64477 12681	171197	
127	237	Е12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные (до 6-ти метров проезда). Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	1401	140,91 9,91	131 49,79	197411 13885	183525 69750	0	60218 20610	278239	
128	238	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)			941,8	233,81	604637	150109	422552	95123	735741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		49,81	87,38	31977	56101		55981		
129	239	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	642	154,77 0	33,58 12,97	-99362 0	-21558 -8326	-77804	-8992 -8668	-117022	
130	240	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4173	2433,97 0	2433,97 1362,13	1016 0	1016 568	0	614 130	1760	
131	241	С1216-201-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,4173	135334		56475		56475	4518	60993	Казахстан
132	242	Е11-270602-0307 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	350	239,82 33,09	206,7 35,72	83935 11581	72344 12501	11	26008 8795	118739	
133	243	Е11-270602-0407 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	350	23,48 23,32	0,16 0	8218 8162	56 0	0	8815 1363	18396	
134	244	С1212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	38,92	13707		533476		533476	42678	576155	Казахстан
135	245	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35025	2433,97 0	2433,97 1362,13	853 0	853 477	0	515 109	1477	
136	246	С1216-201-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,35025	135334		47401		47401	3792	51193	Казахстан
137	247	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1401	251,08 33,09	217,96 34,85	351757 46356	305359 48822	42	102793 36364	490914	
138	248	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1401	2,94 2,92	0,02 0	4112 4084	28 0	0	4411 682	9204	
139	249	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	160,8348	13213		2125110		2125110	170009	2295119	Казахстан
140	250	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	233,5	1117,06 1117,06	0 0	260834 260834	0 0	0	281700 43403	585937	
141	251	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	233,5	1801,86 1127,13	37,38 17,91	420735 263184	8728 4182	148824	288755 56759	766249	
142	252	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,5075	48258		507071		507071	40566	547637	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	257	Е11-470101-0104	Участок для озеленения. Очисткаучастка от мусора	м2	700	53,8 53,8	0 0	37661 37661	0 0	0	33141 5664	76466	
144	258	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивкаучастка	м2	700	129,03 129,03	0 0	90321 90321	0 0	0	79482 13584	183388	
145	259	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	700	12,66 0	12,66 5,87	8865 0	8865 4112	0	3618 999	13482	
146	260	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	700	524,03 382,95	12,08 3,74	366824 268068	8456 2618	90300	238204 48402	653429	
147	261	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную	м2	700	338,98 84,78	193,71 53,86	237288 59344	135594 37699	42350	85398 25815	348501	
148	262	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	м2	334,427	684,08 511,31	169,67 47,18	228775 170997	56742 15778	1037	164362 31451	424588	
149	263	Е12-180101-1301	Покрытия тротуаров и площадок асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	467	128,77 128,77	0 0	60134 60134	0 0	0	43296 8274	111704	
150	264	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия тротуаров и площадок асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеситолщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	467	10282,66 269,43	3,58 1,54	4802004 125826	1672 719	4674507	136668 395094	5333766	
151	265	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТРК 1225-2013	т	33,3438	13213		440572		440572	35246	475817	
152	266	С3414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	6,2	796		4935			395	5330	
153	267	С3414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	6,2	796		4935			395	5330	
154	268	С3411-102-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6,2	69		428			34	462	
155	269	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	172,86	117		20225			1618	21843	
156	270	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	172,86	38		6569			525	7094	
			Итого по разделу: 11. Демонтажные работы (Дефектный акт)					27433133	2238809	19307816	5292884	35344099	
			ИТОГО:					4932045	838850		2618085	15869047	
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		367579				35711674	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		835653				36547327	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		730947				37278274	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4473393				41751667	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		4175167				37 576 500	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.

Начальник ВЭР Кажмуратов М.А.

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қабылан эксперт" Мамбетьяров М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Камила" Юсупова М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Договор: № 21Д0060Р от 04.08.2021 года

Наименование объекта: Реконструкция тепловых сетей от ТК 2 Кд-11 до ТК 2 КД-11/3 юг для ТОО "Алматинские тепловые сети"

Реестр № 2

актов выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-1-1	2	Тепловые сети	37 576 500,00	4 026 053,57
			ВСЕГО:	**37 576 500,00**	