Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКИ к ИЖС 23 мкр-н, г. Экибастуз (Тепловые сети)**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
						ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение матери-алов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к ИЖС 23 мкр-н, г. Экибастуз (Тепловые сети)	9 785 535,08	8 737 084,89							1 048 450,19	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**9 785 535,08**	8 737 084,89							1 048 450,19	**9 785 535,08**
К оплате	***(девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять тенге) 08 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН/ИИН 040840003535
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Б.К. Мукаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Заказ 44-19

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство ИКИ к ИЖС 23 мкр-н, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

от 20.12.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1323,2	86,74	80,81	114774	106928	21349	0,00888	11,750016
		м3 грунта		5,94	21,36	7860	28264	59,1	0,0193	25,53776
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-замена грунта	132,2	121,59	114,94	16074	15195	2981	0,00984	1,300848
		м3 грунта		6,58	31,57	870	4174	59,1	0,02853	3,771666
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка. т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	80,4	1327,81	0,00	106756	0,00	63093	1,848	148,5792
		м3 грунта		1327,81	0,00	106756	0,00	59,1	0,00	0
6	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- песчанный грунт	313,6	98,87	93,46	31006	29309	5751	0,008	2,5088
		м3 грунта		5,35	25,68	1678	8053	59,1	0,0232	7,27552
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- засыпка труб	442,8	578,07	0,00	255969	0	151278	0,885	391,878
		м3 грунта		578,07	0,00	255969	0	59,1	0	0
9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	357,6	634,9	0,00	227040	0	134181	0,972	347,5872

	м3 грунта								
			634,9	0,00	227040	0	59,1	0	0
12	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	142	832,24	118,21	118178	16786	65510	1,02	144,84
	м3 основания								
			714,02	28,88	101391	4101	62,1	0,035	4,97
	Раздел 2 Тепловые сети								
13	11-240101-0109								
	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 300 мм. Прокладка	0,6	1461693,21	645867,66	877016	387521	338452	878	526,8
	км трубопровода								
			746633,54	161719,44	447980	97032	62,1	156,99	94,194
14	11-240108-0209								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	3	24851,66	8635,13	74555	25905	32982	16,8156	50,4468
	шт.								
			15138,92	2564,82	45417	7694	62,1	2,5377	7,6131
17	11-240108-0109								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	0,9	1225708,62	498829,93	1103138	448947	463112	767,4605	690,71445
	км труб								
			681473,92	147139,46	613327	132426	62,1	142,5698	128,31282
20	11-250210-0206								
	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 300 мм	0,9	477579,37	366841,27	429821	330157	103157	118	106,2
	км трубопровода								
			95108,84	100153,06	85598	90138	58,7	111	99,9
21	11-220701-0208								
	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	0,9	47469,39	0,00	42722	0	11764	28,8	25,92
	км трубопровода								
			21047,62	0,00	18943	0	62,1		0
42	11-240108-0104								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0,6	543396,34	183337,4	326038	110002	151291	395,2403	237,14418
	км труб								
			350957,32	55083,33	210574	33050	62,1	53,0888	31,85328

45	11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	0,6	17965,45	0,00	10779	0	5609	20,6	12,36
		км трубопровода		15054,88	0,00	9033	0	62,1		0
46	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 100 мм	0,6	263260,16	199424,8	157956	119655	39055	70	42
		км трубопровода		56420,73	54467,48	33852	32680	58,7	60,3	36,18
57	11-240108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,3	460342,26	155474,85	138103	46642	64613	337,0908	101,12724
		км труб		299323,11	47500,49	89797	14250	62,1	45,6228	13,68684
60	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм	0,3	263257,87	199423,08	78977	59827	19528	70	21
		км трубопровода		56420,64	54468,35	16926	16341	58,7	60,3	18,09
61	11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	0,3	15787,89	0,00	4736	0	2805	20,6	6,18
		км трубопровода		15055,18	0,00	4517	0	62,1		0
63	11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	2	24851,65	8635,12	49703	17270	21988	16,8156	33,6312
		шт.		15138,92	2564,82	30278	5130	62,1	2,5377	5,0754
74	11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	2	10289,81	2575,54	20580	5151	10300	8,3269	16,6538
		шт.		7496,63	796,15	14993	1592	62,1	0,7951	1,5902

80	11-240108-0201								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	8213,03	1944,02	16426	3888	8391	6,8148	13,6296
	шт.		6135,3	620,74	12271	1241	62,1	0,6206	1,2412
82	11-060301-0406								
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,2	47872,83	11403,99	9575	2281	3800	42,5	8,5
	т		35067,16	4106,74	7013	821	48,5	4,38	0,876
88	11-240108-0309								
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	3	33268,17	13663	99805	40989	41997	20,5794	61,7382
	шт.		18527,5	4015,33	55583	12046	62,1	3,8579	11,5737
90	11-060301-0409								
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - скользящие опоры	0,18	16404,34	838,75	2953	151	1388	20	3,6
	т		15565,6	339,29	2802	61	48,5	0,36	0,0648
92	11-270601-0102								
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	64,8	4061,45	2197,59	263182	142404	62262	1,25	81
	м3 сборных железобетонных плит		913,54	679,886	59197	44057	60,3	0,6737	43,65576
	Итого прямые затраты по разделу 2				**4575863**	**1909008**	**1826636**		**2078**
									228,21

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 459 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 909 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	533 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	1 826 636
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 402 499
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	271 466
Итого, тенге	6 673 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	533 917
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 207 882**

Раздел 3 Тепловые камеры ТК (ТК тип IV/1- 6шт, IV/2 - 4шт, IV/3 - 4шт, IV/4 - 10шт, IV/5 - 1шт)

3.1 Тепловые камеры ТК IV/1-всего 6 штук.

95	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	5,46	26664,38	2038,75	145588	11132	15642	6,51	35,5446
		м3								
				5247,08	659,79	28649	3602	49	0,6974	3,807804
97	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)К=6,000;	54,6	848,8	67,47	46344	3684	0,00	0,361	0,00
		м2 покрытия								
				245,83	22,64	13422	1236	60,9	0,0284	0,00
98	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 50мм.К=6,000;	54,6	88,38	2,68	4826	146	0,00	0,0104	0,00
		м2 покрытия								
				7,08	1,39	387	76	60,9	0,0019	0,00
99	11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовые по камню и бетонуК=6,000;	54,6	1104,85	43,98	60325	2401	0,00	0,73	0,00
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				581,64	34,04	31758	1859	54,8	0,0466	0,00
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	69,54	1163,74	17,19	80926	1195	3852	0,143	9,94422
		м2 поверхности								
				104,5	4,54	7267	316	50,8	0,0055	0,38247
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	72	1139,84	532	82068	38304	24368	0,476	34,272
		шт. сборных конструкций								
				357	188	25704	13536	62,1	0,1988	14,3136
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	48	1617,9	746	77659	35808	22833	0,668	32,064
		шт. сборных конструкций								
				501	265	24048	12720	62,1	0,2801	13,4448
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	24	2424,75	1181	58194	28344	17050	0,937	22,488
		шт. сборных конструкций								
				720	424	17280	10176	62,1	0,4482	10,7568
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	7,386	28412,81	1410,29	209857	10416	17017	4,54	33,53244
		м3 кладки								
				4238,42	297	31305	2194	50,8	0,4	2,9544
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	2,4	20233,33	643,3	48560	1544	1226	1,35	3,24
		м3								
				903,33	150	2168	360	48,5	0,1813	0,43512

Итого прямые затраты по разделу 3	**814348**	**3087**
		187
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 987	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 975	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 074	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	101 988	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	916 336	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 853	
Итого, тенге	955 189	
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 415	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 031 604**	
Итого прямые затраты по смете	**5390210**	**5165**
		415
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 641 652	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 041 983	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	579 225	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 928 625	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 318 835	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	310 319	
Итого, тенге	7 629 154	
Сметная прибыль (8 %), тенге	610 332	
Всего	**8 239 486**	
Временные здания и сооружения (2 %)	164 790	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	332 809	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**8 737 085**	
НДС (12 %)	1 048 450	
Всего по акту с учетом НДС	**9 785 535**	

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Б.К. Мукаев