Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

« 27» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сантехцентр», СКО, г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова,32**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Кенжебаева Талгата Олеговича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Рамазанова С.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «ПетроBuilding»
наименование организации
в лице директора **Игнатьевой Т.Л.**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазахЭнергоПром» №23/20**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(ой) **заказчиком КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», приказ № 15 от 05.02.2021года.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сметная стоимость по утвержденному проекту	тенге	74 609 136	74 609 136	74 609 136	74 609 136
в том числе: строительно-монтажных работ	*тенге*	*66 615 299*	*66 615 299*	*66 615 299*	*66 615 299*
оборудование	*тенге*				
прочие затраты	*тенге*	*7993837*	*7993837*	*7993837*	*7993837*
Этажность	этаж	3	3	3	3
Площадь застройки	м2	1325,1	1325,1	1325,1	1325,1
Общая площадь	м2	2676,6	2676,6	2676,6	2676,6
Строительный объем здания	м3	14178	14178	14178	14178

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания средней школы – бескаркасного типа, имеется подвал. Основное крупноблочное здание школы – трехэтажное, в плане имеет Побразную форму с габаритными размерами по наружному обмеру 76,85х12,9м. Кирпичная пристройка (спортивный и актовый залы, столовая) – двухэтажная, в плане имеет прямоугольную форму с размерами по наружному обмеру 27,8х18,7м. Высота этажа обследуемого здания средней школы составляет 3,3м, высота помещения спортивного зала составляет 6,4м.
фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков и железобетонных плит фундаментов; наружные несущие стены основного 3-этажного здания – крупноблочные; наружные несущие стены 2-этажной пристройки – кирпичные; внутренние несущие стены – кирпичные; балки перекрытия (фойе) – железобетонные; перекрытие и покрытие – железобетонные многопустотные плиты; перемычки - железобетонные.
Крыша основного 3-этажного здания школы – скатная чердачная вальмовая (кровля – профилированный настил по деревянной обрешетке), водосток – наружный организованный. Крыша 2-этажной пристройки - плоская совмещенная (кровля - мягкая рулонная), водосток – наружный неорганизованный. Окна – ПВХ конструкции.
Выполнены работы: демонтаж и монтаж кирпичной кладки в местах разрушения на фасадах здания; замена железобетонных перемычек; замена оконных блоков из ПВХ профилей с тройным остеклением; замена покрытия двухскатной кровли с обрешеткой 3-этажного блока на профлист марки НС 44 толщиной металла 0,7мм; демонтаж и монтаж рулонной кровли двухэтажного блока; штукатурка фасада с последующей окраской дисперсионными составами для наружных работ; замена покрытия полов с устройством бетонных и цементных стяжек, отделочные работы внутренних помещений

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – ***не предусмотрено***;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ***выполнены***;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 год**;
месяц, год
окончание работ **февраль 2022 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4,0**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц **4,0**;
фактически, месяц: **3,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кенжебаев Т.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

дата «27» декабря 2021 год

Место печати (при наличии)

САНТЕХЦЕНТР