Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 0207400052870 расположенный по тадресу СКО, г.Петропавлолвск, ул.Н.Назарбаева 327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		08/21	**10.08.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	**27 753 474,60**	**16 151 428,94**	**24 779 888,04**	**16 151 428,94**					**1 938 171,47**	**18 089 600,41**

Принял:

Генодрядчик ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Кенжебаев Т.О.**

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32
СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
Договор № 08/21 от10.08.2021г

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021Г

Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Основание: АС
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	144,4		337,72	18,86	48767	2723	--	34165	89566
			НР - 72%; СП - 8%				318,86	9,75	46043	1408		6635	
2	8	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	144,4		72,79	--	10511	--	--	7568	19525
			НР - 72%; СП - 8%				72,79	--	10511	--		1446	
3	10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	173,7		110,94	2,85	19270	495	--	13702	35610
			НР - 72%; СП - 8%				108,09	1,47	18775	255		2638	
			ПОЛЫ										
		ТИП 1											
4	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГОСЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	144,4		1529,04	107,70	220793	15552	91257	83681	328832
			НР - 72%; СП - 8%				789,36	15,51	113984	2240		24358	
5	24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	11,552		28970,07	9,00	334662	104	283991	36408	400756
			НР - 72%; СП - 8%				4377,36	--	50567	--		29686	

			ТИП 2									
6	32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИК НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	143,4	770,02	43,34	110421	6214	99209	5750	125465
			НР - 72%; СП - 8%			34,86	20,84	4998	2988		9294	
			ПРОЕМЫ									
ОКНА												
7	43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	430	2761,43	217,73	1187415	93622	497639	462026	1781396
			НР - 72%; СП - 8%			1386,41	105,93	596154	45548		131955	
8	45	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКАБЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	7	3224,80	218,64	22574	1531	10497	8120	33150
			НР - 72%; СП - 8%			1506,56	104,65	10546	733		2456	
9	47	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКАБЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	11,2	3582,79	210,73	40127	2360	16795	15932	60544
			НР - 72%; СП - 8%			1872,46	103,23	20972	1156		4485	
10	52	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ.УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	180	1245,16	6,25	224129	1125	173264	36215	281171
			НР - 72%; СП - 8%			276,33	3,10	49740	558		20828	
11	55	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	650	981,34	2,14	637871	1390	443951	139132	839163
			НР - 72%; СП - 8%			296,20	1,09	192530	708		62160	
12	56	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	КАРКАСЫ СТЕН. ОБЛИЦОВКА НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗБУМАЖНО-СЛОИСТОГО ДЕКОРАТИВНОГО ПЛАСТИКА ТОЛЩИНОЙ2 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	250	4042,83	11,31	1010706	2828	732160	199188	1306685
			НР - 72%; СП - 8%			1102,87	3,73	275718	931		96792	
			ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ									

13	67	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ИБРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2	868,242	636,25	12,24	552419	10627	374256	124502	731074
			НР - 72%; СП - 8%			192,96	6,20	167536	5383		54154	
14	68	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ ИНАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	980	308,33	2,70	302163	2646	266040	24950	353282
			НР - 72%; СП - 8%			34,16	1,20	33477	1176		26169	
15	69	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	980	790,37	21,57	774563	21139	75244	493984	1370030
			НР - 72%; СП - 8%			692,02	8,07	678180	7909		101484	
16	71	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	980	191,40	9,55	187572	9359	98098	59891	267260
			НР - 72%; СП - 8%			81,75	3,13	80115	3067		19797	
17	72	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ	М	125	1050,12	3,07	131265	384	111102	14381	157298
			НР - 72%; СП - 8%			158,23	1,56	19779	195		11652	
						ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА						
19	77	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	243	864,78	11,63	210142	2826	130710	55800	287217
			НР - 72%; СП - 8%			315,25	3,68	76606	894		21275	
18	78	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С МОНТАЖНЫХ НАВЕСНЫХ ЛЮЛЕК	М ТРУБ	140	1214,32	407,26	170005	57017	28747	80853	270926
			НР - 72%; СП - 8%			601,72	200,39	84241	28055		20069	
19	83	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	16	3989,00	--	63824	--	63824	--	68930
			СП - 8%			--	--	--	--		5106	
20	84	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	181,2	101,11	23,33	18321	4228	1264	10080	30673
			НР - 72%; СП - 8%			70,80	6,46	12829	1171		2272	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**				**6277520**	**236170**	**3498048**	**1906328**	**8838553**
								2543301	**104375**		**645120**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	**ЧЕЛ.-Ч**								**1746**
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	**ТЕНГЕ**					**2647676**			

РАЗДЕЛ 2.ФАСАД

21	87	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1100	1263,04	31,24	1389344	34364	444961	676772	2231405
			НР - 72%; СП - 8%			827,29	27,22	910019	29942		165289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1389344	34364	444961	676772	2231405
								910019	29942		165289	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								580
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					939961			

РАЗДЕЛ 3.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

			ПОЛ СПОРТЗАЛ									
22	6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	14,57	28397,31	7,20	413749	105	358185	39931	489974
			НР - 72%; СП - 8%			3806,40	--	55459	--		36294	
23	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	145,7	776,29	29,21	113105	4256	57758	38296	163513
			НР - 72%; СП - 8%			350,66	14,40	51091	2098		12112	
24	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИК НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	145,7	648,70	29,72	94516	4330	86401	4224	106640
			НР - 72%; СП - 8%			25,98	14,29	3785	2082		7899	
25	11	ТЦЕНА ФИРМЫ	ЛИНОЛЕУМ СПОРТИВНЫЙ	М2	160,27	7500,00	--	1202025	--	1202025	--	1298187
			СП - 8%			--	--	--	--		96162	
			ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ									
26	15	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	160,58	3687,86	24,93	592197	4003	327794	188897	843582
			НР - 72%; СП - 8%			1621,62	12,19	260400	1957		62487	

27		1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	КАРНИЗ. ОБИВКА	М2 СТЕН. ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	160,58	362,98	5,78	58287	928	615	41184	107429
	17		*НР - 72%; СП - 8%*			353,37	2,84	56744	456		7958	
28		1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПРИМЫКАНИЙ	200,73	635,46	14,60	127556	2931	24037	72809	216394
			НР - 72%; СП - 8%			501,11	2,67	100588	536		16029	
29		1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	103,4	911,14	11,68	94212	1208	58246	25249	129018
			НР - 72%; СП - 8%			336,15	3,00	34758	310		9557	
30		1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО	М2	200,73	1286,64	18,18	258267	3650	196863	42911	325272
			НР - 72%; СП - 8%			287,72	9,19	57754	1845		24094	
31		1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ЗА ОДИН РАЗ	М2	23,35788	181,60	2,68	4242	63	3369	590	5218
			НР - 72%; СП - 8%			34,66	0,41	810	10		387	
32		1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-785	М2	23,35788	253,39	1,98	5919	47	5474	294	6710
			НР - 72%; СП - 8%			17,06	0,41	398	10		497	
			ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
33	49	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	4,13	33052,62	878,01	136507	3627	81605	38166	188647
			НР - 72%; СП - 8%			12415,17	419,74	51275	1734		13974	
34	50	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	МЗИЗОЛЯЦИИ	14,69	33052,62	878,01	485543	12898	290266	135752	670999
			НР - 72%; СП - 8%			12415,17	419,74	182379	6166		49704	

35	51	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ СУХИМИ СМЕСЯМИ	М2	84,7130262	4180,96	0,37	354182	31	1014	254259	657116
			НР - 72%; СП - 8%			4168,63	--	353137	--		48675	
36	52	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ. ОБЪЕМ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	4,32	48748,47	17,92	210593	77	144786	47325	278552
			НР - 72%; СП - 8%			15215,20	--	65730	--		20633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**				**4150900**	**38154**	**2510644**	**1026049**	**5487251**
								1274308	**17204**		**406462**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	**ЧЕЛ.-Ч**								**783**
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	**ТЕНГЕ**					**1291512**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								**16557209**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**4727628**				
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					**308688**			
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					**151521**			
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						**6453653**		
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							**3609149**	
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							**1216871**	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**			**16557209,00**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2% К=0,8	**ТЕНГЕ**			**198687**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**			**16755896**					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**			**335118**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**			**17091013**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**	**1,05**		**17946179**					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,8999926**			**16151428,94**					
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**			**1938171,47**					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	**ТЕНГЕ**			**18089600,41**					

Принял:

Генподрядчик ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Кенжебаев Т.О.**

МП

Сдал:

Субподрядчик ТОО "ПетроBuilding"", БИН 0,20740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП