Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 0207400052870 расположенный по тадресу СКО, г.Петропавлолвск, ул.Н.Назарбаева 327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		08/21	**10.08.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	**37 158 486,24**	**8 397 331,82**	**33 177 219,86**	**8 397 331,82**					**1 007 679,82**	**9 405 011,64**

Принял:

Генодрядчик ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Кенжебаев Т.О.**

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Програмный комплекс АВС (редакция 2020.4)

900300110

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32
СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
Договор № 08/21 от10.08.2021г

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021Г

Капитальный ремонт КГУ "Писаревская СШ" район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	протокол 143	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	11,88		24444,12	4881,16	290396	57989	--	185907	514407
							19562,96	2171,35	232408	25796		38104	
2	12	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	510		165,45	0,23	84380	117	--	60669	156653
							165,22	--	84262	--		11604	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					374776	58106	--	246576	671060
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					316670	25796		49708	
			Сметная заработная плата	Тенге						342466			225
			РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений										
			СТЕНЫ										
3	19	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка)сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	461,9		1244,37	27,41	574775	12661	91697	345867	994294
							1018,44	21,55	470417	9954		73651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				574775	12661	91697	345867	994294
								470417	9954		73651	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				994294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					480371			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Тип 3									
4	38	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2стяжки	173,7	1105,85	36,59	192086	6356	95571	67166	279992
						519,05	18,00	90159	3127		20740	
5	39	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	173,7	891,27	37,15	154813	6453	143074	6040	173721
						30,43	17,86	5286	3103		12868	
6	40	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухосо свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	173,7	375,21	28,74	65174	4991	--	44949	118933
						346,47	12,94	60182	2247		8810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				412073	17800	238645	118155	572646
								155627	8477		42418	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					164104			
			РАЗДЕЛ 4.Проемы									
Окна												
7	43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе приналичии створок глухого остекления)	м2	79,69	2761,43	217,73	220058	17350	92225	85625	330138
						1386,41	105,93	110483	8441		24455	
8	49	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (в том числе приналичии створок глухого остекления)	м2	10,24	3224,80	218,64	33022	2239	15356	11879	48493
						1506,56	104,65	15427	1072		3592	
9	52	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	129,1	1245,16	6,25	160751	807	124269	25974	201663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						276,33	3,10	35675	400		14938	
10		1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами избумажно-слоистого декоративного пластика толщиной2 мм	м2 поверхности	137,52	4018,40	11,31	552610	1555	399388	109569	715153
						1102,87	3,73	151667	512		52974	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				966441	21951	631238	233047	1295447
								438328	10425		95959	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
			Сметная заработная плата	Тенге					448753			

РАЗДЕЛ 5.Кровля

Покрытие мягкой кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/до 30 мм. Устройство	м2 стяжки	510	654,02	102,45	333550	52250	163689	94326	462106
						230,61	26,27	117611	13398		34230	
12	59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	СтяжкИ выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	510	295,42	22,74	150664	11598	132564	6918	170189
						12,75	6,09	6502	3106		12607	
13	62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	510	286,64	12,59	146186	6421	98073	31168	191542
						81,75	3,13	41692	1596		14188	
14	63	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	510	372,08	14,74	189761	7518	107926	55410	264785
						145,72	5,18	74317	2642		19614	
15	64	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	510	126,07	6,98	64296	3560	27091	25131	96581
						65,97	2,47	33645	1260		7154	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				884457	81347	529343	212953	1185203
								273767	22002	--	87793	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					295769			
			РАЗДЕЛ 8.ПО ПРОТОКОЛУ									
			ДЕМОНТАЖ									
16	144	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	25,085	337,72	18,86	8472	474	--	5935	15560
						318,86	9,75	7999	245		1153	
17	145	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	25,085	72,79	--	1826	--	--	1315	3392
						72,79	--	1826	--		251	
18	148	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	121,4789	110,94	2,85	13477	347	--	9583	24904
						108,09	1,47	13131	179		1845	
19	146	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	4,39	165,45	0,23	726	1	--	522	1348
						165,22	--	725	--		100	
20	150	1212-0101-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. ПРОПИТКА АНТИПЛЕСЕНЬ	м2	580,585	111,18	3,02	64549	1753	--	45857	119238
						108,16	1,54	62796	894		8833	
21	153	1107-0512-0110 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	Плиты парапета массой более 0,5 т. ДЕМОНТАЖ	шт. сборных конструкций	60	1866,27	1212,25	111976	72735	--	47280	171997
						654,02	440,43	39241	26426		12740	
22	154	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3. Разборка при помощи отбойных молотков/ПОЯС ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ /	м3	1,7	83903,26	47320,42	142636	80445	--	71112	230848
						36582,84	21515,06	62191	36576		17100	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			АКТОВЫЙ ЗАЛ И ПОМЕЩЕНИЯ 2-ГО ЭТАЖА									
23	158	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	261,9	1673,02	18,10	438164	4740	137380	214469	704844
						1130,37	6,99	296044	1830		52211	
			СПОРТ ЗАЛ									
24	166	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	301,409	824,85	40,71	248617	12270	84780	113477	391061
						502,86	20,04	151567	6040		28968	
			КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	214	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,92	34947,96	1968,68	171944	9686	125318	28257	216217
						7508,17	468,65	36940	2306		16016	
26	215	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,145	80631,64	2799,64	11692	406	--	8221	21506
						77832,00	913,95	11286	133		1593	
27	216	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145	353127,00	--	51203	--	51203	--	55299
						--	--	--	--		4096	
28	230	1211-0102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	821,2736	635,99	0,10	522322	82	193303	236834	819889
						400,52	--	328937	--		60732	
			РЕМОНТ СТЕНЫ В АКТОВОМ ЗАЛЕ									
29	234	1146-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стойки временные опорные . Установка и снятие	т металлоконструкций	1,32708	69279,51	4827,15	91939	6406	26380	43574	146354
						44574,00	1029,04	59153	1366		10841	
30	239	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	15	48748,47	17,92	731227	269	502730	164324	967195
						15215,20	--	228228	--		71644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7884361	189614	1121094	962503	3889652
								3378413	75995		275194	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2742
			Сметная заработная плата	Тенге					3454408			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8608302
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5033222				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381479			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152649			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2612017		
			- Накладные расходы	Тенге							2119101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							624723	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**			**8608302**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2% К=0,8	**ТЕНГЕ**	**0,012**		**103300**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**			**8711602**					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**			**174232**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**			**8885834**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**ТЕНГЕ**	**1,050036**		**9330445**					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,8999926**			**8397331,82**					
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**			**1007679,82**					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	**ТЕНГЕ**			**9405011,64**					

Принял:

Генподрядчик ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Кенжебаев Т.О.**

МП

Сдал:

Субподрядчик ТОО "ПетроBuilding"", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП