ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050940013378-20211229-95046992
1.1. Номер учетной системы: 00000000170
2. Дата выписки: 29.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.12.2021
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050940013378
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом 77 НП 63
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001
9.2. Номер: 1003670
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ5994812KZT22030897
14. БИК: EURIKZKA
15. Наименование банка: АО "Евразийский банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 971041002004
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Палодарская, Сатпаева, дом № 44
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050940013378
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом 77 НП 63

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 971041002004
26.2 Наименование: РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Палодарская, Сатпаева, дом № 44
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 55/НБ 27.4. Дата 22.07.2021	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 69 32.2 Дата 29.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44			Работа	1	5231902.49	5231902.49			5231902.49	12%	627828.30	5859730.79			1	
						Всего по счету:		5231902.49		0.00	5231902.49		627828.30	5859730.79				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	gysLE9iaYyouElwWE+WsJAo8JuqRXT1i/B7TVjzksv3ad 6d9VbKoGm1CvkBS9Kjd EYTCayPTt4YvlSL2smtSVA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Мукаев Бахтияр Капанович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" Павлодарский филиал,Республика Казахстан, Палодарская, Сатпаева, дом № 44** — **971041002004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом 77 НП 63** — **050940013378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 55/НБ от 22 июля 2021 года

Номер документа	Дата составления
69	29.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44			работа	1	5 859 730,79	5 859 730,79	627 828,30
				Итого	1	x	5 859 730,79	627 828,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мукаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ПФ РГУ "НБРК" / _____ / Мергенбаева Б. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2021

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
ТОО «КазЕвроСтрой»
_____Б. Мукаев

УТВЕРЖДАЮ
Директор Павлодарского
филиала РГУ «Нацбанк РК»
_____Б. Мергенбаева

АКТ

приема-передачи выполненных Работ в полном объеме

г.Павлодар «29» декабря 2021 года

В соответствии с договором № 55НБ от 22.07.2021 г., заключенным между Павлодарским филиалом республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» и ТОО «КазЕвроСтрой», выполнены работы по реконструкции входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан на общую сумму 107 966 163,31 (сто семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три тенге 31 тиын), с учетом НДС.

Работы выполнены в сроки установленные договором. Претензий к качеству выполненных работ не имеем.

Работы сдал:
От «Подрядчика»

Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

_____ Б. Мукаев

Работы принял:
от «Заказчика»

Начальник административно-
хозяйственного отдела

_____К. Сарин

ЗАКАЗЧИК: Павлодарский филиал РГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала

Форма 2В

Договор: № 55НБ от 22 июля 2021 года

АКТ
выполненных работ за июль - декабрь 2021 года

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Демонтажные работы										
1	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	48,6		817,55	58,20	39732,93	2828,52	--	27539,75	72654,50
						759,35	27,68	36904,41	1345,25		5381,81	
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка колонн из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	35,6		817,55	58,20	29104,78	2071,92	--	20173,15	53220,17
						759,35	27,68	27032,86	985,41		3942,23	
3	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	32,6		57345,63	31576,65	1869467,54	1029398,79	--	953404,94	3048702,28
						25768,98	14849,84	840068,75	484104,78		225829,80	
4	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	21		30254,15	13732,95	635337,15	288391,95	42281,82	317007,43	1028532,15
						14507,78	6458,32	304663,38	135624,72		76187,57	
5	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0.8	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж**	м2	102		1297,09	160,57	132303,18	16378,14	--	88951,26	238954,80
						1136,52	74,69	115925,04	7618,38		17700,36	
6	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмп=0,5	**Демонтаж м/к пандуса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,2		46028,84	17186,78	55234,61	20624,14	--	30322,17	92401,32
						28842,06	6253,04	34610,47	7503,65		6844,54	
7	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Демонтаж**	м ограждения	30		406,37	61,26	12191,22	1837,80	--	8001,81	21808,47
						345,11	25,34	10353,42	760,20		1615,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	85	177,67	19,85	15101,95	1687,25	--	10061,89	27176,95
					157,82	6,59	13414,70	560,15		2013,11	
9	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	85	310,59	18,13	26400,15	1541,05	--	18266,36	48239,84
					292,46	6,01	24859,10	510,85		3573,32	
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж	м2 кровли	85	454,61	15,61	38641,51	1326,85	--	27231,92	71143,30
					439,00	5,97	37314,66	507,45		5269,87	
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23	1173,25	153,95	26984,84	3540,85	--	18066,36	48655,30
					1019,30	71,66	23443,99	1648,18		3604,10	
12	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	9,6	213,66	8,76	2051,17	84,10	--	1444,70	3775,55
					204,90	4,11	1967,08	39,46		279,67	
13	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей	м2	12,42	661,68	25,16	8218,02	312,49	--	5785,61	15123,92
					636,52	10,47	7905,53	130,04		1120,29	
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкций	0,16	35312,68	1816,60	5650,03	290,66	--	3900,48	10314,55
					33496,08	362,24	5359,37	57,96		764,04	
15	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	71,1	117,00	--	8318,70	--		--	8984,20
					--	--	--	--		665,50	
16	414-103-0201 РСНБ РК 2015	Металл листовой. Погрузка	т	1,803	664,00	--	1197,19	--		--	1292,97
					--	--	--	--		95,78	
17	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	729	46,00	--	33534,00	--		--	36216,72
					--	--	--	--		2682,72	
		Проемы									
18	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	23	8193,90	1633,28	188459,71	37565,44	1042,59	114943,13	327675,07
					6515,29	425,72	149851,68	9791,56		24272,23	
19	ТСЧЕТ фактура	Окно 2300х2500 с алюминиевой рамой и бронированной пленкой на стекло	м2	23	102679,00	--	2361617,00	--	2361617,00	--	2550546,36
					--	--	--	--		188929,36	
20	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	12,19	1692,92	44,93	20636,68	547,69	5217,32	10871,73	34029,08
					1219,99	18,70	14871,67	227,95		2520,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТСЧЕТ фактура	Дверь размерами 2300х2700 с алюминевой рамой и пулестойким стеклом класс бронированной пленкой на стекло . Д-2	м2	12,19	102679,00	--	1251657,00	--	1251657,00	--	1351789,57
					--	--	--	--		100132,56	
22	1206-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	4	1862,31	4,96	7449,24	19,84	1876,44	4004,73	12370,28
					1388,24	2,29	5552,96	9,16		916,32	
		Кровля									
23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,7	116893,69	1906,84	81825,58	1334,79	60245,20	14968,55	104537,66
					28922,27	777,24	20245,59	544,07		7743,53	
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7	9068,17	78,66	6347,72	55,06	5525,37	569,72	7470,83
					1096,13	34,26	767,29	23,98		553,40	
25	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	110	855,65	13,45	94121,50	1479,50	70209,70	16670,02	119654,84
					203,93	6,55	22432,30	720,50		8863,32	
26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	110	316,68	3,65	34834,25	401,50	29866,10	3413,92	41308,02
					41,52	1,59	4566,65	174,90		3059,85	
27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	110	4324,98	27,87	475747,69	3065,70	380127,00	67483,86	586690,08
					841,41	10,66	92554,99	1172,60		43458,52	
28	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6,84	1793,65	116,43	12268,55	796,38	321,96	8193,13	22098,62
					1630,15	33,50	11150,21	229,14		1636,93	
29	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	6,84	852,00	--	5827,68	--	5827,68	--	6293,89
					--	--	--	--		466,21	
30	224-204-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	19	740,00	--	14060,00	--	14060,00	--	15184,80
					--	--	--	--		1124,80	
31	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1442,00	--	2884,00	--	2884,00	--	3114,72
					--	--	--	--		230,72	
32	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	4	363,00	--	1452,00	--	1452,00	--	1568,16
					--	--	--	--		116,16	
33	224-204-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	4	842,00	--	3368,00	--	3368,00	--	3637,44
					--	--	--	--		269,44	
34	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	6	436,00	--	2616,00	--	2616,00	--	2825,28
					--	--	--	--		209,28	
35	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	2	811,00	--	1622,00	--	1622,00	--	1751,76
					--	--	--	--		129,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	224-204-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2	438,00	--	876,00	--	876,00	--	946,08
					--	--	--	--		70,08	
		Входная группа									
37	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	32	851,64	109,39	27252,43	3500,48	2584,96	16282,79	47018,04
					661,47	45,25	21166,99	1448,00		3482,82	
38	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	32	11392,00	--	364544,00	--	364544,00	--	393707,52
					--	--	--	--		29163,52	
39	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	60746,22	6564,92	60746,22	6564,92	--	40993,26	109878,64
					54181,30	2753,78	54181,30	2753,78		8139,16	
40	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2	остановка	1	-25030,17	-2193,10	-25030,17	-2193,10	--	-17103,60	-45504,47
					-22837,07	-917,93	-22837,07	-917,93		-3370,70	
41	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307,00	--	1939307,00	--		--	1939307,00
					--	--	--	--	1939307,00	--	
		Проемы, витражи									
42	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	7,56	1478,02	44,93	11173,83	339,67	2329,69	6225,01	18790,74
					1124,93	18,70	8504,47	141,37		1391,91	
43	ТСЧЕТ фактура	Дверь размерами 2100х1800 с алюминиевой рамой и бронированной пленкой на стекло . Д-1	м2	7,56	102679,00	--	776253,24	--	776253,24	--	838353,50
					--	--	--	--		62100,26	
44	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31,7	9160,08	637,55	290374,50	20210,34	205,41	201381,84	531096,84
					8516,05	307,20	269958,75	9738,24		39340,51	
45	ТСЧЕТ фактура	Витражи бронированные с бронированной пленкой на стекло.ВН1, ВН2	м2	31,7	102679,00	--	3254924,30	--	3254924,30	--	3515318,24
					--	--	--	--		260393,94	
46	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	64	73,00	--	4672,00	--	4672,00	--	5045,76
					--	--	--	--		373,76	
47	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	128	171,00	--	21888,00	--	21888,00	--	23639,04
					--	--	--	--		1751,04	
		Крыльцо, ступени, площадка МГН									
48	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,273	10144,42	2272,94	246235,60	55171,07	91669,65	88769,98	361806,03
					4094,87	984,50	99394,88	23896,77		26800,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	19,723	26033,06	9,00	513450,06	177,51	422040,05	65687,40	625468,46
					4625,69	--	91232,50	--		46331,00	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222	877,01	39,18	194696,22	8697,96	91384,08	71162,37	287127,27
					426,19	19,02	94614,18	4222,44		21268,69	
51	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	222	3756,00	131,81	833832,89	29261,82	125585,40	496452,49	1436708,21
					3058,49	47,44	678985,67	10531,68		106422,83	
52	ТСЧЕТ фактура	Плита гранитная толщ 20мм (дизайнерское изделие из натурального камня.)	м2	222	47411,00	--	10525242,00	--	10525242,00	--	11367261,36
					--	--	--	--		842019,36	
		Фасад									
53	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности мраморной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	286	7719,08	118,00	2207657,59	33748,00	241901,66	1398047,00	3894161,00
					6755,27	34,00	1932007,93	9724,00		288456,37	
54	ТСЧЕТ фактура	Плита мраморная (дизайнерское изделие из натурального камня.)	м2	286	47411,00	--	13559546,00	--	13559546,00	--	14644309,68
					--	--	--	--		1084763,68	
55	1115-0108-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка бетонной поверхности колонн полуколоннами европласт из пенополиуретана	м2	5,82	5718,58	43,18	33282,13	251,30	2704,91	21919,10	59617,32
					5210,64	20,15	30325,92	117,27		4416,10	
56	ТСЧЕТ фактура	Капитель 1.15.001.	шт	5	22290,00	--	111450,00	--	111450,00	--	120366,00
					--	--	--	--		8916,00	
57	ТСЧЕТ фактура	Ствол 1.17.300	шт	5	31580,00	--	157900,00	--	157900,00	--	170532,00
					--	--	--	--		12632,00	
58	ТСЧЕТ фактура	База 1.16.030.	шт	5	44980,00	--	224900,00	--	224900,00	--	242892,00
					--	--	--	--		17992,00	
59	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	120,14	884,83	57,35	106303,78	6890,03	26140,06	55048,46	174260,42
					609,90	26,49	73273,69	3182,51		12908,18	
		Ограждение территории									
60	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	214,2	3876,66	1423,02	830381,64	304810,88	8056,06	456371,18	1389693,00
					2416,03	543,11	517514,70	116334,16		102940,23	
61	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	377,4	8687,00	--	3278473,80	--	3278473,80	--	3540751,70
					--	--	--	--		262277,90	
62	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,66112	745404,64	1778,44	492801,92	1175,76	433594,90	42143,96	577741,55
					87777,20	759,34	58031,26	502,01		42795,67	
63	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	19,1	542464,00	--	10361062,40	--	10361062,40	--	11189947,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		828884,99	
64	212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	15,2	19116,00	--	290563,20	--	290563,20	--	313808,26
					--	--	--	--		23245,06	
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,9	2049,05	--	73560,79	--	--	52963,77	136646,52
					2049,05	--	73560,79	--		10121,96	
66	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,21	28876,34	2543,29	612467,17	53943,18	447093,86	88751,48	757316,14
					5253,66	558,03	111430,13	11835,82		56097,49	
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,4	1069,73	--	7916,00	--	--	5699,52	14704,76
					1069,73	--	7916,00	--		1089,24	
68	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,29	23,49	23,49	171,24	171,25	--	50,97	239,98
					--	9,71	--	70,79		17,78	
69	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,981	34,00	34,00	679,35	679,35	--	202,27	952,15
					--	14,06	--	280,93		70,53	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	687,05	85,65	2,35	58848,92	1614,57	35087,64	16123,72	80970,45
					32,23	0,36	22146,71	247,34		5997,81	
71	1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	61,05	184,59	--	11269,10	--	1291,21	7184,08	19929,44
					163,44	--	9977,89	--		1476,25	
72	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	42967,28	6477,84	85934,56	12955,68	13247,42	46693,41	143238,21
					29865,73	2560,25	59731,46	5120,50		10610,24	
73	ТСЧЕТ фактура	Ворота распашные 4мх3м.	шт	1	1071429,00	--	1071429,00	--	1071429,00	--	1157143,32
					--	--	--	--		85714,32	
74	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2966,08	18,54	5932,16	37,08	2921,08	2141,28	8719,32
					1487,00	--	2974,00	--		645,88	
75	ТСЧЕТ фактура	Механизм для откатных ворот	шт	1	535714,00	--	535714,00	--	535714,00	--	578571,12
					--	--	--	--		42857,12	
76	ТСЧЕТ фактура	Механизм для распашных ворот	шт	1	535714,00	--	535714,00	--	535714,00	--	578571,12
					--	--	--	--		42857,12	
		Дополнительные работы									
77	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	45	4545,97	50,72	204568,67	2282,40	11159,55	138057,39	370036,14
					4247,26	13,77	191126,72	619,65		27410,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТСЧЕТ фактура	Ролставни фирмы Doorhan, с монтажом	шт	2	450000,00	--	900000,00	--	900000,00	--	972000,00
					--	--	--	--		72000,00	
79	ТСЧЕТ фактура	Решетка оконная усиленная 2500х2700	шт	2	270000,00	--	540000,00	--	540000,00	--	583200,00
					--	--	--	--		43200,00	
80	ТСЧЕТ фактура	Решетка оконная усиленная распашная с установкой	шт	2	180000,00	--	360000,00	--	360000,00	--	388800,00
					--	--	--	--		28800,00	
81	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,2	3001,41	27,73	78637,03	726,53	14170,79	46063,88	134676,98
					2432,81	9,08	63739,71	237,90		9976,07	
82	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	26,2	492,20	4,17	12895,57	109,26	3794,01	6511,05	20959,15
					343,22	1,94	8992,30	50,83		1552,53	
83	1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	105,8	1361,19	12,28	144013,85	1299,22	2583,64	101194,45	264824,96
					1324,49	3,94	140130,99	416,85		19616,66	
84	ТСЧЕТ фактура	Потолок подвесной "Армстронг", металлический	м2	56,2	4825,67	--	271202,65	--	271202,65	--	292898,86
					--	--	--	--		21696,21	
85	ТСЧЕТ фактура	Металлосайдинг	шт	49,6	3660,71	--	181571,22	--	181571,22	--	196096,92
					--	--	--	--		14525,70	
86	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	12,42	1692,92	44,93	21026,05	558,03	5315,76	11076,85	34671,14
					1219,99	18,70	15152,26	232,25		2568,23	
87	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	55	798,59	34,64	43922,18	1905,20	--	30606,64	80491,13
					763,95	8,95	42016,97	492,25		5962,31	
88	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	5,665	23746,00	--	134521,09	--	134521,09	--	145282,78
					--	--	--	--		10761,69	
89	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,21	10660,11	3383,60	76859,36	24395,76	14771,77	31226,71	116732,95
					5227,72	787,60	37691,83	5678,60		8646,89	
90	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	518	238,00	--	123284,00	--	123284,00	--	133146,72
					--	--	--	--		9862,72	
91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12026	381280,29	2969,95	45852,77	357,16	35597,33	7210,46	57308,29
					82307,34	966,60	9898,28	116,24		4245,06	
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,02	41560,43	5973,14	42391,64	6092,61	23796,02	9957,47	56537,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12257,85	1300,79	12503,01	1326,81		4187,93	
93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21595	275482,00	--	59490,34	--	59490,34	--	64249,57
					--	--	--	--		4759,23	
94	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,19656	589300,00	--	115832,81	--	115832,81	--	125099,43
					--	--	--	--		9266,62	
95	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57751	275482,00	--	159093,61	--	159093,61	--	171821,10
					--	--	--	--		12727,49	
96	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,468	273545,00	--	128019,06	--	128019,06	--	138260,58
					--	--	--	--		10241,52	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,1968	85,66	2,36	6184,70	170,38	3687,09	1694,32	8509,34
					32,23	0,36	2327,23	25,99		630,32	
98	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	576,4	465,83	15,71	268507,01	9055,25	7942,79	183771,56	488460,86
					436,34	6,47	251508,97	3729,31		36182,29	
99	224-103-0212 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	593,7128	3486,00	--	2069682,82	--	2069682,82	--	2235257,45
					--	--	--	--		165574,63	
100	ТСЧЕТ фактура	Ворота откатные размерами 3000х5700	шт	1	1250000,00	--	1250000,00	--	1250000,00	--	1350000,00
					--	--	--	--		100000,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68438216,88	2000540,00	57680323,52	5501839,12	79700115,92
							6774996,52	866446,70	1939307,00	5760059,92	
	Стоимость оборудования		Тенге				1939307,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1939307,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41648,21				
	Материалы		Тенге				2921,08				
	Всего заработная плата		Тенге					36154,08			
		Накладные расходы	Тенге				26030,94				
		Сметная прибыль	Тенге				5414,34				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73093,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,87
		Сметная заработная плата	Тенге					36154,08			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61890185,20				
	Материалы		Тенге				2655258,43				
	Всего заработная плата		Тенге					6863179,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50840255,42				
	Местные материалы		Тенге				413847,20				
	Транспортные расходы		Тенге				43049,89				
		Накладные расходы	Тенге				4941489,00				
		Сметная прибыль	Тенге				5346534,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72178208,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5276,51
		Сметная заработная плата	Тенге					6863179,18			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1288602,67				
	Материалы		Тенге				9190,80				
	Всего заработная плата		Тенге					742109,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480376,81				
		Накладные расходы	Тенге				534319,18				
		Сметная прибыль	Тенге				145833,75				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1968755,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529,40
		Сметная заработная плата	Тенге					742109,96			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3278473,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3278473,80				
		Сметная прибыль	Тенге				262277,90				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3540751,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79700115,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5832,78
		Сметная заработная плата	Тенге					7641443,22			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение									
		Демонтажные работы									
101	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	6	191,70 189,81	1,89 0,96	1150,20 1138,86	11,34 5,76	--	824,13 157,95	2132,27
102	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0.3	**Демонтаж светильников с опор освещения и наружной стены здания**	шт.	43	2489,70 1121,80	1367,90 452,03	107056,93 48237,23	58819,70 19437,29	--	48725,65 12462,61	168245,19
103	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры освещения. Демонтаж**	шт.	22	3247,84 1065,96	2181,88 957,08	71452,48 23451,12	48001,36 21055,76	--	35605,50 8564,64	115622,62
104	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	6	58,58 58,58	-- --	351,48 351,48	-- --	--	253,07 48,36	652,91
105	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0.3	**Коробка ответвительная. Демонтаж**	шт.	18	218,85 218,85	-- --	3939,30 3939,30	-- --	--	2402,97 507,38	6849,65
106	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	0,974	96,93 96,69	0,24 0,12	94,41 94,18	0,24 0,12	--	67,89 12,98	175,28
107	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Демонтаж блока вызова домофона**	шт.	2	446,10 446,10	-- --	892,20 892,20	-- --	--	642,38 122,77	1657,35
108	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0.3	**Демонтаж тепловых завес**	шт.	2	4832,99 3680,10	1152,89 465,72	9665,98 7360,20	2305,78 931,44	--	6218,73 1270,78	17155,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,75	117,00	--	204,75	--		--	221,13
					--	--	--	--		16,38	
110	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7,5	57,00	--	427,50	--		--	461,70
					--	--	--	--		34,20	
		Наружное освещение									
111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2779,50	22,97	5559,00	45,94	2693,06	2030,40	8196,55
					1410,00	--	2820,00	--		607,15	
112	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5122,64	114,55	5122,64	114,55	2188,09	2055,43	7752,32
					2820,00	34,77	2820,00	34,77		574,25	
113	247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430,00	--	4860,00	--	4860,00	--	5248,80
					--	--	--	--		388,80	
114	247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430,00	--	2430,00	--	2430,00	--	2624,40
					--	--	--	--		194,40	
115	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка (ЩО)	шт.	1	3251,53	1120,34	3251,53	1120,34	405,35	1568,05	5205,15
					1725,84	452,01	1725,84	452,01		385,57	
116	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769,00	--	2769,00	--	2769,00	--	2990,52
					--	--	--	--		221,52	
117	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1499,95	--	8999,70	--	77,70	6423,84	16657,42
					1487,00	--	8922,00	--		1233,88	
118	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233,00	--	2233,00	--	2411,64
					--	--	--	--		178,64	
119	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 10А 4,5 кА "B"	шт.	5	622,00	--	3110,00	--	3110,00	--	3358,80
					--	--	--	--		248,80	
120	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1499,95	--	2999,90	--	25,90	2141,28	5552,47
					1487,00	--	2974,00	--		411,29	
121	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233,00	--	2233,00	--	2233,00	--	2411,64
					--	--	--	--		178,64	
122	247-204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 4А 4,5 кА "B"	шт.	1	820,00	--	820,00	--	820,00	--	885,60
					--	--	--	--		65,60	
123	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка (ЩС)	шт.	1	3251,53	1120,34	3251,53	1120,34	405,35	1568,05	5205,15
					1725,84	452,01	1725,84	452,01		385,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769,00	--	2769,00	--	2769,00	--	2990,52
					--	--	--	--		221,52	
125	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1499,95	--	5999,80	--	51,80	4282,56	11104,95
					1487,00	--	5948,00	--		822,59	
126	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233,00	--	2233,00	--	2233,00	--	2411,64
					--	--	--	--		178,64	
127	247-204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	--	655,00	--	655,00	--	707,40
					--	--	--	--		52,40	
128	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622,00	--	622,00	--	671,76
					--	--	--	--		49,76	
129	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655,00	--	655,00	--	655,00	--	707,40
					--	--	--	--		52,40	
130	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	4	2476,69	16,49	9906,76	65,96	5348,24	3254,66	14214,33
					1123,14	6,95	4492,56	27,80		1052,91	
131	ТСЧЕТ фактура	Светильник светодиодный универсальный OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	шт	4	30386,00	--	121544,00	--	121544,00	--	131267,52
					--	--	--	--		9723,52	
132	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	741,88	17,21	1483,76	34,42	13,10	1044,10	2730,09
					718,12	6,95	1436,24	13,90		202,23	
133	ТСЧЕТ фактура	Светильник "Шыгу/Выход/Exit", аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором LED ДБА EXIT GLASS 370x30x200	шт	2	5000,00	--	10000,00	--	10000,00	--	10800,00
					--	--	--	--		800,00	
134	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	7	3815,04	266,90	26705,28	1868,30	8494,85	12262,27	42084,95
					2334,59	98,40	16342,13	688,80		3117,40	
135	ТСЧЕТ фактура	Парковый светильник светодиодный с регулированием наклона, пылевлагозащищенный, тип SKYLINE LED 30 DK 4000K RAL 9005	шт	7	147836,00	--	1034852,00	--	1034852,00	--	1117640,16
					--	--	--	--		82788,16	
136	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	36	10376,98	4559,68	373571,28	164148,48	74807,28	135978,91	550314,21
					3739,32	1506,78	134615,52	54244,08		40764,02	
137	ТСЧЕТ фактура	Парковый венчающий светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, тип SFERA LED 40 black 4000K	шт	8	84107,00	--	672856,00	--	672856,00	--	726684,48
					--	--	--	--		53828,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	ТСЧЕТ фактура	Уличный светильник светодиодный, пылевлагозащищенный, тип FREGAT LED 90 (W) 4000K	шт	28	146429,00	--	4100012,00	--	4100012,00	--	4428013,00
					--	--	--	--		328000,96	
139	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	22	8329,41	5494,05	183247,02	120869,10	--	89962,22	295065,98
					2835,36	2276,13	62377,92	50074,86		21856,74	
140	ТСЧЕТ фактура	Металлические опоры для установки венчающих светильников, h=4 м, CLASSIC T1	шт	6	562800,00	--	3376800,00	--	3376800,00	--	3646944,00
					--	--	--	--		270144,00	
141	ТСЧЕТ фактура	Металлические опоры для установки венчающих светильников, h=3,7 м, YARD T1	шт	2	562800,00	--	1125600,00	--	1125600,00	--	1215648,00
					--	--	--	--		90048,00	
142	ТСЧЕТ фактура	Закладной элемент фундамента для опоры СТВг 8,0, ЗФ-2 L=1625 мм	шт	14	12691,00	--	177674,00	--	177674,00	--	191887,92
					--	--	--	--		14213,92	
143	ТСЧЕТ фактура	Опора граненная коническая, h=8м, с толщиной стенки 3 мм, горячее цинкование, тип СТВг 8,0 м	шт	14	64121,00	--	897694,00	--	897694,00	--	969509,52
					--	--	--	--		71815,52	
144	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	28	12399,50	7118,95	347186,00	199330,60	8550,08	147578,46	534345,61
					4975,19	2345,17	139305,32	65664,76		39581,16	
145	ТСЧЕТ фактура	Насадка Н2 (60/48)	шт	28	5398,00	--	151144,00	--	151144,00	--	163235,52
					--	--	--	--		12091,52	
146	ТСЧЕТ фактура	Кронштейн "ИВА", вылет 1,5 м, угол наклона 20 град., диам. 60	шт	28	7976,00	--	223328,00	--	223328,00	--	241194,24
					--	--	--	--		17866,24	
147	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	207,17	0,22	1243,02	1,32	6,78	889,57	2303,20
					205,82	0,10	1234,92	0,60		170,61	
148	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	345,00	--	2070,00	--	2070,00	--	2235,60
					--	--	--	--		165,60	
149	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	18	49,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
					--	--	--	--		70,56	
150	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,12	1781,78	--	107120,61	--	--	77126,84	198987,25
					1781,78	--	107120,61	--		14739,80	
151	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	334	515,96	430,04	172330,64	143633,36	--	62385,32	253493,24
					85,92	173,50	28697,28	57949,00		18777,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	36	151,88	123,24	5467,68	4436,64	--	2031,09	8098,67
					28,64	49,72	1031,04	1789,92		599,90	
153	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,08	930,20	--	37282,42	--	--	26843,34	69255,82
					930,20	--	37282,42	--		5130,06	
154	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	332	367,68	163,57	122069,76	54305,24	15467,88	50117,13	185961,84
					157,52	52,14	52296,64	17310,48		13774,95	
155	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82	342,81	154,69	28110,42	12684,58	3683,44	11377,01	42646,42
					143,20	49,50	11742,40	4059,00		3158,99	
156	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	428	239,90	2,16	102677,20	924,48	21656,80	57687,55	173193,93
					187,14	0,06	80095,92	25,68		12829,18	
157	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	132	138,46	1,29	18276,72	170,28	2676,96	11114,93	31742,98
					116,89	0,06	15429,48	7,92		2351,33	
158	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,017	842563,00	--	14323,57	--	14323,57	--	15469,46
					--	--	--	--		1145,89	
159	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,028	544080,00	--	15234,24	--	15234,24	--	16452,98
					--	--	--	--		1218,74	
160	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,258	346715,00	--	89452,47	--	89452,47	--	96608,67
					--	--	--	--		7156,20	
161	243-117-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,54	899457,00	--	485706,78	--	485706,78	--	524563,32
					--	--	--	--		38856,54	
162	243-117-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,131	479401,00	--	62801,53	--	62801,53	--	67825,65
					--	--	--	--		5024,12	
163	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	82	302,85	173,71	24833,70	14244,22	186,96	10459,53	38116,68
					126,86	50,30	10402,52	4124,60		2823,46	
164	241-207-1004 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	82	536,00	--	43952,00	--	43952,00	--	47468,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3516,16	
165	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	263,37	3,26	11851,65	146,70	577,35	8024,51	21466,25
					247,28	0,39	11127,60	17,55		1590,09	
166	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	45	194,00	--	8730,00	--	8730,00	--	9428,40
					--	--	--	--		698,40	
167	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,334	30890,03	21345,53	10317,27	7129,41	--	2900,70	14275,40
					9544,50	4692,74	3187,86	1567,38		1057,44	
168	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	334	658,00	--	219772,00	--	219772,00	--	237353,76
					--	--	--	--		17581,76	
169	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Тепловая завеса. Монтаж на стене	шт.	2	16793,58	3842,97	33587,16	7685,94	1367,22	20729,08	58661,54
					12267,00	1552,39	24534,00	3104,78		4345,30	
170	ТСЧЕТ фактура	Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03	шт	2	46429,00	--	92858,00	--	92858,00	--	100286,64
					--	--	--	--		7428,64	
171	1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	2	6417,17	6,39	12834,34	12,78	--	7822,73	22309,63
					6410,78	1,29	12821,56	2,58		1652,57	
172	ТСЧЕТ фактура	Блок вызова домофона на 1-го абонента, БВД-403А	шт	2	16098,00	--	32196,00	--	32196,00	--	34771,68
					--	--	--	--		2575,68	
		Доп.работы									
173	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2476,69	16,49	4953,38	32,98	2674,12	1627,33	7107,17
					1123,14	6,95	2246,28	13,90		526,46	
174	ТСЧЕТ фактура	Светильник HAIGER 18W	шт	2	2000,00	--	4000,00	--	4000,00	--	4320,00
					--	--	--	--		320,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14854346,99	843264,38	13140229,90	856027,22	16967204,15
							870220,47	303056,75	--	1256829,94	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2009611,63				
	Материалы		Тенге				118404,96				
	Всего заработная плата		Тенге					754153,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				695859,59				
		Накладные расходы	Тенге				541701,57				
		Сметная прибыль	Тенге				204105,08				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2755418,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489,95
		Сметная заработная плата	Тенге					754153,78			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12792053,36				
	Материалы		Тенге				32953,35				
	Всего заработная плата		Тенге					419123,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12240330,00				
	Транспортные расходы		Тенге				632,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				314325,64				
		Сметная прибыль	Тенге				1048510,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14154889,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318,36
		Сметная заработная плата	Тенге					419123,44			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52682,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52682,00				
		Сметная прибыль	Тенге				4214,56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56896,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16967204,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808,31
		Сметная заработная плата	Тенге					1173277,22			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство территории									
		Подготовительные работы									
175	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,25	3047,77	1283,87	22096,33	9308,05	--	18233,80	43556,54
					1763,90	564,81	12788,28	4094,87		3226,41	
176	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	95	813,79	--	77310,05	--	--	83494,85	173669,30
					813,79	--	77310,05	--		12864,39	
177	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,93	117,00	--	2565,81	--		--	2771,07
					--	--	--	--		205,26	
178	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	219,3	57,00	--	12500,10	--		--	13500,11
					--	--	--	--		1000,01	
179	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение и колесоотбойник. Демонтаж	т конструкций	5	67002,10	1141,00	335010,50	5705,00	--	228470,52	608559,50
					65861,10	362,24	329305,50	1811,20		45078,48	
180	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	2	19240,91	3627,59	38481,82	7255,18	62,40	40157,43	84930,39
					15582,12	1433,74	31164,24	2867,48		6291,14	
181	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К=0.8	Ограды бетонные. Демонтаж	м оград	220	2195,61	1271,78	483034,64	279791,60	--	369966,86	921241,62
					923,83	501,31	203243,04	110288,20		68240,12	
182	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	5,25	707,00	--	3711,75	--		--	4008,69
					--	--	--	--		296,94	
183	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	14	745,00	--	10430,00	--		--	11264,40
					--	--	--	--		834,40	
184	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	192,5	57,00	--	10972,50	--		--	11850,30
					--	--	--	--		877,80	
185	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015 К=0.8	Газоны. Снятие вручную	м2	375	511,17	7,34	191689,50	2752,50	--	166792,56	387160,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					503,83	1,60	188937,00	600,00		28678,56	
186	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	68	343,00	--	23324,00	--		--	25189,92
					--	--	--	--		1865,92	
187	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	0,5	142,00	--	71,00	--		--	76,68
					--	--	--	--		5,68	
188	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	630	57,00	--	35910,00	--		--	38782,80
					--	--	--	--		2872,80	
		Устройство а.б.покрытия по существующему покрытию									
189	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	145	2029,83	208,76	294325,35	30270,20	260560,65	7750,13	326241,52
					24,10	25,39	3494,50	3681,55		24166,04	
190	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3 л/м2	т	0,04	161337,60	2069,73	6453,50	82,79	6370,71	42,87	7016,08
					--	992,38	--	39,70		519,71	
191	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	145	2029,83	208,76	294325,35	30270,20	260560,65	7750,13	326241,52
					24,10	25,39	3494,50	3681,55		24166,04	
		Устройство нового а.б.покрытия									
192	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,6	3316,07	1078,39	137948,51	44861,02	86731,84	17971,20	168393,29
					152,78	247,22	6355,65	10284,35		12473,58	
193	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	416	735,38	210,58	305918,08	87601,28	203228,48	44896,55	378879,80
					36,27	63,66	15088,32	26482,56		28065,17	
194	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	416	-398,29	-100,43	-165688,64	-41778,88	-123909,76	-14143,33	-194218,53
					--	-31,48	--	-13095,68		-14386,56	
195	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,83	161337,60	2069,73	133910,21	1717,88	132192,33	889,57	145583,76
					--	992,38	--	823,68		10783,98	
196	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,33	161337,60	2069,73	53241,41	683,02	52558,39	353,68	57882,70
					--	992,38	--	327,49		4287,61	
197	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	416	2029,83	208,76	844409,28	86844,16	747539,52	22234,87	935975,68
					24,10	25,39	10025,60	10562,24		69331,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	416	449,84 4,24	0,04 --	187133,44 1763,84	16,64 --	185352,96	1904,95 15123,07	204161,46
199	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 5 см. Устройство на основание	м2 покрытия	26,37	4205,19 703,25	25,56 8,74	110890,86 18544,70	674,01 230,47	91672,15	20277,19 10493,44	141661,49
200	251-104-0105 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	м2	26,9	38880,00 --	-- --	1045872,00 --	-- --	1045872,00	-- 83669,76	1129541,76
		Устройство покрытия из тротуарной плитки									
201	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	5,08	5551,35 934,15	1788,30 795,60	28200,86 4745,48	9084,57 4041,65	14370,81	8172,03 2909,83	39282,72
202	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	127	2164,10 820,85	32,62 13,05	274840,70 104247,95	4142,74 1657,35	166450,01	114377,72 31137,47	420355,90
203	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,032	32378,00 --	-- --	65792,10 --	-- --	65792,10	-- 5263,37	71055,47
204	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	229	752,76 36,27	210,58 63,66	172382,04 8305,83	48222,82 14578,14	115853,39	24714,69 15767,74	212864,47
205	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	229	-204,94 --	-50,21 -15,74	-46931,26 --	-11498,09 -3604,46	-35433,17	-3892,82 -4065,93	-54890,00
206	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	229	555,08 418,72	40,71 16,55	127113,32 95886,88	9322,59 3789,95	21903,85	107650,98 18781,14	253545,44
207	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	229	2518,00 --	-- --	576622,00 --	-- --	576622,00	-- 46129,76	622751,76
		Устройство отмостки									
208	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	3,62	5551,35 934,15	1788,30 795,60	20095,89 3381,62	6473,64 2880,07	10240,63	5823,38 2073,54	27992,81
209	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72,4	2164,10 820,85	32,62 13,05	156680,84 59429,54	2361,69 944,82	94889,61	65204,31 17750,81	239635,96
210	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,1584	32378,00 --	-- --	37506,68 --	-- --	37506,68	-- 3000,53	40507,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	70	752,76	210,58	52693,20	14740,60	35413,70	7554,71	65067,74
					36,27	63,66	2538,90	4456,20		4819,83	
212	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201. 1127-0403-0202. 1127-	м2 основания	70	-204,94	-50,21	-14345,80	-3514,70	-10831,10	-1189,94	-16778,60
					--	-15,74	--	-1101,80		-1242,86	
213	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство /В15/	м3	7	25611,17	1118,59	179278,19	7830,13	161969,71	10279,08	204721,85
					1354,05	259,62	9478,35	1817,34		15164,58	
		Озеленение									
214	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	27	41,27	1,77	1114,29	47,79	--	955,63	2235,51
					39,50	0,72	1066,50	19,44		165,59	
215	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	27	301,75	179,61	8147,25	4849,47	1630,80	2399,28	11390,26
					61,74	39,24	1666,98	1059,48		843,72	
216	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	27	532,66	157,32	14381,82	4247,64	81,00	9663,43	25968,87
					372,34	34,37	10053,18	927,99		1923,62	
217	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление земли из снятого ранее газона	яма	6	768,69	83,64	4612,14	501,84	--	3783,38	9067,17
					685,05	31,50	4110,30	189,00		671,64	
218	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	6	2847,44	933,94	17084,64	5603,64	706,62	11113,13	30453,59
					1795,73	309,03	10774,38	1854,18		2255,82	
219	254-101-0101 РСНБ РК 2015	Ель колючая Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	6	23940,00	--	143640,00	--	143640,00	--	155131,20
					--	--	--	--		11491,20	
220	1147-0118-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	6	1605,46	249,09	9632,76	1494,54	662,70	6865,80	17818,44
					1245,92	54,42	7475,52	326,52		1319,88	
		Малые архитектурные формы									
221	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	32388,00	--	64776,00	--	64776,00	--	69958,00
					--	--	--	--		5182,00	
222	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	2	47149,00	933,00	94298,00	1866,00	82896,00	7988,00	110468,00
					4768,00	294,00	9536,00	588,00		8182,00	
223	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	2808,40	--	3370,08	--	--	2426,46	6260,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2808,40	--	3370,08	--		463,72	
224	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,57	6468,65	1056,86	10155,78	1659,27	3337,47	5483,50	16890,42
					3286,01	429,60	5159,04	674,47		1251,14	
225	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный фундамент под парковочные столбики. Устройство из бетона В15	м3	3,5	25611,17	1118,59	89639,10	3915,06	80984,86	5139,54	102360,93
					1354,05	259,62	4739,18	908,67		7582,29	
226	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка столбика (вес 1 шт - 3,65 кг)	т	0,2555	81021,11	18682,61	20700,89	4773,40	377,76	15857,98	39483,58
					60860,00	7344,91	15549,73	1876,62		2924,71	
227	Счет-фактура	Парковочный столбик	шт	70	14464,29	--	1012500,30	--	1012500,30	--	1093500,32
					--	--	--	--		81000,02	
		Доп.работы									
228	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	12968,29	87,52	38904,87	262,56	36916,74	2164,32	44354,73
					575,19	36,20	1725,57	108,60		3285,54	
229	Счет-фактура	Поручень на раковину в сан.узел для МГН	шт	1	30000,00	--	30000,00	--	30000,00	--	32400,00
					--	--	--	--		2400,00	
230	Счет-фактура	Поручень Г- образный в сан.узел для МГН	шт	2	30000,00	--	60000,00	--	60000,00	--	64800,00
					--	--	--	--		4800,00	
231	Счет-фактура	Изготовелние и монтаж вывески	шт	1	450000,00	--	450000,00	--	450000,00	--	486000,00
					--	--	--	--		36000,00	
232	Счет-фактура	Калитка ограждения для пандуса из нержавеющей стали для, наружной установки	шт	1	40178,58	--	40178,58	--	40178,58	--	43392,87
					--	--	--	--		3214,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8238912,61	662441,85	6212229,37	1429578,42	10441969,35
							1264756,23	200671,89	--	773478,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7903902,11				
	Материалы		Тенге				2750117,69				
	Всего заработная плата		Тенге					1134311,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2638550,88				
	Местные материалы		Тенге				823560,78				
	Транспортные расходы		Тенге				99485,16				
		Накладные расходы	Тенге				1201107,90				
		Сметная прибыль	Тенге				728399,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9833409,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894,13
		Сметная заработная плата	Тенге					1134311,42			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				335010,50				
	Всего заработная плата		Тенге					331116,70			
		Накладные расходы	Тенге				228470,52				
		Сметная прибыль	Тенге				45078,48				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				608559,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260,58
		Сметная заработная плата	Тенге					331116,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10441969,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154,71
		Сметная заработная плата	Тенге					1465428,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**107 109 289,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8909973,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3506246,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1370175,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77032783,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**143167,00**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1939307,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7787445,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7790368,00**	
		СКИДКА, 10%	Тенге								**10 710 928,90**
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								**96 398 360,10**
		НДС, 12%	Тенге								**11 567 803,21**
		ИТОГО с НДС	Тенге								**107 966 163,31**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ПФРГУ „НБРК" Мерзенбаева Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор Кажмуратов М.К.

Авторский надзор

Рамазанов Н.Ж.

Утверждена **"Приказом"**

Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : Павлодарский филиал РГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК
Поставщик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль - декабрь 2021 года

Форма КС-3

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования	Организационно-правовая форма код	
		55 НБ	**22.07.2021 г.**					

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1			Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	107 109 289		105 169 982		1 939 307				12 853 114,68	119 962 403,68
В том числе за отчетный месяц		15 942 831,40		90 900 955,40	193 930,70				1 913 139,77	17 855 971,17
Итого к оплате:	119 962 403,68 - 11 996 240,37 (скидка 10%) = 107 966 163,31 - 99 316 177,07 (аванс+промеж.оплата) = 8 649 986,24									**8 649 986,24**

Заказчик:

Директор ПФ РГУ НБРК Мергентаева Б. Т.

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Авторский надзор Рамазанов А.М.

Технический надзор Кажемуратов М.К.

СПРАВКА
о проведении проверки объемов и стоимости выполненных работ по по реконструкции входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ НБ РК

«23» декабря 2021 года **г. Павлодар**

На основании письма Павлодарского филиала[1] и заданием руководства Административного управления был проведен контрольный обмер объемов выполненных работ по реконструкции входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ НБ РК (далее – Работа).

Мероприятия по контрольному обмеру фактически выполненных объемов работ включали в себя следующие вопросы:

1) соответствие фактически выполненных объемов работ и использованных материалов Подрядчиком действующим нормам и стандартам;
2) соответствие стоимости фактически выполненных работ.

При рассмотрении на месте имеющихся у филиала документов, было установлено следующее.

Планом закупок Национального Банка Республики Казахстан на проведение работ по реконструкции входной группы и ограждения Павлодарского филиала филиала РГУ НБ РК была предусмотрена сумма в размере **123 560 389,12** (сто двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят девять) тенге 12 тиын с учётом суммы НДС.

В соответствии с Правилами приобретения товаров, работ и услуг НБРК №192 от 27 августа 2018 года и протокола об итогах закупок способом тендера от 09.07.2021г. № 10911-Т заключен договор №55 НБ от 22 июля 2021 года с ТОО «КазЕвроСтрой».

ТОО «КазЕвроСтрой» (г.Усть-Каменагорск, ул. Казахстан, 77 н.р.63) имеет государственную лицензию I категории №19007070 от 26.03.2019 года).

Условиями договора предусмотрено следующее:

1. Предмет Договора

Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы, в соответствии с утвержденными Заказчиком проектно-сметной документацией, сметным расчетом стоимости строительства (Приложение 1 к Договору) и графиком выполнения Работ (Приложение 2 к Договору), в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

2. Сумма Договора и порядок оплаты

Общая сумма Договора составляет **111 204 350,21** (сто одиннадцать миллионов двести четыре тысяч триста пятьдесят) тенге (двадцать один) тиын с учётом суммы НДС и изменению в сторону увеличения не подлежит. При этом Общая сумма Договора может быть уменьшена в зависимости от объема выполненных Работ на основании акта выполненных Работ по форме № 2в.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Подрядчика в следующем порядке:

После подписания Договора, Заказчиком осуществляется предоплата в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора, после внесения

[1] Письмо Павлодарского филиала № 36-06-11/1753 от 14.12.2021 г.

Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком счета на предоплату.

Последующая оплата до освоения 97% (девяноста семи процентов) от Общей суммы Договора, включая предоплату, производится не чаще 1 раза в месяц по факту выполненных Работ на основании актов выполненных Работ по форме № 2в, а также справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их подписания ответственными лицами Сторон.

Оплата производится по перечисленным формам с учетом удержания 6% *(шести процентов)* от стоимости выполненных Работ, в том числе ранее выплаченной предоплаты (3%) и суммы для формирования резерва (3%) окончательной оплаты (далее - Окончательная оплата).

Окончательная оплата осуществляется после проведения контрольного обмера Административным управлением Национального Банка РК, на основании акта выполненных Работ, справки о стоимости выполненных Работ, проверенных и завизированных ответственными лицами Администравного управления Национального Банка РК, после подписания ответственными лицами обеих Сторон акта приема-передачи выполненных Работ в полном объеме, в течение 10 (десяти) операционных дней со дня предоставления Подрядчиком счета-фактуры, с учетом удержания 3% ранее выплаченной предоплаты.

Заказчиком, в соответствии с условиями Договора произведена предоплата в размере 3% от общей суммы договора в размере 3 336 130,51 (три миллиона триста тридцать шесть тысяч сто тридцать) тенге 51 тиын (платежное поручение № 01160 от 30.07.2021г).

Так же были произведены промежуточные оплаты:

1) 28 981 331,86 (двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать один) тенге 86 тиын (платежное поручение № 01536 от 31.08.2021г);

2) 20 471 464, 27 (двадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) тенге 27 тиын (платежное поручение № 01704 от 30.09.2021г);

3) 16 343 410,52 (шестнадцать миллионов триста сорок три тысячи четыреста десять) тенге 52 тиын (платежное поручение № 00392 от 29.10.2021г);

4) 13 323 876,54 (тринадцать миллионов триста двадцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть) тенге 54 тиын (платежное поручение № 00585 от 30.11.2021г);

5) 16 859 963,37 (шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят три) тенге 37 тиын (платежное поручение № 00490 от 13.12.2021г).

3. Обеспечение исполнения Договора

Обеспечение внесено Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания обеими Сторонами Договора в виде гарантийного денежного взноса в сумме 3 336 131,00 (три миллиона триста тридцать шесть тысяч сто тридцать один) тенге 00 тиын (платежное поручение № 926 от 26.07.2021г).тенге 00 тиын .

4. Гарантия

Срок действия гарантии на выполненные Работы, в т.ч. на Материалы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания уполномоченными

представителями обеих Сторон акта приема-передачи выполненных Работ по Договору в полном объеме. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику письменное уведомление о своей ответственности за неисполнение обязательств гаранта.

5. Срок выполнения работ

Срок выполнения Работ по Договору составляет 140 (сто сорок) календарных дней с даты вступления в силу Договора. Договор вступает в силу после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Исходя из вышеизложенного срок заверения работ определен 16 декабря 2021 года.

Подрядчик направил в Павлодарский филиал письмо (вх. №2465 от 13.12.2021г.) о завершении работ 13 декабря 2021 года в полном объеме, тем самым выполнив условия договора в части сроков выполнения работ.

Для определения фактически выполненных работ был проведён контрольный обмер объёмов выполненных работ, включенных в акты выполненных работ и предъявленных Подрядчиком к оплате за период с июль по декабрь 2021г.

При проведении контрольного обмера и определении физических объёмов скрытых работ использовались акты освидетельствования скрытых работ.

На материалы, которые были использованы при производстве работ, представлены сертификаты соответствия.

Дополнительные объёмы работ, выполненные Подрядчиком, включены в акты выполненных работ.

По результатам контрольного обмера был составлен акт выполненных объемов работ за август - декабрь 2021г. и справка о стоимости фактически выполненных работ и затрат.

В результате общая стоимость фактически выполненных объемов работ по Договору №55 НБ от 22 июля 2021 года составила **107 966 163,31** (сто семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят три) тенге 31 тиын, в т. ч. НДС.

Окончательная оплата ТОО «КазЕвроСтрой» в сумме **8 649 986,24** (восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) тенге 24 тиын с учетом НДС должна быть произведена Заказчиком после подписания двухстороннего акта приема-передачи выполненных Работ в полном объеме по Договору.

От Павлодарского филиала:

Директор Мергенбаева Б.Т.

Начальник АХО Сарин К.И.

Зам. Начальника АХО Бегежанов Е.М.

От Административного управления:

И.о. Главного специалиста-инженера
(г. Актобе) ООСД АУ НБРК Ногаев О.А.

Форма
в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____ 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КазЕвроСтрой» Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 77**_____,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Мукаева Бахтияра Капановича,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44. Корректировка», г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44**
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является **Павлодарский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" директор Мергенбаева Баян Толегеновна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазахЭнергоПром», №73НБ от 23.10.2020 года.**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)
Приказ заместителя Председателя РГУ «Нацбанк РК», приказ №96 от 04.06.2021 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- реконструкция входной группы: облицовка фасада плитами из натурального камня, облицовка сущ. колонн мрамором, обшивка потолка входной группы Армстронгом, замена витражей;

- установка подъёмника для МГН;

- устройство освещения здания;

- устройство нового асфальтобетонного покрытия;

- устройство покрытия из тротуарной плитки;

- устройство отмостки;

- благоустройство территорий с озеленением и установкой малых архитектурных форм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2021 г.**;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2021 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,5 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5 месяца;

фактически, месяц: 4,5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44. Корректировка»** по адресу **РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мукаев Бахтияр Капанович .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Павлодарский филиал республиканского государственного учреждения
"Национальный Банк Республики Казахстан"
БИК NBRKKZKX
30.12.2021 г.
дата

Приложение 3
к Инструкции по учету операций при строительстве,
капитальном и текущем ремонте основных средств
в Национальном Банке Республики Казахстан»

Расчет на оплату за выполненные работы по реконструкци входной группы и ограждения Павлодарского филиала Национального Банка РК с учетом удержания ранее выплаченной предоплаты

№ п/п	Номер и дата договора	Наименование подрядчика, его адрес и необходимые реквизиты	Вид ремонтных работ	Сумма договора		Дата оплаты	Платежи по договору		Сумма согласно акта выполненных работ	Сумма удержания	% удержания
				%	тенге		вид платежа	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	№ 55НБ от 22.07.2021 г.	ТОО "КазЕвроСтрой", РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д.77 кв. (офис) 63, ИИК-KZ5994812KZT22030897 АО "Евразийский банк" БИК - EURIKZKA БИН 050940013378	Работы по по реконструкци входной группы и ограждения Павлодарского филиала	100%	111 204 350,21						
				97%	107 868 219,70						
				3,0%	3 336 130,51	30.07.2021	предоплата	3 336 130,51			
			август			31.08.2021	промежуточная оплата	28 981 331,86	30 831 204,10	1 849 872,24	3% - предоплата 3% - резерв
			сентябрь			30.09.2021	промежуточная оплата	20 471 464,27	21 778 153,49	1 306 689,22	3% - предоплата 3% - резерв
			октябрь			27.10.2021	промежуточная оплата	16 343 410,52	17 386 606,94	1 043 196,42	3% - предоплата 3% - резерв
			ноябрь			30.11.2021	промежуточная оплата	13 323 876,54	14 174 336,74	850 460,20	3% - предоплата 3% - резерв
			декабрь			13.12.2021	промежуточная оплата	16 859 963,37	17 936 131,25	1 076 167,88	3% - предоплата 3% - резерв
			декабрь			30.12.2021	окончательная оплата	8 649 986,24	5 859 730,79	-2 790 255,45	3% - предоплата 3% - резерв
						Итого		**107 966 163,31**	**107 966 163,31**	**3 336 130,51**	

3 238 186,90 экономия

Расчет составил
Главный специалист - экономист ОБУ _____ С. Маутин

Расчет проверил
Начальник ОБУ - главный бухгалтер _____ Н. Матвеева

№ 36-06-11/1758 от 15.12.2021

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
ПАВЛОДАР ФИЛИАЛЫ

S03B4H4, Павлодар қаласы, Академик Сәтбаев
көшесі, 44
тел.: (7182) 70-44-15, факс: (7182) 22-10-30
БСК NBRKKZKX БСН 971041002004
E-mail: Pavl_80@nationalbank.kz

ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

S03B4H4, город Павлодар, ул. Академика
Сатпаева, 44
тел.: (7182) 70-44-15, факс: (7182) 22-10-30
БИК NBRKKZKX БИН 971041002004
E-mail: Pavl_80@nationalbank.kz

14.12.2021 № 36-06-05/

Заместителю Председателя
Национального Банка РК
Вагапову Д.В.

Служебная записка

Павлодарский филиал республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан» на основании пункта 14 Порядка[1] просит Вашего разрешения на осуществление окончательной оплаты капитальных расходов за реконструкцию входной группы и ограждения Павлодарского филиала, услуг авторского и технического надзоров после 20 декабря 2021 года с использованием бюджетных средств 2021 года.

Закупки работ за реконструкцию входной группы и ограждения осуществлены способом тендера и заключен договор с ТОО «КазЕвроСтрой» №55НБ от 22.07.2021 года. Срок выполнения работ - 140 календарных дней (с 22.07.2021 г. по 13.12.2021 г.). От Подрядчика получено письменное извещение о завершении работ (письмо №98/2 от 13.12.2021 года).

Согласно условиям договора по завершению работ Административным управлением НБРК будет осуществлен контрольный обмер выполненных работ по реконструкции входной группы и ограждения Павлодарского филиала.

В связи с чем, просим разрешить использование бюджетных средств 2021 года (до 31 декабря 2021 года) для окончательной оплаты работ по реконструкции входной группы и ограждения, услуг авторского и технического надзора согласно пункту 14 Порядка:

- после 20 декабря отчетного года с использованием бюджетных средств отчетного года по операциям, относящимся к отчетному году.

Директор **Б. Мергенбаева**

Исп. Сарин К.И.

---

[1] Порядок осуществления подразделениями центрального аппарата, филиалами Национального Банка Республики Казахстан, Постоянным Представительством Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы мероприятий, связанных с завершением отчетного года, утвержденный постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № 58

Тел. 8 (718-2) 70-44-29, 3314

Согласовано
14.12.2021 11:23 Матвеева Наталья Ивановна
14.12.2021 11:26 Спандияров Ердос Ерманович
14.12.2021 14:55 Парманкулов Сабит Шаймерденович
15.12.2021 18:39 Адибаев Арман Серикханович
Подписано
15.12.2021 18:44 Мергенбаева Баян Толегеновна

13.12.2021 № 23-0-15/_____

Заместителю Председателя
Национального Банка РК
Вагапову Д.В.

АУ совместно с ФД, рассмотрев служебную записку Павлодарского филиала касательно проведения окончательной оплаты за выполненные работы по реконструкции входной группы и ограждения Филиала после 1 января 2022г. (согласно пункту 14 Порядка[1]), сообщает следующее.

22.07.2021 года Филиалом был заключен договор на реконструкцию входной группы с ТОО «КазЕвроСтрой» на сумму **111,204 млн.тенге** со сроком выполнения работ 140 календарных дней (**13.12.2021г**.).

Подрядчиком планировалось завершение работ ранее установленного срока, однако это оказалось не возможным, так как потребовалось дополнительное время на проведение работ по благоустройству территории, а именно согласование с коммунальными службами (в местах прокладки траншей проложены коммуникации) и смежными владельцами территории земляных работ.

По обновленной информации Филиала, работы будут выполнены в срок. **АУ запланирован выезд** в Павлодарский филиал на проведение контрольного обмера фактически выполненных работ **с 20 – 24 декабря 2021г**. Таким образом, окончательная **оплата** за выполненные работы может быть произведена Филиалом ориентировочно **с 27-31 декабря 2021г**.

Согласно п.14 Порядка

«...14. Подразделение, ответственное за операционный учет, и Представительство в исключительных случаях, ***при наличии согласия заместителя Председателя Национального Банка****, курирующего подразделение, инициировавшее использование бюджетных средств отчетного года, и заместителя Председателя Национального Банка, курирующего финансовое подразделение, осуществляют оплату:*

- ***после 20 декабря*** *отчетного года с использованием бюджетных средств отчетного года по операциям, относящимся к отчетному году;*

- ***после 1 января*** *года, следующего за отчетным, с использованием бюджетных средств прошлого года по операциям, относящимся к прошлому году...»*

В этой связи считаем возможным Филиалу произвести окончательный расчет с Подрядчиком в текущем году до 31 декабря 2021г.

В случае Вашего согласия просим согласовать Служебную записку Филиала (*прилагается*).

Приложение: на ____ листах

АУ _____ Парманкулов С.Ш.

ФД _____ Адибаев А.С.

Исп. Ким М.И.
Тел. 5449

[1] Порядок осуществления подразделениями центрального аппарата, филиалами Национального Банка Республики Казахстан, Постоянным Представительством Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы мероприятий, связанных с завершением отчетного года, утвержденный постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № 58


Мои документы
Справочники
ОД
ФД
КД
КО
Структура
Матвеева Наталья Ивановна
Документы
Мой офис
Мои файлы
Совместный доступ
В работе
На исполнении
На рассмотрении
Мой контроль
Рассмотренные
Мои проекты
Исходящие
Все
Корзина
ИСПОЛНИТЬ/ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ
СОЗДАТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ
СОЗДАТЬ ИСХОДЯЩИЙ
СОЗДАТЬ ВНУТРЕННИЙ
РЕЗОЛЮЦИЯ К ДОКУМЕНТУ № 36-06-11/1758 ОТ 20.12.2021
Срок исполнения: 13.01.2022
Не контрольный
Дата создания: 15.12.2021
ХОД ИСПОЛНЕНИЯ
КОММЕНТАРИЙ
ХОД ИСПОЛНЕНИЯ
Внутренний 36-06-11/1758 от 15.12.2021
Получение № к внутреннему документу №ПР-115819 от 14.12.2021
Получение № к внутреннему документу №ПР-115819 от 14.12.2021
КР 17.12.2021 11:51 , Согласиться
КР 20.12.2021 09:18 Для работы
КР 20.12.2021 09:38 Для работы
КР 20.12.2021 11:23 Для работы
Всего: 10
ХОД РАБОТЫ
КРАТКО
ПОДРОБНО
РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
Сарин К.И.
Вид документа
Записка служебная
Является ответным на:
РЕЗОЛЮЦИЯ
Автор резолюции:
Текст резолюции: *
Для работы
Исполнители: *
Срок исполнения:
13.01.2022
РУС
13:18
20.12.2021