Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

АКТ выполненных работ за апрель месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы АС										
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
		Тип А										
1	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	77,22		264,31 74,23	31,23 11,87	20410,02 13733,11	5778,40 2196,29	29388,88		20410,02
2	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона кл.В7,5. Устройство	м2 стяжки	77,22		957,05 345,87	28,04 14,34	73903,40 63989,41	5186,83 2652,73	107887,69		73903,40
3	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	77,22		1848,71 49,90	58,41 28,45	142757,39 9231,26	10805,77 5263,68	321992,44		142757,39
4	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,8600		16255,79 3883,76	1610,73 567,45	62747,35 35926,72	14900,06 5249,20	99547,41		62747,35
5	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,22		481,30 449,55	28,74 14,34	37165,99 83171,25	5318,09 2652,73	556,88		37165,99
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2509314		15299,18 13873,60	1394,22 605,10	3839,04 8059,61	809,95 351,52	18,22		3839,04

7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2509314	290951,00	--	73008,74	--	169022,57		73008,74
					--	--	--	--			
Тип Б											
8	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,86	264,31	31,23	1548,87	183,02	930,86	474,27	2184,99
					74,23	11,87	434,98	69,57		161,85	
9	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона кл.В7,5. Устройство	м2 стяжки	5,86	957,05	28,04	5608,32	164,29	3417,23	1984,17	8199,89
					345,87	14,34	2026,80	84,02		607,40	
10	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,86	1848,71	58,41	10833,43	342,26	10198,78	431,57	12166,19
					49,90	28,45	292,39	166,72		901,20	
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,86	1528,19	86,69	8955,20	508,03	4439,49	3835,31	13813,75
					683,90	12,36	4007,68	72,44		1023,24	
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,86	1013,50	28,69	5939,11	168,13	3724,46	2002,71	8577,17
					349,24	14,34	2046,52	84,02		635,35	
Тип В											
13	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	133,03	264,31	31,23	35161,44	4154,91	21131,84	10766,67	49602,36
					74,23	11,87	9874,68	1579,23		3674,25	
14	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона кл.В7,5. Устройство	м2 стяжки	133,03	957,05	28,04	127316,44	3729,55	77575,81	45043,40	186148,63
					345,87	14,34	46011,09	1907,42		13788,79	
15	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	133,03	1848,71	58,41	245933,63	7769,80	231526,16	9797,13	276189,21
					49,90	28,45	6637,66	3784,81		20458,46	
16	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,6515	16255,79	1610,73	108125,39	10713,77	71578,79	27830,79	146832,67
					3883,76	567,45	25832,83	3774,39		10876,49	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,03	1013,50	28,69	134825,92	3816,75	84550,30	45464,31	194713,45
					349,24	14,34	46458,87	1907,42		14423,22	
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4177142	15299,18	1394,22	6390,68	582,39	13,10	5503,64	12845,87
					13873,60	605,10	5795,20	252,76		951,55	

19	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4177142	290951,00	--	121534,36	--	121534,36	--	131257,11
					--	--	--	--		9722,75	
Тип Г											
20	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	91,6	344,90	30,66	31592,93	2808,18	--	28370,96	64761,00
					314,24	15,25	28784,75	1397,12		4797,11	
21	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,748	22564,00	--	62005,87	--	62005,87	--	66966,34
					--	--	--	--		4960,47	
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,6	1013,50	28,69	92836,61	2628,09	58218,51	31305,20	134073,16
					349,24	14,34	31990,02	1313,39		9931,34	
23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	91,6	836,62	24,34	76634,58	2229,18	72428,49	2879,02	85874,68
					21,58	11,85	1976,91	1085,87		6361,09	
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,287624	15299,18	1394,22	4400,41	401,01	9,02	3789,62	8845,24
					13873,60	605,10	3990,38	174,04		655,20	
25	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,287624	290951,00	--	83684,49	--	83684,49	--	90379,25
					--	--	--	--		6694,76	
Тип Е											
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	166,96	344,90	30,66	57584,67	5118,49	--	51711,96	118040,36
					314,24	15,25	52466,18	2546,54		8743,73	
27	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	5,0088	22564,00	--	113018,56	--	113018,56	--	122060,05
					--	--	--	--		9041,49	
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166,96	1013,50	28,69	169213,98	4790,23	106115,30	57060,22	244376,14
					349,24	14,34	58308,44	2393,92		18101,94	

29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	166,96	501,97	14,60	83809,45	2437,88	79209,56	3148,56	93914,65
					12,95	7,11	2162,00	1187,54		6956,64	
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5242544	15299,18	1394,22	8020,66	730,93	16,44	6907,38	16122,28
					13873,60	605,10	7273,30	317,23		1194,24	
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5242544	290951,00	--	152532,34	--	152532,34	--	164734,93
					--	--	--	--		12202,59	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**								**2666511,30**
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка											
32	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,00	1452,67	19,28	581068,00	20648,21	517692,76	245724,00	883781,00
					949,90	6,29	1017118,35	6736,15		56989,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**								**883781,00**
РАЗДЕЛ 6.Разные работы											
Крыльцо											
33	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,7	372,13	31,23	3237,50	271,73	2319,98	704,13	4256,95
					74,23	11,87	645,79	103,28		315,33	
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,7	4817,30	291,41	41910,51	2535,30	34551,89	5377,37	51070,91
					554,40	103,14	4823,31	897,29		3783,03	
35	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,28	34978,74	1686,75	79751,52	3845,78	71298,06	5010,26	91542,73
					2020,91	393,91	4607,67	898,11		6780,94	
36	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02595	290951,00	--	7550,18	--	7550,18	--	8154,19
					--	--	--	--		604,01	

		Пандус										
37	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,25	372,13	31,23	1209,41	101,51	866,66	263,04	1590,24
					74,23	11,87	241,24	38,58		117,80	
38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,25	4817,30	291,41	15656,22	947,10	12907,32	2008,79	19078,21
					554,40	103,14	1801,81	335,20		1413,20	
39	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,72	34978,74	1686,75	95142,17	4587,95	85057,34	5977,15	109208,87
					2020,91	393,91	5496,88	1071,43		8089,55	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02245	290951,00	--	6531,85	--	6531,85	--	7054,40
					--	--	--	--		522,55	
		Бетонный упор									
41	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,9	4817,30	291,41	4335,57	262,27	3574,33	556,28	5283,20
					554,40	103,14	498,96	92,82		391,35	
42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,208	39899,59	1738,27	8299,12	361,56	6901,95	1016,99	10061,39
					4978,89	394,02	1035,61	81,96		745,29	
		Козырек									
43	Е11-090302-0501 1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,05478	35974,79	23150,52	1970,70	1268,19	0,84	872,89	3071,08
					12808,99	10284,51	701,68	563,39		227,49	
44	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,01989	90118,25	21503,13	1792,45	427,70	46,55	990,05	3005,10
					66274,50	5864,73	1318,20	116,65		222,60	
45	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции	т	0,07467	399950,00	--	29864,27	--	29864,27	--	32253,41
					--	--	--	--		2389,14	

46	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	3,74	622,05	166,52	2326,47	622,78	313,01	1088,04	3687,68
					371,84	49,78	1390,69	186,19		273,16	
47	С121-050108-0705 2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,74	1247,00	--	4663,78	--	4663,78	--	5036,88
					--	--	--	--		373,10	
48	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0558	682380,33	1317,33	38076,82	73,51	33990,18	3681,02	45098,47
					71920,00	572,34	4013,14	31,94		3340,63	
49	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0558	108394,00	--	6048,39	--	6048,39	--	6532,26
					--	--	--	--		483,87	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**								**405985,97**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**3956278,27**

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Тротуар

50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18,63	8079,23	1070,51	150515,98	19943,60	127892,34	7779,44	170959,06
					143,86	242,79	2680,04	4523,15		12663,63	
51	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком(брусчатка)	м2 тротуара	124,2	3117,31	37,82	387170,24	4697,46	333449,05	55036,81	477583,61
					394,72	15,59	49023,73	1936,28		35376,56	
52	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	148,4	2399,78	31,32	356127,17	4648,60	236604,80	126034,10	520734,17
					774,08	12,29	114873,77	1824,47		38572,90	

53	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,3744	64839,00	--	153953,72	--	153953,72	--	166270,02
					--	--	--	--		12316,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									**1335546,86**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1335546,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Выгреб на 5 м3

		Земляные работы									
54	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	19,604	184,37	174,30	3614,43	3417,02	--	772,07	4737,42
					10,07	44,63	197,41	874,91		350,92	
55	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,58812	2014,32	--	1184,66	--	--	852,96	2200,63
					2014,32	--	1184,66	--		163,01	
56	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,37228	875,77	--	1201,80	--	--	865,30	2232,47
					875,77	--	1201,80	--		165,37	
57	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,21984	34,97	34,97	252,49	252,49	--	67,54	345,64
					--	12,99	--	93,81		25,60	
58	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(вытесненный грунт из под колодца)	м3 грунта	11,6	67,17	67,17	779,22	779,22	--	180,41	1036,40
					--	21,60	--	250,57		76,77	
		Днище									
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,41	1584,10	291,41	6985,88	1285,14	3255,82	2725,77	10488,58
					554,40	103,14	2444,92	454,84		776,93	

60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки(уклон)В15	м3	0,11025	35231,15	1097,95	3884,23	121,05	3622,53	152,53	4359,71
					1275,75	244,57	140,65	26,96		322,94	
61	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1I	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	4,41	2809,84	84,51	12391,42	372,69	7725,55	3078,75	16707,77
					973,51	38,27	4293,18	168,77		1237,61	
62	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1I	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	4,41	2234,02	84,51	9852,04	372,69	6467,72	2194,48	13010,24
					682,91	38,27	3011,63	168,77		963,72	
				Емкость							
63	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм(бетон кл.В30). Устройство	м3	7,075	50967,32	3142,64	360593,82	22234,19	278207,55	61934,69	456330,79
					8502,06	1117,74	60152,07	7908,03		33802,28	
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	1,040736	222349,00	--	231406,61	--	231406,61	--	249919,14
					--	--	--	--		18512,53	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	228022,00	--	4013,19	--	4013,19	--	4334,24
					--	--	--	--		321,06	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ходовые скобы)	т	0,0396	228022,00	--	9029,67	--	9029,67	--	9752,04
					--	--	--	--		722,37	
				Перекрытие							
67	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6	56756,94	1829,30	34054,16	1097,58	27390,35	5297,83	42500,15

68	С121-050309-03032105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059980	246637,00		14793,29		14793,29	1183,46	15976,75
69	С121-050301-30012105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002410	228022,00		549,53		549,53	43,96	593,50
70	Е11-080101-03071108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон	м2 поверхности	4,0	874,99		3499,97				4921,90
71	Е11-010205-05021101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Слой грунта. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,8	875,77 875,77		1532,60 1532,60			1103,47 210,89	2846,96
					Стены						
72	Е11-130501-03031113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	22,4	2809,84 973,51	84,51 38,27	62940,53 21806,62	1893,02 857,25	39240,88	15638,07 6286,29	84864,89
73	Е11-130501-03041113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	22,4	2234,02 682,91	84,51 38,27	50042,12 15297,18	1893,02 857,25	32851,91	11146,56 4895,09	66083,77
74	Е11-230201-01021123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,0014	2133338,60 465000,00	84354,87 23438,17	2986,67 651,00	118,10 32,81	2217,58	676,98 293,09	3956,74
75	Е11-080201-01011108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка вокруг горловины	м3	0,3	32073,22 4866,88	2416,00 539,60	9621,96 1460,06	724,80 161,88	7437,10	1508,41 890,43	12020,80

76	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков и утепление	шт	1	1699,12	191,31	1699,12	191,31	--	1586,22	3548,16
					1507,81	94,43	1507,81	94,43		262,83	
77	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление люка в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2088	348940,24	128702,00	72858,72	26872,98	2082,20	33222,46	114567,67
					210266,00	20330,20	43903,54	4244,95		8486,49	
78	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0942	235884,00	--	22220,27	--	22220,27	--	23997,70
					--	--	--	--		1777,62	
79	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0282	287543,00	--	8108,71	--	8108,71	--	8757,41
					--	--	--	--		648,70	
80	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08404	240293,00	--	20194,22	--	20194,22	--	21809,70
					--	--	--	--		1615,54	
81	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	353,00	--	282,40	--	282,40	--	304,99
					--	--	--	--		22,59	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	228022,00	--	282,75	--	282,75	--	305,37
					--	--	--	--		22,62	
83	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция люков минплитой	м3	0,08	23681,10	2237,10	1894,49	178,97	592,79	907,41	3026,04
					14034,12	890,34	1122,73	71,23		224,15	
84	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,08	7002,00	--	560,16	--	560,16	--	604,97
					--	--	--	--		44,81	
85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	855980,33	1317,33	3595,12	5,53	2558,40	940,56	4898,41
					245520,00	572,34	1031,18	2,40		362,85	

86	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0042	108394,00	--	455,25	--	455,25	--	491,68
87	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	5	269,23	2,46	1346,13	12,30	933,25	370,05	1853,48
					--	--	--	--		36,42	
					80,12	1,21	400,58	6,07		137,29	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**1193386,11**
	ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								**6 485 211,24**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								77 684,23
	Итого по главам		Тенге								**6 562 895,47**
	Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время		Тенге								**88 443,50**
	Итого по главам		Тенге								**6 651 338,97**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								**132 796,25**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								**6 784 135,22**
	В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		Тенге								**7122670,349**
	коэффициент понижения (-10%) согласно договору		Тенге								**434 065,95**
	Итог согласно по договору без НДС		Тенге								**6 688 604,40**
	НДС 12%		Тенге								**802 632,53**
	Общая итоговая сумма договора (с НДС)		Тенге								**7 491 236,93**

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Сисатов С.Г

Технадзор

Руководитель ИП "Кабиев А А"

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	8	07.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	29 364 053,32	6 688 604,40							802 632,53	7 491 236,93
итого к оплате			7 491 236 (семь миллион четыреста девяносто одна тысяча двести тридцать шесть) тенге 93 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

_____ **Сисатов С.Г**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за апрель месяц 2020 года

№	№ смет и расчетов	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г					выполнено с начала строительства	%
				март	апрель	май	нюнь	июль		
Глава 1. Демонтажные работы										
1	ЛС 1-1-1	Демонтажные работы	2 377 961	2 377 961					2 377 961	100
		Итого по разделу	**2 377 961**	**2 377 961**					**2 377 961**	**100**
Глава 2. Общестроительные работы										
2	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Окны	1 561 588,81	1 561 588,81						100
3	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Двери	514 299,77	401 866,85						78,14
		РАЗДЕЛ 2.Полы	6 136 927,90		2 666 511,30					43,45
		Итого по разделу 1	**2 075 888,58**	**1 963 455,66**	**2 666 511,30**				**4 629 966,96**	**73,86**
4	ЛС 2-1-1	Полы. Раздел 2. Тип А	2 018 164,90	886 048,04						58,27
		Итого по разделу 2	**6 136 927,89**	**886 048,04**					**886 048,04**	**12,35**
5	ЛС 2-1-1	РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка	5 546 063,83		883 781,00				883 781,00	15,93
		Итого по разделу 2			**883 781,00**				**883 781,00**	**15,93**
5	ЛС 2-1-1	Наружная отделка. Раздел 4. Фасад	1 336 526,15	1 336 526,15					1 336 526,15	100
		Итого по разделу 4	**1 336 526,15**	**1 336 526,15**					**1 336 526,15**	**100**
6	ЛС 2-1-1	Кровля. Раздел 5	7 528 671,59	7 528 671,59					7 528 671,59	100
		Итого по разделу 5	**7 528 671,59**	**7 528 671,59**					**7 528 671,59**	**100**
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы	405985,97		405985,97				405985,97	
		Итого по разделу 6	**405 985,97**		**405985,97**				**405 985,97**	**100**
Глава Электроснабжение										

7	ЛС 2-1-4	Электроснабжение	2 432 256,81	727 994,11					727 994,11	29,93
		Итого по разделу электроснабжение	**2 432 256,81**	**727 994,11**					**727 994,11**	**29,93**
		Глава Благоустройство								
8	ЛС 7-1-1	РАЗДЕЛ 1.Тротуар	1 335 546,86		1 335 546,86					100
8	ЛС 7-1-1	Ограждение. Раздел 2	4 114 779,15	4 114 779,15						100
		Итого по разделу Благоустройство	**5 450 326,00**	**4 114 779,15**	**1 335 546,86**				**5 450 326,01**	**100**
		Глава Выгреб на 5 м3								
8	ЛС 7-1-1	Выгреб на 5 м3	1 193 386,11		1 193 386,11					100
		Итого по Выгреб на 5 м3	1 193 386,11		**1 193 386,11**				**1 193 386,11**	**100**
		ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**18 935 435,63**	**6 485 211,24**					
		Временные здания и сооружения 1,2%		226 821,41	77 684,23					
		Итого по главам		**19 162 257,04**	**6 562 895,47**					
		Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		**258 236,19**	**88 443,50**					
		Итого по главам		**19 420 493,23**	**6 651 338,97**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**387 736,76**	**132 796,25**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**19 808 229,99**	**6 784 135,22**					
		В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		**20796680,47**	**7122670,352**					
		коэффициент понижения (-10%) согласно		**1 267 380,13**	**434 065,95**					
		Итог согласно по договору без НДС		**19 529 300,35**	**6 688 604,40**					
		НДС 12%		**2 343 516,04**	**802 632,53**					
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)	**43 120 000,00**	**21 872 816,39**	**7 491 236,93**				**29 364 053,32**	**68,09**

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Сисатов С.Г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

Счет-фактура № 00000000006 от 5 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 05.05.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001829, Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001829,

ИИК получателя: KZ310705061241277001, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за апрель месяц 2020 года	работа	1	6 688 604,40	6 688 604,40	12%	802 632,53	7 491 236,93		
Всего по счету:					**6 688 604,40**		**802 632,53**	**7 491 236,93**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"** ИИН/БИН **970540001829**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** **040440027885**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Номер документа	Дата составления
6	30.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за апрель месяц 2020 года			работа	1	7 491 236,93	7 491 236,93
				Итого	1	x	7 491 236,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким сельского округа / _____ / Сисатов Серик Габдыгапарович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.