Приложение 4-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г. Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.
Договор подряда (контракт) № 84 от 12.03.2021 года

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц от 13.07.2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№ 84	12.03.2021г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).	**194 350 274,12**	19791338,61							2 374 960,63	22 166 299,24
в том числе за отчетный месяц	22 166 299,24	19 791 338,61							2 374 960,63	22 166 299,24
Аванс 30%	6649889,77	5 937 401,58							712 488,19	6 649 889,77
Удержание 5%	1108314,962	989 566,93							118 748,03	1 108 314,96
Итого к оплате:	**14 408 094,51**	12 864 370,09							1 543 724,41	**14 408 094,51**

Итого к оплате: Четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч девяносто четыре тенге 51 тиын

Заказчик: БИН 060240010430
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
Г.И.Оспанов

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата: KZ48VJE00019024)
С.К.Нурпеисов

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Руководитель ТОО "АСТ-Технология"
А.Б.Хамзиев

Авторский надзор: ИИН 620709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Н.К. Джансагимов

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Пвлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз,**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль от 13.07.2021 года.

Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Стены

					915,43	279,71	25632	7832	–	8185	
44	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	313	459,36	250,85	143779	78517	13101	82117	243968
					166,65	55,69	52161	17430	–	18072	
46	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР = 69 %	т конструкций	2,0282	87337,54	21413,08	177138	43430	4676	96913	295975
					63618,97	5631,1	129032	11421	–	21924	
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	227683		7523		7523	–	8125
					–		–		–	602	
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
60	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	341,86	10283,51	2089,85	3515521	714436	6462	2743101	6759312
					8174,76	453,25	2794623	154948	–	500690	
65	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	41,8	16743		699857		699857	–	755846
					–		–		–	55989	

69 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %	м3 кладки	35,2	9445,82	2209,26	332493	77766	665	251963	631212
				7217,67	479,15	254062	16866	–	46756	
74 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,900;	м3	1,88968	16743		31639		31639	–	34170
				–		–		–	2531	
79 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	230,14	6914,6	2388,4	1591325	549666	4413	1075507	2880179
				4507,02	518	1037246	119213	–	213347	
83 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,900;	м3	38,66352	16743		647343		647343	–	699130
				–		–		–	51787	
89 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР = 93 %	м3 кладки	32,74	10531,09	2388,39	344788	78196	119032	153003	537614
				4507,03	517,99	147560	16959	–	39823	
91 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	547,5	1907,39	245,41	1044294	134361	191810	694955	1878389
				1311,64	53,22	718123	29140	–	139140	

93 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с утеплением, толщина кладки 290 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - перегородки НР = 93 %	м3 кладки	39,26	13679,14	2089,86	537043	82048	134054	315024	920232
				8174,76	453,26	320941	17795	–	68165	
107 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждений лоджий из лицевого кирпича НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,16	1907,36	245,4	93766	12064	17222	62400	168659
				1311,64	53,23	64480	2617	–	12493	
109 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - лоджий (см.АС-45) НР = 93 %	т металлических изделий	0,24	66954,17	2208,33	16069	530	–	14607	33130
				64745,83	695,83	15539	167	–	2454	
111 1108-0201-0601	кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР = 93 % т.ч.п.3.2: ктрр1=0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	98,32	212,7	–	20913	–	–	19449	43591
				212,7	–	20913	–	–	3229	
112 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 (см АС-44, 45) НР = 91 %	т	0,0396	236919,19	1287,88	9382	51	–	8511	19324
				235631,31	555,56	9331	22	–	1431	

113	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0396	654754		25928		25928	–	28002
					–		–		–	2074	
	2.3 Элементы многослойных стен										
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР = 91 %	т	0,894	236925,06	1305,37	211811	1167	–	192133	436260
					235619,69	549,22	210644	491	–	32316	
115	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,894	235269		210330		210330	–	227156
					–		–		–	16826	
116	2900-0000-0000(пл)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10)	т	0,894	94412		84404		84404	–	91156
					–		–		–	6752	
117	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР = 91 %	т	0,1456	334004,12	2232,14	48631	325	–	44083	100131
					331771,98	940,93	48306	137	–	7417	

118 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1456	233963 –		34065 –		34065 –	– 2725	36790
2.4 Узлы 2, 3										
119 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,612	66954,25 64746,73	2207,52 699,35	40976 39625	1351 428	– –	37249 6258	84483
120 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,612	227683 –		139342 –		139342 –	– 11147	150489
2.6 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий										
122 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,5592	25105,51 23800,07	1305,44 549	14039 13309	730 307	– –	12391 2114	28544
123 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5592	303060 –		169471 –		169471 –	– 13558	183029

124 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,98	50	2,36	699	33	60	421	1210
				43,35	0,29	606	4	–	90	
125 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	366210		439		439	–	474
				–		–		–	35	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,102	65,16	3,38	984	51	167	534	1639
				50,72	0,53	766	8	–	121	
127 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-121 ГОСТ 6465-76	т	0,0027	460468		1243		1243	–	1342
				–		–		–	99	
128 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,8612	236926,38	1306,32	204041	1125	–	185084	420255
				235620,07	549,23	202916	473	–	31130	
129 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8332	293658		244676		244676	–	264250
				–		–		–	19574	
131 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,482	50,13	2,42	1077	52	93	647	1862

					43,39	0,28	932	6	–	138	
132	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00192	366210		703		703	–	759
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	23,202	65,08	3,36	1510	78	256	820	2516
					50,69	0,52	1176	12	–	186	
134	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00416	460468		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	
	Раздел 3 Перекрытие										
	3.3 Перекрытие 1-го этажа										
182	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	46	6208,91	1287,85	285610	59241	70360	199569	523993
					3391,5	285,15	156009	13117	–	38814	
183	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	4117,59	965,79	139998	32837	34217	94491	253248
					2145,41	209,79	72944	7133	–	18759	
186	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0882	266167,8	11156,46	23476	984	1575	24826	52166
					237154,2	1383,22	20917	122	–	3864	

187 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0882	217102		19148		19148	–	20680
				–		–		–	1532	
188 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-33 прим.п.3) НР = 84 %	м3 заделки	3,61	75778,12	657,89	273559	2375	76636	164363	472956
				53891,41	310,8	194548	1122	–	35034	
189 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,754	20173		75729		75729	–	81787
				–		–		–	6058	
3.13 Сечение 1-1 (21,88мп) (1шт.)										
265 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,84	12129,58	2569,72	34448	7298	6971	19752	58536
				7105,28	537,68	20179	1527	–	4336	
266 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,883	27381		78939		78939	–	85254
				–		–		–	6315	
267 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1496	227683		34061		34061	–	36786

				–		–		–	2725	
268 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	222265		9002		9002	–	9722
				–		–		–	720	
3.14 Сечение 2-2 (7,2мп) (2шт.)										
269 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,28	14321,43	2607,14	4010	730	740	2452	6979
				9071,43	550	2540	154	–	517	
270 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,284	27381		7776		7776	–	8398
				–		–		–	622	
271 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02548	227683		5801		5801	–	6265
				–		–			464	
272 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00168	235269		395		395	–	427

				–		–		–	32	
3.15 Сечение 3-3 (6,6мп) (22шт.)										
273 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=22,000;	м3	1,452	14318,87	2604,68	20791	3782	3836	12710	36181
				9072,31	546,83	13173	794	–	2680	
274 2102-0201-0105	Бетон легкии на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4738	27381		40354		40354	–	43582
				–		–		–	3228	
275 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=22,000;	т	0,1144	227683		26047		26047	–	28131
				–		–		–	2084	
276 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=22,000;	т	0,00638	235269		1501		1501	–	1621
				–		–		–	120	
3.16 Сечение 4-4 (7,2мп) (20шт.)										

277 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	0,88	14318,18	2604,55	12600	2292	2325	7703	21927
				9071,59	547,73	7983	482	–	1624	
278 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8932	27381		24457		24457	–	26414
				–		–		–	1957	
279 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,102	227683		23224		23224	–	25082
				–		–		–	1858	
280 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=20,000;	т	0,0068	235269		1600		1600	–	1728
				–		–		–	128	

3.17 Сечение 5-5 (22,02мп) (10шт.)

281 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	5,72	12129,72	2569,93	69382	14700	14041	39781	117896
				7105,07	537,41	40641	3074	–	8733	
282 2102-0201-0105	Бетон легкии на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8058	27381		158969		158969	–	171687
				–		–		–	12718	
283 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,2937	227683		66870		66870	–	72220
				–		–		–	5350	
284 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,0815	222265		18115		18115	–	19564
				–		–		–	1449	

3.18 Сечение 6-6 (4,8мп) (2шт.)

285 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,36	14313,89	2605,56	5153	938	949	3151	8968
				9072,22	547,22	3266	197	–	664	
286 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,365	27381		9994		9994	–	10794
				–		–		–	800	
287 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03392	'227683		7723		7723	–	8341
				–		–		–	618	
288 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00216	235269		508		508	–	549
				–		–		–	41	

3.19 Сечение 7-7 (4,8мп) (16шт)

289 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	0,8	14317,5	2603,75	11454	2083	2113	7002	19932
				9072,5	546,25	7258	437	–	1476	
290 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	27381		22233		22233	–	24012
				–		–		–	1779	
291 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,06784	227683		15446		15446	–	16682
				–		–		–	1236	
292 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=16,000;	т	0,00432	235269		1016		1016	–	1097
				–		–		–	81	
Раздел 5 Разные работы										
5.7 **Конструкции лифта (2шт.)**										
371 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	16183,85	4622,31	42078	12018	4985	25044	72492
				9644,23	940,77	25075	2446	–	5370	

372 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		2,7	22946		61954		61954	–	66910
					–		–		–	4956	
373 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т		0,107	217102		23230		23230	–	25088
					–		–		–	1858	
374 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т		0,0293	227683		6671		6671	–	7205
					–		–		–	534	
375 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 НР = 91 % К=2,000;	т		0,0164	236890,24	1280,49	3885	21	–	3524	8002
					235609,76	548,78	3864	9	–	593	
376 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,0164	654754		10738		10738	–	11597
					–		–		–	859	
377 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД2 НР = 91 % К=2,000;	т		0,004	70250	1250	281	5	–	253	577
					69000	500	276	2	–	43	

378 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	654754		2619		2619	–	2829
				–		–		–	210	
379 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,771	65,19	3,35	311	16	53	168	517
				50,72	0,42	242	2	–	38	
380 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00086	460468		396		396	–	428
				–		–		–	32	
381 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-2 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,36	16180,56	4619,44	5825	1663	690	3468	10036
				9644,44	941,67	3472	339	–	743	
382 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3655	22946		8387		8387	–	9058
				–		–		–	671	
383 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01744	21702		3786		3786	–	4089
				–		–		–	303	

384 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00448	227683		1020		1020	–	1102
				–		–		–	82	
385 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД3 НР = 91 %	т	0,00615	236910,57	1300,81	1457	8	–	1322	3001
				235609,76	650,41	1449	4	–	222	
386 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00615	654754		4027		4027	–	4349
				–		–		–	322	
387 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,76	64,47	2,63	49	2	8	27	82
				51,32	–	39	–	–	6	
388 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00015	460468		69		69	–	75
				–		–		–	6	
389 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-3 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,5	16186	4624	8093	2312	959	4817	13943
				9644	942	4822	471	–	1033	
390 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	22946		11645		11645	–	12577

391 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01746	–		–		–	932	
				217102		3791		3791	–	4094
392 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00512	–		–		–	303	
				227683		1166		1166	–	1259
393 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД4 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0108	–		–		–	93	
				236944,44	1296,3	2559	14	–	2321	5270
394 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0108	235648,15	555,56	2545	6	–	390	
				654754		7071		7071	–	7637
395 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,9075	–		–		–	566	
				65,01	3,31	59	3	10	32	98
396 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00016	50,69	–	46	–	–	7	
				460468		74		74	–	80

Итого	**20 953 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 842 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 960 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 807 988
- накладные расходы, тенге	6 790 946
в т.ч. зарплата, тенге	611 185
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 552 135
Всего	**20 953 846**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	188 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	395 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**430 756**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**21 968 550**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	11 863 017,00
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	10 127 359,23
ИТОГО:	**21 990 376,23**
Скидка 10%	2 199 037,62
ИТОГО:	19 791 338,61
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 374 960,63
ИТОГО:	**22 166 299,24**

Заказчик: БИН 060240010430
Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Руководитель ТОО "АСТ Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)

_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛЮР-ЭК"

_____ **Н.К. Джансагимов**