Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование строительства и его адрес "Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.

Договор подряда (контракт) № 84 от 12.03.2021 года

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц от 16.08.2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 84	12.03.2021г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г. Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).	**278 891 913,12**	43493653,39							5 219 238,41	48 712 891,80
в том числе за отчетный месяц	48 712 891,80	43 493 653,39							5 219 238,41	48 712 891,80
Аванс 30%	14613867,54	13 048 096,02							1 565 771,52	14 613 867,54
Удержание 5%	2435644,59	2 174 682,67							260 961,92	2 435 644,59
Итого к оплате:	**31 663 379,67**	28 270 874,71							3 392 504,96	31 663 379,67

Итого к оплате: Тридцать один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят девять тенге 67 тиын

Заказчик: БИН 060240010430
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
_____ **Г.И.Оспанов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)
_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
_____ **Н.К. Джансагимов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**

141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**

РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**

наименование

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 11
за август от 16.08.2021 года.

Локальная смета 2-1-1

на Общестроительные работы по части АС

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Стены										
43	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая маоса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2243,69	1289,75	71798	41272	1232	45129	126281
					915,44	279,72	29294	8951	–	9354	

44 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	236	459,36	250,85	108408	59201	9878	61916	183950
				166,65	55,69	39329	13142	–	13626	
46 1109-0302-0301										
	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР = 69 %	т конструкций	1,98868	87337,33	21413,2	173686	42584	4584	95025	290208
				63619,08	5631,37	126518	11199	–	21497	
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03452	227683		7860		7860	–	8489
				–		–		–	629	
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
60 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	341,86	10283,51	2089,85	3515521	714436	6462	2743101	6759312
				8174,76	453,25	2794623	154948	–	500690	
65 2102-0401-2804										
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	41,8	16743		699857		699857	–	755846

				–		–		–	55989	
69	1108-0201-1001									
		Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %	м3 кладки	35,2	9445,82	2209,26	332493	77766	665	251963	631212
					7217,67	479,15	254062	16866	–	46756	
74	2102-0401-2804										
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,900;	м3	1,88968	16743		31639		31639	–	34170
					–		–		–	2531	
79	1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	230,14	6914,6	2388,4	1591325	549666	4413	1075507	2880179
					4507,02	518	1037246	119213	–	213347	
83	2102-0401-2804										
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,900;	м3	38,66352	16743		647343		647343	–	699130
					–		–		–	51787	
89	1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР = 93 %	м3 кладки	32,74	10531,09	2388,39	344788	78196	119032	153003	537614
					4507,03	517,99	147560	16959	–	39823	

91 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	547,5	1907,39	245,41	1044294	134361	191810	694955	1878389
				1311,64	53,22	718123	29140	–	139140	
93 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с утеплением, толщина кладки 290 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - перегородки НР = 93 %	м3 кладки	39,26	13679,14	2089,86	537043	82048	134054	315024	920232
				8174,76	453,26	320941	17795	–	68165	
107 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждений лоджий из лицевого кирпича НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,16	1907,36	245,4	93766	12064	17222	62400	168659
				1311,64	53,23	64480	2617	–	12493	
109 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - лоджий (см.АС-45) НР = 93 %	т металлических изделий	0,24	66954,17	2208,33	16069	530	–	14607	33130
				64745,83	695,83	15539	167	–	2454	
111 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР = 93 % т.ч.п.3.2: ктрр1=0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	98,32	212,7	–	20913	–	–	19449	43591

				212,7	–	20913	–	–	3229	
112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 (см АС-44, 45) НР = 91 %	т	0,0396	236919,19	1287,88	9382	51	–	8511	19324
					235631,31	555,56	9331	22	–	1431	
113	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0396	654754		25928		25928	–	28002
					–		–		–	2074	
	2.4 Элементы многослойных стен										
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР = 91 %	т	0,894	236925,06	1305,37	211811	1167	–	192133	436260
					235619,69	549,22	210644	491	–	32316	
115	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,894	235269		210330		210330	–	227156
					–		–		–	16826	
116	2900-0000-0000(пл)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10)	т	0,894	94412		84404		84404	–	91156
					–		–		–	6752	

117 1106-0301-0401										
	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР = 91 %	т	0,1456	334004,12	2232,14	48631	325	–	44083	100131
				331771,98	940,93	48306	137	–	7417	
118 2113-0205-0101										
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1456	233963		34065		34065	–	36790
				–		–		–	2725	
2.5 Узлы 2, 3										
119 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,612	66954,25	2207,52	40976	1351	–	37249	84483
				64746,73	699,35	39625	428	–	6258	
120 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,612	227683		139342		139342	–	150489
				–		–		–	11147	
2.7 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий										
122 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,5592	25105,51	1305,44	14039	730	–	12391	28544
				23800,07	549	13309	307	–	2114	

123 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5592	303060		169471		169471	–	183029
				–		–		–	13558	
124 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,98	50	2,36	699	33	60	421	1210
				43,35	0,29	606	4	–	90	
125 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	366210		439		439	–	474
				–		–		–	35	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,102	65,16	3,38	984	51	167	534	1639
				50,72	0,53	766	8	–	121	
127 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-121 ГОСТ 6465-76	т	0,0027	460468		1243		1243	–	1342
				–		–		–	99	
128 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,8612	236926,38	1306,32	204041	1125	–	185084	420255
				235620,07	549,23	202916	473	–	31130	

120	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8332	293658		244676		244676	–	264250
					–		–		–	19574	
131	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,482	50,13	2,42	1077	52	93	647	1862
					43,39	0,28	932	6	–	138	
132	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00192	366210		703		703	–	759
					–		–		–	56	
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	23,202	65,08	3,36	1510	78	256	820	2516
					50,69	0,52	1176	12	–	186	
134	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00416	460468		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	
2.8 Балка-пояс БП1-БП17а											
135	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	10,13	28596,25	6114,91	289680	61944	66547	158207	483718

				15912,04	1250,25	161189	12665	–	35831	
136	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 - В12,5 К=1,015;	м3	10,28195	26912		276708		276708	– 298845
					–		–		–	22137
137	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44025	244717		107737		107737	– 116356
					–		–		–	8619
138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,126	236920,63	1301,59	29852	164	–	27079 61485
					235619,05	547,62	29688	69	–	4554
139	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,126	654754		82499		82499	– 89099
					–		–		–	6600
140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	236921,57	1303,92	48332	266	–	43842 *99548
					235617,65	549,02	48066	112	–	7374

141	2106-0405-1403									
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,204	654754		133570		133570	–	144256
				–		–		–	10686	
142	2988-8888-8926(пл)									
	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,204	5772		1177		1177	–	1271
				–		–		–	94	
143	1107-0107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0753	74116,87	6241,7	5581	470	626	5410	11870
				59561,75	1328,02	4485	100	–	879	
144	2106-0405-1406									
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0753	686916		51725		51725	–	55863
				–		–		–	4138	

145	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР = 118 %	т стальных элементов	1,53342	56101,39	6059,66	86027	9292	9567	81648	181089
					43802,74	1320,58	67168	2025	–	13414	
146	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0165	293658		4845		4845	–	5233
					–		–		–	388	
	Раздел 3 Перекрытие										
	3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей										
198	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	92	6208,91	1287,86	571220	118483	140719	399139	1047988
					3391,5	285,16	312018	26235	–	77629	
199	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	44	4117,59	965,8	181174	42495	44281	122282	327732
					2145,41	209,8	94398	9231	–	24276	
202	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,1636	266167,48	11155,26	43545	1825	2922	46050	96763
					237151,59	1387,53	38798	227	–	7168	

203 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1636	217102		35518		35518	–	38359
				–		–		–	2841	
204 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР = 84 % К=4,000;	м3 заделки	6,28	75778,18	657,96	475887	4132	133318	285927	822759
				53891,24	310,83	338437	1952	–	60945	
205 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,531	20173		131750		131750	–	142290
				–		–		–	10540	
3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)										
206 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=32,000;	м3	11,2	19587,41	2832,59	219379	31725	44092	136526	384377
				12818,04	577,41	143562	6467	–	28472	
207 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	11,368	20986		238569		238569	–	257655
				–		–		–	19086	

208 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1805	227683		41097		41097	–	44385
				–		–		–	3288	
209 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1985	222265		44120		44120	–	47650
				–		–		–	3530	
210 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7655	217102		166192		166192	–	179487
				–		–		–	13295	
211 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,466	244717		114038		114038	–	123161
				–		–		–	9123	
212 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=32,000;	т	0,40768	25105,47	1304,95	10235	532	–	9034	20811
				23800,53	549,45	9703	224	–	1542	

213 2106-0405-1403										
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,40752	654754		266825		266825	–	288171
				–		–		–	21346	
214 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР = 91 % К=32,000;	м2	30,24	314,72	62,14	9517	1879	1352	6348	17134
				207,87	22,82	6286	690	–	1269	
215 1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР = 91 % К=32,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	30,24	94,91	24,4	2870	738	526	1709	4945
				53,11	8,99	1606	272	–	366	
216 2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 60,48*0,14=8,467м3)	м3	4,2335	24405		103319		103319	–	111585

				–		–		–	8266	
3.15 Сечение 3-3 (6,6мп) (22шт.)										
273 1106-0801-0109										
	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=22,000;	м3	1,188	14318,18	2604,38	17010	3094	3138	10399	29602
				9072,39	546,3	10778	649	–	2193	
274 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2058	27381		33016		33016	–	35657
				–		–		–	2641	
275 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=22,000;	т	0,09328	227683		21238		21238	–	22937
				–		–		–	1699	
276 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=22,000;	т	0,00528	235269		1242		1242	–	1341
				–		–		–	99	
3.16 Сечение 4-4 (7,2мп) (20шт.)										

277 1106-0801-0109										
	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	0,88	14318,18	2604,55	12600	2292	2325	7703	21927
				9071,59	547,73	7983	482	–	1624	
278 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8932	27381		24457		24457	–	26414
				–		–		–	1957	
279 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,102	227683		23224		23224	–	25082
				–		–		–	1858	
280 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=20,000;	т	0,0068	235269		1600		1600	–	1728
				–		–		–	128	

3.17 Сечение 5-5 (22,02мп) (10шт.)

281 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	5,72	12129,72	2569,93	69382	14700	14041	39781	117896
				7105,07	537,41	40641	3074	–	8733	
282 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8058	27381		158969		158969	–	171687
				–		–		–	12718	
283 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,2937	227683		66870		66870	–	72220
				–		–		–	5350	
284 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,0815	222265		18115		18115	–	19564
				–		–		–	1449	

3.19 Сечение 7-7 (4,8мп) (16шт)

289 1106-0801-0109										
	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	0,8	14317,5	2603,75	11454	2083	2113	7002	19932
				9072,5	546,25	7258	437	–	1476	
290 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	27381		22233		22233	–	24012
				–		–		–	1779	
291 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,06784	227683		15446		15446	–	16682
				–		–		–	1236	
292 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=16,000;	т	0,00432	235269		1016		1016	–	1097
				–		–		–	81	

Раздел 4 Лестница Л1 (2шт.)

318	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	56,38	3313,37	83,11	186808	4686	84286	117819	328997
					1735,3	35,67	97836	2011	–	24370	
319	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,7358	581945		428195		428195	–	462451
					–		–		–	34256	
320	2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,7358	5772		4247		4247	–	4587
					–		–		–	340	
321	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	19,8666	65,13	3,37	1294	67	220	702	2156
					50,69	0,5	1007	10	–	160	
322	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0036	460468		1658		1658	–	1791
					–		–		–	133	

Раздел 5 Разные работы

5.7 Конструкции лифта (2шт.)

363 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	10,4	3958,27	981,73	41166	10210	47	32852	79939
				2972,02	388,46	30909	4040	–	5921	
364 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,648	1884		21945		21945	–	23701
				–		–		–	1756	
365 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	2,4	5787,92	7,08	13891	17	5143	8207	23866
				3637,92	–	8731	–	–	1768	
366 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	22946		56172		56172	–	60666
				–		–		–	4494	
367 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	10	400,2	87,9	4002	879	589	2688	7225
				253,4	32,6	2534	326	–	535	
368 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,204	21200		4325		4325	–	4671
				–		–		–	346	

369 1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 - до толщ.50мм НР = 94 % К=2,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	10	82,2	25,1	822	251	–	653	1593
				57,1	12,4	571	124	–	118	
370 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,306	21200		6487		6487	–	7006
				–		–		–	519	
371 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	16183,85	4622,31	42078	12018	4985	25044	72492
				9644,23	940,77	25075	2446	–	5370	
372 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7	22946		61954		61954	–	66910
				–		–		–	4956	
373 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,107	217102		23230		23230	–	25088
				–		–		–	1858	

374 2105-0301-3001										
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0293	227683		6671		6671	–	7205
				–		–		–	534	
375 1106-0301-0407										
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0164	236890,24	1280,49	3885	21	–	3524	8002
				235609,76	548,78	3864	9	–	593	
376 2106-0405-1403										
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0164	654754		10738		10738	–	11597
				–		–		–	859	
377 1106-0301-0408										
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД2 НР = 91 % К=2,000;	т	0,004	70250	1250	281	5	–	253	577
				69000	500	276	2	–	43	

378 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	654754		2619		2619	–	2829
				–		–		–	210	
379 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,771	65,19	3,35	311	16	53	168	517
				50,72	0,42	242	2	–	38	
380 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00086	460468		396		396	–	428
				–		–		–	32	
389 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-3 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,5	16186	4624	8093	2312	959	4817	13943
				9644	942	4822	471	–	1033	
390 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	22946		11645		11645	–	12577
				–		–		–	932	
392 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00512	227683		1166		1166	–	1259

					–		–		–	93
393	1106-0301-0407									
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД4 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0108	236944,44	1296,3	2559	14	–	2321	5270
					235648,15	555,56	2545	6	–	390	
394	2106-0405-1403										
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0108	654754		7071		7071	–	7637
					–		–		–	566	
395	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,9075	65,01	3,31	59	3	10	32	98
					50,69	–	46	–	–	7	
396	2204-0705-0404										
		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00016	460468		74		74	–	80
					–		–		–	6	

Итого	**25 388 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 596 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 123 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	467 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 186 711
- накладные расходы, тенге	7 601 118
в т.ч. зарплата, тенге	684 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 880 663

Всего	**25 388 953**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	228 501
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	479 046
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**521 930**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**26 618 430**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	14 373 952,20
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	12 270 923,79
ИТОГО:	**26 644 875,99**
Скидка 10%	2 664 487,60
ИТОГО:	23 980 388,39
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 877 646,61
ИТОГО:	**26 858 035,00**

Заказчик: БИН 060240010430
Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)

_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **Н.К. Джансагимов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)", Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 12
за август от 16.08.2021 года.

Локальная смета 2-1-2
на Общестроительные работы по части АР

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 3 Проемы

3.1 Оконные блоки

115 1110-0501-0108										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	69,6	2479,41	170,47	172567	11865	80499	77259	269812
				1152,34	81,03	80203	5640	–	19986	
116 1110-0501-0107										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	44,67	3449,92	173,02	154108	7729	72767	69508	241505
				1647,91	81,02	73612	3619	–	17889	
119 2109-0201-0602										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (к-1,04-энергосберегающие) кстм=1,04;	м2	114,27	24727,04		2825559		2825559	–	3051604

					–		–		–	226045
	3.4 Дверные блоки внутренние									
160	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	78,04	3638,57	176,92	283954	13807	157002	107636	422917
					1449,83	82,65	113145	6450	–	31327	
161	2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 - энергосберегающие кстм=1,04;	м2	78,04	24667,76		1925072		1925072	–	2079078
					–		–		–	154006	

Итого	**6 064 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 060 899
- накладные расходы, тенге	254 403
в т.ч. зарплата, тенге	22 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	449 253
Всего	**6 064 916**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	54 584

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	114 435
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 679**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**6 358 614**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	3 433 651,56
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	2 931 279,86
ИТОГО:	**6 364 931,42**
Скидка 10%	636 493,14
ИТОГО:	5 728 438,28
Налог на добавленную стоимость - 12 %	687 412,59
ИТОГО:	**6 415 850,87**

Заказчик: БИН 060240010430
"Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)
_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
_____ **Н.К. Джансагимов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)", Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 13
за август от 16.08.2021 года.

Локальная смета 2-1-3
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000											
25	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	466,91	20,47	21011	921	451	19600	43860
					436,42	8,02	19639	361	–	3249	

26	2301-1306-0204									
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	45	1753		78885		78885	–	85196
					–		–		–	6311	
27	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	467,6	20,43	14028	613	323	13066	29262
					436,4	8,03	13092	241	–	2168	
28	2301-1306-0205										
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	30	2150		64500		64500	–	69660
					–		–		–	5160	
29	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	611,13	35,73	9167	536	220	8453	19030
					560,73	14,33	8411	215	–	1410	

30	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	15	2383		35745		35745	–	38605
					–		–		–	2860	
	Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000										
72	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	466,86	20,46	36415	1596	779	33973	76019
					436,41	8,03	34040	626	–	5631	
73	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	78	1753		136734		136734	–	147673
					–		–		–	10939	
74	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	467,68	20,46	23384	1023	540	21779	48776
					436,42	8,04	21821	402	–	3613	

75	2301-1306-0205									
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	50	2150		107500		107500	–	116100
				–		–		–	8600	
76	1116-0301-0206									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	611,2	35,78	27504	1610	661	25362	57095
				560,73	14,38	25233	647	–	4229	
77	2301-1306-0206									
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	45	2383		107235		107235	–	115814
				–		–		–	8579	

Итого	**847 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	533 573
- накладные расходы, тенге	122 233
в т.ч. зарплата, тенге	11 001
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 749
Всего	**847 090**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 624
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	15 983
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 414**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**888 111**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	479 579,94
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	409 413,42
ИТОГО:	**888 993,36**
Скидка 10%	88 899,34
ИТОГО:	800 094,02
Налог на добавленную стоимость - 12 %	96 011,28
ИТОГО:	**896 105,30**

Заказчик: БИН 060240010430
"Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)
_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
_____ **Н.К. Джансагимов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 14
за август от 16.08.2021 года.

Локальная смета 2-1-4
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление											
22	1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1560	95,2	3900	238	248	3420	7906
					1365,6	30,4	3414	76	–	586	

23	2301-1307-0205									
		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб о гильзами, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	2,5	7455		18638		18638	–	20129
					–		–		–	1491	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	158	422,75	18,51	66795	2924	1279	62436	139569
					396,15	7,08	62592	1118	–	10338	
25	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	158	1595		252010		252010	–	272171
					–		–		–	20161	
40	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1691	221,56	2,46	374656	4166	9083	260441	685905
					213,72	0,19	361407	316	–	50808	
41	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1691	59		99769		99769	–	107751
					–		–		–	7982	

Итого	**1 233 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 510

- материалы, изделия и конструкции, тенге	381 027
- накладные расходы, тенге	326 297
в т.ч. зарплата, тенге	29 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 366

Всего	**1 233 431**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23 273
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 356**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 293 161**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	698 306,94
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	596 138,84
ИТОГО:	**1 294 445,78**
Скидка 10%	129 444,58
ИТОГО:	1 165 001,21
Налог на добавленную стоимость - 12 %	139 800,14
ИТОГО:	**1 304 801,35**

Заказчик: БИН 060240010430
"Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)
_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
_____ **Н.К. Джансагимов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 15
за август от 16.08.2021 года.

Локальная смета 2-1-5
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4 Кабели										
93	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	276,5	639,07	358,11	176704	99017	34719	54248	249428
					155,4	117,1	42968	32377	–	18476	
94	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	9,6	638,85	358,02	6133	3437	1204	1884	8658

				155,42	117,19	1492	1125	–	641	
103	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2765	206744		57165	57165	–	61738
					–		–	–	4573	
104	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	153811		1538	1538	–	1661
					–		–	–	123	
	Раздел 5 Провода									
110	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	132	82,28	0,8	10861	106	2479	5988	18197
					62,7	0,31	8276	41	–	1348	
111	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	264	42,37	0,8	11186	211	4354	4827	17294
					25,08	0,31	6621	83	–	1281	

112 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	926	82,28	0,8	76192	740	17392	42013	127661
				62,7	0,31	58060	291	–	9456	
113 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	1620	42,37	0,8	68645	1296	26719	29621	106127
				25,08	0,31	40630	510	–	7861	
114 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	94,4	82,28	0,79	7767	75	1773	4283	13014
				62,7	0,31	5919	29	–	964	
115 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	94,4	42,37	0,79	4000	75	1557	1726	6184
				25,08	0,31	2368	29	–	458	

116 1308-0206-1301										
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % К=4,000;	м	384	169,28	2,4	65005	921	11115	38398	111675
				137,94	0,94	52969	362	–	8272	
117 1308-0206-1301										
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % К=3,000;	м	432	169,28	2,4	73131	1037	12504	43199	125636
				137,94	0,94	59590	408	–	9306	
118 1308-0206-2201										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1480	82,28	0,8	121776	1183	27797	67149	204039
				62,7	0,31	92796	466	–	15114	
119 1308-0206-2209										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	2960	42,37	0,8	125423	2368	48818	54121	193908
				25,08	0,31	74237	931	–	14364	

120	1308-0206-2202									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	228,8	96,6	1,6	22102	366	4521	12498	37368
					75,24	0,63	17215	144	–	2768	
121	1308-0206-2209									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	457,6	42,37	0,8	19390	366	7547	8367	29978
					25,08	0,31	11477	144	–	2221	
122	1308-0206-2203									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	264	113,38	3,2	29931	844	5913	16924	50603
					87,78	1,26	23174	332	–	3748	
123	1308-0206-2210									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	528	87,06	6,4	45968	3378	9484	24792	76421
					62,7	2,52	33106	1328	–	5661	

124	1308-0206-2202									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %	м	88	96,58	1,59	8499	140	1738	4807	14370
				75,24	0,64	6621	56	–	1064	
125	2306-0902-0305									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,92	52495		205780		205780	–	222242
				–		–		–	16462	
126	2306-0902-0307									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,44	85013		377458		377458	–	407655
				–		–		–	30197	
127	2306-0902-0311									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,68	209662		142570		142570	–	153976
				–		–		–	11406	
128	2306-0902-0313									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,792	338537		268121		268121	–	289571
				–		–		–	21450	

129	2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,088	139276		12256		12256	–	13236
					–		–		–	980	
	Раздел 6 Трубы										
130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	3206	204,64	8,94	656090	28647	64598	413234	1154870
					175,56	3,46	562845	11091	–	85546	
131	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1232	53		65296		65296	–	70520
					–		–		–	5224	
132	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1480	71		105080		105080	–	113486
					–		–		–	8406	
133	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	492	90		44280		44280	–	47822
					–		–		–	3542	

Итого	**3 927 338**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 100 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 563 776
- накладные расходы, тенге	828 079
в т.ч. зарплата, тенге	74 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 912
Всего	**3 927 338**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 346
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	74 102

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 736**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 117 522**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	2 223 461,88
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	1 898 150,97
ИТОГО:	**4 121 612,85**
Скидка 10%	412 161,28
ИТОГО:	3 709 451,56
Налог на добавленную стоимость - 12 %	445 134,19
ИТОГО:	**4 154 585,75**

Заказчик: БИН 060240010430
"Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____**Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____**А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)
_____**С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
_____**Н.К. Джансагимов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 16
за август от 16.08.2021 года.

Локальная смета 2-1-10
на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 %	м2 площади застройки	515,22	9884,49 –	9884,49 4700,85	5092687 –	5092687 2421972	– –	2857927 636049	8586663

Итого **8 586 663**

в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 092 687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 421 972
- накладные расходы, тенге	2 857 927
в т.ч. зарплата, тенге	257 213
- сметная прибыль (8 %), тенге	636 049
Всего	**8 586 663**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	77 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	162 016
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**176 519**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**9 002 478**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	4 861 338,12
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	4 150 084,04
ИТОГО:	**9 011 422,16**
Скидка 10%	901 142,22
ИТОГО:	8 110 279,94
Налог на добавленную стоимость - 12 %	973 233,59
ИТОГО:	**9 083 513,53**

Заказчик: БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707

ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ48VJE00019024)

_____ **С.К.Нурпеисов**

Авторский надзор: ИИН 630709400705

Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **Н.К. Джансагимов**