Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес "Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г. Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.
Договор подряда (контракт) № 84 от 12.03.2021 года

С П Р А В К А № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц от 22.09.2021г

(представляется генеральным субподрядчиком (генподрядчик), генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 84	12.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).	**369 151 357,65**	34660720,30							4 159 286,44	38 820 006,74
в том числе за отчетный месяц	38 820 006,74	34 660 720,30							4 159 286,44	38 820 006,74
Аванс 30%	11646002,02	10 398 216,09							1 247 785,93	11 646 002,02
Удержание 5%	1941000,34	1 733 036,02							207 964,32	1 941 000,34
Итого к оплате:	**25 233 004,38**	22 529 468,20							2 703 536,18	**25 233 004,38**

Итого к оплате: Двадцать пять миллионов двести тридцать три тысячи четыре тенге, 38 тиын

Заказчик: БИН 060240010430
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
_____ **Р.Ж.Шарипов**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С" (№ аттестата- KZ 73VJE00043891)
_____ **Н.С.Бошаев**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"
_____ **С.К.Нурпеисов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299 ,**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 20
за сентябрь от 22.09.2021 года.

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы по части АС

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Стены										
43	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2243,69	1289,75	71798	41272	1232	45129	126281
					915,44	279,72	29294	8951	–	9354	

44	1107-0503-0110									
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	236	459,36	250,85	108408	59201	9878	61916	183950
					166,65	55,69	39329	13142	–	13626	
46	1109-0302-0301										
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР = 69 %	т конструкций	1,98868	87337,33	21413,2	173686	42584	4584	95025	290208
					63619,08	5631,37	126518	11199	–	21497	
47	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03452	227683		7860		7860	–	8489
					–		–		–	629	
	2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
60	1108-0201-1703										
		Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	341,86	10283,51	2089,85	3515521	714436	6462	2743101	6759312
					8174,76	453,25	2794623	154948	–	500690	
65	2102-0401-2804										
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	41,8	16743		699857		699857	–	755846

				–		–		–	55989	
69 1108-0201-1001										
	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %	м3 кладки	35,2	9445,82	2209,26	332493	77766	665	251963	631212
				7217,67	479,15	254062	16866	–	46756	
74 2102-0401-2804										
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,900;	м3	1,88968	16743		31639		31639	–	34170
				–		–		–	2531	
79 1108-0201-0107										
	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	230,14	6914,6	2388,4	1591325	549666	4413	1075507	2880179
				4507,02	518	1037246	119213	–	213347	
83 2102-0401-2804										
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0,900;	м3	38,66352	16743		647343		647343	–	699130
				–		–		–	51787	
89 1108-0201-0107										
	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР = 93 %	м3 кладки	32,74	10531,09	2388,39	344788	78196	119032	153003	537614
				4507,03	517,99	147560	16959	–	39823	

91 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	547,5	1907,39	245,41	1044294	134361	191810	694955	1878389
				1311,64	53,22	718123	29140	–	139140	
93 1108-0201-1703										
	Стены трехслойные кирпичные с утеплением, толщина кладки 290 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - перегородки НР = 93 %	м3 кладки	39,26	13679,14	2089,86	537043	82048	134054	315024	920232
				8174,76	453,26	320941	17795	–	68165	
107 1108-0401-0305										
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждений лоджий из лицевого кирпича НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,16	1907,36	245,4	93766	12064	17222	62400	168659
				1311,64	53,23	64480	2617	–	12493	
109 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - лоджий (см.АС-45) НР = 93 %	т металлических изделий	0,24	66954,17	2208,33	16069	530	–	14607	33130
				64745,83	695,83	15539	167	–	2454	
111 1108-0201-0601										
	Кладка из кирпича. Расшивка швов - с двух сторон стен лоджий НР = 93 % т.ч.п.3.2: ктрр1=0,75;	м2 стен (без вычета проемов)	98,32	212,7	–	20913	–	–	19449	43591

					212,7	–	20913	–	–	3229	
112	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 (см АС-44, 45) НР = 91 %	т	0,0396	236919,19	1287,88	9382	51	–	8511	19324
					235631,31	555,56	9331	22	–	1431	
113	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг о преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0396	654754		25928		25928	–	28002
					–		–		–	2074	
2.4 Элементы многослойных стен											
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР = 91 %	т	0,894	236925,06	1305,37	211811	1167	–	192133	436260
					235619,69	549,22	210644	491	–	32316	
115	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,894	235269		210330		210330	–	227156
					–		–		–	16826	
116	2900-0000-0000(пл)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10)	т	0,894	94412		84404		84404	–	91156

					–		–		–	6752	
117	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР = 91 %	т	0,1456	334004,12	2232,14	48631	325	–	44083	100131
					331771,98	940,93	48306	137	–	7417	
118	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1456	233963		34065		34065	–	36790
					–		–		–	2725	
	2.5 Узлы 2, 3										
119	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,612	66954,25	2207,52	40976	1351	–	37249	84483
					64746,73	699,35	39625	428	–	6258	
120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,612	227683		139342		139342	–	150489
					–		–		–	11147	
	2.7 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий										
122	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,5592	25105,51	1305,44	14039	730	–	12391	28544
					23800,07	549	13309	307	–	2114	

123 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5592	303060		169471		169471	–	183029
				–		–		–	13558	
124 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,98	50	2,36	699	33	60	421	1210
				43,35	0,29	606	4	–	90	
125 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	366210		439		439	–	474
				–		–		–	35	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,102	65,16	3,38	984	51	167	534	1639
				50,72	0,53	766	8	–	121	
127 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-121 ГОСТ 6465-76	т	0,0027	460468		1243		1243	–	1342
				–		–		–	99	
128 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,8612	236926,38	1306,32	204041	1125	–	185084	420255
				235620,07	549,23	202916	473	–	31130	

129	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8332	293658		244676		244676	–	264250
					–		–		–	19574	
131	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,482	50,13	2,42	1077	52	93	647	1862
					43,39	0,28	932	6	–	138	
132	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00192	366210		703		703	–	759
					–		–		–	56	
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	23,202	65,08	3,36	1510	78	256	820	2516
					50,69	0,52	1176	12	–	186	
134	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00416	460468		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	

2.8 Балка-пояс БП1-БП17а

135	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3		10,13	28596,25	6114,91	289680	61944	66547	158207	483718
						15912,04	1250,25	161189	12665	–	35831	
136	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 - В12,5 К=1,015;	м3		10,28195	26912		276708		276708	–	298845
						–		–		–	22137	
137	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,44025	244717		107737		107737	–	116356
						–		–		–	8619	
138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т		0,126	236920,63	1301,59	29852	164	–	27079	61485
						235619,05	547,62	29688	69	–	4554	
139	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,126	654754		82499		82499	–	89099
						–		–		–	6600	

140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	236921,57	1303,92	48332	266	–	43842	99548
					235617,65	549,02	48066	112	–	7374	
141	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,204	654754		133570		133570	–	144256
					–		–		–	10686	
142	2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,204	5772		1177		1177	–	1271
					–		–		–	94	
143	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0753	74116,87	6241,7	5581	470	626	5410	11870
					59561,75	1328,02	4485	100	–	879	

144	2106-0405-1406										
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0753	686916		51725		51725	–	55863
					–		–		–	4138	
145	1107-0107-0104										
		Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР = 118 %	т стальных элементов	1,53344	56101,31	6059,58	86028	9292	9567	81650	181092
					43802,82	1321,21	67169	2026	–	13414	
146	2105-0106-2402										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0165	293658		4845		4845	–	5233
					–		–		–	388	
	Раздел 3 Перекрытие										
	3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей										
198	1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	92	6208,91	1287,86	571220	118483	140719	399139	1047988
					3391,5	285,16	312018	26235	–	77629	

199	1107-0504-0105									
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	44	4117,59	965,8	181174	42495	44281	122282	327732
					2145,41	209,8	94398	9231	–	24276	
202	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,1636	266167,48	11155,26	43545	1825	2922	46050	96763
					237151,59	1387,53	38798	227	–	7168	
203	2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1636	217102		35518		35518	–	38359
					–		–		–	2841	
204	1146-0303-0101										
		Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР = 84 % К=4,000;	м3 заделки	6,28	75778,18	657,96	475887	4132	133318	285927	822759
					53891,24	310,83	338437	1952	–	60945	
205	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,531	20173		131750		131750	–	142290
					–		–		–	10540	

3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)

	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=32,000;	м3	11,2	19587,41	2832,59	219379	31725	44092	136526	384377
				12818,04	577,41	143562	6467	–	28472	
207	2102-0101-0701 Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	11,368	20986		238569		238569	–	257655
				–		–		–	19086	
208	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1805	227683		41097		41097	–	44385
				–		–		–	3288	
209	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1985	222265		44120		44120	–	47650
				–		–		–	3530	
210	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7655	217102		166192		166192	–	179487

				–		–		–	13295	
211 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,466	244717		114038		114038	–	123161
				–		–		–	9123	
212 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=32,000;	т	0,40736	25105,56	1305,97	10227	532	–	9026	20793
				23799,59	549,88	9695	224	–	1540	
213 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,40752	654754		266825		266825	–	288171
				–		–		–	21346	
214 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР = 91 % К=32,000;	м2	30,24	314,72	62,14	9517	1879	1352	6348	17134
				207,87	22,82	6286	690	–	1269	

215	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР = 91 % К=32,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	30,24	94,91	24,4	2870	738	526	1709	4945
					53,11	8,99	1606	272	–	366	
216	2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 60,48*0,14=8,467м3)	м3	4,2335	24405		103319		103319	–	111585
					–		–		–	8266	
	3.15 Сечение 3-3 (6,6мп) (22шт.)										
273	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=22,000;	м3	1,188	14318,18	2604,38	17010	3094	3138	10399	29602
					9072,39	546,3	10778	649	–	2193	
274	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2058	27381		33016		33016	–	35657

					–		–	–	2641	
275	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=22,000;	т	0,09328	227683		21238	21238	–	22937
					–		–	–	1699	
276	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=22,000;	т	0,00528	235269		1242	1242	–	1341
					–		–	–	99	
	3.16 Сечение 4-4 (7,2мп) (20шт.)									
277	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	0,88	14318,18	2604,55	12600	2292	2325	7703	21927
					9071,59	547,73	7983	482	–	1624	
278	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8932	27381		24457		24457	–	26414
					–		–		–	1957	

279 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,102	227683		23224		23224	–	25082
				–		–		–	1858	
280 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=20,000;	т	0,0068	235269		1600		1600	–	1728
				–		–		–	128	

3.17 Сечение 5-5 (22,02мп) (10шт.)

281 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	5,72	12129,72	2569,93	69382	14700	14041	39781	117896
				7105,07	537,41	40641	3074	–	8733	
282 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8058	27381		158969		158969	–	171687
				–		–		–	12718	

283	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,2937	227683		66870		66870	–	72220
					–		–		–	5350	
284	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,0815	222265		18115		18115	–	19564
					–		–		–	1449	
3.19 Сечение 7-7 (4,8мп) (16шт)											
289	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	0,8	14317,5	2603,75	11454	2083	2113	7002	19932
					9072,5	546,25	7258	437	–	1476	
290	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	27381		22233		22233	–	24012
					–		–		–	1779	

291	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,06784	227683		15446		15446	–	16682
					–		–		–	1236	
292	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=16,000;	т	0,00416	235269		979		979	–	1057
					–		–		–	78	

Раздел 4 Лестница Л1 (2шт.)

316	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 - добетонка НР = 84 % К=2,000;	м3 заделки	0,4	91645	1082,5	36658	433	6829	24867	66447
					73490	517,5	29396	207	–	4922	
317	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,416	19704		8197		8197	–	8853
					–		–		–	656	
318	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	36,38	3313,33	83,12	120539	3024	54385	76024	212288
					1735,29	35,65	63130	1297	–	15725	

319 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,4358	581945		253612		253612	–	273901
				–		–		–	20289	
320 2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,4358	5772		2515		2515	–	2716
				–		–		–	201	
321 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,8666	65,15	3,4	708	37	120	384	1179
				50,71	0,55	551	6	–	87	
322 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0026	460468		1197		1197	–	1293
				–		–		–	96	
Раздел 5 Разные работы										
5.7 Конструкции лифта (2шт.)										
371 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	16183,85	4622,31	42078	12018	4985	25044	72492
				9644,23	940,77	25075	2446	–	5370	
372 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7	22946		61954		61954	–	66910

				–		–		–	4956	
373	2105-0301-3202									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,107	217102		23230		23230	–	25088
				–		–		–	1858	
374	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0293	227683		6671		6671	–	7205
				–		–		–	534	
375	1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0164	236890,24	1280,49	3885	21	–	3524	8002
				235609,76	548,78	3864	9	–	593	
376	2106-0405-1403									
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0164	654754		10738		10738	–	11597
				–		–		–	859	

377 1106-0301-0408										
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД2 НР = 91 % К=2,000;	т	0,004	70250	1250	281	5	–	253	577
				69000	500	276	2	–	43	
378 2106-0405-1403										
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	654754		2619		2619	–	2829
				–		–		–	210	
379 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,771	65,19	3,35	311	16	53	168	517
				50,72	0,42	242	2	–	38	
380 2204-0705-0404										
	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00086	460468		396		396	–	428
				–		–		–	32	
389 1106-0701-0201										
	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-3 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,5	16186	4624	8093	2312	959	4817	13943
				9644	942	4822	471	–	1033	
390 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	22946		11645		11645	–	12577

392 2105-0301-3001										
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00512	227683		1166		1166	–	1259
				–		–		–	93	
393 1106-0301-0407										
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД4 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0108	236944,44	1296,3	2559	14	–	2321	5270
				235648,15	555,56	2545	6	–	390	
394 2106-0405-1403										
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0108	654754		7071		7071	–	7637
				–		–		–	566	
395 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,9075	65,01	3,31	59	3	10	32	98
				50,69	–	46	–	–	7	
396 2204-0705-0404										
	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00016	460468		74		74	–	80
				–		–		–	6	

Итого	**24 946 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 548 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 111 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 900 215
- накладные расходы, тенге	7 539 466
в т.ч. зарплата, тенге	678 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 847 918
Всего	**24 946 926**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	224 522
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	470 706
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**512 843**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**26 154 997**
в том чиоле на 2020 год - 54%, К=1,0	14 123 698,38
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	12 057 284,18
ИТОГО:	**26 180 982,56**
Скидка 10%	2 618 098,26
ИТОГО:	23 562 884,30
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 827 546,12
ИТОГО:	**26 390 430,42**

Заказчик: БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707

ТОО "Бестау - С" (№ аттестата KZ 73VJE00043891)

_____ **Н.С.Бошаев**

Авторский надзор: ИИН 630709400705

Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **С.К.Нурпеисов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 21
за сентябрь от 22.09.2021 года.

Локальная смета 2-1-2
на Общестроительные работы по части АР

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 3 Проемы

3.1 Оконные блоки

115 1110-0501-0108										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	69,6	2479,41	170,47	172567	11865	80499	77259	269812
				1152,34	81,03	80203	5640	–	19986	
116 1110-0501-0107										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	44,67	3449,92	173,02	154108	7729	72767	69508	241505
				1647,91	81,02	73612	3619	–	17889	

119	2109-0201-0602									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (к-1,04-энергосберегающие) kстм=1,04;	м2	114,27	24727,04		2825559		2825559	–	3051604
					–		–		–	226045	
	3.4 Дверные блоки внутренние										
160	1110-0501-0301										
		Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	30,84	3638,59	176,95	112214	5457	62044	42536	167130
					1449,84	82,65	44713	2549	–	12380	
161	2109-0203-0404										
		Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	30,84	24667,76		760754		760754	–	821614
					–		–		–	60860	
	Итого						**4 551 665**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 801 623
- накладные расходы, тенге	189 303
в т.ч. зарплата, тенге	17 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	337 160
Всего	**4 551 665**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	40 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	85 882
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 570**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 772 082**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	2 576 924,28
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	2 199 898,89
ИТОГО:	**4 776 823,17**
Скидка 10%	477 682,32
ИТОГО:	4 299 140,85
Налог на добавленную стоимость - 12 %	515 896,90
ИТОГО:	**4 815 037,75**

Заказчик: БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707

ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 73VJE00043891)

_____ **Н.С.Бошаев**

Авторский надзор: ИИН 630709400705

Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **С.К.Нурпеисов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 22
за сентябрь от 22.09.2021 года.

Локальная смета 2-1-5
на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Кабели									
90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	283	194,36	2,4	55005	679	8191	33409	95487

				163,02	0,94	46135	267	–	7073	
91	1308-0201-0701									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	420	639,08	358,11	268412	150407	52737	82403	378880
				155,4	117,1	65268	49181	–	28065	
92	1308-0201-0702									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	75	721,55	414,68	54116	31101	9417	17156	76974
				181,31	136,4	13598	10230	–	5702	
93	1308-0201-0701									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	153,611	639,07	358,11	98168	55009	19288	30138	138570
				155,4	117,09	23871	17987	–	10264	
95	1308-0201-0703									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	817,67	485	4906	2910	753	1586	7011
				207,17	160	1243	960	–	519	
96	1308-0201-0701									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	45,1	639,05	358,09	28821	16150	5662	8848	40683
				155,41	117,07	7009	5280	–	3014	

97 1308-0201-0701										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	34,2	639,15	358,13	21859	12248	4296	6710	30855
				155,41	117,08	5315	4004	–	2286	
98 1308-0201-0701										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	6	638,83	358	3833	2148	753	1177	5411
				155,33	117,17	932	703	–	401	
99 1308-0201-0702										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	18,6	721,4	414,68	13418	7713	2333	4254	19086
				181,29	136,4	3372	2537	–	1414	
100 2306-0145-0115										
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS,1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	1449329		608718		608718	–	657415
				–		–		–	48697	
101 2306-0145-0108										
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,283	609970		172622		172622	–	186432

				–	–	–	13810	
102 2306-0145-0905								
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	1902708	142703	142703	–	154119
				–	–	–	11416	
103 2306-0145-0503								
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15361	206744	31758	31758	–	34299
				–	–	–	2541	
105 2306-0145-0906								
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	2993649	17962	17962	–	19399
				–	–	–	1437	
106 2306-0145-0505								
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0451	497892	22455	22455	–	24251
				–	–	–	1796	

107 2306-0145-0902									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0342	516958		17680	17680	–	19094
				–		–	–	1414	
108 2306-0145-0222									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0186	2510624		46698	46698	–	50434
				–		–	–	3736	
109 2306-0145-0114									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	975080		5850	5850	–	6318
				–		–	–	468	

Раздел 5 Провода

110 1308-0206-2201									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические								
	рукава. НР = 72 %	м	00	82.20	0,81	8147	80	1960	4401	12640

				62,7	0,31	6207	31	–	1011	
111	1308-0206-2209									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	198	42,37	0,8	8390	158	3266	3621	12972
				25,08	0,32	4966	63	–	961	
112	1308-0206-2201									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	694	82,28	0,8	57105	555	13036	31487	95679
				62,7	0,31	43514	218	–	7087	
113	1308-0206-2209									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	1220	42,37	0,8	51694	975	20121	22307	79921

				25,08	0,31	30598	384	–	5920	
114	1308-0206-2201									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %	м	70,8	82,29	0,81	5826	57	1330	3212	9761
				62,7	0,31	4439	22	–	723	
115	1308-0206-2209									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %	м	70,8	42,37	0,81	3000	57	1167	1295	4639
				25,08	0,31	1776	22	–	344	
116	1308-0206-1301									
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий HP = 72 % K=4,000;	м	288	169,29	2,4	48756	691	8338	28799	83759
				137,94	0,94	39727	272	–	6204	

117	1308-0206-1301									
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % К=3,000;	м	324	169,29	2,4	54849	778	9378	32399	94228
				137,94	0,94	44693	306	–	6980	
118	1308-0206-2201									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1110	82,28	0,8	91332	888	20847	50361	153028
				62,7	0,31	69597	349	–	11335	
119	1308-0206-2209									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. , Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	2220	42,37	0,8	94069	1776	36615	40591	145433
				25,08	0,31	55678	698	–	10773	

120 1308-0206-2202										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	171,6	96,6	1,6	16576	274	3391	9373	28025
				75,24	0,62	12911	107	–	2076	
121 1308-0206-2209										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	343,2	42,37	0,8	14541	274	5660	6274	22480
				25,08	0,31	8607	107	–	1665	
122 1308-0206-2203										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	198	113,37	3,2	22448	633	4435	12694	37953
				87,78	1,26	17380	250	–	2811	

123	1308-0206-2210									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	396	87,06	6,4	34475	2534	7112	18594	57315
				62,7	2,52	24829	996	–	4246	
124	1308-0206-2202									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	67,5	96,59	1,6	6520	108	1333	3687	11024
				75,24	0,62	5079	42	–	817	
125	2306-0902-0305									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,99	52495		156960		156960	–	169517
				–		–		–	12557	

126 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,33	85013	283093	283093	–	305740
				–	–	–	22647	
127 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,52	209662	109024	109024	–	117746
				–	–	–	8722	
128 2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,594	338537	201091	201091	–	217178
				–	–	–	16087	
129 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,067	139276	9331	9331	–	10077
				–	–	–	746	

Раздел 6 Трубы

130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2404,8	204,64	8,94	492129	21488	48454	309965	866262
					175,56	3,46	422187	8320	–	64168	
131	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	926	53		49078		49078	–	53004
					–		–		–	3926	
132	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1110	71		78810		78810	–	85115
					–		–		–	6305	
133	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	370	90		33300		33300	–	35964
					–		–		–	2664	

Итого	**4 655 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	958 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	309 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 276 906
- накладные расходы, тенге	764 831
в т.ч. зарплата, тенге	68 835
- сметная прибыль (8 %), тенге	344 828

Всего	**4 655 187**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41 897
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	87 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 698**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 880 617**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	2 635 533,18

ИТОГО:	**4 885 466,00**
Скидка 10%	488 546,60
ИТОГО:	4 396 919,40
Налог на добавленную стоимость - 12 %	527 630,33
ИТОГО:	**4 924 549,73**

Заказчик: БИН 060240010430

Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 061240009707

ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 73VJE00043891)

_____ **Н.С.Бошаев**

Авторский надзор: ИИН 630709400705

Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **С.К.Нурпеисов**

Заказ **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подр **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стро **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объе **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 23
за сентябрь от 22.09.2021 года.

Локальная смета 2-1-10
на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 %	м2 площади застройки	128,805	9884,49	9884,49	1273172	1273172	–	714482	2146666
				–	4700,85	–	605493	–	159012	

Итого	**2 146 666**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 273 172
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	605 493
- накладные расходы, тенге	714 482
в т.ч. зарплата, тенге	64 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 012
Всего	**2 146 666**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	19 320
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	40 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 130**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 250 620**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	1 215 334,80
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	1 037 521,24
ИТОГО:	**2 252 856,04**
Скидка 10%	225 285,60
ИТОГО:	2 027 570,44

Налог на добавленную стоимость - 12 %	243 308,45
ИТОГО:	**2 270 878,89**

Заказчик: БИН 060240010430
Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 73VJE00043891)

_____ **Н.С.Бошаев**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **С.К.Нурпеисов**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-347412
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, кв.128

Стройка: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в г.Экибастузе, в 21мкр. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №1" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)". Павлодарская область, г.Экибастуз.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 12.03.2021г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 24
за сентябрь от 22.09.2021 года.

на Дополнительная нулевая смета № 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Добавить к смете 2-1-1. Общестроительные работы по части АС

Раздел 2. Стены

2.2 Кирпичная кладка выше отм. 0,000

51 1108-0201-1001										
	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %	м3 кладки	3,65444	12911,96	2209,37	47186	8074	12735	26159	79213
				7217,8	479,14	26377	1751	–	5868	
Раздел 4. Лестница Л 1 (2 шт.)										
55 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	16	9763,69	4676,31	156219	74821	5445	108636	286043
				4747,06	1006,94	75953	16111	–	21188	
58 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	4380,25	965,75	17521	3863	5076	11117	30929
				2145,5	209,75	8582	839	–	2291	

Итого	**396 185**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 256
- накладные расходы, тенге	145 912

в т.ч. зарплата, тенге	13 132
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 347
Всего	**396 185**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7 475
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 145**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**415 371**
в том числе на 2020 год - 54%, К=1,0	224 300,34
в том числе на 2021 год -46%, К=1,00215983	191 483,34
ИТОГО:	**415 783,68**
Скидка 10%	41 578,37
ИТОГО:	374 205,31
Налог на добавленную стоимость - 12 %	44 904,64
ИТОГО:	**419 109,95**

Заказчик: БИН 060240010430
Заведующий сектором производственных работ ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"

_____ **Е.С. Аушакимов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 961240009707
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата - KZ 73VJE00043891)

_____ **Н.С.Бошаев**

Авторский надзор: ИИН 630709400705
Инженер ИП "МОДУЛОР-ЭК"

_____ **С.К.Нурпеисов**