Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (теплый переход)

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		039	**26.04.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮНЬ)без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнитель-	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (теплый переход)	**4 187,951**	**3 739,24**	**4 187,95**	**4 187,95**					**448,709**	**4 187,951**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 190240013709

Эксперт _____ Герасимов А.С. Аттестат KZ26VJE00018935

Разработчик проекта строительства ,авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170

инженер проектировщик _____ Степаненко М.Ю.

Заказчик КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Руководитель _____Жакупов Еркин Айдарбекович

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Генподрядчик : ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область , г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж», г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, (Теплый переход)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (теплый переход)

Договор № 039 от 26.04. 2019 г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: АС

Составлен(а) В ЦЕНАХ 1.03.2017

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 7-8/1, А-Г										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1**	**Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**341,4824**	**194,71**	**1,35**	**66491**	**460**	--	**43498**	**118788,52**	
						193,37	--	**66031**	--		**59,1**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	98,1800	672,580	66031,00				
1.2		979 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)		МАШ.-Ч	0,01	2,1500		460,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,02	7,4400	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*127,38*		*43498*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*114,28*					*39025*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*13,10*					*4474*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25,77*		*8799*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*118789*					
2	**2**	**Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН**	**М2 КРОВЛИ**	**341,4824**	**203,08**	**14,22**	**69347**	**4858**	--	**43403**	**121769,39**	
						188,85	**3,49**	**64489**	**1190**		**59,1**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,27	92,4700	697,380	64489,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,4300						
2.3		697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,4300		4858,00				
2.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	4,2700	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*127,10*		*43403*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*113,67*					*38817*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*13,43*					*4586*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,41*		*9020*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*121770*					
3	**3**	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ**	**М2 КРОВЛИ**	**341,4824**	**119,42**	**15,58**	**40781**	**5320**	--	**24378**	**70371,53**	
						103,84	**3,82**	**35461**	**1304**		**59,1**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,15	51,7700	684,990	35461,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,5700						
3.3		697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,5700		5320,00				
3.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	4,7800	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*71,39*		*24378*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*63,63*					*21728*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*7,76*					*2650*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15,26*		*5213*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*70372*					
4	**4**	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ В МЕСТАХ ВОЗВЕДЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ)**	**М2 КРОВЛИ**	**1,6416**	**117,39**	**0,29**	**193**	--	--	**127**	**344,84**	
						117,10	--	**192**	--		**59,1**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,17	0,2858	671,790	192,00				
4.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,0138		0,48				
4.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,0167	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*77,12*		*127*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*69,20*					*114*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*7,91*					*13*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15,56*		*26*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*345*					
5	**5**	**Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К3=0,8**	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ДЕМОНТАЖ**	**М2**	**1,6416**	**101,20**	**3,92**	**166**	**6**		**107**	**295,47**	
						97,27	**2,02**	**160**	**3**		**59,1**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,18	0,2888	554,040	160,00					
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0054							
5.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0038		5,00					
5.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0016		3,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*65,46*		*107*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*58,68*					*96*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*6,78*					*11*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13,33*		*22*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*295*						
6	**6**	**Е12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ/ПАРАПЕТ/**	**М3 КЛАДКИ**	**19,12**	**21035,97**	**1320,88**	**402208**	**25255**	**299148**	**68799**	**508687,46**		
						4069,31	**323,72**	**77805**	**6189**		**59,1**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	5,63	107,6500	722,790	77805,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	7,4600							
6.3		697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	7,4600		25255,00					
6.4		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98		М3	0,24	4,5900	13493,180	61918,00					
6.5		104921 С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015		1000 ШТ.	0,39	7,5000	31648,210	237205,00					
6.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	0,8413	30,000	25,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3598,28*		*68799*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*2596,28*					*49641*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1002,01*					*19158*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1970,74*		*37681*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*508688*						
7	**7**	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	**Т**	**16,5103**	**1441,47**	--	**23799**	--	--	**15671**	**42627,61**		
						1441,47	--	**23799**	--		**59,1**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,14	35,3800	672,580	23799,00					
7.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	1,00	16,5100	--	--					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*949,15*		*15671*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*851,91*					*14065*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*97,24*					*1605*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*191,25*		*3158*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*42627*						
			УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - ОСЯХ 7-8/1, А-Г											
8	**8**	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ/ ПОД КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ/**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1,6416**	**602,50**	**18,81**	**989**	**31**	**720**	**184**	**1267,42**		
						144,53	**3,15**	**237**	**5**		**56,4**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					

8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,18	0,2926	809,940	237,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0057						
8.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0023		8,00				
8.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0014		4,00				
8.5		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,02	0,0371		15,00				
8.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0021		4,00				
8.7		135535 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93		М2	1,10	1,8100	153,000	276,00				
8.8		135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80		КГ	1,96	3,2200	115,070	370,00				
8.9		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180		Т	0,00	0,0004	58564,320	24,00				
8.10		146741 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2		Т	0,00	0,0010	51147,900	50,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*112,37*		*184*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*83,29*					*137*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*29,08*					*48*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*57,19*		*94*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1267*					
9	**9**	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КР100 МР50**	**М3 КЛАДКИ**	**1,15**	**29591,14**	**1849,11**	**34030**	**2126**	**24762**	**5490**	**42681,37**	
						6210,07	**435,77**	**7142**	**501**		**50,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	7,66	8,8100	810,870	7142,00				
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,53	0,6038						
9.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,53	0,6038		2126,00				
9.4		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98		М3	0,22	0,2530	13493,180	3414,00				
9.5		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012		1000 ШТ.	0,40	0,4646	45941,730	21345,00				
9.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,10	0,1150	30,000	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4773,90*		*5490*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*3376,09*					*3883*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1397,81*					*1607*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2749,20*		*3162*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*42682*					
10	**10**	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА ,ЗАТЯЖКА, ПРОГОНЫ, КОБЫЛКА, МАУЭРЛАТ, ДИАГОНАЛЬНЫЕ НОГИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**6,464**	**67063,01**	**1100,55**	**433495**	**7114**	**308656**	**93525**	**569182,0**	
						18212,39	**437,01**	**117725**	**2825**		**42162**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,42	164,2800	716,600	117725,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,46	2,9900						
10.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,19	1,2100		3683,00				
10.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,55	3,5600		290,00				
10.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,28	1,7800		3141,00				
10.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,04	0,2456	205870,680	50568,00				

10.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	4,38	28,3100	66,300	1877,00				
10.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,16	1,0300	35113,430	36316,00				
10.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,06	0,3878	35113,430	13618,00				
10.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ		М3	0,83	5,3700	34506,290	185130,00				
10.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	3,38	21,8500	215,220	4702,00				
10.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	7,20	46,5400	196,550	9148,00				
10.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0127	575926,680	7297,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14468,67*		*93525*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11152,34*					*72089*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*3316,33*					*21437*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6522,53*		*42162*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*569182*					
11	**11**	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**8,8437**	**6095,22**	**45,50**	**53904**	**402**	**47597**	**6074**	**64776,23**	
						667,81	**19,41**	**5906**	**172**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,90	7,9300	744,500	5906,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1879						
10.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0553		168,00				
10.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,1327		234,00				
10.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0088	67003,800	593,00				
10.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0150	70963,280	1067,00				
10.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,01	0,0593	774945,860	45918,00				
10.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,02	0,2034	30,000	6,00				
10.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,01	0,1061	120,360	13,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*686,82*		*6074*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*410,96*					*3634*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*275,86*					*2440*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*542,56*		*4798*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*64776*					
12	**13**	**Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**83,142**	**75,11**	**2,69**	**6245**	**223**	**1881**	**2905**	**9881,69**	
						49,80	**1,14**	**4140**	**95**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	5,4900	754,350	4140,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1039						
11.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0312		95,00				
11.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0727		129,00				

11.5		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0100	187968,660	1875,00				
11.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,1912	30,000	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*2905*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*					*2533*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*					*372*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,80*		*732*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9882*					
13	**14**	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА/ КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ТОЛЩ.32 ММ/**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**83,142**	**212,52**	**2,11**	**17669**	**175**	**15402**	**2100**	**21350,45**	
						25,16	**0,90**	**2092**	**75**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	2,7700	754,480	2092,00				
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0821						
12.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0239		73,00				
12.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0582		103,00				
12.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0033	67003,800	223,00				
12.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0050	70963,280	354,00				
12.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,00	0,0191	774945,860	14819,00				
12.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0657	30,000	2,00				
12.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,00	0,0333	120,360	4,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,26*		*2100*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*15,58*					*1296*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9,67*					*804*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*19,02*		*1582*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*21350*					
14	**16**	**Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**270,63**	**75,11**	**2,69**	**20327**	**727**	**6123**	**9456**	**32165,23**	
						49,80	**1,14**	**13477**	**310**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	17,8600	754,410	13477,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3383						
13.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1015		308,00				
13.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2368		418,00				
13.5		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0325	187968,660	6104,00				
13.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,6224	30,000	19,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*9456*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*					*8244*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*					*1211*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,80*		*2383*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*32165*					

15	17	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**270,63**	**212,52**	**2,11**	**57514**	**571**	**50132**	**6835**	**69496,43**	
						25,16	**0,90**	**6809**	**244**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	9,0300	754,420	6809,00				
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2672						
14.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0778		236,00				
14.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1894		335,00				
14.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0108	67003,800	725,00				
14.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0162	70963,280	1152,00				
14.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,00	0,0622	774945,860	48236,00				
14.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,2138	30,000	6,00				
14.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,00	0,1083	120,360	13,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,26*		*6835*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*15,58*					*4218*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9,67*					*2617*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*19,02*		*5148*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*69497*					
16	19	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**417,7835**	**2260,83**	--	**944537**	--	**944537**	**40048**	**1063352,73**	**казахстан**
						--	--	--	--		**78767**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*95,86*		*40048*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*95,86*					*40048*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*188,54*		*78767*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1063353*					
17	21	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**14,007**	**1902,10**	--	**26643**	--	**26643**	**1130**	**29994,16**	**казахстан**
						--	--	--	--		**2222**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*1130*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*					*1130*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*2222*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29994*					
18	26	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**1,43**	**35113,87**	--	**50213**	--	**50213**	**2129**	**56529,21**	**казахстан**
						--	--	--	--		--		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*2129*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*2129*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*4187*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*56529*					
19	**27**	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,2**	**35113,87**	**--**	**7023**	**--**	**7023**	**298**	**7906,18**	**казахстан**
						--	--	--	--		--		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*298*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*298*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*586*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7906*					
20	**28**	**С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,5472**	**35113,87**	**--**	**19214**	**--**	**19214**	**815**	**21631,32**	**казахстан**
						--	--	--	--		--		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*815*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*815*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*1602*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*21631*					
21	**29**	**Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**57,14**	**75,11**	**2,69**	**4292**	**153**	**1293**	**1996**	**6791,27**	
						49,80	**1,14**	**2845**	**65**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	3,7700	754,280	2845,00				
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0714						
18.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0214		65,00				
18.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0500		88,00				
18.5		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0069	187968,660	1289,00				
18.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,1314	30,000	4,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*1996*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*					*1741*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*					*256*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,80*		*503*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6792*					
22	**30**	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТА**	**57,14**	**212,52**	**2,11**	**12143**	**121**	**10584**	**1443**	**14673,27**	
						25,16	**0,90**	**1438**	**51**		**59,8**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	1,9100	754,610	1438,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0564						
19.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0164		50,00				

19.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0400		71,00				
19.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0023	67003,800	153,00				
19.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0034	70963,280	243,00				
19.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,00	0,0131	774945,860	10184,00				
19.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0451	30,000	1,00				
19.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,00	0,0229	120,360	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,26*		*1443*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*15,58*					*890*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9,67*					*553*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*19,02*		*1087*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14673*					
23	**31**	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**62,517**	**1902,10**	**--**	**118914**	**--**	**118914**	**5042**	**133871,96**	**казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**9916**	**--**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*5042*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*					*5042*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*9916*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*133872*					
			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК БМ-1- 4 ШТ, БМ-2 -6 ШТ										
24	**33**	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОГОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ. БАЛКИ (БМ-1, БМ-2, НДМ1)**	**Т**	**2,6823**	**226957,20**	**--**	**608767**	**--**	**608767**	**25812**	**685340,24**	**казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*9622,99*		*25812*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9622,99*					*25812*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18926,41*		*50766*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*685345*					
25	**47**	**С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,928**	**35113,43**	**--**	**32585**	**--**	**32585**	**1382**	**36684,23**	**казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,81*		*1382*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,81*					*1382*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,18*		*2717*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*36684*					
26	**50**	**С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,264**	**35113,87**	**--**	**9270**	**--**	**9270**	**393**	**10436,16**	**казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*393*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*393*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*773*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10436*					
27	51	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,024**	**35113,87**	--	**843**	--	**843**	**36**	**948,74**	**казахстан**
						--	--	--	--		--		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*36*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*36*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*70*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*949*					
28	52	С121-050302-0101 21-050302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70**	**Т**	**0,0222**	**205870,68**	--	**4570**	--	**4570**	**194**	**5139,68**	**казахстан**
						--	--	--	--		--		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8728,92*		*194*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*8728,92*					*194*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*17167,97*		*381*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5145*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**3746985**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**442778**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**3066171**	**47544**				
					ТЕНГЕ			**429748**	**13030**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**2457404**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ			**766300**					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**442778**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**1213812**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ			**377458**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**262149**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ						**115309**		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**226789**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			**3061651**					
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**442778**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**608767**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**608767**					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**25812**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**50766**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			**685345**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			**3746985**				**3746984,79**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**442778**				

			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ			3746984,79					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ			44963,82					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ			3791948,61					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%		ТЕНГЕ			91765,16					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		ТЕНГЕ			3883713,76					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛ 2017 Г.		1,0697784			4154713,10					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,900000			3 739 241,83					
			НДС 12%		ТЕНГЕ			448 709,02					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ			4 187 950,85					

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область , г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК", БИН 190240013709

Эксперт _____ Герасимов А.С. Аттестат KZ26VJE00018935

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170

инженер проектировщик _____ Степаненко М.Ю.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Руководитель _____Жакупов Еркин Айдарбекович
МП