Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (теплый переход)

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		039	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮЛЬ)без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у.	6 018 715,58	1 634 611,37	5 822 562,22	1 634 611,37					196 153,36	1 830 764,73

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 190240013709

Эксперт _____ Герасимов А.С. АттестатKZ26VJE00018935

Разработчик проекта, строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170

Директор _____ Радченко А.А.

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Руководитель _____ Жакупов Еркин Айдарбекович

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Генподрядчик : ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область , г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж», г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, (Теплый переход)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (теплый переход)

Договор № 039 от 26.04. 2019 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: АС

Составлен(а) В ЦЕНАХ 1.03.2017

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость ис НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы			
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель. Инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 7-8/1, А-Г										
			УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - ОСЯХ 7-8/1, А-Г										
1	10	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА ,ЗАТЯЖКА, ПРОГОНЫ, КОБЫЛКА, МАУЭРЛАТ, ДИАГОНАЛЬНЫЕ НОГИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**2,2874**	**67063,01**	**1100,55**	**153400**	**2517**	**109224**	**33096**	**201415**	
						18212,39	**437,01**	**41659**	**1000**		**14920**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,41	58,1300	716,600	41659,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,46	1,0600						
1.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,19	0,4289		1303,00				
1.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,55	1,2600		103,00				
1.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,28	0,6290		1111,00				
1.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,04	0,0869	205870,680	17895,00				
1.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	4,38	10,0200	66,300	664,00				
1.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,16	0,3660	35113,430	12851,00				
1.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,06	0,1372	35113,430	4819,00				
1.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ		М3	0,83	1,9000	34506,290	65512,00				
1.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	3,38	7,7300	215,220	1664,00				
1.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	7,20	16,4700	196,550	3237,00				
1.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0045	575926,680	2582,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14468,67*		*33096*			*25510*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11152,34*					*7586*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*3316,33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6522,53*		*14920*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*201415*					
2	11	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**-0,0923**	**-6095,22**	**-45,50**	**-563**	**-4**	**-496**	**-63**	**-450**	
						-667,81	**-19,41**	**-62**	**-2**		**50**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,90	0,0828	-748,850	-62,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0020						
2.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0006		2,00				
2.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,0014		2,00				
2.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0001	67003,800	6,00				
2.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0002	70963,280	11,00				
2.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,01	0,0006	774945,860	479,00				
2.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,02	0,0021	30,000	0,06				
2.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,01	0,0011	120,360	0,13				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*686,82*		*63*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*410,96*					*38*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*275,86*					*25*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*542,56*		*50*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-450*					
3	**12**	**Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ ТОЛЩ. 32 ММ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**70,35**	**1928,07**	**47,28**	**135640**	**3326**	**114919**	**17415**	**165299**	
						247,26	**18,71**	**17395**	**1317**		**12244**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,33	23,0600	754,430	17395,00				
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	1,3200						
3.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,7826		2378,00				
3.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,5364		948,00				
3.5	131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА		М3	0,03	2,3600	35113,870	83001,00				
3.6	145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,14	9,8500	196,550	1936,00				
3.7	249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0521	575926,680	29982,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*247,55*		*17415*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*159,05*					*11189*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*88,49*					*6226*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*174,05*		*12244*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*165299*					
4	**13**	**Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**-12,792**	**-75,11**	**-2,69**	**-961**	**-34**	**-290**	**-447**	**-401**	
						-49,80	**-1,14**	**-637**	**-15**		**113**	--	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	0,8444	-754,380	-637,00				
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0160						
4.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0048		15,00				
4.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0112		20,00				
4.5	146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, 1 СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0015	187968,660	289,00				
4.6	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0294	30,000	0,88				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*447*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*					*390*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*					*57*		
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,80*		*113*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-401*					
5	**14**	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ 32 ММ/**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ**	**-12,792**	**-212,52**	**-2,11**	**-2719**	**-27**	**-2369**	**-323**	**-2153**	
						-25,16	**-0,90**	**-322**	**-12**		**243**	--	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,4266	-754,780	-322,00				
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0126						
5.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0037		11,00				
5.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0090		16,00				
5.5	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0005	67003,800	34,00				
5.6	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0008	70963,280	54,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,00	0,0029	774945,860	2280,00				
5.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0101	30,000	0,30				
5.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,00	0,0051	120,360	0,62				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,26*		*323*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*15,58*					*199*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9,67*					*124*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*19,02*		*243*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-2153*					
6	**15**	**Е12-080101-1404 12-080101-1404 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**270,63**	**347,67**	**2,50**	**94089**	**678**	**62101**	**23487**	**126982**	
						115,69	**1,25**	**31310**	**339**		**9406**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,17	45,7100	684,980	31310,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4330						
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2165		295,00				
6.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2165		383,00				
6.5		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,01	1,7000	35113,430	59867,00				
6.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,04	11,3700	196,550	2234,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,79*		*23487*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*69,11*					*18705*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*17,67*					*4782*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*34,76*		*9406*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*126982*					
7	**18**	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА/ С ПОЙМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ/. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**363,29**	**576,02**	**17,39**	**209263**	**6316**	**20060**	**117649**	**353065**	
						503,42	**5,87**	**182887**	**2134**		**26153**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,65	236,5900	773,010	182887,00				
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	2,0400						
7.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,5400		4692,00				
7.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,04	13,3500		191,00				
7.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	29,5200		550,00				
7.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4995		883,00				
7.7		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ		1000 ШТ.	0,01	2,5800	4831,020	12461,00				
7.8		146031 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4,8Х8 ММ		ШТ.	3,03	1100,7700	1,460	1607,00				
7.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,02	7,2700	824,650	5992,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*323,84*		*117649*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*287,24*					*104352*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*36,60*					*13297*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*71,99*		*26153*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*353065*					
8	**20**	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПРИМЫКАНИЙ**	**13,55**	**463,36**	**13,43**	**6279**	**182**	**1187**	**3169**	**10203**	
						362,39	**1,95**	**4910**	**26**		**756**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,46	6,2700	782,850	4910,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0254						
8.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0186		57,00				
8.4		1146 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	1,0700		22,00				
8.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,07	0,9146		17,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0068		12,00				
8.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,2541		45,00				
8.8		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,16	2,1500		29,00				
8.9		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,07	0,9485	351,190	333,00				
8.10		145738 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ		ШТ.	2,02	27,3700	10,840	297,00				
8.11		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ		1000 ШТ.	0,00	0,0461	9651,240	445,00				
8.12		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,01	0,1355	824,650	112,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*233,85*		*3169*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*205,49*					*2784*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*28,36*					*384*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*55,78*		*756*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10203*					
9	**21**	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**-6,348**	**-1902,10**	**--**	**-12075**	**--**	**-12075**	**-512**	**-10556**	
						--	--	--	--		**1007**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*512*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*					*512*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*1007*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-10556*					
10	**22**	**Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**31,98**	**1155,37**	**10,50**	**36949**	**336**	**28839**	**6178**	**46578**	
						243,10	**2,19**	**7774**	**70**		**3450**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,31	9,9300	782,900	7774,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0680						
10.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0480		146,00				
10.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	2,5700		48,00				
10.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0200		35,00				
10.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,5996		107,00				
10.7		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90		М	2,06	65,8800	391,680	25803,00				
10.8		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,2872	9651,240	2772,00				
10.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,01	0,3198	824,650	264,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*193,19*		*6178*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*138,34*					*4424*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*54,85*					*1754*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*107,89*		*3450*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*46578*					
11	**23**	**С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**31,98**	**1140,36**	**--**	**36469**	**--**	**36469**	**1546**	**41056**	
						--	--	--	--		**3041**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*48,35*		*1546*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*48,35*					*1546*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*95,10*		*3041*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41056*					
12	**24**	**С121-100102-0302 21-100102-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЗАГЛУШКА КОНЬКА КРУГЛОГО ПРОСТАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**ШТ.**	**2**	**309,68**	**--**	**619**	**--**	**619**	**26**	**697**	
						--	--	--	--		**52**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*13,13*		*26*			*26*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*13,13*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25,82*		*52*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*697*					
13	25	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**57,14**	**1236,23**	**20,13**	**70638**	**1150**	**404**	**46391**	**126391**	
						1209,02	**9,34**	**69083**	**534**		**9362**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость	
						на единицу	всего	на единицу	всего
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,64	93,9700	735,190	69083,00
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,6428		
13.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,02	1,0200		15,00
13.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,6428		1136,00
13.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,04	2,0600	196,550	404,00
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*811,89*		*46391*			*41631*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*728,58*					*4760*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*83,31*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*163,85*		*9362*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*126391*					
			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК БМ-1 -4ШТ, БМ-2 -6ШТ										
14	**32**	**Е11-460201-0403 11-460201-0403 РСНБ РК 2015**	**ПРОГОНЫ (БМ-1, БМ-2, НДМ1). МОНТАЖ**	**Т МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2,68228**	**32450,03**	**6199,01**	**87040**	**16627**	**24870**	**30187**	**126605**	**59**
						16979,16	**1675,31**	**45543**	**4494**		**9378**		**5**

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость	
						на единицу	всего	на единицу	всего
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	21,96	58,9200	773,010	45543,00
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	1,73	4,6300		
14.3		783 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т		МАШ.-Ч	0,73	1,9400		5485,00
14.4		787 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т		МАШ.-Ч	0,54	1,4400		7812,00
14.5		1198 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	4,46	11,9700		1139,00
14.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,46	1,2400		2192,00
14.7		131044 С	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т	0,00	0,0017	218778,310	370,00
14.8		131644 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,08	0,2146	18720,430	4017,00
14.9		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,02	0,0536	381819,660	20483,00
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*11254,16*		*30187*			*25419*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*9476,48*					*4768*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1777,68*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3496,34*		*9378*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*126605*					
15	**34**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**96,39**	**65,89**	**1,27**	**6351**	**123**	**3227**	**1977**	**8994**	
						31,15	**0,21**	**3002**	**20**		**666**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость	
						на единицу	всего	на единицу	всего
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	3,2700	918,030	3002,00
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0241		
15.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0120		41,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0120		0,42				
15.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0120		21,00				
15.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	1,3500		60,00				
15.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0014	273897,540	396,00				
15.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0087	326281,530	2831,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*20,51*		*1977*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*16,99*					*1638*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*3,51*					*339*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,91*		*666*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8994*					
16	**35**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**	**96,39**	**107,17**	**2,02**	**10330**	**195**	**6439**	**2549**	**13910**	
						38,36	**0,42**	**3697**	**40**		**1030**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	4,7200	782,910	3697,00				
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0482						
16.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0241		81,00				
16.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0241		0,83				
16.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0241		43,00				
16.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,02	1,5700		70,00				
16.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0027	327192,240	883,00				
16.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0174	320207,220	5556,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26,45*		*2549*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*21,01*					*2025*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*5,44*					*524*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,69*		*1030*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13910*					
			СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -3ШТ										
17	**36**	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**СЛУХОВОЕ ОКНО**	**3**	**11976,06**	**663,66**	**35928**	**1991**	**18517**	**11636**	**51369**	**21**
						5140,45	**267,21**	**15421**	**802**		**3805**		**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	6,99	20,9800	735,170	15421,00				
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,28	0,8250						
17.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,14	0,4125		1254,00				
17.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,20	0,6000		9,00				
17.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,14	0,4125		729,00				
17.6		131502 С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, 2		М3	0,15	0,4500	13305,630	5988,00				
17.7		131600 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ		М3	0,15	0,4500	26006,290	11703,00				
17.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	1,40	4,2000	196,550	826,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3878,68*		*11636*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*3233,78*					*9701*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*644,90*					*1935*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1268,38*		*3805*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*51369*					
18	**37**	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,48**	**6689,40**	**32,86**	**3211**	**16**	**2412**	**628**	**4146**	
						1631,03	**13,87**	**783**	**7**		**307**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,16	1,0400	754,510	783,00				
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0072						
18.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0024		7,00				
18.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0048		8,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.5		144574 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85		Т	0,01	0,0024	11134,940	27,00				
18.6		249433 С	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009		КГ	9,80	4,7000	507,080	2385,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1308,99*		*628*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*983,65*					*472*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*325,34*					*156*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*639,87*		*307*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4146*					
19	38	С121-070602-0101 21-070602-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЕЧНЫЕ /ОСТ 13-46-76/, ТИП 1, ТОЛЩИНА 27 ММ, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ (СТОИМОСТЬ ОКНА С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ СО-1)**	М2	1,35	10838,72	--	14632	--	14632	620	16473	
						--	--	--	--		1220		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*459,56*		*620*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*459,56*					*620*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*903,86*		*1220*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16473*					
20	47	С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	М3	-0,928	-35113,43	--	-32585	--	-32585	-1382	-28486	
						--	--	--	--		2717		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,81*		*1382*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,81*					*1382*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,18*		*2717*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-28486*					
21	50	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	М3	-0,264	-35113,87	--	-9270	--	-9270	-393	-8104	
						--	--	--	--		773		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*393*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*393*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*773*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-8104*					
22	51	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	М3	-0,024	-35113,87	--	-843	--	-843	-36	-737	
						--	--	--	--		70		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*36*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*36*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2928,22*		*70*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-737*					
23	52	С121-050302-0101 21-050302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70**	Т	-0,0222	-205870,68	--	-4570	--	-4570	-194	-3995	
						--	--	--	--		381		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8728,92*		*194*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*8728,92*					*194*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*17167,97*		*381*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-3995*					
РАЗДЕЛ 2.ВЫВОЗ МУСОРА													
			ПЕРЕВОЗКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	61	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	16,51034	417,00 --	-- --	6885 --	-- --	6885	292 574	7751	-- --
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*17,68*		*292*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*17,68*					*292*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*34,77*		*574*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7751*					
25	62	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	16,51034	540,80 --	-- --	8929 --	-- --	8929	379 745	10052	-- --
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*22,93*		*379*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*22,93*					*379*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*45,10*		*745*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10052*					

РАЗДЕЛ 3.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 7-8/1, А-Г

26	1 9	Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КР100 МР50	М3 КЛАДКИ	0,677	29591,14 6210,07	1849,11 435,77	20033 4204	1252 295	14577	3232 1861	25126	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	5,1900	810,780	4204,00
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,53	0,3554		
26.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,53	0,3554		1252,00
26.4	102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,22	0,1489	13493,180	2010,00
26.5	102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-	1000 ШТ.	0,40	0,2735	45941,730	12565,00
26.6	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,10	0,0677	30,000	2,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4773,90*		*3232*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%		*3376,09*			*2286*
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%		*1397,81*			*946*
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2749,20*		*1861*	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*25126*	

27	2 15	Е12-080101-1404 12-080101-1404 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО	М2	15,31	347,67 115,69	2,50 1,25	5323 1771	38 19	3513	1329 532	7184	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,17	2,5900	684,880	1771,00
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0245		
27.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00	0,0122		17,00
27.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0122		22,00
27.5	131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,0965	35113,430	3387,00
27.6	145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,04	0,6430	196,550	126,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*86,79*		*1329*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%		*69,11*			*1058*
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%		*17,67*			*271*
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,76*		*532*	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*7184*	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	15,31	75,11	2,69	1150	41	346	535	1820	
						49,80	1,14	762	18		135		

/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	1,0100	754,000	762,00				
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0191						
3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0057		17,00				
4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0134		24,00				
5	146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0018	187968,660	345,00				
6	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0352	30,000	1,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*535*				*466*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*						*69*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*							
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,80*		*135*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1820*					
	4	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ	15,31	212,52	2,11	3254	32	2836	387	3932	
						25,16	0,90	385	14		291		

/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,5106	754,030	385,00				
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0151						
3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0044		13,00				
4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0107		19,00				
5	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0006	67003,800	41,00				
6	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0009	70963,280	65,00				
7	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,00	0,0035	774945,860	2729,00				
8	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0121	30,000	0,36				
9	249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,00	0,0061	120,360	0,74				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,26*		*387*				*239*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*15,58*						*148*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9,67*							
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*19,02*		*291*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3932*					
	5	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,202	35113,87	--	7093	--	7093	301	7985	
					--	--	--	--		591		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1488,83*		*301*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*1488,83*					*301*		
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2928,22*		*591*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7985*					
	6	Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015	ЕНДОВЫ КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА	М ЕНДОВЫ	41,56	911,20	21,48	37869	893	20171	11598	53424	
						404,39	4,55	16806	189		3957		

/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,52	21,7400	772,990	16806,00				
.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1818						
.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1351		410,00				
.4	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,07	2,8100		52,00				
.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0468		83,00				
.6	2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,05	1,9500		347,00				
.7	135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90		М	1,03	42,8100	391,680	16767,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.8		145798 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 29 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,2797	4274,940	1196,00				
31.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,2797	4831,020	1351,00				
31.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,03	1,0400	824,650	857,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*279,06*		*11598*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*230,64*					*9586*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*48,41*					*2012*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*95,22*		*3957*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*53424*					
32	**7**	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**47,0978**	**1902,10**	**--**	**89585**	**--**	**89585**	**3798**	**100854**	
						--	**--**	**--**	**--**		**7471**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*3798*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*					*3798*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*7471*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*100854*					
33	**8**	**Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**8,67**	**1155,37**	**10,50**	**10017**	**91**	**7817**	**1675**	**12627**	
						243,10	**2,19**	**2108**	**19**		**935**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,31	2,6900	783,050	2108,00				
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0184						
33.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0130		40,00				
33.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	0,6958		13,00				
33.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0054		10,00				
33.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,1626		29,00				
33.7		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90		М	2,06	17,8600	391,680	6995,00				
33.8		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,0779	9651,240	751,00				
33.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,01	0,0867	824,650	71,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*193,19*		*1675*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*138,34*					*1199*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*54,85*					*476*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*107,89*		*935*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12627*					
34	**9**	**С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**8,67**	**1140,36**	**--**	**9887**	**--**	**9887**	**419**	**11131**	
						--	**--**	**--**	**--**		**824**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*48,35*		*419*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*48,35*					*419*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*95,10*		*824*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11131*					
35	**10**	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**8,172**	**1236,23**	**20,13**	**10102**	**165**	**58**	**6635**	**18076**	**13**
						1209,02	**9,34**	**9880**	**76**		**1339,00**		**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
35.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,64	13,4400	735,180	9880,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0919						
35.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,02	0,1461		2,00				
35.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0919		162,00				
35.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,04	0,2942	196,550	58,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*811,89*		*6635*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*728,58*					*5954*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*83,31*					*681*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*163,85*		*1339*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18076*					
36	**11**	**Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**8,17**	**75,11**	**2,69**	**614**	**22**	**185**	**285**	**971**	
						49,80	**1,14**	**407**	**9**		**72**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
36.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	0,5393	754,680	407,00				
36.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0102						
36.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0031		9,00				
36.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0071		13,00				
36.5		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76		Т	0,00	0,0010	187968,660	184,00				
36.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0188	30,000	0,56				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,94*		*285*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*30,46*					*249*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*4,48*					*37*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,80*		*72*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*971*					
37	**12**	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ**	**8,17**	**212,52**	**2,11**	**1736**	**17**	**1514**	**206**	**2098**	
						25,16	**0,90**	**206**	**7**		**155**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
37.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,2725	756,050	206,00				
37.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0081						
37.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0023		7,00				
37.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0057		10,00				
37.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ		Т	0,00	0,0003	67003,800	22,00				
37.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82		Т	0,00	0,0005	70963,280	35,00				
37.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75		Т	0,00	0,0019	774945,860	1456,00				
37.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0065	30,000	0,19				
37.9		249440 С	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,00	0,0033	120,360	0,39				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,26*		*206*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*15,58*					*127*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*9,67*					*79*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*19,02*		*155*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2098*					
38	**13**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ/КАРНИЗ/. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**65,31**	**860,56**	**10,35**	**56203**	**676**	**1855**	**34045**	**97468**	
						821,80	**2,80**	**53671**	**183**		**7220**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
38.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	73,0000	735,180	53671,00				
38.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2204						
38.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1633		575,00				
38.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0571		101,00				
38.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,12	7,8400	99,960	783,00				
38.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,04	2,6100	410,530	1072,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*521,28*		*34045*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,07*					*30374*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*56,21*					*3671*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*110,55*		*7220*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*97468*					
39	14	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**8,938**	**1902,10**	**--**	**17001**	**--**	**17001**	**721**	**19140**	
						--	**--**	**--**	**--**		**1418**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*80,65*		*721*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*80,65*					*721*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,62*		*1418*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*19140*					
			СЛУХОВЫЕ ОКНА										
40	**15**	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**9,61**	**576,02**	**17,39**	**5536**	**167**	**531**	**3112**	**9340**	**6**
						503,42	**5,87**	**4838**	**56**		**692**		**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,65	6,2600	773,030	4838,00
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0541		
40.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0408		124,00
40.4	1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,3532		5,00
40.5	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,7808		15,00
40.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0132		23,00
40.7	145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,01	0,0682	4831,020	330,00
40.8	146031 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4,8Х8 ММ	ШТ.	3,03	29,1200	1,460	43,00
40.9	249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,02	0,1922	824,650	158,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*323,84*		*3112*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*287,24*					*2760*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*36,60*					*352*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*71,99*		*692*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9340*					
41	**16**	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**11,051**	**2260,83**	**--**	**24984**	**--**	**24984**	**1059**	**28127**	
						--	**--**	**--**	**--**		**2084**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*95,86*		*1059*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*95,86*					*1059*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*188,54*		*2084*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*28127*					

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**				**1153454**	**36786**			**1637996,21**	
				ТЕНГЕ				**517483**	**11639**				
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1153454**					
			МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**442444**					
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					**529122**				
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**140927**					
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**15814**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**363212**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ							**301521**		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ							**61691**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**121333**					
			ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1637996,21**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				529122				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			1637996,21					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				529122				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ			1637996,21					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ			19655,95					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ			1657652,16					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%		ТЕНГЕ			40115,18					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		ТЕНГЕ			1697767,35					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛ 2017 Г.		1,0697784			1816234,84					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,900000			1 634 611,37					
			НДС 12%		ТЕНГЕ			196 153,36					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ			1 830 764,73					

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область , г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 190240013709

Эксперт _____ **Герасимов А.С. АттестатKZ26VUE00018935**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор - ТОО "Лира ", БИН:980140002170

Директор _____ **Радченко А.А.**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Руководитель _____ **Жакупов Еркин Айдарбекович**
МП