форма №3-КС

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-і
МЕРДІГЕР: «AICOM» ЖШС
ШАРТ: №28 05.05.2021ж.

Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақталы а/о , Жайлаукөл е/м ауыз су құбыры желілеріннің құбырларын ауыстыру жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны мен шығындары туралы 2021 жылғы 24 тамыз айына
АНЫҚТАМА №3

Код Тапсырыс беруші	Код Мердігер	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
		Номері	Күні	Атауы	Коды		Атауы	Коды
		28	05.05.2021				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен шығындары, тенге								ҚҚС есепті айда	ҚҚС-мен қоса есептегенде
	Жыл басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС қоса есептелгенде	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан							
			2019 жылғы ҚМЖ-ның сметалық базалық баға деңгейіндегі құны	соның ішінде		2019 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындар құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақталы а/о , Жайлаукөл е/м ауыз су құбыры желілеріннің құбырларын ауыстыру жұмыстары	24 269 564	4 922 152							590 658	5 512 810
Төлеу сомасы	24 269 564	4 922 152							590 658	5 512 810

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-і

_____ **Абишев М.**

МЕРДІГЕР:

«AICOM» ЖШС директоры

_____ **М.Умиров**

Форма 2

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Н/П ЖАЙЛАУКОЛ С/О МАКТАЛЫ ЖЕТЫСАЙСКОГО РАЙОНА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АВГУСТЬ 2021г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «AICOM»
ДОГОВОР: №28 от 05.05.2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ ПРИБОРА УЧЕТА НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.6,п-3.25, доп. изм. № 1 К=1,05	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	1998,2	227,59	217,26	454765	434139	133452	0,01	22
		м3 грунта		10,32	84,45	20626	168745	59,1	0,05	104
		Накладные расходы -		*66,79*		*133452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,01*				*111918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,78*				*21534*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,55*		*47057*				
		Сметная стоимость				*635274*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	61,8	2018,02	--	124713	--	81246	1,85	114
		м3 грунта		2018,02	--	124713	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1314,65*		*81246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1192,65*				*73706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*122,01*				*7540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,61*		*16477*				
		Сметная стоимость				*222435*				
3	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	1854	1,53	1,53	2834	2834	751	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,57	--	1048	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*0,40*		*751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,33*				*619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,07*				*131*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,15*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
4	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**206**	**139,11**	**--**	**28657**	**--**	**18669**	**0,12**	**25**
		м2 спланированной площади		**139,11**	**--**	**28657**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*90,63*		*18669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*82,22*				*16936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,41*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,38*		*3786*				
		Сметная стоимость				*51112*				
5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**1854**	**18,46**	**18,46**	**34226**	**34226**	**9642**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,33**	**--**	**13597**	**59,1**	**--**	**7**
		Накладные расходы -		*5,20*		*9642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,33*				*8036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*3509*				
		Сметная стоимость				*47377*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**206**	**877,72**	**--**	**180809**	**--**	**117790**	**0,97**	**200**
		м3 грунта		**877,72**	**--**	**180809**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*571,80*		*117790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*518,73*				*106858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,06*				*10931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,96*		*23888*				
		Сметная стоимость				*322487*				
7	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка**	**2,06**	**297831,15**	**74581,99**	**613532**	**153639**	**347120**	**173,00**	**356**
		км трубопровода		**222478,00**	**21375,19**	**458305**	**44033**	**62,1**	**18,65**	**38**
		Накладные расходы -		*168504,86*		*347120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*151432,83*				*311952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17072,03*				*35168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37306,88*		*76852*				
		Сметная стоимость				*1037504*				
8	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**2000**	**139,00**	**--**	**278000**	**--**	**10564**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,28*		*10564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,28*				*10564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,54*		*23085*				
		Сметная стоимость				*311649*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	60	232,00	--	13920	--	529	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,82*		*529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,82*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,27*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15605*				
10	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) полиэтиленовые, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из полиэтиленовых труб	12	4491,69	2344,63	53900	28136	23245	1,30	16
		врезка		1994,20	746,16	23930	8954	62,1	0,48	6
		Накладные расходы -		*1937,11*		*23245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1701,76*				*20421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*235,35*				*2824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,30*		*6172*				
		Сметная стоимость				*83317*				
11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	40	2222,86	99,24	88914	3970	49504	1,47	59
		шт.		1825,74	13,51	73030	540	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1237,59*		*49504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1110,91*				*44436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*126,68*				*5067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,84*		*11073*				
		Сметная стоимость				*149491*				
12	23-040501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	40	1341,00	--	53640	--	2038	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,96*		*2038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,96*				*2038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,36*		*4454*				
		Сметная стоимость				*60133*				
13	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	12	2250,35	126,73	27004	1521	14965	1,47	18
		шт.		1825,74	27,02	21909	324	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1247,10*		*14965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1119,07*				*13429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*128,04*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,80*		*3358*				
		Сметная стоимость				*45327*				
14	23-040501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	12	2778,00	--	33336	--	1267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*105,56*		*1267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*105,56*				*1267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,69*		*2768*				
		Сметная стоимость				*37371*				
15	11-090201-0301 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК ДЛЯ ВОДОМЕРА. Монтаж**	**0,3**	**128700,17**	**42777,02**	**38610**	**12833**	**13629**	**35,00**	**11**
		т конструкций		**54600,00**	**9531,13**	**16380**	**2859**	**60,9**	**5,23**	**2**
		Накладные расходы -		*45430,59*		*13629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39055,86*				*11717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6374,73*				*1912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13930,46*		*4179*				
		Сметная стоимость				*56418*				
16	ПРАЙС-ЛИСТ	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК НА 4 ВОДОМЕР УТЕПЛЕННЫЙ**	**8**	**29500,00**	**--**	**236000**	**--**	**8968**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1121,00*		*8968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1121,00*				*8968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2449,68*		*19597*				
		Сметная стоимость				*264565*				
17	ПРАЙС-ЛИСТ	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК НА 2 ВОДОМЕР УТЕПЛЕННЫЙ**	**4**	**22400,00**	**--**	**89600**	**--**	**3405**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*851,20*		*3405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*851,20*				*3405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1860,10*		*7440*				
		Сметная стоимость				*100445*				
18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**2,4**	**18863,16**	**1011,06**	**45272**	**2427**	**7453**	**3,94**	**9**
		м3		**4377,34**	**367,58**	**10506**	**882**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*3105,54*		*7453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2301,29*				*5523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*804,25*				*1930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1757,50*		*4218*				
		Сметная стоимость				*56943*				
19	11-130301-0405 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**60**	**214,94**	**2,71**	**12896**	**163**	**2036**	**0,03**	**2**
		м2		**45,41**	**0,41**	**2724**	**24**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,94*		*2036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,83*				*1490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,11*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,91*		*1195*				
		Сметная стоимость				*16127*				
20	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**60**	**70,82**	**2,00**	**4249**	**120**	**750**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		17,02	0,41	1021	24	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,49*		*750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,44*				*567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,05*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*400*				
		Сметная стоимость				*5398*				
21	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	40	576,54	27,49	23062	1100	14674	0,41	16
		счетчик (водомер)		536,69	13,51	21468	540	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*366,86*		*14674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*332,32*				*13293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34,54*				*1381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,47*		*3019*				
		Сметная стоимость				*40755*				
22	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	76	8996,51	6466,20	683735	491431	330503	1,83	139
		м продавливания		2519,91	3696,14	191513	280907	62,1	2,26	172
		Накладные расходы -		*4348,72*		*330503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3860,17*				*293373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*488,55*				*37130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1067,62*		*81139*				
		Сметная стоимость				*1095377*				
23	23-010101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	76	3167,00	--	240692	--	9146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,35*		*9146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*120,35*				*9146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,99*		*19987*				
		Сметная стоимость				*269825*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3362367	1166536			988
			Тенге			1175591	522479			331
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3184777				
	Материалы -		Тенге			49671				
	Всего заработная плата -		Тенге				1561020			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			945188				
		Накладные расходы -	Тенге			1108574				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					951399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157175		
		Сметная прибыль -	Тенге			343468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4636818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				1561020			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9397				
	Всего заработная плата -		Тенге				19239			
		Накладные расходы -	Тенге			13629				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11717		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1912		
		Сметная прибыль -	Тенге			4179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				19239			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138980				
	Материалы -		Тенге			15984				
	Всего заработная плата -		Тенге				117811			
		Накладные расходы -	Тенге			79143				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71158		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7985		
		Сметная прибыль -	Тенге			17450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				117811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4928810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				1698070			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			4 928 810				
Итого с понижающим коэффициентом			Тенге	К=	0,998649055	4 922 151				
НДС 12%			Тенге			590 658				
Стоимость строительства			**Тенге**			**5 512 810**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"

Абишев М.

Подрядчик:

Директор ТОО «AICOM»

М.Умиров