Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКИ к ИЖС 23 мкр-н, г. Экибастуз (Тепловые сети)**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
						ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к ИЖС 23 мкр-н, г. Экибастуз (Тепловые сети)	32 700 000	29 196 429							3 503 571	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**32 700 000**	29 196 429							3 503 571	**32 700 000**
К оплате	***(тридцать два миллиона семьсот тысяч тенге) 00 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН/ИИН 040840003535
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН/ИИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Н.Н. Шакенов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Заказ 44-19

Субподрядчик: ТОО "ТОО "СК ЭкоСтрой Групп""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство ИКИ к ИЖС 23 мкр-н, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

от 20.12.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1850	86,74	80,81	160469	149499	29848	0,00888	16,428
		м3 грунта		5,94	21,36	10989	39516	59,1	0,0193	35,705
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-замена грунта	175	121,59	114,94	21278	20115	3946	0,00984	1,722
		м3 грунта		6,58	31,57	1152	5525	59,1	0,02853	4,99275
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка. т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	80,4	1327,81	0,00	106756	0,00	63093	1,848	148,5792
		м3 грунта		1327,81	0,00	106756	0,00	59,1	0,00	0
6	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- песчанный грунт	313,6	98,87	93,46	31006	29309	5751	0,008	2,5088
		м3 грунта		5,35	25,68	1678	8053	59,1	0,0232	7,27552
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- засыпка труб	442,8	578,07	0,00	255969	0	151278	0,885	391,878
		м3 грунта		578,07	0,00	255969	0	59,1	0	0

9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	357,6	634,9	0,00	227040	0	134181	0,972	347,5872
		м3 грунта		634,9	0,00	227040	0	59,1	0	0
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	142	832,24	118,21	118178	16786	65510	1,02	144,84
		м3 основания		714,02	28,88	101391	4101	62,1	0,035	4,97
	Раздел 2 Тепловые сети									
13	11-240101-0109	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 300 мм. Прокладка	3,6	1461693,21	645867,66	5262096	2325124	2030714	878	3160,8
		км трубопровода		746633,54	161719,44	2687881	582190	62,1	156,99	565,164
14	11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	8	24851,66	8635,13	198813	69081	87952	16,8156	134,5248
		шт.		15138,92	2564,82	121111	20519	62,1	2,5377	20,3016
17	11-240108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	3,8	1225708,62	498829,93	4657693	1895554	1955362	767,4605	2916,3499
		км труб		681473,92	147139,46	2589601	559130	62,1	142,5698	541,76524
20	11-250210-0206	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 300 мм	3,8	477579,37	366841,27	1814802	1393997	435551	118	448,4
		км трубопровода		95108,84	100153,06	361414	380582	58,7	111	421,8
21	11-220701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	3,8	47469,39	0,00	180384	0	49668	28,8	109,44
		км трубопровода		21047,62	0,00	79981	0	62,1		0
42	11-240108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	2,5	543396,34	183337,4	1358491	458344	630378	395,2403	988,10075
		км труб								

			350957,32	55083,33	877393	137708	62,1	53,0888	132,722
45	11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	2,5	17965,45	0,00	44914	0	23373	20,6	51,5
		км трубопровода		15054,88	0,00	37637	0	62,1		0
46	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 100 мм	2,5	263260,16	199424,8	658150	498562	162728	70	175
		км трубопровода		56420,73	54467,48	141052	136169	58,7	60,3	150,75
57	11-240108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	2,5	460342,26	155474,85	1150856	388687	538444	337,0908	842,727
		км труб		299323,11	47500,49	748308	118751	62,1	45,6228	114,057
60	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм	2,5	263257,87	199423,08	658145	498558	162730	70	175
		км трубопровода		56420,64	54468,35	141052	136171	58,7	60,3	150,75
61	11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	2,5	15787,89	0,00	39470	0	23373	20,6	51,5
		км трубопровода		15055,18	0,00	37638	0	62,1		0
63	11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	4	24851,65	8635,12	99407	34540	43976	16,8156	67,2624
		шт.		15138,92	2564,82	60556	10259	62,1	2,5377	10,1508
74	11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	4	10289,81	2575,54	41159	10302	20599	8,3269	33,3076
		шт.		7496,63	796,15	29987	3185	62,1	0,7951	3,1804

80	11-240108-0201								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	4	8213,03	1944,02	32852	7776	16782	6,8148	27,2592
	шт.								
			6135,3	620,74	24541	2483	62,1	0,6206	2,4824
82	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,2	47872,83	11403,99	9575	2281	3800	42,5	8,5
	т								
				35067,16	4106,74	7013	821	48,5	4,38	0,876
88	11-240108-0309								
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	6	33268,17	13663	199609	81978	83995	20,5794	123,4764
	шт.								
			18527,5	4015,33	111165	24092	62,1	3,8579	23,1474
90	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - скользящие опоры	0,18	16404,34	838,75	2953	151	1388	20	3,6
	т								
				15565,6	339,29	2802	61	48,5	0,36	0,0648
92	11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	64,8	4061,45	2197,59	263182	142404	62262	1,25	81
	м3 сборных железобетонных плит								
				913,54	679,886	59197	44057	60,3	0,6737	43,65576
	Итого прямые затраты по разделу 2					**17593245**	**8023045**	**6786682**		**6466**
										963,57

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 823 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 023 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 213 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	6 786 682
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 379 927
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 033 709
Итого, тенге	25 413 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 033 091
Итого по разделу на подряд, тенге	**27 446 727**

Раздел 3 Тепловые камеры ТК (ТК тип IV/1- 6шт, IV/2 - 4шт, IV/3 - 4шт, IV/4 - 10шт, IV/5 - 1шт)

3.1 Тепловые камеры ТК IV/1-всего 6 штук.

95	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	5,46	26664,38	2038,75	145588	11132	15642	6,51	35,5446
		м3		5247,08	659,79	28649	3602	49	0,6974	3,807804
97	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)К=6,000;	54,6	848,8	67,47	46344	3684	0,00	0,361	0,00
		м2 покрытия		245,83	22,64	13422	1236	60,9	0,0284	0,00
98	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 50мм.К=6,000;	54,6	88,38	2,68	4826	146	0,00	0,0104	0,00
		м2 покрытия		7,08	1,39	387	76	60,9	0,0019	0,00
99	11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовые по камню и бетонуК=6,000;	54,6	1104,85	43,98	60325	2401	0,00	0,73	0,00
		м2 оштукатуриваемой поверхности		581,64	34,04	31758	1859	54,8	0,0466	0,00
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	69,54	1163,74	17,19	80926	1195	3852	0,143	9,94422
		м2 поверхности		104,5	4,54	7267	316	50,8	0,0055	0,38247
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	72	1139,84	532	82068	38304	24368	0,476	34,272
		шт. сборных конструкций		357	188	25704	13536	62,1	0,1988	14,3136
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	48	1617,9	746	77659	35808	22833	0,668	32,064
		шт. сборных конструкций		501	265	24048	12720	62,1	0,2801	13,4448
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	24	2424,75	1181	58194	28344	17050	0,937	22,488
		шт. сборных конструкций		720	424	17280	10176	62,1	0,4482	10,7568
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	7,386	28412,81	1410,29	209857	10416	17017	4,54	33,53244
		м3 кладки		4238,42	297	31305	2194	50,8	0,4	2,9544
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	2,4	20233,33	643,3	48560	1544	1226	1,35	3,24
		м3		903,33	150	2168	360	48,5	0,1813	0,43512

Итого прямые затраты по разделу 3 **814348** **10451**

187

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 181 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 132 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 074

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	101 988	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	916 336	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 853	
Итого, тенге	955 189	
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 415	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 031 604**	
Итого прямые затраты по смете	**18407592**	**16917**
		1151
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 005 290	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 156 020	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 259 446	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	6 888 671	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	25 296 263	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 072 562	
Итого, тенге	26 368 825	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 109 506	
Всего	**28 478 330**	
Временные здания и сооружения (2 %)	569 567	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 150 297	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**30 198 194**	
Скидка ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"	1001765	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**29 196 429**	
НДС (12 %)	3 503 571	
Всего по акту с учетом НДС	**32 700 000**	

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

_____Н.Н. Шакенов