Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
						ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)	30 800 000	27 500 000							3 300 000	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**30 800 000**	27 500 000							3 300 000	**30 800 000**
К оплате	***(тридцать миллионов восемьсот тысяч тенге) 00 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН/ИИН 040840003535
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН/ИИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Н.Н. Шакенов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик:ТОО "Компания НурайСтрой"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Заказ 44-19

Субподрядчик: ТОО "ТОО "СК ЭкоСтрой Групп""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз (Тепловые сети)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

от 20.12.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1323,2	86,74	80,81	114774	106928	21349	0,00888	11,750016
		м3 грунта		5,94	21,36	7860	28264	59,1	0,0193	25,53776
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-замена грунта	132,2	121,59	114,94	16074	15195	2981	0,00984	1,300848
		м3 грунта		6,58	31,57	870	4174	59,1	0,02853	3,771666
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка. т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	80,4	1327,81	0,00	106756	0,00	63093	1,848	148,5792
		м3 грунта		1327,81	0,00	106756	0,00	59,1	0,00	0
6	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- песчанный грунт	313,6	98,87	93,46	31006	29309	5751	0,008	2,5088
		м3 грунта		5,35	25,68	1678	8053	59,1	0,0232	7,27552
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- засыпка труб	442,8	578,07	0,00	255969	0	151278	0,885	391,878
		м3 грунта		578,07	0,00	255969	0	59,1	0	0

9	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	357,6	634,9	0,00	227040	0	134181	0,972	347,5872
		м3 грунта		634,9	0,00	227040	0	59,1	0	0
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	142	832,24	118,21	118178	16786	65510	1,02	144,84
		м3 основания		714,02	28,88	101391	4101	62,1	0,035	4,97
	Раздел 2 Тепловые сети									
13	11-240101-0109	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 300 мм. Прокладка	3,4	1461693,21	645867,66	4969757	2195950	1917896	878	2985,2
		км трубопровода		746633,54	161719,44	2538554	549846	62,1	156,99	533,766
14	11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	6	24851,66	8635,13	149110	51811	65964	16,8156	100,8936
		шт.		15138,92	2564,82	90834	15389	62,1	2,5377	15,2262
17	11-240108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	3,4	1225708,62	498829,93	4167409	1696022	1749534	767,4605	2609,3657
		км труб		681473,92	147139,46	2317011	500274	62,1	142,5698	484,73732
20	11-250210-0206	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 300 мм	3,4	477579,37	366841,27	1623770	1247260	389704	118	401,2
		км трубопровода		95108,84	100153,06	323370	340520	58,7	111	377,4
21	11-220701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	3,4	47469,39	0,00	161396	0	44440	28,8	97,92
		км трубопровода		21047,62	0,00	71562	0	62,1		0
42	11-240108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	2,3	543396,34	183337,4	1249812	421676	579948	395,2403	909,05269
		км труб								

			350957,32	55083,33	807202	126692	62,1	53,0888	122,10424
45	11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	2,3	17965,45	0,00	41321	0	21503	20,6	47,38
		км трубопровода								
				15054,88	0,00	34626	0	62,1		0
46	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 100 мм	2,3	263260,16	199424,8	605498	458677	149710	70	161
		км трубопровода								
				56420,73	54467,48	129768	125275	58,7	60,3	138,69
57	11-240108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	2,5	460342,26	155474,85	1150856	388687	538444	337,0908	842,727
		км труб								
				299323,11	47500,49	748308	118751	62,1	45,6228	114,057
60	11-250210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм	2,5	263257,87	199423,08	658145	498558	162730	70	175
		км трубопровода								
				56420,64	54468,35	141052	136171	58,7	60,3	150,75
61	11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	2,5	15787,89	0,00	39470	0	23373	20,6	51,5
		км трубопровода								
				15055,18	0,00	37638	0	62,1		0
63	11-240108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	4	24851,65	8635,12	99407	34540	43976	16,8156	67,2624
		шт.								
				15138,92	2564,82	60556	10259	62,1	2,5377	10,1508
74	11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	4	10289,81	2575,54	41159	10302	20599	8,3269	33,3076
		шт.								
				7496,63	796,15	29987	3185	62,1	0,7951	3,1804

80	11-240108-0201								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	4	8213,03	1944,02	32852	7776	16782	6,8148	27,2592
	шт.		6135,3	620,74	24541	2483	62,1	0,6206	2,4824
82	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,2	47872,83	11403,99	9575	2281	3800	42,5	8,5
	т		35067,16	4106,74	7013	821	48,5	4,38	0,876
88	11-240108-0309								
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	6	33268,17	13663	199609	81978	83995	20,5794	123,4764
	шт.		18527,5	4015,33	111165	24092	62,1	3,8579	23,1474
90	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - скользящие опоры	0,18	16404,34	838,75	2953	151	1388	20	3,6
	т		15565,6	339,29	2802	61	48,5	0,36	0,0648
92	11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	64,8	4061,45	2197,59	263182	142404	62262	1,25	81
	м3 сборных железобетонных плит		913,54	679,886	59197	44057	60,3	0,6737	43,65576
	Итого прямые затраты по разделу 2				**16335077**	**7406291**	**6320191**		**6175**
									862,14

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 236 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 406 291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 042 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	6 320 191
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 655 267
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	960 583
Итого, тенге	23 615 851
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 889 268
Итого по разделу на подряд, тенге	**25 505 119**

Раздел 3 Тепловые камеры ТК (ТК тип IV/1- 6шт, IV/2 - 4шт, IV/3 - 4шт, IV/4 - 10шт, IV/5 - 1шт)

3.1 Тепловые камеры ТК IV/1-всего 6 штук.

95	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15 - днище	5,46	26664,38	2038,75	145588	11132	15642	6,51	35,5446
		м3		5247,08	659,79	28649	3602	49	0,6974	3,807804
97	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В3,5 (М50)К=6,000;	54,6	848,8	67,47	46344	3684	0,00	0,361	0,00
		м2 покрытия		245,83	22,64	13422	1236	60,9	0,0284	0,00
98	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 50мм.К=6,000;	54,6	88,38	2,68	4826	146	0,00	0,0104	0,00
		м2 покрытия		7,08	1,39	387	76	60,9	0,0019	0,00
99	11-150208-0101	Поверхности. Затирка цементно-церезитовые по камню и бетонуК=6,000;	54,6	1104,85	43,98	60325	2401	0,00	0,73	0,00
		м2 оштукатуриваемой поверхности		581,64	34,04	31758	1859	54,8	0,0466	0,00
1	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	69,54	1163,74	17,19	80926	1195	3852	0,143	9,94422
		м2 поверхности		104,5	4,54	7267	316	50,8	0,0055	0,38247
2	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	72	1139,84	532	82068	38304	24368	0,476	34,272
		шт. сборных конструкций		357	188	25704	13536	62,1	0,1988	14,3136
3	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	48	1617,9	746	77659	35808	22833	0,668	32,064
		шт. сборных конструкций		501	265	24048	12720	62,1	0,2801	13,4448
4	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	24	2424,75	1181	58194	28344	17050	0,937	22,488
		шт. сборных конструкций		720	424	17280	10176	62,1	0,4482	10,7568
82	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	7,386	28412,81	1410,29	209857	10416	17017	4,54	33,53244
		м3 кладки		4238,42	297	31305	2194	50,8	0,4	2,9544
298	11-060101-0101	Заделка бетонная бетонная. Устройство В7,5	2,4	20233,33	643,3	48560	1544	1226	1,35	3,24
		м3		903,33	150	2168	360	48,5	0,1813	0,43512

Итого прямые затраты по разделу 3	**814348**	**9774**
		187

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 181 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 132 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 074

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	101 988	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	916 336	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 853	
Итого, тенге	955 189	
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 415	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 031 604**	
Итого прямые затраты по смете	**17149424**	**15949**
		1049
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 418 736	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 539 265	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 088 542	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	6 422 179	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 571 603	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	999 436	
Итого, тенге	24 571 039	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 965 683	
Всего	**26 536 722**	
Временные здания и сооружения (2 %)	530 734	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 071 871	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**28 139 328**	
Скидка ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"	639328	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**27 500 000**	
НДС (12 %)	3 300 000	
Всего по акту с учетом НДС	**30 800 000**	

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

_____Н.Н. Шакенов