Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алакөл жолдары» Алакольский р-н, с.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Кожахметова Ербола Айтказиновича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района", руководитель Тұрганов Е.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
на основании ***договора № 1 от 27.04.2020 года***

2.Субподрядные организации: ***ТОО "Дара жол Инвест"***

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Алматы жоба", разработавшее рабочий проект, прошедший ведомственную экспертизу ТОО "Құрылыс Жоба Сараптама" №КЖС-0002/20 от 16.01.2020 г. с изменениями в проектно-сметной документации согласно протокола техсовета № от 20 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

<u>Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района</u>

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм	Количество
1	2	3	4
	Глава I. Подготовка территории строительства.		

1.1	Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги IV категории в местности III категории сложности	км	4,875
1.2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (по основной дороге) в среднем толщиной 10см, (фрезой Wirtgen W-100) фрезой шириной 2м, с транспортировкой на расстояние до 5км на строительную плащадку	$м^2/м^3$/ т	114/11,4/27,36
	Глава II. Земляные работы.		
2.1	Профильные работы		
	насыпь	$м^3$	27 838
	выемка	$м^3$	4 247
	Глава III. Дорожная одежда		
3.1	**Дорожная одежда на Главной улице**	**км**	**2,709**
3.1.1	Устройства нижнего слоя основания из гравийно - песчаной смеси (фракции 0-70мм), толщиной 20см	$м^3$	4 697
3.1.2	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15см	$м^2$	21 057
3.1.3	Подрунтовка битумной эмульсией перед устройством слоя покрытия из расчета 0,8л/$м^2$	$м^2$	19 161
3.1.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 7см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE" при ширине 7м)	$м^2/м^3$/ т	19 161/1 341/3 085
3.2	**Дорожная одежда на Поселковой дороге**	**км**	**1,849**
3.2.1	Устройства нижнего слоя основания из гравийно - песчаной смеси, (фракции 0-70мм), толщиной 15см	$м^3$	2 579
3.2.2	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15см	$м^2$	15 263
3.2.3	Подрунтовка битумной эмульсией перед устройством слоя покрытия из расчета 0,8л/$м^2$	$м^2$	13 854
3.2.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 7см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE")	$м^2/м^3$/ т	13 854/970/2 231
3.2.5	Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 30см (фр.0-70мм)	$м^3$	703
3.2.6	Укрепление обочин из песчано-гравийнной смеси, толщиной 7см (фр. 0-20мм)	$м^2/м^3$	3 282/230
3.3	**Дорожная одежда на Основной улице в жилой застройке**	**км**	**0,317**
3.3.1	Устройства нижнего слоя основания из гравийно- песчаной смеси, (фракции 0-70мм), толщиной 15см	$м^3$	2 793
3.3.2	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15см	$м^2$	2 460
3.3.3	Подрунтовка битумной эмульсией перед устройством слоя покрытия из расчета 0,8л/$м^2$	$м^2$	2 253
3.3.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 6см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE")	$м^2/м^3$/ т	2 253/135/311
3.3.5	Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 30см (фр.0-70мм)	$м^3$	82
3.3.6	Укрепление обочин из гравино-песчаного смеси, толщиной 6см (фр. 0-20мм)	$м^2/м^3$	438/26,3
3.4	**Земляные работы на примыканиях**		
	Профильные работы		
	насыпь	$м^3$	182
	выемка	$м^3$	46
3.5	**Дорожная одежда на примыканиях**		
3.5.1	Устройства нижнего слоя основания из гравийно - песчаной смеси, (фракции 0-70мм), толщиной 15см	$м^3$	202

3.5.2	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси (С-6), толщиной 15см	$м^2$	1 056
3.5.3	Подрунтовка битумной эмульсией перед устройством слоя покрытия из расчета 0,8л/$м^2$	$м^2$	902
3.5.4	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона Тип Б, Марки II, толщиной 6см на битуме БНД 70/100 (по СТ РК 1225-2013) (укладка асфальтоукладчиком "VOGELE")	$м^2/м^3$/ т	902/54/12 4
3.5.5	Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 30см (фр.0-70мм)	$м^3$	73
3.5.6	Укрепление обочин из ранее фрезерованного материала (72%) с добавлением 28 % материала из природной песчанно-гравийной смеси фракции 0-20 мм, толщиной 6см	$м^2/м^3$	264/15,84
	Глава IV. Устройство автобусных остановок		
4.1	**Устройство автобусных остановок**	**шт**	**4**
4.2	**Устройство остановочной полосы**	**шт**	**4**
4.3	**Устройство посадочной полосы**		
	Глава V. Устройства тротуара		
5.1	Установка бетонного бортового камня БР100.30.18 (по бетонному основанию, бетон основания В15, W6, F200)	пм	7 602
5.2	Подготовка основания из гравийно-песчаной смеси, толщиной 10см (под монолитный бетон для установки бортового камня БР100.20.8)	$м^3$	380
5.3	Установка бетонного бортового камня БР100.20.08 (по бетонному основанию, бетон основания В15, W6, F200)	пм	7 602
5.5	Устройство основания механизированным способом, из гравийно-песчаной смеси, толщиной 13см (фр. 0- 20мм)	$м^2$	15 482
5.6	Подрунтовка битумной эмульсией перед устройством слоя покрытия из расчета 0,8л/$м^2$	$м^2$	15 482
5.7	Устройство покрытия из плотного мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона Тип Б, марка-II, на битуме БНД 70/100, толщиной 5см	$м^2$	15 482
	Глава VI. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)	**пог.м**	**2 135**
	Глава VII. Искусственные сооружения		
7.1	**Устройство ж/б круглых труб d-0,5м**	**шт**	**1**
7.2	**Устройство ж/б круглых труб d-0,75м**	**шт**	**3**
7.5	**Устройство ж/б круглых труб d-1,0м (ПК14+53)**	**шт**	**1**
7.6	**Устройство ж/б круглых труб d-0,5м**	**шт**	**10**
	Глава VII. Дорожные устройства и обстановка дороги		
7.1	**Дорожные знаки**	**шт**	**324**
7.2	**Фундаменты**	**шт**	**275**
7.3	**Устройство дорожной разметки из дорожной краской механизированным способом линией шириной 0.1м**		
7.3.1	1.1 сплошная линия	пог.м	2454
7.3.2	1.5 штриховая линия, соотношение штриха к разрыву 1:3	пог.м	880
7.3.3	1.6 штриховая линия, соотношение штриха к разрыву 3:1	пог.м	1300
7.3.4	1.11 сплошная линия	пог.м	160
7.3.5	1.17 сплошная линия (желтая)	пог.м	132

7.4	**Устройство дорожной разметки в ручную**		
7.4.1	1.14.1	$м^2$	952
7.4.2	1.23	$м^2$	14,4
7.5	**Установка металлического барьерного ограждения**		
	в том числе:		
	на малых искусственных сооружениях		
7.5.1	11 ДО-Н	пм/кг	60/1584
7.5.2	11 ДО-2	пм/кг	40/1056
7.5.3	11 ДО-К	пм/кг	60/1584
7.5.4	стойки СД-1	шт/кг	85/1 776,5
	Уличное освещение	157 шт	

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 г.;***

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2021 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, по проектно-сметной документации: ***16*** месяцев, фактически ***16*** месяцев,

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Капитальный ремонт автомобильной дороги соединяющий участков 11 и 12 на побережья озера с.Акши Алакольского района***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока **3 (года)** года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кожахметов Ербол Айтказинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

подпись _____ М.П.