Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050340000336
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040440003154
Договор (контракт)	Договор №192 от 26.08.2021г доп согл №192-1 от 08.12.2021	

Номер документа	Дата составления
222	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в двух селениях Жамбылского района Жамбылской области (Бесагаш-Турксиб)», который находится - Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бесагаш			Работа	1	275 898 294,00	275 898 294,00	29 560 531,50
				Итого	1	x	275 898 294,00	29 560 531,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) / Директор / / Ахмедов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Утверждена приказом и. о . Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05. 08.2021г №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
		192	26.08.2021г.						
		доп согл №192-1	08.12.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1: Из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	402 788 706,00	246 337 763,00							29 560 531,00	275 898 294

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

Начальник отдела ЖКХ _____ **Кенесбеков Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ **Ахмедов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Туркеиб Жамбыльского района Жамбыльской области
(наименование, адрес)

Объект : ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМК 50М3, Н=18М площадка № 2 с.Бесагаш
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-10 (Общестроительные работы,)

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		40	160,69	152,42	6428	6097	0	1294	8340	
				м3 грунта		8,27	36,67	331	1467		618		
2	2	Е11-010205-0801 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к нормам эксплуатации машин - 1,1		3	1003,81	96,75	3011	290	0	2042	5458	
				м3 грунта		907,06	38,4	2721	115		404		
3	3	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		43	182,69	182,69	7856	7856	0	1697	10317	
				м3 грунта		0	54,82	0	2357		764		
4	4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		11,68	33,14	33,14	387	387	0	84	508	
				м3 грунта		0	9,95	0	116		38		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,68	156,87	74,79	1832	874	0	976	3033	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	959	397		225		
6	6	Е11-010104-0401	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		186,875	29,72	29,72	5554	5554	0	1440	7554	
				м3 грунта		0	10,7	0	2000		560		
7	7	Е11-010104-0410 К=4	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		186,875	30,02	30,02	5610	5610	0	1565	7749	
				м3 грунта		0	11,63	0	2173		574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		132,195	271,99	262,02	35956	34637	13	7568	47006	
				м3 грунта		9,88	69,64	1306	9205		3482		
9	9	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		232,6632	127		29548				31912	
				т							2364		
10	10	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		170	5,89	5,89	1001	1001	0	190	1287	
				м2 спланированной площади		0	1,56	0	264		95		
11	11	Е11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		122	456,83	0,26	55733	31	17507	27501	89893	
				м2		313,08	0	38195	0		6659		
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,123	18786,81	1091,24	39884	2317	34965	2822	46123	
				м3		1225,8	234,96	2602	499		3417		
13	13	Е11-060201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м 3. Устройство		29,4	23225,65	507,48	682834	14920	591194	73281	816604	
				м3		2609,52	129,53	76720	3808		60489		
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,55	863,5	19,64	20335	463	13497	5986	28427	
				м2 поверхности		270,72	2,59	6376	61		2106		
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0553	234691		12978		12978		14017	
				т							1038		
16	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,386	246529		95160		95160		102773	
				т							7613		
17	17	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,17856	679875,39	1305,39	121399	233	116912	3960	135387	
				т		23820	549,96	4253	98		10029		
18	18	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,771875	225	31,43	399	56	217	138	579	
				м2 площади уплотнения		71,37	11,4	126	20		43		
19	19	Е11-221301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,84	64240	3892,13	182442	11054	100287	75495	278572	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		25035,6	1815,77	71101	5157		20635		
20	20	С121-040302-0102	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	22474		22474		22474		24272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1798		
21	21	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5187		5187		5187		5602	
				шт.							415		
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	2004		2004		2004		2164	
				шт.							160		
23	23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		2	15405		30810		30810		33275	
				шт.							2465		
24	24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	20883		20883		20883		22554	
				комплект							1671		
25	25	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,01703	614958		10473		10473		11311	
				т							838		
26	26	Е11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство		5,5	1355,64	240,86	7456	1325	2116	4926	13372	
			м2 подзоров и отмосток			730,08	99,14	4015	545		991		
27	27	Е11-090204-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стальных конструкций башен		7,21	85664,31	21213,31	617640	152948	108704	269100	957679	
			т конструкций			49401	4690,56	356181	33819		70939		
28	29	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2		144	278,68	1,02	40130	147	21617	14750	59270	
			м2 окрашиваемой поверхности			127,54	0,5	18366	72		4390		
29	30	Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж		0,586	70255,89	3966,73	41170	2325	13061	18540	64487	
				т		44606,44	1246,2	26139	730		4777		
30	32	Е11-260201-0301 #ГЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Водонапорная башня. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,5	17326,76	1659,9	181931	17429	0	131227	338210	
				м3 изоляции		15666,86	777,6	164502	8165		25053		
31	33	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		10,71	16354		175151		175151		189163	
				м3							14012		
32	34	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		165	2205,81	924,99	363958	152623	28162	156786	562404	
				м2		1119,54	257,59	184724	42502		41660		
33	35	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		1,78	318298		566570		566570		611896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							45326		
34	36	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		50	190,95	2,42	9548	121	5578	3555	14151	
				м3 емкости		76,97	1,17	3848	58		1048		
35	37	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция		50	369,2	0,81	18460	40	10351	7360	27885	
				м3 емкости		161,37	0,39	8069	19		2066		
36	38	ЦЗ-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		9	2943,01	320,67	26487	2886	273	15154	44972	
				м трубопровода		2592	168,25	23328	1514		3331		
37	39	ЦЗ-120101-0106	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		9	4412,35	494,16	39711	4447	272	22768	67477	
				м трубопровода		3888	259,13	34992	2332		4998		
38	40	С123-010301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74		9	8886		79974		79974		86372	
				м							6398		
39	41	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75		9	4751		42759		42759		46180	
				м							3421		
40	42	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5787		5787		5787		6250	
				шт.							463		
41	43	С123-020101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1836		1836		1836		1983	
				шт.							147		
42	44	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	704		704		704		760	
				шт.							56		
43	45	С123-020101-2936	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001		2	25617		51234		51234		55333	
				шт.							4099		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	46	С123-020101-2918	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001		1	9962		9962		9962		10759	
				шт.							797		
45	47	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009		2	751		1502		1502		1622	
				шт.							120		
46	48	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		1	13877,14	5591,64	13877	5592	800	5860	21316	
				шт.		7633,44	1972,36	7633	1972		1579		
47	49	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		1	9695,14	3471,54	9695	3472	526	4281	15094	
				шт.		5793,12	1224,16	5793	1224		1118		
48	50	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002		1	61243		61243		61243		66142	
				шт.							4899		
49	51	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		1	26233		26233		26233		28332	
				шт.							2099		
50	52	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		2	18295,67	116,51	36591	233	34026	2362	42070	
				кран		1166,4	38,88	2333	78		3116		
51	53	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		3	2630		7890		7890		8521	
				шт.							631		
52	54	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		3	4463		13389		13389		14460	
				шт.							1071		
53	55	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	1109986,19	30051,54	9990	270	7901	1802	12735	
				км трубопровода		202055	168,48	1818	2		943		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	56	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	1659771,57	150528,75	14938	1355	11494	2303	18620	
				км трубопровода		232175	26322,4	2090	237		1379		
55	57	С123-041012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86		1	17286		17286		17286		18669	
				шт.							1383		
56	58	С123-041012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86		1	25609		25609		25609		27658	
				шт.							2049		
57	59	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении		2	5096,15	1767,14	10192	3534	372	5582	17036	
				шт.		3028,5	692,56	6057	1385		1262		
58	60	С ПРайс ТОО "Агралис	Поплавковый запорный клапанMAXIFLOW,мод.700		2	13933,93		27868		27868		30097	
				шт.							2229		
59	61	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		2	6366		12732		12732		13751	
				шт.							1019		
60	62	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		40	474,21	50,1	18969	2004	3912	9824	31095	
				м		326,3	14,8	13052	592		2303		
61	63	С123-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		40	457		18280		18280		19742	
				м							1462		
62	64	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		40	82,11	0,8	3285	32	743	1816	5509	
				м		62,75	0,31	2510	13		408		
63	65	С ПРайс ТОО "Электро	Кабель монтажный медный сПВХ изоляцией сечением		25	156,64		3916		3916		4229	
				м.							313		
64	66	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола		13	366,35	50,36	4762	655	1661	1901	7196	
				м		188,25	14,8	2447	192		533		
65	67	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		2	4704	183	9408	366	6783	1713	12010	
				шт.		1129,5	59,81	2259	120		890		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	68	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		5	626,47	25,96	3132	130	1873	842	4292	
				м		225,9	7,87	1130	39		318		
			ИТОГО:					4031433	443305	2484711	888491	5313516	
								1075975	123347		393596		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		154092				5467608	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		63971				5531579	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110632				5642211	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												5925279	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975										
						12 %		711033				6636312	
			НДС									5972681	
			Итого с НДС					663631				639930	
			Итого с тендерной скидкой 10%			12 %		716722				5972681	
			в том числе НДС									0	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Канеебеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев К.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая сеть водоснабжения с. Бесагаш декабрь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-06-01 Поселковые сети.Магистраль (Бесагаш)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кзм=1,05	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	7662,168778	168,31	160,04	1289645	1226264	0	258046	1671507	
						8,27	38,5	63381	295017		123815		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	236,9742921	1936,7	0	458949	0	0	330443	852544	
						1936,7	0	458949	0		63151		
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец	м3 грунта	236,9742921	1236,64	0	293052	0	0	210997	544373	
						1236,64	0	293052	0		40324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		454,47	3636,72	157,82	1652778	71722	1119814	477038	2300201	
				м3 основания		1014,9	45,36	461242	20615		170385		
5	5	E11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6145,31789	33,14	33,14	203678	203678	0	44004	267497	
				м3 грунта		0	9,95	0	61117		19815		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6145,31789	156,87	74,79	963993	459585	0	513699	1595908	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	504408	209064		118215		
7	7	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1536,329472	766,41	0	1177458	0	0	847770	2187246	
				м3 грунта		766,41	0	1177458	0		162018		
8	8	E11-010205-0502	Обсыпка оголовков колодцев		78,375	841,75	0	65972	0	0	47500	122550	
				м3		841,75	0	65972	0		9078		
9	9	E11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		649,1522	222,76	214,63	144604	139327	47	30426	189032	
				м3 грунта		8,06	57,04	5230	37029		14002		
10	10	C341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1142,507872	180		205651				222104	
				т							16452		
11	11	E11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале		649,1522	16,9	14,38	10970	9336	31	3759	15907	
				м3 грунта		2,47	5,57	1603	3617		1178		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы									9968869	
			Раздел: 7. Трубопроводы В1										
12	12	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		4,3852	347138,79	105411,35	1522273	462250	10224	1168075	2905575	
				км трубопровода		239396	29662,04	1049799	130074		215228		
13	13	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		4734,096019	1646		7792322		7792322		8415708	
				м							623386		
14	18	E11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение траншеи для приемного и рабочего котлована		616	202,89	192,45	124981	118549	0	25166	162159	
				м3		10,44	46,3	6432	28521		12012		
15	19	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		616	29,72	29,72	18307	18307	0	4747	24899	
				м3 грунта		0	10,7	0	6593		1844		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	20	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (проколл) на длину до 30 м		18,5	12321,47	8715,5	227947	161237	1215	150687	408925	
				м продавливания		3540,28	4687,22	65495	86714		30291		
17	21	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (проколл) на длину до 10 м		153,5	11047,15	7699,49	1695738	1181872	8959	1145292	3068312	
				м продавливания		3289,29	4247,26	504906	651954		227282		
18	22	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		173,72	13234		2299010		2299010		2482931	
				м							183921		
19	23	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,393	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм		28	12106,19	1264,17	338973	35397	200708	102546	476841	
				футляр		3673,88	25,47	102869	713		35322		
20	26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		1,7325385	1350902,28	507623,03	2340490	879476	621820	1080394	3694555	
				т		484372,3	145516,63	839194	252113		273671		
21	30	С123-051206-1701	Вантузы В6-50		7	11788		82516		82516		89117	
				шт.							6601		
22	40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		1,5	22184,74	1146,55	33277	1720	23583	7611	44159	
				м3		5316,5	259,43	7975	389		3271		
			Итого по разделу: 7. Трубопроводы В1									21773181	
			Раздел: 8. ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(79ШТ) Н=1,75										
23	56	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,54	41947,01	9251,03	64598	14247	23937	31746	104052	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17152,6	3669,78	26415	5651		7708		
24	64	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		0,04	91950,84	1084,04	3678	43	1256	2015	6149	
				м3		59462,4	518,4	2378	21		455		
			Итого по разделу: 8. ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(79ШТ) Н=1,75									110201	
			ИТОГО:					23010860	4983012	12185442	6481961	31852251	
								5636758	1789202		2359425		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		923715				32775965	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		383479				33159444	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		663189					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33822633	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									35519506	
			НДС			12 %		4262341					
			Итого с НДС									39781847	
			Итого с тендерной скидкой 10%					*3978185*				*35803662*	
			в том числе НДС			12 %		4296439				3836107	
			Итого с НДС									35803662	

0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ **Кенесбеков Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" **Амиртаев К.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колсай Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области
(наименование, адрес)

Объект: Резервуары для воды емк.300м3 площадка № 2 с.Бесагаш
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-08 Общестроительные работы,ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФундаментыЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ#										
1	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		20,98	18130,95	1091,24	380387	22894	331776	27889	440938	
				м3		1225,8	234,96	25717	4930		32662		
2	21	Е11-061301-0105 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа+из бетона В25,F100,W6. Устройство		80,4	63834,69	8554,73	5132309	687800	1939580	2491374	8233578	
				м3		31155,84	2896,07	2504930	232844		609895		
3	22	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,6796	266090		180835		180835		195302	
				т							14467		
4	23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		21,068	246529		5193873		5193873		5609383	
				т							415510		
			Итого по разделу: 1. ФундаментыЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ#									14479201	
			ИТОГО:					10887404	710696	7646064	2519263	14479201	
								2530647	237774		1072534		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		419897				14899097	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		174319				15073416	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		301468					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15374884	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									16146238	
			НДС			12 %		1937549				18083787	
			Итого с НДС					*1808379*				*16275408*	
			Итого с тендерной скидкой 10%									1743794	
			в том числе НДС			12 %		1953049				16275408	
			Итого с НДС									0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ **Кенесбеков Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" **Амиртаев К.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Коксай Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая сеть водоснабжения с. Бесагаш декабрь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-07-01 Поселковые сети.СЕРВИС(Бесагаш)

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кзм=1,05	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05		6855,377659	168,31	160,04	1153851	1097144	0	230875	1495505	
				м3 грунта		8,27	38,5	56707	263953		110778		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		212,0219895	1936,7	0	410624	0	0	295649	762775	
				м3 грунта		1936,7	0	410624	0		56502		
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец		212,0219895	1236,64	0	262195	0	0	188780	487053	
				м3 грунта		1236,64	0	262195	0		36078		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		406,6164	3636,72	157,82	1478748	64170	1001903	426808	2058000	
				м3 основания		1014,9	45,36	412675	18444		152444		
5	5	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		5498,24419	33,14	33,14	182232	182232	0	39371	239331	
				м3 грунта		0	9,95	0	54681		17728		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5498,24419	156,87	74,79	862489	411193	0	459609	1427866	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	451296	187050		105768		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1374,561048	766,41	0	1053477	0	0	758504	1956939	
				м3 грунта		766,41	0	1053477	0		144958		
8	8	Е11-010205-0502	Обсыпка оголовков колодцев		110,55	841,75	0	93056	0	0	67000	172860	
				м3		841,75	0	93056	0		12804		
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		296,0664	222,76	214,63	65951	63545	21	13877	86214	
				м3 грунта		8,06	57,04	2385	16888		6386		
10	10	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		521,076864	180		93794				101297	
				т							7504		
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале		296,0664	16,9	14,38	5003	4258	14	1714	7255	
				м3 грунта		2,47	5,57	731	1650		537		
			Итого по разделу: 9. Земляные работы									8795095	
			Раздел: 10. Трубопроводы В1										
12	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		3,78735	287770,69	73632,53	1089888	278872	2485	877331	2124597	
				км трубопровода		213482	20505,73	808531	77662		157378		
13	16	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,278814	438119,3	69127,28	122154	19274	2572	106041	246450	
				км трубопровода		359766	24402,92	100308	6804		18256		
14	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		13,56	22184,74	1146,55	300825	15547	213186	68805	399200	
				м3		5316,5	259,43	72092	3518		29570		
15	25	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение траншеи для приемного и рабочего котлована		1386	202,89	192,45	281208	266736	0	56624	364859	
				м3		10,44	46,3	14473	64172		27027		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	26	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1386	29,72	29,72	41192	41192	0	10681	56023	
				м3 грунта		0	10,7	0	14835		4150		
17	27	E11-221401-0902 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м		356	1201,07	434,26	427579	154595	0	323692	811373	
				м		766,81	151,62	272985	53977		60102		
18	28	C123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		363,12	3450		1252764		1252764		1352985	
				м							100221		
19	29	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм		63	6160,91	643,35	388137	40531	229818	117419	546001	
				футляр		1869,66	12,96	117789	816		40445		
20	30	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,2031	447356,7	147646,26	90858	29987	20	68779	172408	
				км трубопровода		299611	42453,3	60851	8622		12771		
21	31	C123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		205,131	3450		707702		707702		764318	
				м							56616		
22	46	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		22,12	21402,66	9142,72	473427	202237	50121	298853	834062	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	221069	80803		61782		
23	54	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		120,68	863,5	19,64	104207	2370	69165	30675	145672	
				м2 поверхности		270,72	2,59	32671	313		10791		
24	55	E11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		0,28	91950,84	1084,04	25746	304	8793	14107	43042	
				м3		59462,4	518,4	16649	145		3188		
			Итого по разделу: 10. Трубопроводы В1									7860990	
			ИТОГО:					10967107	2874185	3538564	4455194	16656085	
								4460564	854333		1233784		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		483027					
			Итого с временными									17139114	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,17 %		200528					
			Итого с зимними удорожаниями									17339642	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		346793					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17686435	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									18573759	
			НДС			12 %		2228851					
			Итого с НДС									20802610	
			Итого с тендерной скидкой 10%					*2080261*				*18722349*	
			в том числе НДС			12 %		2246682				2005966	
			Итого с НДС									18722349	

0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев К.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Кылсай Строй"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Туркеев Жамбыльского района Жамбыльской области
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство площадок водозабора и водоприемного сооружения с. Бесагаш
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 07-02 Благоустройство площадок водозабора и водоприемного сооружения с. Бесагаш, ГП

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Ограждение										
1	18	E11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	457	3064,53 / 1321,35	1604,85 / 607,03	1400492 / 603857	733417 / 277415	63219	1039901 / 195231	2635625	
2	19	C121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	73,6	56760		4177536		4177536	334203	4511739	
3	20	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	22,04	31088		685180		685180	54814	739994	
4	21	СУ1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	457	101,88 / 0	0 / 0	46559 / 0	0 / 0	46559	0 / 3725	50284	
5	22	СУ1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	457	95,36 / 0	0 / 0	43581 / 0	0 / 0	43581	0 / 3486	47068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	23	СУ1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы		1	155801,62	0	155802	0	155802	0	168266	
				ворота		0	0	0	0		12464		
7	24	СУ1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций		1	92657,79	0	92658	0	92658	0	100070	
				ворота		0	0	0	0		7413		
8	25	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ -30.20		5	55465	6229	277325	31145	172155	76385	382007	
				секция		14805	1983	74025	9915		28297		
9	26	У86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	70023	152	70023	152	59910	9110	85464	
				шт.		9961	50	9961	50		6331		
10	27	СУ1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,2 м, типа М9БЛ/, строительные работы		396,5	519,01	0	205787	0	205787	0	222250	
				м ограды		0	0	0	0		16463		
			Итого по разделу: 14. Ограждение									8942767	
			ИТОГО:					7154943	764714	5702387	1125396	8942767	
								687843	287380		662427		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		259340				9202106	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		107665				9309771	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186195				9495966	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									9972376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1196685					
			Итого с НДС									11169061	
			Итого с тендерной скидкой 10%					***1116906***				***10052155***	
			в том числе НДС			12 %		1206259				1077017	
			Итого с НДС									10052155 0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев К.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая сеть водоснабжения с. Турксиб

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-05-02 Сервисные сети (Турксиб)

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кзм=1,05	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05		11851,26614	168,31	160,04	1994726	1896693	0	399127	2585360	
				м3 грунта		8,27	38,5	98032	456310		191508		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		916,3350105	1936,7	0	1774670	0	0	1277762	3296626	
				м3 грунта		1936,7	0	1774670	0		244195		
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец		366,5340042	1236,64	0	453271	0	0	326355	841995	
				м3 грунта		1236,64	0	453271	0		62370		
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		702,94	3636,72	157,82	2556392	110934	1732044	737846	3557778	
				м3 основания		1014,9	45,36	713414	31885		263539		
5	5	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		9036,757939	33,14	33,14	299511	299511	0	64708	393357	
				м3 грунта		0	9,95	0	89873		29138		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9036,757939	156,87	74,79	1417562	675825	0	755401	2346800	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	741737	307431		173837		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2259,189485	766,41	0	1731465	0	0	1246655	3216370	
				м3 грунта		766,41	0	1731465	0		238250		
8	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1214,79672	222,76	214,63	270605	260732	87	56938	353747	
				м3 грунта		8,06	57,04	9786	69294		26203		
9	10	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2138,042227	180		384848				415635	
				т							30788		
10	11	Е11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале		1214,79672	16,9	14,38	20529	17471	58	7034	29768	
				м3 грунта		2,47	5,57	3000	6770		2205		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									17037436	
			Раздел: 3. Трубопроводы В1										
11	12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0070294	287770,69	73632,53	2023	518	5	1628	3943	
				км трубопровода		213482	20505,73	1501	144		292		
12	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		8,72	22184,74	1146,55	193451	9998	137093	44246	256713	
				м3		5316,5	259,43	46360	2262		19016		
13	21	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение траншеи для приемного и рабочего котлована		589,6	202,89	192,45	119625	113469	0	24088	155210	
				м3		10,44	46,3	6157	27298		11497		
14	22	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		589,6	29,72	29,72	17523	17523	0	4544	23832	
				м3 грунта		0	10,7	0	6311		1765		
15	23	Е11-221401-0902 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м		191,6	1201,07	434,26	230124	83203	0	174212	436683	
				м		766,81	151,62	146921	29051		32347		
16	24	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		195,432	3450		674240		674240		728180	
				м							53939		
17	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм		26	6160,91	643,35	160184	16727	94846	48459	225334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	26	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	футляр		1869,66	12,96	48611	337		16691		
					0,000138	447356,7	147646,26	62	20	0	47	117	
				км трубопровода		299611	42453,3	41	6		9		
19	27	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		139,38	3450		480861		480861		519330	
				м							38469		
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы В1									2349342	
			Раздел: 4. Колодцы Д1500мм-120 шт										
20	42	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		245,6	21402,66	9142,72	5256494	2245453	556496	3318188	9260657	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	2454546	897159		685975		
21	43	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		120	22698,74		2723849		2723849		2941757	
				шт.							217908		
22	44	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		120	22025,07		2643008		2643008		2854449	
				шт.							211441		
23	45	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		120	2024,04		242885		242885		262316	
				шт.							19431		
24	46	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		120	5238,87		628664		628664		678958	
				шт.							50293		
25	47	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		240	15559,05		3734172		3734172		4032906	
				шт.							298734		
26	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1034,4	863,5	19,64	893202	20318	592847	262928	1248620	
				м2 поверхности		270,72	2,59	280037	2681		92490		
27	51	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		2,4	91950,84	1084,04	220682	2602	75371	120921	368932	
				м3		59462,4	518,4	142710	1244		27328		
			Итого по разделу: 4. Колодцы Д1500мм-120 шт									21648595	
			Раздел: 5. Колодцы диам.2000мм -10шт										
28	52	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		24	21402,66	9142,72	513664	219425	54381	324253	904950	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	239858	87670		67033		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	53	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	39691,99		396920		396920		428673	
				шт.							31754		
30	54	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	31069,62		310696		310696		335552	
				шт.							24856		
31	55	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		20	22869,43		457389		457389		493980	
				шт.							36591		
32	56	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	5238,87		52389		52389		56580	
				шт.							4191		
33	57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	2024,04		20240		20240		21860	
				шт.							1619		
34	60	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		0,2	91950,84	1084,04	18390	217	6281	10077	30744	
				м3		59462,4	518,4	11892	104		2277		
35	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		115	863,5	19,64	99302	2259	65910	29231	138816	
				м2 поверхности		270,72	2,59	31133	298		10283		
36	63	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые+ДЛЯ КОЛОДЦЕВ В СЕЙСМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ. Установка		3,164784	481883,22	11921,42	1525056	37729	735723	892072	2610499	
				т стальных элементов		237490	1386,72	751605	4389		193370		
			Итого по разделу: 5. Колодцы диам.2000мм -10шт									5021654	
			ИТОГО:					32518674	6030628	16416455	10126720	46057027	
								9686747	2020517		3411632		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1335654					
			Итого с временными									47392680	
			Зимние удорожания			1,17 %		554494					
			Итого с зимними удорожаниями									47947174	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		958943					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48906117	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									51359725	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		6163167					
			Итого с НДС									57522892	
			Итого с тендерной скидкой 10%					*5752289*				*51770603*	
			в том числе НДС			12 %		6212472				5546850	
			Итого с НДС									51770603	

0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ **Кенесбеков Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" **Амиртаев К.Ш.**

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбыльского района, Жамбыльской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая сеть водоснабжения с. Турксиб. Магистраль

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г. доп согл №192-1 от 08.12.21г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-03-01 Поселковые сети (Турксиб)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05**		30591,23477	168,31	160,04	5148912	4895865	0	1030251	6673495	
				м3 грунта		8,27	38,5	253047	1177857		494333		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		946,1206631	1936,7	0	1832356	0	0	1319296	3403784	
				м3 грунта		1936,7	0	1832356	0		252132		
3	3	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец**		946,1206631	1236,64	0	1170011	0	0	842408	2173412	
				м3 грунта		1236,64	0	1170011	0		160993		
4	4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1814,473013	3636,72	157,82	6598721	286351	4470862	1904575	9183560	
				м3 основания		1014,9	45,36	1841509	82304		680264		
5	5	Е11-010104-0501	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		23781,77933	33,14	33,14	788215	788215	0	170291	1035186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	23781,77933	0	9,95	0	236516		76680	6176007	
				м3 уплотненного грунта		156,87	74,79	3730559	1778550	0	1987966		
						82,08	34,02	1952008	809056		457482		
7	7	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5945,444833	766,41	0	4556648	0	0	3280787	8464430	
						766,41	0	4556648	0		626995		
8	8	E11-010205-0502	Обсыпка оголовков колодцев	м3	100,0776194	841,75	0	84241	0	0	60653	156485	
						841,75	0	84241	0		11591		
9	9	E11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2656,174314	222,76	214,63	591683	570094	191	124496	773473	
						8,06	57,04	21398	151512		57294		
10	10	C341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4674,866793	180		841476			67318	908794	
11	11	E11-010102-0601	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2656,174314	16,9	14,38	44887	38200	127	15381	65089	
						2,47	5,57	6560	14802		4821		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									39013715	
			Раздел: 2. Трубопроводы В1										
12	12	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	18,3608	347138,79	105411,35	6373746	1935437	42807	4890720	12165623	
						239396	29662,04	4395502	544619		901157		
13	13	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18180,51	1646		29925119		29925119	2394010	32319129	
14	14	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода+для мокрого колодца	0,084	305192,19	83264,47	25636	6994	88	20293	49604	
						220886	23140,95	18554	1944		3674		
15	15	C123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,84	381		32324		32324	2586	34910	
16	18	E11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение траншеи для приемного и рабочего котлована	м3	1031,8	202,89	192,45	209344	198570	0	42153	271617	
						10,44	46,3	10774	47772		20120		
17	19	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1031,8	29,72	29,72	30665	30665	0	7952	41706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	10,7	0	11044		3089		
18	20	E11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		100,1	12321,47	8715,5	1233379	872422	6575	815337	2212613	
				м продавливания		3540,28	4687,22	354382	469191		163897		
19	21	E11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		235,2	11047,15	7699,49	2598290	1810921	13728	1754870	4701413	
				м продавливания		3289,29	4247,26	773641	998955		348253		
20	22	C123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		342,006	13234		4526107		4526107		4888196	
				м							362089		
21	23	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,393	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм		47	12106,19	1264,17	568991	59416	336902	172131	800411	
				футляр		3673,88	25,47	172672	1197		59290		
22	24	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,06615	447257,26	147646,26	29586	9767	0	22401	56146	
				км трубопровода		299611	42453,3	19819	2808		4159		
23	25	C123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		66,8115	3450		230500		230500		248940	
				м							18440		
24	44	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		78,5	21402,66	9142,72	1680109	717704	177870	1060577	2959941	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	784535	286755		219255		
25	45	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		50	22698,74		1134937		1134937		1225732	
				шт.							90795		
26	46	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		50	22025,07		1101254		1101254		1189354	
				шт.							88100		
27	47	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		100	15559,05		1555905		1555905		1680377	
				шт.							124472		
28	48	C121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		50	5238,87		261944		261944		282899	
				шт.							20955		
29	49	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		50	2024,04		101202		101202		109298	
				шт.							8096		
30	50	C123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		64	20883		1336512		1336512		1443433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							106921		
31	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		431	863,5	19,64	372168	8466	247020	109553	520258	
				м2 поверхности		270,72	2,59	116682	1117		38538		
32	53	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		1,28	91950,84	1084,04	117697	1388	40198	64491	196764	
				м3		59462,4	518,4	76112	664		14575		
33	54	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		29,25	41947,01	9251,03	1226950	270593	454644	602964	1976307	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17152,6	3669,78	501714	107341		146393		
34	55	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		25	22698,74		567469		567469		612866	
				шт.							45397		
35	56	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		25	22025,07		550627		550627		594677	
				шт.							44050		
36	57	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		50	9923,25		496163		496163		535856	
				шт.							39693		
37	58	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		25	5238,87		130972		130972		141449	
				шт.							10478		
38	59	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		25	2024,04		50601		50601		54649	
				шт.							4048		
39	62	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		0,5	91950,84	1084,04	45975	542	15702	25192	76861	
				м3		59462,4	518,4	29731	259		5693		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы В1									71391029	
			Раздел: 3. Колодцы диам.2000мм -38шт										
40	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		91,2	21402,66	9142,72	1951923	833816	206647	1232161	3438811	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	911460	333147		254727		
41	64	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		38	39691,99		1508296		1508296		1628959	
				шт.							120664		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	65	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		38	31069,62		1180646		1180646		1275097	
				шт.							94452		
43	66	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		76	22869,43		1738077		1738077		1877123	
				шт.							139046		
44	67	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		38	5238,87		199077		199077		215003	
				шт.							15926		
45	68	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		38	2024,04		76914		76914		83067	
				шт.							6153		
46	71	Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий бетоном В7,5		0,76	91950,84	1084,04	69883	824	23867	38292	116828	
				м3		59462,4	518,4	45191	394		8654		
47	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		437	863,5	19,64	377348	8584	250458	111078	527501	
				м2 поверхности		270,72	2,59	118306	1133		39074		
48	74	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые+ДЛЯ КОЛОДЦЕВ В СЕЙСМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ. Установка		3,129336	481883,22	11921,42	1507975	37306	727482	882080	2581259	
				т стальных элементов		237490	1386,72	743186	4340		191204		
			Итого по разделу: 3. Колодцы диам.2000мм -38шт									11743648	
			ИТОГО:					90512018	15160691	53719814	22588349	122148392	
								20790039	5284727		9048026		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3542303				125690697	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		1470581				127161278	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2543226				129704504	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975									136211742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		16345409,04					
			Итого с НДС									152557151	
			Итого с тендерной скидкой 10%					*15255715*				*137301436*	
			в том числе НДС			12 %		16476172				14710868	
			Итого с НДС									137301436	

0

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев К.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)