Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Акмая, Шиелийского района Кызылординской области"
и его адрес: - с.Акмая, Акмаинского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ_3 месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		91	26.11.2021г.		036-034-431	ТОО "AЭS and Limited"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**358 194 863,16**								38 378 021,05	
Акт №2 №2-1-1 Наружные сети газоснабжение. Площадка ШГРП		8 660 253,56							1039230,43	9 699 483,99
За отчетный период	**9 699 483,99**	**8 660 253,56**							**1 039 230,43**	**9 699 483,99**
Удержание 5%	**484 974,20**									
К оплате	**9 214 509,79**								**987 268,91**	**9 214 509,79**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Шиелийского района "
БИН 020340003533
Исполняющий обязанности
руководителя _____ **Шалбаев Ғ. С.**

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Эксперт технического надзора _____ **Ысқақов М.Ә.**
БИН/ИИН: 070340004739

Подрядчик:
ТОО "AЭS and Limited"
БИН 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Акмая, Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Акмая, Шиелийского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 26 ноября 2021г.**

Акт выполненных работ №4

за декабрь 3 2021 (месяц, год) на №2-1-1 Наружные сети газоснабжение.Площадка ШГРП

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа										
			Футляры (открытым способом и ГНБ)										
1	189	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	121	9771,80	7409,91	1182388	896600	169661	270454	1569069	
			НР - 99%, СП - 8%			959,73	1298,00	116127	157059		116227		
2	191	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0363	554448,36	212085,75	20126	7699	28	14428	37319	
			НР - 99%, СП - 8%			341584,00	59909,76	12399	2175		2764		
3	193	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	121	1129,98	10,74	136727	1300	--	134473	292896	
			НР - 99%, СП - 8%			1119,24	3,33	135428	403		21696		

4	194	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%, СП - 8%	м стыка	2,512	430,24 164,25	0,08 0,04	1081 413	-- --	668	384 117	1582	
5	195	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,012	772330,35 476602,00	295728,35 84001,08	9268 5719	3549 1008	--	6660 1274	17202	
6	196	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 350 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР - 99%, СП - 8%	м	148	9771,80 959,73	7409,91 1298,00	1446227 142040	1096667 192105	207520	330803 142162	1919192	
7	198	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,048	554448,36 341584,00	212085,75 59909,76	26614 16396	10180 2876	38	19079 3655	49348	
8	200	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	160	1129,98 1119,24	10,74 3,33	180797 179078	1718 533	--	177815 28689	387301	
9	201	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%, СП - 8%	м стыка	8,792	430,24 164,25	0,08 0,04	3783 1444	1 --	2338	1343 410	5536	
10	204	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x 22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	217,23	12250,00 --	-- --	2661068 --	-- --	2661068	-- 212885	2873953	
11	206	2301-0502-0511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	58,348104	4346,00 --	-- --	253581 --	-- --	253581	-- 20286	273867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5921658 609044	2017713 356158	3294902 --	955439 550165	7427265	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3007010					
		Материалы		Тенге				380252					
		Всего заработная плата		Тенге					965202				
			Накладные расходы	Тенге				955439					
			Сметная прибыль	Тенге				316996					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4279445					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717	
			Сметная заработная плата	Тенге					965202				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2914648					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2914648					

		Сметная прибыль	Тенге				233172					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3147820					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7427265					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									717
		Сметная заработная плата	Тенге					965202				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7427265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				609044					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2017713				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					356158				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3294902			
		- Накладные расходы	Тенге							955439		
		- Сметная прибыль	Тенге							550165		
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								7 427 265	
		Итого прямых затрат по форме 2									7 427 265	
		Временные здания и сооружения	1,30%								96 554	
		Итого									7 523 820	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								155 743	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									415 484	
		Итого									8 095 047	
		Непредвиденные работы и затраты	2%								153 591	
		ИТОГО сметная стоимость									8 248 638,26	
		в ценах 2020 г.	1,0499010								8 660 253,56	
		НДС	12%								1 039 230,43	
		ВСЕГО с НДС									9 699 483,99	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

Исполняющий обязанности руководителя _____ **Шалбаев Г. С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтрой Проект"
Эксперт _____ **Ахмедов А.Б.**
БИН/ИИН:
Приказ №94 от «19» 11 2021 года

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
БИН/ИИН: 070340004739

Эксперт технического надзора _____ **Ысқақов М.Ә.**
№ аттестата KZ48VJE00018442 , 24.06.2016г.
№ аттестата KZ75VJE00018441 , 24.06.2016г.
№ аттестата KZ49VJE00019782 , 24.06.2016г.