Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки: Подрядные работы «Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (Индустриальный парк) в г. Астана. 3-очередь. Третий пусковой комплекс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2021г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
				№2020/69	24.06.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**669 508 357,39**									
в том числе:										
за 2021 год:	**604 865 920,39**	**37 873 282,96**							**4 544 793,96**	**42 418 076,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861

_____ Кулушев Т.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
БИН 051040005224

_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
ТОО "КазКурылыс НС"
Приказ №6 от 28.10.2020г. БИН 140140015574

_____ Токбергенов Д.А.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименовани Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Индустриальный парк) г. Астана. 3-я очередь. Третий пусковой комплекс
Наименовани 3-я очередь
Договор о государственных закупках работ №2020/69 от 01.06.2020г

АКТ №18
приемки выполненных работ за декабрь 2021г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

на Наружные сети теплоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ул. П1-1,П-16,П-14										
1	4	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	4		5443,59	2823,32	21774	11293	558	13106	37670
			НР - 99%; СП - 8%				2480,82	828,65	9923	3315		2790	
2	29	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (сверх учтенных СНиП)**	т	0,2249		677134,54	420889,90	152288	94658	2821	82564	253639
			НР - 99%; СП - 8%				243705,00	127115,32	54809	28588		18788	
3	107	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора неподвижная Ст219х6/315-460х24-ППУ-ОЦ**	шт	4		-122089,29	--	-488357	--	-488357	--	-527426
			СП - 8%				--	--	--	--		-39069	
4	121	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,258		1522630,65	565086,54	392839	145792	8429	278943	725524
			НР - 99%; СП - 8%				924877,69	167218,32	238618	43142		53743	
5	123	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	0,4		24275,00	--	9710	--	9710	--	10487
			СП - 8%				--	--	--	--		777	
6	124	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,2385		1195280,89	434592,68	285074	103650	4078	206432	530827
			НР - 99%; СП - 8%				743589,14	130694,78	177346	31171		39320	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	125	2301-0402-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	0,5	-13798,00	--	-6899	--	-6899	--	-7451
			СП - 8%			--	--	--	--		-552	
8	128	2301-0402-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	17	-11379,00	--	-193443	--	-193443	--	-208918
			СП - 8%			--	--	--	--		-15475	
9	137	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,002	786362,13	270156,79	1573	540	12	1176	2969
			НР - 99%; СП - 8%			510355,47	83725,56	1021	167		220	
10	152	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ленты маркировочной	м2	0,34	-80,45	-11,91	-27	-4	-11	-10	-41
			НР - 68%; СП - 8%			-36,30	-8,88	-12	-3		-3	
11	156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3876	87,89	2,27	34	1	15	12	50
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	18	--		4	
12	157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3876	92,87	1,62	36	1	25	7	47
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	10	--		3	
13	159	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (сверх учтенных СНиП)	т	0,4766	677134,54	420889,90	322722	200596	5976	174966	537503
			НР - 99%; СП - 8%			243705,00	127115,32	116150	60583		39815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				497324	556528	-657086	757196	1354880
								597884	166964	--	100361	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1176313				
		Материалы		Тенге				21901				
		Всего заработная плата		Тенге					764847			
			Накладные расходы	Тенге				757195				
			Сметная прибыль	Тенге				154681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
			Сметная заработная плата	Тенге					764847			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-678989				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-678989				
			Сметная прибыль	Тенге				-54319				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-733308				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1354880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
			Сметная заработная плата	Тенге					764847			
			РАЗДЕЛ 2. ул. П-1,П-14,П-4									
14	169	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	-9410,45	-4757,33	-18821	-9515	-559	-11391	-32628
			НР - 99%; СП - 8%			-4373,70	-1379,11	-8747	-2758		-2417	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	173	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	8709,20	4549,56	17418	9099	403	10446	30094
			НР - 99%; СП - 8%			3957,84	1317,95	7916	2636		2229	
16	174	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	5443,59	2823,32	32662	16940	837	19658	56505
			НР - 99%; СП - 8%			2480,82	828,65	14885	4972		4186	
17	176	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый для надземной установки L-1700мм Ст159х4,5/250-ППУ-ОЦ-Bohmer-ПП	шт	6	-1280284,82	--	-7681709	--	-7681709	--	-8296246
			СП - 8%			--	--	--	--		-614537	
18	177	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый для надземной установки L-1700мм Ст133х4,5/225-ППУ-ОЦ-Bohmer-ПП	шт	2	-587004,91	--	-1174010	--	-1174010	--	-1267931
			СП - 8%			--	--	--	--		-93921	
19	184	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый с удлиненным и ветикальным выходом штока L-1500мм А-100 Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП	шт	2	-261324,11	--	-522648	--	-522648	--	-564460
			СП - 8%			--	--	--	--		-41812	
20	185	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый с удлиненным и ветикальным выходом штока L-1500мм А-690 Ст89х3,5-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП	шт	2	-249175,45	--	-498351	--	-498351	--	-538219
			СП - 8%			--	--	--	--		-39868	
21	186	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый с удлиненным и ветикальным выходом штока L-1500мм А-1250 Ст45х3,5-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП	шт	2	-110169,64	--	-220339	--	-220339	--	-237966
			СП - 8%			--	--	--	--		-17627	
22	187	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый с удлиненным и ветикальным выходом штока L-1500мм А-1160 Ст38х3,5-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП	шт	2	-110203,13	--	-220406	--	-220406	--	-238039
			СП - 8%			--	--	--	--		-17633	
23	209	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (сверх учтенных СНиП)	т	1,3005	-677134,54	-420889,90	-880613	-547367	-16308	-477429	-1466686
			НР - 99%; СП - 8%			-243705,00	-127115,32	-316938	-165313		-108643	
24	214	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник паралельный с накладкой б-7,0мм В-40,5мм Ст273х7/400-89х3,5/180-ППУ-ОЦ	шт	2	-97912,50	--	-195825	--	-195825	--	-211491
			СП - 8%			--	--	--	--		-15666	
25	217	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник паралельный с накладкой б-4,5мм В-46мм Ст133х4,5/225-108х4/200-ППУ-ОЦ	шт	2	43151,79	--	86304	--	86304	--	93208
			СП - 8%			--	--	--	--		6904	
26	251	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный Ст 159х4,5/250-90-ППУ-ОЦ	шт	2	-61991,52	--	-123983	--	-123983	--	-133902
			СП - 8%			--	--	--	--		-9919	
27	258	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1-1000мм, L2-1340мм Ст 159х4,5-1-90-ППУ-ПЭ	шт	2	-54328,13	--	-108656	--	-108656	--	-117349
			СП - 8%			--	--	--	--		-8693	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	263	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод укороченный Ст 133х4,5/225-95-ППУ-ОЦ-У	шт	2	-46991,52	--	-93983	--	-93983	--	-101502
			СП - 8%			--	--	--	--		-7519	
29	264	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1-1000мм, L2-1320мм Ст 133х4,5-1-90-ППУ-ПЭ	шт	2	-43358,93	--	-86718	--	-86718	--	-93655
			СП - 8%			--	--	--	--		-6937	
30	275	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный L1-1190мм, L2-1000мм Ст 89х3,5/180-90-ППУ-ОЦ	шт	2	38168,30	--	76337	--	76337	--	82444
			СП - 8%			--	--	--	--		6107	
31	278	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный Ст 89х3,5-2-90-ППУ-ПЭ	шт	1	-27543,75	--	-27544	--	-27544	--	-29747
			СП - 8%			--	--	--	--		-2204	
32	287	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора неподвижная Ст325х7/450-650х40-ППУ-ПЭ	шт	6	240327,24	--	1441963	--	1441963	--	1557321
			СП - 8%			--	--	--	--		115357	
33	294	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора скользящая 133/225-ППУ-ОЦ	шт	4	-21916,07	--	-87664	--	-87664	--	-94677
			СП - 8%			--	--	--	--		-7013	
34	298	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7/400-ППУ-ОЦ-КВ	шт	6	50378,57	--	302271	--	302271	--	326453
			СП - 8%			--	--	--	--		24182	
35	299	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6/315-ППУ-ОЦ-КВ	шт	2	28458,48	--	56917	--	56917	--	61470
			СП - 8%			--	--	--	--		4553	
36	300	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5/250-ППУ-ОЦ-КВ	шт	2	26060,27	--	52121	--	52121	--	56290
			СП - 8%			--	--	--	--		4170	
37	301	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133х4,5/225-ППУ-ОЦ-КВ	шт	4	18917,41	--	75670	--	75670	--	81723
			СП - 8%			--	--	--	--		6054	
38	302	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108х4/200-ППУ-ОЦ-КВ	шт	2	16378,13	--	32756	--	32756	--	35377
			СП - 8%			--	--	--	--		2621	
39	303	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89х3,5-2-ППУ-ПЭ-КВ	шт	2	13289,73	--	26579	--	26579	--	28706
			СП - 8%			--	--	--	--		2126	
40	311	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,685	2080835,69	850151,35	3506208	1432505	80927	2404757	6383842
			НР - 99%; СП - 8%			1182656,63	258914,57	1992776	436271		472877	
41	312	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,145	1522630,65	565086,54	220781	81938	4736	156770	407756

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			924877,69	167218,32	134107	24247		30204	
42	313	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,186	1195280,89	434592,68	222322	80834	3180	160991	413978
			НР - 99%; СП - 8%			743589,14	130694,78	138308	24309		30665	
43	314	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,01	923643,23	315635,45	9236	3156	96	6885	17411
			НР - 99%; СП - 8%			598393,81	97024,88	5984	970		1290	
44	315	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,183	860598,41	290674,93	157490	53194	1520	118013	297542
			НР - 99%; СП - 8%			561618,00	89774,34	102776	16429		22040	
45	318	2301-0402-0311 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 273х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	288,5643	-33046,00	--	-9535896	--	-9535896	--	-10298768
			СП - 8%			--	--	--	--		-762872	
46	319	2301-0402-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	90	38270,00	--	3444300	--	3444300	--	3719844
			СП - 8%			--	--	--	--		275544	
47	321	2301-0402-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	75	13798,00	--	1034850	--	1034850	--	1117638
			СП - 8%			--	--	--	--		82788	
48	322	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	15	-15188,00	--	-227820	--	-227820	--	-246046
			СП - 8%			--	--	--	--		-18226	
49	323	2301-0402-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	91	11379,00	--	1035489	--	1035489	--	1118328
			СП - 8%			--	--	--	--		82839	
50	324	2301-0402-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35	-11953,00	--	-418355	--	-418355	--	-451823
			СП - 8%			--	--	--	--		-33468	
51	329	2301-0402-0194 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2	7634,00	--	15268	--	15268	--	16489

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1221	
52	330	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	10	4574,00	--	45740	--	45740	--	49399
			СП - 8%			--	--	--	--		3659	
53	332	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка муфт на стыки (сверх учтенных СНиП)**	шт	240	30654,89	2969,97	7357175	712793	4253135	2383741	10520189
			НР - 99%; СП - 8%			9963,53	69,05	2391247	16572		779273	
54	338	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта ОЦК 223-ОЦ-500**	шт	4	-4300,45	--	-17202	--	-17202	--	-18578
			СП - 8%			--	--	--	--		-1376	
55	339	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта Тумар 225-500 ВК**	шт	20	-5906,25	--	-118125	--	-118125	--	-127575
			СП - 8%			--	--	--	--		-9450	
56	340	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта ОЦК 200-ОЦ-500**	шт	4	4004,46	--	16018	--	16018	--	17299
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
57	341	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта Тумар 200-500 ВК**	шт	54	-5251,34	--	-283572	--	-283572	--	-306258
			СП - 8%			--	--	--	--		-22686	
58	342	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта ОЦК 180-ОЦ-500**	шт	60	3808,93	--	228536	--	228536	--	246819
			СП - 8%			--	--	--	--		18283	
59	343	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта Тумар 200-500 ВК**	шт	20	5229,91	--	104598	--	104598	--	112966
			СП - 8%			--	--	--	--		8368	
60	344	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта Тумар 160-500 ВК**	шт	4	3776,79	--	15107	--	15107	--	16316
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
61	345	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта Тумар 140-500 ВК**	шт	24	4655,36	--	111729	--	111729	--	120667
			СП - 8%			--	--	--	--		8938	
62	347	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	**Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3**	м2	24	4030,00	--	96720	--	96720	--	104458
			СП - 8%			--	--	--	--		7738	
63	348	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка ленты маркировочной**	м2	12,15	80,45	11,91	977	145	391	373	1459
			НР - 68%; СП - 8%			36,30	8,88	441	108		108	
64	349	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Сигнальная лента**	м	81	37,50	--	3038	--	3038	--	3281
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2715661	1833721	-9012137	4772814	2221726
								4462754	358442	--	164570	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10721556				
		Материалы		Тенге				4328360				
		Всего заработная плата		Тенге					4821196			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96720				
			Накладные расходы	Тенге				4772814				
			Сметная прибыль	Тенге				1239550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16733919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3473
			Сметная заработная плата	Тенге					4821196			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-13437217				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-13437217				
			Сметная прибыль	Тенге				-1074977				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-14512194				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2221725				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3473
			Сметная заработная плата	Тенге					4821196			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1									
			ул. П1-1,П-16,П-14									
65	**330**	**2301-0201-0260 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**44**	**29317,00**	**--**	**1289948**	**--**	**1289948**	**--**	**1393144**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103196**	
66	**331**	**1101-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Щиты металлические под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3. Устройство и содержание**	**м3 грунта**	**172,231**	**68,21**	**0,03**	**11748**	**5**	**1267**	**7544**	**20836**
			НР - 72%; СП - 8%			**60,82**	**0,01**	**10476**	**2**		**1543**	
67	**332**	**2105-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай марки TKL массой от 46,3 до 93,9 кг**	**т**	**9,429**	**474288,00**	**--**	**4472062**	**--**	**4472062**	**--**	**4829826**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**357765**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5773758**	**5**	**5763277**	**7544**	**6243806**
								10476	**2**	**--**	**462504**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4483810**				
			Материалы	Тенге				**1268**				
			Всего заработная плата	Тенге					**10478**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4472062**				
			Накладные расходы	Тенге				**7544**				
			Сметная прибыль	Тенге				**359308**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4850663**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10478**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1289948**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1289948**				
			Сметная прибыль	Тенге				**103196**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1393144**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6243806**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**10478**			
			РАЗДЕЛ 4. ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2									
68	**92**	**1122-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	**м футляра**	**40,242**	**22165,29**	**18400,10**	**891976**	**740457**	**1025**	**330446**	**1320215**
			НР - 99%; СП - 8%			**3739,72**	**4554,68**	**150494**	**183289**		**97794**	
69	**93**	**2301-0201-0266 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,64442**	**39201,00**	**--**	**1593302**	**--**	**1593302**	**--**	**1720766**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127464**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2485278**	**740457**	**1594327**	**330446**	**3040981**
								150494	**183289**	**--**	**225258**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**891976**				
			Материалы	Тенге				**1025**				
			Всего заработная плата	Тенге					**333783**			
			Накладные расходы	Тенге				**330446**				
			Сметная прибыль	Тенге				**97794**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									8000
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1320215				
		Сметная заработная плата	чел -ч					333783			212
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1593302				
		Сметная прибыль	Тенге				1593302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				127464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1720766				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3040981				
		Сметная заработная плата	чел -ч					333783			212
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								12861393
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5221608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3130711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					708697			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2311619		
		- Накладные расходы	Тенге							5868000	
		- Сметная прибыль	Тенге							952693	
		В т.ч. оборудование	Тенге								0
		В т.ч. СМР	Тенге								**12 861 393**
		Временные здания и сооружения, 2%	Тенге			2%					257 227,86
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								13 118 620,86
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге			3,3%					432 914,49
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								13 551 535,35
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			2%					271 030,71
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								13 822 566,06
		Итого в ценах 2019г. (100%)	Тенге			1,0498961					14 512 258,19
		Итого в текущих ценах	Тенге								14 512 258,19
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**			**0,90**					**13 061 032,37**
		НДС, 12%	Тенге			12%					1 567 323,88
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14 628 356,26**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____Джакипбеков А.Р.

Авторский надзор:
ТОО "Акжол-II"
Приказ № 1-25/ахд от 04.11.2020г.

_____Жуматаев А.И.

Технический надзор:
ТОО "Казкурылыс НС"
Приказ № 6 от 28.10.2020г.

_____Токбергенов Д.А.

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

_____Байсадиков Б.Ж

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Форма 2 В
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименовани Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны(Индустриальный парк) г. Астана. 3-я очередь. Третий пусковой комплекс
Наименовани 3-я очередь
Договор о государственных закупках работ №2020/69 от 01.06.2020г

АКТ №17
приемки выполненных работ за декабрь 2021г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

на Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	37,6034		149,21	140,62	5611	5288	--	1263	7424
			НР - 72%; СП - 8%				8,59	38,08	323	1432		550	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	1,91997		3798,86	--	7294	--	--	5251	13549
			НР - 72%; СП - 8%				3798,86	--	7294	--		1004	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)**	м3 грунта	9,5234		47,73	47,73	455	455	--	130	631
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,98	--	181		47	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,9986		-897,16	--	-9867	--	--	-7105	-18330
			НР - 72%; СП - 8%				-897,16	--	-9867	--		-1358	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	85,3764		33,45	33,45	2856	2856	--	818	3967
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,30	--	1135		294	
6	6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	85,5784		16,93	16,93	1449	1449	--	415	2013

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	576		149	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	85,3764	157,91	70,53	13481	6022	--	7599	22767
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	7460	3095		1686	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,77	-3128,87	-158,97	-5538	-281	-3343	-1979	-8119
			НР - 99%; СП - 8%			-1081,20	-48,34	-1914	-86		-601	
9	9	4102-0101-1018 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1**	т	213,8961	777,70	--	166347	--		--	179655
			СП - 8%			--	--	--	--		13308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				182087	15788	-3343	6392	203557
								3295	6334	--	15079	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				182087				
		Материалы		Тенге				-3343				
		Всего заработная плата		Тенге					9629			
		Транспортные расходы		Тенге				166347				
			Накладные расходы	Тенге				6393				
			Сметная прибыль	Тенге				15078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				203558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9629			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9629			
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-11,П-16,П-14												
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
РАЗДЕЛ 3. Канал № 1(сеч.1е-1е)												
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10,25	633,13	141,31	6490	1448	2133	3243	10511
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	2909	541		779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6490	1448	2133	3243	10511
								2909	541	--	779	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6490				
		Материалы		Тенге				2132				
		Всего заработная плата		Тенге					3450			
			Накладные расходы	Тенге				3243				
			Сметная прибыль	Тенге				779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3450			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3450			
РАЗДЕЛ 4. Скользящая опора СО-1												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,416	633,13	141,31	10393	2320	3415	5194	16834
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	4658	867		1247	
12	23	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	28,86	-25843,00	--	-745829	--	-745829	--	-805495
			СП - 8%			--	--	--	--		-59666	
13	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,736	-881,66	-19,22	-18282	-399	-11904	-5613	-25807
			НР - 93%; СП - 8%			-288,32	-2,76	-5979	-57		-1912	
14	25	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,6688	-191,00	--	-128	--	-128	--	-138
			СП - 8%			--	--	--	--		-10	
15	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	191552,00	--	2758	--	2758	--	2979
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
16	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	-19525,08	-1097,63	-7810	-439	-6849	-566	-9046
			НР - 91%; СП - 8%			-1305,45	-250,38	-522	-100		-670	
17	28	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5,18	-30784,27	-3069,53	-159463	-15900	-98477	-46421	-222355
			НР - 91%; СП - 8%			-8703,87	-1144,11	-45086	-5926		-16471	
18	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36808	-186791,00	--	-68754	--	-68754	--	-74254
			СП - 8%			--	--	--	--		-5500	
19	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00929	-198797,00	--	-1847	--	-1847	--	-1995
			СП - 8%			--	--	--	--		-148	
20	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	0,004	881,66	19,22	4	--	3	1	5
			НР - 93%			288,32	2,76	1	--		--	
21	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00176	186791,00	--	329	--	329	--	355
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
22	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00142	-198797,00	--	-282	--	-282	--	-305
			СП - 8%			--	--	--	--		-23	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	0,004	881,66	19,22	4	--	3	1	5
			НР - 93%			288,32	2,76	1	--		--	
24	44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	-186791,00	--	-411	--	-411	--	-444
			СП - 8%			--	--	--	--		-33	
25	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00251	198797,00	--	499	--	499	--	539
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
26	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	0,004	881,66	19,22	4	--	3	1	5
			НР - 93%			288,32	2,76	1	--		--	
27	49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00016	-186791,00	--	-30	--	-30	--	-32
			СП - 8%			--	--	--	--		-2	
28	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00464	-198797,00	--	-922	--	-922	--	-996
			СП - 8%			--	--	--	--		-74	
29	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	0,002	881,66	19,22	2	--	1	1	2
			НР - 93%			288,32	2,76	1	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-989766	-14418	-928422	-47402	-1120143
								-46924	-5217	--	-82975	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-989638				
		Материалы		Тенге				-113807				
		Всего заработная плата		Тенге					-52141			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-68660				
		Местные материалы		Тенге				-745829				
			Накладные расходы	Тенге				-47404				
			Сметная прибыль	Тенге				-82963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1120005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-38
			Сметная заработная плата	Тенге					-52141			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-128				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-128				
			Сметная прибыль	Тенге				-10				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-138				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1120143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-38
			Сметная заработная плата	Тенге					-52141			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Металлическая опора ВС-2									
			Фундамент монолитный ФМ1									
30	**77**	**2113-0201-0210 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М42 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,134**	**884801,00**	**--**	**118563**	**--**	**118563**	**--**	**128048**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9485**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**118563**	**--**	**118563**	**--**	**128048**
								--	**--**	**--**	**9485**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118563**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118563**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9485**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128048**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**128048**				
			РАЗДЕЛ 6. Площадка обслуживания ПО-1 (12шт)									
			Площадка ПЛ-1									
31	**143**	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,742236**	**76664,96**	**22743,82**	**56903**	**16881**	**5595**	**28168**	**91878**
			НР - 69%; СП - 8%			**46382,80**	**8618,30**	**34427**	**6397**		**6806**	
32	**144**	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,742236**	**313499,00**	**--**	**232690**	**--**	**232690**	**--**	**251305**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18615**	
			Лестница СТ-1(2шт)									
33	**145**	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,98388**	**76664,96**	**22743,82**	**75429**	**22377**	**7417**	**37339**	**121790**
			НР - 69%; СП - 8%			**46382,80**	**8618,30**	**45635**	**8479**		**9021**	
34	**146**	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,6474**	**313499,00**	**--**	**202959**	**--**	**202959**	**--**	**219196**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16237**	
35	**147**	**2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,10368**	**231789,00**	**--**	**24032**	**--**	**24032**	**--**	**25954**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1923**	
36	**148**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2328**	**224024,00**	**--**	**52153**	**--**	**52153**	**--**	**56325**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4172**	
			Ограждение ОГ-1									
37	**149**	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,48632**	**76664,96**	**22743,82**	**113949**	**33805**	**11204**	**56407**	**183984**
			НР - 69%; СП - 8%			**46382,80**	**8618,30**	**68940**	**12810**		**13628**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	150	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,86208	224024,00	--	193127	--	193127	--	208577
			СП - 8%			--	--	--	--		15450	
39	151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22488	186791,00	--	42006	--	42006	--	45366
			СП - 8%			--	--	--	--		3360	
40	152	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,39936	231789,00	--	92567	--	92567	--	99973
			СП - 8%			--	--	--	--		7405	
					Ограждение ОГ-2							
41	153	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,52392	76664,96	22743,82	40166	11916	3949	19883	64853
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	24301	4515		4804	
42	154	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,52392	220235,00	--	115386	--	115386	--	124616
			СП - 8%			--	--	--	--		9231	
					С-1 /для ВС1/							
43	155	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,128944	76664,96	22743,82	9885	2933	971	4894	15961
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	5981	1111		1182	
44	156	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,128944	224024,00	--	28887	--	28887	--	31197
			СП - 8%			--	--	--	--		2311	
					С-1 /для ВС2,3/							
45	157	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,470144	76664,96	22743,82	36044	10693	3544	17842	58197
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	21807	4052		4311	
46	158	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,470144	224024,00	--	105324	--	105324	--	113749
			СП - 8%			--	--	--	--		8426	
					С-1 /для ВС 4,5,6,7/							
47	159	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,188552	76664,96	22743,82	91120	27032	8960	45106	147125
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	55128	10243		10898	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	**160**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,713832**	**224024,00**	**--**	**159915**	**--**	**159915**	**--**	**172709**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12793**	
49	**161**	**2105-0111-0110 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали**	**т**	**0,47472**	**279733,00**	**--**	**132795**	**--**	**132795**	**--**	**143418**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10624**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1805336**	**125637**	**1423481**	**209639**	**2176173**
								256218	**47607**	**--**	**161197**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1381840**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1381840**				
			Сметная прибыль	Тенге				**110547**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1492387**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**423497**				
		Материалы		Тенге				**41642**				
		Всего заработная плата		Тенге					**303826**			
			Накладные расходы	Тенге				**209640**				
			Сметная прибыль	Тенге				**50651**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**683788**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
			Сметная заработная плата	Тенге					**303826**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2176174**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
			Сметная заработная плата	Тенге					**303826**			
			РАЗДЕЛ 7. Опора ОП-1,2									
50	**162**	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,12**	**24822,32**	**982,11**	**27801**	**1100**	**21692**	**4941**	**35361**
			НР - 91%; СП - 8%			**4471,90**	**375,57**	**5009**	**421**		**2619**	
51	**163**	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,15938**	**90939,68**	**20789,22**	**14494**	**3313**	**366**	**8122**	**24426**
			НР - 69%; СП - 8%			**67856,50**	**6003,07**	**10815**	**957**		**1809**	
52	**165**	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,09602**	**302771,00**	**--**	**29072**	**--**	**29072**	**--**	**31398**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2326**	
53	**166**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01542**	**191552,00**	**--**	**2954**	**--**	**2954**	**--**	**3190**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	
54	**167**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,5628**	**87,89**	**2,27**	**840**	**22**	**376**	**307**	**1239**
			НР - 69%; СП - 8%			**46,26**	**0,28**	**442**	**3**		**92**	
55	**168**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19,1256**	**92,87**	**1,62**	**1776**	**31**	**1228**	**360**	**2307**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	517	5		171	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				76937	4466	55688	13730	97921
								16783	1385	--	7253	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62443				
		Материалы		Тенге				23297				
		Всего заработная плата		Тенге					6396			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32026				
			Накладные расходы	Тенге				5608				
			Сметная прибыль	Тенге				5444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6396			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14494				
		Материалы		Тенге				366				
		Всего заработная плата		Тенге					11772			
			Накладные расходы	Тенге				8122				
			Сметная прибыль	Тенге				1809				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					11772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				97921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18168			
			РАЗДЕЛ 8. Опора ОП-5									
56	169	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,56	24822,32	982,11	13900	550	10846	2470	17680
			НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	2504	210		1310	
57	170	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,07969	90939,68	20789,22	7247	1657	183	4061	12213
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	5407	478		905	
58	172	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,04801	302771,00	--	14536	--	14536	--	15699
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
59	173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00771	191552,00	--	1477	--	1477	--	1595
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
60	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,7814	87,89	2,27	420	11	188	154	620
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	221	1		46	
61	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,5628	92,87	1,62	888	16	614	180	1154
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	258	3		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				38469	2233	27844	6865	48961
								8391	693	--	3627	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31222				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				11649				
		Всего заработная плата		Тенге					3198			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16013				
			Накладные расходы	Тенге				2804				
			Сметная прибыль	Тенге				2722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3198			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7247				
		Материалы		Тенге				183				
		Всего заработная плата		Тенге					5886			
			Накладные расходы	Тенге				4061				
			Сметная прибыль	Тенге				905				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				48961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9084			
РАЗДЕЛ 9. Опора ОП-3												
62	176	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,12	24822,32	982,11	27801	1100	21692	4941	35361
			НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	5009	421		2619	
63	177	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,15938	90939,68	20789,22	14494	3313	366	8122	24426
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	10815	957		1809	
64	179	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,09602	302771,00	--	29072	--	29072	--	31398
			СП - 8%			--	--	--	--		2326	
65	180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01542	191552,00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
66	181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,5628	87,89	2,27	840	22	376	307	1239
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	442	3		92	
67	182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,1256	92,87	1,62	1776	31	1228	360	2307
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	517	5		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				76937	4466	55688	13730	97921
								16783	1385	--	7253	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62443				
		Материалы		Тенге				23297				
		Всего заработная плата		Тенге					6396			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32026				
			Накладные расходы	Тенге				5608				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				5444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6396			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14494				
		Материалы		Тенге				366				
		Всего заработная плата		Тенге					11772			
			Накладные расходы	Тенге				8122				
			Сметная прибыль	Тенге				1809				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					11772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				97921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18168			
			РАЗДЕЛ 10. Опора ОП-4									
68	183	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,12	24822,32	982,11	27801	1100	21692	4941	35361
			НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	5009	421		2619	
69	184	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,15938	90939,68	20789,22	14494	3313	366	8122	24426
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	10815	957		1809	
70	186	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,09602	302771,00	--	29072	--	29072	--	31398
			СП - 8%			--	--	--	--		2326	
71	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01542	191552,00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
72	188	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,5628	87,89	2,27	840	22	376	307	1239
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	442	3		92	
73	189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,1256	92,87	1,62	1776	31	1228	360	2307
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	517	5		171	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				76937	4466	55688	13730	97921
								16783	1385	--	7253	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62443				
		Материалы		Тенге				23297				
		Всего заработная плата		Тенге					6396			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32026				
			Накладные расходы	Тенге				5608				
			Сметная прибыль	Тенге				5444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6396			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14494				
		Материалы		Тенге				366				
		Всего заработная плата		Тенге					11772			
			Накладные расходы	Тенге				8122				
			Сметная прибыль	Тенге				1809				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					11772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				97921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					18168			
			РАЗДЕЛ 11. Переходный мостик ПМ-1									
74	190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	20236,02	1097,63	44519	2415	39232	3115	51445
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2872	551		3811	
75	191	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,88454	76664,96	22743,82	67813	20118	6668	33569	109493
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	41027	7623		8111	
76	192	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,31616	313499,00	--	99116	--	99116	--	107045
			СП - 8%			--	--	--	--		7929	
77	193	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,02544	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
78	194	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08184	224024,00	--	18334	--	18334	--	19801
			СП - 8%			--	--	--	--		1467	
79	195	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,22272	231789,00	--	51624	--	51624	--	55754
			СП - 8%			--	--	--	--		4130	
80	196	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19376	194699,00	--	37725	--	37725	--	40743
			СП - 8%			--	--	--	--		3018	
81	197	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали**	т	0,04462	277802,00	--	12396	--	12396	--	13387
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				331527	22533	265095	36684	397668
								43899	8174	--	29458	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				263714				
		Материалы		Тенге				39232				
		Всего заработная плата		Тенге					3423			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219194				
			Накладные расходы	Тенге				3115				
			Сметная прибыль	Тенге				21346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3423			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67813				
		Материалы		Тенге				6668				
		Всего заработная плата		Тенге					48651			
			Накладные расходы	Тенге				33569				
			Сметная прибыль	Тенге				8111				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					48651			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				397667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					52073			
РАЗДЕЛ 12. Переходный мостик ПМ-2												
82	198	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	20236,02	1097,63	22260	1207	19617	1557	25722
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1436	275		1905	
83	199	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,45043	76664,96	22743,82	34532	10244	3396	17094	55756
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	20892	3882		4130	
84	200	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,15808	313499,00	--	49558	--	49558	--	53523
			СП - 8%			--	--	--	--		3965	
85	201	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,00848	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
86	202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04092	224024,00	--	9167	--	9167	--	9900
			СП - 8%			--	--	--	--		733	
87	203	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,11136	231789,00	--	25812	--	25812	--	27877
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
88	204	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10828	194699,00	--	21082	--	21082	--	22769
			СП - 8%			--	--	--	--		1687	
89	205	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали**	т	0,02331	277802,00	--	6476	--	6476	--	6994
			СП - 8%			--	--	--	--		518	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	206	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
91	207	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
92	208	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
93	209	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	1,07	26489,08	--	28343	--	28343	--	30611
			СП - 8%			--	--	--	--		2267	
94	210	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
95	211	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
96	212	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
97	213	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
98	214	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
99	215	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
100	216	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	217	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
102	218	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	
103	219	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,53	26489,08	--	14039	--	14039	--	15162
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
104	220	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
105	221	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
106	222	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
107	223	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
108	224	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
109	225	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
110	226	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
111	227	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	228	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
113	229	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	1,07	26489,08	--	28343	--	28343	--	30611
			СП - 8%			--	--	--	--		2267	
114	230	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
115	231	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,46	55736,39	9043,85	25639	4160	13071	10105	38603
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8408	1799		2859	
116	232	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
117	233	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	3735,59	--	7471	--	7471	--	8069
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
118	234	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,46	270,00	--	124	--	124	--	134
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
119	235	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
120	236	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
121	237	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
122	238	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	239	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	1,07	26489,08	--	28343	--	28343	--	30611
			СП - 8%			--	--	--	--		2267	
124	240	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
125	241	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,94	55736,39	9043,85	52392	8501	26709	20648	78884
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	17182	3675		5843	
126	242	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	3	9299,46	--	27898	--	27898	--	30130
			СП - 8%			--	--	--	--		2232	
127	243	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	3735,59	--	7471	--	7471	--	8069
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
128	244	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,94	270,00	--	254	--	254	--	274
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
129	245	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
130	246	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
131	247	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
132	248	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	249	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,254	26489,08	--	6728	--	6728	--	7266
			СП - 8%			--	--	--	--		538	
134	250	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
135	251	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
136	252	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
137	253	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
138	254	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
139	255	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
140	256	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
141	257	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
142	258	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	259	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,254	26489,08	--	6728	--	6728	--	7266
			СП - 8%			--	--	--	--		538	
144	260	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
145	261	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
146	262	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
147	263	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
148	264	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
149	265	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
150	266	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
151	267	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
152	268	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	269	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,254	26489,08	--	6728	--	6728	--	7266
			СП - 8%			--	--	--	--		538	
154	270	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
155	271	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
156	272	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
157	273	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
158	274	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
159	275	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
			Дренажный колодец ДК 3,6,8,9									
160	286	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	35402,96	8937,83	155773	39326	69627	63305	236604
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	46820	17124		17526	
161	287	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	11498,51	--	45994	--	45994	--	49674
			СП - 8%			--	--	--	--		3680	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	288	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	4288,35	--	17153	--	17153	--	18526
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
163	289	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	7605,97	--	30424	--	30424	--	32858
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	
164	290	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	3735,59	--	14942	--	14942	--	16138
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
165	291	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	7729,80	--	15460	--	15460	--	16696
			СП - 8%			--	--	--	--		1237	
166	292	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	8	9299,46	--	74396	--	74396	--	80347
			СП - 8%			--	--	--	--		5952	
167	293	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	4,4	270,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
168	294	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24256,00	--	97024	--	97024	--	104786
			СП - 8%			--	--	--	--		7762	
169	295	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	12	13936,22	3293,55	167235	39523	1693	137655	329281
			НР - 99%; СП - 8%			10501,61	1085,50	126019	13026		24391	
170	296	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	шт	12	3141,85	--	37702	--	37702	--	40718
			СП - 8%			--	--	--	--		3016	
171	297	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	м2	25,32096	1496,22	67,29	37886	1704	11875	20537	63096
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	24307	1364		4674	
172	298	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,32096	1497,89	67,29	37928	1704	11917	20537	63142
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	24307	1364		4677	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	299	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,32096	881,66	19,22	22324	487	14536	6855	31513
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	7301	70		2334	
174	300	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	12,7	5212,36	304,57	66197	3868	46033	15467	88197
			НР - 93%; СП - 8%			1283,16	26,36	16296	335		6533	
175	301	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	20,8	936,02	127,48	19469	2652	11080	7180	28781
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	5737	912		2132	
176	302	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,8	1085,38	2,86	22576	60	18577	4278	29002
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	3939	23		2148	
			Стационарная стремянка									
177	303	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,28952	76664,96	22743,82	22196	6585	2182	10988	35838
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	13429	2495		2655	
178	304	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16288	521347,00	--	84917	--	84917	--	91710
			СП - 8%			--	--	--	--		6793	
179	305	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,7728	87,89	2,27	859	22	385	314	1267
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	452	3		94	
180	306	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,5456	92,87	1,62	1815	32	1255	368	2358
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	528	5		175	
181	307	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5984	695,54	28,37	14327	584	6373	7212	23262
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	7370	302		1723	
182	308	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,5984	675,15	41,83	13907	862	4931	7734	23372
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	8114	114		1731	
183	309	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	20,5984	248,66	21,67	5122	446	1938	2634	8376
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	2738	64		620	
184	310	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5984	755,23	28,37	15556	584	7602	7212	24590
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	7370	302		1821	
			Дренажный колодец ДК 10,15,13б,16а									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	311	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	35402,96	8937,83	116830	29495	52220	47478	177453
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	35115	12843		13145	
186	312	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	11498,51	--	11499	--	11499	--	12418
			СП - 8%			--	--	--	--		920	
187	313	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	4288,35	--	4288	--	4288	--	4631
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
188	314	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	7605,97	--	7606	--	7606	--	8214
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
189	315	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
190	316	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	7729,80	--	7730	--	7730	--	8348
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
191	317	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
192	318	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	1,06	270,00	--	286	--	286	--	309
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
193	319	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
194	320	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	13936,22	3293,55	27872	6587	282	22942	54880
			НР - 99%; СП - 8%			10501,61	1085,50	21003	2171		4065	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	321	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	шт	2	3141,85	--	6284	--	6284	--	6786
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
196	322	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	м2	31,6512	1496,22	67,29	47357	2130	14843	25671	78870
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	30384	1705		5842	
197	323	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,6512	1497,89	67,29	47410	2130	14896	25671	78927
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	30384	1705		5846	
198	324	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,6512	881,66	19,22	27906	608	18172	8568	39392
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	9126	87		2918	
199	325	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	35,25	5212,36	304,57	183736	10736	127769	42929	244798
			НР - 93%; СП - 8%			1283,16	26,36	45231	929		18133	
200	326	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	41,6	936,02	127,48	38938	5303	22162	14360	57562
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	11473	1823		4264	
201	327	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	62,4	1085,38	2,86	67728	179	55733	12834	87007
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	11816	68		6445	
					Стационарная стремянка							
202	328	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,055388	76664,96	22743,82	4246	1260	417	2102	6856
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	2569	477		508	
203	329	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,055388	521347,00	--	28876	--	28876	--	31186
			СП - 8%			--	--	--	--		2310	
204	330	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,61562	87,89	2,27	581	15	260	212	857
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	306	2		64	
205	331	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,3392	92,87	1,62	1239	22	856	251	1609
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	361	4		119	
206	332	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5984	695,54	28,37	14327	584	6373	7212	23262
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	7370	302		1723	
207	333	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,5984	675,15	41,83	13907	862	4931	7734	23372
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	8114	114		1731	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	334	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	20,5984	248,66	21,67	5122	446	1938	2634	8376
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	2738	64		620	
209	335	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,5984	755,23	28,37	15556	584	7602	7212	24590
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	7370	302		1821	
			Дренажный колодец ДК для спуска воды									
210	348	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	20,8	936,02	127,48	19469	2652	11080	7180	28781
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	5737	912		2132	
211	349	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,8	1085,38	2,86	22576	60	18577	4278	29002
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	3939	23		2148	
			Стационарная стремянка									
212	350	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,01358	76664,96	22743,82	1041	309	102	515	1681
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	630	117		125	
213	351	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01358	521347,00	--	7080	--	7080	--	7646
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
214	352	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8148	87,89	2,27	72	2	32	26	106
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	38	--		8	
215	353	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6296	92,87	1,62	151	3	104	31	197
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	44	--		15	
216	354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,1496	695,54	28,37	3582	146	1594	1803	5815
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	1842	76		431	
217	355	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,1496	675,15	41,83	3477	215	1234	1934	5843
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	2028	28		433	
218	356	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	5,1496	248,66	21,67	1281	112	485	658	2094
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	684	16		155	
219	357	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,1496	755,23	28,37	3889	146	1901	1803	6147
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	1842	76		455	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				2695779	231803	1823017	688407	3654902
								640965	89623	--	270727	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2177832				
			Материалы	Тенге				659350				
			Всего заработная плата	Тенге					686097			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114541**				
		Местные материалы		Тенге				**587091**				
			Накладные расходы	Тенге				**657704**				
			Сметная прибыль	Тенге				**226843**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3062379**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
			Сметная заработная плата	Тенге					**686097**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182889**				
		Материалы		Тенге				**6098**				
		Всего заработная плата		Тенге					**44491**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**120873**				
			Накладные расходы	Тенге				**30699**				
			Сметная прибыль	Тенге				**17087**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**230675**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**44491**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**335058**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**335058**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26805**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**361862**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3654917**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**546**
			Сметная заработная плата	Тенге					**730588**			
РАЗДЕЛ 13. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-1,П-14,П-4												
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**--**				
РАЗДЕЛ 14. Канал № 1(сеч.1е-1е)												
220	**373**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,25**	**633,13**	**141,31**	**6490**	**1448**	**2133**	**3243**	**10511**
			НР - 94%; СП - 8%			**283,78**	**52,80**	**2909**	**541**		**779**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**6490**	**1448**	**2133**	**3243**	**10511**
								2909	**541**	**--**	**779**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6490**				
		Материалы		Тенге				**2132**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3450**			
			Накладные расходы	Тенге				**3243**				
			Сметная прибыль	Тенге				**779**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10511**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3450**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**10511**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3450**			
РАЗДЕЛ 15. Разгрузочные плиты												
221	**382**	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,766**	**7582,23**	**2693,45**	**13390**	**4757**	**1035**	**10848**	**26177**
			НР - 118%; СП - 8%			**4302,36**	**903,31**	**7598**	**1595**		**1939**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	383	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	м3	1,766	50075,00	--	88432	--	88432	--	95507
			СП - 8%			--	--	--	--		7075	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				101823	4757	89467	10848	121684
								7598	1595	--	9014	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				101823				
		Материалы		Тенге				1036				
		Всего заработная плата		Тенге					9193			
		Местные материалы		Тенге				88432				
			Накладные расходы	Тенге				10848				
			Сметная прибыль	Тенге				9014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9193			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				121684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					9193			
РАЗДЕЛ 16. Скользящая опора СО-2												
223	392	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00008	191552,00	--	15	--	15	--	17
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15	--	15	--	17
								--	--	--	1	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15				
			Сметная прибыль	Тенге				1				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				17				
РАЗДЕЛ 17. Площадка обслуживания ПО-1 (16шт)												
Площадка ПЛ-1												
224	513	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,989648	76664,96	22743,82	75871	22508	7460	37558	122504
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	45903	8529		9074	
225	514	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,989648	313499,00	--	310254	--	310254	--	335074
			СП - 8%			--	--	--	--		24820	
Лестница СТ-1(2шт)												
226	515	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,31184	76664,96	22743,82	100572	29836	9889	49785	162386
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	60847	11306		12029	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	516	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8632	313499,00	--	270612	--	270612	--	292261
			СП - 8%			--	--	--	--		21649	
228	517	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,13824	231789,00	--	32043	--	32043	--	34606
			СП - 8%			--	--	--	--		2563	
229	518	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3104	224024,00	--	69537	--	69537	--	75100
			СП - 8%			--	--	--	--		5563	
					Ограждение ОГ-1							
230	519	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,98176	76664,96	22743,82	151932	45073	14939	75209	245312
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	91920	17079		18171	
231	520	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,14944	224024,00	--	257502	--	257502	--	278102
			СП - 8%			--	--	--	--		20600	
232	521	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29984	186791,00	--	56007	--	56007	--	60488
			СП - 8%			--	--	--	--		4481	
233	522	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,53248	231789,00	--	123423	--	123423	--	133297
			СП - 8%			--	--	--	--		9874	
					Ограждение ОГ-2							
234	523	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,69856	76664,96	22743,82	53555	15888	5266	26511	86471
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	32401	6020		6405	
235	524	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,69856	220235,00	--	153847	--	153847	--	166155
			СП - 8%			--	--	--	--		12308	
					С-1 /для ВС1,3,4/							
236	525	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,39814	76664,96	22743,82	30523	9055	3001	15110	49284
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	18467	3431		3651	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	526	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39814	224024,00	--	89193	--	89193	--	96328
			СП - 8%			--	--	--	--		7135	
					С-1 /для ВС 8,9/							
238	527	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1443	76664,96	22743,82	11063	3282	1088	5476	17862
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	6693	1244		1323	
239	528	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1443	224024,00	--	32327	--	32327	--	34913
			СП - 8%			--	--	--	--		2586	
					С-1 /для ВС 2/							
240	529	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,36628	76664,96	22743,82	28081	8331	2761	13901	45340
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	16989	3157		3359	
241	530	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36628	224024,00	--	82056	--	82056	--	88620
			СП - 8%			--	--	--	--		6564	
					С-1 /для ВС 5,7/							
242	531	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4032	76664,96	22743,82	30911	9170	3039	15302	49910
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	18702	3475		3697	
243	532	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4032	224024,00	--	90326	--	90326	--	97553
			СП - 8%			--	--	--	--		7226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2049635**	**143143**	**1614570**	**238852**	**2471566**
								291921	**54241**	**--**	**183078**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1567127**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1567127**				
			Сметная прибыль	Тенге				**125370**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1692497**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**482508**				
		Материалы		Тенге				**47444**				
		Всего заработная плата		Тенге					**346162**			
			Накладные расходы	Тенге				**238852**				
			Сметная прибыль	Тенге				**57709**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**779069**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
			Сметная заработная плата	Тенге					**346162**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2471566**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					346162			
РАЗДЕЛ 18. Переходный мостик ПМ-1												
244	533	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	19060,98	1097,63	41934	2415	36647	3115	48653
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2872	551		3604	
245	534	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,78066	76664,96	22743,82	59849	17755	5885	29627	96634
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	36209	6728		7158	
246	535	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,15808	313499,00	--	49558	--	49558	--	53523
			СП - 8%			--	--	--	--		3965	
247	536	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,01908	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
248	537	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08184	224024,00	--	18334	--	18334	--	19801
			СП - 8%			--	--	--	--		1467	
249	538	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,28328	231789,00	--	65661	--	65661	--	70914
			СП - 8%			--	--	--	--		5253	
250	539	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19376	194699,00	--	37725	--	37725	--	40743
			СП - 8%			--	--	--	--		3018	
251	540	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали**	т	0,04462	277802,00	--	12396	--	12396	--	13387
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18				**Тенге**				285457	20170	226206	32742	343655
								39081	7279	--	25457	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				225608				
Материалы				Тенге				36647				
Всего заработная плата				Тенге					3423			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				183674				
			Накладные расходы	Тенге				3115				
			Сметная прибыль	Тенге				18298				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				247020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3423			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				59849				
Материалы				Тенге				5885				
Всего заработная плата				Тенге					42937			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				29627				
			Сметная прибыль	Тенге				7158				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					42937			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				343654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					46360			
			РАЗДЕЛ 19. Опора ОП-1,ОП-1а									
252	541	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,24	24556,10	982,11	55006	2200	42789	9881	70078
			НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	10017	841		5191	
253	542	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,36708	90939,68	20789,22	33382	7631	842	18708	56257
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	24909	2204		4167	
254	544	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,19204	302771,00	--	58144	--	58144	--	62796
			СП - 8%			--	--	--	--		4652	
255	545	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03084	191552,00	--	5907	--	5907	--	6380
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
256	546	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,0248	87,89	2,27	1936	50	867	707	2854
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1019	6		211	
257	547	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,0496	92,87	1,62	4091	72	2828	830	5315
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1191	12		394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				158466	9953	111377	30126	203680
								37135	3063	--	15088	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125084				
		Материалы		Тенге				46484				
		Всего заработная плата		Тенге					13086			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64052				
			Накладные расходы	Тенге				11418				
			Сметная прибыль	Тенге				10920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13086			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33382				
		Материалы		Тенге				842				
		Всего заработная плата		Тенге					27112			
			Накладные расходы	Тенге				18708				
			Сметная прибыль	Тенге				4167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					27112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				203679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					40198			
			РАЗДЕЛ 20. Опора ОП-2,ОП-3									
258	548	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,68	24556,10	982,11	41254	1650	32091	7411	52558
			НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	7513	631		3893	
259	549	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,27531	90939,68	20789,22	25037	5723	632	14031	42193
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	18682	1653		3125	
260	551	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,14403	302771,00	--	43608	--	43608	--	47097
			СП - 8%			--	--	--	--		3489	
261	552	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02313	191552,00	--	4431	--	4431	--	4785
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
262	553	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,5186	87,89	2,27	1452	37	651	530	2141
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	764	5		159	
263	554	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	33,0372	92,87	1,62	3068	54	2121	622	3986
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	893	9		295	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**118850**	**7464**	**83534**	**22594**	**152760**
								27851	**2297**	**--**	**11315**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				93813				
		Материалы		Тенге				34863				
		Всего заработная плата		Тенге					9815			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48039				
			Накладные расходы	Тенге				8564				
			Сметная прибыль	Тенге				8190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					9815			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25037				
		Материалы		Тенге				632				
		Всего заработная плата		Тенге					20334			
			Накладные расходы	Тенге				14031				
			Сметная прибыль	Тенге				3125				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					20334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				152759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					30149			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 21. Опора ОП-4,5									
264	**555**	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,48**	**24556,10**	**982,11**	**110011**	**4400**	**85577**	**19762**	**140155**
			НР - 91%; СП - 8%			**4471,90**	**375,57**	**20034**	**1683**		**10382**	
265	**556**	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,73416**	**90939,68**	**20789,22**	**66764**	**15263**	**1683**	**37415**	**112514**
			НР - 69%; СП - 8%			**67856,50**	**6003,07**	**49818**	**4407**		**8334**	
266	**558**	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,38408**	**302771,00**	**--**	**116288**	**--**	**116288**	**--**	**125591**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9303**	
267	**559**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06168**	**191552,00**	**--**	**11815**	**--**	**11815**	**--**	**12760**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**945**	
268	**560**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44,0496**	**87,89**	**2,27**	**3871**	**100**	**1733**	**1414**	**5709**
			НР - 69%; СП - 8%			**46,26**	**0,28**	**2038**	**12**		**423**	
269	**561**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**88,0992**	**92,87**	**1,62**	**8182**	**143**	**5658**	**1660**	**10629**
			НР - 69%; СП - 8%			**27,03**	**0,28**	**2381**	**24**		**787**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**316932**	**19905**	**222754**	**60251**	**407358**
								74270	**6126**	**--**	**30174**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250168**				
		Материалы		Тенге				**92969**				
		Всего заработная плата		Тенге					**26172**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128103**				
			Накладные расходы	Тенге				**22836**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21840**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**294845**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**26172**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66764**				
		Материалы		Тенге				**1684**				
		Всего заработная плата		Тенге					**54225**			
			Накладные расходы	Тенге				**37415**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8334**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**112514**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
			Сметная заработная плата	Тенге					**54225**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**407358**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
			Сметная заработная плата	Тенге					**80397**			
			РАЗДЕЛ 22. Опора ОП-6,7									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	562	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,68	24822,32	982,11	41701	1650	32538	7411	53041
			НР - 91%; СП - 8%			4471,90	375,57	7513	631		3929	
271	563	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27531	90939,68	20789,22	25037	5723	632	14031	42193
			НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6003,07	18682	1653		3125	
272	565	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,14403	302771,00	--	43608	--	43608	--	47097
			СП - 8%			--	--	--	--		3489	
273	566	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02313	191552,00	--	4431	--	4431	--	4785
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
274	567	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,5186	87,89	2,27	1452	37	651	530	2141
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	764	5		159	
275	568	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,0372	92,87	1,62	3068	54	2121	622	3986
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	893	9		295	
276	609	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
277	610	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	626,72	141,31	113	25	37	57	183
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
278	611	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
279	612	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,784	26489,08	--	20767	--	20767	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
280	613	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	614	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
282	615	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
283	616	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
284	617	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
285	618	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
286	619	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
287	620	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
288	621	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	
289	622	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,53	26489,08	--	14039	--	14039	--	15162
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
290	623	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	624	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
292	625	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
293	626	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
294	627	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
295	628	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
296	629	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
297	630	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
298	631	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	
299	632	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,53	26489,08	--	14039	--	14039	--	15162
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
300	633	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	634	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
302	635	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
303	636	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
304	637	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
305	638	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
306	639	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
307	640	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
308	641	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2292,01	1139,54	4584	2279	700	2977	8165
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		605	
309	642	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,53	26489,08	--	14039	--	14039	--	15162
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
310	643	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	644	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
312	645	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
313	646	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
314	647	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
315	648	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
316	649	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
317	650	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
318	651	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
319	652	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,784	26489,08	--	20767	--	20767	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
320	653	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	654	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
322	655	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
323	656	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
324	657	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
325	658	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
326	659	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
327	660	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
328	661	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
329	662	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,784	26489,08	--	20767	--	20767	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
330	663	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	664	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
332	665	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
333	666	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
334	667	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
335	668	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
336	669	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
337	670	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
338	671	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
339	672	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,784	26489,08	--	20767	--	20767	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
340	673	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	674	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,44	55736,39	9043,85	24524	3979	12502	9665	36924
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	8043	1720		2735	
342	675	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
343	676	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
344	677	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,44	270,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
345	678	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
346	679	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,27	3672,69	952,39	992	257	512	314	1410
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	223	114		104	
347	680	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,18	633,13	141,31	114	25	38	57	185
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	51	10		14	
348	681	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
349	682	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	0,784	26489,08	--	20767	--	20767	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
350	683	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,18	50575,75	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	684	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,68	55736,39	9043,85	37901	6150	19322	14937	57065
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	12429	2659		4227	
352	685	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
353	686	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
354	687	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,68	270,00	--	184	--	184	--	198
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
355	688	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
356	719	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,54	3672,69	952,39	1983	514	1023	627	2819
			НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	446	228		209	
357	720	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36	633,13	141,31	228	51	75	114	369
			НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,80	102	19		27	
358	721	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2292,01	1139,54	9168	4558	1401	5953	16331
			НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	3209	1836		1210	
359	722	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	м3	1,06	26489,08	--	28078	--	28078	--	30325
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
360	723	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4;/	м3	0,36	50575,75	--	18207	--	18207	--	19664
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	724	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,88	55736,39	9043,85	49048	7959	25004	19330	73849
			НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	16085	3441		5470	
362	725	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	9299,46	--	18599	--	18599	--	20087
			СП - 8%			--	--	--	--		1488	
363	726	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	3735,59	--	7471	--	7471	--	8069
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
364	727	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,88	270,00	--	238	--	238	--	257
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
365	728	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24256,00	--	48512	--	48512	--	52393
			СП - 8%			--	--	--	--		3881	
			Дренажный колодец ДК 2,5,6,8,9									
366	729	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,6	35402,96	8937,83	304465	76865	136089	123732	462453
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	91511	33470		34256	
367	730	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	10	11498,51	--	114985	--	114985	--	124184
			СП - 8%			--	--	--	--		9199	
368	731	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	10	4288,35	--	42884	--	42884	--	46314
			СП - 8%			--	--	--	--		3431	
369	732	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	10	7605,97	--	76060	--	76060	--	82144
			СП - 8%			--	--	--	--		6085	
370	733	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	20	3735,59	--	74712	--	74712	--	80689
			СП - 8%			--	--	--	--		5977	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	734	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	5	7729,80	--	38649	--	38649	--	41741
			СП - 8%			--	--	--	--		3092	
372	735	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	10	9299,46	--	92995	--	92995	--	100434
			СП - 8%			--	--	--	--		7440	
373	736	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	8,6	270,00	--	2322	--	2322	--	2508
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
374	737	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	24256,00	--	242560	--	242560	--	261965
			СП - 8%			--	--	--	--		19405	
375	738	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	20	13936,22	3293,55	278724	65871	2821	229425	548801
			НР - 99%; СП - 8%			10501,61	1085,50	210032	21710		40652	
376	739	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	шт	20	3330,36	--	66607	--	66607	--	71936
			СП - 8%			--	--	--	--		5329	
377	740	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	м2	63,3024	1496,22	67,29	94714	4260	29687	51342	157740
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	60767	3410		11684	
378	741	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,3024	1497,89	67,29	94820	4260	29793	51342	157855
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	60767	3410		11693	
379	742	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,3024	881,66	19,22	55811	1217	36343	17136	78783
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	18251	175		5836	
380	743	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	63,5	5212,36	304,57	330985	19340	230164	77334	440984
			НР - 93%; СП - 8%			1283,16	26,36	81481	1674		32665	
381	744	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	52	936,02	127,48	48673	6629	27702	17950	71953
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	14342	2279		5330	
382	745	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	52	1085,38	2,86	56440	149	46444	10695	72506
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	9847	56		5371	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Стационарная стремянка						
383	746	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1697	76664,96	22743,82	13010	3860	1279	6440	21006
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	7871	1463		1556	
384	747	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1697	521347,00	--	88473	--	88473	--	95550
			СП - 8%			--	--	--	--		7078	
385	748	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,182	87,89	2,27	895	23	401	327	1320
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	471	3		98	
386	749	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,364	92,87	1,62	1891	33	1308	384	2457
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	550	6		182	
387	750	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,748	695,54	28,37	17909	731	7966	9015	29077
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	9212	378		2154	
388	751	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,748	675,15	41,83	17384	1077	6165	9668	29216
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	10142	142		2164	
389	752	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	25,748	248,66	21,67	6403	558	2423	3292	10470
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	3422	80		776	
390	753	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,748	755,23	28,37	19446	731	9503	9015	30737
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	9212	378		2277	
			Дренажный колодец ДК 7,12,13									
391	754	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	35402,96	8937,83	155773	39326	69627	63305	236604
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	46820	17124		17526	
392	755	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	11498,51	--	45994	--	45994	--	49674
			СП - 8%			--	--	--	--		3680	
393	756	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	4288,35	--	17153	--	17153	--	18526
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	757	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	7605,97	--	30424	--	30424	--	32858
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	
395	758	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	3735,59	--	14942	--	14942	--	16138
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
396	759	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	7729,80	--	15460	--	15460	--	16696
			СП - 8%			--	--	--	--		1237	
397	760	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	6	9299,46	--	55797	--	55797	--	60261
			СП - 8%			--	--	--	--		4464	
398	761	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	4,4	270,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
399	762	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24256,00	--	97024	--	97024	--	104786
			СП - 8%			--	--	--	--		7762	
400	763	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	8	13936,22	3293,55	111490	26348	1129	91770	219520
			НР - 99%; СП - 8%			10501,61	1085,50	84013	8684		16261	
401	764	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	шт	8	3330,36	--	26643	--	26643	--	28774
			СП - 8%			--	--	--	--		2131	
402	765	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	м2	25,32096	1496,22	67,29	37886	1704	11875	20537	63096
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	24307	1364		4674	
403	766	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,32096	1497,89	67,29	37928	1704	11917	20537	63142
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	24307	1364		4677	
404	767	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,32096	881,66	19,22	22324	487	14536	6855	31513
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	7301	70		2334	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	768	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	25,4	5212,36	304,57	132394	7736	92066	30933	176393
			НР - 93%; СП - 8%			1283,16	26,36	32592	670		13066	
406	769	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	20,8	936,02	127,48	19469	2652	11080	7180	28781
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	5737	912		2132	
407	770	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,8	1085,38	2,86	22576	60	18577	4278	29002
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	3939	23		2148	
					Стационарная стремянка							
408	771	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,07692	76664,96	22743,82	5897	1749	580	2919	9522
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	3568	663		705	
409	772	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07692	521347,00	--	40102	--	40102	--	43310
			СП - 8%			--	--	--	--		3208	
410	773	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6152	87,89	2,27	406	10	183	148	598
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	213	1		44	
411	774	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,2304	92,87	1,62	857	15	593	174	1114
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	249	3		82	
412	775	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2992	695,54	28,37	7163	292	3186	3606	11631
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	3685	151		862	
413	776	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,2992	675,15	41,83	6954	431	2466	3867	11686
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	4057	57		866	
414	777	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	10,2992	248,66	21,67	2561	223	969	1317	4188
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	1369	32		310	
415	778	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2992	755,23	28,37	7778	292	3801	3606	12295
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	3685	151		911	
			Дренажный колодец ДК 14,16									
416	779	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82	35402,96	8937,83	29030	7329	12975	11798	44094
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	8726	3191		3266	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	780	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	11498,51	--	11499	--	11499	--	12418
			СП - 8%			--	--	--	--		920	
418	781	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	4288,35	--	4288	--	4288	--	4631
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
419	782	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	7605,97	--	7606	--	7606	--	8214
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
420	783	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	3735,59	--	3736	--	3736	--	4034
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
421	784	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	7729,80	--	7730	--	7730	--	8348
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
422	785	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	1	9299,46	--	9299	--	9299	--	10043
			СП - 8%			--	--	--	--		744	
423	786	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	0,82	270,00	--	221	--	221	--	239
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
424	787	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
			СП - 8%			--	--	--	--		1940	
425	788	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	13936,22	3293,55	27872	6587	282	22942	54880
			НР - 99%; СП - 8%			10501,61	1085,50	21003	2171		4065	
426	789	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сальник Д 300мм L	шт	2	3330,36	--	6661	--	6661	--	7194
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
427	790	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	м2	12,66048	1496,22	67,29	18943	852	5938	10268	31548
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	12153	682		2337	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	791	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,66048	1497,89	67,29	18964	852	5959	10268	31571
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	12153	682		2339	
429	792	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,66048	881,66	19,22	11162	243	7269	3427	15757
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	3650	35		1167	
430	793	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	12,7	5212,36	304,57	66197	3868	46033	15467	88197
			НР - 93%; СП - 8%			1283,16	26,36	16296	335		6533	
431	794	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,4	936,02	127,48	9735	1326	5541	3590	14391
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	2868	456		1066	
432	795	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,4	1085,38	2,86	11288	30	9289	2139	14501
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	1969	11		1074	
					Стационарная стремянка							
433	796	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,01584	76664,96	22743,82	1214	360	119	601	1961
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	735	137		145	
434	797	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01584	521347,00	--	8258	--	8258	--	8919
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
435	798	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9504	87,89	2,27	84	2	38	31	123
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	44	--		9	
436	799	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9008	92,87	1,62	177	3	123	36	229
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	51	1		17	
437	800	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,1496	695,54	28,37	3582	146	1594	1803	5815
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	1842	76		431	
438	801	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,1496	675,15	41,83	3477	215	1234	1934	5843
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	2028	28		433	
439	802	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	5,1496	248,66	21,67	1281	112	485	658	2094
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	684	16		155	
440	803	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,1496	755,23	28,37	3889	146	1901	1803	6147
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	1842	76		455	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дренажный колодец для спуска воды									
441	804	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	35402,96	8937,83	52396	13228	23420	21293	79585
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3891,86	15748	5760		5895	
442	805	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	11498,51	--	22997	--	22997	--	24837
			СП - 8%			--	--	--	--		1840	
443	806	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	4288,35	--	8577	--	8577	--	9263
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
444	807	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	2	7605,97	--	15212	--	15212	--	16429
			СП - 8%			--	--	--	--		1217	
445	808	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	3735,59	--	14942	--	14942	--	16138
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
446	809	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 /ССЦ РК 8.04-08-2017 тех. часть табл.5 п.4.5//надбавка по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4; свыше 4/	шт.	4	7729,80	--	30919	--	30919	--	33393
			СП - 8%			--	--	--	--		2474	
447	810	ССЦ РК 8.04-08-2017 примеч табл 4	Надбавка за сульфатостойкость	м3	1,48	270,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
448	811	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24256,00	--	48512	--	48512	--	52393
			СП - 8%			--	--	--	--		3881	
449	812	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементное по камню и бетону	м2	12,66048	1496,22	67,29	18943	852	5938	10268	31548
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	12153	682		2337	
450	813	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,66048	1497,89	67,29	18964	852	5959	10268	31571
			НР - 80%; СП - 8%			959,95	53,87	12153	682		2339	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	814	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,66048	881,66	19,22	11162	243	7269	3427	15757
			НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	3650	35		1167	
452	815	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	25,4	5212,36	304,57	132394	7736	92066	30933	176393
			НР - 93%; СП - 8%			1283,16	26,36	32592	670		13066	
453	816	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	20,8	936,02	127,48	19469	2652	11080	7180	28781
			НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	5737	912		2132	
454	817	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,8	1085,38	2,86	22576	60	18577	4278	29002
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	3939	23		2148	
			Стационарная стремянка									
455	818	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,02716	76664,96	22743,82	2082	618	204	1031	3362
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	1260	234		249	
456	819	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02716	521347,00	--	14160	--	14160	--	15293
			СП - 8%			--	--	--	--		1133	
457	820	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6296	87,89	2,27	143	4	64	52	211
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	75	--		16	
458	821	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2592	92,87	1,62	303	5	210	61	393
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	88	1		29	
459	822	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2992	695,54	28,37	7163	292	3186	3606	11631
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	3685	151		862	
460	823	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,2992	675,15	41,83	6954	431	2466	3867	11686
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	4057	57		866	
461	824	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	10,2992	248,66	21,67	2561	223	969	1317	4188
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	1369	32		310	
462	825	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2992	755,23	28,37	7778	292	3801	3606	12295
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	3685	151		911	
			Перевозка железобетонных конструкций									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	826	4101-0103-2030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	т	109	1113,00	--	121317	--		--	131022
			СП - 8%			--	--	--	--		9705	
464	827	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	31,6	504,00	--	15926	--		--	17201
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
465	828	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	31,6	504,00	--	15926	--		--	17201
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5097185	404634	3379967	1238955	6843018
								1159435	152629	--	506890	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4144129				
			Материалы	Тенге				1210277				
			Всего заработная плата	Тенге					1275800			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53423				
			Местные материалы	Тенге				1207616				
			Транспортные расходы	Тенге				153170				
			Накладные расходы	Тенге				1213931				
			Сметная прибыль	Тенге				428645				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5786705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
			Сметная заработная плата	Тенге					1275800			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198233				
			Материалы	Тенге				2815				
			Всего заработная плата	Тенге					36264			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				150993				
			Накладные расходы	Тенге				25022				
			Сметная прибыль	Тенге				17860				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				241115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					36264			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				754823				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				754823				
			Сметная прибыль	Тенге				60386				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				815209				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				6843028				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
			Сметная заработная плата	Тенге					1312064			
			РАЗДЕЛ 23. 6-1-1 Конструкции железобетонные Включить (Согласно Протоолу замены №1)									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-11,П-16,П-14									
			Дренажный колодец ДК для спуска воды ДК1, ДК2, ДК3а, ДК4, ДК5, ДК7, ДК12, ДК 13, ДК3а, ДК14, ДК16									
466	234	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	10	24256,00	--	242560	--	242560	--	261965
			СП - 8%			--	--	--	--		19405	
467	240	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2	208	1085,38	2,86	225760	596	185777	42782	290025

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	39387	226		21483	
					Стационарная стремянка							
468	241	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1358	76664,96	22743,82	10411	3089	1023	5154	16810
			НР - 69%; СП - 8%			46382,80	8618,30	6299	1170		1245	
469	242	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1358	521347,00	--	70799	--	70799	--	76463
			СП - 8%			--	--	--	--		5664	
470	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,148	87,89	2,27	716	18	321	262	1056
			НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	377	2		78	
471	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,296	92,87	1,62	1513	26	1047	307	1966
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	440	5		146	
472	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,496	695,54	28,37	35817	1461	15932	18029	58155
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	18424	756		4308	
473	246	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	51,496	675,15	41,83	34768	2154	12330	19335	58431
			НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	20284	285		4328	
474	247	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	51,496	248,66	21,67	12805	1116	4844	6584	20940
			НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	6845	159		1551	
475	248	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,496	755,23	28,37	38891	1461	19006	18029	61474
			НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,68	18424	756		4554	
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-1,П-14,П-4							
					Демонтаж							
			Скользящая опора СО-1									
476	276	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42	1106,81	649,47	46486	27278	--	35587	88638
			НР - 118%; СП - 8%			457,34	260,71	19208	10950		6566	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**720527**	**37199**	**553639**	**146069**	**935923**
								129689	**14309**	**--**	**69328**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**396757**				
		Материалы		Тенге				**239255**				
		Всего заработная плата		Тенге					**136529**			
			Накладные расходы	Тенге				**140915**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43014**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**580685**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
			Сметная заработная плата	Тенге					**136529**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**81210**				
		Материалы		Тенге				**1024**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7469**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70799**				
			Накладные расходы	Тенге				**5154**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				6909				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7469			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				242560				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242560				
			Сметная прибыль	Тенге				19405				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				261965				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				935923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					143998			
			РАЗДЕЛ 24. включить 6-1-1 Конструкции железобетонные(Согласно Протоолу замены №2)									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. УЛИЦА П-11,П-16,П-14									
			Переходный мостик ПМ-1									
477	**69**	**2301-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,88**	**2985,00**	**--**	**44417**	**--**	**44417**	**--**	**47970**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3553**	
			Переходный мостик ПМ-2									
478	**70**	**2301-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,44**	**2985,00**	**--**	**22208**	**--**	**22208**	**--**	**23985**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1777**	
			Переходный мостик ПМ-1									
479	**90**	**2301-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,44**	**2985,00**	**--**	**22208**	**--**	**22208**	**--**	**23985**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1777**	
480	**91**	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора неподвижная Ст273х7/400-550х30-ППУ-ОЦ**	**шт**	**18**	**231442,47**	**--**	**4165964**	**--**	**4165964**	**--**	**4499242**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**333277**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**4254798**	**--**	**4254797**	**--**	**4595182**
								--	**--**	**--**	**340384**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4254798**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4254798**				
			Сметная прибыль	Тенге				**340384**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4595182**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**4595182**				
			РАЗДЕЛ 25. Включить Оперативно-дистационный контроль (ОДК)									
481	**94**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,14**	**3672,69**	**952,39**	**4187**	**1086**	**2158**	**1324**	**5952**
			НР - 93%; СП - 8%			**826,80**	**422,01**	**943**	**481**		**441**	
482	**95**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,57**	**20236,02**	**1097,63**	**11535**	**626**	**10165**	**807**	**13329**
			НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**744**	**143**		**987**	
483	**96**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков**	**м3**	**3,8**	**26502,56**	**1151,91**	**100710**	**4377**	**74808**	**20543**	**130953**
			НР - 91%; СП - 8%			**5664,40**	**276,44**	**21525**	**1050**		**9700**	
484	**97**	**2301-0402-0304 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 57х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**90**	**4713,00**	**--**	**424170**	**--**	**424170**	**--**	**458104**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33934**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	98	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Монтаж терминалов	шт.	19	6364,87	41,73	120932	793	43930	54870	189867
			НР - 72%; СП - 8%			4011,00	--	76209	--		14064	
486	99	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехСтройПром"	Терминал ТМ-12/Ш (Термолайн)	шт	19	14285,71	--	271429	--	271429	--	293143
			СП - 8%			--	--	--	--		21714	
487	100	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	144	1409,63	87,17	202986	12552	114866	57887	281743
			НР - 72%; СП - 8%			524,78	33,54	75568	4830		20870	
488	101	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехСтройПром"	КУК-5х1,5 комплект удленения 5-ти жильного кабеля вывода	шт	38	4464,29	--	169643	--	169643	--	183214
			СП - 8%			--	--	--	--		13571	
489	102	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехСтройПром"	Кабель NYM 5х1,5мм	шт	105	580,36	--	60938	--	60938	--	65813
			СП - 8%			--	--	--	--		4875	
490	103	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	19	1206,58	27,58	22925	524	--	16998	43116
			НР - 75%; СП - 8%			1179,00	13,81	22401	262		3194	
491	104	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТехСтройПром"	Ковер наземный КНЗ	шт	19	43750,00	--	831250	--	831250	--	897750
			СП - 8%			--	--	--	--		66500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2220704**	**19958**	**2003357**	**152429**	**2562984**
								197390	**6766**	**--**	**189850**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**346844**				
		Материалы		Тенге				**158796**				
		Всего заработная плата		Тенге					**179270**			
			Накладные расходы	Тенге				**129755**				
			Сметная прибыль	Тенге				**38128**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**514726**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
			Сметная заработная плата	Тенге					**179270**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**116431**				
		Материалы		Тенге				**87131**				
		Всего заработная плата		Тенге					**24886**			
			Накладные расходы	Тенге				**22674**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11128**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150234**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**24886**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1757429**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1757429**				
			Сметная прибыль	Тенге				**140594**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1898023**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2562983**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					204156			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24441778
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2926382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1067054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					400758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15437248		
		- Перевозка грузов	Тенге				319516				
		- Накладные расходы	Тенге							2881127	
		- Сметная прибыль	Тенге							1810494	
		В т.ч. оборудование	Тенге								0
		В т.ч. СМР	Тенге								**24 441 778,00**
		Временные здания и сооружения, 2%	Тенге		2%						488 835,56
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								24 930 613,56
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге		3,3%						822 710,25
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								25 753 323,81
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		2%						515 066,48
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								26 268 390,28
		Итого в ценах 2019г. (100%)	Тенге		1,0498961						27 579 080,51
		Итого в текущих ценах	Тенге								27 579 080,51
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**		**0,90**						**24 812 250,59**
		НДС, 12%	Тенге		12%						2 977 470,07
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**27 789 720,66**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____Джакипбеков А.Р.

Авторский надзор:
ТОО "Ақжол-II"
Приказ № 1-25/ахл от 04.11.2020г.

_____Жуматаев А.И.

Технический надзор:
ТОО "КазКурылыс НС"
Приказ № 6 от 28.10.2020г.

_____Токбергенов Д.А.

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

_____Байсадиков Б.Ж