Форма 2В

Заказчик: ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчумский с.о., с.Курчум, ул. АНГЫШПАЕВА, 25, 1
БИН 040140006326 БИК EURIKZKA ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк"
Субподрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей села Боран Курчумского района

Акт №1
выполненных работ за август месяц 2018г.
от 28 августа 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	40213	21,3	20,46	856537	822758	298010	0,00584	235
		м3 грунта		0,84	6,8	33779	273448	97	0,0254	1021
2	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	52183,9	26,5	25,45	1382873	1328080	481381	0,00726	379
		м3 грунта		1,05	8,46	54793	441476	97	0,0316	1649
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	3000	389,25	–	1167750	–	1319558	2,48	7440
		м3 грунта		389,25	–	1167750	–	113	–	–
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	8000	289,15	289,15	2313200	2313200	1448171	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	1492960	97	0,858	6864

5	Е1-27-2	Устройство основания под трубопроводы из местного мякого грунта	3899,9	6,48	6,48	25271	25271	7944	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	8190	97	0,00806	31
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	80730	6,48	6,48	523130	523130	164447	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	169533	97	0,00806	651
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2194,478	134,1	–	294280	–	332536	0,972	2133
		м3 грунта		134,1	–	294280	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	300000	21,55	4,52	6465000	1356000	4955730	0,108	32400
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5109000	–	97	–	–
Раздел2. Сети										
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0325	139706,75	90794,12	4540	2951	2575	286	9
		км трубопровода		48375	12572,33	1572	409	130	49,07	2
11	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,5	78245	36133,62	39123	18067	33450	247	124
		км трубопровода		41850	9612,9	20925	4806	130	37,3	19
13	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,85114	58881,69	25695,31	167880	73261	147845	194	553
		км трубопровода		33075	6813,45	94301	19426	130	26,38	75
15	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,4	51202,26	20326,01	20481	8130	18812	179	72
		км трубопровода		30825	5353,43	12330	2141	130	20,64	8
17	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	5	62566,88	6788,5	312834	33943	313560	253	1265
		км трубопровода		45675	2565	228375	12825	130	12,52	63

28	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	10	4618,68	559,8	46187	5598	17291	7,99	80
		футляр		1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	–
29	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2686	3,04	9
		задвижка или клапан		513	175,5	1539	527	130	0,86	3
46	Е22-33-5	Установка подставок ППФ д-100 мм	0,7	121294,13	49389,75	84906	34573	74104	312,7	219
		т фасонных частей		62775	18657	43943	13060	130	91,12	64
49	Е22-33-5	Установка трйников ППТФ д-100 мм	0,2	121294,13	49389,75	24259	9878	21172	312,7	63
		т фасонных частей		62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
52	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройников и патрубок, отводов)	0,3	247994,13	49389,75	74398	14817	31759	312,7	94
		т фасонных частей		62775	18657	18833	5597	130	91,12	27
54	99-2-211(пл)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ-15	247	1013		250211				
		шт								
56	9-4-66	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	307	2430		746010				
		шт								
58	9-5-2053	Муфтовый сетчатый наклонный фильтр Tecofi F114115	247	215		53105				
		шт								
Раздел 3 Колодцы										
118	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40	8812,41	1879,87	352496	75195	102644	8,86	354
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	57420	21537	130	2,061	82
129	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	600	425,88	3,58	255528	2148	79229	0,73	438
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	74928	528	105	0,0433	26

Локальная смета 2-2-1 Площадка водопровдных и водозаборных сооружений

1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1918,992	21,3	20,46	40875	39263	14221	0,00584	11
		м3 грунта		0,84	6,8	1612	13049	97	0,0254	49
2	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2078,817	26,5	25,45	55089	52906	19177	0,00726	15
		м3 грунта		1,05	8,46	2183	17587	97	0,0316	66
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	55,91	389,25	–	21763	–	24592	2,48	139
		м3 грунта		389,25	–	21763	–	113	–	–
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1209,528	289,15	289,15	349735	349735	218950	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	225722	97	0,858	1038

Раздел 2 Сети

12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,14	58881,69	25695,31	8243	3597	7261	194	27
		км трубопровода		33075	6813,45	4631	954	130	26,38	4
14	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0213	115636,32	31953,19	2463	681	2172	360	8
		км трубопровода		66375	12071,25	1414	257	130	58,95	1
16	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,069	70153,47	10674,97	4841	737	4741	270	19
		км трубопровода		48825	4032	3369	278	130	19,69	1
18	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,2	64249,36	8122,48	12850	1624	12732	254	51
		км трубопровода		45900	3069	9180	614	130	14,99	3
41	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,6	950		1520				

		м								
42	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,8	1751		4903				
		м								
44	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,6	1803		2885				
		м								
49	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1	382		382				
		м								
	Раздел 3. Колодцы 3.1 Водопроводные									
62	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15	8812,41	1879,87	132186	28198	38492	8,86	133
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	21533	8076	130	2,061	31
68	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,24	162700		39048				
		т								
	Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-11-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	62,565	21,24	20,51	1329	1283	399	0,00506	–
		м3 грунта		0,73	5,84	46	365	97	0,021	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1,875	467,1	–	876	–	990	2,976	6
		м3 грунта		467,1	–	876	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,72141	134,1	–	97	–	110	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	97	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	41,71459	6,48	6,48	270	270	85	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	88	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	42,436	21,55	4,52	914	192	701	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	723	–	97	–	–
	Раздел 2. Фундаменты 2.1 Фундаментные блоки									
6	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	13	378,96	172,69	4926	2245	2485	0,476	6
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	992	783	140	0,2371	3
7	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	541,16	243,37	7035	3164	3493	0,668	9
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	1389	1106	140	0,3375	4
8	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	817,79	389,08	6542	3113	3256	0,937	7
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
10	Е6-1-20	Устройство монолитных участков	0,18	9488,65	311,32	1708	56	105	2,82	1
		м3		441	117,61	79	21	105	0,5744	–
	2.2. Фундаментная подушка									
11	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4	1690,77	100,89	6763	404	765	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	8419,57	66,01	16839	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
13	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,61	9127,16	196,62	42076	906	1677	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1255	342	105	0,3628	2
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11252	67700		7618				
		т								

2.3 Монолитная обвязка

15	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,35	11254,22	316,01	3939	111	547	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	479	42	105	0,583	–
16	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0426	53000		2258				
		т								
17	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01496	50642		758				
		т								
18	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00472	55620		263				
		т								

2.4 Фундамент под оголовок

19	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,28	10497,95	95,97	2939	27	237	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	216	10	105	0,1771	–
20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02552	5239,08	327,33	134	8	54	11,6	–
		т								
				1890	123,75	48	3	105	0,6	–
21	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,00832	51000		424				
		т								
22	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	52102		146				
		т								
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0144	65900		949				
		т								
24	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00776	41008,57	2434,57	318	19	357	170	1
		т стальных элементов								
				31950	920,25	248	7	140	4,49	–
25	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,00776	62300		483				
		т								

2.5 Изоляция

26	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	37,52	245,44	3,82	9209	143	1717	0,212	8
	м2 поверхности		37,35	1,44	1401	54	118	0,007	–
27	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	14,1	761,41	11,21	10736	158	594	0,201	3
	м2 поверхности		31,5	4,21	444	59	118	0,0205	–
28	Е8-4-1								
	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	5,16	282,96	4,19	1460	22	363	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	300	8	118	0,0076	–
	Раздел 3 Стены 3.1. Кирпичные стены								
29	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	18,25	12312,47	335,84	224703	6129	17783	4,54	83
	м3 кладки		699,75	126	12770	2300	118	0,61	11
30	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08176	49879,65	422,15	4078	35	812	56,4	5
	т металлических изделий		8257,5	157,5	675	13	118	0,77	–
31	Е7-53-11								
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	2	459,72	24,15	919	48	507	1,03	2
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
32	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,152	25100		3815				
	м3								
	Локальная смета 2-4-2 Технологическое решение								
2	8-6-68								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	333		3330				
	м								
5	9-2-65								
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	9705		29115				
	шт								

6	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	268	1608
8	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	0,5	1055	528
10	80-1-1(пл)	Скваженый насос KSP-4- N95 DA-4-1.1 *шт*	1	47489	47489
11	80-1-1(пл)	Скваженый насос KSP-4-N95-DA-4-1.1 (резервный) *шт*	1	47489	47489

Локальная смета 2-10-4 Силовое элекроборудование и электроосвещение

Раздел 1 Оборудование

18	16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,034	360600	12260
19	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,022	159700	3513
20	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,017	83600	1421
21	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,004	52100	208
22	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,065	60500	3933
23	16-3-45	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2 *1000м*	0,00008	107100	9
27	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	14	244	3416
29	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,0632	50900	3217

31	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,1096	46400		5085				
		т								

Локальная смета 4-1-1 Электрические сети 0,38 кВи охранное освещение зоны водопроводных сетей Раздел 1. Сети 0,38 кВ

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58,6	27,84	26,18	1631	1534	503	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	97	422	97	0,025	1
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,5	39,73	37,82	656	624	207	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	31	182	97	0,0376	1
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	42,1	6,48	6,48	273	273	85	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	88	97	0,00806	–
4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,012	230157,98	–	2762	–	362	175	2
		канало-километр трубопровода		27450	–	329	–	110	–	–
5	Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	12	28,8	3,3	346	40	246	0,13	2
		м кабеля		21	0,6	252	7	95	0,003	–
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	703	36,7	27,8	25800	19543	10485	0,06	42
		м кабеля		8,8	6,9	6186	4851	95	0,04	28
7	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	703	26,4	3,1	18559	2179	13090	0,11	77
		м кабеля		19,1	0,5	13427	352	95	0,003	2
8	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	703	32,4	23,7	22777	16661	9684	0,06	42
		м кабеля								

				8,6	5,9	6046	4148	95	0,034	24
9	30-8-92	Песок природный	5	1350		6750				
		м3								
10	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1	13900		13900				
		1000шт								
11	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	1385,88	730	8315	4380	3707	3,06	18
		опора		506,25	82	3038	492	105	1,03	6
12	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17735	5,98	66
		опора		985,5	549,9	10841	6049	105	2,29	25
14	16-1-544	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,04	309900		12396				
		км								
15	16-1-623	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24	247100		59304				
		км								
16	16-2-67	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,03	868600		26058				
		1000м								
17	16-3-32	Кабели контрольные КВВГ 7-1,5 мм2ОСТ 1508-78	0,015	108100		1622				
		км								
18	16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,5	102324		51162				
		км								
19	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,03	69895		2097				
		км								

Раздел 2 Охранное освещение зоны водопровоных сетей

22	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	21	1384,48	878,23	29074	18443	16596	3,06	64
		опора		506,25	246,42	10631	5175	105	1,03	22

23	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	20	3155,76	1990,26	63115	39805	32243	5,98	120
		опора		985,5	549,9	19710	10998	105	2,29	46
25	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	55	1745,38	1411,25	95996	77619	33082	2,01	111
		светильник		333	239,85	18315	13192	105	0,81	45
27	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	55	537		29535				
		шт								
28	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,132	147300		19444				
		т								
29	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	1,73	5096,44	752,81	8817	1302	8023	24,4	42
		км линии		4140	276,75	7162	479	105	1,35	2

Раздел 3 Арматура ENSTO

31	18-4-1952	Зажимы соединительные СВС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	6	151,3	908
		шт			
32	18-4-2024	Влагозащитный Зажимы заземляющие ЗПС-120-3 ГОСТ Р 51177-98	152	406	61712
		шт			
33	18-4-2025	SO140Зажимы заземляющие ЗПС-140-3 ГОСТ Р 51177-98	70	675	47250
		шт			
34	18-4-2016	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3В ГОСТ Р 51177-98	1	319	319
		шт			
35	99-19-1(пл)	Крюк SOT 21/16	29	768	22272
		шт			
36	99-19-2(пл)	Зажим заземляющий SM2.24	850	70	59500
		шт			
37	99-19-3(пл)	Крюк SOT 21.1	26	768	19968
		шт			
38	99-19-4(пл)	Зажим плашечный	37	210	7770
		шт			
39	99-19-5(пл)	Заземляющий проводник ЗП-6	37	276	10212

			шт							
40	99-19-6(пл)	Зажим натяжной		41	262		10742			
			шт							
44	99-19-10(пл)	Бандаж лента СОТ 37		71	5412		384252			
			шт							
50	99-19-16(пл)	Патрон предохранителя SM 19-1		56	786		44016			
			шт							
52	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2		0,00606	493900		2993			
			т							
	Локальная смета 7-1-2 Благоустройсво Раздел 1Тип 1									
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		1354,27	569,34	15,35	771040	20788	19813	0,0336	46
			м2 покрытия		5,94	5,06	8044	6853	133	0,01766	24
	Раздел 5. Бетонное ограждение									
16	30-14-3	Фундаменты Ф-1, Ф-1К		49,44	18100		894864			
			м3							
17	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15		114,43	10400		1190072			
			м3							
18	30-19-210	Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В15		20,16	14700		296352			
			м3							
21	2-1-85	Ворота распашные		0,2212	120300		26610			
			т							
		Всего прямые затраты					**21053573**	**7368690**		**47060**
							7433825	**2796629**		**12048**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					6156089			
		оборудования, тенге					94978			
		Накладные расходы, тенге					10398604			
		- заработная плата, тенге					1559791			

- трудоемкость, чел-ч	5199
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1881432
Всего	**33333609**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	797727
- сметная заработная плата, тенге	112480
- нормативная трудоемкость, чел-ч	638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1123200
- сметная заработная плата, тенге	516672
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3145
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	340364
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	136145
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35731045**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**97795870**
Минус стоимость материалов Генподрядчика	52652430
Налог (2 %)	902869
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46046309**
НДС (12 %)	5525557
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51571866**

Заказчик:

Директор ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

_____ М.Ю. Лазарев

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ Кажиев Н.Д.