Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения "Алматы су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,РК, г. Алматы, ул.** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** — **100340020392**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 650 от 28.04.2021 года

Номер документа	Дата составления
73	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ТП -727 в г Алматы	31.12.2021		Работа	1	27 075 073,90	27 075 073,90	2 900 900,78
				Итого	1	x	27 075 073,90	2 900 900,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нукушев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор поряда (контракт) №650 от 28.04.2021 года

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция ТП-727 в г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 37

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		650	28.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ТП-727 в г. Алматы	106349909,90	24174173,13							2900900,78	27075073,90

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Алматы Су". Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технадзор:

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.
100340020392

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Реконструкция ТП-727 в г. Алматы
за декабрь 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Электромонтажные работы	6	24 359 315	2 609 926,61
2	Автоматизация комплексная	7	2 048 290	219 459,64
3	Генеральный план	8	618 021	66 216,54
4	Генеральный план	9	49 448	5 297,99
	ВСЕГО:		27 075 073,90	5 297,99

Подрядчик

ТОО "Баубір Құрылыс Компаниясы

м.п

Заказчик

ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

м.п.

Форма по приказ

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алма**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ТП-727 в г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 37**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторнач подстанция ТП-727**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 650** от **28.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на 2-2-3 **Электромонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Во стоим НР те
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования ТП										
		Монтаж РП										
		РУ-6 кВ										
1	ТОО Силумин-Восток	**РП 6 кВ в составе: 10 ячеек типа КСО-292-SV с вакуумным выключателем, с шинными мостом, шкафом управления опер.током и 3-счетчиками А1805/Без НДС ОДИН КОМПЛЕКТ ВЗЯТО ПО СУММЕ 1 945 606,20, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 0,0532714409 КОЭФФИЦИЕНТА**	к-т	0,053271441		36522500,00	--	1945606,20	--		--	19
						--	--	--	--	1945606,20	--	
		РУ-0,4 кВ										
2	ТОО Силумин-Восток	**РУ-0,4 кВ:Распределительное устройство РУ-0,4кВ состоящее из 9-ти панелейтипа ЩО-70/Без НДС ОДИН КОМПЛЕКТ ВЗЯТО ПО СУММЕ 1 362 557,80, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 0,0503184348 КОЭФФИЦИЕНТА**	к-т	0,050318435		27078700,00	--	1362557,80	--		--	1.
						--	--	--	--	1362557,80	--	
		Трансформатор										
3	Ц13-080103-1102 1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		94370,00	42063,36	188740,00	84126,72	33225,28	74097,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Состав работ: 1 Установка 2 Присоединение			35694,00	15762,48	71388,00	31524,96		21026,99	
4	51-080101-0107 5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**	**1308210,00**	**--**	**2616420,00**	**--**		**--**	**261**
					--	**--**	**--**	**--**	**2616420,00**	**--**	
		УКРМ									
		Дополнительное оборудование ТП. Шкафы									
		Шкафы управления и преобразователи									
5	**ТОО Силумин-Восток**	**Шкаф Управления, FC-380-2x75-1x90-2x132- BO-C1-DO-E2+Harmony XALE3/Без НДС ОДИН КОМПЛЕКТ ВЗЯТО ПО СУММЕ 16 622 983,15, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 0,8467721028 КОЭФФИЦИЕНТА**	**к-т**	**0,846772103**	**19631000,00**	**--**	**16622983,15**	**--**		**--**	**166**
					--	**--**	**--**	**--**	**16622983,15**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22736307,15**	**84126,72**	**33225,28**	**74097,33**	**228**
							71388,00	**31524,96**	**22547567,15**	**21026,99**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**22547567,15**				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				**22547567,15**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**188740,00**				
	Материалы		Тенге				**33225,28**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102912,96**			
		Накладные расходы	Тенге				**74097,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21026,99**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**283864,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**102912,96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22831431,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**102912,96**			
		РАЗДЕЛ 2.Первичные средства по технике безопасности									
6	**СТОО СТТОО Электротехника**	**Штанга изолирующая оперативная на напряжение 6кв, ШО-6-У1**	**шт**	**1**	**3049,11**	**--**	**3049,11**	**--**	**3049,11**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**243,93**	
7	**СТОО СТТОО Электротехника**	**Коврик резиновый (75x75), КОВ0062001**	**шт**	**20**	**1946,43**	**--**	**38928,57**	**--**	**38928,57**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**3114,29**	
8	**СТОО СТТОО Электротехника**	**Перчатки резиновые, ПЕР0061001**	**шт**	**2**	**2125,00**	**--**	**4250,00**	**--**	**4250,00**	**--**	
					--	**--**	**--**	**--**		**340,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СТОО СТТОО Электротехника	Боты, БОТ0061001	шт	2	4053,57	--	8107,14	--	8107,14	--	
					--	--	--	--		648,57	
10	СТОО СТТОО Электротехника	Штанга низковольтная. Предназначена для оперативной работы в электроустановках напряжением до1 кВ.Габариты 750х70х50 мм, ШО-1,-1/3,ШОН1	шт	1	2401,79	--	2401,79	--	2401,79	--	
					--	--	--	--		192,14	
11	СИП СТИП Сембаев	Заземляющее и закорачивающее устройство 3-х фазное до 1кВ. Сечение заземляющего провода 16мм2. длина заземляющего спуска 2м,три токоизолирующие штанги по 290мм,бухта 2,8м.Габариты 300х160х90мм, ПЗРУ-1М(ЗПП-1)	шт	1	23214,29	--	23214,29	--	23214,29	--	2
					--	--	--	--		1857,14	
12	СИП СТИП Сембаев	Заземляющее и закорачивающее устройство 3-х фазное до 10кВ.Сечение заземляющего провода 25мм2. длина заземляющего спуска 2.5м, штанга 1350мм.ЗПП-15	шт	1	34821,43	--	34821,43	--	34821,43	--	3
					--	--	--	--		2785,71	
13	С121-130802-1601 2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект запрещающих плакатов при работе в электропомещения	100 шт.	0,02	8012,00	--	160,24	--	160,24	--	
					--	--	--	--		12,82	
14	С121-130802-1601 2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект предупреждающих плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,02	8012,00	--	160,24	--	160,24	--	
					--	--	--	--		12,82	
15	С121-130802-1601 2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект указательных плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,02	8012,00	--	160,24	--	160,24	--	
					--	--	--	--		12,82	
16	С121-130802-1601 2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект предписывающих плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,02	8012,00	--	160,24	--	160,24	--	
					--	--	--	--		12,82	
17	С123-080305-0204 2308-0305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14197,00	--	28394,00	--	28394,00	--	
					--	--	--	--		2271,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143807,28	--	143807,28	--	1
							--	--	--	11504,58	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				143166,32				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143166,32				
		Сметная прибыль	Тенге				11453,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**154619,63**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**640,96**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**640,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51,28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**692,24**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**155311,86**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2298**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**71388,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**84126,72**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31524,96**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**177032,56**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**22547567,15**		
		- Накладные расходы	Тенге							**74097,33**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**32531,57**	
		Всего								**439 176**	

Временные здания и сооружения (2.96 %)	13 000
Итого	452 176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.89 %)	8 546
Итого	460 722
Непредвиденные работы и затраты (2%)	9 214
Итого	23 017 504
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.0498961	24 165 987
НДС (12 %)	2 899 918
Итого	27 065 906
Скидка 10%	2706590.562
Итого	**24 359 315,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективнос

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дир ДВК Г. Бауе

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Артамонова Е

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Бейсболов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказ

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 го

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алм**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ТП-727 в г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 37**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторнач подстанция ТП-727**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 650** от **28.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-4 Автоматизация комплексная**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо НР и тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Приборы и средства автоматизации										
		Напорные патрубки насосов Д1-Д4										
1	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	5		1480,38	--	7401,91	--	330,96	5303,21	1
		НР - 75%; СП - 8%				1414,19	--	7070,95	--		1016,41	
2	СТОО СТТОО Константа	**Манометр общетехнический, диапазон измерений 0-1 МПа, ТМ-510Р.00(0...1 МПа)**	к-т	6		3742,86	--	22457,14	--	22457,14	--	2
		СП - 8%				--	--	--	--		1796,57	
3	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	5		1480,38	--	7401,91	--	330,96	5303,21	1
		НР - 75%; СП - 8%				1414,19	--	7070,95	--		1016,41	
4	СТОО СТТОО НПП Гамма	**Датчик избыточного давления многопредельный, перенастраиваемый с индикаторным устройством, АИР-10/-/И/ДИ/1140/НГ06/ М20/12N/t1050/С05/0...1МПа/ GSP/-/НТЦ 420/М4-1/-/Т8/ГП/ТУ**	к-т	5		134053,57	--	670267,86	--	670267,86	--	72
		СП - 8%				--	--	--	--		53621,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**707528,82**	--	**693386,92**	**10606,42**	77
								14141,90	--	--	**57450,82**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**14803,82**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				661,92				
	Всего заработная плата		Тенге					14141,90			
		Накладные расходы	Тенге				10606,42				
		Сметная прибыль	Тенге				2032,82				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				27443,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					14141,90			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				692725,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				692725,00				
		Сметная прибыль	Тенге				55418,00				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				748143,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				775586,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					14141,90			
		РАЗДЕЛ 2.Кабели									
5	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	95	441,48	176,64	41940,51	16780,65	6321,36	17274,82	6.
		НР - 72%; СП - 8%			198,30	54,26	18838,50	5154,30		4737,23	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	175	321,91	144,83	56335,06	25345,01	7855,06	22415,27	8
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	23135,00	7997,32		6300,03	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
7	С123-060201-0101 2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	км	0,2346	144171,00	--	33822,52	--	33822,52	--	3
		СП - 8%			--	--	--	--		2705,80	
8	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0408	145736,00	--	5946,03	--	5946,03	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		475,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**138044,12**	**42125,65**	**53944,97**	**39690,09**	191
							41973,50	**13151,63**	--	**14218,74**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**138044,12**				
		Материалы	Тенге				**14176,42**				
		Всего заработная плата	Тенге					**55125,13**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**39768,55**				
		Накладные расходы	Тенге				**39690,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14218,74**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				**191952,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**55125,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**191952,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**55125,13**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные изделия и материалы									
		Монтажные материалы									
9	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**90**	**439,32**	**52,07**	**39538,43**	**4686,07**	**4900,36**	**22543,08**	67
		НР - 72%; СП - 8%			**332,80**	**15,09**	**29952,00**	**1357,83**		**4966,52**	
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки									
10	**С123-010302-0303 2301-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**35**	**1568,00**	--	**54880,00**	--	**54880,00**	--	5
		СП - 8%			--	--	--	--		**4390,40**	
11	**С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30**	**262,00**	--	**7860,00**	--	**7860,00**	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		**628,80**	
12	**С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**25**	**167,00**	--	**4175,00**	--	**4175,00**	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		**334,00**	
		Монтажные изделия									
13	**С123-041010-2201 2304-1010-2201 РСНБ РК 2015**	**Отборное устройство давления, 016-70-Ст20-Мп**	**шт.**	**10**	**18041,00**	--	**180410,00**	--	**180410,00**	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		**14432,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5	2170,81	85,08	10854,05	425,40	1498,40	8816,42	21
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	8930,25	66,10		1573,64	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
15	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	1303,00	--	9121,00	--	9121,00	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		729,68	
16	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках**	шт.	40	349,14	58,30	13965,73	2332,13	--	9004,84	24
		НР - 72%; СП - 8%			290,84	21,83	11633,60	873,12		1837,65	
		Состав работ: 1. Прокладка лотков									
17	С123-061710-1403 2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм**	м	120	1060,00	--	127200,00	--	127200,00	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10176,00	
18	С123-061710-2404 2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм**	м	120	655,00	--	78600,00	--	78600,00	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6288,00	
19	С123-061710-2502 2306-1710-2502 РСНБ РК 2015	**Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм//ВРМ-29 400 мм**	м	10	1473,00	--	14730,00	--	14730,00	--	15
		СП - 8%			--	--	--	--		1178,40	
20	СТОО СТТОО Beierton	**Консоль с основанием 150, ВВМ-5015**	шт	25	846,43	--	21160,71	--	21160,71	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,86	
21	СТОО СТТОО Beierton	**Консоль потолочная ВВА3010**	шт	25	1150,89	--	28772,32	--	28772,32	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2301,79	
		Металлоконструкции									
22	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,3525	102617,05	17425,36	36172,51	6142,44	5797,81	18864,80	59
		НР - 72%; СП - 8%			68744,00	5585,40	24232,26	1968,85		4402,98	
		Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3525	230716,00	--	81327,39	--	81327,39	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6506,19	
24	С121-130814-2204 2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические для крепления проводов СД-27**	10 шт.	7	387,00	--	2709,00	--	2709,00	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		216,72	
25	С121-130201-0302 2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Метизы**	кг	20	217,00	--	4340,00	--	4340,00	--	4
		СП - 8%			--	--	--	--		347,20	
		Установка манометра на трубе									
26	С123-020101-2002 2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Соединение ввертное СВ14-М20**	шт.	5	594,00	--	2970,00	--	2970,00	--	3
		СП - 8%			--	--	--	--		237,60	
27	С123-020101-1402 2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Бобышка БП11-М20х1,5 Ст.20шт.**	шт.	5	145,00	--	725,00	--	725,00	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		58,00	
28	С123-021101-0108 2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые 7х18**	1000 шт.	0,005	36210,00	--	181,05	--	181,05	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		14,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				719692,19	13586,03	631358,04	59229,14	841
							74748,11	4265,90	--	62313,71	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				364314,70				
	Материалы		Тенге				10698,17				
	Всего заработная плата		Тенге					70017,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274638,04				
		Накладные расходы	Тенге				50412,72				
		Сметная прибыль	Тенге				33178,19				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				447905,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					70017,66			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88376,39				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88376,39				
		Сметная прибыль	Тенге				7070,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95446,50				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				267001,10				
	Материалы		Тенге				1498,40				
	Всего заработная плата		Тенге					8996,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256147,05				
		Накладные расходы	Тенге				8816,42				
		Сметная прибыль	Тенге				22065,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				297882,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					8996,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				841235,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					79014,01			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130863,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55711,69			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17417,53			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1378689,93		
		- Накладные расходы	Тенге							109525,66	
		- Сметная прибыль	Тенге							133983,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего								**1 808 774**	
		Временные здания и сооружения (2,96 %)								53 540	
		Итого								1 862 314	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)								35 198	
		Итого								1 897 511	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								37 950	
		Итого								1 935 462	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0498961								2 032 034	
		НДС (12 %)								243 844	
		Итого								2 275 878	
		Скидка 10%								227587,7696	
		Итого								**2 048 289,93**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективное инфраструктурного развития города Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Артамонова Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баиболов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по прил

Приказа Министра индустрии и инфраструктурне
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ТП-727 в г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 37**

(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторнач подстанция ТП-727**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 650** от **28.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на 7-1 Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР и те
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные дороги и проезды										
		Устройство асфальтобетонного покрытия										
1	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	62,1		102,62 72,73	29,82 11,63	6372,67 4516,58	1851,99 722,45	4,10	4924,69 903,79	1
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/толщ.150мм/** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3	9,315		2426,63 140,98	1030,56 237,89	22604,08 1313,19	9599,63 2215,96	11691,26	3811,49 2113,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	62,1	303,38	221,72	18840,02	13768,93	2991,05	7382,98	2
		ИР - 108%, СП - 8%			33,49	76,59	2080,04	4756,06		2097,84	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
4	С121-010207-0104 2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003//Оптимальный состав, Плотность 2,6 т/м3**	т	24,219	8675,00	--	210099,83	--	210099,83	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		16807,99	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	62,1	1326,25	95,86	82359,96	5953,09	73648,44	5022,19	9
		ИР - 108%, СП - 8%			44,42	30,46	2758,43	1891,75		6990,57	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303//до толщины 6 см**	м2 покрытия	62,1	591,08	0,08	36705,87	5,07	36671,25	31,92	2
		ИР - 108%, СП - 8%			0,48	--	29,55	--		2939,02	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	62,1	1644,91	95,86	102148,93	5953,09	93437,42	5022,19	11
		ИР - 108%, СП - 8%			44,42	30,46	2758,43	1891,75		8573,69	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**479131,36**	**37131,79**	**428543,34**	**26195,46**	**54**
							13456,23	**11477,96**	**--**	**40426,15**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**479131,36**				
	Материалы		Тенге				**218443,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24934,19**			
	Местные материалы		Тенге				**210099,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	Тенге				26195,46			
		Сметная прибыль	Тенге				40426,15			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				545752,97			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					24934,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				545752,97			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					24934,19		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13456,23			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37131,79		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11477,96		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						428543,34	
		- Накладные расходы	Тенге							26195,46
		- Сметная прибыль	Тенге							40426,15
		Всего								**545 753**

Временные здания и сооружения (2,96 %)	16 154
Итого	561 907
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	10 620
Итого	572 527
Непредвиденные работы и затраты (2%)	11 451
Итого	583 978
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0498961	613 116
НДС (12 %)	73 574
Итого	686 690
Скидка 10%	68668,99967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Итого								**618 021,16**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективи инфраструктурного развития города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по при

Приказа Министра индустрии и инфраструктуры
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ТП-727 в г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-3, 37**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторнач подстанция ТП-727**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 650** от **28.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№9

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 7-2 Генеральный план**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	В стои НР т
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Планировочные работы										
		Планировочные работы										
1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	м2	62.1		6.44	6.44	400.10	400.10	--	83.57	
		НР - 72%; СП - 8%				--	1.87	--	116.07		38.69	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)**	м3	24.8		46.91	46.91	1163.33	1163.33	--	324.44	
		НР - 72%; СП - 8%				--	18.17	--	450.62		119.02	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)**	м3	6	46.91	46.91	281.45	281.45	--	78.49
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.17	--	109.02		28.80
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением								
		Уплотнение корыта дорог								
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	24.8	81.37	68.92	2018.05	1709.16	74.40	456.82
		НР - 72%; СП - 8%			9.46	16.13	234.48	399.98		197.99
		Состав работ: 1. Полив водой								
5	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	м3	24.8	92.91	92.91	2304.08	2304.08	--	680.67
		НР - 72%; СП - 8%			--	38.12	--	945.38		238.78
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта								
		Погрузка и вывоз лишнего грунта								
6	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 м3**	м3 грунта	18.2	336.59	305.44	6125.90	5558.99	1.80	2009.39
		НР - 72%; СП - 8%			31.05	122.29	565.11	2225.71		650.82
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой								
7	С341-020102-1036 4102-0102-1036 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км**	Тенге за 1 тонну	31.85	754.00	--	24014.90	--		--
		СП - 8%			--	--	--	--		1921.19
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	18.2	19.67	16.50	358.00	300.25	1.80	130.98
		НР - 72%; СП - 8%			3.07	6.92	55.95	125.97		39.12
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36665.81**	**11717.36**	**77.99**	**3764.38**
							855.55	**4372.76**	**--**	**3234.41**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36665.81**			
	Материалы		Тенге				**77.99**			
	Всего заработная плата		Тенге					**5228.31**		
	Транспортные расходы		Тенге				**24014.90**			
		Накладные расходы	Тенге				**3764.38**			
		Сметная прибыль	Тенге				**3234.41**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43664.60**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**5228.31**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**43664.60**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					**5228.31**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**855.55**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11717.36**		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4372.76**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77.99**	
		- Перевозка грузов	Тенге				**24014.90**			
		- Накладные расходы	Тенге							**3764.38**
		- Сметная прибыль	Тенге							**3234.41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего								**43 666**
		Временные здания и сооружения (2,96 %)								1 293
		Итого								44 958
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)								850
		Итого								45 808
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								916
		Итого								46 724
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0498961								49 055
		НДС (12 %)								5 887
		Итого								54 942
		Скидка 10%								5494,194694
		Итого								**49 447,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Қолданыстағы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы Су". Управления энергоэффекти
инфраструктурного развития города Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Бейсбаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)