Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Программа: **254 "Эффективное управление водными ресурсами"**
Подпрограмма: **113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"**

Специфика: **431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"**

Полная сметная стоимость работ **561 768 147,36 тенге**
Лимит финансирорвания на 2020 г. **241 511 971,36 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **108 246 718,72 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **94 038 222,88 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик, 2
ИИК: KZ49826A1KZTD2024897
БИК: ALMNKZKA
БИН/ИИН 050440002742
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за <u>октябрь</u> месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*01.06.2020*	*50-1*	*22.10.2020*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"	-	**241 511 971,36**	**164 267 895,46**	**28 211 466,86**	**136 056 428,60**	**14 208 495,84**	**108 246 718,72**		**65 826 756,02**	**108 246 718,72**
	Итого:	-	**241 511 971,36**	**164 267 895,46**	**28 211 466,86**	**136 056 428,60**	**14 208 495,84**	**108 246 718,72**		**65 826 756,02**	**108 246 718,72**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
Заверяю на основании извещения письмо технадзора N 52 от 30.10.20 авторского надзора N 02 от 30.10.20 Туркестанского филиала N 18-17-31/01-1511 от 11.11.20
_____ С.Сейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"
_____ В.А. Новоковский

Технадзор:
ТОО "ТКиЗ"
_____ К. Кульсейтов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
Заверяю на основании извещения письмо тех. надзора N52 от 30.10.2020г, авторского надзора N 02 от 30.10.2020г, а также Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" N18-17-31/01-1541 от 11.11.2020г.
_____ М. Бейсенов

Авторский надзор
ПК "Штраух"
_____ Ш. Расулов

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

ДОГОВОР: **№ 50 от 01.06.2020г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: № 50-1 от 22.10.2020г.

Объект: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 561768147,36 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 14 208 495,84 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ 2020** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Канал Р-3 протяженностью 7270 м									
		Земляные работы									
1	**Е11-010107-0111 1101-0107-0111 РСНБ РК 2015**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**4546**	**214,11**	**205,60**	**973353**	**934664**	**--**	**151540**	**1214884**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,51**	**37,79**	**38688**	**171784**		**89991**	
2	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение растительного грунта во временный кавальер/**	**м3 грунта**	**4546**	**51,03**	**51,03**	**231998**	**231998**	**--**	**49095**	**303581**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,00**	**--**	**68187**		**22487**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	25726	382,29	367,09	9834902	9443861	--	1531261	12275455
		НР - 72%; СП - 8%			15,20	67,47	391040	1735710		909293	
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов в кавальер/**	м3 грунта	25726	57,99	57,99	1491918	1491918	--	315716	1952244
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,04	--	438495		144611	
6	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 /50% отвалов/**	м3 грунта	10390	30,72	30,72	319142	319142	--	55214	404304
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,38	--	76686		29948	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка В КАРЬЕРЕ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	18021	196,70	188,85	3544711	3403304	1674	731573	4618386
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	48,63	139733	876340		342103	
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	31536	120,00	--	3784320	--		--	4087066
		СП - 8%			--	--	--	--		302746	
9	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/**	м3 грунта	18021	103,94	101,16	1873178	1822965	50213	223245	2264137
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,21	--	310062		167714	
10	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	м3 грунта	30044	235,26	211,85	7068248	6364942	90132	1707421	9477723
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	613174	1758244		702054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010107-0112 1101-0107-0 12 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	5792	271,52	260,72	1572620	1510091	--	244851	1962869
		НР - 72%; СП - 8%			10,80	47,92	62528	277543		145398	
12	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание ПО ДАМБЕ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5792	30,72	30,72	177909	177909	--	30779	225383
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,38	--	42749		16695	
13	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную /под геомембрану/. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	850	121,52	--	103290	--	--	74369	191872
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	103290	--		14213	
14	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними /бермы и дороги/. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	9896	2,51	2,51	24884	24884	--	7923	35432
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,11	--	11004		2625	
15	Е11-470214-0103 1147-0214-0 03 РСНБ РК 2015	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем /применительно к обработке гербицидом/	га	1	3865,39	2951,65	3865	2952	--	1745	6060
		НР - 88%; СП - 8%			913,74	1069,70	914	1070		449	
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АзияАгроХим"	Стоимость гербицида Стирап 45%	литр	2,4	2149,29	--	5158	--	5158	--	5571
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
		Бетонные и прочие работы									
17	Е11-420102-0102 1142-0102-0 02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона B15F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в конструкции	684	18909,23	432,03	12933911	295506	11512199	856410	14893547
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	1126206	133221		1103226	
18	Е11-420102-0101 1142-0102-0 01 РСНБ РК 2015	Кубики под арматуру из бетона B15F150W6 на ССПЦ/	м3 бетона в конструкции	3,5	20082,85	532,65	70290	1864	58908	7090	83570
		НР - 68%; СП - 8%			2719,50	259,40	9518	908		6190	
19	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	47,5	10886,94	1302,00	517130	61845	27075	308221	891379
		НР - 68%; СП - 8%			9014,94	527,52	428210	25057		66028	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	47,5	230995,00	--	10972263	--	10972263	--	11850044
		СП - 8%			--	--	--	--		877781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения /ПГС/. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1045	2587,43	275,78	2703864	288190	1449509	983653	3982518
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	966165	114772		295001	
22	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,5	33438,00	--	83595	--	83595	--	90283
		СП - 8%			--	--	--	--		6688	
23	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	70	59,31	1,88	4152	131	1259	2534	7221
		НР - 90%; СП - 8%			39,45	0,77	2762	54		535	
24	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	500	570,00	--	285000	--	285000	--	307800
		СП - 8%			--	--	--	--		22800	
25	С121-100401-1002 2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	200	229,00	--	45800	--	45800	--	49464
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
26	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	м2 экрана	8550	76,54	10,27	654414	87775	313740	214055	937947
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	252899	61888		69478	
27	С121-080102-0707 2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	10003,5	501,00	--	5011754	--	5011754	--	5412694
		СП - 8%			--	--	--	--		400940	
		Демонтажные работы									
33	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка существующего бетона	м3	250	15285,30	7031,84	3821325	1757960	--	2404773	6724186
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	2063365	799460		498088	
34	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /демонтированные конструкции/	т	600	212,00	--	127200	--		--	137376
		СП - 8%			--	--	--	--		10176	
35	Е11-010102-0505 1101-0102-0505 РСНБ РК 2015 К=20	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 10 км/	м3 грунта	250	268,29	257,15	67074	64287	2787	7873	80942
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,74	--	10934		5996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**250**	**48,12**	**47,94**	**12031**	**11985**	**46**	**3291**	**16548**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**18,28**	--	**4571**		**1226**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**84490486**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6198493**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28298174**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6918739**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29911112**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3911520**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9912632**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6258557**	
		ИТОГО	Тенге				**84490486**				

Итого прямые затраты:					**84 490 486**	
в том числе оборудование:					**0**	
- / - / - / - / - / -прочие работы:					**0**	
Наименование затрат:	**Тенге**		**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
			84 490 486	0		84 490 486
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге		2 906 473			2 906 473
Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		87 396 959	0		87 396 959
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге		1 407 091			1 407 091
Итого с зимними затратами:	Тенге		88 804 050	0	0	88 804 050
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		1 776 081			1 776 081
Итого:	Тенге		90 580 131	0	0	90 580 131
В текущих ценах на 2018г - 40%, К=1	Тенге		36 232 052	0	0	36 232 052
В текущих ценах на 2019г - 60%, К=1,0498961	Тенге		57 059 836	0	0	57 059 836
Итого в текущих ценах:	Тенге		93 291 888	0	0	93 291 888
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	Тенге		83 962 699	0	0	83 962 699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				10 075 523,88	10 075 523,88			
		Всего по акту:	тенге		**83 962 699**	**0**	**10 075 523,88**	**94 038 222,88**			

От Заказчика:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ **С.Сейсенов**

Заверяю на основании извещений писем технического надзора № 52, от. 30.10.2020 г. и авторского надзора №02 от. 30.10.2020 Туркестанского филиала РГП Казводхоз № 18-17-31/01-1511 05.11.11.2020

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

Н. Амирханов
_____ **М. Бейсенов**

Заверяю на основании извещений письма тех. надзора №52 от 30.10.2020г, авторского надзора №02 от 30.10.2020г, о почте Туркестанского филиала РГП „Казводхоз" № 18-17-31/01-1511 от 11.11.2020г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ **В.А. Новоковский**

Авторский надзор:
ПК "Штраух"

_____ **Ш. Исраилов**

Технический надзор:
ТОО "ТКиЗ

Кулажанов Р.
инженер-эксперт
_____ **Р. Кулажанов**