Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Программа: **254 "Эффективное управление водными ресурсами"**
Подпрограмма: **113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"**

Специфика: **431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"**

Полная сметная стоимость работ **561 768 147,36 тенге**
Лимит финансирорвания на 2020 г. **241 511 971,36 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **219 536 714,88 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **111 289 996,16 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик, 2
ИИК: KZ49826A1KZTD2024897
БИК: ALMNKZKA
БИН/ИИН 050440002742
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*01.06.2020*	*50-1*	*22.10.2020*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"	-	**241 511 971,36**	**136 056 428,60**	**33 386 998,85**	**102 669 429,75**	**108 246 718,72**	**219 536 714,88**		**77 902 997,31**	**219 536 714,88**
	Итого:	-	**241 511 971,36**	**136 056 428,60**	**33 386 998,85**	**102 669 429,75**	**108 246 718,72**	**219 536 714,88**		**77 902 997,31**	**219 536 714,88**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

Заверяю на основании извещения авторского надзора № 03 от 25.12.20 и письма технадзора № 03 от 25.12.20 и письма проектанта фирмы ТОО "Казгидромаш" № 1572

_____ С.Сейсенов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ В.А. Нововский

Технадзор:
ТОО "ТКиЗ"

_____ К. Кульсейтов

Авторский надзор
ПК "Штраух"

_____ Ш. Расулов

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

ДОГОВОР: **№ 50 от 01.06.2020г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: № 50-1 от 22.10.2020г.

Объект: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 561768147,36 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 108 246 718,72 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2020** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Канал Р-3 протяженностью 7270 м									
		Земляные работы									
1	Е11-010107-0111 1101-0107-0111 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 /срезка растительного слоя/**	м3 грунта	1087,7	214,11	205,60	232890	223633	--	36258	290680
		НР - 22%, СП - 8%			8,51	37,79	9257	41102		21532	
2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение растительного грунта во временный кавальер/**	м3 грунта	1087,7	51,03	51,03	55509	55509	--	11747	72636
		НР - 22%, СП - 8%			--	15,00	--	16315		5380	
3	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /растительный грунт/**	м3 грунта	--	28,51	28,51	--	--	--	--	--
					--	6,85	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 /50% отвалов/	м3 грунта	1390	30,72	30,72	42696	42696	--	7387	54089
		НР - 72% СП - 8%			--	7,38	--	10259		4007	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка В КАРЬЕРЕ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6331	196,70	188,85	1245301	1195623	588	257011	1622496
		НР - 72% СП - 8%			7,75	48,63	49090	307869		120185	
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11080	120,00	--	1329600	--		--	1435968
		СП - 8%			--	--	--	--		106368	
9	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	6331	103,94	101,16	658071	640430	17641	78429	795419
		НР - 72% СП - 8%			--	17,21	--	108929		58920	
13	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную /под геомембрану/. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15342	121,52	--	1864329	--	--	1342317	3463178
		НР - 72% СП - 8%			121,52	--	1864329	--		256532	
14	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними /бермы и дороги/. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	17404	2,51	2,51	43764	43764	--	13934	62314
		НР - 72% СП - 8%			--	1,11	--	19352		4616	
		Бетонные и прочие работы									
17	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в конструкции	1556	18909,23	432,03	29422757	672233	26188570	1948208	33880643
		НР - 68% СП - 8%			1646,50	194,77	2561954	303058		2509677	
18	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кубики под арматуру из бетона В15F150W6 на ССПЦ/	м3 бетона в конструкции	4	20082,85	532,65	80331	2131	67322	8103	95509
		НР - 68% СП - 8%			2719,50	259,40	10878	1038		7075	
19	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	26,54	10886,94	1302,00	288939	34555	15127	172215	498046
		НР - 68% СП - 8%			9014,94	527,52	239257	14000		36892	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	26,54	230995,00	--	6130607	--	6130607	--	6621056
		СП - 8%			--	--	--	--		490449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения /ПГС/. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1859,2	2587,43	275,78	4810549	512729	2578878	1750055	7085453
		НР - 91%, СП - 8%			924,56	109,83	1718942	204195		524848	
22	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,72	33438,00	--	90951	--	90951	--	98227
		СП - 8%			--	--	--	--		7276	
23	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	139	59,31	1,88	8244	261	2499	5032	14339
		НР - 90%, СП - 8%			39,45	0,77	5484	107		1062	
24	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	670	570,00	--	381900	--	381900	--	412452
		СП - 8%			--	--	--	--		30552	
25	С121-100401-1002 2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	280,4	229,00	--	64212	--	64212	--	69349
		СП - 8%			--	--	--	--		5137	
26	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	м2 экрана	10251,5	76,54	10,27	784647	105243	376177	256653	1124604
		НР - 68%, СП - 8%			29,58	7,24	303227	74204		83304	
27	С121-080102-0707 2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	11994,255	501,00	--	6009122	--	6009122	--	6489851
		СП - 8%			--	--	--	--		480730	
32	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 20 см/	м2 основания или покрытия	10265	418,05	119,19	4291311	1223515	2679204	790404	5488252
		НР - 108%, СП - 8%			37,86	33,44	388592	343263		406537	
		Демонтажные работы									
33	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка существующего бетона	м3	1090	15285,30	7031,84	16660977	7664706	--	10484810	29317450
		НР - 54%, СП - 8%			8253,46	3197,84	8996271	3485646		2171663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /демонтированные конструкции/	т	2616	212,00	--	554592	--		--	598959
		СП - 8%			--	--	--	--		44367	
35	Е11-010102-0505 1101-0102-0505 РСНБ РК 2015 К=20	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 10 км/	м3 грунта	1025	268,29	257,15	275002	263578	11424	32278	331863
		НР - 73%, СП - 8%			--	43,74	--	44831		24582	
36	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1025	48,12	47,94	49328	49137	191	13493	67846
		НР - 73%, СП - 8%			--	18,28	--	18740		5026	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								99990679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16147281				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12729741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4992910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44614413		
		- Перевозка грузов	Тенге				1884192				
		- Накладные расходы	Тенге							17208334	
		- Сметная прибыль	Тенге							7406717	

Итого прямые затраты:					99 990 679	
в том числе оборудование:					0	
- / - / - / - / - / - / -прочие работы:					0	
Наименование затрат:	**Тенге**		**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
			99 990 679	0		99 990 679
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге		3 439 679			3 439 679
Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		103 430 358	0		103 430 358
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге		1 665 229			1 665 229
Итого с зимними затратами:	Тенге		105 095 587	0	0	105 095 587
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2 101 912			2 101 912
Итого:	Тенге		107 197 499	0	0	107 197 499
В текущих ценах на 2018г - 40%, К=1	Тенге		42 879 000	0	0	42 879 000
В текущих ценах на 2019г - 60%, К=1,0498961	Тенге		67 527 742	0	0	67 527 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах:	Тенге		110 406 742	0	0	110 406 742			
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	Тенге		99 366 068	0	0	99 366 068			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				11 923 928,16	11 923 928,16			
		Всего по акту:	тенге		**99 366 068**	**0**	**11 923 928,16**	**111 289 996,16**			

От Заказчика:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ **С.Сейсенов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ **В.А. Новоковский**

Авторский надзор:
ПК «Штрахх»

_____ **Ш. Исраилов**

Технический надзор:
ТОО "ТКиЗ

_____ **Р. Кулажанов**

На основании письма ТН ТОО «ТКиЗ» N 62 от 25.11.2020г., АН ПК «Штрахх» N 03 от 25.11.2020г., и письма Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» N 18-17-31/01-1572 от 26.11.2020г