Наименование объекта: "Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"

Форма КС-3

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 561 768 147,36 тенге
Лимит финансирования на 2020 г. 325 112 798,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 223 689 076,84 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 4 152 361,96 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик, 2
ИИК: KZ49826A1KZTD2024897
БИК: ALMNKZKA
БИН/ИИН 050440002742
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*01.06.2020*	*50-2*	*02.12.2020*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"	-	**325 112 798,00**	**102 669 429,75**	**1 245 708,59**	**101 423 721,16**	**219 536 714,88**	**223 689 076,84**		**2 906 653,37**	**223 689 076,84**
	Итого:	-	**325 112 798,00**	**102 669 429,75**	**1 245 708,59**	**101 423 721,16**	**219 536 714,88**	**223 689 076,84**		**2 906 653,37**	**223 689 076,84**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ С.Сейсенов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ В.А. Новоковский

Технадзор:
ТОО "ТКиЗ

_____ К. Кульсейтов

Авторский надзор
ПК "Штраух"

_____ Ш. Расулов

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

ДОГОВОР: **№ 50 от 01.06.2020г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: № 50-2 от 02.12.2020г.

Объект: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 561768147,36 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 219 536 714,88 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **ДЕКАБРЬ 2020** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1. Канал Р-3 протяженностью 7270 м											
		Земляные работы									
3	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /растительный грунт/**	м3 грунта	3764,7	28,51	28,51	107324	107324	--	18568	135963
		НР - 72%, СП - 8%			--	6,85	--	25788		10071	
4	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	6500	382,29	367,09	2484913	2386111	--	386892	3101549
		НР - 72%, СП - 8%			15,20	67,47	98801	438549		229744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов в кавальер/**	**м3 грунта**	**6500**	**57,99**	**57,99**	**376952**	**376952**	**--**	**79770**	**493259**
		НР - 72%; СП - 84%			**--**	**17,04**	**--**	**110791**		**36538**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3730771**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**98801**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2870387**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**575129**			
		- Накладные расходы	Тенге							**485230**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**276353**	

Итого прямые затраты:				**3 730 771**		
в том числе оборудование:						
- / - / - / - / - / - прочие работы:				**0**		
Наименование затрат:	**Тенге**	**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**	
		3 730 771	0	0	3 730 771	
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	128 339			128 339	
Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	3 859 110	0	0	3 859 110	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге	62 131			62 131	
Итого с зимними затратами:	Тенге	3 921 241	0	0	3 921 241	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	78 425			78 425	
Итого:	Тенге	3 999 666	0	0	3 999 666	
В текущих ценах на 2018г - 40%, К=1	Тенге	1 599 866,42	0,00	0,00	1 599 866,42	
В текущих ценах на 2019г - 60%, К=1,0498961	Тенге	2 519 540,29	0,00	0,00	2 519 540,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах:	Тенге		4 119 406,71	0,00	0,00	4 119 406,71			
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	Тенге		3 707 466,04	0,00	0,00	3 707 466,04			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				444 895,92	444 895,92			
		Всего по акту:	тенге		**3 707 466,04**	**0,00**	**444 895,92**	**4 152 361,96**			

От Заказчика:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ **С. Сейсенов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ **В.А. Новоковский**

Авторский надзор:
ПК "Штраух"

_____ **Ш. Расулов**

_____ **Ш. Исраилов**

Технический надзор:
ТОО "ТКиЗ

_____ **К. Кульсеитов**

_____ **Р. Кулажанов**

На основании письма ГИ ТОО «ТКиЗ» №09 от 29.12.2020г., письма АН ПК «Штрауф» №04 от 18.12.2020г., и письма Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» №18-17-31/01-1662 от 20.12.2020г.