Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 561 768 147,36 тенге
Лимит финансирорвания на 2021 г. 236 655 349,36 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 182 282 179,52 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 82 431 426,56 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик, 2
ИИК: KZ49826A1KZTD2024897
БИК: ALMNKZKA
БИН/ИИН 050440002742
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*01.06.2020*	*50-2*	*02.12.2020*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее зааактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за январь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"	-	**236 655 349,36**	**71 468 495,27**	**24 729 427,97**	**46 739 067,30**	**99 850 752,96**	**182 282 179,52**		**57 701 998,59**	**182 282 179,52**
	Итого:	-	**236 655 349,36**	**71 468 495,27**	**24 729 427,97**	**46 739 067,30**	**99 850 752,96**	**182 282 179,52**		**57 701 998,59**	**182 282 179,52**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ С.Сейсенов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"
_____ В.А. Новоковский

Технадзор:
ТОО "ТКиЗ"
_____ К. Кульсейтов

Авторский надзор
ПК "Шпраух"
_____ Ш. Расулов

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК" Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

ДОГОВОР: № 50 от 01.06.2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: № 50-2 от 02.12.2020г.

Объект: "Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"

Полная сметная стоимость - 561768147.36 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 323 539 829,80 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за ЯНВАРЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1. Канал Р-3 протяженностью 7270 м											
		Земляные работы									
1	Е11-010107-0111 1101-0107-0111 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 /срезка растительного слоя/	м3 грунта	1000	214,11	205,60	214112	205602	--	33335	267242
		НР - 23% СП - 5%			8,51	37,79	8510	37788		19796	
2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение растительного грунта во временный кавальер/	м3 грунта	1000	51,03	51,03	51033	51033	--	10800	66780
		НР - 23% СП - 5%			--	15,00	--	14999		4947	
3	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /растительный грунт/	м3 грунта	1000	28,51	28,51	28508	28508	--	4932	36115
		НР - 23% СП - 5%			--	6,85	--	6850		2675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к	м3 грунта	2600	382,29	367,09	993965	954445	--	154757	1240620
					15,20	67,47	39521	175420		91898	
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов в кавальер/	м3 грунта	2600	57,99	57,99	150781	150781	--	31908	197304
					--	17,04	--	44316		14615	
6	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 /50% отвалов/	м3 грунта	5000	30,72	30,72	153581	153581	--	26571	194564
					--	7,38	--	36904		14412	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка В КАРЬЕРЕ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	11000	196,70	188,85	2163688	2077373	1022	446551	2819058
					7,75	48,63	85293	534917		208819	
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	21000	120,00	--	2520000	--		--	2721600
					--	--	--	--		201600	
9	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	11000	103,94	101,16	1143386	1112736	30650	136268	1382027
					--	17,21	--	189262		102372	
10	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	6000	235,26	211,85	1411579	1271124	18000	340984	1892768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			20,41	58,52	122455	351134		140205	
11	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	4000	271,52	260,72	1086063	1042881	--	169096	1355572
		НР - 72% СП - 8%			10,80	47,92	43182	191674		100413	
12	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание ПО ДАМБЕ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3000	30,72	30,72	92149	92149	--	15942	116738
		НР - 72% СП - 8%			--	7,38	--	22142		8647	
13	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную /под геомембрану/. Группа грунтов 2	м2 спланированной	9000	121,52	--	1093662	--	--	787437	2031587
		НР - 72% СП - 8%			121,52	--	1093662	--		150488	
14	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними /бермы и дороги/. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной	15000	2,51	2,51	37719	37719	--	12009	53706
		НР - 72% СП - 8%			--	1,11	--	16679		3978	
15	Е11-470214-0103 1147-0214-0103 РСНБ РК 2015	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем /применительно к обработке гербицидом/	га	1	3865,39	2951,65	3865	2952	--	1745	6060
		НР - 8% СП - 8%			913,74	1069,70	914	1070		449	
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АзияАгроХим"	Стоимость гербицида Стиран 45%	литр	2,4	2149,29	--	5158	--	5158	--	5571
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
		Бетонные и прочие работы									
17	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в конструкции	1000	18909,23	432,03	18909227	432026	16830701	1252062	21774192
		НР - 8% СП - 8%			1646,50	194,77	1646500	194768		1612903	
18	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кубики под арматуру из бетона В15F150W6 на ССПЦ/	м3 бетона в конструкции	4	20082,85	532,65	80331	2131	67322	8103	95509
		НР - 8% СП - 8%			2719,50	259,40	10878	1038		7075	
19	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	40	10886,94	1302,00	435478	52080	22800	259555	750635
		НР - 68% СП - 8%			9014,94	527,52	360598	21101		55603	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	40	230995,00	--	9239800	--	9239800	--	9978984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП			--	--	--	--		739184	
21	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения /ПГС/. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	700	2587,43	275,78	1811201	193046	970963	658906	2667716
		НР			924,56	109,83	647192	76881		197609	
22	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3	33438,00	--	100314	--	100314	--	108339
		СП			--	--	--	--		8025	
23	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	100	59,31	1,88	5931	188	1798	3620	10315
		НР			39,45	0,77	3945	77		764	
24	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	700	570,00	--	399000	--	399000	--	430920
		СП			--	--	--	--		31920	
25	С121-100401-1002 2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	3	229,00	--	687	--	687	--	742
		НР			--	--	--	--		55	
26	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	м2 экрана	10000	76,54	10,27	765397	102661	366948	250357	1097014
		НР			29,58	7,24	295788	72384		81260	
27	С121-080102-0707 2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	11700	501,00	--	5861700	--	5861700	--	6330636
		СП			--	--	--	--		468936	
28	Е11-410103-0103 1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	300	388,33	14,81	116499	4443	82	88460	221355
		НР			373,25	--	111974	--		16397	
29	Е11-410105-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015	Битум горячий. Приготовление	т	0,63	20621,66	7768,86	12992	4894	--	6981	21570
		НР			12852,80	1173,64	8097	739		1598	
30	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,06	52723,32	6195,96	3163	372	2482	384	3831
		НР			5151,12	2955,34	309	177		284	
31	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,6681	100368,00	--	67056	--	67056	--	72420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗП - 85%			--	--	--	--		5364	
32	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на	м2 основания или покрытия	4000	418,05	119,19	1672211	476772	1044015	307999	2138627
		НР - 185%, СП - 8%			37,86	33,44	151424	133761		158417	
		Демонтажные работы									
33	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка существующего бетона	м3	350	15285,30	7031,84	5349855	2461144	--	3366682	9413860
		НР - 84%, СП - 8%			8253,46	3197,84	2888711	1119244		697323	
34	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /демонтированные конструкции/	т	840	212,00	--	178080	--		--	192326
		НР - 85%			--	--	--	--		14246	
35	Е11-010102-0505 1101-0102-0505 РСНБ РК 2015 К=20	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 10 км/	м3 грунта	400	268,29	257,15	107318	102860	4458	12596	129507
		НР - 75%, СП - 8%			--	43,74	--	17495		9593	
36	Е11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	400	48,12	47,94	19250	19175	75	5266	26477
		НР - 75%, СП - 8%			--	18,28	--	7313		1961	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69852287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7518954				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11032674			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3268132			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35035031		
		- Перевозка грузов	Тенге				2698080				
		- Накладные расходы	Тенге							8393306	
		- Сметная прибыль	Тенге							5174244	
		Локальная смета 2-1-7. Быстроток (6 шт)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2,	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	800	226,28	215,69	181021	172549	--	34965	233265
		НР - 75%, СП - 8%			10,59	50,11	8473	40089		17279	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20	1288,56	--	25771	--	--	18555	47873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			1288,56	--	25771	--		3546	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка В КАРЬЕРЕ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	380	196,70	188,85	74746	71764	36	15426	97386
		[illegible]			7,75	48,63	2946	18479		7214	
4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	664	120,00	--	79680	--		--	86054
		[illegible]			--	--	--	--		6374	
5	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	380	103,94	101,16	39499	38440	1059	4707	47743
		[illegible]			--	17,21	--	6538		3536	
6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение отвалов в кавальер/	м3 грунта	820	57,99	57,99	47554	47554	--	10063	62227
		[illegible]			--	17,04	--	13977		4609	
7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /обратное перемещение отвалов в обратную засыпку/	м3 грунта	820	57,99	57,99	47554	47554	--	10063	62227
		[illegible]			--	17,04	--	13977		4609	
8	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	320	30,72	30,72	9829	9829	--	1701	12452
		[illegible]			--	7,38	--	2362		922	
9	Е11-010107-0113 1101-0107-0113 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3	м3 грунта	320	348,96	335,09	111666	107228	--	17385	139375
		[illegible]			13,87	61,59	4438	19708		10324	
10	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	340	235,26	211,85	79989	72030	1020	19322	107257
		[illegible]			20,41	58,52	6939	19898		7945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной	280	121,52	--	34025	--	--	24498	63205
		НР - 29% СП - 8%			121,52	--	34025	--		4682	
12	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной	2960	2,51	2,51	7443	7443	--	2370	10598
		НР - 29% СП - 8%			--	1,11	--	3291		785	
		Бетонные и прочие работы									
13	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	38,5	23517,34	668,73	905418	25746	717222	157640	1148102
		НР - 91% СП - 8%			4219,49	280,00	162450	10780		85045	
14	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна и зуба из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	13,68	19364,58	552,49	264907	7558	231501	26270	314472
		НР - 91% СП - 8%			1889,47	220,79	25848	3020		23294	
15	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ступеней из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	3,88	25032,07	967,26	97124	3753	76392	16791	123029
		НР - 91% СП - 8%			4376,13	379,51	16979	1472		9113	
16	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных	т арматуры	2,0504	25776,08	9265,61	52851	18998	1530	34651	94502
		НР - 91% СП - 8%			15764,00	2806,98	32323	5755		7000	
17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-8 мм/	т	2,0504	230995,00	--	473632	--	473632	--	511523
		СП - 8%			--	--	--	--		37891	
18	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси краном /бетон В7,5 на ССПЦ/	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	39,68	17695,53	297,70	702159	11813	601653	84987	850117
		НР - 91% СП - 8%			2235,20	118,44	88693	4700		62972	
19	Е11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	или покрытия	266	418,05	119,19	111202	31705	69427	20482	142219
		НР - 108% СП - 8%			37,86	33,44	10070	8895		10535	
20	Е11-420103-0203 1142-0103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной /битумной/ мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	32	775,10	106,94	24803	3422	1667	14491	42438
		НР - 69% СП - 8%			616,07	49,90	19714	1597		3144	
21	С121-100501-0203 2110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	10	492,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
22	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка / досок в	в	0,08	21427,38	952,38	1714	76	--	1503	3475
		НР - 90% СП - 8%			20475,00	405,36	1638	32		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	33438,00	--	2675	--	2675	--	2889
		СП = 8%			--	--	--	--		214	
24	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	3,2	59,31	1,88	190	6	58	116	330
		НР = 20% ЗП = 2			39,45	0,77	126	2		24	
25	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 /для обертки досок/	м2	7,2	228,00	--	1642	--	1642	--	1773
		СП = 8%			--	--	--	--		131	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4209845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				440434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					677469			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2184434		
		- Перевозка грузов	Тенге				79680				
		- Накладные расходы	Тенге							515986	
		- Сметная прибыль	Тенге							311839	

Итого прямые затраты:					74 062 132	
в том числе оборудование:					0	
- / - / - / - / - / -прочие работы:					0	

Наименование затрат:	Тенге	Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
		74 062 132	0	0	74 062 132
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	2 547 737			2 547 737
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	76 609 869	0	0	76 609 869
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге	1 233 419			1 233 419
Итого с зимними затратами:	Тенге	77 843 288	0	0	77 843 288
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 556 866			1 556 866
Итого:	Тенге	79 400 154	0	0	79 400 154
В текущих ценах на 2018г - 40%, К=1	Тенге	31 760 062	0	0	31 760 062
В текущих ценах на 2019г - 60%, К=1,0498961	Тенге	50 017 147	0	0	50 017 147
Итого в текущих ценах:	Тенге	81 777 209	0	0	81 777 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	Тенге		73 599 488	0	0	73 599 488			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				8 831 938,56	8 831 938,56			
		Всего по акту:	тенге		73 599 488	0	8 831 938,56	82 431 426,56			

От Заказчика:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ С.Сейсенов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ В.А. Новоковский

Авторский надзор:
ПК "Штраух"

_____ Ш. Исраилов

Технический надзор:
ТОО "ТКиЗ

_____ К. Кульсейтов

_____ Р.Кулажанов

Кулажанов Р.
инженер эксперт

Страниц - 9