Наименование объекта: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Форма КС-3

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 561 768 147,36 тенге
Лимит финансирорвания на 2021 г. 236 655 349,36 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 262 391 755,44 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 25 736 406,08 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик, 2
ИИК: KZ49826A1KZTD2024897
БИК: ALMNKZKA
БИН/ИИН 050440002742
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*01.06.2020*	*50-2*	*02.12.2020*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"	**-**	**236 655 349,36**	**30 427 116,35**	**7 720 921,82**	**22 706 194,53**	**236 655 349,36**	**262 391 755,44**		**18 015 484,26**	**262 391 755,44**
	Итого:	**-**	**236 655 349,36**	**30 427 116,35**	**7 720 921,82**	**22 706 194,53**	**236 655 349,36**	**262 391 755,44**		**18 015 484,26**	**262 391 755,44**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ М. Аяшев

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ В.А. Новоковский

Технадзор:
ТОО "ТКиЗ"

_____ К. Кульсейтов

Авторский надзор
ПК "Штраух"

_____ Д.Д. Расулов

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

ДОГОВОР: **№ 50 от 01.06.2020г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: № 50-2 от 02.12.2020г.

Объект: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 561768147,36 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 460 344 426,20 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **МАРТ 2021** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Канал Р-3 протяженностью 7270 м									
		Земляные работы									
1	Е11-010107-0111 1101-0107-0111 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 /срезка растительного слоя/**	м3 грунта	276,5	214,11	205,60	59202	56849	--	9217	73893
		НР - 72%; СП - 8%			8,51	37,79	2353	10448		5474	
2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /перемещение растительного грунта во временный кавальер/**	м3 грунта	276,5	51,03	51,03	14111	14111	--	2986	18465
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,00	--	4147		1368	
3	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /растительный грунт/**	м3 грунта	276,5	28,51	28,51	7882	7882	--	1364	9986
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,85	--	1894		740	
6	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 /50% отвалов/**	м3 грунта	1750	30,72	30,72	53753	53753	--	9300	68097
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,38	--	12916		5044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка В КАРЬЕРЕ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3761	196,70	188,85	739785	710273	350	152680	963862
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	48,63	29162	182893		71397	
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5914	120,00	--	709680	--		--	766454
		СП - 8%			--	--	--	--		56774	
9	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/	м3 грунта	3761	103,94	101,16	390934	380454	10480	46591	472528
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,21	--	64710		35002	
10	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	1699	235,26	211,85	399712	359940	5097	96555	535969
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	34675	99429		39701	
11	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	1807	271,52	260,72	490629	471121	--	76389	612380
		НР - 72%; СП - 8%			10,80	47,92	19508	86589		45361	
12	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание ПО ДАМБЕ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1032	30,72	30,72	31699	31699	--	5484	40158
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,38	--	7617		2975	
13	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную /под геомембрану/. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2608,3	121,52	--	316955	--	--	228208	588776
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	316955	--		43613	
14	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними /бермы и дороги/. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	5840	2,51	2,51	14685	14685	--	4676	20910
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,11	--	6494		1549	
15	Е11-470214-0103 1147-0214-0103 РСНБ РК 2015	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем /применительно к обработке гербицидом/	га	0,83965	3865,39	2951,65	3246	2478	--	1466	5088
		НР - 88%; СП - 8%			913,74	1069,70	767	898		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АзияАгроХим"	Стоимость гербицида Стирап 45%	литр	2,01516	2149,29	--	4331	--	4331	--	4678
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		Бетонные и прочие работы									
17	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в конструкции	329	18909,23	432,03	6221136	142137	5537300	411928	7163709
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	541699	64079		530645	
18	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кубики под арматуру из бетона В15F150W6 на ССПЦ/	м3 бетона в конструкции	1,7	20082,85	532,65	34141	906	28612	3444	40591
		НР - 68%; СП - 8%			2719,50	259,40	4623	441		3007	
19	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	14,7422	10886,94	1302,00	160497	19194	8403	95660	276650
		НР - 68%; СП - 8%			9014,94	527,52	132900	7777		20493	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	14,7422	230995,00	--	3405374	--	3405374	--	3677804
		СП - 8%			--	--	--	--		272430	
21	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения /ПГС/. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	208,4961	2587,43	275,78	539469	57499	289203	196256	794583
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	192767	22899		58858	
22	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,12	33438,00	--	37451	--	37451	--	40447
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
23	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	53	59,31	1,88	3143	100	952	1919	5467
		НР - 90%; СП - 8%			39,45	0,77	2091	41		405	
24	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	242	570,00	--	137940	--	137940	--	148975
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
25	С121-100401-1002 2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	208	229,00	--	47632	--	47632	--	51443
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
26	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	м2 экрана	3594,9	76,54	10,27	275153	36906	131914	90001	394366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	106333	26021		29212	
27	С121-080102-0707 2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	м2	4206,033	501,00	--	2107223	--	2107223	--	2275800
		СП - 8%			--	--	--	--		168578	
28	Е11-410103-0103 1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2	116	388,33	14,81	45046	1718	31	34204	85591
		НР - 79%; СП - 8%			373,25	--	43297	--		6340	
29	Е11-410105-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Битум горячий. Приготовление**	т	0,2436	20621,66	7768,86	5023	1892	--	2699	8341
		НР - 79%; СП - 8%			12852,80	1173,64	3131	286		618	
30	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,0232	52723,32	6195,96	1223	144	959	149	1481
		НР - 79%; СП - 8%			5151,12	2955,34	120	69		110	
31	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	т	0,258332	100368,00	--	25928	--	25928	--	28003
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
32	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 20 см/**	м2 основания или покрытия	1290	418,05	119,19	539288	153759	336695	99330	689707
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	48834	43138		51089	
		Демонтажные работы									
33	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка существующего бетона**	м3	117	15285,30	7031,84	1788380	822725	--	1125434	3146919
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	965655	374147		233105	
34	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /демонтированные конструкции/**	т	280,8	212,00	--	59530	--		--	64292
		СП - 8%			--	--	--	--		4762	
35	Е11-010102-0505 1101-0102-0505 РСНБ РК 2015 К=20	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 10 км/**	м3 грунта	123	268,29	257,15	33000	31629	1371	3873	39824
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,74	--	5380		2950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**123**	**48,12**	**47,94**	**5919**	**5896**	**23**	**1619**	**8142**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**18,28**	--	**2249**		**603**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23123379**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2444870**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3377752**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1024562**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12117269**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**769210**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2701432**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1712842**	

Итого прямые затраты:					**23 123 379**	
в том числе оборудование:					**0**	
- / - / - / - / - / -прочие работы:					**0**	
Наименование затрат:	**Тенге**		**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
			23 123 379	0	0	23 123 379
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге		795 444			795 444
Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		23 918 823	0	0	23 918 823
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге		385 093			385 093
Итого с зимними затратами:	Тенге		24 303 916	0	0	24 303 916
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		486 078			486 078
Итого:	Тенге		24 789 994	0	0	24 789 994
В текущих ценах на 2018г - 40%, К=1	Тенге		9 915 998	0	0	9 915 998
В текущих ценах на 2019г - 60%, К=1,0498961	Тенге		15 616 151	0	0	15 616 151
Итого в текущих ценах:	Тенге		25 532 149	0	0	25 532 149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	Тенге		22 978 934	0	0	22 978 934			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				2 757 472,08	2 757 472,08			
		Всего по акту:	тенге		**22 978 934,00**	**0,00**	**2 757 472,08**	**25 736 406,08**			

От Заказчика:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **М. Аяшев**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"
_____ **В.А. Нововковский**

Технический надзор:
ТОО "ТКиЗ"
_____ **К. Кульсейтов**

_____ **Р. Кулажанов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **М. Бейсенов**

Авторский надзор:
ПК "Штраух"
_____ **Ш. Расулов**

_____ **Е.Н. Ахметов**

На основании письма ТД ТОО «ТКиЗ» N5 от 15.03.2021г., и письма АД ПК «Штраух» N3 от 15.03.2021г.